

अनुसूची १७.२

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क) संग सम्बन्धित

एकिकृत सूचना मुलक प्रगति प्रतिवेदन
मेचीनगर नगरपालिका

दोस्रो चौमासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७०/०७१

रकम रु. हजारमा

१. स्थानीय भौतिक पुर्वाधार

विवरण	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको	प्रगति(निर्माणाधिन)	आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च रु.	लाभान्वित जनसंख्या
सडक					
सडक: ट्रयाक खोल्ने/कच्ची					
ग्राभेल/स्तरवृद्धि तथा ग्राभेल	कि.मी.	३१५०/१०१०५३	सम्पन्न/निर्माणाधिन	४८१३	१९७१
पक्की/कालोपत्रे/कल्भर्ट	मी./वटा	६२९/१	निर्माणाधिन	३५८४	१६०७
मर्मत सम्भार/सडक	कि.मी.	११.८६८	सम्पन्न	२७८७	२०३०
मर्मत पुल	वटा	१	निर्माणाधिन	७८७	४७५
ट्युमपाईप तथा ग्रावेल	वटा/मि.	२२/५०४	सम्पन्न	४९९	३७५
कल्भर्ट	वटा	२/१	निर्माणाधिन/सम्पन्न	११०८	१०४७
क्रसिङ्ग स्ल्याब	वटा				
सडक सतह ढल	मी.	८२१	निर्माणाधिन	१०१२	२४४२
सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण:					
सिंचाई(ईनार बोंरीङ्ग)	हेक्टर	१५/३५	सम्पन्न/निर्माणाधिन	२९३	३९३
नदी नियन्त्रण/तटबन्ध	हेक्टर/तार जाली	३०/५६	निर्माणाधिन	१६४	१०१
विद्युत/लघु जलविद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा					
विद्युत पोल	वटा				
विद्युत विस्तार तार	मी.				
ट्रान्सफरमर	वटा/के.वी.				
माइक्रो हाईड्रो					
सौर्य उर्जा (जडित)					
खानेपानी तथा सरसफाई					
खानेपानी धारा वितरण					
खानेपानी ट्युबेल वितरण	वटा				
ईनार					
सरसफाई:					
सौचालय					
बस टर्मिनल/बसपार्क	वटा	१/१	निर्माणाधिन/निर्माणाधिन	४३३६१	५५०

B. Prasad
प्रसाद

कमल प्रसाद कोइराला
इन्जिनियर

कृष्ण प्रसाद पन्थी
कार्यकारी अधिकारी

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क) संग सम्बन्धित

एकिकृत सूचना मुलक प्रगति प्रतिवेदन

मेचीनगर नगरपालिका

दोस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण

विवरण	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको त्रैमासिक अवधिको	प्रगति(निर्माणाधिन)	आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च रु.	लाभान्वित जनसंख्या
बन तथा वातावरण					
बन					
वातावरण					
भवन:					
विधालय भवनको कम्पाउण्ड बाल	वटा/फि.	२९०	सम्पन्न	४९७	९३०
सामुदायिक भवन	वटा				
नगरपालिका भवन					
स्वास्थ्य चौकि भवन	वटा				
अन्य (संख्यामा)	वटा				
शिक्षा तथा संस्कृति					
खेलकुद					
धार्मिक तथा पुरातात्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण					
ख. लक्षित वर्ग तथा सामाजिक समावेशिकरण र सामाजिक परिचालन सम्बन्धि कार्यक्रम					
विवरण	ईकाई				
सीप तथा क्षमता विकास तालिम सम्बन्धि कार्यक्रम					
गरिवी निवारण सम्बन्धि कार्यक्रम	वटा	५	चालु	२६७	१३५
महिला, पिछडिएको वर्ग र अपाङ्ग शसक्तिकरण		१	३०० (चालु)		
कुल जम्मा					
ग. मानव तथा संस्थागत क्षमता विकास सम्बन्धि कार्यक्रम					
विवरण	ईकाई				
कर्मचारी तथा पदाधिकारीको क्षमता विकास कार्यक्रमस					
समुह सदस्यहरुको क्षमता विकास कार्यक्रम					
महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरुको तालिम					
नागरिक सचेतना केन्द्र स्थापना					
कुल जम्मा					

कमल प्रसाद कोइराला
इन्जिनियरकृष्ण प्रसाद पन्थी
कार्यकारी अधिकृत
रा.प. द्वितीय

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क) संग सम्बन्धित

एकिकृत सूचना मुलक प्रगति प्रतिवेदन

भैरौनी नगर नगरपालिका

दोस्रो चौमासिक प्रगति विवरण

विवरण	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको	प्रगति(निर्माणाधिन)	आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च रु.	लाभान्वित जनसंख्या
घ. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम					
विवरण	ईकाई				
६० वर्ष नाघेका दलित जेष्ठ नागरिक		१३९			
कर्णाली क्षेत्रका ६० वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिक					
जेष्ठ नागरिक(७० वर्ष नाघेका)		१३९५			
एकल महिला (६० वर्ष नाघेका)		९४२			
६० वर्ष मुनीका एकल महिला		७२७			
लोपोन्मुख आदिवासी (१० प्रकारका)		१८५६			
सिमान्तकृत जनसंख्या					
आंशिक अपाङ्ग		५			
पूर्ण अपाङ्ग		५४			
फरक क्षमता भएका					
कुल जन्मा		५११८			
जन्म, मृत्यु					
जन्म:	वटा	६९०			
छोरा	वटा	३५७			
छोरी	वटा	३३३			
मृत्यु	वटा	११५			
पुरुष	वटा	८०			
महिला	वटा	३५			
बसाई-सराई परिवार	वटा	१०६			
विवाह	वटा	२४५			
सम्बन्ध विच्छेद					

कमल प्रसाद कोइराला
इन्जिनियरकृष्ण प्रसाद पन्थी
कार्यकारी अधिकृत
रा.प. वितीय

दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७०/०७१

र. हजारमा

क.सं.	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	वार्षिक बजेट	दोस्रो चौमासिक/वार्षिक प्रगति							लाभान्वित वर्ग		
					भौतिक		वित्तिय		हालसम्मको प्रगति			पुरुष	महिला	जम्मा
					लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	खर्च	भौतिक	वित्तिय				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	

क. जिल्ला / नगरस्तर													
१	मानव संशाधन विकास	१	१	२५०००	१	१							
१.१	सामाजिक परिक्षण	१	३	७५०००	१	१							
१.२	सार्वजनिक सुनुवाई												
२	भौतिक श्रोत साधन												
३	कार्य प्रणाली र प्रकृया सुधार												
४	अन्य												
ख. नगरस्तर													
१	मानव संशाधन विकास												
१.१													
१.२													
१.३	२ भौतिक श्रोत साधन												

सामाजिक विकास अधिकृत

कृष्ण प्रसाद मुख्या
कार्यकारी अधिकृत
रा.प. द्वितीय

दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व.०७०/०७१

क.सं.	कियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	वार्षिक बजेट	दोस्रो चौमासिक/वार्षिक प्रगति						लाभान्वित वर्ग		
					भौतिक		वित्तिय		हालसम्मको प्रगति		पुरुष	महिला	जम्मा
					लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	खर्च	भौतिक	वित्तिय			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
३	कार्य प्रणाली र प्रकृया सुधार												
४	अन्य												
ग. क्षमता विकास संचालन खर्च													
१.१	रेडियो कार्यक्रम मेचीनगर उत्पादन		१	१००	२४	१८	५	५	१८	५			
१.२	प्रसारण		१	१००	२४	१८	५०	५०	१८	५०			

तयार गर्ने
नाम : जयन्ती खरेल
पद : नायव सुब्बा
मिति : २०७०/११/३०

रजु गर्ने
नाम : अनन्त प्रकाश
पद : सामुदायिक अधिकृत
मिति : २०७०/११/३०

स्वीकृत गर्ने
नाम : प्रसाद
पद : कार्यकारी अधिकृत
मिति : २०७०/११/३०

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवदनात्मक कार्यकसको भौतिक तथा वित्तिय/दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. ०७०/०७१

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
१	लक्षित समुह विकास कार्यकम(महिला)	क) पुर्वाधार विकास														
		ख) सामाजिक पुर्वाधार महिला भवन निर्माण मे.न.पा. १३	वटा	१	१५०	१	४५	१	६०	१	६०	३३	१४५	३०	१४०	
		२														
		ग) आर्थिक/सिप विकास														
		१ तालिम	वटा	६	८२४	८	२७४	८	२००	८	२००	२०	७५	३०	७५	
		सचेतना कार्यकम	वटा	७	६७६	२	२३५	२	२३५	२	२३५	२३	७५	२७	७५	
		घ) सस्थागत विकास १														
२	लक्षित समुह विकास कार्यकम(बालबालिका)	क) पुर्वाधार विकास														
		साकेला थान कम्पाउण्ड बाल निर्माण मे.न.पा. १०	वटा	१	२००	१	२००									
		ग्रामथान कम्पाउण्ड बाल निर्माण मे.न.पा. १३	वटा	१	१५०	१	१५०									
		ख) सामाजिक पुर्वाधार १ जिल्ला स्तरिय कार्यक्रम	वटा	१	५००००							१५	२५	११	२०	

गुल्लि

सांख्यिक विकास अधिकृत

कार्यकारी अधिकृत
रा.म. द्वितीय

आ.व. ०७० / ०७१

५७६१८५६ कायकम

अष्टम

Page 2
900
सामाजिक विद्या अधिका

र.प. द्वितीय अधिवेशन पञ्जी

लक्षित समूह पुर्वाधार विकास र प्रवृद्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय/दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. ०७०/७१

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		सामाजिक पुर्वाधार															
		स्वास्थ्य पुर्वाधार															
		अन्य															

तयार गर्ने *[Signature]*
नाम : जयन्ती खरेल
पद : नायब सुब्बा
मिति : २०७०/११/३०

रजु गर्ने *[Signature]*
नाम : अनन्त प्रकाश खरेल
पद : सामुदायिक अधिकृत
मिति : २०७०/११/३०

स्वीकृत गर्ने *[Signature]*
नाम : *[Signature]*
पद : कार्यकारी अधिकृत
मिति : २०७०/११/३०

सुदूरपश्चिम प्रदेश
नगरपालिका
कार्यकारी अधिकृत

आ.व. ०७०/०७१

दोस्रो चौमासिक/वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

रकम हजार रु.मा

क्र.सं	कार्यक्रम/आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष		दोस्रो चौमासिक लक्ष		दोस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या					
			परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	पुरुष		महिला		बालबालिका	
											पिछडिएको वर्ग	अन्य	पिछडिएको वर्ग	अन्य	पिछडिएको वर्ग	अन्य
१	२	३	४	५			८	९	१०	११	१७	१८	२०	२१	२२	२३
क.	भौतिक पूर्वाधार विकास															
१३	गोकुल मार्गबाट पाथिभरा टोल आउने बाटोमा जोडने बाटोमा ३०० मी. नया बाटो	मिटर	३००	५००	९०	१५०	१२०	१५०	१२०	१५०	२२	९	२६	११	१०	९
१४	भुकुटीबाट कार्करीभुङा जोडने बाटो ग्रावेल	कि मि	२	५००	०।६	१५०	०।८	१५०	०।८	१५०	२६	२०	२७	२१	१५	१३
१५	कञ्चनजङ्गा मार्ग बाटो निर्माण विस्तार तथा कर्भट निर्माण ०.६९/०.७० निरन्तरता दिने	वटा	१	५००	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१४	६	१६	९	११	१५
१६	मेची नि.मा.वि.को कम्पाउण्ड वाल निर्माण नव प्रगति टोल	मिटर	१००	५००	३०	१५०	४०	१५०	४०	१५०	५६	२५	५०	२२	१५	११
१७	साझा पथ कालो पत्रे गर्ने गुरास पथ टोल	कि मि	९०	५००	९०	५००					२६	२०	२७	२१		
१८	सुनगाभा मार्गमा रहेको बाकी भाग सतह ढल निर्माण	मिटर	९०	५००	९०	५००					२२	२०	२५	२३		
१९	पालिया नदि नियन्त्रण प्यारीभुङा बसर्पाक दक्षिण पुल पालीया पूर्व उत्तर/दक्षिण दुवै सार्डडमा तटबन्ध तथा तार जाली लगाउने कार्य	मिटर	६५	५००	६५	५००					५	६	८	१०		
२०	सतह ढल निर्माण राजमार्ग देखि बिर कटुवालको जग्गा सम्म जाने बाटो	मिटर	९५	५००	९५	५००					३	८	६	१२		
२१	पशुबध शाला निर्माण सल्लिबजार ईट्टाभट्टा	वटा	१	५००	१	५००					१५	२	१६	४		
२२	अर्जुन धन राईस मिल उत्तर जाने बाटो अथुरो बाटो सतह ढल निर्माण/लाली गुरास वरपिपल चौक दक्षिण जाने बाटो बासवारी मार्गमा जोडने	मिटर	९५	५००	२८।५	१५०	३८	१५०	३८		१६	४	२०	६	७	११
२३	कर्भट मर्मत निन्दा समावेसी बाधको, झापा मार्ग दक्षिण सिंचाई समेत हुने	वटा	१	५००	१	५००										
२४	विद्युत विस्तार गर्ने कञ्चन जङ्गा,पालिया गंगा,गरि १० टोल समेतलाई	मिटर	३००	५००	३००	५००					२४	३०	२६	३४		

(Signature)

नगर प्रमुख कोट्टा

नगर प्रमुख कोट्टा

अनसर्वा १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) संग सम्बन्धित
भौतिक तथा वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन
लक्षित समूह, पूर्वाधार विकास र प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम
मेचीनगर नगरपालिका

दोस्रो चौमासिक/वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७०/०७१

रकम हजार रु.मा

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष		दोस्रो चौमासिक लक्ष		दोस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		पुरुष		महिला		वालवालिका	
			परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	पिछिडिएको वर्ग	अन्य	पिछिडिएको वर्ग	अन्य	पिछिडिएको वर्ग	अन्य
			४	५			८	९	१०	११	१७	१८	२०	२१	२२	२३
१	२	३														
क.	भौतिक पूर्वाधार विकास															
२५	यज्ञ बहादुर कप्तान मार्गमा बाकी भाग ड्रेन निर्माण गर्ने कार्य (साना शहरी विकास आयोजना न.पा.विच सन्देशदारीबाट कार्य सम्पन्न गर्ने मे.न.पा. १०	मिटर		१०००		१०००					१५	२	१६	४		
२६	केसबराज सापकाटाको घर अगाडी देखि खोलासम्म जाने बाटो कच्ची ड्रेन निर्माण मे.न.पा.को जे.सि.भी. प्रयोग गरि काय गर्ने जम्मा	मिटर	२७१	१०००	२७१	१०००		२९१७		२७६७	१८	५	१९	६		
	कमागत															
१	धुलाबारी स्वास्थ्य केन्द्र अगाडी टिमाई तर्फ ड्रेन निर्माण गर्ने कार्य मे.न.पा. १	मी.	१९४	५००												
२	सुर्योदय मार्गाबाट मेचीनगर ९ खोला पुल पश्चिम चक्रपथमा (रिङ रोड) कल्भर्टमा निर्माण तथा सडक स्तरोन्नती	मिटर	२५६५	१००			२५६५	१००	२५६५	१००						
३	पालिया खोला नदी नियन्त्रण मे.न.पा. ११. (बसपार्क दक्षिण, पुल पूर्व)	थान	९५	५००												
४	काली खोला गैरी गाऊ बर्मेली टोल तटबन्ध गर्ने कार्य मे.न.पा. १०	हेक्टर	९	१५०												
५	खडिया बसतीमा भत्केको पुल निर्माण गर्ने कार्य मे.न.पा. १३	बटा	१	२२०	१	८८	१									
६	ईनार बौडिङ्ग निर्माण गर्ने कार्य मे.न.पा. ४	हेक्टर	१५	८०	६	३२	६									
७	कञ्चनजंगा नि.मा.वि.कम्पाउण्ड बाल तथा ड्रेन निर्माण, मे.न.पा. १३	मिटर	२८९१७०	१३०			२८९१७०	१३०	२८९१७०	१३०						

(Handwritten signature)

मेचीनगर नगरपालिका
कार्यकारी अधिकृत

मेचीनगर नगरपालिका
कार्यकारी अधिकृत

नाम: राधा प्रसाद चौधरी
पद: सहायक सचिव
दिनांक: 2020/11/20

दोस्रो चौमासिक/वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७०/०७१

रकम हजार रु.मा

क्र.सं	कार्यक्रम/आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष		दोस्रो चौमासिक लक्ष		दोस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या					
			परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	पुरुष		महिला		वालवालिका	
											पिछिडिएको वर्ग	अन्य	पिछिडिएको वर्ग	अन्य		
१	२	३	४	५			८	९	१०	११	१७	१८	२०	२१	२२	२३
क.	भौतिक पुर्वाधार विकास															
१	निर्माणाधिन नयां सडक कालोपत्रे सल्लेरी टोल खयरडांगी	मिटर	१००	५००	३०	१६७	४०	१६७	४०	१६७	२५	२२	२६	२६	१५	७५
२	राजन खडकाको घर पुर्व पदम बस्नेतको घर पश्चिमबाट छेउको नालासम्म सडकको दुवै तर्फ डेन निर्माण कृष्ण प्रणामी टोल	मिटर	९०	५००	२७	१६७	३६	१६७	३६	१६७	२८	१८	३०	२४	११	१५
३	ढुकेर खोलामा स्ल्याब कल्भर्ट भद्रकाली टोल	बटा	१	१०००	१	३३३	१	३३३	१	३३३	५८	३६	६०	४८	४५	६५
४	रवि मार्गहुदै शहिद मार्ग जोडने सडक कालोपत्रे निलगान टोल	मिटर	९०	५००	२७	१५०	३६	१५०	३६	१५०	६	१३	७	१४	९	१३
५	श्याम सुनुवारको घर पुर्व वि.पी. मार्ग तथा गोपाल गुप्ताको घर उत्तर सडक कालोपत्रे	मिटर	९०	५००	२७	१५०	३६	१५०	३६	१५०	५६	३९	५७	४०	३५	२५
६	कमल चिमरीयाको घर पुर्व देवी खोला कल्भर्ट निर्माण	बटा	१	१०००	१	३००	१	३००	१	३००	११२	८२	१२०	८५	५५	१५
७	पदमश्री मार्गमा ग्राभेल (भुपेन चेम्जुङको घर अगाडीबाट उत्तर जाने बाटो)	मिटर	६००	५००	१८०	१५०	२४०	१५०	२४०	१५०	३०	२०	३२	२२	११	९
८	भक्ती आचार्यको घर उत्तर मणि कुमार उप्रेतीको घर जाने बाटो ग्राभेल गर्ने तथा बक्षारोपण गर्ने कार्य	मिटर	७००	५००	२१०	१५०	२८०	१५०	२८०	१५०	३४	२२	३०	२२	१०	१५
९	नैनाखाल पैनी बांध निर्माण	मिटर	४३	५००	१२१९	१५०	१७२	१५०	१७२	१५०	२२	४८	२५	४५	१५	९
१०	पशुपती भट्टराईको घर पुर्व नयां पुल वनेकोसम्म तटबन्धन	मिटर	७०	५००	२१	१५०	२८	१५०	२८	१५०	१०	२०	१२	२४	१०	१२
११	दुर्गा मन्दिरबाट निन्दा बांध सम्म बाटो स्तर बृद्धि तथा ग्रावेल	कि मि	१.५	५००	०।४५	१५०	०।६	१५०	०।६	१५०	२०	३०	२१	३२	११	१३
१२	आदर्श मार्ग निन्दा बांध सम्म जोडने सडक ग्रावेल	कि मि	१.५	५००	०।४५	१५०	०।६	१५०	०।६	१५०	३०	२८	३२	३०	१३	२१

(Handwritten signature)

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
इन्जिनियर

कार्यकारी अधिकृत
रा.प. बिर्तामोड