



# मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

MECHINAGAR MUNICIPALITY OFFICE



प.सं. ०७२/०७३  
च.नं. ४२५३

मिति :- २०७२/११/४

**बिषय :- मासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाईएको बारे ।**

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका व्यवस्था शाखा

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

उपरोक्त सम्बन्धमा यस मेचीनगर नगरपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा हालसम्म उपभोक्ता समिति गठन भई कार्यन्वयनमा जाने प्रकृत्यामा रहेको हुँदा सोही अनुसार मासिक प्रगति प्रतिवेदन स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ अनुसार संलग्न अनुसूची १७, १७.१, १७.२, १७.३ र १७.४ भरी माघ महिनाको प्रगति पाना थान १८ (अठार) यसैसाथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

**बोधार्थ :**

श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौ

श्री राष्ट्रिय योजना आयोग सिंहदरबार, काठमाण्डौ

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका योजना शाखा सिंहदरबार, काठमाण्डौ

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखा सिंहदरबार, काठमाण्डौ

श्री सामुदायिक शाखा, मे.न.पा.कार्यालय

श्री सूचना तथा सञ्चार ईकाइ, मे.न.पा.कार्यालय

☎ ०२३५६२२९२, ५६२२९३, ५६२२३३, ५६२०७७

फ्याक्स : ००९७७०२३(५६२४३७)

Email : [info@mechimun.gov.np](mailto:info@mechimun.gov.np)

Web site :- [www.mechimun.gov.np](http://www.mechimun.gov.np)


**Mechinagar, Jhapa**

*EC*

पशुपती खतिवडा  
कार्यकारी अधिकृत



अनुसूची १७  
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित  
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय  
ईटाभट्टा, मेचीनगर  
पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन  
व.सं. २०७३



| क्र.सं. | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण                                                                                | ईकाई | वार्षिक लक्ष्य |      | मासिक लक्ष्य |      | मासिक प्रगति |      | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative |      | लाभान्वित जनसंख्या |           |               |           | कैफियत                  |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------|------|--------------|------|-----------------------------------------|------|--------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------------|
|         |         |                                                                                                   |      | परिणाम         | बजेट | परिणाम       | बजेट | परिणाम       | खर्च | परिणाम                                  | खर्च | पुरुष              |           | महिला         |           |                         |
|         |         |                                                                                                   |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      | पिछडिएका वर्ग      | अन्य वर्ग | पिछडिएका वर्ग | अन्य वर्ग |                         |
|         |         |                                                                                                   |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |               |           |                         |
| १       | २       | ३                                                                                                 | ४    | ५              | ६    | ७            | ८    | ९            | १०   | ११                                      | १२   | १३                 | १४        | १५            | १६        | १७                      |
|         |         | क) पूर्वाधार विकास                                                                                |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |               |           |                         |
|         |         | सडक                                                                                               |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |               |           |                         |
|         |         | मदन आश्रित मार्ग स्तरवृद्धि                                                                       | मी.  | ५००            | ४९९  | १५०          | १५०  | १५०          | १५०  | १५०                                     | १५०  | २५                 | ११        | २६            | १०        | निर्माण कार्य शुरू भएको |
|         |         | गोकूल मार्गसंग जोडिएको सागरबाध मार्ग, बासवारी मार्ग, निवारण मार्ग तथा धनेश्वर मार्गको स्तर उन्नती | मी.  | ११४५           | ९९८  | ३४४          | २९९  | ३४४          | २९९  | ३४४                                     | २९९  | १८                 | २३        | १२            | २४        | निर्माण कार्य शुरू भएको |
|         |         | किरात चुम्लूङ्ग हुदै झापा मार्ग जोड्ने बाटो आर्दश मार्ग मेन.पा. १३                                | मी.  | ७००            | ४९९  | ७०           | १५०  | ७०           | १५०  | ७०                                      | १५०  | १७                 | २२        | १८            | २१        | निर्माण कार्य शुरू भएको |
|         |         | सुवर्णमार्ग उत्तरहुदै खरेल गाउँ जाने सडक स्तरोन्नती                                               | मी.  | ५८५            | ४९९  | ५८५          | १५०  | ५८५          | १५०  | ५८५                                     | १५०  | २५                 | ४५        | २४            | ४९        | निर्माण कार्य शुरू भएको |
|         |         | शान्तिचोकबाट दनूवारवस्ती जाने बाटो कालोपत्रे                                                      | मी.  | ४४             | ५००  | ४४           | १५०  | ४४           | १५०  | ४४                                      | १५०  | २५                 | ४५        | २७            | ४७        | निर्माण कार्य शुरू भएको |
|         |         | वेद प्रसाद खनालको घरदेखि टिमाई पुल हुदै धूलावारी वजारसम्मको सडक कालोपत्रे                         | मी.  | ४४             | ४९९  | ४१४          | १५०  | ४१४          | १५०  | ४१४                                     | १५०  | १०५                | ५५        | ११०           | ५३        | निर्माण कार्य शुरू भएको |
|         |         | संगमचोक ८० मि. माथी बाटो कालोपत्रे                                                                | मी.  | ५०             | ५००  |              |      |              |      |                                         |      | २५                 | ५५        | २८            | ५७        | उपभोक्ता समित गठन भएको  |

*(Handwritten signatures and marks)*

पशुपती खतिवडा  
गायक




अनूसूची १७  
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित  
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय  
ईटाभट्टी, झापा  
पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन  
आ.व. ०७२/०७३

| क.सं. | क्षेत्र                   | क्रियाकलापको विवरण                                        | ईकाई   | वार्षिक लक्ष्य |       | मासिक लक्ष्य |       | मासिक प्रगति |       | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative |       | लाभान्वित जनसंख्या |           |               |           | कैफियत                  |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|-----------------------------------------|-------|--------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------------|
|       |                           |                                                           |        | परिणाम         | बजेट  | परिणाम       | बजेट  | परिणाम       | खर्च  | परिणाम                                  | खर्च  | पूरुष              |           | महिला         |           |                         |
|       |                           |                                                           |        |                |       |              |       |              |       |                                         |       | पिछडिएका वर्ग      | अन्य वर्ग | पिछडिएका वर्ग | अन्य वर्ग |                         |
| १     | २                         | ३                                                         | ४      | ५              | ६     | ७            | ८     | ९            | १०    | ११                                      | १२    | १३                 | १४        | १५            | १६        | १७                      |
| ४     | पूर्वाधार विकास कार्यक्रम | दूवागढी सिमानाबाट धाइजन वडा नं. १ जोड्ने बाटो ग्राभेल     | मी.    | ५५०            | ४९९   | ५५           | १५०   | ५५           | १५०   | ५५                                      | १५०   | ५१                 | ५५        | ५३            | ५७        | निर्माण कार्य शुरू भएको |
|       |                           | शूभाष चिमरियाको घर दक्षिण रिङ्गरोड ग्राभेलिङ्ग            | मी.    | ५००            | ५००   | ५०           | १५०   | ५०           | १५०   | ५०                                      | १५०   | ३०                 | २२        | ३४            | २२        | निर्माण कार्य शुरू भएको |
|       |                           | तिनतिरे चोक दक्षिण हूदै सिद्धार्थ चोकसम्म ग्राभेल         | मी.    | ३७५            | ४९९   | ३७५          | १५०   | ३७५          | १५०   | ३७५                                     | १५०   | ११                 | २६        | १३            | २८        | निर्माण कार्य शुरू भएको |
|       |                           | आदर्श मार्ग उत्तर जाने र सूकुम्बासी मार्ग ग्राभेल         | मी.    | ४५०            | ५००   |              |       |              |       |                                         |       | २५                 | १५        | २६            | १६        | उपभोक्ता समित गठन भएको  |
|       |                           | देविखोला स्ल्याप कलर्भट निर्माण                           | वटा    | १              | ४९९   | १            | १५०   | १            | १५०   | १                                       | १५०   | १७                 | २६        | १८            | २२        | निर्माण कार्य शुरू भएको |
|       |                           | काली मन्दिर स्ल्याव कलर्भट निर्माण                        | वटा    | १              | ९९९   | १            | ३००   | १            | ३००   | १                                       | ३००   | ३४                 | २३        | ३६            | २५        | निर्माण कार्य शुरू भएको |
|       |                           | धुवराईको घर छेउ कलर्भट निर्माण                            | वटा    | १              | ९९६   | १            | २९९   | १            | २९९   | १                                       | २९९   | १५                 | ४५        | १६            | ४८        | निर्माण कार्य शुरू भएको |
|       |                           | सडक बोर्ड कार्यक्रम नगरपालिका भित्रका सडक मर्मत Road Boad | कि.मी. | ५।६            | ३६००  |              |       |              |       |                                         |       | ५६                 | ५२०       | ७०            | ५३०       |                         |
|       |                           | गोकूल मार्ग UGDP-ETP                                      | कि.मी. | २।८            | ३२५८९ | १।४          | १४२४० | १।४          | १४२४० | १।४                                     | १४२४० | १०५                | ७०३       | १०८           | ७०५       | चालू                    |
|       |                           | गेट बिउटिफिकेशन UGDP-ETP                                  | वटा    | १              | १२६३२ | ०।३          | १००१  | ०।३          | १००१  | ०।३                                     | १००१  | ७५                 | ५६०       | ७९            | ५६५       | चालू                    |



अनुसूची १७  
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित  
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय  
ईटापडा, जामुना  
पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन  
व. १७७७७७



| क्र.सं. | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण                                                                           | ईकाई    | वार्षिक लक्ष्य |      | मासिक लक्ष्य |      | मासिक प्रगति |      | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative |      | लाभान्वित जनसंख्या |           |               |           | कैफियत                  |                        |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------|--------------|------|--------------|------|-----------------------------------------|------|--------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------------|------------------------|
|         |         |                                                                                              |         | परिणाम         | बजेट | परिणाम       | बजेट | परिणाम       | खर्च | परिणाम                                  | खर्च | पूरुष              |           | महिला         |           |                         |                        |
|         |         |                                                                                              |         |                |      |              |      |              |      |                                         |      | पिछडिएका वर्ग      | अन्य वर्ग | पिछडिएका वर्ग | अन्य वर्ग |                         |                        |
| १       | २       | ३                                                                                            | ४       | ५              | ६    | ७            | ८    | ९            | १०   | ११                                      | १२   | १३                 | १४        | १५            | १६        | १७                      |                        |
|         |         | शिक्षा                                                                                       |         |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |               |           |                         |                        |
|         |         | विद्युत                                                                                      |         |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |               |           |                         |                        |
|         |         | त्रिफला पश्चिम उत्तर टैक्सी स्ट्याण्ड उत्तर हूदै निन्दा टोल र हनुमान टोलसम्म विद्युत विस्तार | मी./वटा | ९०             | ५००  |              |      |              |      |                                         |      |                    | १५        | २५            | १९        | ३०                      | उपभोक्ता समित गठन भएको |
|         |         | सिंचाई                                                                                       |         |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |               |           |                         |                        |
|         |         | नगरडूब्बा भुमिगत सतह पैनी मूहान निर्माण                                                      | मी./हे. | २५             | ५००  |              |      |              |      |                                         |      |                    | ४५        | २५            | ४१        | २७                      | उपभोक्ता समित गठन भएको |
|         |         | कनक श्रीपैनी गंगा आधार्यको घर उत्तरदेखि पूषा राजवंशी सम्मको पुरानो मूहान निर्माण             | मी./हे. | २५             | ४९९  | २५           | १५०  | २५           | १५०  | २५                                      | १५०  | १५                 | २५        | १७            | २८        | निर्माण कार्य शुरू भएको |                        |
|         |         | वाघे तथा देउराली पैनी बाध निर्माण                                                            | मी./हे. | ३५             | ५००  | ३५           | १५०  | ३५           | १५०  | ३५                                      | १५०  | २६                 | २०        | २७            | २१        | निर्माण कार्य शुरू भएको |                        |
|         |         | घोडाजिन टोल सिचाई कार्यक्रम                                                                  | मी./हे. | २५             | ५००  |              |      |              |      |                                         |      |                    | ११        | २५            | १३        | २७                      | उपभोक्ता समित गठन      |

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

पशुपती खतिवडा  
कार्यकारी अधिकृत



अनूसूची १७  
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित  
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय  
ईटाभञ्ज्याङ  
पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको भौतिक विकास/मासिक प्रगति प्रतिवेदन  
आ.व. ०७२/०७३

| क.सं. | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण                                     | ईकाई | वार्षिक लक्ष्य |      | मासिक लक्ष्य |      | मासिक प्रगति |      | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative |      | लाभान्वित जनसंख्या |           |               |           | कैफियत                 |
|-------|---------|--------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------|------|--------------|------|-----------------------------------------|------|--------------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|
|       |         |                                                        |      | परिणाम         | बजेट | परिणाम       | बजेट | परिणाम       | खर्च | परिणाम                                  | खर्च | पूरुष              |           | महिला         |           |                        |
|       |         |                                                        |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      | पिछडिएका वर्ग      | अन्य वर्ग | पिछडिएका वर्ग | अन्य वर्ग |                        |
|       |         |                                                        |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |               |           |                        |
| १     | २       | ३                                                      | ४    | ५              | ६    | ७            | ८    | ९            | १०   | ११                                      | १२   | १३                 | १४        | १५            | १६        | १७                     |
|       |         | वातावरण संरक्षण                                        |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |               |           |                        |
|       |         | हरी नेपालको घरपुर्व डो?न निर्माण                       | मिटर | ८५             | ५००  |              |      |              |      |                                         |      | १५                 | ४८        | १६            | ३२        | उपभोक्ता समित गठन      |
|       |         | मेचीपूल दक्षिण भान्साखोला सडक सतह ढल निर्माण           | मिटर | १७०            | १००० |              |      |              |      |                                         |      | ५६                 | ३५        | ५५            | ३७        | उपभोक्ता समित गठन भएको |
|       |         | महानन्द चोकदेखि छविीलाल खतिवडाको घरसम्म डो?न र ग्राभेल | मिटर | ९०             | ५००  |              |      |              |      |                                         |      | ५५                 | २५        | ५६            | २४        | उपभोक्ता समित गठन भएको |
|       |         | सामाजिक पूर्वाधार                                      |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |               |           |                        |
|       |         | स्वास्थ्य पूर्वाधार                                    |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |               |           |                        |
|       |         | अन्य                                                   |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |               |           |                        |

तयार गर्ने :

रुजू

स्वीकृत गर्ने

पशुपती खतिवडा  
कार्यकारी अधिकृत




अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) संग सम्बन्धित

लक्षित समूह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

मेची प्रदेश नगरपालिका  
मासिक प्रगति प्रतिवेदन



आ.व. ०७२/०७३

माघ महिना

| क्र. सं.                            | कार्यक्रम/आयोजना            | इकाई | वार्षिक लक्ष |      | मासिक लक्ष्य |      | मासिक प्रगति |      | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative) |      | लाभान्वित वर्ग |      |                |      | कैफियत |
|-------------------------------------|-----------------------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|-------------------------------------------|------|----------------|------|----------------|------|--------|
|                                     |                             |      | परिणाम       | बजेट | परिणाम       | बजेट | परिणाम       | खर्च | परिणाम                                    | खर्च | पुरुष          |      | महिला          |      |        |
|                                     |                             |      |              |      |              |      |              |      |                                           |      | पिछडिए को वर्ग | अन्य | पिछडिए को वर्ग | अन्य |        |
| १                                   | २                           | ३    | ४            | ५    | ६            | ७    | ८            | ९    | १०                                        | ११   | १२             | १३   | १४             | १५   | १७     |
| लक्षित समूह अन्तरगत महिला कार्यक्रम |                             |      |              |      |              |      |              |      |                                           |      |                |      |                |      |        |
| क) संस्थागत विकास                   |                             |      |              |      |              |      |              |      |                                           |      |                |      |                |      |        |
| १                                   | व्यूटीशियन तालिम            | वटा  | १            | १५०  |              |      |              |      |                                           |      | १०             | ३०   | ५              | ५    |        |
| २                                   | ढाकाटोपी तान तालिम          | वटा  | १            | १५०  |              |      |              |      |                                           |      | ८              | १२   | १५             | १५   |        |
| ३                                   | सिलाइकटाई तालिम             | वटा  | १            | २००  |              |      |              |      |                                           |      | १५             | १०   | १०             | १५   |        |
| ४                                   | नारी शिप विकास केन्द्र      | वटा  | १            | ३६   |              |      |              |      |                                           |      |                | ५    | ५              | ५    |        |
| ५                                   | वाखापालन तालिम              | वटा  | १            | २००  |              |      |              |      |                                           |      | ५              | १५   | १०             | १०   |        |
| ६                                   | वेमौसमी तरकारी खेती         | वटा  | १            | २००  |              |      |              |      |                                           |      | ५              | १५   | ५              | १५   |        |
| ७                                   | घरेलू हिंसा न्यूनीकरण तालिम | वटा  | १            | १००  |              |      |              |      |                                           |      | ३०             | ४५   | २५             | ३०   |        |
| ८                                   | मातृशिशु स्याहार केन्द्र    | वटा  | १            | १००  |              |      |              |      |                                           |      | ३०             | ७०   | २५             | २५   |        |

प्रमुख अधिकारी

पशुपती खतिवडा  
कार्यकारी अधिकृत



अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) संग सम्बन्धित  
लक्षित समुह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

मेची प्रदेश सरकार  
सांख्यिकी विभाग

आ.व. ०७२/०७३

माघ महिना

| क्र. सं. | कार्यक्रम/आयोजना                                               | इकाई | वार्षिक लक्ष |      | मासिक लक्ष्य |      | मासिक प्रगति |      | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative) |      | लाभान्वित वर्ग |      |               |      | कैफियत |
|----------|----------------------------------------------------------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|-------------------------------------------|------|----------------|------|---------------|------|--------|
|          |                                                                |      | परिणाम       | बजेट | परिणाम       | बजेट | परिणाम       | खर्च | परिणाम                                    | खर्च | पुरुष          |      | महिला         |      |        |
|          |                                                                |      |              |      |              |      |              |      |                                           |      | पिछडिएको वर्ग  | अन्य | पिछडिएको वर्ग | अन्य |        |
| १        | २                                                              | ३    | ४            | ५    | ६            | ७    | ८            | ९    | १०                                        | ११   | १२             | १३   | १४            | १५   | १७     |
| ९        | महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका साइकल खरिद                         | वटा  | १            | ४००  |              |      |              |      |                                           |      |                | १०   | २०            | २२   |        |
| १०       | आदर्श महिला जागरण भवन निर्माण                                  | वटा  | १            | ४५०  |              |      |              |      |                                           |      | १०५            | १२०  | ५०            | ६५   |        |
| ११       | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रसुति स्याहार केन्द्र व्यवस्थापन | वटा  | १            | १५०  |              |      |              |      |                                           |      |                | ५०   | २५            | २५   |        |
| १२       | महिला स्वास्थ्य शिविर                                          | वटा  | १            | १००  |              |      |              |      |                                           |      | ५०             | ५०   | २५            | २५   |        |
|          | सुधारिएको चुल्हो                                               | वटा  | १            | १००  |              |      |              |      |                                           |      | १०             | ५    |               |      |        |
|          | एकल महिला शिप विकास तालिम                                      | वटा  | १            | १००  |              |      |              |      |                                           |      |                | ३०   | १५            |      |        |
|          | तेश्रो लिंगी क्षमता विकास                                      | वटा  | १            | ५०   |              |      |              |      |                                           |      |                |      |               |      |        |
|          | जेण्डर अडिट                                                    | वटा  | १            | १५०  |              |      |              |      |                                           |      | १३             | २६   | १३            | २६   |        |
|          | ल्यास्टिक मुक्त क्षेत्र अभियान                                 | वटा  | १            | १७०  |              |      |              |      |                                           |      |                |      |               |      |        |

अ.व. ०७२/०७३

प्रकाश नरसी  
सामुदायिक अधिकृत

प्रशुप्रती खतिवडा  
सहायकी अधिकृत



अनूसूची १७  
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) संग सम्बन्धित  
लक्षित समूह, पुर्वाधार, विकास र प्रवर्द्धनमात्र कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन  
मेची नगर नगरपालिका  
मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७२/०७३

माघ महिना

| क्र. सं. | कार्यक्रम/आयोजना                        | इकाई | वार्षिक लक्ष |      | मासिक लक्ष्य |      | मासिक प्रगति |      | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative) |      | लाभान्वित वर्ग |      |     |     | कैफियत |
|----------|-----------------------------------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|-------------------------------------------|------|----------------|------|-----|-----|--------|
|          |                                         |      | परिणाम       | बजेट | परिणाम       | बजेट | परिणाम       | खर्च | पुरुष                                     |      | महिला          |      |     |     |        |
|          |                                         |      |              |      |              |      |              |      | पिछडिए को वर्ग                            | अन्य | पिछडिए को वर्ग | अन्य |     |     |        |
| १        | २                                       | ३    | ४            | ५    | ६            | ७    | ८            | ९    | १०                                        | ११   | १२             | १३   | १४  | १५  | १७     |
|          | वृक्षारेपण                              | वटा  | १            | ३५०  | १            | २००  | १            | २००  | १                                         | २००  | ५०             | ५०   |     |     |        |
|          | अन्तराष्टिय नारी दिवस                   | वटा  | १            | ५०   |              |      |              |      |                                           |      | ५०             | ७५   | ५०  | १०० |        |
|          | अन्तर महिला पार्टी संजाल                | वटा  | १            | १००  |              |      |              |      |                                           |      | ५              | १०   | १०  | २५  |        |
|          | कम्प्यूटर बेसिक तालिम                   | वटा  | १            | १००  |              |      |              |      |                                           |      | ५              | ५    | ५   | ५   |        |
|          | जम्मा                                   |      |              | ३४०६ |              |      |              |      |                                           |      |                |      |     |     |        |
|          | लक्षित समूह अन्तरगत बालबालिका कार्यक्रम |      |              |      |              |      |              |      |                                           |      |                |      |     |     |        |
| १        | बाल विकास केन्द्र व्यवस्थापन            | वटा  | १            | २२०  |              |      |              |      |                                           |      | —              | १५   | २०  | २५  |        |
| २        | बाल क्लब खेलकूद सामाग्री                | वटा  | १            | १३०  |              |      |              |      |                                           |      | —              | —    | १८  | २२  | —      |
| १        | देवकोटा पार्क चिल्ड्रेन पार्क           | वटा  | १            | २४०० | १            | ७२०  | १            | ७२०  | १                                         | ७२०  | १२५            | —    |     | १७५ |        |
| ४        | खेलकूद कार्यक्रम                        | वटा  | १            | २४०० |              |      |              |      |                                           |      | —              | —    | ४५  | ५०  |        |
| ५        | कृष्ण प्रा.वि. पुस्तक खरिद              | वटा  | १            | २४०० |              |      |              |      |                                           |      | —              | —    | १२० | १२५ |        |

मा.व. ०७२/०७३

Page 3

सामुदायिक विकास प्रकृति  
सामुदायिक विकास

पशुपती खतिवडा  
सामुदायिक विकास



अनूसूची १७  
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) संग सम्बन्धित  
लक्षित समुह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन  
मेचीनगर नगरपालिका  
मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७२/०७३

माघ महिना

| क्र. सं | कार्यक्रम/आयोजना                                     | इकाई | वार्षिक लक्ष |      | मासिक लक्ष्य |      | मासिक प्रगति |      | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative) |      | लाभान्वित वर्ग |      |               |      | कैफियत                 |
|---------|------------------------------------------------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|-------------------------------------------|------|----------------|------|---------------|------|------------------------|
|         |                                                      |      | परिणाम       | बजेट | परिणाम       | बजेट | परिणाम       | खर्च | परिणाम                                    | खर्च | पुरुष          |      | महिला         |      |                        |
|         |                                                      |      |              |      |              |      |              |      |                                           |      | पिछडिएको वर्ग  | अन्य | पिछडिएको वर्ग | अन्य |                        |
| १       | २                                                    | ३    | ४            | ५    | ६            | ७    | ८            | ९    | १०                                        | ११   | १२             | १३   | १४            | १५   | १७                     |
| ६       | स्वबोध साधाना केन्द्र असहाय बालबालिका संरक्षण        | वटा  | १            | २४०० |              |      |              |      |                                           |      | -              | -    | ५५            | ५७   |                        |
| ५       | बालबालिकाको जीवन उपयोगी शीप (शारीरिक सु संगठन) तालिम | वटा  | १            | २४०० |              |      |              |      |                                           |      | -              | -    | ४५            | ४८   |                        |
| २       | खेलकूद कार्यक्रम                                     | वटा  | १            | ५००  |              |      |              |      |                                           |      | ५०             | १००  |               | १५०  |                        |
| ३       | बालबालिकाको प्रोफाइल                                 | वटा  | १            | ५००  |              |      |              |      |                                           |      |                |      |               |      |                        |
| ४       | बालकलव खेलकूद सामाग्री                               | वटा  | १८           | १५०  |              |      |              |      |                                           |      | ३०             | ३५   |               | ७५   |                        |
| ५       | बाल विकास केन्द्र शैक्षिक सामाग्री                   | वटा  | २२           | ११०  |              |      |              |      |                                           |      | २५             | ३५   |               | ७५   |                        |
| ६       | स्वबोध साधाना केन्द्र बाल संरक्षण                    | वटा  | १            | १००  |              |      |              |      |                                           |      | ५              | १०   |               | १०   |                        |
| ७       | पासांग ल्हामु स्वीमिंग पुल                           | वटा  | १            | १००० |              |      |              |      |                                           |      | ५०             | १००  |               | २५०  | उपभोक्ता समित गठन भएको |
| ८       | सुसेली साहित्यिक प्रतिष्ठान                          | वटा  | १            | ५०   |              |      |              |      |                                           |      | १०             |      |               | १५   |                        |
| ९       | शारीरिक तालिम                                        | वटा  | १            | ५०   |              |      |              |      |                                           |      | १५             |      |               | २५   |                        |
| १०      | सिएफएलजी अभिमुखीकरण                                  | वटा  | १            | २५०  |              |      |              |      |                                           |      | ३              | १८   | १०            | १०   |                        |
|         | जम्मा                                                |      |              | ५११० |              |      |              |      |                                           |      |                |      |               |      |                        |

*Handwritten signature*

Page 4

आनन्द प्रकाश न्यौता  
सामुदायिक अधिकृत

पुष्पती खतिवडा  
कार्यकारी अधिकृत



अनसूची १७  
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) संग सम्बन्धित  
लक्षित समूह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धन कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन  
मेची नगरपालिका  
मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७२/०७३

माघ महिना

| क्र. सं. | कार्यक्रम/आयोजना                                                                             | इकाई | वार्षिक लक्ष |      | मासिक लक्ष्य |       | मासिक प्रगति |      | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative) |      | लाभान्वित वर्ग |      |               |      | कैफियत                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|--------------|-------|--------------|------|-------------------------------------------|------|----------------|------|---------------|------|------------------------|
|          |                                                                                              |      | परिणाम       | बजेट | परिणाम       | बजेट  | परिणाम       | खर्च | परिणाम                                    | खर्च | पुरुष          |      | महिला         |      |                        |
|          |                                                                                              |      |              |      |              |       |              |      |                                           |      | पिछडिएको वर्ग  | अन्य | पिछडिएको वर्ग | अन्य |                        |
| १        | २                                                                                            | ३    | ४            | ५    | ६            | ७     | ८            | ९    | १०                                        | ११   | १२             | १३   | १४            | १५   | १७                     |
|          | लक्षित समूह अन्तरगत पिछडा वर्ग/ कार्यक्रम सबै जातजातिका आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न वर्ग |      |              |      |              |       |              |      |                                           |      |                |      |               |      |                        |
| १        | खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र अभियान                                                              | वटा  | १            | ७००  |              |       |              |      |                                           |      | ३५             | ३८   | १५            | १७   |                        |
| २        | अपांग विद्यालय संचालन                                                                        | वटा  | १            | २५०  |              |       |              |      |                                           |      | ११             | १३   | १७            | १८   |                        |
| ३        | गणेश मन्दिर संरक्षण                                                                          | वटा  | १            | २००  |              | १ ६०  | १            |      | ६० १                                      | ६०   | २५             | २३   | ४५            | ४८   |                        |
| ४        | चौधरी ग्रामथान कम्पाण्ड                                                                      | वटा  | १            | २००  |              |       |              |      |                                           |      | ४५             | ४७   | २५            | २७   | उपभोक्ता समित गठन भएको |
| ५        | किरात युमा मांगहिम संरक्षण                                                                   | वटा  | १            | १००  |              | १० ३० | १०           |      | ३०                                        |      | ५१             | ५६   | १५            | १६   |                        |
| ६        | किरातेश्वर मांगहिम संरक्षण                                                                   | वटा  | १            | १५०  |              |       |              |      |                                           |      | ३५             | ३१   | ५५            | ५७   | उपभोक्ता समित गठन भएको |

*Handwritten signature*

Page 5

अनसूची प्रकाशित गर्ने  
सामुदायिक अधिकृत

प्रशिक्षण स्वतिबडा  
कार्यकारी अधिकृत



अनूसूची १७  
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) संग सम्बन्धित  
लक्षित समुह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्धन कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन  
पञ्जीकरण नगरपालिका  
मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७२/०७३

माघ महिना

| क्र. सं | कार्यक्रम/आयोजना                            | इकाई | वार्षिक लक्ष |      | मासिक लक्ष्य |      | मासिक प्रगति |      | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative) |      | लाभान्वित वर्ग |      |                |      | कैफियत                 |
|---------|---------------------------------------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|-------------------------------------------|------|----------------|------|----------------|------|------------------------|
|         |                                             |      | परिणाम       | बजेट | परिणाम       | बजेट | परिणाम       | खर्च | परिणाम                                    | खर्च | पुरुष          |      | महिला          |      |                        |
|         |                                             |      |              |      |              |      |              |      |                                           |      | पिछडिए को वर्ग | अन्य | पिछडिए को वर्ग | अन्य |                        |
| १       | २                                           | ३    | ४            | ५    | ६            | ७    | ८            | ९    | १०                                        | ११   | १२             | १३   | १४             | १५   | १७                     |
| ७       | कवरवस्ती सडक स्तरन्नेती                     | वटा  | १            | १००  |              |      |              |      |                                           |      | २३             | २१   | २५             | २४   | उपभोक्ता समित गठन भएको |
| ८       | सकेलाथान कम्पाण्डवाल वाल                    | वटा  | १            | २५०  |              |      |              |      |                                           |      | ५६             | ५८   | २५             | २४   | उपभोक्ता समित गठन भएको |
| ९       | नेपाल अहिंसावादी बौद्ध गुम्वा कम्पाउण्ड वाल | वटा  | १            | ३००  |              |      |              |      |                                           |      | ४५             | ५५   | २५             | २७   |                        |
| १०      | जेष्ठ नागरीक सम्मान कार्यक्रम               | वटा  | १            | ७०   |              |      |              |      |                                           |      | ५              | ४    | ७              | ५    |                        |
| ११      | जनआन्दोलन घाइते निर्वाह खर्च                | वटा  | १            | ३६   |              |      |              |      |                                           |      | १              |      |                |      |                        |
| १२      | भुमेथान निर्माण                             | वटा  | १            | २५०  |              |      |              |      |                                           |      | २५             | २३   | २५             | २४   | सञ्चोक्ता भईसकेको      |



अनूसूची १७  
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) संग सम्बन्धित  
लक्षित समुह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन  
मेचीनगर नगरपालिका  
मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७२/०७३

माघ महिना

| क्र. सं | कार्यक्रम/आयोजना                        | इकाई | वार्षिक लक्ष |      | मासिक लक्ष्य |      | मासिक प्रगति |      | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative) |      | लाभान्वित वर्ग |      |                |      | कैफियत                 |
|---------|-----------------------------------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|-------------------------------------------|------|----------------|------|----------------|------|------------------------|
|         |                                         |      | परिणाम       | बजेट | परिणाम       | बजेट | परिणाम       | खर्च | परिणाम                                    | खर्च | पुरुष          |      | महिला          |      |                        |
|         |                                         |      |              |      |              |      |              |      |                                           |      | पिछडिए को वर्ग | अन्य | पिछडिए को वर्ग | अन्य |                        |
| १       | २                                       | ३    | ४            | ५    | ६            | ७    | ८            | ९    | १०                                        | ११   | १२             | १३   | १४             | १५   | १७                     |
| १३      | जेष्ठ नागरिक चौतारी                     | वटा  | १            | ५००  |              |      |              |      |                                           |      | १५             | १४   | ४५             | ४६   |                        |
| १४      | धुलावारी दुर्गा मन्दिर संस्कृति संरक्षण | वटा  | १            | ३०   |              |      |              |      |                                           |      | ५६             | ५८   | १२३            | १२५  |                        |
| १५      | नकलवन्दा दुर्गा मन्दिर संस्कृति संरक्षण | वटा  | १            | २३   |              |      |              |      |                                           |      | २३             | २४   | ५६             | ५५   |                        |
| १६      | वडागत ध्यान केन्द्र संचालन              | वटा  | १            | ३००  |              |      |              |      |                                           |      | २५             | २६   | २४             | २६   |                        |
| १७      | महानन्द प्रावि शौचालय निर्माण           | वटा  | १            | ५००  |              |      |              |      |                                           |      |                |      |                |      | उपभोक्ता समित गठन भएको |

*(Handwritten signature)*

31  
अनन्त प्रकाश वस्ती  
सामुदायिक अधिकृत

पशुपती खतिवडा  
कार्यकारी अधिकृत



अनूसूची १७  
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदमन (२) संग सम्बन्धित  
लक्षित समुह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन  
मेचीनगर नगरपालिका  
मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७२/०७३

माघ महिना

| क्र. सं. | कार्यक्रम/आयोजना                       | इकाई | वार्षिक लक्ष |       | मासिक लक्ष्य |      | मासिक प्रगति |      | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative) |      | लाभान्वित वर्ग |      |                |      | कैफियत |
|----------|----------------------------------------|------|--------------|-------|--------------|------|--------------|------|-------------------------------------------|------|----------------|------|----------------|------|--------|
|          |                                        |      | परिणाम       | बजेट  | परिणाम       | बजेट | परिणाम       | खर्च | परिणाम                                    | खर्च | पुरुष          |      | महिला          |      |        |
|          |                                        |      |              |       |              |      |              |      |                                           |      | पिछडिए को वर्ग | अन्य | पिछडिए को वर्ग | अन्य |        |
| १        | २                                      | ३    | ४            | ५     | ६            | ७    | ८            | ९    | १०                                        | ११   | १२             | १३   | १४             | १५   | १७     |
| १८       | छात्रवृत्ति कार्यक्रम                  | वटा  | १            | ५०    |              |      |              |      |                                           |      | ३              | २    | ४              | ५    |        |
| १९       | आदिवासी/जनजाति संस्कृति र भाषा संरक्षण | वटा  | १            | ८००   |              |      |              |      |                                           |      | ४५५            | ५६०  |                |      |        |
| २०       | दलित शिप विकास तालिम                   | वटा  | १            | १५०   |              |      |              |      |                                           |      | १५             | १६   |                |      |        |
| २१       | मदरसा संरक्षण                          | वटा  | १            | १००   |              |      |              |      |                                           |      | ४५             | ३५   |                |      |        |
| २२       | छठ पुजा घाट निर्माण                    | वटा  | १            | ५०    |              |      |              |      |                                           |      | १२५            | १३५  | २५             | २६   |        |
|          | जम्मा                                  |      |              | ५१०९  |              |      |              |      |                                           |      |                |      |                |      |        |
|          | कुल जम्मा                              |      |              | १३६२५ |              |      |              |      |                                           |      |                |      |                |      |        |

नोट: पिछडिएको वर्गमा जेष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति, अपांगता भएका व्यक्तिहरु, मधेसी, मुस्लिम तथा पिछडिएका वर्ग पर्दछन् (विवरण स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९ अनुसार)

तयार पार्ने:

अनन्त प्रकाश वस्ती  
सामुदायिक अधिकृत

पशुपती खतिवडा  
कार्यकारी अधिकृत



अनुसूची १७(१)

कार्याविधिको दफा ३६ को उपदफा २ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

माघ मासिक/चौमासिक/वार्षिक वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

गाउँ विकास समिति/नगरपालिका/जिल्ला विकास समिति मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय



रकम रु हजारमा

आ.व. २०७२/२०७३

| क्र. स.                      | श्रोत                                                              | स्वीकृत बजेट | चालु आ.व.को २०७२/२०७३ |          |           |          | चालु आ.व.को माघ महिना/चौमासिक |         |      |          | निकास बाँकी |           |           | पेशकी विवरण     |             |         |                 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------|-----------|----------|-------------------------------|---------|------|----------|-------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|---------|-----------------|
|                              |                                                                    |              | निकास                 |          | खर्च      |          | निकास                         |         | खर्च |          | चालु        | पूँजीगत   | कुल       | बाँकी पेशकी रकम | चालु आ.व.को |         | खुद बाँकी पेशकी |
|                              |                                                                    |              | चालु                  | पूँजीगत  | चालु      | पूँजीगत  | चालु                          | पूँजीगत | चालु | पूँजीगत  |             |           |           |                 | रकम         | प्रतिशत |                 |
| नेपाल सरकार केन्द्रिय अनुदान |                                                                    |              |                       |          |           |          |                               |         |      |          |             |           |           |                 |             |         |                 |
| 1                            | नेपाल सरकार निशर्त नगरपालिका अनुदान ३६५८०३३/२६३२१ (शुत्रमा आधारित) | १७,४५०.२०    | ०.००                  | ०.००     | २२.५०     | २,३२२.३४ | ०.००                          | ०.००    | ०.०० | ३०४.०१   | २२.५०-      | २,३२२.३४- | २,३४४.८४- | ०.००            | ४२७.६७      | ९५.०४   | ४५०.००          |
| 2                            | नेपाल सरकार शहरी साशकीय क्षमता विकाश ब्लक ग्राण्ट पूजीगत           | १४,९२९.००    | ०.००                  | ०.००     | १२७.६७    | ७८४.१७   | ०.००                          | ०.००    | ०.६८ | १,१५९.५० | १२७.६७-     | ७८४.१७-   | ९११.८४-   | ०.००            | १,३९७.९८    | ९३.८२   | १,४९०.००        |
| 3                            | स्थानीय वि.शुल्क कोष सशर्त पूजीगत अनुदान ३६५८१७३/२६३२२             | २४,१९०.००    | ०.००                  | ०.००     | ८२.५०     | १,४३९.५४ | ०.००                          | ०.००    | ०.०० | २,७९२.३५ | ८२.५०-      | १,४३९.५४- | १,५१४.०४- | ०.००            | ३,२८८.००    | ७९.२९   | ४,१५१.००        |
| 4                            | स्थानीय विकाश मन्त्रालय जगेडा कोष अनुदान                           | १८,०००.००    | ०.००                  | १,५२६.०० | ०.००      | ०.००     | ०.००                          | ०.००    | ०.०० | २,९५२.०० | ०.००        | १,५२६.००  | १,५२६.००  | ०.००            | २,९५२.००    | ७९.६२   | ४,१२२.००        |
| 5                            | सामाजिक सेवा शशर्त अनुदान                                          | ३०,६६९.२०    | १७,१८३.२०             | ०.००     | १७,००९.४० | ०.००     | ०.००                          | ०.००    | ०.०० | ०.००     | १७३.८०      | ०.००      | १७३.८०    | ०.००            | ०.००        | ०.००    | ०.००            |

राष्ट्रिय योजना समितिको कार्यालय  
लेखा अधिकृत

५०  
पशुपति सतिवडा  
लेखा अधिकृत



| क्र. स.                                            | श्रोत                                                        | स्वीकृत बजेट | चालु आ.व.को २०७२/२०७३ |           |          |          | चालु आ.व.को माघ महिना/चौमासिक |         |      |          | निकास बाँकी |          |        | पेशकी विवरण     |             |          |                 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------|----------|----------|-------------------------------|---------|------|----------|-------------|----------|--------|-----------------|-------------|----------|-----------------|
|                                                    |                                                              |              | निकास                 |           | खर्च     |          | निकास                         |         | खर्च |          | चालु        | पुँजीगत  | कुल    | बाँकी पेशकी रकम | चालु आ.व.को |          | खुद बाँकी पेशकी |
|                                                    |                                                              |              | चालु                  | पुँजीगत   | चालु     | पुँजीगत  | चालु                          | पुँजीगत | चालु | पुँजीगत  |             |          |        |                 | रकम         | प्रतिशत  |                 |
| 6                                                  | सडक बोर्ड नेपाल                                              | २,८००.००     | ०.००                  | ३५७.६५    | ०.००     | ०.००     | ०.००                          | ०.००    | ०.०० | ०.००     | ३५७.६५      | ३५७.६५   | ०.००   | ०.००            | ०.००        | ०.००     |                 |
| 7                                                  | स्थानीय स्वा.शा सामुदायीक विकाश कार्यक्रम ३६५८१९३ एलजिसिडीपी | ३,४३९.१०     | ०.००                  | ०.००      | ०.००     | १,२८७.१० | ०.००                          | ०.००    | ०.०० | ०.००     | १,२८७.१०    | १,२८७.१० | ०.००   | ०.००            | ०.००        | ०.००     |                 |
| 8                                                  | स्थानीय वि.शुल्क कोष निसर्गत चालु अनुदान ३६५८१७३/२६३११       | १३,७७०.००    | ०.००                  | १६,२४९.०० | ८,५९८.९३ | ०.००     | ०.००                          | ०.००    | ०.०० | ८,५९८.९३ | १६,२४९.००   | ७,६५०.०७ | ०.००   | ०.००            | ०.००        | ०.००     |                 |
|                                                    | जम्मा                                                        | १२५,२२३.५०   | १७७८३.२०              | १८१३२.६५  | २५८४९.०० | ५८२५.१५  | ०.००                          | ०.००    | ०.६८ | ७१२७.८६  | १२,३०७.५०   | ३,६४९.७० | ०.००   | ८०६५.६५         | ५२.२४       | १०२१३.०० |                 |
| अन्य सरकारी, गैरसरकारी, वैदेशिक तथा वित्तिय संस्था |                                                              |              |                       |           |          |          |                               |         |      |          |             |          |        |                 |             |          |                 |
| 9                                                  | साझेदारी लागत सहभागिता                                       | ४,७००.००     | ०.००                  | ०.००      | ४५.००    | ३१५.००   | ०.००                          | ०.००    | ०.०० | ३६०.००   | ४५.००       | ३१५.००   | ३६०.०० | ०.००            | ७२०.००      | १४.१२    | ७६५.००          |
| 10                                                 | जिल्ला विकास समिति अनुदान                                    | १००.००       | ०.००                  | ०.००      | ०.००     | ६७.०८    | ०.००                          | ०.००    | ०.०० | २.३३     | ०.००        | ६७.०८    | ६७.०८  | ०.००            | २.३३        | ११६.५०   | २.००            |
| 11                                                 | अन्य निकाय कार्यक्रम                                         | ६२४.००       | ०.००                  | २००.००    | ०.००     | २३४.५०   | ०.००                          | ०.००    | ०.०० | ०.००     | ३४.५०       | ३४.५०    | ०.००   | ०.००            | ०.००        | ०.००     | ०.००            |

राज्य प्रमुख स्वतंत्र  
कार्यकारी अधिकृत

पशुपति स्वतंत्र  
कार्यकारी अधिकृत



| क्र. स.       | श्रोत                                  | स्वीकृत बजेट | चालु आ.व.को२०७२/२०७३ |           |           |         | चालु आ.व.को माघ माघमा द्यौमासिक |         |        |         | निकासा बाँकी |          |          | पेशकी विवरण     |             |         |                 |
|---------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|-----------|---------|---------------------------------|---------|--------|---------|--------------|----------|----------|-----------------|-------------|---------|-----------------|
|               |                                        |              | निकासा               |           | खर्च      |         | निकासा                          |         | खर्च   |         | चालु         | पुँजीगत  | कुल      | बाँकी पेशकी रकम | चालु आ.व.को |         | खुद बाँकी पेशकी |
|               |                                        |              | चालु                 | पुँजीगत   | चालु      | पुँजीगत | चालु                            | पुँजीगत | चालु   | पुँजीगत |              |          |          |                 | रकम         | प्रतिशत |                 |
| 12            | नगरविकाश कोष ऋण                        | ३५०.००       | ०.००                 | २९३.२०    | २७.२२     | ०.००    | ०.००                            | ०.००    | ०.००   | ०.००    | २७.२२-       | २९३.२०   | २६५.९८   | ०.००            | ०.००        | ०.००    | ०.००            |
| 13            | नगरविकाश कोश अन्दान                    | ३,८२०.००     | ०.००                 | २,६९९.९७  | ०.००      | ४०८.००  | ०.००                            | ०.००    | ०.००   | ०.००    | ०.००         | २,२८३.९७ | २,२८३.९७ | ०.००            | ०.००        | ०.००    | ०.००            |
|               | जम्मा                                  | ९,५९४.००     | ०.००                 | ३९८४.३७   | ७२.२२     | ९०२४.५८ | ०.००                            | ०.००    | ०.००   | ३६२.३३  | -७२.२२       | २,९५९.७९ | २,०८७.५७ | ०.००            | ७२२.३३      | ३२.३९   | ७६७.००          |
| आन्तरिक स्रोत |                                        |              |                      |           |           |         |                                 |         |        |         |              |          |          |                 |             |         |                 |
| 14            | आन्तरिक स्रोत रुकर, दस्तुर, शुल्क आदी) | ३२,८८२.८५    | ९४,५४८.६५            | ०.००      | ५,७९५.९८  | ९०८.७३  | ९,५६३.४०                        | ०.००    | २७९.६३ | ९३.५०   | ८,८३२.६७     | ९०८.७३-  | ७,९२३.९४ | ०.००            | ३९९.८७      | ९९.९६   | ३९२.००          |
| 15            | आन्तरिक स्रोत रूराजस्व बाँडफाँड)       | ४,९९९.८०     | ०.००                 | ०.००      | ०.००      | ०.००    | ०.००                            | ०.००    | ०.००   | ०.००    | ०.००         | ०.००     | ०.००     | ०.००            | ०.००        | ०.००    | ०.००            |
|               | जम्मा                                  | ३७,८८२.६५    | ९४,५४८.६५            | ०.००      | ५,७९५.९८  | ९०८.७३  | ९,५६३.४०                        | ०.००    | २७९.६३ | ९३.५०   | ८,८३२.६७     | -९०८.७३  | ७,९२३.९४ | ०.००            | ३९९.८७      | ९९.९६   | ३९२.००          |
|               | कुल जम्मा                              | ९७२,७००.९५   | ३९,७३९.८५            | २९,३९७.०२ | ३९,६२९.२० | ७७५८.४६ | ९,५६३.४०                        | ०.००    | २८०.३९ | ७५०३.६९ | ९०२.६५       | ९,५५८.५६ | ९,६६९.२९ | ०.००            | ९०९९.८५     | ८०.५९   | ९९२९२.००        |

राजमन्मथ अधिकृत

पशुपती खरिद आ  
कार्यकारी अधिकृत



अनूसूची १७.२


कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क)

संग सम्बन्धित

एकिकृत सूचन मन्त्रालय प्रगति प्रतिवेदन

सिन्धुपट्टी नगरपालिका

सामुदायिक विकास विवरण



आर्थिक वर्ष ०७२/०७३

रकम रु. हजारमा माघ महिना

१. स्थानीय भौतिक पूर्वाधार


| विवरण                                    | ईकाई                | निर्माण सम्पन्न<br>प्रतिवेदन गरिएको<br>चौमासिक अवधिको | प्रगति(निर्माणाधिन) | आयोजनामा<br>हालसम्म भएको<br>खर्च रु. | लाभान्वित<br>जनसंख्या |
|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| सडक                                      |                     |                                                       |                     |                                      |                       |
| सडक: टुप्याक खोल्ने/कच्ची                |                     |                                                       |                     |                                      |                       |
| ग्राभेल/स्तरवृद्धि तथा ग्राभेल           | मी.                 | ४३५५                                                  | निर्माणधिन          | ९००                                  | ७३५                   |
| पक्की/कालोपत्रे/कल्भर्ट                  | मी./वटा             |                                                       |                     |                                      |                       |
| पक्की                                    | मी.                 |                                                       |                     |                                      |                       |
| कालोपत्रे                                | कि.मी.              | ४६।८४४                                                | निर्माणधिन          | १४३९०                                | १९७०                  |
| कल्भर्ट                                  | वटा                 | ३                                                     | निर्माणधिन          | ७४९                                  | ३२५                   |
| सिँढी निर्माण                            | मि.                 |                                                       |                     |                                      |                       |
| मर्मत सम्भार/सडक                         | कि.मी./वर्ग<br>मी.  |                                                       |                     |                                      |                       |
| मर्मत पुल                                | वटा                 |                                                       |                     |                                      |                       |
| हयूमपाईप                                 | वटा                 |                                                       |                     |                                      |                       |
| कसिङ्ग स्ल्याव                           | वटा                 |                                                       |                     |                                      |                       |
| सडक सतह ढल                               | मी.                 |                                                       |                     |                                      |                       |
| सिँचाई तथा नदी नियन्त्रण:                |                     |                                                       |                     |                                      |                       |
| सिँचाई(ईनार बोरीङ्ग)                     | तारजाली/हेक्टर      | १८ वटा/२५ हे.                                         | निर्माणधिन          | १५०                                  | ११०                   |
| नदी नियन्त्रण/तटबन्ध                     | तारजाली/हेक्टर<br>र |                                                       |                     |                                      |                       |
| विद्युत/लघु जलविद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा |                     |                                                       |                     |                                      |                       |
| विद्युत पोल                              | वटा                 |                                                       |                     |                                      |                       |
| विद्युत विस्तार तार                      | मी.                 |                                                       |                     |                                      |                       |
| ट्रान्सफरमर                              | वटा/के.वी.          |                                                       |                     |                                      |                       |
| माइक्रो हाईड्रो                          |                     |                                                       |                     |                                      |                       |
| सौर्य उर्जा (जडित)                       |                     |                                                       |                     |                                      |                       |
| खानेपानी तथा सरसफाई                      |                     |                                                       |                     |                                      |                       |
| खानेपानी धारा वितरण                      | वटा                 |                                                       |                     |                                      |                       |
| खानेपानी ट्यूबेल वितरण                   | वटा                 |                                                       |                     |                                      |                       |
| ईनार डिप बोर्डिङ्ग                       | वटा                 |                                                       |                     |                                      |                       |
| सरसफाई:                                  |                     |                                                       |                     |                                      |                       |
| सौचालय मर्मत                             | वटा                 |                                                       |                     |                                      |                       |

पशुपती खतिवडा  
कार्यकारी अधिकृत



अनुसूची १७.२

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क)



आर्थिक वर्ष ०७२/०७३

रकम रु. हजारमा माघ महिना

|                                                        |     |   |            |      |      |
|--------------------------------------------------------|-----|---|------------|------|------|
| बस टर्मिनल/बसपार्क                                     | वटा |   |            |      |      |
| बन तथा वातावरण                                         |     |   |            |      |      |
| बन                                                     |     |   |            |      |      |
| वातावरण                                                |     |   |            |      |      |
| भवन:                                                   |     |   |            |      |      |
| विधालय भवन/सामूदायिक भवन कम्पाउण्ड                     | फिट |   |            |      |      |
| वाल                                                    |     |   |            |      |      |
| सामूदायिक भवन महिला                                    | वटा |   |            |      |      |
| नगरपालिका भवन                                          |     |   |            |      |      |
| स्वास्थ्य चौकि भवन                                     | वटा |   |            |      |      |
| अन्य (बजार टहरा) संख्यामा                              | वटा |   |            |      |      |
| शिक्षा तथा संस्कृति                                    |     |   |            |      |      |
| गेट बिउटिफिकेशन ( Beautification of Entrance )UGDP-ETP | वटा | १ | निर्माणधिन | १००१ | १२७९ |
| खेलकूद                                                 | वटा |   |            |      |      |
| धार्मिक तथा पूरातात्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण     | वटा |   |            |      |      |

*[Signature]*


*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*  
पशुपती खतिवडा  
कार्यकारी अधिकृत



अनूसूची १७.३  
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित  
क्षमता विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण  
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय  
ईटाभट्टा, झापा  
मासिक प्रगति प्रतिवेदन  
आ.व.०७२/०७३



रु. हजारमा

माघ महिना

| क्र.सं.                     | क्रियाकलापको विवरण               | ईकाई | वार्षिक<br>भौतिक<br>लक्ष्य | वार्षिक<br>बजेट | मासिक प्रगति |        |         |      |                  |         | लाभान्वित वर्ग |       |       |
|-----------------------------|----------------------------------|------|----------------------------|-----------------|--------------|--------|---------|------|------------------|---------|----------------|-------|-------|
|                             |                                  |      |                            |                 | भौतिक        |        | वित्तीय |      | हालसम्मको प्रगति |         | पुरुष          | महिला | जम्मा |
|                             |                                  |      |                            |                 | लक्ष्य       | प्रगति | लक्ष्य  | खर्च | भौतिक            | वित्तीय |                |       |       |
| १                           | २                                | ३    | ४                          | ५               | ६            | ७      | ८       | ९    | १०               | ११      | १२             | १३    | १४    |
| क. जिल्ला/ नगरस्तर          |                                  |      |                            |                 |              |        |         |      |                  |         |                |       |       |
| १                           | मानव संसाधन विकास                |      |                            |                 |              |        |         |      |                  |         |                |       |       |
| १.१                         | सार्वजनिक सडक                    |      |                            |                 |              |        |         |      |                  |         |                |       |       |
| २                           | भौतिक श्रोत साधन                 |      |                            |                 |              |        |         |      |                  |         |                |       |       |
| ३                           | कार्य प्रणाली र प्रकृया सुधार    |      |                            |                 |              |        |         |      |                  |         |                |       |       |
| ४                           | अन्य                             |      |                            |                 |              |        |         |      |                  |         |                |       |       |
| ख. नगरस्तर                  |                                  |      |                            |                 |              |        |         |      |                  |         |                |       |       |
| १                           | मानव संसाधन विकास                |      |                            |                 |              |        |         |      |                  |         |                |       |       |
| २                           | भौतिक श्रोत साधन                 |      |                            |                 |              |        |         |      |                  |         |                |       |       |
| ३                           | कार्य प्रणाली र प्रकृया सुधार    |      |                            |                 |              |        |         |      |                  |         |                |       |       |
| ४                           | अन्य                             |      |                            |                 |              |        |         |      |                  |         |                |       |       |
| ग. क्षमता विकास संचालन खर्च |                                  |      |                            |                 |              |        |         |      |                  |         |                |       |       |
| १.१                         | रेडियो कार्यक्रम मेचीनगर उत्पादन |      |                            |                 |              |        |         |      |                  |         |                |       |       |
| १.२                         | प्रसारण                          |      |                            |                 |              |        |         |      |                  |         |                |       |       |

तयार गर्ने :

*[Signature]*

*[Signature]* रुजु गर्ने  
अनन्त प्रकाश नरसिंह  
सामुदायिक अधिकृत

*[Signature]* स्वीकृत गर्ने  
पशुपति पतिवडा  
कार्यकारी अधिकृत