



मेचीनगर नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
MUNICIPAL EXECUTIVE OFFICE

ईटाभट्टा, भापा
१ नं. प्रदेश, नेपाल
(यो.प्रा.शा.४/०७४/०७५)

प.सं. ०७४/०७५

च.नं. ३३

मिति :- २०७४/०४/०५

बिषय :- तेस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाईएको बारे ।

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका व्यवस्था शाखा

सिंहदरवार, काठमाण्डौ

उपरोक्त सम्बन्धमा यस मेचीनगर नगरपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा भए गरेका कार्यक्रमको तेस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ अनुसार संलग्न अनुसूची १७, १७.१, १७.२, १७.३ र १७.४ भरी तेस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन पाना थान २४ (चौबिस) यसैसाथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

बोधार्थ :

श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री राष्ट्रिय योजना आयोग सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका योजना शाखा सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखा सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री सामुदायिक शाखा, मे.न.पा कार्यालय

श्री सूचना तथा सञ्चार ईकाइ, मे.न.पा.कार्यालय

☎ ०२३५६२२१२, ५६२२१३, ५६२२३३, ५६२०७७

फ्याक्स : ००९७७०२३/५६२४३७

Email : info@mechimun.gov.np

Web site :- www.mechimun.gov.np

Mechinagar, Jhapa

पशुपती खतिवडा
कार्यकारी अधिकारी

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ई-मेल: info@mechinagar.gov.np

फोन: ०३७३२०७३

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय/तेस्रो चौमासिक प्रगति

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या			कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५		
		(क) पुर्नसंरचना विकास														
		सडक														
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५		
		वडा भित्रका भित्री बाटाहरु ग्राभेल गर्ने वडा नं. १ (वडा भित्रका भित्री बाटाहरु ग्राभेल गर्ने (निन्दा टोल त्रिफला दक्षिणबाट हरिमाया लिम्बुको घर जाने, क्याम्पस टोल दन्तकाली बा. स्कुलबाट मणी खतिवडाको घरसम्म र नूरखलीको घर जाने, प्रगति टोल भिम खरेलको घर उत्तरबाट शम्शेर गुरुको घर अगाडीसम्म र सरस्वती शिक्षा सदन जाने, जनसेवा टोल चौक दक्षिण हुदै राईको घरबाट दुर्गा इन्स्पेक्टरको घरसम्म, हनुमान टोल मन्दिर देखि भुलेन ठाकुरको घर हुदै इन्द्र आंगदाम्बेको घरसम्म र श्री राम गाडेरीको घरसम्म, सल्लेरी टोल जयन्ती काकीको घरबाट दुर्गा इन्स्पेक्टरको घरसम्म, जलनी टोल कालो पत्रबाट धामी थापाको घरसम्म र उमेश राजवंशीको घर दक्षिण टिमाई खोलासम्म, प्रणामी टोल राजन खड्काको घर उत्तरबाट हनुमान मन्दिर भत्केको पुलसम्म र तारा दनुवारको घर देखि एख वहादुर विकको घरसम्म तथा भेटवालको घरदेखि रासनी थापा मगरको घर हुदै दनुवार वस्तीसम्म ।)	मी.	२६१८	१४९९६७					२६१८	१५००	२५	२७	४७	सम्पन्न	
		जय सुनुवारको पसल पश्चिम टिमाई पुल सम्म कालो पत्र निर्माण मे.न.पा. १	मी.	१९९	१५९९१५१	१९८५	१६००	१९९	१६००	१९८५	१६००				सम्पन्न	
		पाथीभारा टोल तटवन्धन र ग्राभेलस्तर बृद्धि मे.न.पा. २	मी.	४१२	४९९९१०५	४१२	४९९१९	४१२	५००	४१२	५००	१५	२५	१९	३०	सम्पन्न
		टिमाई भ्यालीमा ग्राभेल तथा नाला निर्माण मे.न.पा. ३	मी.	१३६	४९९१५१६	६८५	४९९५	६८५	५००	६८५	५००	१०५	११०	५५	५३	सम्पन्न

प्रमाणित
नगर प्रमुख
नगर कार्यपालिका

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यविधिको

ईटाभट्टा झापा

१ नं. प्रदेश नेपाल

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यकर्मको भौतिक तथा वित्तिय/तेश्रो चौमासिक प्रगति

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला			
											पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		बागैं वजारमा मिनाको घरदेखि पश्चिम श्याम सुनारको घरसम्म कालो पत्र मे.न.पा. ३	मी.	४९	४९९९८७	४९	५००	४९	५००	४९	५००	१७	२६	१८	२२	सम्पन्न
		साकेला मार्ग (साकेला थान कर्ण ब. राई धाडुजन सिमानासम्म सडक स्तरवृद्धि मे.न.पा. ४	मी.	१३५०	४९९९७३८	१३५०	४८५५	१३५०	४८५५	१३५०	४८५५	१५	२५	१७	२८	सम्पन्न
		रिंगरोड स्तर वृद्धि मे.न.पा. ४	मी.	३००	४९९९२२२	३००	४८५५	३००	४८५५	३००	४८५५	२५	५५	२८	५७	सम्पन्न
		देविथान मार्ग (पूर्ण ब. वानियाको घरबाट उत्तर रेश ब. तमागुको घर) विट नं. २ सडक स्तर वृद्धि मे.न.पा. ४	मी.	१७५०	४९९९८५१	८७५	५००	८७५	५००	८७५	५००	१५	४८	१६	३२	सम्पन्न
		श्रृजना मार्ग स्तरउन्नति मे.न.पा. ७	मी.	१२५०	९९९९९५	१२५०	१०००	१२५०	१०००	१२५०	१०००	२५	४५	२२	४३	सम्पन्न
		अन्तरसिंह मार्ग स्तर उन्नति मे.न.पा. ७	मी.	३४०	५००६२४	३४०	५००६	३४०	५०१	३४०	५०१	१३	२५	१५	२६	सम्पन्न
		गढसर्गाँ स्तर वृद्धि मे.न.पा. ९	मी.	१०१०	५९९९२७२	१०१०	५९९९३	१०१०	५९९९	१०१०	५९९९	२५	१५	२८	१९	सम्पन्न
		गोकुल मार्गबाट नयाँ बस्ती हुदै कैलाश राजवंशीको घर हुदै कृष्ण प्रा.वि. जाने बाटो मे.न.पा. ११	मी.	८१०	१०००१०८	८१०	३००	८१०	३००	८१०	१०००	५५	२५	५६	२३	सम्पन्न
		वासवारी मार्ग नगरपालिका दक्षिण शुरेश गाड जाने बाटो मे.न.पा. १२	मी.	४९०	४९९९६१८	४९०	४९९९६	४९०	५००	४९०	५००	३५	४५	३६	५०	सम्पन्न
		विष्णुलक्ष्मी मन्दिर जाने बाटो स्तरउन्नति तथा/ड्रेन मे.न.पा. १२	मी.	१०८	४९९९०९९	३२४	१४९१७	३२४	१५०	३२४	१५०	२६	४५	२४	४८	सम्पन्न
		कालिखोला शान्तिपथ पक्की पुल हुदै सालघारी, जाडुने बाटो स्तरउन्नति मे.न.पा. १०	मी.	७८०	४९९९४५	३९	४९९९४	३९	४९९९	३९	४९९९	२५	७५	२८	७०	सम्पन्न
		शान्तिचोक हुदै उत्तर जाने शान्ति रमाइलो खानेपानी मार्ग स्तरउन्नति मे.न.पा. १०	मी.	७८०	४९९९४५	७८०	४९९९४	७८०	४९९९	७८०	४९९९	३५	५६	३२	५०	सम्पन्न
		आदर्श मार्ग पिपल चोक पूर्व उत्तर हुदै सुर्खे टोल शलिया जाने बाटो मे.न.पा. १३	मी.	३७५	४९९९५५	३७५	५००	३७५	५००	३७५	५००	३७	७९	३७	७६	सम्पन्न

प्रमाणित
नगरपालिका
मेचीनगर
२०७३/०७४

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिकाको कार्यालय

ईटापकोट, कैलाली

१ नं. सुदूरपश्चिम प्रदेश

लक्षित समूह पुर्वाधार विकास र प्रवदनात्मक विकासको प्रगतिको अवस्था तथा वित्तिय/तेशो चौमासिक प्रगति

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लामान्वित जनसंख्या			कैफियत		
				वार्षिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक प्रगति			पुरुष	महिला				
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च			पिछडिएको का वर्ग	अन्य वर्ग		अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		सुवर्ण मार्ग (देवेन्द्र सूवेदीको घर पूर्व) सुर्खेत मार्ग जाड्ने बाटोको स्तर उन्नति मे.न.पा. १३	मी.	५८०	४९९	५८०	४९८	५८०	४९८	५८०	४९८	१५	५८	१६	५५	सम्पन्न
		श्रीजंगा मार्ग/संगम पथ/शहिद विरेन मार्ग/अरनिको पथ/मिनी मार्ग/गुरास पथ मर्मत कार्य १० मे.न.का.पा. ६	मी.	८४६	१७२०।८	८४६	१७३०	८४६	१७३०	८४६	१७३०	२५	५७	२८	५५	सम्पन्न
		थप स्वीकृत आयोजनाहरु														
१		काकरभिट्टा बसपार्क पश्चिमको सडक कालो पत्रे गर्ने कार्य मे.न.पा. १०/ ६ सिमाक्षेत्र विकास	मी.	१२०	३२०४।७	११९।५	३१५	१२०	३१५	११९।५	३१५	४५	१२०	५०	१२५	सम्पन्न
२		पूर्व गा.वि.स. भवनको क्षेत्रमा हाटवजारका लागि भवन निर्माण आर्देश भवन मे.न.पा. ९/५ सिमाक्षेत्र विकास	वटा	१	१५६५	१	४७०	१	४७०	१	४७०	५६	२५	५०	३०	चालु
३		धुलाधारी चौक दक्षिण खयरडागी शहिद मार्ग जैन निर्माण मे.न.पा. १,२ थप	मी.	९३५	५९७९।२६	९३५	५९७९	९३५	५९७९	९३५	५९७९	४५	१०२	५०	१०५	सम्पन्न
४		गोकुल मार्ग,ईटापट्टा दक्षिण बाकी रहेको भाग कालो पत्रे कार्य मे.न.पा. १२ थप	मी.	२९६	४२०१।५	२९६	४२०१	२९६	४२०१	२९६	४२०१	१५०	४५	१६०	५०	सम्पन्न
५		अतिथि सदन भवन निर्माण मे.न.पा. वडा नं. ३	वटा	१	१८३७।३	१	५५१।१	१	५५१	१	५५१	२३	५५	२५	६०	सम्पन्न
६		रवि राईमिल जाने टिमाई पुल पखा निर्माण तथा बाटो निर्माण मे.न.पा. ३ र ६	वटा	१	३१८२।५	१	९०६	१	९०६	१	९०६	२६	७८	२०	८०	सम्पन्न
७		पाताल गंगामा सम्बर्धन तथा संरक्षण मे.न.पा. १०	वटा	१	५९२।२६	१	५९२।१	१	५९२	१	५९२	३१	८५	३५	९०	सम्पन्न
८		साकेला मार्ग जैन निर्माण मे.न.पा. १०	मी.	१७३	४०५।७९३	१	१३।७	१	२८०	१	४०२	२५	७५	२६	८०	सम्पन्न

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
नगर कार्यपालिका
ईटापकोट, कैलाली

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटामट्टा-३, नेपाल

१ नं. प्रदेश नमाल

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवदनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/तेशो चौमासिक प्रगति

आ.ब. २०७३/०७४

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेशो चौमासिक लक्ष्य		तेशो चौमासिक प्रगति		प्रतिबदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या			कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	अन्य वर्ग	महिला	
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
९		डुकुरे खोला पुर्व किनारबाट दक्षिण विद्युत सबस्टेशन जाने बाटो स्तरउन्नति मे.न.पा. २	मी.	६०	७८०	६०	७४६।३	६०	७४६	६०	७४६	४६	२५	५०	४०
१०		सुकुम्बासी टोल टुकेवन पुर्वको गाऊ विद्युत विस्तार मे.न.पा. ६ पोल तथा तार विस्तार	वटा/मी.	६/९००	१४९।१३१	६/९००	१४९।१	६/९००	१४९	६/९००	१४९	५६	४५	६०	५०
११		निन्दा बाघ दोकान डाडा जोडने पुरानो बाटो स्तरउन्नति मे.न.पा. ७	मी.	१३५०	६५०।०९२	१३५०	५७६।४	१३५०	५७६	१३५०	५७६	६८	४५	५०	४०
१२		सुनागाभा मार्ग स्तरउन्नति मे.न.पा. १० र ११	मी.	५६३	५९९।०२४	५६३	६०२	५६३	६०२	५६३	६०२	२५	५०	२६	५५
१३		अर्जुनधारा राईस मिलबाट दक्षिण जाने बाटो रेखांकन गर्ने कार्य मे.न.पा. ११ र १२	मी.	१९००	४००।२६७	१९००	२५७।६	१९००	२५८	१९००	२५८	७५	२५	८०	२६
१४		विश्वनाथ मार्ग स्तरउन्नति गर्ने कार्य मे.न.पा. १२	मी.	४८०	५३२।९८७				५३२	४८०	५३२	३५	८५	३०	९०
१५		दुनुवार बस्तीको अधुरो कलभटको स्याव निर्माण गर्ने कार्य मे.न.पा. १	वटा	१	७२३।९२५	१	७२३।९	१	७२४	१	७२४	३१	८५	३५	९०
१७		पशुपति गाऊ टिमाई खोला नियन्त्रण मे.न.पा. ६ (थप)तारजाली	हेक्टर/वटा	४५/७०	१७५	४५/७०	१७५	४५/७०	१७५	४५/७०	१७५				सम्पन्न
१८		टिमाई पथ कालोपत्रे निर्माण मे.न.पा. ३ (थप)	मी.	- ३४	२९५।१२१	३४	२९५।१	३४	२९५	३४	२९५	२५	५७	२८	५५
१९		आम्दा अस्पतालको कोठा रंगरोगन गर्ने कार्य मे.न.पा. ३/१०	वटा	१	१२००	१	११५२	१	११५२	१	११५२	५६	२५०	७०	२५५
२०		लालपानी स्कुल छााना फेर्ने कार्य मे.न.पा. २/१०	वटा	१	१९४।४५३	१	१९४।५	१	१९४	१	१९४				सम्पन्न
२१		जेठ नागरिक भवन निर्माण मे.न.का.पा. १०/६	वटा	१	७२०।१८२	१	७२०	१	७२०	१	७२०	२३	१८	२५	सम्पन्न

कार्यविधि
प्रतिबदन
७/७/७३

३५

अनुसूची १७

कार्यविधिको दर्जा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टा, झापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवृत्तात्मक कार्यक्रमको अन्तर्गत तथ्या. विवरण/तथ्या. चौमासिक प्रगति

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		तथ्या. चौमासिक लक्ष्य		तथ्या. चौमासिक प्रगति		प्रतिवर्द्धन सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या			कैफियत
				परिणाम	वजेट	परिणाम	वजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष	महिला	अन्य	
१	२		४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
२२		इलाका प्रहरी कार्यालय मर्मत गर्ने कार्य काकरभिट्टा मे.न.का.पा. १०/६	वटा	१	२१०	१	२१००	१	२१००	१	२१००			
२३		सुर्योदय मार्ग मर्मत सम्भार कार्य मे.न.पा १० भट्टाराई चौक नकलबन्दा (थप)	वर्ग मी.	२८९७	१९९८०३	२८९७	१८७४	२८९७	१८७४	२८९७	१८७४	४५	१२०	५०
२४		मे.न.पा. १० र १३ सुर्वण मार्गबाट उत्तर नकलबन्दा जोड्ने बाटो गाबेल गर्ने कार्य मे.न.पा. ९ र १०	मी.	१७४०	९९९१७	१७४०	१००४	१७४०	१००४	१७४०	१००४	५५	१५०	६०
२५		सुरेन्द्रनगर मार्ग मे.न.पा. ८	मी.	१४६५	२३९९१७२	१४६५	२३९०	१४६५	२३९०	१४६५	२३९०	२०	३५	१५
२६		काली खोला तमोर राई घर पश्चिम छेउ ओरालो बाटो मर्मत सम्भार मे.न.पा. १०/६ थप	मी.	३५	४९२०६२३	३५	३४८४	३५	३४८	३५	३४८			
२७		काली खोला तमोर राई घरछेउ ओरालो बाटो मर्मत सम्भार मे.न.पा. १०	मी.	५५	१२०२१९	५५	१२०३	५५	१२०३	५५	१२०३	२५	६५	२०
२८		न.पा. मार्ग तथा याई मे.न.पा.१२	मी.	१५५	११३३३५	१५५	४५४	१५५	४५४	१५५	४५४	३५	३५	३०
२९		वाहुण्डागी वडा कार्यालय भवन निर्माण मे.न.पा. १,२,३,४	वटा	१	१३००	१	३९०	१	३९०	१	३९०			
३०		धार्इजन संयुक्त वडा कार्यालय भवन ररोगन तथा मर्मत गर्ने कार्य मे.न.पा. ११ र १२	वटा	१	५२७३२१	१	३२१७	२	५२७	३	५२७			
३१		ईटाभट्टा संयुक्त वडा कार्यालय भवन तल्ला थप निर्माण कार्य मे.न.पा. साविक ११ र १२ हालको ७	वटा	१	३५७१८३	१	१००२	१	१००२	१	१००२			
३२		काकरभिट्टा संयुक्त वडा कार्यालय भवन ररोगन तथा मर्मत गर्ने कार्य मे.न.पा. साविक १० हालको ६	वटा	१	१९७१८									

५५

५५

५५

अनुसूची १७

कार्यविधिहरूको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

इटामडा, झापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रबद्धतात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय/तेशो चौमासिक प्रगति

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेशो चौमासिक लक्ष्य		तेशो चौमासिक प्रगति		प्रतिवर्दन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	महिला	
१	२		४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
३३		धुलावारी संयुक्त वडा कार्यालय भवन मर्मत गर्ने कार्य मे.न.पा. साविक १,३,४,५,६, हालको ९,१०	वटा	१	७००/२४८	१										चालु
३४		दुवागडी संयुक्त वडा कार्यालय भवन मर्मत गर्ने कार्य मे.न.पा. साविक गा.वि. हालको वडा १,३,१४	वटा	१	६५७५०१	१										चालु
३५		दुखिराम कबरको घर पश्चिम तगरडुब्बा खोलामा कलर्मट निर्माण मे.न.पा. ३	वटा	१	४९९९९९३	१	५००	१	५००	१	५००	५५	२५	५६	२४	सम्पन्न
३६		आयावारी चोक उत्तर कोटी होम जाने कलर्मट निर्माण मे.न.पा. १२	वटा	१	५००/७४५	१	४९८८	१	४९९	१	४९९	२४	७५	२३	७६	सम्पन्न
३७		देवकोटा पार्क निर्माण १० मे.न.पा. ६	वटा	१	९११/७५	१	९११/८	१	९१२	१	९१२	२३०	७५०	२३५	७५६	सम्पन्न
		वातावरण संरक्षण														
१		सिद्धार्थ चोक पश्चिम नरसिंह श्रेष्ठको घर अगाडिबाट दक्षिण नाला निर्माण मे.न.पा. ५	मी.	१२३	४९९/८५७	१२३	४९९/९	१२३	५००	१२३	५००	२६	२०	२७	२१	सम्पन्न
२		होलिबेल अगाडिको ढल निर्माण मे.न.पा. ६	मी.	१९२	४९९/८०२	१९२	४९९/८	१९२	५००	१९२	५००	१६	५६	१८	५८	सम्पन्न
३		गोपाल बुढाथोकीको मुल घर हुदै अर्जुन निरौलाको घर सम्म सतह ढल निर्माण मे.न.पा. ११	मी.	११०	४९९/९७३	११०	५०४	११०	५०४	११०	५०४	२०	७५	२२	७९	सम्पन्न
४		स्वास्थ्य चौकीछेउ नाला निर्माण मे.न.पा. १०	मी.	९६	४९९/९४	९६	४९९/१	९६	४९९	९६	४९९	३०	८५	३२	८६	सम्पन्न
५		तारावारी तटवन्धन मे.न.पा. २	मी.	५०	४९९/७४८	५०	४९९/७	५०	५००	५०	५००	४५	२५	४१	२७	सम्पन्न
६		टिमाइ भ्याली तटवन्धन मे.न.पा. २	मी.	२७	४९९/३८८	२७	४९९/८	२७	५००	२७	५००	५९	५६	५३	५७	सम्पन्न

प्रमाणित
नगरपालिका कार्यालय
इटामडा, झापा

प्रमाणित
नगरपालिका कार्यालय
इटामडा, झापा

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका, झापा

ईटाभट्टा, झापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

लक्षित समूह पुर्वाधार विकास र प्रवृद्धनात्मक कार्यक्रमको वित्तिय/तेस्रो चौमासिक प्रगति

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	महिला	
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
७		टिमाई खोला तटवन्धन (थोजे विरान पशुपति गाउँ च्वाली गाउँ) मे.न.पा. ६ तारजाली	वटा./हे.	७०/४५	४९९/९६	७०/४५	५००	७०/४५	५००	७०/४५	५००	३५	४५	३०	५०	सम्पन्न
८		हयुमपाइप ३० देखि ९० एनपि ५० थान र घोडाजिन तटवन्धन मे.न.पा. ८ तारजाली	वटा./हे.	३०/५०	४९९/९८७	३०/५०	४९९/९	३०/५०	४९९	३०/५०	४९९	२३	४५	२०	४३	सम्पन्न
९		त्रिवेणी टोल करसिंह श्रेष्ठ घर छेउ धरधरे पुर्ने मे.न.पा. ८	मी./हे.	४८	४९९/७६२	४८	४९९/८	४८	५००	४८	५००	१५	५६	१६	५४	सम्पन्न
१		सिचाई														
१		फारम पैनी मुहान संरक्षण तथा निर्माण मे.न.पा. ५	मी./हे.	३६/१५	४९९	३६/१५	४८५	३६/१५	४८५	३६/१५	४८५	११	२६	१३	२८	सम्पन्न
२		देवि भोडा पैनी मर्मत मे.न.पा. ४	मी./हे.	८९/२०	४९९/६४१	८९/२०	४७८	८९/२०	४७८	८९/२०	४७८	१५	२५	१०	३०	सम्पन्न
३		माथिल्लो राइसिंह सिचाई मुहान निर्माण मे.न.पा. ९	मी./हे.	३१/१५०	८९९/४९	३१/१५०	८९९/५	३१/१५	८९९	३१/१५०	८९९	२६	४५	२०	४०	सम्पन्न
४		धराप पैनी निर्माण मे.न.पा. ६	मी./हे.	५०	४९९/५	५०	४९७	५०	४९७	५०	४९७	२३	७५	२०	८०	सम्पन्न
५		फारम पैनी मुहान मर्मत मे.न.पा. ५	मी./हे.	३६/१५	४९९/८३७	३६/१५	४८५	३६/१५	४८५	३६/१५	४८५	२०	३०	१५	३५	सम्पन्न
		विद्युत														
१		विद्युत पोल खरीद गर्ने काय मे.न.पा. ८ ६२ वटा पोल	वटा	६२	५००	६२	५००	६२	५००	६२	५००	२५	८५	२८	८०	सम्पन्न
२		सडक बत्ति विस्तार नमुना टोल मे.न.पा. १०/६	वटा	१	३१/४२४१	१	२९/३८	१	२९/४	१	२९/४	१५	२५	१०	३०	सम्पन्न
३		विद्युत मर्मत गर्ने कार्य मे.न.पा. ३/१० पासाङ्ग ल्हमु	वटा	१	६२/७९१	१	६२/७९	१	६२/८	१	६२/८	१०	४५	११	४८	सम्पन्न
		सौलर बत्ति														

रिक्तमार्गमा
पुर्ण पश्चिमको
मितिबडा

३५

२०७३

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा २ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

इटामझाझापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवदनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय तैसो चौमासिक प्रगति

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		तैसो चौमासिक लक्ष्य		तैसो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या			कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	अन्य वर्ग	महिला	
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१		प्यारिभिडा तथा इटामझा वजार क्षेत्र सोलर बत्ति जडान मे.न.पा. ११/७	वटा	५४	५५४३०६	५४	५९२४			५४	५९२४	५१०	९५५	५६०	१००५
२		धुलावारी चौक दक्षिण शहिद मार्ग सोलर बत्ति जडान मे.न.पा. १२/१०	वटा	४०	४६८०	४०	४६८०			४०	४६८०	३५०	१०१५	३६५	१०५०
३		धुलावारी चौक उत्तर शहिद मार्ग सोलर बत्ति जडान मे.न.पा. १२/१०	वटा	४६	३५०२८१	४६	५३८२			४६	५३८२				सम्पन्न
४		काकरभिट्टा वसपार्क दक्षिण सोलर बत्ति जडान मे.न.पा. १०/६	वटा	३५	४०९५	३५	१२३५			३५	१२३५	५६०	१२५०	५७५	१२६५
५		काकरभिट्टा वसपार्क उत्तर सोलर बत्ति जडान मे.न.पा. १०/६	वटा	३६	२७४१३३	३६	४२१२			३६	४२१२				सम्पन्न
		सामाजिक पुर्वाधार													
२		आदर्श धिमाल समाज ग्रामथान कम्पाउण्ड वाल तथा भवन निर्माण १३	मी.	६०	५००४२६	६०	५००४	६०	५००	६०	५००	१०	४५	११	४८
		ख) आर्थिक विकास													
		सडक बोर्ड नेपाल (सडक मर्मत सम्भार) ०७२/०७३ थप कार्य													
१		गोकुल मार्ग पिपल चौकबाट पुर्व मे.न.पा. ७ र सोहीबाट पुर्व घेलाहुवा पुल पुर्व उत्तर वडा नं. ८ सडक स्तर उन्नति मे.न.पा. ८	मी.	३४७	२९९१७७५	३४७	२९९८	३४७	३००	३४७	३००	५०	४५	७८	७५
२		चन्द्र भण्डारीको घर पुर्व धरी गुलाको कम्पाउण्डबाट पुर्व दिङ धिमालको गाउ जाने बाटो स्तर उन्नति मे.न.पा. ६	मी.	२२०	२९९५८	२२	८९८७	२२	८९९	२२	८९९	२६	४०	२५	३५

आदर्श धिमाल समाज
गोकुल मार्ग पिपल चौकबाट पुर्व मे.न.पा. ७ र सोहीबाट पुर्व घेलाहुवा पुल पुर्व उत्तर वडा नं. ८ सडक स्तर उन्नति मे.न.पा. ८

३५

अनुसूची १७
कार्यविधिद्वारा दफा ३६ को उपदफा ३ को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
ईटापट्टी, झापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

लक्षित 'समूह' पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको वित्तिय/तेशो चौमासिक प्रगति

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेशो चौमासिक लक्ष्य		तेशो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या			कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	पुरुष	महिला	पिछिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
३		टिक्पुरबाट उत्तर रिङ्गरोडबाट पूर्व जाने बाटो बडा नं. ३ स्तर उन्नति मे.न.पा. १	मी.	२३०	२९९/९०७	२३०	२९९/९	२३०	३००	२३०	३००	६५	४५	७०	७५	सम्पन्न
४		नागरडुब्बा पुल पश्चिमबाट दक्षिण जाने बाटो स्तर उन्नति मे.न.पा. २	मी.	२१५	२९९/६७	२१५	२८०/४	२१५	२८०	२१५	२८०	७०	४०	६५	३५	सम्पन्न
५		मे.न.पा. १ दनुवार वस्तीको बाटोको स्तर उन्नति मे.न.पा. १	मी.	२५०	२९९/९७७	२५०	३००	२५०	३००	२५०	३००	४५	५६	३९	५०	सम्पन्न
६		विष्णु प्रसाईको घर उत्तर चक्रपथ स्तरउन्नति मे.न.पा. ४	मी.	३००	३९९/९८३	३००	४००	३००	४००	३००	४००	३५	४५	२६	५०	सम्पन्न
७		पालिया मार्ग पश्चिम गोकुल मार्ग सम्म चक्रपथ स्तर उन्नति मे.न.पा. ११	मी.	४३३	७४९/४४१	४३३	७४९/४	४३३	७४९	४३३	७४९	२५	४५	३०	५६	सम्पन्न
८		जोरसिमल दक्षिण मे.न.पा. १२ को सिमानाबाट मे.न.पा. ११ जाने बाटो स्तर उन्नति मु.न.पा. १२	मी.	४५०	३९९/१९२	१३५	३९९/२	१३५	३९९	१३५	३९९	४५	३३	५०	४०	सम्पन्न
९		मेची डाडाका बाटो मे.न.पा. १० स्तर उन्नति (यज्ञ बहादुर मार्ग) मे.न.पा. १०	मी.	२४२	१९९/४८३	७२६	१९९/५	७२६	१९९	७२६	१९९	४५	१०२	४०	११०	सम्पन्न
१०		मे.न.पा. १ पाटागोलाबाट खनाल वस्ती जाने बाटो स्तर उन्नति मे.न.पा. १	मी.	९२	१६९/९९९	९१२	५१	९१२	५१	९१२	५१	१५	२५	१९	३०	सम्पन्न
११		धुलावारी पशुहाट बजार व्यवस्थापन तथा स्तरउन्नती गर्ने कार्य मे.न.पा. १	मी.	८५	९९९/४३६	८५	९९९/५	८५	१०००	८५	१०००	३५०	७५०	३००	८२०	सम्पन्न
१२		प्यारीभिट्टा वसपार्क मे.न.पा. ११ नगर क्षेत्र पूर्वधार विकास कार्यक्रम ठेक्का	वटा	१	२५०००							३५	३४५	४०	३५०	चालु

पशुपती अधिकृत
कार्यकारी

नगरपालिका
कार्यकारी

अनुसुची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यलय

ईटाभट्टा, झापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

वित्तिय/तेस्रो चौमासिक प्रगति

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवदनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिबदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	महिला	
१	२		४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
१३		आम्दा मार्ग, शहिद मार्ग, बुद्धचौक पश्चिमबाट उत्तर मंगलवार जाने बाटो श्रवेल तथा कालोपत्रे गर्ने कार्य मे.न.पा. ३/१०	वर्गमी.	८७६४११ ७/७२७ ८९/१४ ५०	६३८१५७	८७६४११ ७/७२७ ८९/१४ ५०	४५३६	४५३६	४५३६	८७६४११ ७/७२७ ८९/१४ ५०	४५३६	९५	३२५	८५	३३०	सम्पन्न
१४		सुर्योदय मार्ग सडक कालोपत्रे तथा ड्रेन निर्माण गर्ने कार्य मे.न.पा. १०/६ नगर क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम ठेक्का	मी.	१७८/११ ३	९२२१२५	१७८/११ ३	३४०६	३४०६ १३	१००	१७८/११ ३	३४०६	६५	३५०	७०	३६०	चालु
		अन्य														
		निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम														
१		नव जगति हरी कृतन मण्डली भवन निर्माण मे.न.पा. २	बटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	२५	५६	२७	५८	सम्पन्न
२		फाराम टोल पिताम्बर आर्चाको घर उत्तर पश्चिम सडक स्तरउन्नति मे.न.पा. ५	मी.	३००	१००	३००	१००	३००	१००	३००	१००			५०	५०	सम्पन्न
३		आदर्श विमाल समाजकु कम्पाउण्ड वाल निर्माण मे.न.पा. १३	बटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	२५	१२५	२५	१५०	सम्पन्न
४		मेची न.पा.का विभिन्न वडाहरुमा विद्युत विस्तार, मे.न.पा. पोल	बटा	२४	१५०	२४	१५०	२४	१५०	२४	१५०	१५	२३	१७	२५	सम्पन्न
५		पालिया खोलामा तटबन्धन निर्माण मे.न.पा. १२,१३	मी.	१	२००							४०	५५	३५	६०	चालु
६		चादनी बोडिङ्ग, स्कूल पश्चिम मे.न.पा. १० बाट १३ जोडने टोकला बगान जाने बाटो स्तउन्नति	मी.	१३५	१००	१३५	१००	१३५	१००	१३५	१००	३०	३०	३२	३२	सम्पन्न
७		माझी समाज कुलेदेवता स्थलभिमसेनथान मन्दिर, घेरावेरा मे.न.पा. ७	बटा	१	२००	१	२००	१	२००	१	२००	१०	१५	११	१६	सम्पन्न
८		महाकालेश्वर शिवालय मन्दिर आश्रम निर्माण मे.न.पा. १	बटा	१	२००	१	२००	१	२००	१	२००			१०	१५	सम्पन्न
९		याकथुङ चुम्लुङहिम भान्सा घर निर्माण मे.न.पा. १३	बटा	१	२००	१	२००	१	२००	१	२००	१५०	१५०	८५	१६०	सम्पन्न

प्रमुख प्रमुख अधिकृत

कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटामडु, झापा
१ नं. प्रदेश, नेपाल


लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवदनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/तेस्रो चौमासिक प्रगति

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या			कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	अन्य वर्ग	महिला	
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१०		किंगु नेवा खल गणेश मन्दिर निर्माण मे.न.पा. ३	वटा	१	१००	१	१००	२	१००	३	१००	२५	३५	२७	३८
११		महानन्द प्रा.वि. खेलकुद स्थान निर्माण मे.न.पा. २०	वटा	१	१००	१	१००	२	१००	३	१००	५०	१०५	५३	११०
१२		सुर्योदय मार्ग कालोपत्रे गर्ने कार्य मे.न.पा. १०/६	मी.	८३	२९३४३९	८३	६२२	८३	६२२	८३	६२२	२५	५६	२७	५८





स्वीकृत गर्ने
११/१०/२०७३
समाधानकर्ता

स्वीकृत गर्ने
११/१०/२०७३
समाधानकर्ता

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा ३७ को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
ईलाम, झापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल
पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय/तैसौ चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

हजारमा

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		तैसौ चौमासिक लक्ष्य		तैसौ चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लामान्वित जनसंख्या			कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	महिला	अन्य	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
		लक्षित समुह अन्तर्गत महिला कार्यक्रम													
		क) संस्थागत विकास													
१		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धुलावारीकाभिट्टा	वटा	१	३००	१	३००	१	३००	१	३००	२५	२७	५८	सम्पन्न
२		सोलर चूल्हो (कवर बस्ती वडा नं. ३)	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००		५०	५०	सम्पन्न
३		मौलिक अधिकार तथा महिला क्षेत्रिय गोष्ठी क्षेत्र क	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	२५	२५	१५०	सम्पन्न
४		इनार वोरिंग ७ थान, मे.न.पा. ४, ५ र ६	वटा	४	७००/८०४	४	७००/८	४	७०१	४	७००/८	१५	२३	२५	सम्पन्न
५		महिला हिसा विरुद्ध कानुनी शिक्षा तथा सचेतना तालिम	वटा	१	२००	१	२००	१	२००	१	२००			५०	सम्पन्न
६		प्याट्रिक मुक्त तथा प्रांगरिक मल उत्पादन कार्यक्रम	वटा	१	२००	१	२००	१	२००	१	२००	३०	३०	३२	सम्पन्न
७		नैपड तथा अघार उत्पादन तालिम	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१०	१५	१६	सम्पन्न
८		नारी शिप विकास केन्द्र, मे.न.पा. १०	वटा	१	५०	१	५०	१	५०	१	५०		१०	१५	सम्पन्न
९		मातृशिशु स्याहार केन्द्र संचालन तथा कम्पाउण्ड बाल निर्माण मे.न.पा. ४	वटा	१	२५०	१	२५०	१	२५०	१	२५०	७५	२००	२८५	सम्पन्न
१०		खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र कार्यक्रम वडा नं. ४, ५, ६ र ७	वटा	१	४२७	१	४२७	१	४२७	१	४२७	२५	३५	३८	सम्पन्न
११		वृक्षारोपण कार्यक्रम	वटा	१	४००	१	४००	१	४००	१	४००	५०	१०५	११०	सम्पन्न
१२		महिला स्वयंसेविका मासिक बैठक भत्ता	वटा	१	६४	१	६४	१	६४	१	६४	३५	५०	५५	सम्पन्न
		जम्मा			२८९१/८										
		लक्षित समुह अन्तर्गत बालबालिका कार्यक्रम													
१		लक्ष्मी प्राथमिक विद्यालय मर्मत सम्भार मे.न.पा. ११	वटा	१	२००	१	२००	१	२००	१	२००	७५	९५	१००	सम्पन्न

प्रमाणित
१ नं. प्रदेश, नेपाल
०७३/०७४

अनसची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

ईराभट्टा, झापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

पुर्वधार विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/तेस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		तैस्रो चौमासिक लक्ष्य		तैस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लामान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
										पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग			
२		सरस्वती प्रा.वि. कम्पाउण्ड वाल मे.न.पा. १२	वटा	१	१५९	१	१५९	१	१५९	१	१५९	५५	३५	६०	सम्पन्न	
३		खानेपानी देयाकी निर्माण आदर्श उ.मा.वि. मे.न.पा. १३	वटा	१	३५७	१	३५७	१	३५७	१	३५७	५६	५४०	७०	सम्पन्न	
४		वडास्तरीय वाल क्लब १३ खेलकुद सामाग्री/क्षमता विकास	वटा	१३	१३०	१३	१३०	१३	१३०	१३	१३०				सम्पन्न	
५		वाल विकास केन्द्र खेलकुद सामाग्री २० वटा	वटा	२२	२००	२२	२००	२२	२००	२२	२००				सम्पन्न	
६		स्वीमिंग पुल पासांग ल्हामु (क्रमागत) मे.न.पा. ३	वटा	१	५००	१	५००	१	५००	१	५००	३५	१५०	३६	सम्पन्न	
७		स्वबाघ वाल आश्रम अनाथालय वाल संरक्षण मे.न.पा. ४	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००				सम्पन्न	
८		खुट्टीडागी सामुदायिक बनमा वाल उद्यम केन्द्र निर्माण मे.न.पा. ६	वटा	१	९०१।९९	१	९००	१	९००	१	९००	४५	५५	४८	सम्पन्न	
९		वाल कल्याण वाल क्लब खेलकुद सामाग्री मे.न.पा. ८	वटा	१	१५	१	१५	१	१५	१	१५				सम्पन्न	
१०		जीवन उपयोगी स्वास्थ्य शिक्षा तथा शारिरीक व्यायाम	वटा	१	५०	१	५०	१	५०	१	५०				सम्पन्न	
११		मेची नि.मा.वि. वाल विकास केन्द्र स्तरवृद्धि मे.न.पा. ९	वटा	१	१५	१	१५	१	१५	१	१५				सम्पन्न	
१२		क्रिकेट, कराते, फूटवल र व्याडमिन्टन प्रशिक्षण	वटा	१	२००	१	२००	१	२००	१	२००	११	१५	१२	सम्पन्न	
१३		नगर स्तरीय वाल खेलकुद महात्सव	वटा	१	२२०	१	२२०	१	२२०	१	२२०				सम्पन्न	
१४		कृष्ण प्रा.वि. पुस्तक तथा पोशाक, जुता वितरण मे.न.पा. ११	वटा	१	१३४	१	१३४	१	१३४	१	१३४				सम्पन्न	
१५		विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रम वालक्लबहरु मार्फत	वटा	१	६५	१	६५	१	६५	१	६५				सम्पन्न	
१६	पुरवाधार विकास/समाजिक/	थोले विरान वाल उद्यम मे.न.पा. ४	वटा	१	९००	१	९००	२	९००	३	९००	३५	१२५	४०	१३५	सम्पन्न
१७		सिएफलसी अभिवृद्धिकरण कार्यक्रम	वटा	१	४००	१	४००	१	४००	१	४००					सम्पन्न
		जम्मा			४५४६९										४५४५५	

पुर्वाधार
विकास/स
ामाजिक/

2014/04/15

Page 2

Page 2

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
ईटाभट्टाझापे
१ नं. प्रदेश, नेपाल
१ नं. प्रवेश, नेपाल
१ नं. प्रवेश, नेपाल

पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय तथ्यांक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		तथ्यांक तथ्य		तथ्यांक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लक्षित जनसंख्या			कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	अन्य वर्ग	
१	आर्थिक कार्यक्रम	लक्षित समूह अन्तर्गत पिछडा वर्ग/ कार्यक्रम सबै जातजातीका आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न वर्ग													
२		सुद तथा कृता सुल्बाल सिलाइकटाइ तालिम	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१५	२०	१५	सम्पन्न
३		कंवरवस्ती खानेपानी तथा विजुली वितरण मे.न.पा. ३	वटा	१	६०	१	६०	१	६०	१	६०	२१	३५	२२	सम्पन्न
४		किरात भाषा लिपी पठनपाठन, किरात मागिम मन्दिर	वटा	१	५०	१	५०	१	५०	१	५०	१०		१०	सम्पन्न
५		दलित पेशागत शिप विकास तालिम	वटा	१	५०										
६		सामाजिक स्त्रीकरण मापन अध्ययन (Pilot Project)	वटा	१	५०							१०	२०	५	सम्पन्न
७		बडा १	वटा	१	५०	१	५०	१	५०	१	५०	२५		२५	सम्पन्न
८		बौद्धभागीको दाहसंस्कार स्थल मर्मत	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	३५		३५	सम्पन्न
९		अपांग विद्यालय संचालन मे.न.पा. १२	वटा	१	४००	१	४००	१	४००	१	४००				सम्पन्न
१०		पञ्चेबाजा खरिद मे.न.पा. १२	वटा	१	५०	१	५०	१	५०	१	५०	१०		११	सम्पन्न
११		धिमाल भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम मे.न.पा. ९	वटा	१	५०	१	५०	१	५०	१	५०	१५		१५	सम्पन्न
१२		छैठ पूजा घाट निर्माण	वटा	१	३५	१	३५	१	३५	१	३५	२५	३५	२४	सम्पन्न
१३		धूलावारी दुर्गा मन्दिर संस्कृति संरक्षण मे.न.पा. ६	वटा	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	३०	४०	३५	सम्पन्न
१४		नकलबन्दा दुर्गा मन्दिर संस्कृति संरक्षण मे.न.पा. ९	वटा	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	२३	५६	२४	सम्पन्न
१५		डकमी तालिम	वटा	१	१००							५	१५	५	सम्पन्न
१६		जाम मस्जिद मर्मत मे.न.पा. ३	वटा	१	१००							१५		१६	सम्पन्न
१७		किरातेश्वर मांगहिम मे.न.पा. ४	वटा	१	२५०	१	२५०	१	२५०	१	२५०	३५		३४	सम्पन्न
१८		भुमेशान तथा सामुदायिक भवन निर्माण मे.न.पा. ७	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१५		१७	सम्पन्न
१९		भिमसेन थान कम्पाउण्ड बाल निर्माण मे.न.पा. ७	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	२५		२९	सम्पन्न
२०		मेचे ग्राम थान सुकुम्बासी टोल मे.न.पा. ७	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	३५		४०	सम्पन्न
२१		किरात युवा मागिम मर्मत सम्भार मे.न.पा. ८	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	४५		५०	सम्पन्न
२२		काकरभिट्टा सकेलाथान संरक्षण मे.न.पा. १०	वटा	१	४००	१	४००	१	४००	१	४००	४५		५०	सम्पन्न
२३		फरसागा न्यादल गेल्ले गुम्बा १०	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	३५		३५	सम्पन्न

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मुम्बिनगर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
ईटाभट्टा-३, पापु
१ नं प्रदेश नेपाल
पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको अर्थिक तथा वित्तिय/तेशो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन
१ नं प्रदेश नेपाल
१ नं प्रदेश नेपाल

आ.ब. ०७३/०७४

हजारमा

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेशो चौमासिक लक्ष्य		तेशो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लामान्वित जनसंख्या			वैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	महिला	
२३		बौद्धगुम्बा नाग्यु रेख्छन तथा ग्रामथान संरक्षण मे.न.पा. ११	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	२००	५०	५६		सम्पन्न
२४		किरात याक्खुंग चूम्लुंग भवनमा भान्सा घर निर्माण मे.न.पा. १३	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	५५	६०		सम्पन्न
२५		पटन प्राणी कल्याण बौद्ध गुम्बा पुर्वाधार निर्माण मे.न.पा. १३	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	४५	५०		सम्पन्न
२६		नेपाल अहिंसावादी बौद्ध गुम्बा कम्पाउण्ड वाल ४	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	३५	४०		सम्पन्न
२७		धिमाल ग्राम थान भवन निर्माण मे.न.पा. १३	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	४५	५५		सम्पन्न
२८		चौधरी ग्राम थान भवन निर्माण मे.न.पा. १३	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	५५	६०		सम्पन्न
२९		मधुमेह न्युनिकरण सचेतना कार्यक्रम	वटा	१	५०	१	५०	१	५०	१	५०	१०	१५	१५	सम्पन्न
३०		साहित्य कला महोत्सव	वटा	१	७५	१	७५	१	७५	१	७५	१०	१५	१५	सम्पन्न
३१		धार्मिक स्थल तथा संस्कृति संरक्षण तथा मर्मत	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	३५	४०	५०	सम्पन्न
३२		सामुदायिक सत्संग भवन निर्माण मे.न.पा. ३	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	३५	४५	५५	सम्पन्न
३३		गणेश मन्दिर भवन निर्माण मे.न.पा. ३	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	३५	४५	५५	सम्पन्न
३४		स्वबोध शक्ति पिठ मे.न.पा. ४	वटा	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१५	१५	२०	सम्पन्न
३५		सनातन सेवा समिति कम्पाउण्ड वाल मे.न.पा. ६	वटा	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०	३५	४०	५०	सम्पन्न
३६		कृष्ण व्यासाश्रम मे.न.पा. ७	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	३५	४०	५५	सम्पन्न
३७		नव दुर्गा पञ्चायन मन्दिर मर्मत तथा संरक्षण मे.न.पा. ८	वटा	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१५	१५	२०	सम्पन्न
३८		हात्तीमुडे गणेश मन्दिर स्तम्भ मे.न.पा. ८	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१५	१५	२०	सम्पन्न
३९		सिताराम मन्दिर मर्मत सम्भार मे.न.पा. ८	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१५	१५	२०	सम्पन्न
४०		गौरी गाउ शिवालय मन्दिर मे.न.पा. १०	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	२५	३५	४५	सम्पन्न
४१		गणेश मन्दिर बमेलीटोल मे.न.पा. १०	वटा	१	५०	१	५०	१	५०	१	५०	२५	२५	३५	सम्पन्न
४२		राधाकृष्ण मन्दिर कम्पाउण्डवाल मे.न.पा. १३	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	३५	४५	५०	सम्पन्न
		अदिवासी जनजाति महासंघ कोठा निर्माण, मे.न.पा. १३	वटा	२	५००	१	५००	१	५००	१	५००	१५०	१५०	१५०	सम्पन्न
		जम्मा			४९३८	१	४९३८	१	४९३८	१	४९३८	४९३८	४९३८	४९३८	

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
ईटामझुङ, झापा
१ नं. प्रदेश, नेपाल

पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/तेस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

हजारमा

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लामान्वित जनसंख्या			कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	पिछडिएका वर्ग	महिला	
		गरिवि निवारण तथा सामाजिक परिचालन कोष कार्यक्रम													
१		सामुदायिक भवन निर्माण म.नं.का.पा. ९/५ पशुपति	बटा	१	२४८९६५	१	२४९	१	२४९	१	२४९	३५	४५	४०	सम्पन्न
२		मिक्सिग्री हाल्ने कार्य म.नं. का.पा. १०/६	मी.	२४	३००९७५	२४		२४				५५	६०	११०	सम्पन्न
३		ईनार निर्माण नमुना ख टोल विकास मे.नं.का.पा. ४/९	बटा	३	७७६९	३	७७६९	३	७७६९	३	७७६९	२५	४५	४२	सम्पन्न
४		देवी झोडा पैनी समेत ६/९	हे./मी.	१५	२०६६७	१५	२०६७	१५	२०७	१५	२०६७	१५	४५	४९	सम्पन्न
५		विद्युत विस्तार दुनुवार बस्ती मे.नं.का.पा ४/९	बटा	१	४०५२२	१	४०५२२	१	४०५	१	४०५२२	५५	५०	८०	सम्पन्न
६		विद्युत विस्तार बिहानी सचेतना केन्द्र मे.नं.का.पा १३/८	बटा	१	१४०८५	१	१४०९	१	१४१	१	१४०९	४५	३०	३५	सम्पन्न
७		ईनार बौडिङ देवस्थान टोल विकास मे.नं.का.पा. ४/९	बटा	१	१८९११	१	१८९११	१	१८९	१	१८९११	१५	३४	३०	सम्पन्न
८		ईनार बौडिङ थोप्लेविरान टोल विकास मे.नं.का.पा. ५/९	बटा	१	११२५९	१	११२६	१	११३	१	११२६	१५	३५	४०	सम्पन्न
९		ईनार बौडिङ स्वोथ टोल विकास मे.नं.का.पा. ५/९	बटा	१	१७१०७	१	१७११	१	१७१	१	१७११	१८	३५	४०	सम्पन्न
१०		विद्युत विस्तार प्रगति टोल मे.नं.का.पा १/१०	बटा	१	६०१२	१	६०१२	१	६०१२	१	६०१२	३५	४५	५३	सम्पन्न
११		शान्ती गाऊ टोल विकास संस्था मे.नं.पा. ७/८	बटा	१	२२	१	२२	१	२२	१	२२	५५	७५	८५	सम्पन्न
१२		सेन्ट्री टोल विकास संस्था मे.नं.पा. ३/१०	बटा	१	१५	१	१५	१	१५	१	१५	१५	१५	२०	सम्पन्न
१३		सिद्धार्थ टोल विकास संस्था मे.नं.पा. ३/१०	बटा	१	१५	१	१५	१	१५	१	१५	३५	७५	४०	सम्पन्न
१४		मिलन चौक सडक बत्ति समेत गर्ने कार्य	बटा	१	२२३७९	१	२२३८	१	२२४	१	२२३८	३५	५५	५६	सम्पन्न
१५		गरिवी घरधुरी सर्वेक्षण फाराम भर्ने कार्य	बटा	१	०५	१	०५	१	०५	१	०५	१५	३५	४०	सम्पन्न
१६		कम्प्युटर खरिद	बटा	१	६३	१	६३	१	६३	१	६३				सम्पन्न
		जम्मा			१६८६१४३				१३८५		१३८५				
		कुल जम्मा			१४०६३११										

तयार गर्ने

जम्मा

रुल गर्ने
स्वीकृत
Page

अनुसूची १७(१)

कार्यावधिको दफा ३६ को उपदफा २ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

असार मासिक/चौमासिक/वार्षिक/वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

गाउँ विकास समिति/नगरपालिका/जिल्ला विकास समिति मेचीनगर नगरपालिका

आ.व. २०७३/२०७४ ख

रकम रु हजारमा

क्र.स.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.को २०७३/२०७४/ख				चालु आ.व.को असार महिना/चौमासिक				निकास बाँकी			पेशकी विवरण		
			निकास		खर्च		निकास		खर्च		चालु	पूँजीगत	कुल	बाँकी पेशकी रकम	चालु आ.व.को रकम	प्रतिशत
			चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत								
नेपाल सरकार केन्द्रिय अनुदान																
1	स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम	३६'०००'००	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
2	चालु अनुदान ३६५०३३ २६३१२	६५'०००'००	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
3	पूँजीगत अनुदान ३६५०३३ २६३११	६५'०००'००	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
4	सडक बोर्ड नेपाल	६५'०००'००	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
5	सामाजिक सेवा	०२'०००'००	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०

पशुपति बस्नेत
कार्यकारी निर्देशक
गाउँ विकास समिति/नगरपालिका/जिल्ला विकास समिति मेचीनगर नगरपालिका

क्र. सं.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.कोर०३२०७४/ख						चालु आ.व.को असर महिना/चौमासिक			निकास बाँकी			पेशकी विवरण			
			निकास		खर्च		निष्पत्ति		चालु आ.व.को असर महिना/चौमासिक		चालु	पूँजीगत	कुल	बाँकी पेशकी रकम	बाँकी पेशकी रकम	चालु आ.व.को रकम	प्रतिशत	खुद बाँकी पेशकी
			चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत								
6	स्था.वि.शुल्क		००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
7	नेपाल सरकार शहरी साशकीय क्षमता विकास ब्लक ग्रान्ट पूँजीगत	६८'६४६'६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
8	जगडा कोष	००'०००'५६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
	जम्मा	७६'२६६'६६६	००'०००'०६	०५'२६४'४६	००'०००'०६	००'०००'०६	००'०००'०६	००'०००'०६	००'०००'०६	००'०००'०६	००'०००'०६	००'०००'०६	००'०००'०६	००'०००'०६	००'०००'०६	००'०००'०६	००'०००'०६	००'०००'०६

अन्य सरकारी, गैरसरकारी, वैदेशिक तथा वित्तिय संस्था

अन्य सरकारी, गैरसरकारी, वैदेशिक तथा वित्तिय संस्था

[illegible]

कादम्बर
पद्मिनी
राजेश्वरी
आशुतोष

राजेश कुमार
अभिज्ञान
अभिज्ञान

क्र. स.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालू आ.व.कोर ०३/२०७४/ख				चालू आ.व.को असार महिला/चौमासिक				निकास बाँकी			पेशकी विवरण			
			निकास		खर्च		निकास		खर्च		चालु	पूँजीगत	कुल	बाँकी पेशकी रकम	चालु आ.व.को रकम	प्रतिशत	खुद बाँकी पेशकी
			चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत							
12	नगर विकाश कोष अन्तर्गत	०००४७	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००
13	मर्मत सम्भार कोष	२०३४४६	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००
14	नगर विकाश कोष ण	२३६४४६	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००
15	जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय	००२७२	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००
	जम्मा	७६६४०३६	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००

आन्तरिक स्रोत

16	आन्तरिक स्रोत (गत आ.व. को मौज्दात)	७६६४०३६	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००
17	आन्तरिक स्रोत (क्र. दस्तुर, शुल्क आदी)	०६२२४४७	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००

राजेश कुमार भट्ट
उपप्रमुख
प्रमुख

राजेश कुमार भट्ट
लेखा अधिकृत

क्र. स.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालू आ.व.को २०७३/२०७४/ख				चालू आ.व.को असाधारण महिना/चौमासिक				निकास बाँकी			पेशकी विवरण			
			निकास		खर्च		निकास		खर्च		चालु	पुँजीगत	कुल	बाँकी पेशकी रकम	चालु आ.व.को		खुद बाँकी पेशकी
			चालु	पुँजीगत	चालु	पुँजीगत	चालु	पुँजीगत	चालु	पुँजीगत					रकम	प्रतिशत	
	जम्मा	८४'४४४'७७	१३'१११'७७	३०'७७०'४	७८'१४६६'७	८४'१३७'४	७८'१४६६'७	३०'७७०'४	७८'१४६६'७	८४'१३७'४	१३'१११'७७	३०'७७०'४	१३'१११'७७	००'०	००'००'००	००'०	००'००'७४
	कुल जम्मा	२०'६३५'३३७	२३'११०'४२	७८'३८८'४८	२८'३८७३'४	०८'७७७'६७	२८'३८७३'४	७८'३८८'४८	२८'३८७३'४	०८'७७७'६७	२३'११०'४२	७८'३८८'४८	२३'११०'४२	००'०	००'००'००	००'०	००'००'७४

प्रमाणित
अतिरिक्त
प्रमाणित

जम्मा कुल
अतिरिक्त
प्रमाणित

अनुसूची १७.२

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क)

संग सम्बन्धित

एकिकृत सुचना मूलक प्रगति प्रतिवेदन

मेचीनगर नगरपालिका

कार्यालय

तेस्रो चौमासिक प्रगति

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४

रकम रु. हजारमा

१. स्थानीय भौतिक पूर्वाधार

विवरण	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको तेस्रो चौमासिक अवधिको	प्रगति(निर्माणधिन)	आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च रु.	लाभान्वित जनसंख्या
सडक					
ट्रयाक खोल्ने/कच्ची	कि.मी.				
ग्राभेल/स्तरवृद्धि तथा ग्राभेल	कि.मी.	२३५१०	सम्पन्न	१४९६२	४८०२
पक्की/कालोपत्रे/कल्भर्ट	मी.	१५४४/२६१	सम्पन्न/निर्माणधिन	१११४६/४०२८	५५३०
कालोपत्रे	कि.मी.				
मर्मत सम्भार/सडक	कि.मी./वर्ग मी.	१०९४२।०६	सम्पन्न	३४०६	७८०
पुल	वटा				
पुल (पुल पक्का निर्माण)	वटा	१	निर्माणधिन	९०६	२०४
कल्भर्ट	वटा	३	सम्पन्न	१७५०	१५२०
मोटेरेवल पुल	वटा				
ह्युमराईप	वटा				
क्रसिङ्ग स्ल्याब	वटा				
सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण:					
सिंचाई	मी./हेक्टर	२१२/६४	सम्पन्न	३९४४	१५४६
नदी नियन्त्रण/तटबन्ध	मी./तारजाली	१२५/१७०	सम्पन्न	१९९९	१५०२
विद्युत/लक्ष् जलविद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा					
विद्युत पोल	वटा	९३	सम्पन्न	५९५	२५३६
विद्युत विस्तार तार	मी.	४७००	सम्पन्न	३२३	१५६३
ट्रान्सफरमर	वटा/के.बी.				
माइक्रो हाईड्रो					
सौर्य उर्जा सोलर बत्ति जडान	वटा	२११	सम्पन्न	२१४३२	२४५६
खानेपानी तथा सरसफाई					
खानेपानी ट्याङ्की	वटा	१	सम्पन्न	३५७	१३१६
खानेपानी ट्युबेल वितरण	वटा				
ईनार डिप बॉडिङ्ग	वटा	१२	सम्पन्न	१३२०	१२५०
सरसफाई:					
सडक सतह ढल	मी.	१७६५/११३	सम्पन्न/निर्माणधिन	७५४५/३४०६	८४५
सौचालय	वटा	७५	सम्पन्न	३७५	३००

अनुसूची १७.२

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (ब) संग सम्बन्धित

एकिकृत सुचना मुलक प्रगति प्रतिवेदन

मेचीनगर नगरपालिका

कार्यालय

तेस्रो त्रैमासिक प्रगति

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४

रकम रु. हजारमा

सौचालय मर्मत	वटा				
बन तथा वातावरण					
बन					
वृक्षारोपण	वटा	२१७०	सम्पन्न	४००	१५६३
वातावरण					
भवन:					
सामुदायिक भवन कम्पाउण्ड वाल	मी.	६०	सम्पन्न	५००	१४४
सामुदायिक भवन महिला	वटा	२	सम्पन्न	७६७	२४४
विधालय भवन	वटा	३	सम्पन्न	५५३	५९५
/सामुदायिक भवन कम्पाउण्ड वाल	वटा				
नगरपालिका वडा कार्यालय भवन	वटा	६	निर्माणधिन	६९६६	
स्वास्थ्य चौकि भवन	वटा				
अन्य (बजार टहरा) संख्यामा	वटा				
शिक्षा तथा संस्कृति					
गेट बिउटिफिकेशन (Beautification of Entrance)UGDP-ETP	वटा	१	सम्पन्न	१००१	१२७९
खेलकुद	वटा				
धार्मिक तथा पुरातात्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण	वटा	२७	सम्पन्न	३७००	४५००
अन्य					
पार्क चिल्ड्रेन	वटा	३	सम्पन्न	२७११	२५३६
बस टर्मिनल/बसपार्क	वटा	१	निर्माणधिन	११३४३१९४	७७०

अनुसूची १७.३.

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित क्षमता विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

मेचीनगर नगरपालिका

ईटापट्टी, झापा


१ नं. प्रदेश, नेपाल

तेस्रो चौमासिक प्रगति

र. हजारमा

आ.व. ०७३/०७४

क.सं.	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	वार्षिक बजेट	तेस्रो चौमासिक प्रगति						लाभान्वित वर्ग		
					भौतिक		वित्तीय		हालसम्मको प्रगति		पुरुष	महिला	जम्मा
					लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	खर्च	भौतिक	वित्तीय			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
क. जिल्ला/ नगरस्तर													
१	मानव संसाधन विकास												
१.१	सार्वजनिक सुनुवाई	३	३	१००	३	१००	३	१००	३	१००			
२	भौतिक श्रोत साधन												
३	कार्य प्रणाली र प्रकृया सुधार												
४	अन्य												
ख. नगरस्तर													
१	मानव संसाधन विकास												
२	भौतिक श्रोत साधन												
३	कार्य प्रणाली र प्रकृया सुधार												
४	अन्य												
ग. क्षमता विकास संचालन खर्च													
१.१	रेडियो कार्यक्रम मेचीनगर उत्पादन	१	५२	३००	५२	३००	५२	३००	५२	३००			
१.२	प्रसारण												

तयार गर्ने : 

स्वीकृत गर्ने

 स्वीकृत गर्ने

प्रशासन शाखा प्रमुख
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
Page 1

प्रक्रियाक
प्रक्रियाक

अनुसूची १७.४

मेचीनगर नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

इटाभट्टा, आपा

१ नं. प्रदेश नेपाल

सामाजिक परिचालनको

तेस्रो चौमासिक पुगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/००७४

हजारमा रु.

[illegible]

तयार गर्ने :

ग
हृ

स्वीकृत
गर्ने

1944-1945
1946-1947
1948-1949
1950-1951
1952-1953
1954-1955
1956-1957
1958-1959
1960-1961
1962-1963
1964-1965
1966-1967
1968-1969
1970-1971
1972-1973
1974-1975
1976-1977
1978-1979
1980-1981
1982-1983
1984-1985
1986-1987
1988-1989
1990-1991
1992-1993
1994-1995
1996-1997
1998-1999
2000-2001
2002-2003
2004-2005
2006-2007
2008-2009
2010-2011
2012-2013
2014-2015
2016-2017
2018-2019
2020-2021
2022-2023
2024-2025
2026-2027
2028-2029
2030-2031
2032-2033
2034-2035
2036-2037
2038-2039
2040-2041
2042-2043
2044-2045
2046-2047
2048-2049
2050-2051
2052-2053
2054-2055
2056-2057
2058-2059
2060-2061
2062-2063
2064-2065
2066-2067
2068-2069
2070-2071
2072-2073
2074-2075
2076-2077
2078-2079
2080-2081
2082-2083
2084-2085
2086-2087
2088-2089
2090-2091
2092-2093
2094-2095
2096-2097
2098-2099
2100-2101
2102-2103
2104-2105
2106-2107
2108-2109
2110-2111
2112-2113
2114-2115
2116-2117
2118-2119
2120-2121
2122-2123
2124-2125
2126-2127
2128-2129
2130-2131
2132-2133
2134-2135
2136-2137
2138-2139
2140-2141
2142-2143
2144-2145
2146-2147
2148-2149
2150-2151
2152-2153
2154-2155
2156-2157
2158-2159
2160-2161
2162-2163
2164-2165
2166-2167
2168-2169
2170-2171
2172-2173
2174-2175
2176-2177
2178-2179
2180-2181
2182-2183
2184-2185
2186-2187
2188-2189
2190-2191
2192-2193
2194-2195
2196-2197
2198-2199
2200-2201
2202-2203
2204-2205
2206-2207
2208-2209
2210-2211
2212-2213
2214-2215
2216-2217
2218-2219
2220-2221
2222-2223
2224-2225
2226-2227
2228-2229
2230-2231
2232-2233
2234-2235
2236-2237
2238-2239
2240-2241
2242-2243
2244-2245
2246-2247
2248-2249
2250-2251
2252-2253
2254-2255
2256-2257
2258-2259
2260-2261
2262-2263
2264-2265
2266-2267
2268-2269
2270-2271
2272-2273
2274-2275
2276-2277
2278-2279
2280-2281
2282-2283
2284-2285
2286-2287
2288-2289
2290-2291
2292-2293
2294-2295
2296-2297
2298-2299
2300-2301
2302-2303
2304-2305
2306-2307
2308-2309
2310-2311
2312-2313
2314-2315
2316-2317
2318-2319
2320-2321
2322-2323
2324-2325
2326-2327
2328-2329
2330-2331
2332-2333
2334-2335
2336-2337
2338-2339
2340-2341
2342-2343
2344-2345
2346-2347
2348-2349
2350-2351
2352-2353
2354-2355
2356-2357
2358-2359
2360-2361
2362-2363
2364-2365
2366-2367
2368-2369
2370-2371
2372-2373
2374-2375
2376-2377
2378-2379
2380-2381
2382-2383
2384-2385
2386-2387
2388-2389
2390-2391
2392-2393
2394-2395
2396-2397
2398-2399
2400-2401
2402-2403
2404-2405
2406-2407
2408-2409
2410-2411
2412-2413
2414-2415
2416-2417
2418-2419
2420-2421
2422-2423
2424-2425
2426-2427
2428-2429
2430-2431
2432-2433
2434-2435
2436-2437
2438-2439
2440-2441
2442-2443
2444-2445
2446-2447
2448-2449
2450-2451
2452-2453
2454-2455
2456-2457
2458-2459
2460-2461
2462-2463
2464-2465
2466-2467
2468-2469
2470-2471
2472-2473
2474-2475
2476-2477
2478-2479
2480-2481
2482-2483
2484-2485
2486-2487
2488-2489
2490-2491
2492-2493
2494-2495
2496-2497
2498-2499
2500-2501
2502-2503
2504-2505
2506-2507
2508-2509
2510-2511
2512-2513
2514-2515
2516-2517
2518-2519
2520-2521
2522-2523
2524-2525
2526-2527
2528-2529
2530-2531
2532-2533
2534-2535
2536-2537
2538-2539
2540-2541
2542-2543
2544-2545
2546-2547
2548-2549
2550-2551
2552-2553
2554-2555
2556-2557
2558-2559
2560-2561
2562-2563
2564-2565
2566-2567
2568-2569
2570-2571
2572-2573
2574-2575
2576-2577
2578-2579
2580-2581
2582-2583
2584-2585
2586-2587
2588-2589
2590-2591
2592-2593
2594-2595
2596-2597
2598-2599
2600-2601
2602-2603
2604-2605
2606-2607
2608-2609
2610-2611
2612-2613
2614-2615
2616-2617
2618-2619
2620-2621
2622-2623
2624-2625
2626-2627
2628-2629
2630-2631
2632-2633
2634-2635
2636-2637
2638-2639
2640-2641
2642-2643
2644-2645
2646-2647
2648-2649
2650-2651
2652-2653
2654-2655
2656-2657
2658-2659
2660-2661
2662-2663
2664-2665
2666-2667
2668-2669
2670-2671
2672-2673
2674-2675
2676-2677
2678-2679
2680-2681
2682-2683
2684-2685
2686-2687
26