



मेचीनगर नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

MUNICIPAL EXECUTIVES OFFICE

ईटामडा, भेरी
१ नं. प्रदेश, नेपाल
(यो.प्रा.शा.४/०७४/०७५)

प.सं. ०७४/०७५

व.नं. २६४

मिति :- २०७४/०५/०६

विषय :- मासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाईएको बारे ।

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका व्यवस्था शाखा

सिंहदरवार, काठमाण्डौ

उपरोक्त सम्बन्धमा तत्कालिन बाहुण्डाङ्गी, धाईजन, दुवागढी र ज्यामिरगढी गा.वि.स.हरु मेचीनगर नगरपालिकामा समायोजन भएका र मेचीनगर नगरपालिका सहित तत्कालिन गा.वि.स.हरुले परिषद् सम्पन्न भई आगामी वर्ष २०७४/०७५ को बजेट निति तथा कार्यक्रम पारित गरिसकेकोमा स्थानीय तहको निर्वाचन पछि नगर सभा सम्पन्न भै नसकेको र चालु आ.व.को वार्षिक बजेट निति तथा कार्यक्रम स्वीकृत भई नसकेको हुँदा साविक स्थानीय निकायको वार्षिक बजेट निति तथा कार्यको स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ अनुसार संलग्न अनुसूची १७, १७.१, १७.२, १७.३ र १७.४ भरी श्रावण महिनाको प्रगति पाना थान १५ (पन्ध्र) यसैसाथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

बोधार्थ :

श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री राष्ट्रिय योजना आयोग सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका योजना शाखा सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखा सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री सामुदायिक शाखा, मे.न.पा. कार्यालय

श्री सूचना तथा सञ्चार ईकाइ, मे.न.पा. कार्यालय

०२३५६२२१२, ५६२२१३, ५६२२३३, ५६२०७७

फ्याक्स : ००९७७०२३५६२४३७

Email : info@mechimun.gov.np

Web site :- www.mechimun.gov.np

Mechinagar, Jhapa

कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७
कार्यावधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिकाको कार्यालय

ई.स. २०७४ साल
१ नं. अक्टोबर २०७४
मेचीनगर नगरपालिकाको कार्यालय

लक्षित समूह पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यको प्रगति तथा वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७४/०७५

श्रावण महिना

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लामभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला			
											पिछडिए को वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिए को वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२		४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
मेचीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक प्रगति																
	क्षेत्र	क) पुर्वाधार विकास														
		सडक														
१		पञ्चायत मार्ग स्तरोन्नति र गाभेल	मी.	२६१८	७००।०							२५	४५	२७	४७	
२		इच्छालाल राजवंशीको घर उत्तर पुर्वबाट दक्षिण तर्फ चक्रपथ जोडने सडक स्तरोब्धि	मी.	१९८।५	७००।०											

२०७४

२०७४

मेचीनगर नगरपालिका
नगर कार्यपालिका
२०७४

२०७४

मेचीनगर नगरपालिका

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टा, झापा

१ नं. प्रदेश नगरपालिका

लक्षित समूह पुर्वाधार विकास र प्रवृद्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७४/०७५

श्रावण महिना

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लभान्वित जनसंख्या			कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	अन्य वर्ग	पिछडिए को वर्ग		अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
मेचीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक प्रगति																	
३		रामकवरको घरदेखि उत्तर सुकबिर विन्दुको घर हुदै गिता दुङ्गनाको घर पूर्व रिडरोड सम्म जोडने सडक, टिकापुर उत्तर रिडरोड भानु प्र वि सम्म, मेची सोल्मेन्ट उत्तर सिवालय मन्दिर देखि उत्तर रिडसिडि मार्ग, सहिद शुक्रराज मार्ग होराईजन स्कुल हुदै राजमार्ग जोडने सडक डिल्लु थापाको पुर्व तर्फ, थाजा उत्तर तर्फको बाटो, गणेश काफ्लेको घर पूर्व हुदै उत्तर दक्षिण शहिद सुक्रराज मार्ग छुने शाखा बाटो, उमेश सुवेदीको घर बाट नैउपाने बस्ति जाने सडक, विष्णाल श्रेष्ठको घरबाट पश्चिम टिमाइ पुल सम्म, साहीराम मन्दिर पूर्व उत्तर दक्षिण शाखा बाटो, सविना पोखरेलको घरबाट उत्तर सडिज बजार हुदै लक्ष्मी राइको घरसम्म, गोपाल गुप्ताको घर पश्चिम श्याम सुनारको घरसम्म, खतिवडा मार्ग तथा शाखा मार्ग, लिलानाथ भट्टराइको पूर्व दुर्गा राईको घरसम्म, ममतौ कट्टेलको घर उत्तर राम जतनको घर सम्म, पासाङ ल्हामु स्मृति जेसिज प्रतिष्ठान पूर्व गणेश मन्दिरसम्म, बन्धन कवरको घरदेखि दक्षिण हुदै नागरिक सचेतना केन्द्रको भवन निर्माण स्थानसम्म, हिमालयन साकेला मार्ग स्तरबुढी गर्ने।	मी.	४१२	२१००।०								१५	२५	१९	३०	
४			मी.	१३६	७००।०								१०५	११०	५५	५३	

कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

इटाभट्ट, आपा

१ सं. प्रदेश नेपाल

लक्षित समूह पर्वधार विकास र पर्वदनात्मक कार्यक्रमको वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

134

आ.व. २०७४/०७५

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कै
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	महिला	अन्ध्रिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२		४	५	६	७	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६		
मेचीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक प्रगति																
५		रिड रोड स्तरबृद्धी गर्ने ।	मी.	४९	७००।०						१७	२६	१८	२२		
६		देवी स्थान मार्ग ग्रामेल गर्ने ।	मी.	१३५०	७००।०						१५	२५	१७	२८		
७		सिद्धार्थ चौकदेखि पूर्व जाने बाटो मुक्ति गंगा टोलबाट रामचन्द्र शाहको घर पछाडीबाट शहिद मार्ग जोडने बाटो स्तरबृद्धी गर्ने ।	मी.	३००	७००।०						२५	५५	२८	५७		
८		तिनतेरी दक्षिण जाने बाटो सिद्धार्थ चौक	मी.	१७५०	७००।०						१५	४८	१६	३२		
९		आदर्श मार्ग स्तरोन्नति	मी.	१२५०	१०००।०						२५	४५	२२	४३		
१०		मेची मार्ग र पगति मार्ग स्तरोन्नति	मी.	३४०	११००।०						१३	२५	१५	२६		
११		रिड रोड करसिंग श्रेष्ठको घरछेउ धरधरे पुगे	मी.	१०१०	७००।०						२५	१५	२८	१९		
१२		वाल कल्याण मार्ग र प्रभा मार्ग स्तरबृद्धि	मी.	८१०	७००।०						५५	२५	५६	२३		
१३		गैरीटोल मागाहिम टोल हुदै चण्डीचोकसम्म सडक स्तरबृद्धि	मी.	४९०	७००।०						३५	४५	३६	५०		

कार्यकारी अधिकारी

13

अनुसूची १७

कार्यविधिद्वारा दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटामझुवा
१०० म. प्रदेश, नेपाल
सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली जिल्ला, धनकुटा नगरपालिका

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनको कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७४/०७५

हजारमा

श्रावण महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन सम्मको प्रगति Cumulative		लभान्वित जनसंख्या			कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
मेचीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक प्रगति															
१४		कञ्चनजंघामार्ग,मदनमार्ग,पुष्पलाल मार्ग, र कालिमन्दिर मार्ग स्तरोन्नति	मी.	१०८	१३००१०							२६	४५	२४	४८
१५		पूर्व प्रगति टोल मेची डाडा मुक्ति पौडेलको घर उत्तर भिरालो बाटोमा सतह ढल तथा ग्राबल	मी.	७८०	७००१००							२५	७५	२८	७०
१६		काकरभिट्टा स्वास्थ्य चौकी दक्षिण सोमराज ढकालको घर अगाडी सतिघट्टा मार्ग पश्चिम एभरेष्ट मार्ग सम्म सतह ढल तथा सडक स्तर उन्नति	मी.	७८०	७००१००							३५	५६	३२	५०
१७		मोती रायको घरदेखि कृष्ण टोलहुदै निन्दा जाने बाटो स्तरोन्नति	मी.	३७५	७००१०							३५	७९	३७	७६
१८		गोकुलमार्गबाट पूर्वतर्फ एकता टोलभित्र पर्ने फाणा वीडिंग साथै सब्जी बजारसम्म जाने बाटो आरविएम, हुमपाइम सरस्वती टोल र कान्तिमार्ग स्तरोन्नति	मी.	५८०	७००१०							१५	५८	१६	५५
१९		जोर सिमल बरिपल बाटो हुमपाइम गाभेल हुदै ज्यामिरागढी मार्गहुदै बासवारी मार्ग, अपांग भवन बाल निर्माण सतपाल मन्दिरसम्म	मी.	७६६	७००१०							२४	३९	२०	४५

सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली जिल्ला, धनकुटा नगरपालिका

सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली जिल्ला, धनकुटा नगरपालिका

अनुसूची: १७
कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा २१ को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
दुधामञ्चु थापा
प्रमुख, नगर प्रशासनिक कार्यालय
१७ फाल्गुन २०७४

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवृद्धतात्मक कार्यहरूको मौलिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन
१७ फाल्गुन २०७४

आ.व. २०७४/०७५

श्रावण महिना

हजारमा

आ.ब. २०७४/०७५

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला				
											पिछिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२		४	५	६	७	८	९	१०	११	१३	१४	१५	१६	१७		
मेचीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक प्रगति																	
२०		महेन्द्र राजमार्ग उत्तर लाली गुरास टोलको चर्च मार्ग र दक्षिण तर्फको श्रृजनाशिल टोलको पालिया मार्गको स्तरोन्नति	मी.	८४६	७००००						२५	५७	२८	५५			
२१		कंचनजंघा निमात्रि पूर्व उत्तर सुवर्ण मार्ग जोडने सडक स्तरोन्नति			७००००						१५	२३	१८	२५			
२२		आदर्श मार्गबाट भोगेल चौधरी घर जाने बाटो, गोकूलमार्गको राम कुमार वास्तोलको घरबाट कलभटसम्म रमना सामसुंगको घरबाट किरात याबथुम भवनसम्मको बाटो र सूर्योदय टोलको बडा नं.१२ सिमानासम्म जोडने बाटो स्तरोन्नति	मी.		७००००						३५	८५	३०	९०			
२३		महेन्द्र राजमार्ग जोर सिमल उत्तर भापा मार्गसम्मको सडक स्तरोन्नति	मी.	११९५	७००००						४५	१२०	५०	१२५			
२४		पालिया मार्गबाट सेवक मार्ग हुदै गोकूल मार्ग जोडने सडक कालोपत्र	मी.	१५०	३०००००						२०	७५	२२	७९			
		सिमान क्षेत्र विकाश कार्यक्रम	(														
१		पालिया मार्गबाट सेवक मार्ग हुदै गोकूल मार्ग जोडने सडक कालोपत्र	मी.	९३५	३०००००						४५	१०२	५०	१०५			

सुदूर पश्चिम प्रदेश, कैलाली जिल्ला, दमक-१
कार्यकारी अधिकृत

सुदूर पश्चिम प्रदेश, कैलाली जिल्ला, दमक-१
इन्जिनियर

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईश्वरचन्द्र थापा

नियन्त्रक, नगर

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनको कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७४/०७५

श्रावण महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	महिला	
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
मेचीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक प्रगति																
२		कालीखोलाबाट सालघारी जोड्ने सडकमा सतहढल	मी.	२९६	१६००००							१५०	४५	१६०	५०	
३		मे न पा १ शान्ति समाजमा अधुरो ड्रेन निर्माण	बटा	१	७००००							२३	५५	२५	६०	
४		नेम्वाड पेट्रोल पम्प उत्तर ड्रेन निर्माण	बटा	१	७००००							२६	७८	२०	८०	
५		प्रदिप मण्डलको घर उत्तरको ड्रेन र सिद्धार्थ चौक पश्चिमबाट दक्षिण जाने बाटोमा ड्रेन निर्माण गर्ने ।	बटा	१	७००००							३१	८५	३५	९०	
६		खुट्टी डांगी भोडामा ड्रेन निर्माण गर्ने ।	बटा	१	७००००							२५	७५	२६	८०	
७		दुर्गा मन्दिरबाट धाइजन ९ जाने बाटोको ड्रेन निर्माण गर्ने ।	मी.	६०	७००००							४६	२५	५०	४०	
८		शान्ती रमाईलो चोकबाट धन बहादुर राईको घर दक्षिण हुदै काली खोला जोड्ने बाटोमा सतह ढल निर्माण	बटा		७००००							५६	४५	६०	५०	
९		गोपाल बूढाथोकीको घरदेखि अर्जुन निरौलाको घर हुदै गम्वासम्म सतह ढल	मी.	१३५०	७००००							६८	४५	५०	४०	
१०		कालीखोलाबाट सालघारी जोड्ने सडकमा सतहढल	मी.	५६३	१६००००							२५	५०	२६	५५	

२०७४

२५

२५

मन्त्र बहादुर थापा

Page 6

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिकाको कार्यालय

भूटानीमार्ग, बुटवल



लक्षित समूह पुर्वाधार विकास र प्रवदनात्मक कार्यक्रमको मासिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७४/०७५

हजारमा

अ.प. २०७७/०७५

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लामान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
मेचीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक प्रगति																
६		दुवागडी संयुक्त वडा कार्यालय भवन मर्मत गर्ने कार्य मे.न.पा. साविक गा.वि. हालको वडा १३,१४			६५७५											
७		रवि राईमिल जाने टिमाई पुल पखा निर्माण तथा बाटो निर्माण मे.न.पा. ३ र ६			३१८२६						२११२	२५	७५	३०	८५	चालु
८		मेचीनगर कार्यालयको प्रशासकिय भवन ररोगन गर्ने कार्य मे.न.पा. साविक १२ हालको ७			४७००											
९		धार्इजन संयुक्त वडा कार्यालय भवन ररोगन तथा मर्मत गर्ने कार्य मे.न.पा. ११ र १२			५२७३						३२१६८					चालु
१०		न.पा. मार्ग तथा याई मे.न.पा.१२	मी.	१५५	११३६३५४		३४१				३४०१९१	३५	३५	३०	४०	चालु
११		प्यारीभिट्टा बसपार्क मे.न.पा. ११ नगर क्षेत्र पुर्वधार विकास कार्यक्रम ठेक्का	बटा	१	२२५८६६९						११३४४	३५	३४५	४०	३५०	चालु
१२		सुर्योदय मार्ग सडक कालोपत्रे तथा ड्रेन निर्माण गर्ने कार्य मे.न.पा. १०/६ नगर क्षेत्र पुर्वधार विकास कार्यक्रम ठेक्का	मी.	१७८/११३	९२२१२४६	१७८/११३	१२९२	१७८/११३	१२९२	१७८/११३	३४०५५	६५	३५०	७०	३६०	चालु

स्वीकृत गर्ने

रजु गर्ने

हिन्दु वहाङ्ग थापा
इन्जिनियर

स्वीकृत गर्ने

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क)

संग सम्बन्धित

एकिकृत सुचना मुलक प्रगति प्रतिवेदन

मेचीनगर नगरपालिका

मासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७४/०७५

रकम रु. हजारमा श्रावण महिना

मेचीनगर नगरपालिकाको मासिक प्रगति

१. स्थानीय भौतिक पुर्वाधार

विवरण	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको दोस्रो चौमासिक अवधिको	प्रगति(निर्माणधिन)	आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च रु.	लाभान्वित जनसंख्या
सडक					
ट्रयाक खोल्ने/कच्ची	कि.मी.				
ग्राभेल/स्तरवृद्धि तथा ग्राभेल	कि.मी.				
पक्की/कालोपत्रे/कल्भर्ट	मी.	१२०९७	निर्माणधिन	३६४४	३३९२
कालोपत्रे	कि.मी.				
मर्मत सम्भार/सडक	कि.मी./वर्ग मी.				
पुल	वटा				
मर्मत पुल	वटा				
कल्भर्ट	वटा				
मोटेरेवल पुल	वटा				
ह्युम गार्डप	वटा				
	मी.				
कसिङ्ग स्ल्याव	वटा				
सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण:					
सिंचाई(ईनार बोर्डिङ)	तारजाली/हेक्टर				
नदी नियन्त्रण/तटबन्ध	तारजाली/हेक्टर				
विद्युत/लघु जलविद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा					
विद्युत. पोल	वटा				
विद्युत विस्तार तार	मी.				
ट्रान्सफरमर	वटा/के.वी.				
माइक्रो हाईड्रो	वटा				
सौर्य उर्जा जडान सोलर	वटा				
खानेपानी तथा सरसफाई					
खानेपानी धारा वितरण	वटा				
खानेपानी ट्युबेल वितरण	वटा				
ईनार डिप बोर्डिङ	वटा				
सरसफाई:					

इन्द्र बहादुर थापा
ईन्जिनियर

कार्यकारी अधिकृत

नियमविवेकको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड संग सम्बन्धित

एकिकृत सुचना मुलक प्रगति प्रतिवेदन
मेचीनगर नगरपालिका
मासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७४/०७५

रकम रु. हजारमा श्रावण महिना

मेचीनगर नगरपालिकाको मासिक प्रगति					
सडक सतह ढल	मी.				
सौचालय	वटा				
सौचालय मर्मत	वटा				
बन तथा वातावरण					
बन	वटा				
वातावरण	वटा				
भवन:	वटा				
विधालय भवन/सामुदायिक भवन कम्पाउण्ड वाल	मी.				
सामुदायिक भवन महिला	वटा				
नगरपालिका वडा कार्यालय भवन	वटा	४	निर्माणधिन	५४६८	
स्वास्थ्य चौकी भवन	वटा				
अन्य (बजार टहरा) संख्यामा	वटा				
शिक्षा तथा संस्कृति					
गेट बिउटिफिकेशन (Beautification of Entrance)UGDP-ETP	वटा				
खेलकुद	वटा				
धार्मिक तथा पुरातात्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण	वटा				
अन्य					
पार्क चिल्ड्रेन	वटा				
बस टर्मिनल/बसपार्क	वटा	१	निर्माणधिन	९२२१२४६	८४५

इन्द्र ब्रह्मादुर थापा
इन्जिनियर

कायकाय जायकाय

अनुसूची १७.३

कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित क्षमता विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

मेचीनगर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

इटामडा बजार
१ नं. प्रवेश, नेपाल

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७४/०७५

रु. हजारमा

श्रावण महिना

क्र.सं.	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	वार्षिक बजेट	मासिक प्रगति				लाभान्वित वर्ग		
					भौतिक	वित्तीय		हालसम्मको प्रगति	पुरुष	महिला	जम्मा
						लक्ष्य	खर्च				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१४
क. जिल्ला/ नगरस्तर											
१	मानव संसाधन विकास										
१.१	सार्वजनिक सुनुवाई	वटा	३	१२०							
२	भौतिक श्रोत साधन										
३	कार्य प्रणाली र प्रकृया सुधार										
४	अन्य										
ख. नगरस्तर											
१	मानव संसाधन विकास										
२	भौतिक श्रोत साधन										
३	कार्य प्रणाली र प्रकृया सुधार										
४	अन्य										
ग. क्षमता विकास संचालन खर्च											
१.१	रेडियो कार्यक्रम मेचीनगर उत्पादन	वटा	५२	४००							
१.२	प्रसारण										

तयार गर्ने :

स्वीकृत गर्ने

मेचीनगर नगरपालिका