



मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

MECHINAGAR MUNICIPALITY OFFICE

ईटाभट्टा, भापा

(यो.प्रा.शा.४/०७३/०७४)

प.स. ०७३/०७४

च.न. १४६

मिति :- २०७३/०४/६

बिषय :- तेस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाईएको बारे ।

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका व्यवस्था शाखा

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

उपरोक्त सम्बन्धमा यस मेचीनगर नगरपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा भए गरेका कार्यक्रमको तेस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ अनुसार संलग्न अनुसूची १७, १७.१, १७.२, १७.३ र १७.४ भरी तेस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन पाना थान २० (बिस) यसैसाथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

बोधार्थ :

श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौ

श्री राष्ट्रिय योजना आयोग सिंहदरबार, काठमाण्डौ

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका योजना शाखा सिंहदरबार, काठमाण्डौ

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखा सिंहदरबार, काठमाण्डौ

श्री सामुदायिक शाखा, मे.न.पा.कार्यालय

श्री सूचना तथा सञ्चार ईकाइ, मे.न.पा.कार्यालय

पञ्चपती खतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

०२३५६२२९२, ५६२२९३, ५६२२३३, ५६२०७७

फ्याक्स : ००९७७०२३५६२४३७

Email : info@mechimun.gov.np

Web site :- www.mechimun.gov.np

Mechinagar, Jhapa

अनुसूची १७

कार्यालयको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर उपमहानगरपालिकाको कार्यालय

पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको मापदण्ड अनुसार वित्तीय/मानसिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या					कैफियत
				वार्षिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या					
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	महिला	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		क) पुर्वाधार विकास															
		सडक															
		मदन आश्रित मार्ग स्तरवृद्धि	मी.	५००	४९९।३	५००	४९८	५००	४९८	५००	४९८	२५	११	२६	१०	सम्पन्न	
		शोकुल मार्गसंग जोडिएको सागरवाध मार्ग, वासवारी मार्ग, निवारण मार्ग तथा धनेश्वर मार्गको स्तर उन्नती	मी.	११४५	९९७६	११४५	९७९	११४५	९७९	११४५	९७९	१८	२३	१२	२४	सम्पन्न	
		किरात चुम्बुङ हुँदै झापा मार्ग जोड्ने बाटो आदर्श मार्ग सेन्.पा. १३	मी.	७००	४९९	७०	४७६	७०	४७६	७०	४७६	१७	२२	१८	२१	सम्पन्न	
		सुवर्णमार्ग उत्तरहुँदै खरेल गाउँ जाने सडक सरोजनी	मी.	५८५	४९९	५८५	४८४	५८५	४८४	५८५	४८४	२५	४५	२४	४९	सम्पन्न	
		शान्तिचोकबाट दुनुवारवस्ती जाने बाटो कालोपत्रे	मी.	५४४४	४९९	५४४४	३३६६४	५४४४	३३६६४	५४४४	३३६६४	२५	४५	२७	४७	सम्पन्न	
		बेद प्रसाद खनालको घरदेखि टिमाई पुल हुँदै धुलावारी वजारसम्मको सडक कालोपत्रे	मी.	४४	४९९	४४	४९९	४४	४९९	४४	४९९	१०५	५५	११०	५३		
		दुवागढी सिमानाबाट धाडजन वडा नं. १ जोड्ने बाटो ग्राभेल	मी.	५५०	४९९	५५०	४९९	५५०	४९९	५५०	४९९	५१	५५	५३	५७	सम्पन्न	
		शुभाप चिमरियाको घर दक्षिण रिङरोड ग्राभेलिङ	मी.	५००	५००	४८५	५१४	४८५	५१४	४८५	५१४	३०	२२	३४	२२	सम्पन्न	
		तिनतिरे चोक दक्षिण हुँदै सिद्धार्थ चोकसम्म ग्राभेल	मी.	३७५	४९९	३७५	४९२	३७५	४९२	३७५	४९२	११	२६	१३	२८	सम्पन्न	
		आदर्श मार्ग उत्तर जाने र सुकुम्बासी मार्ग ग्राभेल	मी.	७७४	४९८।१	७७४	४७२	७७४	४७२	७७४	४७२	२५	१५	२६	१६	सम्पन्न	

कार्यालय
मेचीनगर उपमहानगरपालिका

४/५/२०७३

४/५/२०७३

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		तत्सो चौमासिक लक्ष्य		तत्सो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या			कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	महिला	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
		दोखोला स्थाप क्लर्कट निर्माण	बटा	१	४९९	१	४३५	१	४३५	१	४३५	१७	२६	१८	२२
		काली मन्दिर स्थाप क्लर्कट निर्माण	बटा	१	९९९	१	९७०	१	९७०	१	९७०	३४	२३	३६	२५
		धुवराईको घर छेउ क्लर्कट निर्माण	बटा	१	९९६४	१	९६३	१	९६३	१	९६३	१५	४५	१६	४८
		गोकुलमार्ग ड्रेन तथा कालो पत्रे मे.न.पा. १२	मिटर	३५०	४९९८	३५०	४७६३	३५०	४७६३	३५०	४७६३	९९	५५	१०२	५७
		रवि मार्गको टिमाई खोलामा पुल निर्माण मे.न.पा. ३६	बटा	१	५०००	१	४८३८	१	४८३८	१	४८३८	१०५	५६०	११०	५७०
		सुवर्ण मार्ग कालो पत्रे तथा ड्रेन निर्माण मे.न.पा. १०	मिटर	४५०	५०००	४५०	४९९८	४५०	४९९८	४५०	४९९८	४५	५६	४८	५९
		सडक बोर्ड कार्यक्रम नगरपालिका भित्रका सडक समेत Road Board	कि.मी.	५१६	६२८६	५१६	५०६५	५१६	५०६५	५१६	५०६५	५६	५२०	७०	५३०
		गोकुल मार्ग UGD-ETP	कि.मी.	२८	३२५८९	१४	७३८२५	१४	७३८२५	१४	७३८२५	१०५	७०३	१०८	७०५
		गेट बिजुटिफिकेशन UGD-ETP	बटा	१	१३१४३	०३	५२०३	०३	५२०३	०३	५२०३	७५	५६०	७९	५६५
		शिक्षा बिबुल													
		त्रिफला पश्चिम उत्तर टैक्सी स्थाण्ड उत्तर हुदै निम्ना टोल र हनुमान टोलसम्म बिबुल विस्तार	मी./बटा	५०००/२०	५०७	५०००/२०	४६७	५०००/२०	४६७	५०००/२०	४६७	१५	२५	१९	३०
		सडक बत्ति विस्तार प्रगतिशिल टोल वि.स. मे.न.पा. ७	मी.	१८००/०	१०२	१८००/०	१०२	१८००/०	१०२	१८००/०	१०२	३१	५६	३५	५५
		अरनिकोपथ सडक बत्ति विस्तार मे.न.पा.१०	मी./बटा	०/७	१९	०/७	१९	०/७	१९	०/७	१९	११	३५	३२	३२
		पुर्वक्रिजिज टोल सडक बत्ति विस्तार मे.न.पा.१०	मी./बटा	१६५०/०	७९	१६५०/०	७९	१६५०/०	७९	१६५०/०	७९	१७	५६	१९	५९
		घनश्याम खतिवडा सडक बत्ति विस्तार मे.न.पा. ६	मी./बटा	१६००/०	१४	१६००/०	१४	१६००/०	१४	१६००/०	१४	२०	२०	२०	८०

अनुसूची १३
कार्यविधिद्वारा दफा ३६ को अन्तर्गत स्थापित (ग) सग सम्बन्धित
मन्त्रालय
पुराधार विकास कार्यक्रमको प्रतिवेदन
आ. व. ०७३

अनुसूची १३
कार्यविधिद्वारा दफा ३६ को अन्तर्गत स्थापित (ग) सग सम्बन्धित
मन्त्रालय
पुराधार विकास कार्यक्रमको प्रतिवेदन
आ. व. ०७३

अनुसूची १७
कार्यालयको दफा ३६ को उपरफा (ग) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको प्रतिवेदन
प्रतिवेदन

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		तत्स्रो चौमासिक लक्ष्य		तत्स्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
४	पुर्वाधार विकास कार्यक्रम	प्रशान्त टोल सडक बत्ति विस्तार मे.न.पा.१२	मी./बटा	४००/०	३७	४००/०	३७	४००/०	३७	४००/०	३७	१६	२६	१८	२९	सपन्न	
		प्रगति पालिया टोल सडक बत्ति विस्तार मे.न.पा.११	मी./बटा	१५००/०	६०	१५००/०	६०	१५००/०	६०	१५००/०	६०	१४	६५	१५	६०	सपन्न	
		प्रगति टोल सडक बत्ति विस्तार मे.न.पा.२	मी./बटा	९००/०	६३	९००/०	६३	९००/०	६३	९००/०	६३	२०	४५	२४	४९	सपन्न	
		मागुरमाडी हात्ती पिण्डित सडक बत्ति विस्तार मे.न.पा.४	मी./बटा	७५००/०	४६४	७५००/०	४६४	७५००/०	४६४	७५००/०	४६४	११	३०	१३	२९	सपन्न	
		प्रगति तथा लोकतान्त्रीक टोल सडक बत्ति विस्तार मे.न.पा.६	मी./बटा	२२००/०	१०६	२२००/०	१०६	२२००/०	१०६	२२००/०	१०६	१०	३५	१२	३८	सपन्न	
		धनेश्वर टोल सडक बत्ति विस्तार मे.न.पा.१२	मी./बटा	५००/०	५६	५००/०	५६	५००/०	५६	५००/०	५६	१६	४५	१९	४२	सपन्न	
		विरिन्द्र स्मृति टोल सडक बत्ति विस्तार मे.न.पा.१३	मी./बटा	१८२०/०	९१	१८२०/०	९१	१८२०/०	९१	१८२०/०	९१	१५	५६	११	५०	सपन्न	
		सिचाई															
		नगरडुब्बा भूमिगत सतह पैनी मुहान निर्माण	मी./हे.	१३/५०	४९९	१३/५०	४५१	१३/५०	४५१	१३/५०	४५१	४५	२५	४१	२७	सपन्न	
		कनक श्रीपैनी गंगा आधारीको घर उत्तरदेखि पुषा राजवंशी सम्मको पुरानो मुहान निर्माण	मी./हे.	११०/२५	४९९	११०/२५	४८५	११०/२५	४८५	११०/२५	४८५	१५	२५	१७	२८	सपन्न	
		बाघे तथा देउराली पैनी बाघ निर्माण	मी./हे.	३४/३५	५००/२	३४/३५	४८५	३४/३५	४८५	३४/३५	४८५	२६	२०	२७	२९	सपन्न	

प्रमाणित/सही/गलत
कार्यकारी अधिकारी

सही/गलत
कार्यकारी अधिकारी

अनुसूची १७
कार्यविधि को दफा ३६ को उपलब्धता को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मन्त्रालय विकास कार्यको कार्यालय
प्रमाणित
पुर्वाधार विकास कार्यको कार्यालय
वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

क.स.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या			कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	महिला	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
		घोडाजिन टोल सिचाई कार्यक्रम	मी./हे.	२५	५००/४	२५	४८५	२५	४८५	२५	४८५	११	२५	१३	२७
		वातावरण संरक्षण													
		हरी नेपालको घरपूर्व ड्रेन निर्माण	मिटर	८९	४९९	८९	४४५	८९	४४५	८९	४४५	५५	५५	५५	५५
		मेचीपुल दक्षिण भान्साखोला सडक सतह ढल निर्माण	मिटर	१४०	९९९	१४०	९५५	१४०	९५५	१४०	९५५	५५	५५	५५	५५
		धुलावारी उचच मा.वि. कम्पाउण्ड वाल निर्माण गर्ने कार्य	मिटर	४८५	४९९	४८५	४८५	४८५	४८५	४८५	४८५	११	२५	१३	२७
		धुलावारी हाट बजार सेड निर्माण अघुरो मे.न.पा. ३	वटा	१४	४९९	१४	४९७	१४	४९७	१४	४९७	५९	५९	५९	५९
		ज्यारीभिडा वसपाक सभिस सेन्टर, ड्रेन सहित निर्माण मे.न.पा. ११	मिटर	१५००	९९९२	१५००	९९५९	१५००	९९५९	१५००	९९५९	५५	५५	५५	५५
		सामाजिक पुर्वाधार													
		स्वास्थ्य पुर्वाधार													
		अन्य													
		ईलाका प्रहरी धुलावारी कम्पाउण्ड वाल निर्माण मे.न.पा. १	मिटर	२२९/२	१९४९	२२९/२	१९०४	२२९	१९०४	२२९	१९०४	१००	२५००	१५०	१३००
		आम्दा मेची अस्पताल भौतिक पुर्वाधार भवन निर्माण मे.न.पा. ३	वटा	१	१६७४	१	१२६६	१	१२६६	१	१२६६	८५	३५०	७५	३७५
		शान्ती टोल ईनार बोडिङ मे.न.पा. ४	वटा	१	१५१	१	१५१	१	१५१	१	१५१	१७	४०	१६	४५
		पाथिभरा ईनार बोडिङ मे.न.पा. ४	वटा	१	१५८	१	१४४	१	१४४	१	१४४	१८	५६	५५	५५

प्रमाणित
प्रमाणित
प्रमाणित

३४

अनुसूची १७
कार्यविधिद्वारा दफा ३६ को उप-फा १७ को खण्ड ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको प्रतिवेदन वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

०७३

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		तैयारी चौमासिक लक्ष्य		तैयारी चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसङ्ख्या			कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	महिला	अन्य वर्ग	
२	३		४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
		स्वबोध टोल ईनार बोर्डिङ मे.न.पा. ४	वटा	१	१७४	१	१७४	१	१७४	१	१७४	२२	३१	२५	३५
		पाखिन टोल ईनार बोर्डिङ मे.न.पा. ४	वटा	१	१४८	१	१४८	१	१४८	१	१४८	२५	६१	२१	६५
		मागुरमाडी टोल ईनार बोर्डिङ मे.न.पा. ४	वटा	१	१४६	१	१३२	१	१३२	१	१३२	२७	४८	२५	४५
		सुखती टोल ईनार बोर्डिङ मे.न.पा. ७	वटा	१	११०	१	११०	१	११०	१	११०	२१	४५	२२	४८

तयार गर्ने :

०७३

स्वीकृत गर्ने

०७३

आ.व. ०७२/०७३

रकम रु. हजारमा

लक्षित समूह, पूर्वाधार विकास र प्रवर्धनात्मक विकास कार्यक्रमको वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन
मासिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित वर्ग			कैफियत
			परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछडिएको वर्ग	अन्य	पिछडिएको वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
लक्षित समूह अन्तर्गत महिला कार्यक्रम														
क) संस्थागत विकास														
१	व्यूटीशियन तालिम	बटा	३	१५०	३	१५०	३	१५०	३	१५०			३०	४० सम्पन्न
२	ढाकाटोपी तान तालिम	बटा	१	१५०										
३	सिलाइकटाई तालिम	बटा	३	२००	३	१५०	३	१५०	३	१५०			१५	१० सम्पन्न
४	नारी शिप विकास केन्द्र	बटा	१	३६										
५	बाखापालन तालिम	बटा	३	२००	३	२००	३	२००	३	२००	३५	६५	७५	२५ सम्पन्न
६	बेमोसमी तरकारी खेती	बटा	३	२००	३	१३८	३	१३८	३	१३८			२५	४० सम्पन्न
७	घरेलू हिसा न्यूनीकरण तालिम	बटा	३	१००	३	१००	३	१००	३	१००	२०	३०	३०	१० सम्पन्न
८	मातृशिशु स्याहार केन्द्र	बटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	७५	२००	८५	२८५ सम्पन्न
९	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका साइकल खरिद	बटा	१	४००										
१०	आदर्श महिला जागरण भवन निर्माण	बटा	१	४५६	१	४३८	१	४३८	१	४३८	१०५	१२०	१०	६५ सम्पन्न
११	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रसूति स्याहार केन्द्र व्यवस्थापन	बटा	१	१५०	१	१५०			१	१५०				३०० सम्पन्न

प्रमाणित

प्रमाणित

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) संग सम्बन्धित
लक्षित समूह, पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन.



आ.व. ०७२/०७३

रकम रु. हजारमा

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लामान्वित वर्ग			कैफियत
			परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछडिए को वर्ग	अन्य	पिछडिए को वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
२	बाल क्लब खेलकुद सामाग्री	वटा	१	१३०										
३	देवकोटा पार्क चिल्ड्रेन पार्क	वटा	१	२४००	१	२०४३	१	२०४३	१	२०४३	१२५	—	—	१७५ सम्पन्न
४	खेलकुद कार्यक्रम	वटा	१	५००							—	—	४५	५०
५	कृष्ण प्रा.वि. पुस्तक खरिद	वटा	१	५००							—	—	१२०	१२५
६	स्ववोध साधाना केन्द्र असहाय बालबालिका संरक्षण	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००		२	८	१० सम्पन्न
७	बालबालिकाको जीवन उपयोगी शीप (शरीरिक सु संगठन) तालिम	वटा	१	५०		१	५०	५०	१	५०	३०	३६	५०	३४ सम्पन्न
८	खेलकुद कार्यक्रम	वटा	१	५००							५०	१००	५०	१५०
९	बालबालिकाको प्रोफाइल	वटा	१	५००										
१०	बालबालिका खेलकुद सामाग्री	वटा	१८	१५०	१३	१३०	१३	१३०	१३	१३०	३०	३५	३५	७५ सम्पन्न
११	बाल विकास केन्द्र शैक्षिक सामाग्री	वटा	२२	११०							२५	३५		७५
१२	स्ववोध साधाना केन्द्र बाल संरक्षण	वटा	१	१००							५	१०		१०
१३	पासाग ल्हासु स्वीमिंग पुल	वटा	१	२४९८	१	२४६२	१	२४६२	१	२४६२	५०	१००		२५० सम्पन्न
१४	सुसेली साहित्यिक प्रतिष्ठान	वटा	१	५०	१	५०	१	५०	१	५०	३०	३५	२५	१० सम्पन्न
१५	शारीरिक सुशगठन तालिम	वटा	१	५०	२	५०	२	५०	२	५०	५०	३५	६	२० सम्पन्न
१६	सिफुलजी अभिमुखीकरण	वटा	१	२५०	१	२५०					३	१८	१०	१०
१७	जम्मा			८१०८										

गोपनीय

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

अनुसूची १७
कार्यक्रम/आयोजना (२) संग सम्बन्धित
लक्षित समूह, पूर्वाधार विकास र प्रवर्धन कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन
मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७२/०७३

रकम रु. हजारमा

क्र. सं	कार्यक्रम/आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित वर्ग			कैफियत
			परिणाम	वजेट	परिणाम	वजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछडिए को वर्ग	अन्य को वर्ग	अन्य	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
	लक्षित समूह अन्तर्गत पिछडा वर्ग/ कार्यक्रम सबै जातजातिका आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न वर्ग													
१	खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र अभियान	वटा	१	७००		४	७००				३५	३८	१५	१७
२	अपांग विद्यालय संचालन	वटा	१	२५०		१	२५०	३५०			११	१३	१७	१८
३	गणेश मन्दिर संरक्षण	वटा	१	२००		१	२००	२००	१	२००	२५	२६	२७	२८
४	चौधरी ग्रामस्थान कम्पाउण्ड	वटा	१	२००		१	२००	२००	१	२००	४५	४७	२५	२७
५	किरात युमा मागहिम संरक्षण	वटा	१	१००		१	१००	१००	१	१००	५१	५६	१५	१६
६	किरातेश्वर मागहिम संरक्षण	वटा	१	१५०		१	१५०	१५०	१	१५०	३५	३९	५५	५७
७	कवरवस्ती सडक स्तरन्ती	मि.	६६५	१००		६६५	१००	६६५	६६५	१००	२३	२९	२५	२८
८	सकेलाथान कम्पाउण्डवाल वाल	मि.	५६	२५०		५६	७५	७५	१७	७५	५६	५८	२५	२८
९	नेपाल अहिंसावादी बोद्ध गुम्बा कम्पाउण्ड वाल	वटा	१	२९९		१	२९९	२९९	१	२९९	४५	५५	२५	२७
१०	जेष्ठ नागरीक सम्मान कार्यक्रम	वटा	१	७०		१	७०	७०	१	७०	५	७	७	२
११	जनआन्दोलन घाइते निर्वाह खर्च	वटा	१	३६		१	३६	३६	१	३६	१			
१२	सुमेयान निर्माण	वटा	१	२५०		१	२५०	२५०	१	२५०	२५	२३	२५	२७

संगठन प्रमुख
संगठन अध्यक्ष

संगठन अध्यक्ष

संगठन अध्यक्ष

अनुसूची १७

कार्यविधि को दफा ३६ (२) संग सम्बन्धित
लक्षित समूह, पूर्वाधार विकास र प्रदर्शन केन्द्र समूह भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७२/०७३

रकम रु. हजारमा

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित वर्ग			कैफियत
			परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछडिएको वर्ग	अन्य	महिला	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१३	जेष्ठ नागरिक चौतारी	बटा	१	५५०	१	४८५	१	४८५	१	४८५				२० सम्पन्न
१४	धुलावारी दुर्गा मन्दिर सस्कृति संरक्षण	बटा	१	३०	१	३०	१	३०			५६	५८	१२३	१२५ सम्पन्न
१५	नवलवन्दा दुर्गा मन्दिर सस्कृति संरक्षण	बटा	१	२३	१	२३	१	२३			२३	२४	५६	५५ सम्पन्न
१६	बडागत ध्यान केन्द्र संचालन	बटा	२	३००	२	३००	२	३००	२	३००				
१७	महानन्द प्रावि शौचालय निर्माण	बटा	१	५००										

प्रमाणित

अन्तरिम प्रतिवेदन

पञ्चपुरी नगरपालिका

लक्षित समूह, कार्यविधिको दफा संख्या ११०, संग सम्बन्धित प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७२/०७३

रकम रु. हजारमा

[illegible]

नोट: पिछड़िएको दर्गमा जेष्ठ नागरिक, दलित तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ अनुसार)

तय्यार पार्ने:

[illegible]

अनुसूची १७(१)

कार्यावधिको दफा ३६ को उपपट्टा २ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

असार मासिक/चौमासिक/खर्च/पुँजीगत/खर्च/पुँजीगत

गाउँ विकास समिति/नगरपालिका/जिल्ला विकास समिति मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

आ.व. २०७२/२०७३

रकम रु हजारमा

क्र. स.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.को२०७२/२०७३				चालु आ.व.को असार महिना/चौमासिक		निकास बाँकी		पेशकी विवरण						
			निकास		खर्च		निकास		कुल	बाँकी पेशकी रकम	चालु आ.व.को रकम	खुद बाँकी पेशकी					
			चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत									
नेपाल सरकार केन्द्रिय अनुदान																	
1	नेपाल सरकार निशर्त नगरपालिका अनुदान ३६५८०३३/२६३२१ (शुभमा आधारित)	०८'०४१'७७											००'६७१	००'०	००'०	००'०	००'०१
2	स्थानीय वि.शुल्क कोष निशर्त चालु अनुदान ३६५८१७३/२६३११	००'०००'८८											००'०	००'०	००'०	००'०	००'००७
3	सडक बोर्ड नेपाल	००'००५'८											००'०	००'०	००'०	००'०	००'०१
4	सामाजिक सेवा शर्त अनुदान	०८'७३३'०६											००'०	००'०	००'०	००'०	००'००६
5	स्थानीय स्वा.शा.सामुदायिक विकास कार्यक्रम ३६५८१९३ एलजिसिडीपी	०७'७६१'६											००'०	००'०	००'०	००'०	००'०१

प्रमाणित
प्रमाणित
प्रमाणित

प्रमाणित
प्रमाणित
प्रमाणित

प्रमाणित

श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.को २०७२/२०७३				चालु आ.व.को २०७३/२०७४				चालु आ.व.को २०७४/२०७५				निकास बाँकी				पेशकी विवरण			
		निकास		खर्च		निकास		खर्च		निकास		खर्च		चालु	पूँजीगत	कुल	बाँकी पेशकी रकम	चालु आ.व.को रकम	प्रतिशत	खुद बाँकी पेशकी	
		चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत										
6	नेपाल सरकार शहरी साशकीय क्षमता विकाश ब्लक ग्रान्ट पूँजीगत	००'००'	००'२२२'७	३६'२४७	५८'८०६'८	००'००'	००'००'	००'००'	००'००'	००'००'	००'००'	००'००'	००'००'	००'००'	००'००'	३६'६२७'३	००'००'	५७'७६३'७	००'००७	००'०२३'७	
7	स्थानीय वि.शुल्क कोष सशर्त पूँजीगत अनुदान ३६५८१७३/२६३२२	००'००'	००'३२८'३७	०४'८२	७२'५५०'४	००'००'	००'००'	००'००'	००'००'	००'००'	००'००'	००'००'	००'००'	००'००'	००'००'	७३'२७०'७७	००'००'	००'४७७	००'००७	००'४७७	
8	स्थानीय विकाश मन्त्रालय जगेडा कोष अनुदान	००'००'	००'३८४'७	००'००'	००'८८७'२	००'००'	००'३८४'७	००'००'	००'८८७'२	००'००'	००'३८४'७	००'००'	००'००'	००'००'	००'००'	-००'३७४'८	००'००'	००'८८७'२	००'००७	००'८८७'२	
	जम्मा	०८'६२७७७	४८'७७८२६	७२'८७७८२	८४'३७४४७	००'००'	००'००'	००'००'	००'००'	००'००'	००'००'	००'००'	००'००'	००'००'	००'००'	५५'३८७'७	००'००'	४३'७२७७	२८'७३	००'०७७	
अन्य सरकारी, गैरसरकारी, वैदेशिक तथा विविध स्रोत																					

अन्य सरकारी, गैरसरकारी, वैदेशिक तथा वित्तिय संस्था

9	जिल्ला विकास समिति अनुदान	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०
10	साझेदारी लागत सहभागिता	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०
11	अन्य निकाय कार्यक्रम	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०	००'००'०

प्रमुख अधिकारी
प्रमुख अधिकारी
प्रमुख अधिकारी

प्रमुख अधिकारी
प्रमुख अधिकारी
प्रमुख अधिकारी

[illegible]

2000

राजा कृष्ण
राज्यपाल
राज्यपाल

श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.को २०७२/२०७३				चालु आ.व.को २०७३/२०७४				चालु आ.व.को २०७४/२०७५				निकासा बाँकी				पेशकी विवरण			
		निकासा		खर्च		निकासा		खर्च		निकासा		खर्च		कुल	पूँजीगत	चालु	बाँकी पेशकी रकम	चालु आ.व.को रकम	प्रतिशत	खुद बाँकी पेशकी	
		चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत												
जम्मा	५३ ८८० ८६	८० ६०८८८	०० ०	६३ ७०३	६८ ८८९	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	३६ ९०८ ८८	६८ ८८९	९६ ७६९ ८८	०० ०	९८ ७६९	२८ ८८	०० ८८६	०० ८८६	०० ८८६	
कुल जम्मा	५३ ८८० ८६	८८ ३८९ ८६	५३ ७६९ ८६	३३ ३६९ ८२	३३ ७६९ ८६	३३ ७६९ ८६	३३ ७६९ ८६	३३ ७६९ ८६	३३ ७६९ ८६	३३ ७६९ ८६	३३ ७६९ ८६	३३ ७६९ ८६	३३ ७६९ ८६	३३ ७६९ ८६	३३ ७६९ ८६	३३ ७६९ ८६	३३ ७६९ ८६	३३ ७६९ ८६	३३ ७६९ ८६	३३ ७६९ ८६	

१०/१०/२०७३

१०/१०/२०७३

१०/१०/२०७३

अनुसूची १७.२

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क)

एकिकृत सुदामा मेल प्रगति प्रतिवेदन
चौमासिक अवधिको
तेस्रो चौमासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७२/०७३

रकम रु. हजारमा

१. स्थानीय भौतिक पुर्वाधार					
विवरण	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको	प्रगति(निर्माणाधिन)	आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च रु.	लाभान्वित जनसंख्या
सडक					
सडक: टुगाक खोल्ने/कच्ची					
ग्रामेल/स्तरबद्ध तथा ग्रामेल	मी.	५७९४	सम्पन्न	४४९६	७३५
पक्की/कालोपत्रे/कल्मेट	मी./वटा				
पक्की	मी.				
कालोपत्रे	कि.मी.	६०९/२।८	सम्पन्न/निर्माणाधिन	६५३६९/७३८२५	२६९८
कल्मेट	वटा	३	सम्पन्न	२३६८	३२५
सिँही निर्माण	मि.				
मर्मत सम्भार/सडक	कि.मी./वर्ग मी.				
पुल	वटा	१	सम्पन्न	४८३८	१३४५
ह्युमपाईप	वटा				
कसिङ्ग स्थापना	वटा				
सडक सतह ढल	मी.	१७२९	सम्पन्न	१०५५९	१८३
सिँचाई तथा नदी नियन्त्रण:					
सिँचाई	मि./हेक्टर	१२३/६५	सम्पन्न	१९०६	३९३
नदी नियन्त्रण/तटबन्ध	तारजाली/हेक्टर				
विद्युत/लघु जलविद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा					
विद्युत पोल	वटा				
विद्युत विस्तार तार	मी./वटा	२४८७०/२७	सम्पन्न	१५५८	१०७३
ट्रान्सफरमर	वटा/के.वी.				
माइक्रो हाईड्रो					
सौर उर्जा (जडित)					
खानेपानी तथा सरसफाई					
खानेपानी द्वारा वितरण	वटा				
खानेपानी ट्युबेल वितरण	वटा				
इनार डिप बॉइङ्ग	वटा	६	सम्पन्न	८५९	८२८
सरसफाई:					
सौचालय मर्मत	वटा				

Bf

Page 1
सुदामा मेल
प्रगति प्रतिवेदन
चौमासिक अवधिको
तेस्रो चौमासिक प्रगति विवरण

सुदामा मेल
प्रगति प्रतिवेदन
चौमासिक अवधिको
तेस्रो चौमासिक प्रगति विवरण

एकिकृत सुचय सुचय प्रगत प्रतिवेदन
मेचीनगर नगरपालिका
तेस्रो चौमासिक प्रगति विवरण

रकम रु. हजारमा

आर्थिक वर्ष ०७२/०७३			रकम रु. हजारमा		
बस टर्मिनल/बसपार्क	वटा				
बन तथा वातावरण					
बन					
वातावरण					
भवन:					
विद्यालय भवन/सामुदायिक भवन कम्पाउण्ड बाल	फिट				
सामुदायिक भवन महिला	वटा	१	सम्पन्न	४३८	३४०
नगरपालिका भवन					
स्वास्थ्य चौकी भवन	वटा	१	सम्पन्न	१२६६	८८५
अन्य (बजार टहरा) संख्यामा	वटा	१४	सम्पन्न	४९७७	३३६
पिकनिक स्पट	वटा	१	सम्पन्न	११५५	१६०
शिक्षा तथा संस्कृति					
गेट बिजुटिफिकेशन (Beautification of Entrance)UGDP-ETP	वटा	१	निर्माणधिन	५२०३	१२७९
खेलकुद	वटा				
धार्मिक तथा पुरातात्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण	वटा	७	सम्पन्न	१४७४	४२३

Bf

६६

इन्द्र कल्लुदुर थापा
मुजिनिबर

५०
पञ्चसूत्र प्रतिष्ठा
कार्यवाही अधिष्ठा

अनुसूची १७.३

कार्यविधिको दफ्तर ३६ को उपदफ्तर (२) को खण्ड १ग) संग सम्बन्धित क्षमता विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरण
मेचीनगर क्षेत्रीय विकास कार्यालय

तेश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७२/०७३

रु. हजारमा

क.सं.	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	वार्षिक बजेट	तेश्रो चौमासिक प्रगति						लामान्वित वर्ग	
					भौतिक		वित्तिय		हालसम्मको प्रगति		पुरुष	महिला
					लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	खर्च	भौतिक	वित्तिय		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
क. जिल्ला/ नगरस्तर												
१.१	मानव संसाधन विकास											
२	सार्वजनिक सुनुवाई	पटक	३		२	२						
३	भौतिक श्रोत साधन											
४	कार्य प्रणाली र प्रकृया सुधार											
५	अन्य											
ख. नगरस्तर												
१.१	मानव संसाधन विकास											
२	भौतिक श्रोत साधन											
३	कार्य प्रणाली र प्रकृया सुधार											
४	अन्य											
ग. क्षमता विकास संचालन खर्च												
१.१	रेडियो कार्यक्रम मेचीनगर उत्पादन	पटक	१									
१.२	प्रसारण											

तयार गर्ने :

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
मेचीनगर क्षेत्रीय विकास कार्यालय

स्वीकृत गर्ने
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
मेचीनगर क्षेत्रीय विकास कार्यालय

कार्यविधि को दफा ३६ को उपलब्ध ग) को बुदा (७) सग सम्बन्धित
मेची नगरपालिका कार्यालय
सामाजिक परिचालनको तेश्रो चौमासिक प्रतिवेदन
आ.ब. ०७२/०७३

हजारमा रु.

क्र.स	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति		लाभान्वित जनसंख्या			कुल जम्मा	कैफि त					
			परिणाम	वजेट	परिणाम	वजेट	परिणाम	खर्च	पिछिडिएका वर्ग		अन्य वर्ग									
									महिला	पुरुष		बालबालिका लका	महिला			पुरुष	बालबालिका लका			
१	नगरपालिका सामाजिक परिचालन	१	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०
२	नागरीक सचेतना केन्द्र	संख्या	१३																	
१.१	नागरीक सचेतना केन्द्र संचालनको गठन	संख्या	१३																	
१.२	नागरीक सचेतना केन्द्रमा कक्षा संचालन	संख्या	१३	३९०																
१.३	नागरीक सचेतना केन्द्रका कक्षा सदस्यहरुको अवलोकन भ्रमण	संख्या																		
३	विपन्न समुहका घरघुरी नक्साङ्कन नगरपालिका	संख्या																		सबै वडाहरूमा
४	सामाजिक परिचालकलाई क्षमता अभिवृद्धी तालिम	संख्या	१	६०																
५	वडा नागरिक मञ्चको गठन	संख्या	१३																	
५.२	वडा नागरिक मञ्चको बैठक	संख्या	१३	७८																
५.३	वडा नागरिक मञ्चबाट मार्ग गरेका आयोजना र कार्यक्रम	संख्या																		

वडा नागरिक सञ्च

१३/०७/२०७३

१३/०७/२०७३

१३/०७/२०७३

अनुसूची १७.४

कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (३) को बुदा (७) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

इच्छा अनुसार

सामाजिक परिचालनको तेस्रो चौमासिक अवधिक तथा वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन

आ.ब. ०७२/०७३

आ.व. ०७२/७७२

क्र.सं.	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति		लाभान्वित जनसंख्या			कुल जम्मा	कैफियत					
			वर्षा		वर्षा		वर्षा		वर्षा		पिछिडिएका वर्ग									
			परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	महिला	पुरुष	बालबालिका							
		१	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०
५.४	माग गरेका आयोजना र कार्यक्रमको स्वीकृत	संख्या																		
५.५	नगरपालिकाबाट अनुगमन	पटक	४																	
५.६	नगर सामाजिक परिचालन समितिबाट अनुगमन	पटक	४	१००																

तयार गर्ने : 

रख्नु गर्ने

अखिल पञ्चायत आचार्य

पञ्चायत समितिका अध्यक्ष