

आज मिति २०७२ साल साउन १ गते शुक्रवारका दिन यस मेचीनगर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत तथा नगर प्रमुख श्री केशव भट्टराईको अध्यक्षतामा नगरपालिकाको बैठक निम्न उपस्थितिमा बस्यो ।

उपस्थिति

:- श्री केशव भट्टराई

कार्यकारी अधिकृत तथा नगर प्रमुख

आमन्त्रित

लेखा अधिकृत

इन्जिनियर

इन्जिनियर


:- श्री राजन कुमार भेटवाल

:- श्री कमल प्रसाद कोईराला

:- श्री ईन्द्र बहादुर थापा

निर्णय नम्बर १

काकरभिट्टा बस टर्मिनल तथा प्यारीभिट्टा बसपार्क प्रोजेक्ट कोड K3L-003-R/K35L-004-S निर्माणको लागि मिति २०६८/४/२० गते लामा-मैनाचुली-शिवशक्ति जेभिसंग संझौता भई निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने समय मिति २०६९/१०/५ सम्मको दिएको र निजबाट उक्त उपलब्ध गराईएको समयभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकी समय थप मार्ग गर्दा कार्यालयबाट पहिलो पटक ६ महिना र दोश्रो पटक ३ महिना ८ दिन गरी जम्मा ९ महिना ८ दिनको समय थप गरी मिति २०७०/७/१३ गते सम्मको समयमा समेत निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको । दुइपटक म्याद थपका लागि दिएको निवेदनमा कार्यालयले सम्बोधन गरि अन्तिम पटक थप गरिएको समयमा कार्य सम्पन्न गर्न नसके भनि अरु म्याद थपका लागि निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट निवेदन दर्ता नगराएको अवस्थामा सम्झौताको कुनैपनि बुढामा उल्लेख नभएको, निजले विधिबत रुपमा मार्गै नगरेको विषयमा नगरपालिका कार्यालयले समय थप गर्न सक्ने देखिएन । यसरी उपलब्ध गराईएको समयभित्र निर्माण कार्य पुरा नगरेको हुदा उक्त योजना निरीक्षणको लागि नियुक्त इन्जिनियरस रिप्रजेन्टेटिभ समेतबाट सिफारिस भएको र करार सम्झौताको सर्त (Contact document को Clause No. ५७.२ र SCC को ५७.२ (g)) अनुसार थप २०० दिनसम्म सर्त न ४७.१ अनुसार ०.०५ प्रतिशतले जम्मा १० प्रतिशत Liquidated damage र करार सर्त न ६१.१ अनुसार कार्य सम्पन्न गर्न बाकि कामको मूल्याङ्कनको २० प्रतिशतसम्मको Adjusted price लगाइ कार्य गर्न सक्ने र सो समय पछि उल्लेखित दफा अनुसार निर्माण व्यवसायीसंगको सम्झौता स्वतः भंग हुन जाने करार सम्झौतामा भएको बाध्यात्मक व्यावस्थाका आधारमा करार भंग भएको र सो विषयमा नियुक्त Adjudicator बाट भएका निर्णयहरु बैठकमा जानकारी भै सम्झौताका सर्तका आधारमानै भंग भएको ठेक्का सम्झौता पुनः व्युताउन सक्ने आधार नभै Adjudicator बाट भएको निर्णय नं १,२,६, र ७ मा चित्तबुझ्दो नहुदा Arbitration मा जाने र निर्माण व्यवसायीसंग Settlement का लागि आवश्यक छलफल समेत गर्न नगरपालिका लाई सर्वदलिय बैठक बाट समेत सिफारि भै आएको हुदा समयमै arbitration मा जानका साथै निर्माण व्यवसायीसंग समेत settlement का लागि आवश्यक छलफल आगाडि बडाउने निर्णय गरियो ।


2062/08/09

निर्णय नं २

मेचीनगर नगरपालिकाको कार्यालय ईटाभट्टा भापा र लामा मैनुचुलि शिवशक्ति जे भि का बीचमा बस टर्मिनल तथा बसपार्क निर्माण आयोजना कोड K3L-003-R/K3SL-004-S सम्बन्धमा विवाद भै विवाद समाधानका लागि नियुक्त Adjudicator श्री रामेश्वर कलवार बाट मिति २०७२।३।७ मा निर्णय भै मिति २०७२।३।२९ मा जानकारी प्राप्त भएको निर्णयमा चित्त नबुझी मेचीनगर नगरपालिका ईटाभट्टा भापाको तर्फबाट लिखित जवाफ पेश गर्न, उक्त मुद्दामा परि आउने जुनसुकै लिखत कागजमा सहिछाप गर्न, वारेस मुकरर गर्न, कानुन ब्यवसायी मुकरर गर्न समेतका आवश्यक काम कारबाही गर्न यस मेचीनगर नगरपालिका भापाका तर्फ बाट कार्यकारी अधिकृत केशव भट्टराईज्यू लाई आवश्यक सम्पूर्ण अख्तियारी प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरियो ।

२०७२/०४/०९