

आज मिति २०७३ जेष्ठ १२ गते बुधवारका दिन मेचीनगर नगरपालिका कार्यालयका कार्यकारी अधिकृत तथा नगरप्रमुख श्री पशुपति खतिवडाज्यूको अध्यक्षतामा नगरपालिकाको बोर्ड बैठक निम्न उपस्थितिमा बस्यो ।

उपस्थिति

कार्यकारी अधिकृत तथा नगरप्रमुख  
आमन्त्रित

श्री पशुपति खतिवडा

लेखा अधिकृत  
इन्जीनियर  
ना.सु.

श्री राजन कुमार भेटवाल

श्री कमल प्रसाद कोइराला

श्री लक्ष्मी राई

निर्णय नं. १ मेचीनगर वडा नं. १० काँकरभिट्टा स्थित Beautification of Enterece Gate of Mechinager Municipality Project Code UGDP/MECH/W3/NCB-6.01 को Milestone सम्बन्धमा यस प्रोजेक्टको हालसम्म पहिलो पटक सन् २०१५/११/०४ देखि २०१६/०३/०४ सम्म ४ महिना म्याद थप भएको र दोश्रो पटक सन् २०१६/०३/०४ देखि २०१६/०६/२४ सम्म PCO मा म्याद थपको सिफारिस भएकोमा यसै म्याद थपलाई आधार मानि ३ वटा Milestone को म्याद पनि यसै सँग Proportional आधारमा बढाउन स्वभाविक भई निम्न अनुसारको Milestone को मिति तय गरी PCO मा No Objection का लागि पठाउने निर्णय गरियो ।

निम्न

1<sup>st</sup> Milestone – 2015/03/04

2<sup>nd</sup> Milestone – 2015/10/04

3<sup>rd</sup> Milestone – 2016/06/24

श्री सुचना इकाई