

आज मिति २०७३ श्रावण १२ गते बुधबारका दिन मेचीनगर नगरपालिका कार्यालयका कार्यकारी अधिकृत तथा नगरप्रमुख श्री पशुपति खतिवडाज्यूको अध्यक्षतामा नगरपालिकाको बोर्ड बैठक निम्न उपस्थितिमा बस्यो ।

उपस्थिति

कार्यकारी अधिकृत तथा नगरप्रमुख

श्री पशुपति खतिवडा

आमन्त्रित,

लेखा अधिकृत

श्री राजन कुमार भेटवाल

इन्जीनियर

श्री कमल प्रसाद कोइराला

नायब सुब्बा

श्री लक्ष्मी राई

निर्णय नं. १ UGDP:ETP कार्यक्रम अन्तर्गत काँकरभिट्टा Beautification of Entrance Gate, Project Code UGDP/Mechi/WCB – 6.1 को पछिल्लो पटक मिति २०७३/०५/०८ गते सम्म थप समयको PCO मा No-Objection को लागि सिफारिश गरीसकिएको र सो समयभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवसायीबाट प्राप्त Work Execution Chart ( Work Schedule ) लाई स्वीकृत गर्ने र यस समयभित्र उक्त बाँकी निर्माण कार्य निर्माण व्यवसायीबाट सम्पन्न गर्न नसके निज निर्माण व्यवसायी समेत उपस्थित रहेको UGDP:ETP योजनाको निर्णय पुस्तिकाको मिति २०७३/०४/१२ गतेको निर्णय नं. २ मा Liquidated Damage लगाउदा हुने भनी गरिएको निर्णय समेतको आधारमा अब थप समय उपलब्ध गराउन सकिने आधार समेत नहरेको हुदा निर्माण व्यवसायीलाई Contract Document को Clause GCC र SCC Clause No. 47.1 अनुरूप Liquidity Damage लगाउने निर्णय गरियो ।

श्री सुयना शर्मा