

आज मिति २०७२ फागुन १० गते सोमवारका दिन मेचीनगर नगरपालिका कार्यालयका कार्यकारी अधिकृत तथा नगरप्रमुख श्री पशुपति खतिवडाज्यूको अध्यक्षतामा नगरपालिकाको बोर्ड बैठक निम्न उपस्थितिमा बस्यो ।

उपस्थिति

कार्यकारी अधिकृत तथा नगरप्रमुख
आमन्त्रित

श्री पशुपति खतिवडा

इन्जीनियर

श्री कमल प्रसाद कोइराला

इन्जीनियर

श्री इन्द्र बहादुर थापा

नायब सुब्बा

श्री लक्ष्मी राई

निर्णय नं. १ सडक बोर्ड नेपाल समेतको लगानीमा आ.व. २०७२/२०७३ मा सञ्चालन हुने आयोजना मिति २०७२/०७/२४ मा ठेक्का प्रक्रियाद्वारा गर्ने गरी ५ गोटा योजना सडकबोर्ड नेपालमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको हुदाँ उक्त आयोजनाहरु मिति २०७२/११/१० गते Email मार्फत प्राप्त भएको र उक्त स्वीकृति पत्रमा मिति २०७३ जेष्ठ मसान्त भित्र ७०% कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख भएको हुदाँ, ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्य गर्दा करिब दुई महिना प्रक्रियामा समय लाग्ने हुदाँ निर्माणका लागि समय कम हुने भएकोले उक्त स्वीकृत कार्यक्रम उपभोक्ता समिति गठन गरि कार्य अगाडि बढाउने र ओभरहेड र मुल्य अभिवृद्धि कर बापतको बाँकी रकमको थप आयोजना सतिघट्टा मार्ग मर्मत सम्भार कार्य मे.न.पा. १० लाई तयार गरी सडक बोर्ड नेपालमा स्वीकृति र स्वीकृत कार्यक्रमको उभोक्ता दरमा तयार भएको वार्षिक कार्यक्रम समेत समर्थनका लागि पठाउने निर्णय गरियो ।

श्री सुचना कार्यालय