



मेचीनगर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
MECHINAGAR MUNICIPALITY OFFICE

ईटाभट्टा, भापा
१ नं. प्रदेश, नेपाल
(यो.प्रा.शा.४/०७३/०७४)

प.सं.०७३/०७४

च.नं. ८६८



मिति :- २०७४/०२/५

बिषय :- मासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाईएको बारे ।

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका व्यवस्था शाखा

सिंहदरवार, काठमाण्डौ

उपरोक्त सस्वन्धमा यस मेचीनगर नगरपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा भए गरेका कार्यक्रमको मासिक प्रगति प्रतिवेदन स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ अनुसार संलग्न अनुसूची १७, १७.१, १७.२, १७.३ र १७.४ भरी जेष्ठ महिनाको प्रगति प्रतिवेदन पाना थान २६ (छविस) यसैसाथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

बोधार्थ :

श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री राष्ट्रिय योजना आयोग सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका योजना शाखा सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखा सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री सामुदायिक शाखा, मे.न.पा.कार्यालय

श्री सूचना तथा सञ्चार ईकाइ, मे.न.पा.कार्यालय

पशुपती खतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

☎ ०२३५६२२१२, ५६२२१३, ५६२२३३, ५६२०७७

फ्याक्स : ००९७७०२३/५६२४३७

Email : info@mechimun.gov.np

Web site :- www.mechimun.gov.np

Mechinagar, Jhapa

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

इटामझुझीपा
१ नं. प्रदेश, नेपाल

लक्षित समूह पुर्वाधार विकास र प्रवदनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

जम्मा महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य				मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				
				मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		पुरुष	महिला						
				परिणाम	वजेट	परिणाम	खर्च		पिछडिएका वर्ग		अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
	क्षेत्र	क) पुर्वाधार विकास													
		सडक													
		बडा भित्रका भित्री बाटाहरु ग्रामेल गर्ने बडा नं. १ (बडा भित्रका भित्री बाटाहरु ग्रामेल गर्ने निन्दा टोल त्रिफला दक्षिणबाट हरिमाया लिम्बुको घर जाने, क्याम्पस टोल दन्तकाली वा. खुलबाट मणी खतिवडाको घरसम्म र तुरखिलको घर जाने, प्रगति टोल भिग खरेलको घर उत्तरबाट शम्शेर राहाको घर अगाडीसम्म र सरस्वती शिक्षा सदन जाने, जनसेवा टोल चौक दक्षिण हुँदै राईको घरबाट दुर्गा इन्स्पेक्टरको घरसम्म, हनुमान टोल मन्दिर हुँदै मुलेन ठाकुरको घर हुँदै इन्द्र आंगदको घरसम्म र श्री राम गाडरीको घरसम्म, सल्लेरी टोल जवन्ती काकीको घरबाट कृष्ण खत्री घरसम्म, लाली गुरास टोल कालो पत्रबाट धामी थापाको घरसम्म र उमेश राजवंशीको घर दक्षिण टिमाई खोलासम्म, प्रणामी टोल राजन खड्काको घर उत्तरबाट हनुमान मन्दिर भत्केको पुलसम्म र तारा दनुवारको घर देखि एख वहादुर विकको घरसम्म तथा भेटवालको घरदेखि रासनी थापा मगरको घर हुँदै दन्तबार वस्तीसम्म ।)	मी.	२६१८	१५००					२६१८	१५००	२५	४५	२७	४७
२		जय सुनुवारको पसल पश्चिम टिमाई पुल सम्म कालो पत्र निर्माण मे.न.पा. १	मी.	१९९	१६००		१९९	४८०	१९९	४८०	१९९	४८०			
३		३ पाथीभारा टोल तटवन्धन र ग्रामेलस्तर वृद्धि मे.न.पा. २	मी.	४१२	४९९९		४१२	१५०	४१२	१५०	४१२	१५०	२५	१९	३०

विवरण
पिछडिएका वर्ग
अन्य वर्ग

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

इटामिह्रा, झापा
१ नं. प्रदेश, नेपाल

नक्षित समूह पुर्वाधार विकास र प्रवृद्धतात्मक कार्यक्रमको मौक्तिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

जेठ महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य				मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कै
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
												पिछिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६			
४		टिमाई ध्यालीमा ग्रामेल तथा नाला निर्माण मे.न.पा. ३	मी.	१३६	४९९५	६८	१५०	६८	१५०	६८	१५०	१०५	११०	५५	५३	५३	स	
५		बागै वजारमा भिनाको घरेखि पश्चिम श्याम सुनारको घरसम्म कालो पत्र मे.न.पा. ३	मी.	४९	५००	२४५	१५०	२४५	१५०	२४५	१५०	१७	२६	१८	२२	२२	स	
६		साकेला मार्ग (साकेला थान कर्ण बं. राई धाडजन सिमानासम्म सडक स्तरवृद्धि मे.न.पा. ४	मी.	१३५०	४९९७	१३५०	४८५	१३५०	४८५	१३५०	४८५	१५	२५	१७	२८	२८	स	
७		रिंगरोड स्तर वृद्धि मे.न.पा. ४	मी.	३००	४९९९					३००	५००	२५	५५	२८	५७	५७	स	
८		देविथान मार्ग (पूर्ण ब. वानियाको घरबाट उत्तर रेश ब. तमागको घर) विट नं. २ सडक स्तर वृद्धि मे.न.पा. ४	मी.	१७५०	४९९९	८७५	१५०	८७५	१५०	८७५	१५०	१५	४८	१६	३२	३२	स	
९		श्रृजना मार्ग स्तरउन्नति मे.न.पा. ७	मी.	१२५०	१०००	१२५	३००	१२५	३००	१२५	३००	२५	४५	२२	४३	४३	स	
१०		अन्तरसिंह मार्ग स्तर उन्नति मे.न.पा. ७	मी.	३४०	५००६	३४०	५०९	३४०	५०९	३४०	५०९	१३	२५	१५	२६	२६	स	
११		सदतमार्ग स्तर वृद्धि मे.न.पा. ९	मी.	१०९०	५९९३	३०३	१८०	३०३	१८०	३०३	१८०	२५	१५	२८	१९	१९	स	

पशुपति नगरपालिका
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

इटाभञ्जन, झापा

१ नं प्रदेश, नेपाल

लक्षित समूह पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

जेष्ठ महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य				मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लामान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
												पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७		
१२		गोकुल मार्गबाट नयां वस्ती हुदै कैलाश राजवंशीको घर हुदै कृष्ण प्रा.वि. जाने बाटो मे.न.पा. ११	मी.	८१०	१०००	४०१५	३००	४०१५	७००	४०१५	१०००	५५	२५	५६	२३	सम्पन्न		
१३		वासवारी मार्ग नगरपालिका दक्षिण शुरेश गाउ जाने बाटो मे.न.पा. १२	मी.	४९०	४९९६	१४७	१५०	१४७	१५०	१४७	१५०	३५	४५	३६	५०	सम्पन्न		
१४		विष्णुलक्ष्मी मन्दिर जाने बाटो स्तरउन्ती तथा/ड्रेन मे.न.पा. १२	मी.	१०८	४९९१	३२४	१५०	३२४	१५०	३२४	१५०	२६	४५	२४	४८	सम्पन्न		
१५		कालिखोला शान्तिपथ पक्की पुल हुदै सालधारी जाडुने बाटो स्तरउन्ती मे.न.पा. १०	मी.	७८०	४९९४	३९	१५०	३९	१५०	३९	१५०	२५	७५	२८	७०	सम्पन्न		
१६		शान्तिचोक हुदै उत्तर जाने शान्ति रमाइलो खानेपानी मार्ग स्तरउन्ती मे.न.पा. १०	मी.	७८०	४९९४					७८०	४९९	३५	५६	३२	५०	सम्पन्न		
१७		आदर्श मार्ग पिपल चोक पूर्व उत्तर हुदै सुर्खोद टोल पालिया जाने बाटो मे.न.पा. १३	मी.	३७५	५००	११३	१५०	११३	१५०	११३	१५०	३५	७९	३७	७६	सम्पन्न		
१८		सुवर्ण मार्ग दिवेंद्र सुर्वीको घर पूर्व/ सुर्खोद मार्ग जाडुने बाटोको स्तर उन्नति मे.न.पा. १३	मी.	५८०	४९९	५८०	४९८	५८०	४९८	५८०	४९८	१५	५८	१६	५५	सम्पन्न		

प्रमुख अधिकारी
नगरपालिका

प्रमुख अधिकारी
नगरपालिका

प्रमुख अधिकारी
नगरपालिका

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टा, झापा
१ नं. प्रदेश, नेपाल

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवृद्धतात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा जेष्ठ महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला		
											पिछिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग		पिछिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१९		सुर्योदय मार्ग मर्मत संस्कार कार्य मे.न.पा १० भट्टराई चौक नकलबन्दा (थप)	मी.	७६६	१९१८	७६६	१९१८	७६६	१९१८	७६६	१९१८	२४	३९	२०	४५
२०		श्रीजगा मार्ग/संगम पथ/शहिद विरेन मार्ग/अरनिको पथ/भिनी मार्ग/गुरास पथ मर्मत कार्य १० मे.न.का.पा. ६	मी.	८४६	१७२१	८४६	१७३०	८४६	१७३०	८४६	१७३०	२५	५७	२८	५५
		थप स्वीकृत आयोजनाहरु													
१		सुर्योदय मार्ग राजमार्ग उत्तर कालोपत्रे गर्ने कार्य मे.न.पा १०	मी.									३५	८५	३०	९०
२		काकरीभिट्टा बसपार्क पश्चिमको सडक कालो पत्रे गर्ने कार्य मे.न.पा. १०/ ६ सिमाक्षेत्र विकास	मी.	१२०	३२०५	१२०	३११५	१२०	३११५	१२०	३११५	४५	१२०	५०	१२५
३		पुर्व गा.वि.स. भवनको क्षेत्रमा हाटबजारका लागि भवन निर्माण आदर्श भवन मे.न.पा. ९/५ सिमाक्षेत्र विकास	वटा	१	१५६५	१	५२	१	५२	१	५२				
४		धुलावारी चौक दक्षिण खयरडागी शहिद मार्ग ड्रेन निर्माण मे.न.पा. १,२ थप	मी.	९३५	५९७९	९३५	५९७९	९३५	५९७९	९३५	५९७९	४५	१०२	५०	१०५
५		गोकुल मार्ग,ईटाभट्टा दक्षिण बाकी रहेको भाग कालो पत्रे कार्य मे.न.पा. १२ थप	मी.	२९६	४२०१	२९६	४२०१	२९६	४२०१	२९६	४२०१	१५०	४५	१६०	५०
६		अतिथि सदन भवन निर्माण मे.न.पा. बडा नं. ३	वटा	१	१८३७	१	५५१	१	५५१	१	५५१	२३	५५	२५	६०

इन्द्र भट्टराई
सिमाक्षेत्र विकास
प्रमुख निरीक्षक

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टा, झापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवृद्धतात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

जेष्ठ महिना

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२		४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
७		रवि राईमिल जाने टिमार्ई पुल पखा निर्माण तथा बाटो निर्माण मे.न.पा. ३ र ६	बटा	१	३१८३	१	९०६	१	९०६	१	९०६	२६	७८	२०	८०		चालु
८		पाताल गंगामा सम्बर्धन तथा संरक्षण मे.न.पा. १०	बटा	१	५९२११	१	१७७	१	१७७	१	१७७	३१	८५	३५	९०		चालु
९		साकेला मार्ग ड्रेन निर्माण मे.न.पा. १०	बटा	१	४०५८	१	१२२	१	२८०	१	४०२	२५	७५	२६	८०		सम्पन्न
१०		ढुकुरे खोला पुर्व किनारबाट दक्षिण विद्युत सवस्टेशन जाने बाटो स्तरउन्नति मे.न.पा. २	मी.	६०	७८०	६०	७४६	६०	७४६	६०	७४६	४६	२५	५०	४०		सम्पन्न
११		सुकुम्बासी टोल टुक्केन पुर्वको गाऊ विद्युत विस्तार मे.न.पा. ६	बटा									५६	४५	६०	५०		
१२		निन्दा बाध दोकान डाडा जोड्ने पुरानो बाटो स्तरउन्नति मे.न.पा. ७	मी.	१३५०	६५०	४०५	२४५	४०५	२४५	४०५	२४५	६८	४५	५०	४०		चालु
१३		सुनगाभा मार्ग स्तरउन्नति मे.न.पा. १० र ११	मी.	५६३	५९९	५६३	१७९	५६३	१७९	५६३	१७९	२५	५०	२६	५५		चालु
१४		अर्जुनधारा राईस मिलबाट दक्षिण जाने बाटो रेखांकन गर्ने कार्य मे.न.पा. ११ र १२	मी.									७५	२५	८०	२६		चालु
१५		विश्वनाथ मार्ग स्तरउन्नति गर्ने कार्य मे.न.पा. १२	मी.	४८०	५३३				५३२	४८०	५३२	३५	८५	३०	९०		सम्पन्न

कार्यकारी अधिकृत
मुक्ति मोक्तो
सुर्खेत, बागलुङ

सहायक कार्यकारी अधिकृत
सुर्खेत, बागलुङ

अ.व. २०७३/०७४

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टा, झापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

लक्षित समूह पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

जेष्ठ महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला			
											पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
१६		सरस्वती मार्ग स्तरउन्नति गर्ने कार्य मे.न.पा. १२ साजनको घर अगाडी	मी.									२६	७८	२०	८०	
१७		दनुवार बस्तीको अधुरो कलभटको स्ल्याब निर्माण गर्ने कार्य मे.न.पा. १	वटा	१	७२३९	१	७२४	१	७२४	१	७२४	३१	८५	३५	९०	सम्पन्न
१८		पशुपति गाऊ टिमाई खोला नियन्त्रण मे.न.पा. ६ (थप)	वटा	४८	१७५	४८	१७५	४८	१७५	४८	१७५					सम्पन्न
१९		टिमाई पथ कालोपत्रे निर्माण मे.न.पा. ३ (थप)	मी.	३४	२९५१	३४	२९५	३४	२९५	३४	२९५	२५	५७	२८	५५	सम्पन्न
२०		कलभट समत कार्य (नेम्बाङ पेट्रोल पम्पवाट उत्तर जाने बाटोमा) मे.न.पा. १/१०	वटा	१	५००											
२१		शान्ती मार्गको पश्चिम कात्ती खोला पुल छेउ ओरालोमा पैदल मार्ग निर्माण मे.न.पा. १०/६	मि.		५००											
२२		आम्दा अस्पतालको कोठा रंगरोगन गर्ने कार्य मे.न.पा. ३/१०	वटा	१	१२००	१	३६०	१	३६०	१	३६०	५६	२५०	७०	२५५	चालु
२३		लालपानी स्कूल छाता फेर्ने कार्य मे.न.पा. २/१०	वटा	१	१९४	१										चालु
२४		जेठ नागरिक भवन निर्माण मे.न.पा. १०/६	वटा	१	७२०२	१	२१६	१	२१६	१	२१६	१५	२३	१८	२५	चालु

प्रमाणित गर्नुहोस्
नगरपालिका कार्यालय
ईटाभट्टा, झापा
१ नं. प्रदेश, नेपाल

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टा, झापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

लक्षित समूह बाधार्थ विकास र प्रवर्द्धनात् कार्यक्रमको भौतिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

जेष्ठ महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या			कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछ्छिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग			पिछ्छिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	सम्पन्न
२		होलिवेल अगाडिको ढल निर्माण मे.न.पा. ६	मी.	१९२	४९९१८	१९२	५००	१९२	५००	१९२	५००	१९	५६	१८	५८	५८	सम्पन्न
३		गोपाल बुढाथोकीको मुल घर हुदै अर्जुन निरौलाको घर सम्म सतह ढल निर्माण मे.न.पा. ११	मी.	११०	५००	११०	५०४	११०	५०४	११०	५०४	२०	७५	२२	७९	७९	सम्पन्न
४		स्वास्थ्य चौकीछेउ नाला निर्माण मे.न.पा. १०	मी.	९६	४९९११	९६	४९९९	९६	४९९९	९६	४९९९	३०	८५	३२	८६	८६	सम्पन्न
५		तारावारी तटबन्धन मे.न.पा. २	मी.	५०	४९९१७	५०	५००	५०	५००	५०	५००	४५	२५	४१	२७	२७	सम्पन्न
६		टिमहाइ भ्याली तटबन्धन मे.न.पा. २	मी.	२७	४९९१८	२७	५००	२७	५००	२७	५००	५१	५५	५३	५७	५७	सम्पन्न
७		टिमहाइ खोला तटबन्धन (थोजे विरान पशुपति गाँउ च्याली गाउ) मे.न.पा. ६	वटा./हे.	७०/४५	५००	७०/४५	५००	७०/४५	५००	७०/४५	५००	३५	४५	३०	५०	५०	सम्पन्न
८		हुयुमाइप ३० देखि ९० एनपि ५० थान र घोडाजिन तटबन्धन मे.न.पा. ८	वटा./हे.	३०/५०	५००	३०/५०	४९९९	३०/५०	४९९९	३०/५०	४९९९	२३	४५	२०	४३	४३	सम्पन्न
९		त्रिवेणी टोल करसिंह श्रेष्ठ घर छेउ घरछेउ पुर्ने मे.न.पा. ८	मी. हे.	४८	४९९१८	४८	५००	४८	५००	४८	५००	१५	५६	१६	५४	५४	सम्पन्न
		सिचाई															

Page 8

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

इटामहडा, झापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवृद्धनात्मक कार्यक्रमको मौलिक तथ्या विनियम/मासिक प्रगति प्रतिवेद

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

जेठ महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या			कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	रु.व	परिणाम	ख	पुरुष	महिला	अन्य	
१	२		४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१		फारम पैनी मुहान संरक्षण तथा निर्माण मे.न.पा. ५	मी./हे.	३६/१५	४९९	३६/१५	४८५	३६/१५	४८५	३६/१५	४८५	११	२६	१३	२८
२		देवि भोडा क पैनी मुहान निर्माण मे.न.पा. ५	मी./हे.	५६	४९९							२५	१५	२६	१६
३		माथिल्लो राइसिंह सिचाई सुहान निर्माण मे.न.पा. ९	मी./हे.	३९/१५	८९९	३९/१५	८९९	३९/१५	८९९	३९/१५	८९९	२६	४५	२०	४०
४		धराप पैनी निर्माण मे.न.पा. ६	मी./हे.	५०	४९९	५०	४९७	५०	४९७	५०	४९७	२३	७५	२०	८०
५		सिचाई तथा तटवन्धन मर्मत	वटा	२१	१५००										
६		देवि भोडा पैनी मर्मत मे.न.पा. ४	मी./हे.	८९/२०	४९९	८९/२०	४७८	८९/२०	४७८	८९/२०	४७८	१५	२५	१०	३०
७		फारम पैनी मुहान मर्मत मे.न.पा. ५	मी./हे.	३६/१५	४९९	३६/१५	४८५	३६/१५	४८५	३६/१५	४८५	२०	३०	१५	३५
		विद्युत													
१		विद्युत पोल खरीद गर्ने काय मे.न.पा. ८ ६२ वटा पोल	वटा	६२	५००	६२	५००	६२	५००	६२	५००	२५	८५	२८	८०

पशुपती खतिवडा

पशुपती खतिवडा

पशुपती खतिवडा

पशुपती खतिवडा

पशुपती खतिवडा

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टा शाखा

१ नं. प्रदेश नेपाल

लभित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवृद्धतात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/सा.तक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

जेष्ठ महिना

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य				मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति		लभान्वित जनसंख्या		
				परिणाम		वजेट		परिणाम		वजेट		परिणाम		अन्य वर्ग	पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग
				परिणाम	वजेट	परिणाम	वजेट	परिणाम	वजेट	परिणाम	वजेट	परिणाम	खर्च	अन्य वर्ग	पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
२		सडक बत्ति विस्तार नमुना टोल मे.न.पा. १०/६	वटा	१	३१४	१	३१४	१	३१४	१	३१४	१	३१४	१०	१०	३०
३		विद्युत मर्मत गर्ने कार्य मे.न.पा. ३/१०	वटा	१	६२७९	१	६३	१	६२७९	१	६२७९	१	६२७९	११	११	४८
४		सडक वल्ली जडान,मर्मत तथा विस्तार	वटा	१	१०००											
		सौलर बत्ति														
१		प्यारिभिड्डा तथा ईटाभट्टा बजार क्षेत्र सौलर बत्ति जडान मे.न.पा. ११/७	वटा	५४	५५४३	५४	१७८५					५४	१७८५	५४	५४	१०५
२		धुलावारी चौक दक्षिण शहिद मार्ग सौलर बत्ति जडान मे.न.पा. १,२/१०	वटा	४०	४६८०	४०	१४१२					४०	१४१२	४०	४०	१०५०
३		धुलावारी चौक उत्तर शहिद मार्ग सौलर बत्ति जडान मे.न.पा. १,२/१०	वटा	४६	३५०३	४६	१६२३					४६	१६२३			
४		काकरभिट्टा वसपार्क दण्डिण सौलर बत्ति जडान मे.न.पा. १०/६	वटा	३५	४०९५	३५	१२३५					३५	१२३५	३५	३५	१२६५
५		काकरभिट्टा वसपार्क उत्तर सौलर बत्ति जडान मे.न.पा. १०/६	वटा	३६	२७४१	३६	१२७०					३६	१२७०			

कार्यकारी अधिकारी
नगरपालिका कार्यालय

प्रमुख कार्यकारी अधिकारी

प्रमुख कार्यकारी अधिकारी

अनुसूची १७
कार्यविधिद्वारा दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
सेवीनगर नगरपालिका कार्यालय
इटामडाँडा
१ नं. प्रदेश, नेपाल

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको मौलिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

जेष्ठ महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कै
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला		
											पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
		सामाजिक पुर्वाधार													
१		सामुदायिक भवन, काकरभिट्टा मे.न.पा. १० जगेडा कोषद्वारा संचालित	वटा	१	५०००							४५	८५०	४०	८५८
२		आदर्श धिमाल समाज ग्रामथान कम्पाउण्ड बाल तथा भवन निर्माण १३	मी.	६०	५००।४	६०	५००	६०	५००	६०	५००	१०	४५	११	४८ स
		ख) आर्थिक विकास													
		सडक बोर्ड नेपाल (सडक मर्मत सम्भार) ०७२/०७३ थप कार्य													
		गोकुल मार्ग पिपल चोकबाट पुर्व मे.न.पा. ७ र सोलीबाट पुर्व घैलाडुब्बा पुल पुर्व उत्तर वडा नं. ८ सडक स्तर उन्नति मे.न.पा. ८	मी.	३४७	२९९।८	३४७	३००	३४७	३००	३४७	३००	५०	४५	७८	७५ स
		चन्द्र भण्डारीको घर पुर्व बट्टी गुप्ताको कम्पाउण्डबाट पुर्व दिज धिमालको गाल जाने बाटो स्तर उन्नति मे.न.पा. ६	मी.	२२०	२९९।६	२२	९०	२२	८९।९	२२	८९।९	२६	४०	२५	३५ स
		टिकापुरबाट उत्तर रिङ्गरोडबाट पुर्व जाने बाटो वडा नं. ३ स्तर उन्नति मे.न.पा. १	मी.	२३०	२९९।९	२३०	३००	२३०	३००	२३०	३००	६५	४५	७०	७५ स

सं. ११

Page 11

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटामझ्यापा

१ नं प्रदेश, नेपाल

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

जेष्ठ महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
										पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२		४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		नागरडुब्बा पुल पश्चिमबाट दक्षिण जाने बाटो स्तर उन्नति मे.न.पा. २	मी.	२१५	२९९९७	२१५	२८०	२१५	२८०	२१५	२८०	७०	४०	६५	३५	सम्पन्न
		मे.न.पा. १ दुनुबार बस्तीको बाटोको स्तर उन्नति मे.न.पा. १	मी.	२५०	३००	२५०	३००	२५०	३००	२५०	३००	४५	५६	३९	५०	सम्पन्न
		विष्णु प्रसाईको घर उत्तर चक्रपथ स्तरउन्नति मे.न.पा. ४	मी.	३००	४००	३००	४००	३००	४००	३००	४००	३५	४५	२६	५०	सम्पन्न

OR BF

बहादुर थापा
इन्टरनिमियर

सह-खसिवडा
पुष्पक
पुष्पक

अनसची १७

कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

इटाभट्टा, झापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवदनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

जेषु महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	महिला	अन्य वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२		४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		पालिया मार्ग पश्चिम गोकुल मार्ग सम्म चक्रपथ स्तर उन्नति मे.न.पा. ११	मी.	४३३	७४९/४	४३३	७४९	४३३	७४९	४३३	७४९	२५	४५	३०	५६	सम्पन्न
		जोरसमल दक्षिण मे.न.पा. १२ को सिमानाबाट मे.न.पा. ११ जाने बाटो स्तर उन्नति मु.न.पा. १२	मी.	४५०	३९९/२	१३५	३९९	१३५	३९९	१३५	३९९	४५	३३	५०	४०	सम्पन्न
		मेची डाडाका बाटो मे.न.पा. १० स्तर उन्नति (यज्ञ बहादुर मार्ग) मे.न.पा. १०	मी.	२४२	१९९/५	७२६	१९९	७२६	१९९	७२६	१९९	४५	१०२	४०	११०	सम्पन्न
		मे.न.पा. १ पाटागोलाबाट खनाल बस्ती जाने बाटो स्तर उन्नति मे.न.पा. १	मी.	९२	१७०	९१२	५१	९१२	५१	९१२	५१	१५	२५	१९	३०	सम्पन्न
		धुलावारी पशुहाट बजार व्यवस्थापन तथा स्तरउन्नती गर्ने कार्य मे.न.पा. १	मी.	८५	९९९/५	८५	१०००	८५	१०००	८५	१०००	३५०	७५०	३००	८२०	सम्पन्न
		प्यारीभिट्टा वसपार्क मे.न.पा. ११ नगर क्षेत्र पुर्वधार विकास कार्यक्रम ठेक्का	वटा	१	२५०००							३५	३४५	४०	३५०	चालु
		सुर्योदय मार्ग सडक कालोपत्रे तथा ड्रेन निर्माण गर्ने कार्य मे.न.पा. १०/६ नगर क्षेत्र पुर्वधार विकास कार्यक्रम ठेक्का	मी.	१७८/१ १३	८६१६	१७८/१ १३	१२९२	१७८/१ १३	१२९२	१७८/१ १३	१२९२	६५	३५०	७०	३६०	चालु

[Signature]

9

BT

५३

गाने

प्राप्त

वहादुर

धन्यनिपात

पुष्पाती शक्तिवला
आलिखित

स्वीकृत गर्ने

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा २६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मन्त्रिमार्ग नगरपालिका कार्यालय

ईटामढुङ्गा, झापा

१०/०५/२०७४

पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको मौलिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

अनुसूची १७

१०/०५/२०७४

जेट्ट, महिना

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		लभान्वित जनसंख्या		कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	महिला	अन्य	वर्ग
												पिछडिएको वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	वर्ग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
		लक्षित समूह अन्तरगत महिला कार्यक्रम													१७
		क) संस्थागत विकास													
१		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धुलावारीकाकर्मिडाटा	बटा	१	३००							७५	२०५	७०	२१५
२		सोलर चूल्हो ढक्कर वस्ती वडा नं. ३।	बटा	१	१००							२५	५६	२७	५८
३		मौलिक अधिकार तथा महिला क्षेत्रिय गोष्ठी क्षेत्र क	बटा	१	१००							२५	१२५	२५	१५०
४		इनार बोरिंग ७ थान, मे.न.पा. ४, ५ र ६	बटा	१	७००	१	३५७					१५	२३	१७	२५
५		महिला हिंसा विरुद्ध कानुनी शिक्षा तथा सचेतना तालिम	बटा	१	२००									३०	५०
६		प्लास्टिक मुक्त तथा प्रांगारिक माल उत्पादन कार्यक्रम	बटा	१	२००							३०	३०	३२	३२
७		पापण्ड तथा अचार उत्पादन तालिम	बटा	१	१००							१०	१५	११	१६
८		नारी शिप विकास केन्द्र, मे.न.पा. १०	बटा	१	५०									१०	१५
९		मानवशिक्षा स्याहार केन्द्र संचालन तथा कम्पाउण्ड बाल निर्माण मे.न.पा. ४	बटा	१	२५०	१	२५०	१	२५०	१	२५०	७५	२००	८५	२८५
१०		खूला दिशामुक्त क्षेत्र कार्यक्रम वडा नं. ४, ५, ६ र ९	बटा	१	४२७							२५	३५	२७	३८
११		वृद्धारोपण कार्यक्रम	बटा	१	४००							५०	१०५	५३	११०
१२		महिला स्वयंसेविका मासिक बैठक भत्ता	बटा	१	६४							३५	५०	३६	५५
		जम्मा			२८९१										
		लक्षित समूह अन्तरगत बालबालिका कार्यक्रम													
१		लक्ष्मी प्राथमिक विद्यालय मर्मते सम्भार मे.न.पा. ११	बटा	१	२००	१	२००	१	२००	१	२००	७५	९५	७०	८०
२		सरस्वती प्रा.वि. कम्पाउण्ड बाल मे.न.पा. १२	बटा	१	१५९	१	१५७	१	१५७	१	१५७	५५	३५	६०	७०

पशुपती खतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा २२ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

अनुसूची १७

ईटामंडी झापा

१ नं० १७३३/२०७४

पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको शौतिक लक्ष्य विवरण मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ नं ०१३३/२०७४

जेठ महिना

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		लामान्वित जनसंख्या			कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला			
										पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
३		खानेपानी टयाकी निर्माण आदर्श उ.मा.वि. मे.न.पा. १३	बटा	१	३५७	१	१०७१	१	१०७	१	१०७	५६	५४०	५४०	चालु
४		बडास्तरीय बाल क्लब १३ खेलकूद सामग्री/क्षमता विकास	बटा	१३	१३०										
५		बाल विकास केन्द्र खेलकूद सामग्री २० बटा	बटा	२२	२००										
६		स्वीमिंग पुल पासंग ल्हासु (क्रमागत) मे.न.पा. ३	बटा	१	५००							३५	१५०	३६	१५६
७		स्वबोध बाल आश्रम अनाथालय बाल संरक्षण मे.न.पा. ४	बटा	१	१००										
८		खुट्टीडागी सामुदायिक वनमा बाल उद्यम केन्द्र निर्माण मे.न.पा. ६	बटा	१	९००	१	२७०	१	२७०	१	२७०	४५	५५	४८	५६
९		बाल कल्याण बाल क्लब खेलकूद सामग्री मे.न.पा. ८	बटा	१	१५										चालु
१०		जीवन उपयोगी स्वास्थ्य शिक्षा तथा शारिरीक व्यायाम	बटा	१	५०										
११		मेची नि.मा.वि. बाल विकास केन्द्र स्तरवृद्धि मे.न.पा. ६	बटा	१	१५										
१२		क्रिकेट, कराते, फुटबल र व्याडमिन्टन प्रशिक्षण	बटा	१	२००							११	१५	१२	१८
१३		नगर स्तरीय बाल खेलकूद महोत्सव	बटा	१	२२०										
१४		कृष्ण प्रा.वि. पुस्तक तथा पोशाक, जुता वितरण मे.न.पा. ११	बटा	१	१३४										
१५		विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रम बालकलवहरु मार्फत	बटा	१	६५										
१६		थोप्ले विमान बाल उद्यम मे.न.पा. ४	बटा	१	९००	१	२७०	१	३०५	१	५७५	३५	१२५	४०	१३५
१७		सिएफएलजी अभिमुखिकरण कार्यक्रम	बटा	१	४००										चालु
	पुर्वाधार विकास/सामाजिक/आर्थिक कार्यक्रम	जम्मा			४५४५										
		लक्षित समुह अन्तरगत पिछडा वर्ग/ कार्यक्रम सबै जातजातिका आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न वर्ग													
१		सुट तथा कुर्ता सुरुवाल सिलाइकटाइ तालिम	बटा	१	१००							१५	२०	१५	३०
२		कवरक्ली खानेपानी तथा विजुली वितरण मे.न.पा. ३	बटा	१	६०							२१	३५	२२	३६

पशुपती खतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

इटाभट्टी बापा

पि.स. प्रदेश विद्यालय

पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको प्रारम्भिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.सं. ०६५/१७४

जेठ महिना

हजारमा

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि	लाभान्वित जनसंख्या		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष	महिला	के
३		किरात बापा लिपी पठनपाठन, किरात मागिम मन्दिर	बटा	१	५०						१०	१०	
४		दलित पञ्चागत शिप विकास तालिम	बटा	१	५०								
५		सामाजिक स्तरीकरण मापन अध्ययन (Pilot Project)	बटा	१	५०						१०	२०	३०
६		बडा ९	बटा	१	५०						२५	२५	२५
७		बौद्धमागीको दाहसंस्कार स्थल मर्मत	बटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	३५	३६	३६
८		अपांग विद्यालय संचालन मे.न.पा. १२	बटा	१	४००						१०	११	११
९		पञ्चेबाजा खरिद मे.न.पा. १२	बटा	१	५०						१५	१५	१५
१०		छिमाल बापा प्रशिक्षण कार्यक्रम मे.न.पा. ९	बटा	१	५०						२५	२५	२५
११		छैट पञ्चाघाट निर्माण	बटा	१	३५						३०	४०	४५
१२		धूलावारी दुर्गा मन्दिर संस्कृति संरक्षण मे.न.पा. ६	बटा	१	३६						२३	२४	२४
१३		नकलबन्दा दुर्गा मन्दिर संस्कृति संरक्षण मे.न.पा. ९	बटा	१	३०						५	५	५
१४		डुकमी तालिम	बटा	१	१००						१५	१५	१५
१५		जाम मस्जिद मर्मत मे.न.पा. ३	बटा	१	१००						३५	३५	३५
१६		किरातेश्वर मागिम मे.न.पा. ४	बटा	१	२५०	१	७५	१	७५	१	१००	१००	१००
१७		भुमेथान तथा सामुदायिक भवन निर्माण मे.न.पा. ७	बटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१५	१५	१५
१८		भिमसेन थान कम्पाउण्ड बाल निर्माण मे.न.पा. ७	बटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	२५	२५	२५
१९		मेचे ग्राम थान सुकुम्बासी टोल मे.न.पा. ७	बटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	३५	४०	४०
२०		किरात युवा मागिम मर्मत सम्भार मे.न.पा. ८	बटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	४५	५०	५०
२१		काकरभिट्टा सकेलाथान संरक्षण मे.न.पा. १०	बटा	१	४००	१	४००	१	४००	१	४५	४५	४५
२२		फरसागा व्यादल गेन्धुन गुम्बा १०	बटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	३५	३५	३५
२३		बौद्धगुम्बा नाग्यु ररेछुन तथा ग्रामथान संरक्षण मे.न.पा. ११	बटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	५०	५६	५६
२४		किरात याकथुंग चुम्लुंग भवनमा भान्सा घर निर्माण मे.न.पा. १३	बटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	५५	६०	६०
२५		पटन प्राणी कल्याण बौद्ध गुम्बा पूर्वाधार निर्माण मे.न.पा. १३	बटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	४५	५०	५०
२६		नेपाल अहिंसावादी बौद्ध गुम्बा कम्पाउण्ड बाल ४	बटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	३५	४०	४०
२७		छिमाल ग्राम थान भवन निर्माण मे.न.पा. १३	बटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	४५	४५	४५

पशुपती खसिबडा
प्रशासन शाखा प्रमुख
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
कार्यकार। अधिकृत

Page

अनुसूची १७

कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मन्त्रालय नगरपालिका कार्यालय

इटामढा झापा

१० नं. प्रदेश तहसील

पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको ईकाई तथा वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

१० नं. प्रदेश तहसील

जोड महिला

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		लभान्वित जनसंख्या			कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरष			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	महिला	
२८		चौधरी ग्राम थान मर्मत तथा कम्पाउण्ड बाल मे.न.पा. १३	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	५५		६०	सम्पन्न
२९		मधुमेह न्युनिकरण सचेतना कार्यक्रम	वटा	१	५०							१०	२०	१५	
३०		साहित्य कला महोत्सव	वटा	१	५५							१०	१५	१५	
३१		धार्मिक त्येन तथा संस्कृति संरक्षण तथा मर्मत	वटा	१	१००										
३२		सामुदायिक सत्सग भवन निर्माण मे.न.पा.२	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	३५		४०	सम्पन्न
३३		गणेश मन्दिर भवन निर्माण मे.न.पा. ३	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	५५		५६	सम्पन्न
३४		स्वबोध शक्ति पिठ मे.न.पा. ४	वटा	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१५		२०	सम्पन्न
३५		सनातन सेवा समिति कम्पाउण्ड बाल मे.न.पा.६	वटा	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०	३५		४०	सम्पन्न
३६		कृष्ण व्यासाश्रम मे.न.पा. ७	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	३५		४०	सम्पन्न
३७		नव दुर्गा पञ्चायत मन्दिर मर्मत तथा संरक्षण मे.न.पा. ८	वटा	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०	३५		४०	सम्पन्न
३८		हात्तीसुडे गणेश मन्दिर स्तरवृद्धि मे.न.पा. ८	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१५		१३	सम्पन्न
३९		सिताराम मन्दिर मर्मत सम्भार मे.न.पा. ८	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१५		१४	सम्पन्न
४०		गौरी गाउ शिवालय मन्दिर मे.न.पा. १०	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१०१	३५		३५	सम्पन्न
४१		गणेश मन्दिर बर्मेलीटोल मे.न.पा. १०	वटा	१	५०							२५		२६	चालु
४२		राधाकृष्ण मन्दिर कम्पाउण्डबाल मे.न.पा. १३	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	३५		३०	सम्पन्न
		आदिवासी जनजाति महासंघ कौठा निर्माण मे.न.पा. १३	वटा	२	५००	१	५००	१	५००	१	५००	१५०		२५०	सम्पन्न
		जस्मा			४९३८										
		गरिब निवारण तथा सामाजिक परिचालन कोष कार्यक्रम													
१		सामुदायिक भवन निर्माण मे.न.का.पा. ९/५	वटा	१	२४९							३५	४५	४०	
२		मिक्सरीट्री हाल्ने कार्य मु.नं. का.पा. १०/६	मी.	२४	३०१							५५	९५	९०	
३		ईनार निर्माण नमुना ख टोल विकास मे.न.का.पा. ४/९	वटा	३	१०३५							२५	४५	३०	
४		देवी जोडा पैनी मर्मत ६/९	हे./मी.	१५	२००।२							१५	४५	४९	
५		विद्युत विस्तार दनुवार बस्ती मे.न.का.पा १/१०	वटा	१	४०।९३							५५	७५	५०	
६		विद्युत विस्तार बुधारे टोल मे.न.का.पा ९/५	वटा	१	९४।८५							५०	१५	५५	
७		विद्युत विस्तार बिहानी सचेतना केन्द्र मे.न.का.पा १३/८	वटा	१	१५३।४							४५	३०	४०	

पशुपती खतिवडा
कार्यकारी अधिकारी

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

इटामढी, झापा

मेचीनगर नगरपालिका, नेपाल

पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको मौलिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

को.क्र.७२/१९४

१ नं. प्रदेश

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		लामान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका १ वर्ग	अन्य वर्ग	
८		विद्युत विस्तार हरी नि.मा.वि. उत्तर मे.न.का.पा ४/९	बटा	१	७८१९								३५	४०	५०	
९		ईनार बोर्डिङ देवस्थान टोल विकास मे.न.का.पा. ४/९	बटा	१	२०५१								१५	२०	३०	
१०		ईनार बोर्डिङ बडड टोल विकास मे.न.का.पा. ५/९	बटा	१	१६२९								१५	१८	४०	
११		ईनार बोर्डिङ जनता टोल विकास मे.न.का.पा. ५/१०	बटा	१	१५५७								१८	२०	४०	
		डिप बोर्डिङ ईनार निर्माण गर्ने कार्य मे.न.का.पा. ४/९	बटा	१	२०९७	१	६२९	१	६२९	१	६२९	३५	४२	५३	चालु	
		शान्ती गाऊ टोल विकास संस्था मे.न.पा. ७/८	बटा	१	२२											
		सेन्ट्री टोल विकास संस्था मे.न.पा. ७/८	बटा	१	१५											
		सिद्धार्थ टोल विकास संस्था मे.न.पा. ३/१०	बटा	१	१५											
		जम्मा			१७४४											
		कुल जम्मा			१४१९											

तयार गर्ने :

रुज गर्ने

स्वीकृत गर्ने

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
इटामढी, झापा
१ नं. प्रदेश

कार्यकारी अधिकृत
पञ्चपति खतिवडा
अभिषेक

अनुसूची १७(१)

कार्याविधिको दफा ३६ को उपदफा २ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

जेष्ठ मासिक/चौमासिक/वार्षिक वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

गाउँ विकास समिति/नगरपालिका/जिल्ला विकास समिति भेचीभगर नगरपालिका

ग.व. २०७३/२०७४/ख

रकम रु हजारमा

क्र. स.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.को २०७३/२०७४/ख				चालु आ.व.को जेष्ठ महिना/चौमासिक				निकास बाँकी			पेशकी विवरण			
			निकास		खर्च		निकास		खर्च		चालु	पूँजीगत	कुल	बाँकी पेशकी रकम	चालु आ.व.को		
			चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	रकम	प्रतिशत					खुद बाँकी पेशकी		
नेपाल सरकार केन्द्रिय अनुदान																	
1	स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम																
2	चालु अनुदान ३६५८०३३ २६३१२	३६५८०३३															
3	पूँजीगत अनुदान ३६५८०३३ २६३२१	३६५८०३३															
4	सडक बोर्ड नेपाल																
5	स्था.वि.शुल्क																

राजम व. उ. अधिकृत
राजम व. उ. अधिकृत
राजम व. उ. अधिकृत

क्र.स.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.को २०७३/२०७४/ख		चालु आ.व.को जेष्ठ महिना/चौमासिक		चालु आ.व.को जेष्ठ महिना/चौमासिक		निकास बाँकी		पेशकी विवरण			खुद बाँकी पेशकी
			निकास	खर्च	निकास	खर्च	निकास	खर्च	बाँकी पेशकी रकम	चालु आ.व.को रकम	प्रतिशत			
6	नेपाल सरकार शहरी साशकीय क्षमता विकाश ब्लक ग्रान्ट पूजीगत	१८३८८८८	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००
7	जगेडा कोष	०००००८८	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००
8	सामाजीक सेवा	०२००३८८	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००
	जम्मा	६२८२८०८८	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००
अन्य सरकारी, गैरसरकारी, वैदेशिक तथा वित्तिय संस्था														
9	साझेदारी लागत सहभागिता	२८८०३८८	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००
10	जिल्ला विकास समिति अनुदान	३८००३८२	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००
11	राजश्व बाडफाड, जिल्ला मालपोत कार्यालय	००००२८८	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००

राजन कुमार भट्टवाल
अधिकृत
लेखा

क्र. सं.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.को २०७३/२०७४/ख				चालु आ.व.को जेष्ठ महिना/चौमासिक				निकास बाँकी			पेशकी विवरण			
			निकास		खर्च		निकास		खर्च		चालु	पूँजीगत	कुल	बाँकी पेशकी रकम	रकम	चालु आ.व.को प्रतिशत	युद्ध बाँकी पेशकी
			चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत							
12	मर्मत सम्भार कोष	१०,३४४.६	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	१५,१२६.६	००.०	००.०	००.०	००.०
13	नगर विकाश कोष ण	५३,६४९.६	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०
14	नगर विकाश कोष अन्दान	००.०४६	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०
15	जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय	००.४१४	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०
	जम्मा	१६,६६३.६	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	१६,६४२.५	००.०	१३,५६१.६	००.०४	००.०६१६
आन्तरिक स्रोत																	
16	आन्तरिक स्रोत (गत आ.व. को मौज्जात)	६८,६६९.६	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	५९,५६३	००.०	००.०	००.०	००.०
17	आन्तरिक स्रोत (कर, दस्तुर, शुल्क आदी)	०६,४४४.४६	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	५४,९४६.३	००.०	००.०	००.०	००.०

राजस्व-कुम्हार भेदवाह
नियमा
अधिकृत
प्रमुखी
अधिकृत
अर्थशास्त्र

क्र. स.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ. व. को २०७३/२०७४/ख				चालु आ. व. को अष्ट महिना/चौमासिक				निकास बॉकी			पेशकी विवरण		
			निकास		खर्च		निकास		खर्च		चालु	पूँजीगत	कुल	बॉकी पेशकी रकम	चालु आ. व. को रकम	प्रतिशत
			चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत						
	जम्मा	२४,४४२.००	४०,९६९.४६	००.००	०६,३६९.००	४६,४२८.४६	६३,९०२.०६	००.००	४२,४५४.४६	४६,३९३.०६	४२,९००.००	४६,०९८.५२	०९,२६४.५२	००.००	००.००	००.००
	कुल जम्मा	२४,६०४.३३६	४०,९६९.४६	००.००	०६,३६९.००	४६,४२८.४६	६३,९०२.०६	००.००	४२,४५४.४६	४६,३९३.०६	४२,९००.००	४६,०९८.५२	०९,२६४.५२	००.००	२३,६६९.९९	००.००

संस्थापक
अध्यक्ष
संस्थापक
अध्यक्ष

संस्थापक
अध्यक्ष
संस्थापक
अध्यक्ष

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को ख

संग सम्बन्धित

एकिकृत सुचना मुलक प्रगति प्रतिवेदन

मेचीनगर नगरपालिका

मासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४

रकम रु. हजारमा जेष्ठ महिना

१. स्थानीय भौतिक पूर्वाधार

विवरण	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको दोस्रो चौमासिक अवधिको	प्रगति(निर्माणधिन)	आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च रु.	लाभ जन
सडक					
ट्रयाक खोल्ने/कच्ची	कि.मी.				
ग्राभेल/स्तरवृद्धि तथा ग्राभेल	कि.मी.	१३८३४	निर्माणधिन	६५८०	४९
पक्की/कालोपत्रे/कल्मेट	मी.	६९७/१२०९७	सम्पन्न/निर्माणधिन	५३८९/३६४४	१२३३/
कालोपत्रे	कि.मी.				
मर्मत संस्कार/सडक	कि.मी./वर्ग मी.				
पुल	वटा				
मर्मत पुल	वटा				
कल्मेट	वटा	१	निर्माणधिन	१५०	५
मोटेरेको पुल	वटा				
ह्युमपाईप	वटा				
	मी.	१६११	निर्माणधिन	५७५	३
कसिङ्ग स्ल्याब	वटा				
सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण:					
सिंचाई/ईनार बौडीङ्ग	तारजाली/हेक्टर	१५१	निर्माणधिन	७६६	४
नदी नियन्त्रण/तटबन्ध	तारजाली/हेक्टर	१२७	निर्माणधिन	१४९९	६
विद्युत/लघु जलविद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा					
विद्युत पोल	वटा				
विद्युत विस्तार तार	मी.				
ट्रान्सफरमर	वटा/के.वी.				
माइक्रो हाईड्रो					
सौर्य उर्जा जडान सोलर	वटा	२११	निर्माणधिन	७३२५	९
खानेपानी तथा सरसफाई					
खानेपानी धारा वितरण	वटा				
खानेपानी ट्युबेल वितरण	वटा				
ईनार डिप बौडीङ्ग	वटा				
सरसफाई:					
सडक सतह ढल	मी.	१७५५	निर्माणधिन	७५९७०८	८

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड

संग सम्बन्धित

एकिकृत सूचना मुलक प्रगति प्रतिवेदन

मेचीनगर नगरपालिका

मासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४

रकम रु. हजारमा जेष्ठ महिना

सौचालय	वटा	७५	निर्माणधिन	३७५	३००
सौचालय मर्मत	वटा				
बन तथा वातावरण					
बन					
वातावरण					
भवन:	वटा	१	निर्माणधिन	८४	
विधालय भवन/सामुदायिक भवन कम्पाउण्ड वाल	मी.	६०	निर्माणधिन	५००	१४०
सामुदायिक भवन महिला	वटा	२	निर्माणधिन	७६७	२४०
नगरपालिका भवन					
स्वास्थ्य चौकी भवन	वटा				
अन्य (बजार टहरा) संख्यामा	वटा				
शिक्षा तथा संस्कृति					
गेट बिउटिफिकेशन (Beautification of Entrance)UGDP-ETP	वटा	१	निर्माणधिन	१००१	१२०
खेलकुद	वटा				
धार्मिक तथा पुरातात्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण	वटा				
अन्य					
पार्क चिल्ड्रेन	वटा	१	निर्माणधिन	९१२	१९०
बस टर्मिनल/बसपार्क	वटा	१			

[Signature]

[Signature]

[Signature]

मेचीनगर नगरपालिका
नगर प्रमुख

[Signature]
पञ्चपती खतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७.३

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित क्षमता विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटहरी, झापा

मेचीनगर नगरपालिका, प्रदेश, नेपाल

ईटहरी, झापा

१९९९/१०/१०

जेष्ठ महिना

आ व ०७३/०७४

क्र.सं.	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य	वार्षिक बजेट	मासिक प्रगति						लाभान्वित वर्ग		
					भौतिक		वित्तीय		हालसम्मको प्रगति		पुरुष	महिला	जम्मा
					लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	खर्च	भौतिक	वित्तीय			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
क. जिल्ला/ नगरस्तर													
१.१	मानव संसाधन विकास	३	३	१००									
२	सार्वजनिक सुनुवाई												
३	भौतिक श्रोत साधन												
४	कार्य प्रणाली र प्रकृया सुधार												
५	अन्य												
ख. नगरस्तर													
१	मानव संसाधन विकास												
२	भौतिक श्रोत साधन												
३	कार्य प्रणाली र प्रकृया सुधार												
४	अन्य												
ग. क्षमता विकास संचालन खर्च													
१.१	रेडियो कार्यक्रम मेचीनगर उत्पादन	१	५२	३००									
१.२	प्रसारण												

तयार गर्ने : 

स्वीकृत गर्ने

 स्वीकृत गर्ने
कार्यकारी अधिकारी
पशुपती शक्तिवा
मेचीनगर नगरपालिका

कार्यावधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) को बुदा (७) सग सम्बन्धत मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

इटाम्बुङ्ग

प्रदेश नगरपालिका

सामाजिक परिचयको

मासिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदनहेजारमा रु.

जेठ महिना

क्र.सं	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		यस मासिकको प्रगति		आ.व. ०७३/०७४ प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति		लाभान्वित जनसंख्या				कुल जम्मा	कैफियत				
			परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछिडिएका वर्ग		अन्य वर्ग							
											महिला	पुरुष	महिला	पुरुष			वालवालि का	वालवालि का		
		१	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०
१	नगरपालिका सामाजिक परिचालन	संख्या																		
२	नागरीक सचेतना केन्द्र																			
१.१	नागरीक सचेतना केन्द्र संचालनको गठन	संख्या	१३																	
१.२	नागरीक सचेतना केन्द्रमा कक्षा संचालन	संख्या	५२																	
१.३	नागरीक सचेतना केन्द्रका कक्षा सदस्यहरुको अवलोकन भ्रमण	संख्या																		
३	विपन्न समुहका घरधुरी नक्साङ्कन नगरपालिका	संख्या	१																	
४	सामाजिक परिचालकलाई क्षमता अभिवृद्धी तालिम	संख्या																		
५	वडा नागरिक मञ्चको गठन	संख्या	१३																	
५.१	वडा नागरिक मञ्चको बैठक	संख्या	१३																	
५.२	वडा नागरिक मञ्चबाट मार्ग	संख्या																		
५.३	वडा नागरिक मञ्चबाट मार्ग गरेका आयोजना र कार्यक्रम	संख्या																		
५.४	माग गरेका आयोजना र कार्यक्रमको स्वीकृत	संख्या																		
५.५	नगरपालिकाबाट अनुगमन	पटक	२																	
५.६	नगर सामाजिक परिचालन समितिबाट अनुगमन	पटक	२																	

वडा नागरिक मञ्च

तयार गर्ने :

रजु गर्ने

प्रशासन शाखा प्रमुख
प्रशासन शाखा कार्यालय
मेचीनगर नगरपालिका

स्वीकृत गर्ने
प्रशासकीय कार्यालय