




मेचीनगर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
MECHINAGAR MUNICIPALITY OFFICE



प.सं. ०७३/०७४

च.नं.

६८८

मिति :- २०७४/०२/४

विषय :- मासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाईएको बारे ।

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका व्यवस्था शाखा

सिंहदरवार, काठमाण्डौ

उपरोक्त सम्बन्धमा यस मेचीनगर नगरपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा भए गरेका कार्यक्रमको मासिक प्रगति प्रतिवेदन स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ अनुसार संलग्न अनुसूची १७, १७.१, १७.२, १७.३ र १७.४ भरी बैसाख महिनाको प्रगति प्रतिवेदन पाना थान ३३ (तेत्तिस) यसैसाथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

बोधार्थ :

श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री राष्ट्रिय योजना आयोग सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका योजना शाखा सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखा सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री सामुदायिक शाखा, मे.न.पा.कार्यालय

श्री सूचना तथा सञ्चार ईकाइ, मे.न.पा.कार्यालय

पञ्चपती खतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

☎ ०२३५६२२१२, ५६२२१३, ५६२२३३, ५६२०७७

फ्याक्स : ००९७७०२३५६२४३७

Email : info@mechimun.gov.np

Web site :- www.mechimun.gov.np

Mechinagar, Jhapa

अनुसुची १७

कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) को अन्तर्गत

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टा, झापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथ्यांक प्रतिवेदन

प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

वैसाख महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट		पुरुष		महिला			
											पिछिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२		४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
	क्षेत्र	क) पुर्वाधार विकास														
		सडक														
१		बडा भित्रका भित्री बाटाहरु ग्राभेल गर्ने वडा नं. १ (बडा भित्रका भित्री बाटाहरु ग्राभेल गर्ने (निन्दा टोल भित्रका दक्षिणबाट हरियाली लिम्बुको घर जाने, क्याम्पस टोल दन्तकाली वा. स्कूलबाट मणी खतिवडाको घरसम्म र नूरअलिको घर जाने, प्रगति टोल भिम खरेलको घर उत्तरबाट शम्शेर गुरुको घर अगाडीसम्म र सरस्वती शिक्षा सदन जाने, जनसेवा टोल चोक दक्षिण हुदै राईको घरबाट दुर्गा इन्स्पेक्टरको घरसम्म, हनुमान टोल मन्दिर देखि भुलेन ठाकुरको घर हुदै इन्द्र आंगदाम्बेको घरसम्म र श्री राम गाडेरीको घरसम्म, सल्लेरी टोल जयन्ती काकीको घरबाट कृष्ण खत्री घरसम्म, लाली गुरास टोल कालो पत्रबाट धामी थापाको घरसम्म र उमेश राजवंशीको घर दक्षिण टिमार्ने खोलासम्म, प्रणामी टोल राजन खड्काको घर उत्तरबाट हनुमान मन्दिर अन्तर्को पुलसम्म र तारा दनुवारको घर देखि एब बहादुर	मी.	२६१८	१५००					२६१८	१५००	२५	४५	२७	४७	सम्पन्न

प्रमाणित
२०७३/०७४
वैसाख महिना

प्रमाणित
२०७३/०७४
वैसाख महिना

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटामडा, झापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

लक्षित समूह पुर्वाधार विकास र प्रवदनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

वैसाख महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला			
											पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
	२	जय सुनुवारको पसल पश्चिम टिमार्दै पुल सम्म कालो पत्रे निर्माण मे.न.पा. १	मी.	१९९	१६००		४८०		४८०	१९९	४८०					सम्पन्न
२	३	पाथीभारा टोल तटवन्धन र ग्राभेलस्तर वृद्धि मे.न.पा. २	मी.	४१२	४९९।९	४१२	१५०	४१२	१५०	४१२	१५०	१५	२५	१९	३०	सम्पन्न
३		टिमार्दै भ्यालीमा ग्राभेल तथा नाला निर्माण मे.न.पा. ३	मी.	१३६	४९९।५	६८	१५०	६८	१५०	६८	१५०	१०५	११०	५५	५३	सम्पन्न
१७		बागै बजारमा मिनाको घरदेखि पश्चिम श्याम सुनारको घरसम्म कालो पत्र मे.न.पा. ३	मी.	४९	५००	२।४५	१५०	२।४५	१५०	२।४५	१५०	१७	२६	१८	२२	सम्पन्न
४		साकेला मार्ग (साकेला थान कर्ण ब. राई धाडजन सिमानासम्म सडक स्तरवृद्धि मे.न.पा. ४	मी.	१३५०	४९९।७	१३५०	४८५	१३५०	४८५	१३५०	४८५	१५	२५	१७	२८	सम्पन्न
५		रिंगरोड स्तर वृद्धि मे.न.पा. ४	मी.	३००	४९९।९					३००	५००	२५	५५	२८	५७	सम्पन्न

पुष्पगोत्री बरिपरता ११०५१९

बहादुर थापा ११०५१९

११०५१९

११०५१९

अनुसूची १७

कार्यविधिद्वारा दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा संशोधित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटामडा, झापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

लक्षित समूह पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा सामाजिक प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

वैसाख महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला			
											पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
६		देविथान मार्ग (पूर्ण ब. वानियाको घरबाट उत्तर रेश ब. तमार्गको घर) विट नं. २ सडक स्तर वृद्धि मे.न.पा. ४	मी.	१७५०	४९९१९	८७५	१५०	८७५	१५०	८७५	१५०	१५	४८	१६	३२	सम्पन्न
७		श्रृजना मार्ग स्तरउन्नति मे.न.पा. ७	मी.	१२५०	१०००	१२५	३००	१२५	३००	१२५	३००	२५	४५	२२	४३	सम्पन्न
८		अत्तरसिंह मार्ग स्तर उन्नति मे.न.पा. ७	मी.	३४०	५००६	३४०	५०१	३४०	५०१	३४०	५०१	१३	२५	१५	२६	सम्पन्न
९		मदनमार्ग स्तर वृद्धि मे.न.पा. ९	मी.	१०१०	५९९१३	३०३	१८०	३०३	१८०	३०३	१८०	२५	१५	२८	१९	सम्पन्न
१०		गोकुल मार्गबाट नयां वस्ती हुदै कैलाश राजवंशीको घर हुदै कृष्ण प्रा.वि. जाने बाटो मे.न.पा. ११	मी.	८१०	१०००	४०१५	३००	४०१५	७००	४०१५	१०००	५५	२५	५६	२३	सम्पन्न
११		वासवारी मार्ग नगरपालिका दक्षिण शुरेश गाड जाने बाटो मे.न.पा. १२	मी.	४९०	४९९६	१४७	१५०	१४७	१५०	१४७	१५०	३५	४५	३६	५०	सम्पन्न

कार्यविधिद्वारा दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा संशोधित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
ईटामडा, झापा
१ नं. प्रदेश, नेपाल

कार्यविधिद्वारा दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा संशोधित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
ईटामडा, झापा
१ नं. प्रदेश, नेपाल

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटामट्टा, झापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवृद्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

बैसाख महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला				
											पिछ्छिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग का वर्ग	पिछ्छिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
१२		विष्णुलक्ष्मी मन्दिर जाने बाटो स्तरउन्ती तथा ड्रेन मे.न.पा. १२	मी.	१०८	४९९११	३२४	१५०	३२४	१५०	३२४	१५०	२६	४५	२४	४८		सम्पन्न
१३		कालिखोला शान्तिपथ पक्की पुल हुदै सालघारी जाडने बाटो स्तरान्ती मे.न.पा. १०	मी.	७८०	४९९१४	३९	१५०	३९	१५०	३९	१५०	२५	७५	२८	७०		सम्पन्न
१४		शान्तिचोक हुदै उत्तर जाने शान्ति रमाइलो खानेपानी मार्ग स्तरान्ती मे.न.पा. १०	मी.	७८०	४९९१४					७८०	४९९	३५	५६	३२	५०		सम्पन्न
१५		आदर्श मार्ग पिपल चौक पूर्व उत्तर हुदै सुर्खोदय टोल पालिया जाने बाटो मे.न.पा. १३	मी.	३७५	५००	११३	१५०	११३	१५०	११३	१५०	३५	७९	३७	७६		सम्पन्न
१६		सुवर्ण मार्ग (देवेन्द्र सुवेदीको घर पूर्व) सुर्खोदय मार्ग जाडने बाटोको स्तर उन्नति मे.न.पा. १३	मी.	५८०	४९९	५८०	४९८	५८०	४९८	५८०	४९८	१५	५८	१६	५५		सम्पन्न
१		सुर्खोदय मार्ग मर्मत सम्भार कार्य मे.न.पा १० भट्टराई चौक नकलबन्दा (थप)	मी.	७६६	१९१८	७६६	१९१८	७६६	१९१८	७६६	१९१८	२४	३९	२०	४५		सम्पन्न

विकास
विभाग
१३/०७/२०७३

विकास
विभाग
१३/०७/२०७३

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
ईटामट्टा, झापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवृद्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन
१ नं. प्रदेश,

आ.व. २०७३/०७४

वैसाख महिना

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
										पिछिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
२		श्रीजंगा मार्ग/संगम पथ/शहिद विरेन मार्ग/अरनिको पथ/मिनी मार्ग/गुरास पथ समेत कार्य १० मे.न.का.पा. ६	मी.	८४६	१७२१							२५	५७	२८	५५	चालु
		थप स्वीकृत आयोजनाहरु														
२		सुर्योदय मार्ग राजमार्ग उत्तर कालोपत्रे गर्ने कार्य मे.न.पा १०	मी.									३५	८५	३०	९०	
		काकरभिट्टा बसपार्क पश्चिमको सडक कालो पत्रे गर्ने कार्य मे.न.पा. १०/ ६ सिमाक्षेत्र विकास	मी.	१२०	३२०५	१२०	३११५	१२०	३११५	१२०	३११५	४५	१२०	५०	१२५	सम्पन्न
		पुर्व गा.वि.स. भवनको क्षेत्रमा हाटबजारका लागि भवन निर्माण आर्दश भवन मे.न.प. ९/५ सिमाक्षेत्र विकास	बटा	१	१५६५	१	५२	१	५२	१	५२					चालु
		धुलावारी चौक दक्षिण खयरडागी शहिद मार्ग ड्रेन निर्माण मे.न.पा. १,२ थप	मी.	९३५	५९७९	९३५	५९७९	९३५	५९७९	९३५	५९७९	४५	१०२	५०	१०५	सम्पन्न
७		गोकुल मार्ग/ईटामट्टा दक्षिण बाकी रहेको भाग कालो पत्रे कार्य मे.न.पा. १,२ थप	मी.	२९६	४२०१	२९६	४२०१	२९६	४२०१	२९६	४२०१	१५०	४५	१६०	५०	सम्पन्न

प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया

वहाल
वहाल

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड-भा) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यलय

ईटामट्टा, झापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवृद्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

वैसाख महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला			
											पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
१		अतिथि सदन भवन निर्माण मे.न.पा. वडा नं. ३	वटा	१	१८३७	१	५५१	१	५५१	१	५५१	२३	५५	२५	६०	सम्पन्न
३		रवि राईमिल जाने टिमाई पुल पखा निर्माण तथा बाटो निर्माण मे.न.पा. ३ र ६	वटा	१	३१८३	१	९०६	१	९०६	१	९०६	२६	७८	२०	८०	चालु
४		पताल गंगामा सम्बर्धन तथा संरक्षण मे.न.पा. १०	वटा	१	५९२१	१	१७७	१	१७७	१	१७७	३१	८५	३५	९०	चालु
५		साकेला मार्ग ड्रेन निर्माण मे.न.पा. १०	वटा	१	४०५८	१	१२२	१	२८०	१	४०२	२५	७५	२६	८०	सम्पन्न
६		ढुकुरे खोला पुर्व किनारबाट दक्षिण विद्युत सबस्टेशन जाने बाटो स्तरउन्नति मे.न.पा. २	मी.	६०	७८०	१८	२७४	१८	२७४	१८	२७४	४६	२५	५०	४०	चालु
७		सुकुम्बासी टोल टुकेवन पुर्वको गाऊ विद्युत विस्तार मे.न.पा. ६	वटा									५६	४५	६०	५०	
८		निन्दा बाघ दोकान डाडा जोड्ने पुरानो बाटो स्तरउन्नति मे.न.पा. ७	मी.	१३५०	६५०	४०५	२४५	४०५	२४५	४०५	२४५	६८	४५	५०	४०	चालु

रवि

५/२

रवि वहादुर
नगरपालिका
Page 6

रवि वहादुर
नगरपालिका
Page 6

अनुसूची १७

कार्यविधिको-दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) माग-सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टा,झापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.ब. २०७३/०७४

वैसाख महिना

हजारमा

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला			
											पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
९				५६३	५९९	५६३	१७९	५६३	१७९	५६३	१७९	२५	५०	२६	५५	चालु
११		सुनगाभा मार्ग स्तरउन्नति मे.न.पा. १० र ११	मी.													
११		अर्जुनधारा राईस मिलबाट दक्षिण जाने बाटो रेखांकन गर्ने कार्य मे.न.पा. ११ र १२	मी.													
१२		विश्वनाथ मार्ग स्तरउन्नति गर्ने कार्य मे.न.पा. १२	मी.	४८०	५३३				५३२	४८०	५३२	३५	८५	३०	९०	सम्पन्न
१३		सरस्वती मार्ग स्तरउन्नति गर्ने कार्य मे.न.पा. १२ साजनको घर अगाडी	मी.													
१४		दुनुवार बस्तीको अथुरो कल्भर्टको स्ल्याब निर्माण गर्ने कार्य मे.न.पा. १	वटा	१	७२३९	१	२१७	१	२१७	१	२१७	३१	८५	३५	९०	चालु
१५		श्रीजङ्गा शालिक शालिक मर्मत सम्भार गर्ने कार्य मे.न.पा. १०	वटा	१								२५	७५	२६	८०	
१६		दिनाथ मार्ग ड्रेन निर्माण मे.न.पा. ३	मी.									३५	४०	२५	५५	

सुनगाभा मार्ग स्तरउन्नति गर्ने कार्य मे.न.पा. १० र ११

अर्जुनधारा राईस मिलबाट दक्षिण जाने बाटो रेखाकन गर्ने कार्य मे.न.पा. ११ र १२

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टा, झापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवृद्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक मासिक प्रगति प्रतिवेदन



आ.व. २०७३/०७४

वैसाख महिना

हजारमा

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला				
											पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
१७		शान्तिटोल सामुदायिक भवन निर्माण मे.न.पा. १	बटा									३५	४५	२५	५०		
		पशुपति गाऊ टिमाई खोला नियन्त्रण मे.न.पा. ६	मि./हे.	५	१७५												४८बटा तारजाली
		टिमाई पथ कालोपत्रे निर्माण मे.न.पा. ३ (थप)	मी.	३४	२९५१	३४	२९५	३४	२९५	३४	२९५	२५	५७	२८	५५	सम्पन्न	
		कल्भर्ट मर्मत कार्य (नेम्बाङ्ग पेट्रोल पम्पबाट उत्तर जाने बाटोमा) मे.न.पा. १/१०	बटा	१	५००												
		शान्ती मार्गको पश्चिम काली खोला पुल छेउ ओरालोमा पैदल मार्ग निर्माण मे.न.पा. १०/६	मि.		५००												
		आम्दा अस्पतालको कोठा रंगरोगन गर्ने कार्य मे.न.पा. ३/१०	बटा	१	२००												
		लालपानी स्कूल छाना फेर्ने कार्य मे.न.पा.२/१०	बटा	१	१९४	१											

हस्ताक्षर
वहादुर थापा
२०७३/०७/०८

हस्ताक्षर
वहादुर थापा
२०७३/०७/०८

अनुसन्धी १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टा, झापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवद्वनात्मक कार्यकमको भौतिक तथा विविध सामासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा बैसाख महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला		
											पिछिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२		४	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		जेष्ठ नागरिक भवन निर्माण मे.न.का.पा.१०/६	बटा	१	७२०।२	१	२१६	१	२१६	१	१५	२३	१८	२५	चालु
		ईलाका प्रहरी कार्यालय मर्मत गर्ने कार्य काकरभिट्टा मे.न.का.पा. १०/६	बटा	१	२१०	१	८४	१	८४	१					चालु
१०		मे.न.पा. १० र १३ सुर्वण मार्गबाट उत्तर नकलबन्दा जोड्ने बाटो गावेल गर्ने कार्य मे.न.पा. ९ र १०	मी.	१७४०	९९९।७						५५	१५०	६०	१६०	
१८		बुद्धबोक पश्चिम गिरीको घर उत्तर हूदै मंगलबारे जाने बाटो मे.न.पा. ४	मी.								१५	८०	१५	८५	
१९		भोडा दुर्गा मन्दिर छेउबाट सडक मर्मत मे.न.पा.५									२५	३०	२०	३५	
२०		गोकूल मार्ग मे.न.पा. ७ देखि १३									२५	३९	१५	४५	
२१		सुरेन्द्रनगर मार्ग मे.न.पा. ८	मी.	१४६५	२४००	४४०	१६७८	४४०	१६७८	४४०	२०	३५	१५	४०	चालु

२५/०५/२०२०
बहादुर भाषा
पुनर्निर्माण

महाराष्ट्र
आयुक्त
विकास

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यविधि

ईटामट्टा, झापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवृद्धनात्मक कार्यक्रमको क्रियात्मक तथ्यांक वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

वैसाख महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				वैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला				
											पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
२२		चक्रपथ त्रिवेणी टोलमा खाल्डो पुर्ने काम मे.न.पा. ८											२५	४०	१९	४५	
२३		सुर्योदय मार्ग मे.न.पा. ९ र १०											१५	३५	१९	३०	
२४		यज्ञ व. कप्तान मार्ग, सुनगाभा र सत्यसाई मार्ग मे.न.पा.१०											३५	४०	२५	५५	
२५		सतिघट्टा मार्ग मे.न.पा.१०											३५	४५	२५	५०	
२६		काकरभिट्टा बसपार्क पश्चिम वडा कार्यालय पूर्वका भित्री बाटाहरु मे.न.पा.१०											१५	५०	२०	५६	
२७		शान्ति मार्ग मे.न.पा.१०											३५	५५	३०	६०	
२८		काली खोला तमोर राई घरछेउ ओरालो बाटो मर्मत सभार मे.न.पा. १०	मी.	५५	१२०३	१६५	३६१	१६५	३६१	१६५	३६१	३६१	२५	६५	२०	७०	

प्रमुख अधिकारी
प्रमुख अधिकारी

प्रमुख अधिकारी
प्रमुख अधिकारी

अनुसूची १७

कार्यविधिद्वारा दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटामढा, झापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवृद्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय मासिक प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

वैसाख महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम		वजेट		परिणाम			खर्च		पुरुष			महिला	
				परिणाम	वजेट	परिणाम	वजेट	परिणाम	खर्च		पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
२९		न.पा. मार्ग तथा यार्ड मे.न.पा.१२															
३०		वर्षातमा क्षति हुने न.पा. का सडकहरु मे.न.पा.१ देखि १३										३५	३५	३०	४०		
३१		पुल कल्लभेट मर्मत	बटा									७५	९९	७०	१०५		
३२		टिमाई पुल रेलिग मर्मत मे.न.पा.१	बटा									२९	३९	१५	४५		
३३		कालाखुट्टा टिमाई पुल रेलिग मर्मत मे.न.पा. २										२०	३५	१५	४०		
३४		चक्रपथ विट नं. २ जाने उत्तरवाट संगम चौक जाने बाटोको कल्लभेट मर्मत मे.न.पा. ४										२५	४०	१९	४५		
३५		आदर्श मार्ग मुक्ति गंगा कल्लभेट मर्मत मे.न.पा.५										१५	३५	१९	३०		

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

वहादुर थापा

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यविधिको
ईटाभट्टा, झापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा बैसाख महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
										पिछिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२		४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
३९		भानुमार्ग केवल राईको घर छेउ काली खोला पुल मर्मत मे.न.पा.१०														
४०		कृष्ण मार्गको कल्भर्ट मर्मत मे.न.पा.११														
४१		दुखिराम कवरको घर पश्चिम नगरडुब्बा खोलामा कल्भर्ट निर्माण मे.न.पा. ३	बटा	१	५००							५५	२५	५६	२४	
४२		आयवारी चोक उत्तर कोटी होम जाने कल्भर्ट निर्माण मे.न.पा. १२	बटा	१	५००।७	१	१५०	१	१५०	१	१५०	२४	७५	२३	७६	चालु
		देवकोटा पार्क निर्माण १० मे.न.का.पा ६	बटा	१	९११।८	१	९१२	१	९१२	१	९१२	२३०	७५०	२३५	७५६	सम्पन्न
		वातावरण संरक्षण														
१		दुरसंचार कार्यालयबाट पश्चिमतर्फ सतह ढल मे.न.पा. ३	मी.													
२		सिद्धार्थ चोक पश्चिम नरसिंह श्रेष्ठको घर अगाडिबाट दक्षिण नाला निर्माण मे.न.पा. ५	मी.	१२३	४९९।९	१२३	५००	१२३	५००	१२३	५००	२६	२०	२७	२१	सम्पन्न

सिद्धार्थ चोक
पश्चिम नरसिंह श्रेष्ठको घर अगाडिबाट दक्षिण नाला निर्माण मे.न.पा. ५

सिद्धार्थ चोक
पश्चिम नरसिंह श्रेष्ठको घर अगाडिबाट दक्षिण नाला निर्माण मे.न.पा. ५

सिद्धार्थ चोक
पश्चिम नरसिंह श्रेष्ठको घर अगाडिबाट दक्षिण नाला निर्माण मे.न.पा. ५

सिद्धार्थ चोक
पश्चिम नरसिंह श्रेष्ठको घर अगाडिबाट दक्षिण नाला निर्माण मे.न.पा. ५

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
ईटामट्टा, झापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल
लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवृद्धतात्मक कार्यक्रमको भौतिक स्थिति विवरण मासिक प्रगति प्रतिवेदन
१ नं. प्रदेश, नेपाल
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
ईटामट्टा, झापा

आ.व. २०७३/०७४

वैसाख महिना

हजारमा

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लामान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला			
											पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग		पिछडिए का वर्ग		अन्य वर्ग
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
३		होलिवेल अगाडिको ढल निर्माण मे.न.पा. ६	मी.	१९२	४९९।८	१९२	५००	१९२	५००	१९२	५००	१९	५६	१८	५८	चालु
४		गोपाल बुढाथोकीको मुल घर हुदै अर्जुन निरौलाको घर सम्म सतह ढल निर्माण मे.न.पा. ११	मी.	११०	५००	११०	१५०	११०	१५०	११०	१५०	२०	७५	२२	७९	चालु
५		खास्य चौकीछेउ नाला निर्माण मे.न.पा. १०	मी.	९६	४९९।१	९६	४९९	९६	४९९	९६	४९९	३०	८५	३२	८६	सम्पन्न
६		तारावारी तटबन्धन मे.न.पा. २	मी.	५०	४९९।७	५०	५००	५०	५००	५०	५००	४५	२५	४१	२७	सम्पन्न
७		टिमाइ भ्याली तटबन्धन मे.न.पा. २	मी.	२७	४९९।८	२७	५००	२७	५००	२७	५००	५१	५५	५३	५७	सम्पन्न
८		टिमाइ खोला तटबन्धन (थोले विरान पशुपति गाउ च्वाली गाउ) मे.न.पा. ६	वटा./हे.	७०/४५	५००	७०/४५	५००	७०/४५	५००	७०/४५	५००	३५	४५	३०	५०	सम्पन्न
९		हुयुमपाइप ३० देखि ९० एनपि ५० थान र घोडाजिन तटबन्धन मे.न.पा. ८	मी./हे.	५०	५००							२३	४५	२०	४३	चालु

सन्धिखर्क
२०७३
१५

सन्धिखर्क
२०७३
१५

अनुसूची १७

कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटामट्टा, झापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

लभित समुह पुर्वाधार विकास र प्रबद्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

वैसाख महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
१०		त्रिवेणी टोल करसिंह श्रेष्ठ घर छेउ धरधरे पुर्ने मे.न.पा. ८	मी./हे.	४८	४९९।८	४८	५००	४८	५००	४८	५००	१५	५६	१६	५४	सम्पन्न
		सिंचाई														
१		फारम पैनी मुहान संरक्षण तथा निर्माण मे.न.पा. ५	मी./हे.	४५	५००							११	२६	१३	२८	चालु
२		देवि भोडा क पैनी मुहान निर्माण मे.न.पा. ५	मी./हे.	५६	४९९।६							२५	१५	२६	१६	चालु
३		माथिल्लो राइसिंह सिंचाई मुहान निर्माण मे.न.पा. ९	मी./हे.	३१/१५ ०	८९९।५	३१/१५ ०	२७०	३१/१५ ०	२७०	३१/१५ ०	२७०	२६	४५	२०	४०	चालु
४		धराप पैनी निर्माण मे.न.पा. ६	मी./हे.	५०	४९९।५	५०	४९७	५०	४९७	५०	४९७	२३	७५	२०	८०	सम्पन्न
५		सिंचाई तथा तटबन्धन मर्मत	"बटा	२१	१५००											

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग)

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटामझुङ्गापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

लक्षित समूह पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

वैसाख महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
१		सुर्योदय माग मर्मत मे.न.पा. १०										३५	४०	३९	४५	
२		देवि भोडा पैनी मर्मत मे.न.पा. ४	मी./हे.	८९/२०	४९९	८९/२०	४७८	८९/२०	४७८	८९/२०	४७८	१५	२५	१०	३०	सम्पन्न
३		भोडा पैनी मर्मत मे.न.पा. ४										१६	२०	१०	२५	
४		फारम पैनी मुहान मर्मत मे.न.पा. ५	मी./हे.	३६/१५	४९९/८	३६/१५	४८५	३६/१५	४८५	३६/१५	४८५	२०	३०	१५	३५	सम्पन्न
५		राजपैनी मर्मत मे.न.पा. ७										१९	२०	१४	२५	
६		देउराली पैनी मुहान मर्मत मे.न.पा. ७										१९	३१	१५	३५	
७		बाघे भोडा पैनी मुहान मर्मत मे.न.पा. ९										२४	७३	२३	७५	
८		बामनहर पैनी मर्मत मे.न.पा. ९										३५	७६	३७	७९	

पञ्चपती खसिवडा अधिकृत कार्यकारी

अनुसूची १७

कार्यविधिद्विको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टा, झापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रबद्धतात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा प्रगति प्रतिवेदन



प्रगति प्रतिवेदन
इटाभट्टा, झापा
१ नं.

आ.व. २०७३/०७४

वैसाख महिना

हजारमा

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला					
										पिछिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग				
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
९		वर्मेली टोल नवदुर्गा मन्दिर पुर्व तटवन्धन मे.न.पा.१०											१०	४८	१५	४५	
१०		कालीखोला दक्षिण गूम्बाछेउ तटवन्धन मे.न.पा.१०											१५	५८	१७	५५	
११		भान्साखोला मेची पैनी मूहान मर्मत मे.न.पा.११											३५	४०	३०	४५	
		विद्युत															
१		विद्युत पोल खरीद गर्ने काय मे.न.पा. ८ ६२ वटा पोल	वटा	६२	५००	६२	५००	६२	५००	६२	५००	५००	२५	८५	२८	८०	सम्पन्न
		सडक बत्ति विस्तार नमुना टोल मे.न.पा. १०/६	वटा	१	३१४	१	३१४	१	३१४	१	३१४	३१४	१५	२५	१०	३०	सम्पन्न
२		सडक बत्ती जडान,मर्मत तथा बिस्तार	वटा	१	१०००												
		सीलर बत्ति															

प्रगति प्रतिवेदन
इटाभट्टा, झापा
१ नं.

प्रगति प्रतिवेदन
इटाभट्टा, झापा
१ नं.

Page 16

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटामझुङ्गापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवद्वनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

ईटामझुङ्गापा

१ हजारसम्म

आ.व. २०७३/०७४

वैसाख महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला			
											पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग का वर्ग	पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		प्यारिभिडा तथा ईटाभडा बजार क्षेत्र सोलर बत्ति जडान मे.न.का.पा. ११/७	बटा	५४	५५४३	५४	१७८५			५४	१७८५	७५०	९५५	७६०	१००५	चालु
		धुलावारी चौक दक्षिण शहिद मार्ग सोलर बत्ति जडान मे.न.पा. १,२/१०	बटा	४०	४६८०	४०	१४१२			४०	१४१२	३५०	१०१५	३६५	१०५०	चालु
		धुलावारी चौक उत्तर शहिद मार्ग सोलर बत्ति जडान मे.न.पा. १,२/१०	बटा	४६	३५०३	४६	१६२३			४६	१६२३					चालु
		काकरभिडा बसपार्क दक्षिण सोलर बत्ति जडान मे.न.पा.१०/६	बटा	३५	४०९५	३५	१२३५			३५	१२३५	५६०	१२५०	५७५	१२६५	चालु
		काकरभिडा बसपार्क उत्तर सोलर बत्ति जडान मे.न.पा.१०/६	बटा	३६	२७४१	३६	१२७०			३६	१२७०					चालु
		सामाजिक पुर्वाधार														
१		सामुदायिक भवन, काकरभिडा मे.न.पा. १० जगेडा कोषद्वारा संचालित	बटा	१	५०००							४५	८५०	४०	८५८	

प्रमाणित
प्रमाणित
प्रमाणित

प्रमाणित
प्रमाणित
प्रमाणित

ईटाभट्टा, झापा

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रबढनात्मक कार्यक्रमको भौतिक/मुष्ठा: विसिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

वैसाख महिना

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
२		आदर्श धिमाल समाज ग्रामथान कम्पाउण्ड बाल तथा भवन निर्माण १३	मी.	६०	५००।४	६०	५००	६०	५००	६०	५००	६०	१०	४५	११	४८	सम्पन्न
		ख) आर्थिक विकास															
		सडक बाँड नेपाल (सडक समेत सम्भार) ०७२/०७३ थप कार्य															
		गोकुल मार्ग पिपल चौकबाट पूर्व मे.न.पा. ७ र सोहीबाट पूर्व घेलाडुब्बा पुल पूर्व उत्तर वडा नं. ८ सडक स्तर उन्नति मे.न.पा. ८	मी.	३४७	२९९।८	३४७	३००	३४७	३००	३४७	३००	३००	५०	४५	७८	७५	सम्पन्न
		चन्द्र भण्डारीको घर पूर्व वढी गुप्ताको कम्पाउण्डबाट पूर्व दिँज धिमालको गाउ जाने बाटो स्तर उन्नति मे.न.पा. ६	मी.	२२०	२९९।६	२२	९०	२२	८९।९	२२	८९।९	८९।९	२६	४०	२५	३५	सम्पन्न
		टिकापुरबाट उत्तर रिङ्गरोडबाट पूर्व जाने बाटो वडा नं. ३ स्तर उन्नति मे.न.पा. १	मी.	२३०	२९९।९	२३०	३००	२३०	३००	२३०	३००	३००	६५	४५	७०	७५	सम्पन्न

कायदा नं. १२३४५६७८९०

Page 18

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटामट्टा, झापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवृद्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

वैसाख महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लामान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला				
											पिछिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	सम्पन्न
		नागरदुब्बा पुल पश्चिमबाट दक्षिण जाने बाटो स्तर उन्नति मे.न.पा. २	मी.	२१५	२९९७	२१५	२८०	२१५	२८०	२१५	२८०	७०	४०	६५	३५	सम्पन्न	
		मे.न.पा. १ दुनुवार बस्तीको बाटोको स्तर उन्नति मे.न.पा. १	मी.	२५०	३००	२५०	३००	२५०	३००	२५०	३००	४५	५६	३९	५०	सम्पन्न	
		विष्णु प्रसाईको घर उत्तर चक्रपथ स्तरउन्नति मे.न.पा. ४	मी.	३००	४००	३००	४००	३००	४००	३००	४००	३५	४५	२६	५०	सम्पन्न	
		पालिया मार्ग पश्चिम गोकुल मार्ग सम्म चक्रपथ स्तर उन्नति मे.न.पा. ११	मी.	४३३	७४९७४	४३३	७४९	४३३	७४९	४३३	७४९	२५	४५	३०	५६	सम्पन्न	
		जोरसिमल दक्षिण मे.न.पा. १२ को सिमानाबाट मे.न.पा. ११ जाने बाटो स्तर उन्नति मु.न.पा. १२	मी.	४५०	३९९१२	१३५	३९९	१३५	३९९	१३५	३९९	४५	३३	५०	४०	सम्पन्न	
		मेची डाडाका बाटो मे.न.पा. १० स्तर उन्नति (यज्ञ बहादुर मार्ग) मे.न.पा. १०	मी.	२४२	१९९७५	७२६	१९९	७२६	१९९	७२६	१९९	४५	१०२	४०	११०	सम्पन्न	

कार्यकारी अधिकारी
सहायक प्रमुख
१ नं. प्रदेश, नेपाल

सहायक प्रमुख
१ नं. प्रदेश, नेपाल

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मन्त्रालय त्रिभुवन नगरपालिका कार्यालय

हनुमान्चोक

१ नं. प्रवेश सञ्चाल

पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको मासिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

१ नं. प्रवेश सञ्चाल

१ नं. प्रवेश सञ्चाल

वैसाख महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		लामान्वित जनसंख्या			कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग			पिछिडिएका वर्ग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
लक्षित समुह अन्तरगत महिला कार्यक्रम																
		क) संस्थानगत विकास														
		प्रार्थमिक स्वास्थ्य केन्द्र धुलावारीकाकर्मिडटा	बटा	१	३००								७५	२०५	७०	२१५
१		सोलर चूल्हा (कवर वस्ती बडा नं. ३)	बटा	१	१००								२५	५६	२७	५८
२		मौलिक अधिकार तथा महिला क्षेत्रिय गोष्ठी क्षेत्र क	बटा	१	१००	१	१००	१	१००			२५	१२५	२५	१५०	
३		इनार वोरिंग ७ थान, मे.न.पा. ४, ५ र ६	बटा	१	७००	१	३५७					१५	२३	१७	२५	
४		महिला हिंसा विरुद्ध कानुनी शिक्षा तथा सचेतना तालिम	बटा	४	२००	४	२००	४	२००						५०	
५		प्लास्टिक मुक्त तथा प्राणारिक मल उत्पादन कार्यक्रम	बटा	१	२००										५०	
६		पापड तथा अचार उत्पादन तालिम	बटा	१	१००	१	१००	१	१००			१०	१५	११	१६	
७		नारी बिप विद्यालय केन्द्र, मे.न.पा. १०	बटा	१	५०	१	५०	१	५०						१५	
८		मातृशिशु स्याहार केन्द्र संचालन तथा कम्पाउण्ड बाल निर्माण मे.न.पा. ४	बटा	१	२५०	१	२५०	१	२५०	१	२५०	७५	२००	८५	२८५	सम्पन्न
९		खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र कार्यक्रम बडा नं. ४, ५, ६ र ९	बटा	१	४२७											
१०		वृक्षारोपण कार्यक्रम	बटा	१	४००	१	४००	१	४००							
११		महिला स्वयंसेविका मासिक बैठक भत्ता	बटा	१	६४											
१२		जम्मा			२८९१											
		लक्षित समुह अन्तरगत बालबालिका कार्यक्रम														
१		लक्ष्मी प्रार्थमिक विद्यालय भर्मत सम्भार मे.न.पा. ११	बटा	१	२००											
२		सरस्वती प्रा.वि. कम्पाउण्ड बाल मे.न.पा. १२	बटा	१	१५९	१	४७७	१	४७७	१	४७७	५५	३५	६०		चालु

अनुसूची १७
प्रत्यक्ष प्रगति प्रतिवेदन
कार्यविधिको अतिरिक्त

प्रशासन शाखा प्रमुख
मन्त्रालय त्रिभुवन नगरपालिका कार्यालय
हनुमान्चोक

अनुसूची १७
कार्यविधिद्वारा दफा ३६ को उपदफा २० को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

वैशाखा २०७३
१ न. चैत्र, नेपाल

पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको भौतिक पूर्वाधार विवरण/मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व.०७३/०७४

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि	लभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला			
											पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		पिछडिएका वर्ग
३		खानेपानी ट्याङ्की निर्माण आदर्श उ.मा.वि. मे.न.पा. १३	बटा	१	३५७	१	१०७१	१	१०७	१	१०७	५६	५४०	७०	६४०	चा्लु
४		बडास्तरीय बाल क्लब १३ खेलकूद सामाग्री/क्षमता विकास	बटा	१३	१३०											
५		बाल विकास केन्द्र खेलकूद सामाग्री २० बटा	बटा	२२	२००											
६		स्वीमिंग पुल पसांग ल्हासु (क्रमागत) मे.न.पा. ३	बटा	१	५००							३५	१५०	३६	१५६	
७		स्वबोध बाल आश्रम अनाथालय बाल संरक्षण मे.न.पा. ४	बटा	१	१००	१	१००	१	१००							
८		खुट्टीडागी सामुदायिक बसमा बाल उद्यम केन्द्र निर्माण मे.न.पा. ६	बटा	१	९००	१	२७०	१	२७०	१	२७०	४५	५५	४८	५६	चा्लु
९		बाल कल्याण बाल क्लब खेलकुद सामाग्री मे.न.पा. ८	बटा	१	१५	१	१५	१	१५							
१०		जीवन उपयोगी स्वास्थ्य शिक्षा तथा शारिरीक व्यायाम	बटा	१	५०	१	५०	१	५०							
११		मेची नि.मा.वि. बाल विकास केन्द्र स्तरवृद्धि मे.न.पा. ९	बटा	१	१५	१	१५	१	१५							
१२		क्रिकेट, कराते, फुटबल र व्याडमिन्टन प्रशिक्षण	बटा	३	२००	३	२००	३	२००			११	१५	१२	१८	
१३		नगर स्तरीय बाल खेलकूद महोत्सव	बटा	१	२२०	१	२२०	१	२२०							
१४		कृष्ण प्रा.वि. पुस्तक तथा पोशाक, जुता वितरण मे.न.पा. ११	बटा	१	१३४	१	१३४	१	१३४							
१५		विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रम बालकलवहरु मार्फत	बटा	१	६५											
१६	पुर्वाधार विकास/सामाजिक/आर्थिक कार्यक्रम	शान्ते विमान बाल उद्यम मे.न.पा. ४	बटा	१	९००	१	८९३	१	८९३	१	८९३	३५	१२५	४०	१३५	सम्पन्न
१७		सिएफएलजी अभिमुखिकरण कार्यक्रम	बटा	१	४००											
		जम्मा				४५४५										
		लक्षित समुह अन्तरगत पिछडा वर्ग/ कार्यक्रम सबै जातजातिका आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न वर्ग														
१		मेट तथा कर्ता सञ्चालन सिलाइकटाइ तालिम	बटा	१	१००							१५	२०	१५	२०	३०

प्रमुखी खतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

प्रसादन शर्मा प्रमुख
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
Page 2

अनुसूची १७
कार्यविधिद्वारा दफा ३६ को उपदफा २ को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिकाको कार्यालय

इटामडाँडा, सिन्धुली
११ नं. प्रदेश, नेपाल

पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको प्रतिवेदन तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.क्र.०७३/०७४

हजारमा बैसाख महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	महिला	अन्य वर्ग
२		कवरवस्ती खानेपानी तथा विजुली वितरण मे.न.पा. ३	वटा	१	६०							२१	३५	२२	३६	
३		किरात भाषा लिपी पठनपाठन, किरात मागिम मन्दिर	वटा	१	५०							१०		१०		
४		दलित पेशागत शिप विकास तालिम	वटा	१	५०											
५		सामाजिक स्तरीकरण मापन अध्ययन (Pilot Project)	वटा	१	५०							१०	२०	५	३०	
६		बडा १	वटा	१	५०	१	५०	१	५०	१	५०	२५		२५		
७		लाखे जात्रा संरक्षण	वटा	१	५०	१	५०	१	५०	१	५०	२५		२५		
८		बौद्धमार्गीको दाहसंस्कार स्थल मर्मत	वटा	१	४००	१	४००	१	४००	१	४००	३५		३५		सम्पन्न
९		अपांग विद्यालय संचालन मे.न.पा. १२	वटा	१	४००	१	४००	१	४००	१	४००	१०		११		
१०		पञ्चबाजा खरिद मे.न.पा. १२	वटा	१	५०							१५		१५		
११		धिमाल भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम मे.न.पा. ९	वटा	१	५०	१	५०	१	५०	१	५०	२५		२५		
१२		छैठ पूजा घाट निर्माण	वटा	१	३५							३०	४०	३५	४५	
१३		धूलावारी दुर्गा मन्दिर संस्कृति संरक्षण मे.न.पा. ६	वटा	१	३५							२३	५६	२४	६०	
१४		नकलबन्दा दुर्गा मन्दिर संस्कृति संरक्षण मे.न.पा. ९	वटा	१	३०							५	१५	५	१०	
१५		डकमी तालिम	वटा	१	१००							१५		१६		
१६		जामे मस्जिद मर्मत मे.न.पा. ३	वटा	१	१००							३५		३४		
१७		किरातेश्वर मागिम मे.न.पा. ४	वटा	१	२५०	१	७५	१	७५	१	७५	१५		१५		
१८		भुमेशान तथा सामुदायिक भवन निर्माण मे.न.पा. ७	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	१५		१५		
१९		भिमसेन थान कम्पाउण्ड वाल निर्माण मे.न.पा. ७	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	२५		२५		सम्पन्न
२०		मेचे ग्राम थान सुकुम्बासी टोल मे.न.पा. ७	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	३५		३५		
२१		किरात युवा मागिम मर्मत सम्भार मे.न.पा. ८	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	४५		४५		सम्पन्न
२२		काकरभिट्टा सकेलाथान संरक्षण मे.न.पा. १०	वटा	१	४००	१	४००	१	४००	१	४००	४५		४५		सम्पन्न
२३		फरसागा त्याङ्गुल गेल्लेन गुम्बा १०	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	३५		३५		सम्पन्न
२४		बौद्धगुम्बा नाग्यु रेवेकन तथा ग्रामथान संरक्षण मे.न.पा. ११	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	५०		५०		सम्पन्न
२५		किरात थाक्युंग चूमलुंग भवनमा भान्सा घर निर्माण मे.न.पा. १३	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	५५		५५		सम्पन्न
२६		पटन प्राणी कल्याण बौद्ध गुम्बा पुर्वाधार निर्माण मे.न.पा. १३	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	४५		४५		सम्पन्न

प्रस्तावित सम्वन्ध प्रमुख
मेचीनगर नगरपालिकाको कार्यालय
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा १७ को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यलय
ईटामेट्रोपोलिस

१ नं. अर्थशास्त्र विभाग
पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको मौलिक दायी विनियमन मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व.०७७/७८

बैसाख महिना

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		लभान्वित जनसंख्या			कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला	
												पिछिडिका वर्ग	अन्य वर्ग		
२६		नेपाल अहिंसावादी बोद्ध गुम्बा कम्पाउण्ड वाल ४	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	३५	४०		
२७		धिमाल ग्राम थान भवन निर्माण मे.न.पा. १३	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	४५	५५	सम्पन्न	
२८		अश्वरी ग्राम थान भवन तथा कम्पाउण्ड वाल मे.न.पा. १३	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	५५	६०	सम्पन्न	
२९		मधुमेह न्युनिकरण सचेतना कार्यक्रम	वटा	१	५०							१०	१५		
३०		साहित्य कला महोत्सव	वटा	१	५५	१	५५	१	५५			१०	१५		
३१		धार्मिक स्थल तथा संस्कृति संरक्षण तथा मर्मत	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	३५	४०	सम्पन्न	
३२		सामुदायिक सत्संग भवन निर्माण मे.न.पा. २	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	५५	५५	सम्पन्न	
३३		गणेश मन्दिर भवन निर्माण मे.न.पा. ३	वटा	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१५	२०	सम्पन्न	
३४		स्वबोध शक्ति पिठ मे.न.पा. ४	वटा	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०	३५	४०	सम्पन्न	
३५		सनातन सेवा समिति कम्पाउण्ड वाल मे.न.पा. ६	वटा	१	१००	१	१००	१	१००			३५	४०	सम्पन्न	
३६		कृष्ण व्यासाश्रम मे.न.पा. ७	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	५५	५५	सम्पन्न	
३७		नव दुर्गा पञ्चायत मन्दिर मर्मत तथा संरक्षण मे.न.पा. ८	वटा	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१५	३५	सम्पन्न	
३८		हात्तीसुडे गणेश मन्दिर स्तववृद्धि मे.न.पा. ८	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१५	१३	सम्पन्न	
३९		सिताराम मन्दिर मर्मत सम्भार मे.न.पा. ८	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१५	१४	सम्पन्न	
४०		गौरी गाउँ शिवालय मन्दिर मे.न.पा. १०	वटा	१	१००							२५	३५		
४१		गणेश मन्दिर बसेलीटोल मे.न.पा. १०	वटा	१	५०							२५	२६		
४२		राधाकृष्ण मन्दिर कम्पाउण्डवाल मे.न.पा. १३	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	३५	३०	सम्पन्न	
		आदिवासी जनजाति महासंघ कोठा निर्माण मे.न.पा. १३	वटा	२	५००	१	५००	१	५००	१	५००	१५०	२५०	सम्पन्न	
		जम्मा			४९३८										
		गरिवि निवारण तथा सामाजिक परिचालन कोष कार्यक्रम													
१		सामुदायिक भवन निर्माण मे.न.का.पा. ९/५	वटा	१	२४९							३५	४०		
२		मिर्सागढी हालने कार्य मे.न. का.पा. १०/६	मी.	२४	३०५							५५	६०		
३		ईनार निर्माण तमुना ख टोल विकास मे.न.का.पा. ४/९	वटा	३	१०३५							२५	३०		
४		देवी झोडा पैनी मर्मत ६/९	हे./मी.	१५	२००२							१५	४५		
५		विद्युत विस्तार दुनुवार बस्ती मे.न.का.पा १/१०	वटा	१	४०१३							५५	५०		

प्रशान्त साह प्रमुख
मेचीनगर नगरपालिका कार्यलय

१७/०५/७८
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा १२ को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
ईटाभट्टा आवा
मेचीनगर नगरपालिका
पुराधार विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.क्र.०३३/०७४

हजारमा बैसाख महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		लामान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका १ वर्ग	अन्य वर्ग	
६		विद्युत विस्तार बुधारा टोल मे.न.का.पा ९/५	बटा	१	९४८५							५०	१५	५५	१८	
७		विद्युत विस्तार बिहानी सचेतना केन्द्र मे.न.का.पा १३/८	बटा	१	१५२४							४५	३०	४०	३५	
८		विद्युत विस्तार हरी नि.मा.वि. उत्तर मे.न.का.पा ४/९	बटा	१	७८१९							३५	५५	४०	५०	
९		ईनार बौडिङ्ग देवस्थान टोल विकास मे.न.का.पा. ४/९	बटा	१	२०५१							१५	३४	२०	३०	
१०		ईनार बौडिङ्ग बड्ड टोल विकास मे.न.का.पा. ५/९	बटा	१	१६२९							१५	३५	१८	४०	
११		ईनार बौडिङ्ग जनता टोल विकास मे.न.का.पा. ५/१०	बटा	१	१५५७							१८	३५	२०	४०	
		जम्मा			१७४४											
		कुल जम्मा			१४११											

तयार गर्ने :

रुजू गर्ने

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

अंकित गर्ने

पशुपती खतिबडा
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७(१)

कार्यावधिको दफा ३६ को उपदफा २ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

वैशाख मासिक/चौमासिक/वार्षिक वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

गाउँ विकास समिति/नगरपालिका/जिल्ला विकास समिति **मेचीखगर नगरपालिका**

भा.व. २०७३/२०७४/ख

रकम रु हजारमा

क्र.सं.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.को २०७३/२०७४/ख				चालु आ.व.को वैशाख महिना/चौमासिक				निकास बाँकी			पेशकी विवरण		
			निकास		खर्च		निकास		खर्च		चालु	पूँजीगत	कुल	बाँकी पेशकी रकम	चालु आ.व.को रकम	खुद बाँकी पेशकी
			चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत								
नेपाल सरकार केन्द्रिय अनुदान																
1	स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम	३७,०८६.५	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	-०५,८८२	००.०	००.०	००.०
2	चालु अनुदान ३६५८०३३ २६३१२	६५,५६३.८	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	-६५,५६३.८	००.०	००.०	००.०
3	पूँजीगत अनुदान ३६५८०३३ २६३२१	६५,५६३.८	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	-२५,५६३.८	००.०	००.०	००.०
4	सडक बोर्ड नेपाल	३६,६२२.२	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	-५५,६२२	००.०	००.०	००.०
5	स्था.वि.शुल्क	६८,६५६.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	००.०	-६८,६५६	००.०	००.०	००.०

प्रमाणित
प्रमाणित
प्रमाणित
प्रमाणित
प्रमाणित
प्रमाणित
प्रमाणित
प्रमाणित
प्रमाणित
प्रमाणित
प्रमाणित
प्रमाणित
प्रमाणित
प्रमाणित
प्रमाणित
प्रमाणित
प्रमाणित

श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.को २०७३/२०७४/ख				चालु आ.व.को वैशाख महिना/वैमासिक				निकास बर्को			पेशकी विवरण			
		निकास		खर्च		निकास		खर्च		चालु	पूँजीगत	कुल	बर्को पेशकी रकम	चालु आ.व.को		खुद बुद्धि बर्को पेशकी
		चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत					रकम	प्रतिशत	
12 नगर विकाश कोष ण	५३७२९६	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००
13 नगर विकाश कोष अनुदान	०००५७	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००
14 जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय	००२७२	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००
15 राजश्व बाडफाड, जिल्ला मालपोत कार्यालय	००००५७	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००
जम्मा	६००२३५६	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	२३५७२६	०००	०००
आन्तरिक स्रोत																
16 आन्तरिक स्रोत (गत आ.व. को मौज्दात)	७६७७७६	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००
17 आन्तरिक स्रोत (कर, दस्तुर, शुल्क आदी)	०६२२५५७	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००

कामचारी अधिकारी
पेशवा प्रमुख
२

नगर विकास कोष
२०७३/२०७४

श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.कोर०७३/२०७४/ख				चालु आ.व.को. वैशाख महिना/चौमासिक				निकास बाँकी			पेशकी विवरण			
		निकास		खर्च		निकास		खर्च		चालु	पूँजीगत	कुल	बाँकी पेशकी रकम	चालु आ.व.को रकम	प्रतिशत	खुद बाँकी पेशकी
		चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत									
जम्मा	८४'४४'४६	२६'८६'४४	००'०	३८'०६'६४	४६'४८'२६	६६'४०'६६	००'०	८८'८०'८६	००'०	१०'६०'६६-	३६'३०'४'२८-	००'०	००'०२	००'०८	००'०२	००'०३'३७२
		२६'८६'४४	३३'००'६४	६४'४०'६६	०८'३०'२६	०८'३०'२६	३३'००'६४	०८'३०'२६	३६'३०'४'२८-	६६'४०'६६-	००'०	२३'३३'३७२	००'००'६			
कुल जम्मा																

पशुपति बसुवा
कार्यकारी अधिकारी

राज. कामा रेग्मा
लेखा अधिकारी

अनुसूची १७.२

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क)

संयोजक

एकिकृत सुचना मुलक प्रगत प्रतिवेदन

मेचीनगर नगरपालिका

मासिक प्रगति विवरण

१ नं.

रकम रु. हजारमा बैसाख महिना

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४

१. स्थानीय भौतिक पुर्वाधार

विवरण	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको दोस्रो चौमासिक अवधिको	प्रगति(निर्माणाधिन)	आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च रु.	लाभान्वित जनसंख्या
सडक					
ट्रयाक खोल्ने/कच्ची	कि.मी.				
ग्राभेल/स्तरवृद्धि तथा ग्राभेल	कि.मी.	७८३०	निर्माणधिन	६६२०	४१८६
पक्की/कालोपत्रे/कल्भर्ट	मी.	६९७/१२०९७	सम्पन्न/निर्माणधिन	५३८९/३६४४	१२३३/३३९२
कालोपत्रे	कि.मी.				
मर्मत सम्भार/सडक	कि.मी./वर्ग मी.				
पुल	वटा				
मर्मत पुल	वटा				
कल्भर्ट	वटा	१	निर्माणधिन	१५०	१९८
मोटेरेवल पुल	वटा				
ह्युमपाईप	वटा				
	मी.	१६११	निर्माणधिन	५७५	२९३
कसिङ्ग सल्याव	वटा				
सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण:					
सिंचाई(ईनार बॉरीङ्ग)	तारजाली/हेक्टर	१५१	निर्माणधिन	७६६	४८९
नदी नियन्त्रण/तटबन्ध	तारजाली/हेक्टर	१२७	निर्माणधिन	१४९९	६४५
विद्युत/लघु जलविद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा					
विद्युत पोल	वटा	६२	सम्पन्न	५००	२१८
विद्युत विस्तार तार	मी.				
ट्रान्सफरमर	वटा/के.वी.				
माइक्रो हाईड्रो					
सौर्य उर्जा जडान सोलर	वटा	२११	निर्माणधिन	७३२५	९९००
खानेपानी तथा सरसफाई					
खानेपानी धारा वितरण	वटा				
खानेपानी ट्युबेल वितरण	वटा				
ईनार डिप बॉर्डिङ्ग	वटा	३	निर्माणधिन	१०३	१४२
सरसफाई:					
सडक सतह ढल	मी.	१७५५	निर्माणधिन	७५९७०८	१३५९

Page 1
बहादुर शर्मा
इन्जिनियर

पशुपती खतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (ग)

सप्तरी जिल्लाको
एकिकृत योजना भवन प्रगति प्रतिवेदन
सप्तरी जिल्ला नगरपालिका
महिला प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४

रकम रु. हजारमा बैसाख महिना

सौचालय	वटा	७५	निर्माणधिन	३७५	३००
सौचालय मर्मत	वटा				
बन तथा वातावरण					
बन					
वातावरण					
भवन:	वटा	१	निर्माणधिन	८४	
विद्यालय भवन/सामुदायिक भवन कम्पाउण्ड वाल	मी.	६०	निर्माणधिन	५००	१४४
सामुदायिक भवन महिला	वटा	२	निर्माणधिन	७६७	२४४
नगरपालिका भवन					
स्वास्थ्य चौकी भवन	वटा				
अन्य (बजार टहरा) संख्यामा	वटा				
शिक्षा तथा संस्कृति					
गेट बिउटिफिकेशन (Beautification of Entrance)UGDP-ETP	वटा	१	निर्माणधिन	१००१	१२७९
खेलकुद	वटा				
धार्मिक तथा पुरातात्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण	वटा				
अन्य					
पार्क चिल्ड्रेन	वटा	१	निर्माणधिन	९१२	१९७१
बस टर्मिनल/बसपार्क	वटा	१			

पशुपती खड्का
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७.३

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
क्षमता विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटहरी, झाप्रा

१ नं. प्रदेश नेपाल


मासिक प्रगति प्रतिवेदन

वैसाख महिना

रु. हजारमा

आ व ०७३/०७४

क.सं.	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	वार्षिक बजेट	मासिक प्रगति						लाभान्वित वर्ग	
					भौतिक		वित्तीय		हालसम्मको प्रगति		पुरुष	महिला
					लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	खर्च	भौतिक	वित्तीय		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
क. जिल्ला/ नगरस्तर												
१ मानव संसाधन विकास												
१.१	सार्वजनिक सुनुवाई	३	३	१००								
२	भौतिक श्रोत साधन											
३	कार्य प्रणाली र प्रकृया सुधार											
४	अन्य											
ख. नगरस्तर												
१ मानव संसाधन विकास												
२	भौतिक श्रोत साधन											
३	कार्य प्रणाली र प्रकृया सुधार											
४	अन्य											
ग. क्षमता विकास संचालन खर्च												
१.१	रेडियो कार्यक्रम मेचीनगर उत्पादन	१	५२	३००								
१.२	प्रसारण											

तयार गर्ने : 

स्वीकृत गर्ने
प्रशासन शाखा प्रमुख
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

स्वीकृत गर्ने
हालसम्मको प्रगति
कार्यकारी

अनुसूची १७.४

कार्यविधिद्वितीयको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) को बुदा (७) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

इटामडाई

१० मंसिर २०७३

प्रदेश न्याय

सामाजिक परिचालनको

मासिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदनहरूमा रु. बैसाख महिना

क्र.सं	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		आ.व. ०७३/०७४ प्रतिवेदन यस मासिकको प्रगति		अवधि सम्मको प्रगति		लाभान्वित जनसंख्या				कुल जम्मा	कैफियत				
			परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	अन्य वर्ग		महिला	पुरुष			बालबालिका			
											महिला	पुरुष						बालबालिका		
																			पिछिडिएका वर्ग	बालबालिका
१	नगरपालिका सामाजिक परिचालन	संख्या	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०
२	नागरीक सचेतना केन्द्र	संख्या																		
१.१	नागरीक सचेतना केन्द्र संचालनको गठन	संख्या	१३																	
१.२	नागरीक सचेतना केन्द्रमा कक्षा संचालन	संख्या	५२																	
१.३	नागरीक सचेतना केन्द्रका कक्षा सदस्यहरूको अवलोकन भ्रमण	संख्या																		
३	विपन्न समुहका घरधुरी नक्साङ्कन नगरपालिका	संख्या	१																	
४	सामाजिक परिचालकलाई क्षमता अभिवृद्धी तालिम	संख्या																		
५	वडा नागरिक मञ्च																			
५.१	वडा नागरिक मञ्चको गठन	संख्या	१३																	
५.२	वडा नागरिक मञ्चको बैठक	संख्या	१३																	
५.३	वडा नागरिक मञ्चबाट मार्ग गरेका आयोजना र कार्यक्रम	संख्या																		
५.४	मार्ग गरेका आयोजना र कार्यक्रमको स्वीकृत	संख्या																		
५.५	नगरपालिकाबाट अनुगमन	पटक	२																	
५.६	नगर सामाजिक परिचालन समितिबाट अनुगमन	पटक	२																	

तयार गर्ने : *अपुर्वा*

सहसचिव नगरपालिका कार्यालय

वडा नागरिक मञ्च