



मेचीनगर नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

MUNICIPAL EXECUTIVES OFFICE

ईटाभट्टा, भाषा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

(यो.प्रा.शा.४/०७४/०७५)

प.स. ०७४/०७५

च.न ४५८

नगरपालिकाको कार्यालय
भाषा, भाषा
१ नं. प्रदेश, नेपाल

मिति :- २०७४/०६/०६

विषय :- मासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाईएको बारे।

श्री संझीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका व्यवस्था शाखा

सिंहदरवार, काठमाण्डौ

उपरोक्त सम्बन्धमा तत्कालिन बाहुण्डाँगी, धाईजन, दुवागढी र ज्यामिरगढी गा.वि.स.हरु मेचीनगर नगरपालिकामा समायोजन भएका र मेचीनगर नगरपालिका सहित तत्कालिन गा.वि.स.हरुले परिषद सम्पन्न भई आगामी वर्ष २०७४/०७५ को बजेट निति तथा कार्यक्रम पारित गरिसकेकोमा स्थानीय तहको निर्वाचन पछि नगर सभा सम्पन्न भै नसकेको र चालु आ.व.को वार्षिक बजेट निति तथा कार्यक्रम स्वीकृत भई नसकेको हुँदा साविक स्थानीय निकायको वार्षिक बजेट निति तथा कार्यक्रम स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ अनुसार संलग्न अनुसूची १७, १७.१, १७.२, १७.३ र १७.४ भरी भदौ महिनाको प्रगति पाना थान १७ (पन्ध) यसैसाथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ।

बोधार्थ :

श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री राष्ट्रिय योजना आयोग सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री संझीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका योजना शाखा सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री संझीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखा सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री सामुदायिक शाखा, मे.न.पा.कार्यालय

श्री सूचना तथा सञ्चार ईकाइ, मे.न.पा.कार्यालय

कार्यकारी अधिकृत

०२३५६२२१२, ५६२२१३, ५६२२३३, ५६२०७७

फोक्स : ००९७७०२३५६२४३७

Email : info@mechinun.gov.np

Web site : www.mechinun.gov.np

Mechinagar,Jhapa

अनसुची १७

का यावतीको दफा ३२ की उपदेका (३) का खण्ड (ग) सग सम्बन्धित अन्य चेतनाएँ तथा रसायनिक कार्यालय

हृषीकेश विहार
पर्यावार विकास कार्यक्रमको
प्रवर्तनार्थी नेपाल
१०७५-०७६

अनुसूची १७

कार्यालयको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सम्बन्धित
सेचिनगर नगरपालिका कार्यालय

इटामध्यांशापा

१ नं प्रेषण, तपाल
पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. ०७५ ०७५

मदै महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	वार्षिक लक्ष्य						मासिक लक्ष्य						प्रतिवेदन अवधि						लाभान्वित जनसङ्ख्या					
			इकाई	परिणाम	वर्जेट	परिणाम	वर्जेट	परिणाम	वर्जेट	परिणाम	वर्जेट	परिणाम	वर्जेट	परिणाम	वर्जेट	परिणाम	वर्जेट	परिणाम	वर्जेट	परिणाम	वर्जेट	प्रियडिव्यका वर्ग	अन्य वर्ग	कैफियत		
२१		सडक ममत गर्ने कार्य, वाहाडापी मे.न.पा. ४ १६ धान हराम पाइप समेत	मी.	१२५	६६२७७२																					चालु
२२		सडक ममत गर्ने कार्य, झापा सार्व नारायण घाकुरेको प्रार उत्तर र कमल डाढा, दक्षिणको चाटो मे.न.पा. ६	मी.	२१	२८८																				चालु	
२३		सडक ममत गर्ने कार्य, बडा न. ५ अल्पगत पर्ने बाटोहरू मे.न.पा. ५	मी.	३५०	३५०																				चालु	
२४		सडक ममत गर्ने कार्य, बडा न. ८ अल्पगत पर्ने सुवर्ण झापा झार्ग चौधरी मार्ग आदर्श मार्ग उत्तरको बाटो श्रुत्ना चौक बाट उत्तर जाने बाटो लालायतका बाटोहरू मे.न.पा. ८	मी.	४५०	३५०																			चालु		
२५		सडक ममत गर्ने कार्य, बडा न. १ अल्पगत पर्ने बाटोहरू मे.न.पा. १	मी.	२३०	२१७																				चालु	
२६		काकारोहरू वस टर्मिनल ट्याक निर्माण गर्ने कार्य मे.न.पा. ६ मे.न.पा. ५ को बडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य मे.न.पा. ५ अदेरी	वटा	१	१९५१५																				चालु	
२७		प्रारिमिटा बरपार्क विद्युत विस्तार गर्ने कार्य मे.न.पा. ७ मे.न.पा. ६ सारोजा जाने बाटोमा मिक्समिटी लागाउने कार्य मे.न.पा. ७ मे.न.पा. १	वटा	१	१५५२३																				चालु	
२८		चौरी डाडाचाट शाल्टी चौक जाने बाटोमा मिक्समिटी लगाउने कार्य मे.न.पा. १ केदर ढकालेको घरबाट खामी चोकबाट जाने बाटोमा मिक्समिटी लगाउने कार्य मे.न.पा. १	मि	४६८	९८५५४																				चालु	
२९		लगाउने कार्य मे.न.पा. १ लगाउने कार्य मे.न.पा. १	मि	१८८	४८५४८२	१८८	४८५४८२	१८८	४८५४८२	१८८	४८५४८२	१८८	४८५४८२	१८८	४८५४८२	१८८	४८५४८२	१८८	४८५४८२	१८८	४८५४८२	१८८	४८५४८२	१८८		
३०		लगाउने कार्य मे.न.पा. १	मि	१८८	४८५४८२	१८८	४८५४८२	१८८	४८५४८२	१८८	४८५४८२	१८८	४८५४८२	१८८	४८५४८२	१८८	४८५४८२	१८८	४८५४८२	१८८	४८५४८२	१८८	४८५४८२	१८८		
३१		लगाउने कार्य मे.न.पा. १	मि	१८८	७६४६५	१८८	७६४६५	१८८	७६४६५	१८८	७६४६५	१८८	७६४६५	१८८	७६४६५	१८८	७६४६५	१८८	७६४६५	१८८	७६४६५	१८८	७६४६५	१८८		
३२		लगाउने कार्य मे.न.पा. १	मि	१६२	६१०२८	१६२	६१०२८	१६२	६१०२८	१६२	६१०२८	१६२	६१०२८	१६२	६१०२८	१६२	६१०२८	१६२	६१०२८	१६२	६१०२८	१६२	६१०२८	१६२		
३३		लगाउने कार्य मे.न.पा. १	मि	५६१७६	२३	५६१७६	२३	५६१७६	२३	५६१७६	२३	५६१७६	२३	५६१७६	२३	५६१७६	२३	५६१७६	२३	५६१७६	२३	५६१७६	२३	५६१७६	२३	
३४		लगाउने कार्य मे.न.पा. १	वटा	१५०	१५३१६																			चालु		
३५		लगाउने कार्य मे.न.पा. १	वटा	१५०	१५३१६																			चालु		
३६		लगाउने कार्य मे.न.पा. १	वटा	१५०	१५३१६																			चालु		
		कुल जमा																								

स्वीकारक
राज गाँई

४५

४५

अमृतची १३
कार्यविधिको दस्ता ३६ को उपरका (२) का खण्ड (ग) सग सम्बन्धित
में ज्ञानगर नगरपालिका
नगर कार्यालयकाको कार्यालय
इट नम्बर/आमा

१ ने प्रदेश, नेपाल प्रधानमंत्री कार्यक्रममें भौतिक तथा वित्तीय/ मासिक प्रगति प्रतिवेदन
प्रधानमंत्री कार्यक्रममें भौतिक तथा वित्तीय/ मासिक प्रगति प्रतिवेदन

भौति महिना

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति	प्रतिवेदन अवधि	सम्मको प्रगति	तारामंत्रित जनसङ्ख्या	कैफियत
				परिणाम	वजेट					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
मेचीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक प्रगति										
लक्षित समुह अन्तर्गत महिला कार्यक्रम										
क) संस्थागत विकास										
१	महिला शमता विकास, शिक्षा विकास तालिम	वटा	१	६५७०९				२५	५६	२७
२	परिवर्तन खिएटर, खिएटर हल निर्माण	वटा	१	१०००००					५०	५०
३	नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, धूलावारी शाखा, लड्डौ वैक	वटा	१	१४००००			२५	१२५	२५	१५०
४	एम सि एच डिस्ट्रिक्ट	वटा	१	१०१००			१५	१३	१६	२५
५	तापारीक संचालना केन्द्र, भवन निर्माण	वटा	१	२०१००					३०	५०
६	महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका घोप कार्यक्रम खर्च	वटा	१	५०००			३०	३०	३२	३२
जनमा										
लक्षित समुह अन्तर्गत वालवालिका कार्यक्रम										
१	लवोध साधना केन्द्र, वाल सरदारण	वटा	१	२००१००			७५	७५	७०	८०
२	समाज सुधार युवा संघ, आपाना सहरापा समिति वाल साधना	वटा	१	४००१००			५५	३५	६०	६०
३	जेवा क्रिसिंग, विद्यालय क्षेत्र अगाडि	वटा	१	५०१००			५६	५५६	७०	६५०
४	वालश्रम, लागु पदार्थ, दूर्योग सम्बन्धि, ७०८	वटा	१	३००१००						
५	वालकराव खेलकुद समाजी	वटा	१	२६०१००						

१२०

Page 1 of 1

अमृतुची १३

कार्यविधिको दफना ३६ को उपदेशा (२) को खण्ड गा संग सम्बन्धित
मेरीनगर नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

इटाभाटा, जापा

१ नं. प्रदेश नेपाल

पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

हजारमा

भौति महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	कियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति		पुरुष		पिछाइएका अन्त वर्ग		महिला पिछाइएक अन्त वर्ग		जनसंख्या		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	पिछाइएका अन्त वर्ग	पिछाइएका अन्त वर्ग	पुरुष	महिला	पिछाइएका अन्त वर्ग	पिछाइएका अन्त वर्ग	जनसंख्या		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	
मेरीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक प्रगति																				
६	वाल विकास केन्द्र खेलकूद सामाजि	वटा	१	२५००००																१५६
७	नगरपालिका खेल क्लब महोत्तम	वटा	१	५०००००																१५६
८	पुर्वाधार आठाराहूत तथा निर्माति विद्यालय त्रिपुरा तथा	वटा	१	१००००००																१५६
९	विकास/ सा.पोजेक्टर	वालवालिका वस्तुगत पाफाइल तथा वालमैत्री शासन प्रद्विति अवलम्बन	वटा	१	१४९०५५२															१५६
१०	मेरीनगर को ४ सामुदायिक उ.मा.वि. वालमैत्री फिल्मचर कृष्ण पा.वि.मा पूस्तक, पोशाक तथा गृहा वालवालिकाको शारीरिक र मानसिक क्षमता विकास कार्यक्रम	वटा	१	६०००००																१५६
११	कृष्ण पा.वि.मा पूस्तक, पोशाक तथा गृहा	वटा	१	१५००००																१५६
१२	प्राथमिक लाईट केन्द्र धूलावारी, स्वास्थ्य चौकी कार्यालय	वटा	१	१०००००																१५६
१३	जम्मा			५६२०५२																१५६
प्रद्वितीयका कार्यक्रम																				
१	गरिमा निवारण तथा सामाजिक परिचालन कोष	वटा	१	११०००००																१६
२	साचानानिक सम्बाहु	वटा	१	१२०००००																१६
३	सामाजिक परिषद्धा	वटा	१	८७०००																१६
४	करताता शिक्षा	वटा	१	२००००००																१६
५	रोडियो तथा टी.भी. कार्यक्रम	वटा	१	४०००००																१६
६	खेलकूद विकास कार्यक्रम	वटा	१	५०००००																१६
७	आस्ता अस्तपाल प्रबाधार विकास कार्यक्रम	वटा	१	६०००००																१६
८	दातावारण प्रद्वितीय तथा वकारापण कार्यक्रम	वटा	१	३२४१२०																१६
९	जम्मा			३३२४१२०																१६

मेरीनगर

Page 2

कार्यविधिको दफा ३६ को उदाहरण (२ को छप्द) (ग) संग सम्बन्धित
अनुसूची १७
मेचीनगर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दृष्टिभव्यालय
१ नं. प्रदेश, नेपाल

प्रबाधार विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा खातेय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

भाद्र महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	क्रमांक	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य	मासिक प्रगति	प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	हजारमा			
				परिणाम	वर्जट				परिणाम	खर्च	पिछलाइका अन्त वर्ष	महिला अन्य वर्ष
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
मेचीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक प्रगति												
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३

स्वीकृत गर्ने

रुपू.

ताराराम

स्वीकृत गर्ने

महिला अन्य वर्ष

वार्षिकीयिको दफा ३६ को उपरामा ३१ मे खण्ड (ग) सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका
इलाम, नेपाल
९ नं. प्रदग्धि अधिकारी
लोकित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवदनात्मक विभिन्नको जीतक तथा विभिन्न विभिन्न प्रोग्राम प्रतिवेदन

आ.व. २०७४ / ०३५
अन्तिम दिनी १९९
मेचीनगर नगरपालिका
इलाम, नेपाल
९ नं. प्रदग्धि अधिकारी
क्रमांक
माहीना

हजारमा

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			मासिक प्रगति	प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या	के
				परिणाम	वर्गेट	परिणाम				
१	२		४	५	६	७	८	९	१०	११
२										
मेचीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक प्रगति										
	क्र.	क.) पुर्वाधार विकास								
		सडक								
१		पञ्चायत मार्ग स्तरान्वाति र रामेश्वर	मि.	२६१६	३०००				२५	४५
२		इच्छालाल राजनवीको घर उत्तर पुर्वाधार दशिण तर्फ चक्रपथ जोड्ने सडक स्तरान्वाति	मि.	१९८५	३०००				२७	४७

प्रतिवेदन
मेचीनगर

५५

२५

मेचीनगर

अनुमति १३

कार्यविधिको दफा ३६ को उपरका २ मे खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
इटामग्राम, ज्ञापा
१ नं. पट्टा १०७ नम्बरल
लोकित समुह पुर्वाधार विकास र प्रबन्धनामुक्त कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय /मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७५/०७५

हजारमा

भद्रौ माहिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	वार्षिक लक्ष्य		मासिक प्रगति	प्रतिवेदन अवधि सम्मक्षे प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या			महिना	
			दृष्टिकोण	परिणाम			परिणाम	बजेट	खर्च		
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११
									१२	१३	१४
									१५	१६	
मेचीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक प्रगति											
	दोन	क) पुर्वाधार विकास									
		सडक									
१	१	पञ्चायत मार्ग स्तरोन्नति र गाडेल	मी.	२५६८	७००१०				२५	४५	२७
२	२	इच्छालाल राजवडाको घर उमर पुरवाट दोक्षण तर्फ चक्रपथ जोड्ने सडक स्तररूढि	मी.	१०,८५	७००१०						

मेचीनगर नगरपालिका

१५/८/२०७५

मेचीनगर

अनुमती १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सगा सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
हुम्टाम्हाइ,आगा
१ नं. प्रे. ४५३, अपल

लक्षित समुद्र पुर्वाधार विकास र प्रवद्धनात्मक कार्यक्रमको घोषक तथा वित्ति/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७४/०७५

भाद्री महिना

क्र.सं	क्षेत्र	क्रिया कलापको विवरण	वार्षिक लक्ष्य	मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति	प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत	
				इकाई	परिणाम					
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०
मेचीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक प्रगति										
१		रामकरत्रको धरोदेखि उत्तर सुकेश्वर खानदुको घर हुँदै भिता हुँडानाको घर पूर्व रिडोड सम्म जोड्ने सडक, टिकापुर उत्तर रिडोड भानु प्र वि सम्म भेची सोल्स्टेट उत्तर सिवालय मन्दिर देखि उत्तर रिडोडिंग मार्ग, सहिद शुक्राज मार्ग होगाईजन स्क्वाल हुँदै राजमार्ग जोड्ने सडक डिल्ल थापाको पूर्व तर्फ, थाना उत्तर तर्फको वाटो, गोपेश कालेको घर पूर्व हुँदै उत्तर दीक्षिण शहिद सक्राज मार्ग छुने शाखा वाटो, उमेश सुवेदीको घर वाट नेउपाने वसित जाने सडक, विषाल श्रेष्ठको घरवाट पञ्चिम हिमाव पूल सम्म, साहिराम मानिर पूर्व उत्तर दीक्षिण थाल्या वाटो, सविना पोखेलको घरवाट उत्तर सञ्जन वाजर हुँदै लक्मी राईको घ्रसम्म, गोपाल गुप्ताको घर पञ्चिम ज्याम सुनाको घरसम्म, खतिवडा मार्ग तथा शाखा मार्ग, लिलानाथ महाराइको पूर्व दुर्गा राईको घरसम्म, ममता कहेलको घर उत्तर राम जनानको घर सम्म, पालाङ्ग क्लम्प स्मृति जेरिज प्रतिष्ठान पूर्व गोपेश मन्दिरसम्म, वस्त्रन कवरको प्रतरेखि रक्खिए हुँदै नागरिक सचेतना केन्द्रको भवन तिमाण स्थानसम्म, हिमालयन साकेला मार्ग समरूप्ती गर्ने ।	मी.	४१२	२००००	१५	२५	१९	१०	
२		साकेला मार्ग समरूप्ती गर्ने ।	मी.	१३६	७०००					१०५
३			मी.	१३६	७०००					१०५
४			मी.	१३६	७०००					१०५

२५

१०५

१०५

१०५

अनुसूची १३

कार्यविधिको दफा ३६ को उपर्युक्त [] को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित
मैचीनिगर नगरपालिका कार्यालय

इटायाहु आपा

१ नं प्रदेश नगरपालिका

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रबढ़नामक कार्यक्रमका जीतक तथा वित्तीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७४/०७५

भद्रे महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		लाभान्वित जनसंख्या		कैरियर	
			दृष्टिकोण	परिणाम	वर्जेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	प्रशिद्धि	अन्य	प्रशिद्धि	अन्य	
१	२													
३	४													
५	६													
७	८													
९	१०													
११	१२													
१३	१४													
१५	१६													
१७	१८													
१९	२०													
२१	२२													
२३	२४													
२५	२६													
२७	२८													
२९	३०													
३१	३२													
३३	३४													
३५	३६													
३७	३८													
३९	४०													
४१	४२													
४३	४४													
४५	४६													
४७	४८													
४९	५०													

मैचीनिगर

२५

२५

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उद्देश्य को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मैचीनगर नगरपालिका कार्यालय

हटामणि इमाया

१ नं. प्रदेश नगरपालिका

लक्षित समुह प्रवाचार विकास र प्रवद्धनात्मक कार्यक्रमको जीतक तथा वित्तीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७४ / ०७५

भद्रौ महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य	मासिक प्रगति	अवधि सम्मको	प्रतिवेदन अवधि सम्मको	लाभान्वत जनसंख्या	कैफियत
				परिणाम	बजेट						
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१४	कार्यविधिमार्ग, मैदानमार्ग, पालाल मार्ग, र कालिमदिर मार्ग स्तरबढि	क्रियाकलापको विवरण	मी.	१०८	१०००					४५	४५
१५	पूर्व प्रगति टोल मैची डाढा मूँसि पौडेलको घर उत्तर खिरालो, बाटोमा सतह ढल तथा ग्रावेल	पूर्व प्रगति टोल मैची डाढा मूँसि पौडेलको घर उत्तर खिरालो, बाटोमा सतह ढल तथा ग्रावेल	मी.	७५०	७००					४५	४५
१६	काकरिम्बा स्वास्थ्य चैकिं दक्षिण सोमराज ढकलको घर अगाडी सातिधु मार्ग प्रियचम एप्रेस्ट मार्ग सम्म सतह ढल तथा सडक स्तर उन्नति	काकरिम्बा स्वास्थ्य चैकिं दक्षिण सोमराज ढकलको घर अगाडी सातिधु मार्ग प्रियचम एप्रेस्ट मार्ग सम्म सतह ढल तथा सडक स्तर उन्नति	मी.	७५०	७००					५०	५०
१७	मोती रायको घरदेखि कृष्ण टोलहुँदै निन्दा जाने बाटो स्तरान्तरात	मोती रायको घरदेखि कृष्ण टोलहुँदै निन्दा जाने बाटो स्तरान्तरात	मी.	८७५	७००					५५	५५
१८	गोकुलमार्गावाट पूर्वतर्फ एकता टोलभित्र पर्ने फाला बोलिङा साथै सच्छी बजारसम्म जाने बाटो आरबिप्प, हुम्पाइम सरक्खी टोल र कालिमार्ग स्तरोन्तरि	गोकुलमार्गावाट पूर्वतर्फ एकता टोलभित्र पर्ने फाला बोलिङा साथै सच्छी बजारसम्म जाने बाटो आरबिप्प, हुम्पाइम सरक्खी टोल र कालिमार्ग स्तरोन्तरि	मी.	५८०	७००					५५	५५
१९	जोर सिमल वरपिपल बाटो हुम्पाइप गामेल हुँदै ज्यामरराहु भागहुँदै वासवारी मार्ग, आपान भवत बाल निमांग स्तरपाल मुद्रिरसम्म	जोर सिमल वरपिपल बाटो हुम्पाइप गामेल हुँदै ज्यामरराहु भागहुँदै वासवारी मार्ग, आपान भवत बाल निमांग स्तरपाल मुद्रिरसम्म	मी.	५६५	७००					५०	५०

अनुमती १६
कार्यियरों दफा ३६ को उपर्या (३) का खाड (ग) सग सम्बन्धित
मन्दिनार नगरपालिका कार्यालय
इटाभाटा आपा

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवद्धनामक कार्यक्रमको वैधिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन
१ नं प्रदेश सेपाल

आ.व. २०७४ / ०५

भौम महिना

क्र. सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य	मासिक प्रगति	प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभार्थी जनसङ्ख्या	माहिला	कैफियत
				परिणाम	बजेट						
१	२			३	४	५	६	७	८	९	१०

मेचीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक प्रगति

२०		महेन्द्र राजमार्ग उत्तर लाई शूरास टोलको चर्च मार्ग र दीधा तरफको शृजनाश्रव टोलको पालिया मार्गका स्तरोन्नति	मी.	८५६	७०००					२५	४७	३८	
२१		कंचनजंघा निमावि पूर्व उत्तर सुर्वां मार्ग जोडने सडक स्तरोन्नति				७०००				१५	२३	१८	
२२		आदर्श मार्गबाट भोगल चौधरी घर जाने वाटो, गोकलमार्गको राम रुम्नार वास्तोलको घरबाट कल्पर्टसम रम्ना सामसांगको घरबाट बिरत याक्ष्यम भवतसम्मको वाटो र सुर्योदय टोलको वडा नं १२ सिमानासम जोडने वाटो स्तरोन्नति	मी.		७०००				३५	५५	३०	१०	
२३		महेन्द्र राजमार्ग जोर सिमल उत्तर भाषा मार्गसम्मको सडक स्तरोन्नति	मी.	११५	३०००					४५	१२०	५०	१३५
२४		पालिया मार्गबाट सेवक मार्ग हुँदै गोकल मार्ग जोडने सडक कालोपत्र	मी.	१५०	३००००					२०	३५	२२	५५
		सिमान लेन विकाश कार्यक्रम											
१		पालिया मार्गबाट सेवक मार्ग हुँदै गोकल मार्ग जोडने सडक कालोपत्र	मी.	९३५	३००००					४५	१०२	५०	१०५

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

अनुसूची १७
कार्यविधिका दफा ३६ को उदाहरणा (२) क्रमांक ४० ग) सम्बन्धित
मेचिनिर नगरपालिका कार्यालय
हाटामुख जाप
१ न प्रद्या, नेपाल

लक्षित सम्भु पुर्वाधार विकास र प्रवदनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७४/०७५

भावै महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक प्रगति	प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति	प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति	लाभान्वित जनसद्या	केफियत
				परिणाम	बजेट					
१	१			४	५	५	५	५	१३	१५
				३	४	५	५	५	१२	१५

मेचिनिर नगरपालिकाको मात्र मासिक प्रगति

१	कालीखोलाबाट सालधारी जोडने सडकमा सतहठल मी. २१६ १६००००								१५०	४५	१६०	५०
२	मे न पा १ शास्त्री समाजमा अप्रू ईन निर्माण वटा १ ७०००								२३	५५	२५	५०
३	नेचाड ऐटेल पम्प उत्तर ईन निर्माण वटा १ ७०००								२६	७८	२०	५०
४	प्रदिप माउलको घर उत्तरको ईन २ सिद्धार्थ चौक पाइचाचाट दिङ्गाङ जाने बाटोमा ईन निर्माण गर्ने । वटा १ ७०००								३१	८५	३५	६०
५	खुटी डाँगी कोडामा ईन निर्माण गर्ने । वटा १ ७०००								२५	८५	२६	५०
६	दुर्गामार्गिका ग्राहजन ९ जाते बाटोको ईन निर्माण मी. ६० ७०००								४६	२५	५०	५०
७	शाननी रामाइलो चोककाट धन बहादुर राईको घर दर्तिका हैंडी काली खोला जोडने बाटोमा सतह छल निर्माण ।								५६	४५	५०	५०
८	रोपाल बुढायोकीको अर्जन निरीलाको घर हुँदै गम्बसम सतह ठल								६८	४५	५०	५०
९	कालीखोलाबाट सालधारी जोडने सडकमा सतहठल मी. ५६३ १६००००								२५	५०	२५	५५

अनुसूची १३
कार्यविधिको दफा ३६ को उपर्या॒ (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मैत्रीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटामेज़ इमेज़

१. प्रदेश नेपाल

लालित समुह पुर्वाचार विकास र प्रवर्द्धनसमक्ष कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय / मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७४/०७५

भादो माहिना

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	कियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक प्रगति	प्रतिवेदन अवधि	सम्मको प्रगति Cumulative	पुरुष	महिला	कैफियत
				परिणाम	बजेट				पिछोडाएँ अन्य वर्ग का वर्ग	पिछोडाएँ अन्य वर्ग का वर्ग	
१	२			४	५	६	७	८	९	१०	११
				४	५	६	७	८	९	१०	११
मैत्रीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक प्रगति											
नदी नियन्त्रण											
१		पशुहाट दनुवार वस्ती टिमाई नदी नियन्त्रण	मी.	१	७००।०						
२		रिड रोड करिंग श्रेत्रको घरछेउ घरधरे पूर्ते	मी.	१०१०	७००।०						
क्रमागत योजनाहरू २०७३/७४											
१	१०.६	सुवैदय मार्ग सटक ममता सोचालय उत्तर मे.न.पा. जिमि.स. / न.पा. साफेदरी	मी.	८३	२१३४९	८३	२१३४९	८५	२५०	५०	२५६
२		ईटामेज़ संयुक्त वडा कार्यालय भवन तल्ला थप निर्माण कर्तव्य मे.न.पा. साविक ११ र १२ हालको वटा	१	३५५।२	- १	३५५।२	१	३५५।२	३०	७८	८०
३	१.२.३.४४	वाहाङ्गामी वडा कार्यालय भवन निर्माण मे.न.पा.	वटा	१	१६९।१५				५०।७।४	३५	८०
४		काकरभिटा संयुक्त वडा कार्यालय भवन रोपान तथा मर्मत गर्ने कार्य मे.न.पा. साविक १० हालको ६ वटा	१	१५।१९	१	१५।१९	१	१५।१९			
५		झुलालारी संयुक्त वडा कार्यालय भवन (मर्मत गर्ने कार्य मे.न.पा. साविक १.३.४.५.६, हालको ९.१०)	वटा	१	७०।०२						

१३/८/२०७४

[Signature]

[Signature]

[Signature]

अनुसंधानी १९
कार्यविधिका दफा ३६ को उपरका २५ को बण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

हेटमध्यांशुपाल

लक्षित समुद्र पुर्वांचार विकास र प्रदूषणात्मक कार्यक्रमका मौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन
१ से १२ शे. तेजाल
प्रदृश, महाराष्ट्र, भारत

आ.व. २०७५/०७६

क्र.सं	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	वार्षिक लक्ष्य			मासिक लक्ष्य	मासिक प्रगति	प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या	भौमि माहिता	कैफियत	
			इकाइ	परिणाम	बजेट							
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
मेचीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक प्रगति												
५	देवागढी संयुक्त बडा कार्यालय भवन मासिक गर्ने कार्य वटा	१	४५७५									
६	मे.न.पा. सारिक गा.वि. हालको वडा १३,१४ र र६ वाटो निर्माण मे.न.पा. ३	३८८६								२११२	२५	३०
७	रंडे राईमिल जाने टिमाई पूल पछा निर्माण तथा वाटो	१	३९८६								३०	३५
८	मेचीनगर कार्यालयको प्रशासनिक्य भवन रोपणात गर्ने कार्य मे.न.पा. सारिक १२ तालको ७ घाँडेखान संयुक्त बडा कार्यालय भवन रोपण तथा मासिक गर्ने कार्य मे.न.पा. ११ र १२ त.पा. मार्ग तथा याई मे.न.पा.१२	१	४७००									
९	वाटो	१	४२७६							३२१६६		
१०	वाटो	१	३४३									
११	चारिमिटा बसपार्क मे.न.पा. ११ नार क्षेत्र पुर्वधार विकास कार्यक्रम ठेस्का	१	२४५६६९							३१६१९	३५	३४५
१२	सर्वेत्रय मार्ग सडक कालोपत्रे तथा ईन निर्माण गर्ने कार्य मे.न.पा. १०/६ नार क्षेत्र पुर्वधार विकास कार्यक्रम ठेस्का	मी.	१७५/११३	१२२३२४६	१७५/१	१२२९२	१३	१७५/१	१२२९२	६५	३५०	३६०

संसदीय गर्ने

रुपु गर्ने

झाँगितपार

स्वीकृत गर्ने

अनुसूची १७(१)

कार्यालयिक दफा ३६ को उपदफा २ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
भद्रा मासिक/चौमासिक/वार्षिक वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

गाउँ विकास समिति/नगरपालिका/जिल्ला विकास समिति सचिवालय नगरपालिका

आ.व. २०७४/२०७५

रकम रु हजारमा

क्र. सं.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालू आ.व.को ०८०४२०७५		चालू आ.व.को ०८०४२०७५		चालू आ.व.को भद्रा महिना/चौमासिक		चालू आ.व.को भद्रा महिना/चौमासिक		निकासा बाँकी		निकासा बाँकी		पेशकी विवरण		
			चालू	पूँजीगत	चालू	पूँजीगत	चालू	पूँजीगत	चालू	पूँजीगत	बाँकी	पेशकी	बाँकी	पेशकी	चालू आ.व.को रकम	चालू आ.व.को रकम	
१	स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम	००.००	००.००	००.००	००.००	००.००	००.००	००.००	००.००	००.००	००.००	००.००	००.००	००.००	००.००	००.००	००.००
२	चालू अनुदान ३६५८०३३ २६३९२	००.००	००.००	००.००	००.००	००.००	००.००	००.००	००.००	००.००	००.००	००.००	००.००	००.००	००.००	००.००	००.००
३	वित्तीय समानिकरण अनुदान	००.००	००.००	००.००	००.००	००.००	००.००	००.००	००.००	००.००	००.००	००.००	००.००	००.००	००.००	००.००	००.००
४	शशर्त अनुदान विषयकत कार्यालयहरु	०६.६६६,५६	००.८६३,८६	००.८६३,८६	००.८६३,८६	००.८६३,८६	००.८६३,८६	००.८६३,८६	००.८६३,८६	००.८६३,८६	०६.६६६,५६	००.८६३,८६	००.८६३,८६	००.८६३,८६	००.८६३,८६	००.८६३,८६	००.८६३,८६
आनंदिक शोत		जम्मा		०६.६६६,५६													

कार्यकारी अधिकृत

प्रभाग नियन्त्रण अधिकारी
नगरपालिका/जिल्ला विकास समिति/सचिवालय नगरपालिका

१

श्रेणी	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.को भर्दाँ महिला/चौमासिक		चालु आ.व.को भर्दाँ महिला/चौमासिक		निकासा बँकी		पेशकी विवरण	
		निकासा	खर्च	निकासा	खर्च	चालु आ.व.को भर्दाँ बँकी पेशकी			
5	गत आ.व. को संभवता			१८.२८०'९८	२२.४८५'९८	१८.२८०'९८	२२.४८५'९८	१८.२८०'९८	२२.४८५'९८
6	आन्तरिक स्रोत (क्र. दस्तूर, शल्क आदि)			१८.२८०'९८	२२.४८५'९८	१८.२८०'९८	२२.४८५'९८	१८.२८०'९८	२२.४८५'९८
						कर जम्मा	कर जम्मा		

कार्यकारी अधिकारी

राजन कुमार भट्टाचार्य
ग्राहन अधिकृत



अनुसंधानी १७२

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (ग)

सम्बन्धित

एकिकृत सुचना मूलक प्रगति प्रतिवेदन

मेचीनगर नगरपालिका

मासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७४/०७५

रकम रु. हजारमा भदौ महिना

मेचीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक प्रगति

१. स्थानीय भौतिक पुर्वाधार

विवरण	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको दोस्रो चौमासिक अवधिको	प्रगति(निर्माणाधिन)	आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च रु.	लाभान्वित जनसेव्यां
सडक					
ट्रयाक खोल्ने/कच्ची	कि.मी.				
ग्रामेल/स्तरवृद्धि तथा ग्रामेल	कि.मी.				
पक्की/कालोपत्रे/कर्नेट	मी.	१२०९७	निर्माणाधिन	३६४४	३३९२
कालोपत्रे	कि.मी.				
मर्मत संभार/सडक	कि.मी./वर्ग मी.				
पुल	वटा				
मर्मत पुल	वटा				
कर्नेट		वटा			
मोटोरेक्स तथा पुल		वटा			
हयुमपाईप	वटा				
		मी.			
कमिङ म्ल्याव	वटा				
सिंचाई तथा नदी नियन्त्रणः					
सिंचाइ(इनार बोरिङ)	लारजाली/हेक्टर				
नदी नियन्त्रण/तटबन्ध	लारजाली/हेक्टर				
विद्युत/लघु जलविद्युत तथा बैकलिपक उर्जा					
विद्युत पोल	वटा				
विद्युत विस्तार तार	मी.				
ट्रान्सफरमर	वर्ग/के.वी.				
माइक्रो हाईड्रो	वटा				
सौर्य उर्जा जडान सोलर	वटा				
खानेपानी तथा सरसफाई					
खानेपानी धारा वितरण	वटा				
खानेपानी ट्युबेल वितरण	वटा				
इनार डिप बोरिङ	वटा				
सरसफाईः					

कार्यकारी अधिकृत

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफक (५) को खण्ड (खं) र उपदफा (६) को खण्ड

संग सम्बन्धित

एकीकृत सुचना मुलक प्रगति प्रतिवेदन

मैचीनगर नगरपालिका

मासिक प्रगति विवरण

रकम रु. हजारमा भदौ महिना

आर्थिक वर्ष ०७४/०७५

मैचीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक प्रगति

सडक संतह ढल	मी.				
सौचालय	वटा				
सौचालय मर्मत	वटा				
बन तथा बातावरण					
बन	वटा				
बातावरण	वटा				
भवन:	वटा				
विधालय भवन/सामुदायिक भवन कम्पाउण्ड वाल	मी.				
सामुदायिक भवन महिला	वटा				
नगरपालिका वडा कार्यालय भवन	वटा	४	निर्माणधिन	५४६८	
स्वास्थ्य चौकि भवन	वटा				
अन्य (बजार टहरा) संख्यामा	वटा				
शिक्षा तथा संस्कृति					
गेट बिउटिफिकेशन (Beautification of Entrance) UGDP-ETP	वटा				
खेलकुद	वटा				
धार्मिक तथा पुरातात्त्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण	वटा				
अन्य					
पार्क चिल्ड्रेन	वटा				
बस टर्मिनल/बसपार्क	वटा	१	निर्माणधिन	९२२१२४६	८४५