



मेचीनगर नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

MUNICIPAL EXECUTIVES OFFICE



प.सं. ०७४/०७५
अ.नं. ६३६

(यो.प्रा.श.सं. ०७४/०७५)

मिति :- २०७४/०७/०६

बिषय :- मासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाईएको बारे ।

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका व्यवस्था शाखा

सिंहदरवार, काठमाण्डौ

उपरोक्त सम्बन्धमा तत्कालिन बाहुण्डांगी, धाईजन, दुवागढी र ज्यामिरगढी गा.वि.स.हरु मेचीनगर नगरपालिकामा समायोजन भएका र मेचीनगर नगरपालिका सहित तत्कालिन गा.वि.स.हरुले परिषद सम्पन्न भई आगामी वर्ष २०७४/०७५ को बजेट निति तथा कार्यक्रम पारित गरिसकेकोमा स्थानीय तहको निर्वाचन पछि नगर सभा सम्पन्न भै नसकेको र चालु आ.व.को वार्षिक बजेट निति तथा कार्यक्रम स्वीकृत भई नसकेको हुँदा साविक स्थानीय निकायको वार्षिक बजेट निति तथा कार्यको स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ अनुसार संलग्न अनुसूची १७, १७.१, १७.२, १७.३ र १७.४ भरी असोज महिनाको प्रगति पाना थान २० (विस) यसैसाथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

बोधार्थ :

श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री राष्ट्रिय योजना आयोग सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय


नगरपालिका योजना शाखा सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखा सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री सामुदायिक शाखा, मे.न.पा कार्यालय

✓ श्री सूचना तथा सञ्चार ईकाई, मे.न.पा.कार्यालय


निमित्त कार्यकारी अधिकृत

०२३५६२२९२, ५६२२९३, ५६२२३३, ५६२०७७

फ्याक्स : ००९७७०२३५६२४३७

Email : info@mechimun.gov.np

Web site :- www.mechimun.gov.np

Mechinagar, Jhapa

अनुसूची १३

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्वन्धित



लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र स्थानीय तहको मौक्तिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.नं. २०७४/०७५

मेचीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक प्रगति																
क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति		लभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	Cumulative		पुरान		अन्य पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
										खर्च	परिणाम	खर्च	परिणाम			
१			३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
	क्षेत्र	क) पूर्वाधार विकास														
		सडक														
१		पञ्चायत मार्ग स्तरोन्नति र गाभेल	मी.	२६१८	७०००								२५	४५	२७	४७
२		इच्छालाल राजवंशीको घर उत्तर पूर्वबाट दक्षिण तर्फ चक्रपथ जोडने सडक स्तरोन्नति	मी.	१९८५	७०००											

[Signature]

[Signature]

[Signature]

मेचीनगर नगरपालिका
नगर प्रमुख
डा. विष्णु शर्मा

[Signature]
नगर कार्यकारी अधिकारी
डा. विष्णु शर्मा

99

मायाबादको दफा ३६ को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

रक

संज्ञित समग्र पुर्वाधार विकास र


हजारमा

असोज महिना

[illegible]

10/10/2020

~~Handwritten signature and date~~



नगर विकास र योजना विभाग, काठमाडौं

संयोजकको कार्यालय

संयोजकको कार्यालय

असोज महिना		हजारमा		प्रतिवर्ष अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		मासिक प्रगति		मासिक लक्ष्य		वार्षिक लक्ष्य		वैफियत							
क्र.सं.	विषय/विवरण	ईकाई	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
मेचीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक प्रगति																			
५	रिड रोड स्तरबृद्धी गर्ने ।	मी.	४९	७०००											१७	२६	१८	२२	
६	देवी स्थान मार्ग ग्राभेल गर्ने ।	मी.	१३५०	७०००											१५	२५	१७	२८	
७	सिद्धार्थ चौकदेखि पूर्व जाने बाटो मुक्ति गंगा टोलबाट रामचन्द्र शाहको घर पछडीबाट शहिद मार्ग जोडने बाटो स्तरबृद्धी गर्ने ।	मी.	३००	७०००											२५	५५	२८	५७	
८	तिनतारी दक्षिण जाने बाटो सिद्धार्थ चौक	मी.	१७५०	७०००											१५	४८	१६	३२	
९	आदर्श मार्ग स्तरोन्नति	मी.	१२५०	१००००											२५	४५	२२	४३	
१०	मेची मार्ग र पतति मार्ग स्तरोन्नति	मी.	३४०	११०००											१३	२५	१५	२६	
११	रिड रोड करिसिग श्रेष्ठको घरछेउ घरघरे पुर्ने	मी.	१०५०	७०००											२५	१५	२८	१९	
१२	बाल कल्याण मार्ग र प्रभा मार्ग स्तरबृद्धि	मी.	८१०	७०००											५५	२५	५६	२३	
१३	मैरीटोल मार्गाहिन टोल हुदै चण्डीचोकसम्म सडक स्तरबृद्धि	मी.	४९०	७०००											३५	४५	३६	५०	

संयोजकको कार्यालय

संयोजकको कार्यालय

संयोजकको कार्यालय

कार्यालयको रूपमा १३-०३-२०७४ (स) सँग सम्बन्धित
कार्यालय

लखित समुह पुर्वाधार विकास

आ.सं. २०७४/०७५

आ.प. २०७४/०७५

मेचीनगर नगरपालिकाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन

मेचीनगर नगरपालिका

हजारमा

समाप्त मितिमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य				मासिक लक्ष्य				मासिक प्रगति				प्रतिवेदन अवधि				लभान्वित जनसंख्या				प्रतिफल	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट				
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	
मेचीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक प्रगति																									
१४		कञ्चनजंघामार्ग,मदनमार्ग,पुष्पलाल मार्ग, र कालिमान्दिर मार्ग स्तरोन्नति	मी.	१०८	१३०००																				
१५		पूर्व प्रगति टोल मेची डाडा मुक्ति पौडेलको घर उत्तर भिरालो बाटोमा सतह ढल तथा ग्रावेल	मी.	७८०	७००००																				
१६		काकरपिडा खास्य चौकी दक्षिण सोमराज ढुक्लाको घर अगाडी सन्धिघाट मार्ग पश्चिम एभरेष्ट मार्ग सम्म सतह ढल तथा सडक स्तर उन्नति	मी.	७८०	७००००																				
१७		गाती रायको घरदेखि कृष्ण टोलहुदै निम्न जाने बाटो स्तरोन्नति	मी.	३७५	७०००																				
१८		गोकुलमार्गबाट पूर्वतर्फ एकटा टोलभित्र पर्ने फाँपा बोडिगा सावै सञ्जी बजारसम्म जाने बाटो आरविम, हुमपाहुम सरस्वती टोल, र कान्तिमार्ग स्तरोन्नति	मी.	५८०	७०००																				
१९		जोर सिमल वरिपल बाटो हुमपाहुम गाविस हुँदै ज्यामिरगढी मार्गहुँदै बासवारी मार्ग, अगाव भवन बाल निमाण सतपाल मन्दिरसम्म	मी.	७६६	७०००																				

अ.प. २०७४/०७५

१३/०३/२०७४
१३/०३/२०७४
१३/०३/२०७४

१३/०३/२०७४
१३/०३/२०७४
१३/०३/२०७४

१३/०३/२०७४
१३/०३/२०७४
१३/०३/२०७४

१३/०३/२०७४
१३/०३/२०७४
१३/०३/२०७४

कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) मा माग गरिएको छ।
मेचीनगर नगरपालिका कार्यलय
देउरीडाँडा, का. प्र. नं. १, नेपाल

लक्षित समूह पुर्वाधार विकास र प्रवृद्धतात्मक कार्यविधि प्रतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ. नं. २०७४/०७५

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अर्वाधि सम्मको प्रगति Cumulative	लक्ष्य प्राप्त जनसंख्या			कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष	महिला				
												पिछडिएको वर्ग	अर्वाधि वर्ग			
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१७
मेचीनगर नगरपालिकाको मासिक प्रगति																
२०		महेन्द्र राजमार्ग उत्तर लाठी गुरास टोलको चर्च मार्ग र दक्षिण तर्फको श्रृजनीशल टोलको पालिया मार्गको स्तरोन्नति	मी.	८४६	७००००											
२१		कनकजंघा निमावि पूर्व उत्तर सुवर्ण मार्ग जोड्ने सडक स्तरोन्नति			७००००											
२२		आदर्श मार्गबाट भोगल चौधरी घर जाने बाटो, गोकुलमार्गको राम कुमार वात्सलको घरबाट कल्याणसम्म रमना सामुंगको घरबाट किरात यादुम भवनसम्मको बाटो र सूर्यदेव टोलको बडा नं १२ सिमानासम्म जोड्ने बाटो स्तरोन्नति	मी.		७००००											
२३		महेन्द्र राजमार्ग जोर सिमल उत्तर भाषा मार्गसम्मको सडक स्तरोन्नति	मी.	११९५५	७००००											
२४		पालिया मार्गबाट सेवक मार्ग हुँदै गोकुल मार्ग जोड्ने सडक कालोपत्र	मी.	१२०	३०००००											
१		सिमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम पालिया मार्गबाट सेवक मार्ग हुँदै गोकुल मार्ग जोड्ने सडक कालोपत्र	मी.	९३५	३०००००											

१०२

१०५

१०५

मेचीनगर नगरपालिका
कार्यलय
देउरीडाँडा, का. प्र. नं. १, नेपाल

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
मेचीनगर नगरपालिका

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र योजना कार्यालय
 नगरपालिकाको कार्यालय
 ईटाभट्टा, भैरहवा

आ.व. २०७४/०७५

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र योजना कार्यालय
 नगरपालिकाको कार्यालय
 ईटाभट्टा, भैरहवा

आ.ब. २०७४/०७५

मेचीनगर, नेपाल

नगरपालिकाको मासिक तथा वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लामान्वित जनसंख्या				असोज महिना	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	खर्च	परिणाम	खर्च	परिणाम	पुरुष		महिला			
												पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	
मेचीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक प्रगति																	
२		कालीखोलाबाट सालघारी जोडने सडकमा सतहदल	मी.	२९६	१६००००												
३		मे न पा १ शान्ति समाजमा अधुरो डेन निर्माण	बटा	१	७००००												
४		नेव्याड पेट्रोल पम्प उत्तर डेन निर्माण	बटा	१	७००००												
५		प्रविष मण्डलको घर उत्तरको डेन र सिद्धार्थ चौक पश्चिमबाट देखि जाने बाटोमा डेन निर्माण गर्ने ।	बटा	१	७००००												
६		खुट्टी डाँगी फोडामा डेन निर्माण गर्ने ।	बटा	१	७००००												
७		दुर्गा मन्दिरबाट धादजन ९ जाने बाटोको डेन निर्माण गर्ने ।	मी.	६०	७००००												
८		शान्ती रमाईलो चौकबाट धन बहादुर राईको घर देखि हुँदै काली खोला जोडने बाटोमा सतह दल निर्माण	बटा		७००००												
९		गोपाल बुढाथोकीको घरदेखि अर्जुन निरौलाको घर हुँदै गुम्बासम्म सतह दल	मी.	१३५०	७००००												
१०		कालीखोलाबाट सालघारी जोडने सडकमा सतहदल	मी.	४६३	१६००००												

अ.ब. २०७४/०७५

नगरपालिकाको कार्यालय
 ईटाभट्टा, भैरहवा

नगरपालिकाको कार्यालय
 ईटाभट्टा, भैरहवा

नगरपालिकाको कार्यालय
 ईटाभट्टा, भैरहवा

५१.१५

१०३६

अनुसूची १७

कार्याधिकारीको दफा ३६ को उपदफा ३.१.१ को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिकाको कार्यालय



लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवद्र्धन/सामाजिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७४/०७५

असोज महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या			कैफियत		
				वर्षाभित्र		वर्षाभित्र		वर्षाभित्र			वर्षाभित्र					
				परिणाम	वर्षाभित्र	परिणाम	वर्षाभित्र	परिणाम	वर्षाभित्र		पुरुष	अन्य वर्ग	महिला			
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१७
मेचीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक प्रगति																
६		दुवागढी संयुक्त वडा कार्यालय भवन मर्मत गर्ने कार्य मे.न.पा. साविक गा.वि. हालको वडा १३,१४	वटा	१	६५७५											
७		रवि राईमिल जाने टिमार्ड पुल पक्का निर्माण तथा बाटो निर्माण मे.न.पा. ३ र ६	वटा	१	३१८२६	- १	२९५१२	१	२९५१	१	२९५१२	२५	७५	३०	८५	सम्पन्न
८		मेचीनगर कार्यालयको प्रशासनिक भवन ररोगन गर्ने कार्य मे.न.पा. साविक १२ हालको ७	वटा	१	४७००											
९		धाईवन संयुक्त वडा कार्यालय भवन ररोगन तथा मर्मत गर्ने कार्य मे.न.पा. ११, र १२	वटा	१	५२७३											चालु
१०		न.पा. मार्ग तथा याई मे.न.पा.१२	मी.	१५५	११४४७८२		३४३४३	१५५	११४५	१५५	११४४८	३५	३५	३०	४०	सम्पन्न
११		य्यारिभिट्टा बसपार्क मे.न.पा. ११ नगर क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम टेक्का	वटा	१	२२५८६६९								३५	३५	३०	सम्पन्न
१२		सुर्योदय मार्ग सडक कालोपत्रे तथा ड्रेन निर्माण गर्ने कार्य मे.न.पा. १०/६ नगर क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम टेक्का	मी.	१७८/११३	९२२१२४६	१७८/११३	१२९२	१७८/११३	१२९२	१७८/११३	६५	३५०	७०	३६०	सम्पन्न	

कार्य गर्ने

कार्य गर्ने

कार्य गर्ने

कार्य गर्ने

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको मासिक तथा वित्तीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

हजारमा

असोज महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अतिथि		लामान्तिन जस्तल्या				
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरान		मौल्य		
												पिछडिएका वर्ष	अन्य वर्ष	पिछडिएका वर्ष	अन्य वर्ष	
२०		खारखोला मल्ल्याब कन्भर्ट सरक्षण तार जालीबाट गर्ने कार्य मे.न.पा. ३	बटा	१५	६३६०१											
२१		सडक मर्मत गर्ने कार्य, बाहुण्डानी मे.न.पा. ४ १६ बान हुनुम पाई ५ समेत	मी.	१२५	६६३७३											
२२		सडक मर्मत गर्ने कार्य, भापा मार्ग नारायण प्याकुलको घर उत्तर २ कमल डाडा दक्षिणको बाटो मे.न.पा. ४	मी.	२१	२८६८											
२३		सडक मर्मत गर्ने कार्य, बडा नं. ५ अन्तिम पर्ने बाटोहरू मे.न.पा. ५	मी.	३५०	२८०											
२४		सडक मर्मत गर्ने कार्य, बडा नं. ८ अन्तिम पर्ने सुवर्ण मार्ग भापा मार्ग चौधरी मार्ग आदर्श मार्ग उत्तरको बाटो भ्रजना चौक बाट उत्तर जाने बाटो लगायतका बाटोहरू मे.न.पा. ८	मी.	५५०	३५०											
२५		सडक मर्मत गर्ने कार्य, बडा नं. १ अन्तिम पर्ने बाटोहरू मे.न.पा. १	मी.	२३०	२७७९											
२६		काकरीगिरी बस टर्मिनल ट्याक निर्माण गर्ने कार्य मे.न.पा. ६	बटा	१	९१५१५											
२७		मे.न.पा. ५ को बडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य मे.न.पा. ५ अखेरी	बटा	१	११७१७											
२८		प्यारीभिटेडा बसपार्क विपुल विस्तार गर्ने कार्य मे.न.पा. ७	बटा	१	१५५२३											
२९		गोर्लेनीबाट सारगौडा जाने बाटोमा मिक्ससिमेन्ट लगाउने कार्य मे.न.पा. १	मि	४६८	९८१५४	४६८	९८१५४	४६८	९८१५४	४६८	९८१५४	२५	५६	५०		
३०		चौकी डाडाबाट शान्ती चौक जाने बाटोमा मिक्ससिमेन्ट लगाउने कार्य मे.न.पा. १	मि	१८४	४२७४२	१८४	४२७४२	१८४	४२७४२	१८४	४२७४२	२५	५०	५०		
३१		केदार ढकालको घरबाट प्लामी चौकबाट जाने बाटोमा मिक्ससिमेन्ट लगाउने कार्य मे.न.पा. १	मि	१५४	७८६५४	१५४	७८६५४	१५४	७८६५४	१५४	७८६५४	२५	५०	५०		
३२		निरीङ्गचौकीबाट मेचीडाडाचौक जाने बाटोमा मिक्ससिमेन्ट लगाउने कार्य मे.न.पा. १	मि	१६२	६९१०२८	१६२	६९१०२८	१६२	६९१०२८	१६२	६९१०२८	१५	५०	५०		

प्रमाणित
सहसचिव

०८-०८-२०७३

अनुसूची १७

कार्याधिकारको दफा ३६ को उपदस्तावेजको खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मेचीनगर महानगरपालिका कार्यालय

मेचीनगर महानगरपालिका कार्यालय

मेचीनगर महानगरपालिका कार्यालय

मेचीनगर महानगरपालिका कार्यालय

पुरवाधार विकास कार्यक्रमको प्रगति/मासिक/प्रतिवेदन

हजारमा

असोज महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		सामान्यतः अनुसूचित			कौन्सिल
				परिणाम	वजेट	परिणाम	वजेट	परिणाम	वजेट	परिणाम	वजेट	पुरुष	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	
३३		तिरौङ मेची गौडामा तटवर्धन गर्ने कार्य मे. न.पा. १	वटा	२३	५४१७६	२३	५४१७६	२३	५४१७६	५४१७६	५४१७६	३०	३०	३२	सम्पन्न
३४		मटक, बर्तन प्रमत्त विस्तार, मेचीनगर क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने बाटोहरूमा	वटा	१८०	३१७६७७									१०	१५
३५		सुगौलीसँग मार्ग दोकान डाडा हुँदै छेलाहुल्या मे.न.पा. ५	मी	१२	१५										चाँल
३६		सबक मार्ग सडक प्रमत्त गर्ने कार्य मे.न.पा. ६	मी	४५	५०										चाँल
३७		सडक प्रमत्त तथा हडिया नदि निगन्गण गर्ने कार्य मे.न.पा. १३, १४	मी	३५०	९८०	३५०	९८०	३५०	९८०	९८०	९८०				सम्पन्न
३८		आदिद मार्ग दक्षिण क्याम्पस हुँदै ज्यामिरगढि जाने सडक	वटा												
३९		DPR गर्ने कार्य मे.न.पा. १०, १५													
४०		अहिद मार्ग दक्षिण क्याम्पस हुँदै ज्यामिरगढि जाने सडकमा खाल्डा खुल्छी प्रमत्त गर्ने कार्य मे.न.पा. १०, १५	मी	८२	१०८९९	८२	१०८९९	८२	१०८९९	८२	१०९०	४५	७५	४०	सम्पन्न
४१		भानु प्रा.वि. उत्तर जाने बाटो प्रमत्त गर्ने कार्य मे.न.पा. ११	मी												चाँल
४२		गोकुल मार्ग हुँदै सुकुटी जाने बाटो तथा निम्बा नदि निगन्गण गर्ने कार्य मे.न.पा. २	मी	७०	२७६३६	७०	२७६३६	७०	२७६३६	७०	२७६	२०	९९	२३	१०५
४३		सबक मार्ग जाने बाटो प्रमत्त गर्ने कार्य मे.न.पा. ७	मी	११	१०४	११	१०४	११	१०४	११	१०४	१५	४५	२०	४०
४४		सागर बाघ मार्ग प्रमत्त गर्ने कार्य मे.न.पा. ७	मी	२५	२४	२५	२४	२५	२४	२५	२४	२०	४३	२५	४९
४५		बौसमोडबाट सेङनेहटार जाने बाटो प्रमत्त गर्ने कार्य मे.न.पा. ३	मी	८४०	१८७७४	८४०	१८७७४	८४०	१८७७४	८४०	१८८	२५	५५	२०	६०
		जम्मा													
		कुल जम्मा													

गर्ने

अ.स.स.

रजु गर्ने

रजु

रजु गर्ने

रकम रु हजारमा

[illegible]

Handwritten signature and text: *Handwritten signature* **कर्मचारी अकादमी**

१२३४५६ ७८९
 १०११ १२१३ १४१५
 १६१७ १८१९ २०२१
 २२२३ २४२५ २६२७
 २८२९ ३०३१ ३२३३
 ३४३५ ३६३७ ३८३९
 ४०४१ ४२४३ ४४४५
 ४६४७ ४८४९ ५०५१
 ५२५३ ५४५५ ५६५७
 ५८५९ ६०६१ ६२६३
 ६४६५ ६६६७ ६८६९
 ७०७१ ७२७३ ७४७५
 ७६७७ ७८७९ ८०८१
 ८२८३ ८४८५ ८६८७
 ८८८९ ९०९१ ९२९३
 ९४९५ ९६९७ ९८९९
 १००००

क्र. सं.	श्रेत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व. कोर-७४/२०७५				चालु आ.व. कोर-७५/२०७६				निकासा बाँकी				पेशकी विवरण			
			निकासा		खर्च		निकासा		खर्च		चालु	पूँजीगत	कुल	बाँकी पेशकी रकम	बाँकी पेशकी रकम	चालु आ.व.को रकम	प्रतिशत	खुद बाँकी पेशकी
			चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत								
	जम्मा	१४'२४'५०६	००'१०'००	००'१०'००	१५'४२'३५	४२'४२'४२	००'१०'००	००'१०'००	१५'४२'३५	०५'०५'०५	१५'४२'३५	०५'०५'०५	१५'४२'३५	००'०	००'०	०५'०५'०५	००'०५	००'११'११
आन्तरिक स्रोत																		
6	गत आ.व. को मौज्दात	२६'२०'०६																००'०६'०६
7	आन्तरिक स्रोत (कर, दस्तुर, शुल्क आदी)	१६'२६'०६	२६'२६'०६	००'०	३५'०६'२६	३५'०६'२६	००'०	३५'०६'२६	३५'०६'२६	३५'०६'२६	३५'०६'२६	३५'०६'२६	३५'०६'२६	००'०	००'०	३५'०६'२६	००'०६	००'२६'२६
	जम्मा	१६'२६'०६	२६'२६'०६	००'०	३५'०६'२६	३५'०६'२६	००'०	३५'०६'२६	३५'०६'२६	३५'०६'२६	३५'०६'२६	३५'०६'२६	३५'०६'२६	००'०	००'०	३५'०६'२६	००'०६	००'२६'२६
	कुल जम्मा	०६'०५'०६	०६'०५'०६	००'०	५०'४८'०६	५०'४८'०६	००'०	५०'४८'०६	५०'४८'०६	५०'४८'०६	५०'४८'०६	५०'४८'०६	५०'४८'०६	००'०	००'०	५०'४८'०६	००'०६	००'५२'५२

४

राजन कुमार भट्टवाल
राजन कुमार भट्टवाल
राजन कुमार भट्टवाल

अनुसूची १७

कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (ग) संग सम्बन्धित

नगर विकास कार्यक्रमको कार्यालय

नगर विकास कार्यक्रमको कार्यालय

पुरवाधार विकास कार्यक्रमको मासिक प्रगति प्रतिवेदन

प्रदेश, नेपाल

असोज महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												विद्युद्घिएका वर्ग	अन्य वर्ग	विद्युद्घिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
मेचीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक प्रगति																
लक्षित समूह अन्तरगत महिला कार्यक्रम																
क) संस्थागत विकास																
१		महिला क्षमता विकास, शिप विकास तालिम	वटा	१	९५७०१							७५	२०५	७०	२१५	
२		परिवर्तन विप्लव, विप्लव हल निर्माण -	वटा	१	१०००००							२५	५६	२७	५८	
३		नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, धुलाबारी शाखा, ब्लड बैंक	वटा	१	१४००००							२५	१३५	२५	१४०	
४		एम सि एच क्लिनिक	वटा	१	१४००००							१५	२३	३०	५०	
५		नागरीक सचेतना केन्द्र, भवन निर्माण	वटा	१	२०००००									३०	५०	
६		महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका खोप कार्यक्रम खर्च	वटा	१	५००००							३०	३०	३२	३२	
		जम्मा			३७४७०१											
लक्षित समूह अन्तरगत बालबालिका कार्यक्रम																
१		स्वबोध साधना केन्द्र, बाल संरक्षण	वटा	१	२०००००							७५	१५	७०	८०	
२		समाज सुधार गुणा संघ, अपाग सहयोग समिति बाल संरक्षण	वटा	१	४०००००							५५	३५	६०	६०	
३		जेवा कृतिग, विद्यालय क्षेत्र अगाडि	वटा	१	१५००००							५६	५४०	७०	६५०	
४		बालश्रम, लागु पदार्थ, दूर्यासन सम्बन्धि (ROR)	वटा	१	३०००००											
५		बालबल खेलकुद सामग्री	वटा	१	२६००००											

अनुसूची १७

कार्यविधिकाँ दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड ग) सँग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

ईटहरी, कैलाली

१ नं. वि.सं. २०७२/२०७३

पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको मासिक प्रतिवेदन

हजारमा

असोज महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लभान्वित जनसंख्या			कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष	महिला	अन्य	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
मेचीनगर नगरपालिकाको मासिक प्रगति														
६		बाल विकास केन्द्र खेलकुद सामाजी	बटा	१	२४००००							३४	१४०	३६
७		नगरस्तरीय खेलकुद महोत्सव	बटा	१	४०००००									
८		आवागमन तथा निर्माण विद्यालयमा ल्यापटप तथा पोजेक्टर	बटा	१	१०००००									
९		बालबालिका वस्तुगत पोषाहल तथा बालसैत्री शासन पद्धति अवलम्बन	बटा	१	१४१०४२									
१०		मेचीनगरका ४ सामुदायिक उ.मा.वि. बालसैत्री फर्निचर	बटा	१	६०००००									
११		कृष्ण पा.वि.मा भुस्तक, पोशाक तथा जुता	बटा	१	१४००००									
१२		बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक क्षमता विकास कार्यक्रम	बटा	१	१०००००									
१३		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धूलवारी, स्वास्थ्य चौकी काकरभिट्टा	बटा	१	३०००००									
		जम्मा			४६२०४२									
		प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम												
१		गरिवी निवारण तथा सामाजिक परिचालन कोष	बटा	१	११०००००							१४		१६
२		सार्वजनिक सुस्ताई	बटा	१	१२००००							३४		३४
३		सामाजिक परीक्षण	बटा	१	८००००							१४		१७
४		कृषयता शिक्षा	बटा	१	२०००००							३४		३६
५		रिडियो तथा टि.भी. कार्यक्रम	बटा	१	४०००००							३४		४०
६		खेलकुद विकास कार्यक्रम	बटा	१	४०००००							४४		४०
७		आम्दा अस्पताल पुर्वाधार विकास कार्यक्रम	बटा	१	६०००००							४४		४०
८		बतावरण पवडल तथा बजारारण कार्यक्रम	बटा	१	३२४२०							३४		३४
		जम्मा			३३२४२०									

अनुसूची १७.२

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क)

संग सम्बन्धित
एकिकृत योजना मूलक प्रगति प्रतिवेदन
मेचीनगर नगरपालिकाको
मासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७४/०७५

रकम रु. हजारमा असोज महिना

मेचीनगर नगरपालिकाको मासिक प्रगति

१. स्थानीय भौतिक पूर्वाधार

विवरण	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको दोस्रो चौमासिक अवधिको	प्रगति (निर्माणधिन)	आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च रु.	लाभान्वित जनसंख्या
सडक					
ट्रयाक खोल्ने/कच्ची	कि.मी.				
ग्रामेल/स्तरबुद्धि तथा ग्रामेल	कि.मी.	५।००६	सम्पन्न	३१०८	१२५३
पक्की/कालोपत्रे/कल्भर्ट	मी.	१२०९७	निर्माणधिन	३६४४	३३९२
कालोपत्रे	कि.मी.				
मर्मत सम्भार/सडक	कि.मी./वर्ग मी.				
पुल	वटा				
मर्मत पुल	वटा				
कल्भर्ट	वटा				
मोटेरेवल पुल	वटा				
ह्युमपाईप	वटा				
	मी.				
कसिङ्ग स्ल्याब	वटा				
सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण:					
सिंचाई (ईनार बॉरीङ्ग)	तारजाली/हेक्टर				
नदी नियन्त्रण/तटबन्ध	तारजाली/हेक्टर				
विद्युत/लघु जलविद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा					
विद्युत पोल	वटा				
विद्युत विस्तार तार	मी.				
ट्रान्सफरमर	वटा/के.वी.				
माइक्रो हाईड्रो	वटा				
सौर्य उर्जा जडान सोलर	वटा				
खानेपानी तथा सरसफाई					
खानेपानी धारा वितरण	वटा				
खानेपानी ट्युबेल वितरण	वटा				
ईनार डिप बॉर्डिङ्ग	वटा				
सरसफाई:					

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]
इन्द्र बहादुर
इन्जिनियर

[Handwritten signature]
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७.२
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३७ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क)

एकिकृत विकास क्षेत्रको विकास प्रगतिवेदन

मेचीनगर नगरपालिकाको मासिक प्रगतिवेदन

आर्थिक वर्ष ०७४/०७५

रकम रु. हजारमा असोज महिना

मेचीनगर नगरपालिकाको मासिक प्रगति

सडक सतह ढल	मी.				
सौचालय	वटा				
सौचालय मर्मत	वटा				
वन तथा वातावरण					
वन	वटा				
वातावरण	वटा				
भवन	वटा				
विधालय भवन/सामुदायिक भवन कम्पाउण्ड वाल	मी.				
सामुदायिक भवन महिला	वटा				
नगरपालिका वडा कार्यालय भवन	वटा	४	निर्माणधिन	५४६८	
स्वास्थ्य चौकि भवन	वटा				
अन्य (बजार टहरा) संख्यामा	वटा				
शिक्षा तथा संस्कृति					
गेट डिउटिफिकेशन (Beautification of Entrance)UGDP-ETP	वटा				
खेलकुद	वटा				
धार्मिक तथा पुरातात्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण	वटा				
अन्य					
पार्क चिल्ड्रेन	वटा				
बस टर्मिनल/बसपार्क	वटा	१	निर्माणधिन	९२२१।२४६	८४५

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
ईन्द्र बहादुर थापा
इन्जिनियर

[Handwritten signature]
प्रशिक्षक कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७.३

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
क्षमता विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

मेचीनगर नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

सुदूरपश्चिम प्रदेश, झापा

मेचीनगर नगरपालिका, नेपाल

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय प्रतिवेदन

आ.व. २०७४/०७५

रु. हजारमा

असोज महिना

क.सं.	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	वार्षिक बजेट	मासिक प्रगति					लैंगान्वित वर्ग		
					भौतिक	वित्तीय		हालसम्मको प्रगति		पुरुष	महिला	जम्मा
						प्रगति	लक्ष्य	खर्च	भौतिक			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
क. जिल्ला/ नगरस्तर												
१.१	मानव संसाधन विकास											
२	सार्वजनिक सुनुवाई											
३	भौतिक श्रोत साधन											
४	कार्य प्रणाली र प्रकृया सुधार											
५	अन्य											
ख. नगरस्तर												
१	मानव संसाधन विकास											
२	भौतिक श्रोत साधन											
३	कार्य प्रणाली र प्रकृया सुधार											
४	अन्य											
ग. क्षमता विकास संचालन खर्च												
१.१	रेडियो कार्यक्रम मेचीनगर उत्पादन											
१.२	प्रसारण											

तयार गर्ने

रुजु गर्ने

स्वीकृत गर्ने

अनुसूची १७.४

कार्यावधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) को वृद्धा (७) सग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

१ नं. चन्द्रेश, नेपाल

सामाजिक परिचालन

मासिक प्रतिवेदन

प्रतिवेदन

आ.व. २०७४/०७५

असोज महिना

हजारमा रु.

क्र.सं.	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		यस मासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति		लाभान्वित जनसंख्या				कुल जम्मा	कैफियत				
			परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	प्रगति	प्रगति	पिछिडिएका वर्ग		अन्य वर्ग									
									महिला	पुरुष	महिला	पुरुष								
													वालवालि का	वालवालि का						
१	नगरपालिका सामाजिक परिचालन संस्था	१	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०
२	नागरिक सचेतना केन्द्र																			
१.१	नागरिक सचेतना केन्द्र संचालनको गठन																			
१.२	नागरिक सचेतना केन्द्रमा कक्षा संचालन																			
१.३	नागरिक सचेतना केन्द्रका कक्षा सदस्यहरुको अवलोकन भ्रमण																			
३	विपन्न समुहका घरघुरी नक्साङ्कन नगरपालिका																			
४	सामाजिक परिचालकलाई क्षमता अभिवृद्धी तालिम																			
५	वडा नागरिक मञ्चको गठन																			
५.१	वडा नागरिक मञ्चको बैठक																			
५.२	वडा नागरिक मञ्चबाट मार्ग																			
५.३	गरका आयोजना र कार्यक्रम																			
५.४	माग गरेका आयोजना र कार्यक्रमको स्वीकृत																			
५.५	नगरपालिकाबाट अनुगमन																			
५.६	नगर सामाजिक परिचालन समितिलाई अनुगमन																			

तयार गर्ने : 

रजु गर्ने

Page 1

रजु गर्ने
अधिकारीको कार्यालय