



# मेचीनगर नगरपालिका

## नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

MUNICIPAL EXECUTIVES OFFICE

इटाम्बु, काठमाडौं  
१ मंसिर २०७४  
( यो.प्रा.शा.४/०७४/०७४ )

प.सं.०७४/०७४

व.नं.

मिति :- २०७४/०८/०४

विषय :- मासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाईएको बारे ।

श्री सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका व्यवस्था शाखा

सिंहदरवार, काठमाण्डौ

उपरोक्त सम्बन्धमा तत्कालिन बाहुण्डाङ्गी, धाईजन, दुवागढी र ज्यामिरगढी गा.वि.स.हरु मेचीनगर नगरपालिकामा समायोजन भएका र मेचीनगर नगरपालिका सहित तत्कालिन गा.वि.स.हरुले परिषद सम्पन्न भई आगामी वर्ष २०७४/०७५ को बजेट निति तथा कार्यक्रम पारित गरिसकेकोमा स्थानीय तहको निर्वाचन पछि नगर सभा सम्पन्न भै नसकेको र चालु आ.व.को वार्षिक बजेट निति तथा कार्यक्रम स्वीकृत भई नसकेको हुँदा साविक स्थानीय निकायको वार्षिक बजेट निति तथा कार्यको स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ अनुसार संलग्न अनुसूची १७, १७.१, १७.२, १७.३ र १७.४ भरी कार्तिक महिनाको प्रगति पाना थान २० (बिस) यसैसाथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

बोधार्थ :

श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री राष्ट्रिय योजना आयोग सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय


नगरपालिका योजना शाखा सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखा सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री सामुदायिक शाखा, मे.न.पा.कार्यालय

श्री सूचना तथा सञ्चार ईकाइ, मे.न.पा.कार्यालय

  
नियमित कार्यकारी अधिकृत

०२३५६२२१२, ५६२२१३, ५६२२३३, ५६२०७७

फ्याक्स : ००९७७०२३/५६२४३७

Email : [info@mechimun.gov.np](mailto:info@mechimun.gov.np)

Web site :- [www.mechimun.gov.np](http://www.mechimun.gov.np)

**Mechinagar, Jhapa**

अनुसूची १७  
कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित  
मेचीनगर नगरपालिका क्षेत्रीय

लक्षित समूह पुर्वाधार विकास र प्रवृद्धतात्मक अभियानको प्रारम्भिक तथा वित्तीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७४/०७५

हजारमा

कार्तिक महिना

आ.व. २०७४/०७५

| क्र.सं.                                | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण                                                          | ईकाई | वार्षिक लक्ष्य |      | मासिक लक्ष्य |      | मासिक प्रगति |      | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative |      | लाभान्वित जनसंख्या |           |               |           | कैफियत |    |
|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------|------|--------------|------|-----------------------------------------|------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------|----|
|                                        |         |                                                                             |      | परिणाम         | बजेट | परिणाम       | बजेट | परिणाम       | खर्च | परिणाम                                  | खर्च | पुरुष              |           | महिला         |           |        |    |
|                                        |         |                                                                             |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      | पिछडिएका वर्ग      | अन्य वर्ग | पिछडिएका वर्ग | अन्य वर्ग |        |    |
| १                                      | २       |                                                                             | ३    | ४              | ५    | ६            | ७    | ८            | ९    | १०                                      | ११   | १२                 | १३        | १४            | १५        | १६     | १७ |
| मेचीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक प्रगति |         |                                                                             |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |               |           |        |    |
|                                        | क्षेत्र | क) पुर्वाधार विकास                                                          |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |               |           |        |    |
|                                        |         | सडक                                                                         |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |               |           |        |    |
| १                                      |         | पञ्चायत मार्ग स्तरोन्नति र गामेल                                            | मी.  | २६१८           | ७००० |              |      |              |      |                                         |      |                    | २५        | ४५            | २७        | ४७     |    |
| २                                      |         | इच्छालाल राजवंशीको घर उत्तर पक्वाट दक्षिण तर्फ चक्रपथ जोड्ने सडक स्तरोन्नति | मी.  | १९८५           | ७००० |              |      |              |      |                                         |      |                    | १५        | ३५            | १४        | ३६     |    |

१७/०८/२०७४



अनुसूची १७  
कार्याधिकारी दफा ३३ को उपरका (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित  
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

लक्षित समुह पुर्याधार विकास र प्रबढात्मक कार्यको लागि वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७४/०७५

हजारमा

कार्तिक महिना

| क.सं. | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण | ईकाई | वार्षिक लक्ष्य |      | मासिक लक्ष्य |      | मासिक प्रगति |      | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति<br>(Cumulative) | लामान्वित जनसंख्या |           |               |           | कैफियत |    |    |
|-------|---------|--------------------|------|----------------|------|--------------|------|--------------|------|----------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------|----|----|
|       |         |                    |      | परिणाम         | बजेट | परिणाम       | बजेट | परिणाम       | खर्च |                                              | पुरष               |           | महिला         |           |        |    |    |
|       |         |                    |      |                |      |              |      |              |      |                                              | पिछडिएका वर्ग      | अन्य वर्ग | पिछडिएका वर्ग | अन्य वर्ग |        |    |    |
| १     | २       |                    | ३    | ४              | ५    | ६            | ७    | ८            | ९    | १०                                           | ११                 | १२        | १३            | १४        | १५     | १६ | १७ |

### मेचीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक प्रगति

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |    |    |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|----|----|--|
|  |  | रामकबरको घरदेखि उत्तर सुकेश्वर विष्णुको घर हुदै भिना इशानको घर पूर्व रिङरोड सम्म जोडने सडक, टिकापुर उत्तर रिङरोड भानु प्र वि सम्म, मेची सोलमेन्ट उत्तर शिवालय मन्दिर देखि उत्तर सिद्धिबिद्धि मार्ग, सहिद शुकुराज मार्ग होराईजन स्कुल हुदै राजमार्ग जोडने सडक डिल्लु थापाको पुर्व तर्फ, बाना उत्तर तर्फको सुकराज मार्ग छुने शाखा बाटो, उमेश सुवेदीको घर बाट नेउपाने बस्ति जाने सडक, विद्याल श्रेष्ठको घर बाट पश्चिम टिमाइ पल सम्म, साहीराम मन्दिर पूर्व उत्तर दक्षिण शाखा बाटो, सविना पौखेलको घरबाट उत्तर सविज बजार हुदै लक्ष्मी राइको घरसम्म, गोपाल पात्राको घर पश्चिम श्याम सुनारको घरसम्म, खतिवडा मार्ग तथा शाखा मार्ग, तिलानाथ भट्टराइको पुर्व दुर्गा राईको घरसम्म, ममता कटेलको घर उत्तर राम ज्ञानको घर सम्म, पासाइ लाम् स्मृति जोसिन प्रतिष्ठान पूर्व गणेश मन्दिरसम्म, बल्जन कबरको घरदेखि दक्षिण हुदै नागरिक सचिना केन्द्रको भवन निमोण स्थानसम्म, हिमालयन साकेला मार्ग स्तरबढी गर्ने । | मी. | ४१२ | २१००१० |  |  |  |  |  |  |  |  | १०५ | ११० | ४५ | ४३ |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|----|----|--|

अनुसूची १७  
कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित  
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय  
ईटहामडा, झापा

आ.व. २०७४/०७५

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रबन्धानात्मक कार्यक्रमको मासिक प्रगति प्रतिवेदन

हजारमा

कार्तिक महिना

| नगरपालिकाको मासिक प्रगति         |         |                                                                                                                           |      |                |        |              |      |              |      |                                         |      |                           |           |       |               |        |           |
|----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------|--------------|------|--------------|------|-----------------------------------------|------|---------------------------|-----------|-------|---------------|--------|-----------|
| क्र.सं.                          | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण                                                                                                        | ईकाई | वार्तिक लक्ष्य |        | मासिक लक्ष्य |      | मासिक प्रगति |      | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative |      | लक्ष्यमा प्राप्त जनसंख्या |           |       |               | कैफियत |           |
|                                  |         |                                                                                                                           |      | परिणाम         | बजेट   | परिणाम       | बजेट | परिणाम       | खर्च | परिणाम                                  | खर्च | पुरष                      |           | महिला |               |        |           |
|                                  |         |                                                                                                                           |      |                |        |              |      |              |      |                                         |      | पिछडिएका वर्ग             | अन्य वर्ग |       | पिछडिएका वर्ग |        | अन्य वर्ग |
| १                                | २       |                                                                                                                           | ३    | ४              | ५      | ६            | ७    | ८            | ९    | १०                                      | ११   | १२                        | १३        | १४    | १५            | १६     | १७        |
| मेचीनगर नगरपालिकाको मासिक प्रगति |         |                                                                                                                           |      |                |        |              |      |              |      |                                         |      |                           |           |       |               |        |           |
| ४                                |         | रिड रोड स्तरबुद्धी गर्ने ।                                                                                                | मी.  | ४९             | ७००।०  |              |      |              |      |                                         |      |                           | १७        | २६    | १८            | २२     |           |
| ५                                |         | देवी स्थान मार्ग ग्राभेल गर्ने ।                                                                                          | मी.  | १३५०           | ७००।०  |              |      |              |      |                                         |      |                           | १५        | २५    | १७            | २८     |           |
| ७                                |         | सिद्धार्थ चौकदेखि पूर्व जाने बाटो मुक्ति गंगा टोलबाट रामचन्द्र शाहको घर पछाडीबाट शहिद मार्ग जोडने बाटो स्तरबुद्धी गर्ने । | मी.  | ३००            | ७००।०  |              |      |              |      |                                         |      |                           | २५        | ५५    | २८            | ५७     |           |
| ८                                |         | तिनतेशी दक्षिण जाने बाटो सिद्धार्थ चौक                                                                                    | मी.  | १५५०           | ७००।०  |              |      |              |      |                                         |      |                           | १५        | ४८    | १६            | ३२     |           |
| ९                                |         | आदर्श मार्ग स्तरोन्नति                                                                                                    | मी.  | १२५०           | १०००।० |              |      |              |      |                                         |      |                           | २५        | ४५    | २२            | ४३     |           |
| १०                               |         | मेची मार्ग र पयति मार्ग स्तरोन्नति                                                                                        | मी.  | ३४०            | ११००।० |              |      |              |      |                                         |      |                           | १३        | २५    | १५            | २६     |           |
| ११                               |         | रिड रोड करीम श्रेष्ठको घरछेउ घरघरे पुर्ने                                                                                 | मी.  | १०१०           | ७००।०  |              |      |              |      |                                         |      |                           | २५        | १५    | २८            | १९     |           |
| १२                               |         | बाल कल्याण मार्ग र प्रभा मार्ग स्तरबुद्धि                                                                                 | मी.  | ८१०            | ७००।०  |              |      |              |      |                                         |      |                           | ५५        | २५    | ५६            | २३     |           |
| १३                               |         | नैरिटेले मार्गहिम टोल हुदै चण्डीचोकसम्म सडक स्तरबुद्धि                                                                    | मी.  | ४९०            | ७००।०  |              |      |              |      |                                         |      |                           | ३५        | ४५    | ३६            | ४०     |           |



अनुसूची १७  
कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित  
मन्त्रालय नगरपालिका क्षेत्रीय  
इष्टमन्त्रालय

आ.व. २०७४/०७५

लक्षित समुह पुराधार विकास र प्रवर्धनात्मक कार्यसमूहको मासिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

हजारमा

कार्यिक महिना

| हे.नगर.मा                            |         |                                                                                                                                              |      |                |        |              |      |              |      |                                         |      |                   |           |                |           |    | कार्तिक महिना |  |
|--------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------|--------------|------|--------------|------|-----------------------------------------|------|-------------------|-----------|----------------|-----------|----|---------------|--|
| क्र.सं.                              | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण                                                                                                                           | ईकाई | वार्षिक लक्ष्य |        | मासिक लक्ष्य |      | मासिक प्रगति |      | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative |      | लामानिबत जनसंख्या |           |                |           |    | कैफियत        |  |
|                                      |         |                                                                                                                                              |      | परिणाम         | बजेट   | परिणाम       | बजेट | परिणाम       | बजेट | परिणाम                                  | बजेट | पुरुष             |           | महिला          |           |    |               |  |
|                                      |         |                                                                                                                                              |      |                |        |              |      |              |      |                                         |      | पिछिडिएका वर्ग    | अन्य वर्ग | पिछिडिएका वर्ग | अन्य वर्ग |    |               |  |
| १                                    | २       |                                                                                                                                              | ३    | ४              | ५      | ६            | ७    | ८            | ९    | १०                                      | ११   | १२                | १३        | १४             | १५        | १६ | १७            |  |
| मेचीनगर नगरपालिकाको मास मासिक प्रगति |         |                                                                                                                                              |      |                |        |              |      |              |      |                                         |      |                   |           |                |           |    |               |  |
| १४                                   |         | कञ्चनजंगमार्ग,भद्रनमार्ग,पुष्पलाल मार्ग, र कालिभन्दार मार्ग स्तरवृद्धि                                                                       | मी.  | १०८            | १३००१० |              |      |              |      |                                         |      |                   | २६        | ४५             | २४        | ४८ |               |  |
| १५                                   |         | पूर्व प्रगति टोल मेची डाडा मुक्ति पोडेलको घर उत्तर भिरालो बाटोमा सतह ढल तथा प्राविन                                                          | मी.  | ७८०            | ७००१०० |              |      |              |      |                                         |      |                   | २५        | ७५             | २८        | ७० |               |  |
| १६                                   |         | काकरभिट्टा स्वास्थ्य चौकी दक्षिण सोभराज ढकालको घर अगाडी सतिघडा मार्ग, पवित्रम एमरेट मार्ग समम सतह ढल तथा मडक स्तर उन्नति                     | मी.  | ७८०            | ७००१०० |              |      |              |      |                                         |      |                   | ३५        | ५६             | ३२        | ५० |               |  |
| १७                                   |         | मोती रायको घरदेखि कृष्ण टोलहुदै निम्दा जाने बाटो स्तरोन्नति                                                                                  | मी.  | ३७५            | ७००१०  |              |      |              |      |                                         |      |                   | ३५        | ७५             | ३७        | ७६ |               |  |
| १८                                   |         | गोड्डलमार्गबाट पूर्वतर्फ एकता टोलभित्र पर्ने भापा बाडिग साथै सन्धी बजारसम्म जाने बाटो अरविथिएम, हुमपाइम सरस्वती टोल र कान्तिमार्ग स्तरोन्नति | मी.  | ५८०            | ७००१०  |              |      |              |      |                                         |      |                   | १५        | ५८             | १६        | ५५ |               |  |
| १९                                   |         | जोर भिमल बरपिपल बाटो हुमपाइप गाभेल हुदै ज्यामिराडी मार्गहुदै वासवाशी मार्ग, अगाप भवन बाल निर्माण सतपाल मन्दिरसम्म                            | मी.  | ७६६            | ७००१०  |              |      |              |      |                                         |      |                   | २४        | ३९             | २०        | ४५ |               |  |

अनुसूची १७  
कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा १२ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिकाको कार्यालय

आ.व. २०७४/०७५

लक्षित समुह पुर्याधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यविधिमा आधारित वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

हजारमा

कार्तिक महिना

मेचीनगर नगरपालिकाको मासिक प्रगति

| क्र.सं.                                | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण                                                                                                                                                                                     | ईकाई | वार्तिक लक्ष्य |        | मासिक लक्ष्य |      | मासिक प्रगति |      | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative |      | लामान्वित जनसंख्या |           |                |           | कैफियत |    |
|----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------|--------------|------|--------------|------|-----------------------------------------|------|--------------------|-----------|----------------|-----------|--------|----|
|                                        |         |                                                                                                                                                                                                        |      | परिणाम         | बजेट   | परिणाम       | बजेट | परिणाम       | खर्च | परिणाम                                  | खर्च | पुरुष              |           | महिला          |           |        |    |
|                                        |         |                                                                                                                                                                                                        |      |                |        |              |      |              |      |                                         |      | पिछिडिएका वर्ग     | अन्य वर्ग | पिछिडिएका वर्ग | अन्य वर्ग |        |    |
| १                                      | २       |                                                                                                                                                                                                        | ३    | ४              | ५      | ६            | ७    | ८            | ९    | १०                                      | ११   | १२                 | १३        | १४             | १५        | १६     | १७ |
| मेचीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक प्रगति |         |                                                                                                                                                                                                        |      |                |        |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |                |           |        |    |
| २०                                     |         | महेन्द्र राजमार्ग उत्तर लाली गुरास टोलको चर्च मार्ग र दक्षिण तर्फको श्रृजनाशिल टोलको पालिया मार्गको स्तरोन्नति                                                                                         | मी.  | ८४६            | ७०००   |              |      |              |      |                                         |      |                    | २५        | ५७             | २८        | ५५     |    |
| २१                                     |         | केचनवधा निमावि पूर्व उत्तर सुवर्ण मार्ग जोड्ने सडक स्तरोन्नति                                                                                                                                          |      |                | ७०००   |              |      |              |      |                                         |      |                    | १५        | २३             | १८        | २५     |    |
| २२                                     |         | आदर्श मार्गबाट भोगेल चौधरी घर जाने बाटो, गोकुलमार्गको राम कुमार बास्तोलको घरबाट केल्बेटसम्म रसना सामसुगको घरबाट किरात याकभूम नवतसम्मको बाटो र सुनौदय टोलको बडा नं.१२ सिमानासम्म जोड्ने बाटो स्तरोन्नति | मी.  |                | ७०००   |              |      |              |      |                                         |      |                    | ३५        | ८५             | ३०        | ९०     |    |
| २३                                     |         | महेन्द्र राजमार्ग जोर सिमल उत्तर भापा मार्गसम्मको सडक स्तरोन्नति                                                                                                                                       | मी.  | ११९१५          | ७०००   |              |      |              |      |                                         |      |                    | ४५        | १२०            | ५०        | १२५    |    |
| २४                                     |         | पालिया मार्गबाट सेवक मार्ग हुँदै गोकुल मार्ग जोड्ने सडक कालोपत्र                                                                                                                                       | मी.  | १५०            | ३००००० |              |      |              |      |                                         |      |                    | २०        | ७५             | २२        | ७६     |    |
|                                        |         | सिमाना क्षेत्र विकास कार्यक्रम                                                                                                                                                                         |      |                |        |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |                |           |        |    |
| १                                      |         | पालिया मार्गबाट सेवक मार्ग हुँदै गोकुल मार्ग जोड्ने सडक कालोपत्र                                                                                                                                       | मी.  | ९३५            | ३००००० |              |      |              |      |                                         |      |                    | ४५        | १०२            | ५०        | १०५    |    |

पृष्ठ ५  
मेचीनगर नगरपालिका



अनुसूची १६  
कार्यविधिकाको दफा ३६ को उपदफा (२) अ. खण्ड (ग) सग सम्बन्धित  
मेचीनगर, नगरपालिका, वनमाला

लक्षित समुह पुराधार विकास र प्रवृत्तात्मक कार्यक्रमको मासिक तला वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७४/०७५

हजारमा

कार्तिक महिना

| क्र.सं.                          | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण                                                                               | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |         | मासिक लक्ष्य |      | मासिक प्रगति |      | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative | लामान्वित जनसंख्या |      |                  |              | कैफियत |       |                  |              |
|----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------|--------------|------|--------------|------|-----------------------------------------|--------------------|------|------------------|--------------|--------|-------|------------------|--------------|
|                                  |         |                                                                                                  |      | परिणाम         | बजेट    | परिणाम       | बजेट | परिणाम       | खर्च |                                         | परिणाम             | खर्च | पुरा             |              |        | मरिता |                  |              |
|                                  |         |                                                                                                  |      |                |         |              |      |              |      |                                         |                    |      | पिछोड्ने को वर्ग | अन्य को वर्ग |        |       | पिछोड्ने को वर्ग | अन्य को वर्ग |
|                                  |         |                                                                                                  |      |                |         |              |      |              |      |                                         |                    |      |                  |              |        |       |                  |              |
| १                                | २       |                                                                                                  | ३    | ४              | ५       | ६            | ७    | ८            | ९    | १०                                      | ११                 | १२   | १३               | १४           | १५     | १६    | १७               |              |
| मेचीनगर नगरपालिकाको मासिक प्रगति |         |                                                                                                  |      |                |         |              |      |              |      |                                         |                    |      |                  |              |        |       |                  |              |
| २                                |         | कालीखोलाबाट सालघारी जोड्ने सडकमा सतहदल                                                           | मी.  | २९६            | १६००१०० |              |      |              |      |                                         |                    |      | १४०              | ४४           | १६०    | ४०    |                  |              |
| ३                                |         | मे न पा १ शान्ति समाजमा अघुरो हुने निर्माण                                                       | वटा  | १              | ७००१०   |              |      |              |      |                                         |                    |      | २३               | ४४           | २४     | ६०    |                  |              |
| ४                                |         | नेम्बाङ पेट्रेल पयप उत्तर हुने निर्माण                                                           | वटा  | १              | ७००१०   |              |      |              |      |                                         |                    |      | २६               | ७८           | २०     | ८०    |                  |              |
| ५                                |         | प्रदिप मण्डलको घर उत्तरको हुने र सिद्धार्थ चौक पश्चिमबाट दक्षिण जाने बाटोमा हुने निर्माण गर्ने । | वटा  | १              | ७००१०   |              |      |              |      |                                         |                    |      | ३१               | ८४           | ३४     | ९०    |                  |              |
| ६                                |         | खुट्टी डाँगी भोडागा हुने निर्माण गर्ने ।                                                         | वटा  | १              | ७००१०   |              |      |              |      |                                         |                    |      | २५               | ७४           | २६     | ८०    |                  |              |
| ७                                |         | इराँ मन्दिरबाट धाडजन ९ जाने बाटोको हुने निर्माण गर्ने ।                                          | मी.  | ६०             | ७००१०   |              |      |              |      |                                         |                    |      | ४६               | २४           | ४०     | ४०    |                  |              |
| ८                                |         | शान्ती रमाईको चौकबाट धन बहादुर राईको घर दक्षिण हुँदै काली खोला जोड्ने बाटोमा सतह दल निर्माण      | वटा  |                | ७००१०   |              |      |              |      |                                         |                    |      | ४६               | ४४           | ६०     | ४०    |                  |              |
| ९                                |         | गोपाल वृद्धाश्रमीको घरदेखि अर्जुन निरौलाको घर हुँदै गुन्वासम्म सतह दल                            | मी.  | १३४०           | ७००१०   |              |      |              |      |                                         |                    |      | ६८               | ४४           | ४०     | ४०    |                  |              |

अनुसूची १७  
कार्याधिकारी दफा ३६ को उपदफा १२ को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित  
मेचीनगर उपमहानगरपालिकाको कार्यालय

आ.व. २०७४/०७५

लक्षित समूह पुर्वाधार विकास र प्रवृत्तात्मक कार्यक्रमको मौलिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

हजारमा

कार्तिक महिना

| क्र.सं.                                | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण                                                                                                                      | ईकाई | वार्षिक लक्ष्य |         | मासिक लक्ष्य |        | मासिक प्रगति |        | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति |        | लाभान्वित जनसंख्या |           |                |           |           | कैफियत |  |
|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------|--------------|--------|--------------|--------|------------------------------|--------|--------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|--------|--|
|                                        |         |                                                                                                                                         |      | परिणाम         | वर्गेट  | परिणाम       | वर्गेट | परिणाम       | खर्च   | परिणाम                       | खर्च   | पुरुष              |           | महिला          |           |           |        |  |
|                                        |         |                                                                                                                                         |      |                |         |              |        |              |        |                              |        | पिछिडिएका वर्ग     | अन्य वर्ग | पिछिडिएका वर्ग | अन्य वर्ग | अन्य वर्ग |        |  |
|                                        |         |                                                                                                                                         |      |                |         |              |        |              |        |                              |        |                    |           |                |           |           |        |  |
| १                                      | २       |                                                                                                                                         | ३    | ४              | ५       | ६            | ७      | ८            | ९      | १०                           | ११     | १२                 | १३        | १४             | १५        | १६        | १७     |  |
| मेचीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक प्रगति |         |                                                                                                                                         |      |                |         |              |        |              |        |                              |        |                    |           |                |           |           |        |  |
| १०                                     |         | कालीखोलाबाट सालघारी जोड्ने सडकमा सतहढल                                                                                                  | मी.  | ५६३            | १६००१०० |              |        |              |        |                              |        |                    | २५        | ५०             | २६        | ५५        |        |  |
|                                        |         | नदी नियन्त्रण                                                                                                                           |      |                |         |              |        |              |        |                              |        |                    |           |                |           |           |        |  |
| १                                      |         | पथलट दनुवार बस्ती टिमड नदी नियन्त्रण                                                                                                    | मी.  | १              | ७००१०   |              |        |              |        |                              |        |                    | ७५        | २५             | ८०        | २६        |        |  |
| २                                      |         | रिड रोड करमिग क्षेत्रको घरछेउ घरघरे पुर्ने                                                                                              | मी.  | १०१०           | ७००१०   |              |        |              |        |                              |        |                    | २५        | १५             | २८        | १९        |        |  |
|                                        |         | क्रमागत योजनाहरू २०७३/०७४                                                                                                               |      |                |         |              |        |              |        |                              |        |                    |           |                |           |           |        |  |
| १                                      |         | सुर्खेत मार्ग सडक मर्मत सौचालय उत्तर मे.न.पा. १०/६ बि.वि.स. / न.पा. साम्नेवारी                                                          | मी.  | ८३             | २१३४१९  |              |        | ८३           | २१३४१९ | ८३                           | २१३४१९ | ४५                 | २५०       | ५०             | २५६       | सम्पन्न   |        |  |
| २                                      |         | ईटामझि सयुक्त वडा कार्यालय भवन तल्ला थप निर्माण कार्य मे.न.पा. साविक ११ र १२ हालको बाहुडाडागी वडा कार्यालय भवन निर्माण मे.न.पा. १,२,३,४ | वटा  | १              | ३५७६१२  |              |        | १            | ३५७६१२ | १                            | ३५७६१२ | ३०                 | ७८        | २५             | ८०        | सम्पन्न   |        |  |
| ३                                      |         | कार्काभिझि सयुक्त वडा कार्यालय भवन रंरोपन तथा मर्मत गर्ने कार्य मे.न.पा. साविक १० हालको ६                                               | वटा  | १              | १५११९   |              |        |              |        |                              |        |                    | ४०        | १०             | १०        | चातु      |        |  |
| ४                                      |         | डूलावारी सयुक्त वडा कार्यालय भवन मर्मत गर्ने कार्य मे.न.पा. साविक १,३,४,५,६, हालको ९,१०                                                 | वटा  | १              | ७००१२   |              |        | १            | १५११९  | १                            | १५११९  |                    |           |                |           | सम्पन्न   |        |  |

२०७४

३३

पृष्ठ ७

२०७४



अनसूची १७  
कार्यविधिको दफा ३६ को उपखण्ड ३६ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित  
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय  
इटामडा, झापा

लक्षित समूह पुर्वाधार विकास र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमको मासिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७४/०७५

हजारमा

कार्तिक महिना

| क.सं.                                  | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण | ईकाई | वार्तिक लक्ष्य |      | मासिक लक्ष्य |      | मासिक प्रगति |      | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative |      | लक्ष्यजनित जनसंख्या |           |               |           | कैफियत |    |
|----------------------------------------|---------|--------------------|------|----------------|------|--------------|------|--------------|------|-----------------------------------------|------|---------------------|-----------|---------------|-----------|--------|----|
|                                        |         |                    |      | परिणाम         | बजेट | परिणाम       | बजेट | परिणाम       | खर्च | परिणाम                                  | खर्च | पुरुष               |           | महिला         |           |        |    |
|                                        |         |                    |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      | मिडिङ/का वर्ग       | अन्य वर्ग | मिडिङ/का वर्ग | अन्य वर्ग |        |    |
| १                                      | २       |                    | ३    | ४              | ५    | ६            | ७    | ८            | ९    | १०                                      | ११   | १२                  | १३        | १४            | १५        | १६     | १७ |
| मेचीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक प्रगति |         |                    |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                     |           |               |           |        |    |

### मेचीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक प्रगति

|    |                                                                                                                    |     |         |        |        |      |        |      |        |       |       |     |     |     |     |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|------|--------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|---------|
| ६  | टुवागडी समूह वडा कार्यालय भवन मर्मत गर्ने कार्य मे.न.पा. साविक गा.वि. हालको वडा १३,१४                              | वटा | १       | ६५.७५  |        |      |        |      |        |       |       |     |     |     |     | सम्पन्न |
| ७  | रवि राईमिल जाने टिमाई पूल पछा निर्माण तथा बाटो निर्माण मे.न.पा. ३ र ६                                              | वटा | १       | ३९८२६  | १      | २९५१ | १      | २९५१ | १      | २९५१  | २५    | ७५  | ३०  | ८५  |     | सम्पन्न |
| ८  | मेचीनगर कार्यालयको प्रशासनिक भवन ररोगान गर्ने कार्य मे.न.पा. साविक १२ हालको ७                                      | वटा | १       | ४७००   |        |      |        |      |        |       |       |     |     |     |     |         |
| ९  | धार्हुजन समूह वडा कार्यालय भवन ररोगान तथा मर्मत गर्ने कार्य मे.न.पा. ११ र १२                                       | वटा | १       | ५२७३   |        |      |        |      |        |       | ३२१६८ |     |     |     |     | चातु    |
| १० | न.पा. मार्ग तथा याई मे.न.पा.१२                                                                                     | मी. | १५५     | ११४४७८ |        | ३४३  | १५५    | ११४५ | १५५    | ११४५  | ३५    | ३५  | ३०  | ४०  |     | सम्पन्न |
| ११ | प्यासीपस्टा वसपार्क मे.न.पा. ११ नगर क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम देखेका                                       | वटा | १       | २२५८६७ |        |      |        |      |        |       | २१६११ | ३५  | ३४५ | ४०  | ३४० | सम्पन्न |
| १२ | मुगादय मार्ग मडक कालापञ्च तथा ड्रेन निर्माण गर्ने कार्य मे.न.पा. १०/६ नगर क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम देखेका | मी. | १७८/११३ | ९२२१२५ | १७८/१३ | १२९२ | १७८/१३ | १२९२ | १७८/१३ | ६१२४२ | ६५    | ३५० | ७०  | ३६० |     | सम्पन्न |

सहायक प्रमुख

प्रमुख

रतु गनौली

रतु गनौली  
वडाहुर थापा  
होमिनिमियर

स्वीकृत गर्ने

अनुसूची १३  
कार्यविधिहरूको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका  
नयाँ नगरपालिकाको कार्यालय  
ईटम्पडा, झापा

पुर्वाधार विकास कार्यहरूको भौतिक, राखी बित्तिय, मासिक प्रगति प्रतिवेदन

११ म. पुर्दश, २०७३

हजारमा

कार्तिक महिना

| क्र.सं.                                | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण                                 | इकाई | वार्तिक लक्ष्य |         | मासिक लक्ष्य |      | मासिक प्रगति |      | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative |      | लक्षित जनसंख्या |           |                |           | कैफियत |  |
|----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|------|----------------|---------|--------------|------|--------------|------|-----------------------------------------|------|-----------------|-----------|----------------|-----------|--------|--|
|                                        |         |                                                    |      | परिणाम         | बजेट    | परिणाम       | बजेट | परिणाम       | बजेट | परिणाम                                  | बजेट | पुरष            |           | महिला          |           |        |  |
|                                        |         |                                                    |      |                |         |              |      |              |      |                                         |      | पिछोडिएको वर्ग  | अन्य वर्ग | पिछोडिएको वर्ग | अन्य वर्ग |        |  |
|                                        |         |                                                    |      |                |         |              |      |              |      |                                         |      |                 |           |                |           |        |  |
| १                                      | २       | ३                                                  | ४    | ५              | ६       | ७            | ८    | ९            | १०   | ११                                      | १२   | १३              | १४        | १५             | १६        | १७     |  |
| मेचीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक प्रगति |         |                                                    |      |                |         |              |      |              |      |                                         |      |                 |           |                |           |        |  |
| लक्षित समुह अन्तरगत महिला कार्यक्रम    |         |                                                    |      |                |         |              |      |              |      |                                         |      |                 |           |                |           |        |  |
| क) संस्थागत विकास                      |         |                                                    |      |                |         |              |      |              |      |                                         |      |                 |           |                |           |        |  |
|                                        |         | महिला क्षमता विकास, शिप विकास तालिम                | वटा  |                | १       |              |      |              |      |                                         |      |                 | ७५        | २०५            | ७०        | २१५    |  |
| १                                      |         | परिवर्तन थिएटर, थिएटर क्लब निर्माण                 | वटा  | १              | १०००१०० |              |      |              |      |                                         |      |                 | २५        | ५६             | २७        | ५८     |  |
| २                                      |         | नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, धुलाबारी शाखा, ब्लड बैंक    | वटा  | १              | १४००१०० |              |      |              |      |                                         |      |                 | २५        | १२५            | २५        | १५०    |  |
| ३                                      |         | एम सि एच क्लिनिक                                   | वटा  | १              | १४०१००  |              |      |              |      |                                         |      |                 | १५        | २३             | १७        | २५     |  |
| ४                                      |         | नगररीक नवतला केन्द्र, भवन निर्माण                  | वटा  | १              | २००१००  |              |      |              |      |                                         |      |                 |           |                | ३०        | ५०     |  |
| ५                                      |         | महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका खोप कार्यक्रम खर्च    | वटा  | १              | ५०१००   |              |      |              |      |                                         |      |                 | ३०        | ३०             | ३२        | ३२     |  |
| ६                                      |         |                                                    |      |                | ३७४७०१  |              |      |              |      |                                         |      |                 |           |                |           |        |  |
|                                        |         | लक्षित समुह अन्तरगत बालबालिका कार्यक्रम            |      |                |         |              |      |              |      |                                         |      |                 |           |                |           |        |  |
| १                                      |         | स्वकोइ सशिक्षा केन्द्र, बाल संरक्षण                | वटा  | १              | २००१००  |              |      |              |      |                                         |      |                 | ७५        | १५             | ७०        | ८०     |  |
| २                                      |         | समाज सुधार युवा सश्र, अपाग सहयोग समिति बाल संरक्षण | वटा  | १              | ४००१००  |              |      |              |      |                                         |      |                 | ५५        | ३५             | ६०        |        |  |
| ३                                      |         | जेवा क्रमिग, विद्यालय क्षेत्र अगाडि                | वटा  | १              | १५०१००  |              |      |              |      |                                         |      |                 | ५६        | ५४०            | ७०        | ६५०    |  |
| ४                                      |         | इन्टरनेट, लागु पदार्थ, दुर्घटना सम्बन्धि (१००)     | वटा  | १              | ३००१००  |              |      |              |      |                                         |      |                 |           |                |           |        |  |
| ५                                      |         | बालकनव खेलकुद सामग्री                              | वटा  | १              | २६०१००  |              |      |              |      |                                         |      |                 |           |                |           |        |  |

११/११/२३

प्रशासन शाखा प्रमुख  
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय



अनुसूची १७  
कार्यान्वितको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

डेवाबुङ, झापा  
ने. प्रदेश, नेपाल

पुरवाधार विकास कार्यक्रमको मासिक नवम्बर/वि.सं. मासिक प्रगति प्रतिवेदन

हजारमा

कार्तिक महिना

| क्र.सं.                          | क्षेत्र                                     | क्रियाकलापको विवरण                                               | ईकाई                      | मासिक लक्ष्य   |         |              |      |              |      | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative |      |                    |           |                |           | लाभान्वित जनसंख्या |  |  |  |  |  | कैफियत |
|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------|--------------|------|--------------|------|-----------------------------------------|------|--------------------|-----------|----------------|-----------|--------------------|--|--|--|--|--|--------|
|                                  |                                             |                                                                  |                           | वार्डिक लक्ष्य |         | मासिक लक्ष्य |      | मासिक प्रगति |      | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative |      | लाभान्वित जनसंख्या |           |                |           |                    |  |  |  |  |  |        |
|                                  |                                             |                                                                  |                           | परिणाम         | बजेट    | परिणाम       | बजेट | परिणाम       | खर्च | परिणाम                                  | खर्च | पिछिडिएको वर्ग     | अन्य वर्ग | पिछिडिएको वर्ग | अन्य वर्ग |                    |  |  |  |  |  |        |
| १                                | २                                           | ३                                                                | ४                         | ५              | ६       | ७            | ८    | ९            | १०   | ११                                      | १२   | १३                 | १४        | १५             | १६        | १७                 |  |  |  |  |  |        |
| मेचीनगर नगरपालिकाको मासिक प्रगति |                                             |                                                                  |                           |                |         |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |                |           |                    |  |  |  |  |  |        |
| ६                                | पुरवाधार विकास/सा. मासिक/आ. मासिक कार्यक्रम | बाल विकास केन्द्र खोलनुद सागानी                                  | बटा                       | १              | २५००००  |              |      |              |      |                                         |      |                    | ३५        | १५०            | ३६        | १५६                |  |  |  |  |  |        |
| ७                                |                                             | नगरस्तरीय खेलकुद माहोत्सव                                        | बटा                       | १              | ५०००००  |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |                |           |                    |  |  |  |  |  |        |
| ८                                |                                             | आधारभूत तथा निमावि विद्यालयमा ल्यापटप तथा पोर्जेक्टर             | बटा                       | १              | १०००००  |              |      |              |      |                                         |      |                    | ४५        | ५५             | ४८        | ५६                 |  |  |  |  |  |        |
| ९                                |                                             | बालबालिका वल्लुपत पोफाइल तथा बालसैकी शासन पढेति अवलम्बन          | बटा                       | १              | १४१०५२  |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |                |           |                    |  |  |  |  |  |        |
| १०                               |                                             | मेचीनगरका ४ सामुदायिक उ.मा.वि. बालसैकी फर्तिचर                   | बटा                       | १              | ६०००००  |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |                |           |                    |  |  |  |  |  |        |
| ११                               |                                             | कृषि पा.वि.मा पूस्तक, पोशाक तथा जुता                             | बटा                       | १              | १५००००  |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |                |           |                    |  |  |  |  |  |        |
| १२                               |                                             | बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक क्षमता विकास कार्यक्रम              | बटा                       | १              | १०००००  |              |      |              |      |                                         |      |                    | ११        | १५             | १२        | १८                 |  |  |  |  |  |        |
| १३                               |                                             | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धुलावारी, स्वास्थ्य चौकी कारकिर्मीबाट | बटा                       | १              | ३०००००  |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |                |           |                    |  |  |  |  |  |        |
|                                  |                                             |                                                                  | जम्मा                     |                |         | ५६२०५२       |      |              |      |                                         |      |                    |           |                |           |                    |  |  |  |  |  |        |
|                                  |                                             |                                                                  | प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम |                |         |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |                |           |                    |  |  |  |  |  |        |
| १                                |                                             | गरिबी निवारण तथा सामाजिक परिचालन कोष                             | बटा                       | १              | ११००००० |              |      |              |      |                                         |      |                    | १५        |                | १६        |                    |  |  |  |  |  |        |
| २                                |                                             | सांस्कृतिक सुनुवाइ                                               | बटा                       | १              | १२००००  |              |      |              |      |                                         |      |                    | ३५        |                | ३४        |                    |  |  |  |  |  |        |
| ३                                |                                             | सामाजिक परीक्षण                                                  | बटा                       | १              | ८००००   |              |      |              |      |                                         |      |                    | १५        |                | १७        |                    |  |  |  |  |  |        |
| ४                                |                                             | करदाता शिक्षा                                                    | बटा                       | १              | २०००००  |              |      |              |      |                                         |      |                    | २५        |                | २९        |                    |  |  |  |  |  |        |
| ५                                |                                             | रेडियो तथा टि.वी. कार्यक्रम                                      | बटा                       | १              | ४०००००  |              |      |              |      |                                         |      |                    | ३५        |                | ४०        |                    |  |  |  |  |  |        |
| ६                                |                                             | खेलकुद विकास कार्यक्रम                                           | बटा                       | १              | ५०००००  |              |      |              |      |                                         |      |                    | ४५        |                | ४०        |                    |  |  |  |  |  |        |
| ७                                |                                             | आम्ना अस्मनाल पुर्वाधार विकास कार्यक्रम                          | बटा                       | १              | ६०००००  |              |      |              |      |                                         |      |                    | ४५        |                | ५०        |                    |  |  |  |  |  |        |
| ८                                |                                             | वातावरण पबर्द्धन तथा अन्नारोपण कार्यक्रम                         | बटा                       | १              | ३२४१२०  |              |      |              |      |                                         |      |                    | ३५        |                | ३४        |                    |  |  |  |  |  |        |
|                                  |                                             |                                                                  | जम्मा                     |                |         | ३३२४१२०      |      |              |      |                                         |      |                    |           |                |           |                    |  |  |  |  |  |        |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
प्रशासक/नगर प्रमुख  
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

अनुसूची १७  
कार्यक्रिमको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका  
नगर कार्यापालिकाको कार्यालय



पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको मासिक प्रतिवेदन

हजारमा

कार्तिक महिना

| क्र.सं.                          | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण                                                                             | ईकाई | वार्षिक लक्ष्य |         | मासिक लक्ष्य |      | मासिक प्रगति |      | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative |      | लाभान्वित जनसंख्या |           |                |           | कैफियत |
|----------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------|--------------|------|--------------|------|-----------------------------------------|------|--------------------|-----------|----------------|-----------|--------|
|                                  |         |                                                                                                |      | परिणाम         | बजेट    | परिणाम       | बजेट | परिणाम       | खर्च | परिणाम                                  | खर्च | पुरुष              |           | महिला          |           |        |
|                                  |         |                                                                                                |      |                |         |              |      |              |      |                                         |      | फिज्डिएएक वर्ग     | अन्य वर्ग | फिज्डिएएक वर्ग | अन्य वर्ग |        |
|                                  |         |                                                                                                |      |                |         |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |                |           |        |
| १                                | २       | ३                                                                                              | ४    | ५              | ६       | ७            | ८    | ९            | १०   | ११                                      | १२   | १३                 | १४        | १५             | १६        | १७     |
| मेचीनगर नगरपालिकाको मासिक प्रगति |         |                                                                                                |      |                |         |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |                |           |        |
|                                  |         | लक्षित समुह अनुसारगत पिछडा वर्ग / कार्यक्रम सहै जातजातिको आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न वर्ग |      |                |         |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |                |           |        |
| १                                |         | लक्षित वर्ग सामुदायिक भवन, आठियासी जनजाति महासमूह                                              | बटा  | १              | २५००००० |              |      |              |      |                                         |      |                    | ५५        |                | ६०        |        |
| २                                |         | बुद्धआश्रम, मेचीनगर लीडि जेनीज                                                                 | बटा  | १              | ५५००००० |              |      |              |      |                                         |      |                    | ४५        |                | ५०        |        |
| ३                                |         | जेठु नागरिक भवन                                                                                | बटा  | १              | ५०००००  |              |      |              |      |                                         |      |                    | ३५        |                | ४०        |        |
| ४                                |         | जोसे मरिजद मर्मत मे.न.पा. ३                                                                    | बटा  | १              | १००००   |              |      |              |      |                                         |      |                    | ५६        |                | ७०        |        |
| ५                                |         | धार्मिक, सांस्कृतिक स्थल संरक्षण, मर्मत तथा निर्माण                                            | बटा  | १              | ११२०५२  |              |      |              |      |                                         |      |                    | ४५        |                | ५५        |        |
|                                  |         | अभ्यास                                                                                         |      |                | ५७२०५२  |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |                |           |        |
|                                  |         | कुल जम्मा                                                                                      |      |                | १८४१२२५ |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |                |           |        |

तयार गर्ने

*[Signature]*

रुजु गर्ने

*[Signature]*

स्वीकृत गर्ने

प्रशासन शाखा प्रमुख  
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय



अनुसूची १७.४

कार्यविधिद्वारा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) को बुदा (७) सँग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

डोटीभट्टीझापा

१ न. भदौ २०७४, नेपाल

सामाजिक परिचायकको

मासिक प्रतिवेदन तथा वित्तिय प्रतिवेदन

आ.ब. २०७४/०७५

हजारमा रु.

कार्तिक महिना

| क्र.सं | क्रियाकलापको विवरण                                    | ईकाई | वार्षिक लक्ष्य |      | दोस्रो चौमासिक लक्ष्य |      | यस मासिकको प्रगति |      | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति |      | लाभान्वित जनसंख्या |       |           |       | कुल जम्मा | कैफियत |       |           |    |    |
|--------|-------------------------------------------------------|------|----------------|------|-----------------------|------|-------------------|------|------------------------------|------|--------------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|-------|-----------|----|----|
|        |                                                       |      | परिणाम         | बजेट | परिणाम                | बजेट | परिणाम            | खर्च | परिणाम                       | खर्च | पिछिडिएका वर्ग     |       | अन्य वर्ग |       |           |        |       |           |    |    |
|        |                                                       |      |                |      |                       |      |                   |      |                              |      | महिला              | पुरुष | वालवालिका | महिला |           |        | पुरुष | वालवालिका |    |    |
|        |                                                       |      |                |      |                       |      |                   |      |                              |      |                    |       |           |       |           |        |       |           |    |    |
| १      | नगरपालिका सामाजिक परिचालन संस्था                      | १    | ३              | ४    | ५                     | ६    | ७                 | ८    | ९                            | १०   | ११                 | १२    | १३        | १४    | १५        | १६     | १७    | १८        | १९ | २० |
| २      | नागरीक सचेतना केन्द्र                                 |      |                |      |                       |      |                   |      |                              |      |                    |       |           |       |           |        |       |           |    |    |
| १.१    | नागरीक सचेतना केन्द्र सचालनको गठन                     |      |                |      |                       |      |                   |      |                              |      |                    |       |           |       |           |        |       |           |    |    |
| १.२    | नागरीक सचेतना केन्द्रमा कक्षा संचालन                  |      |                |      |                       |      |                   |      |                              |      |                    |       |           |       |           |        |       |           |    |    |
| १.३    | नागरीक सचेतना केन्द्रका कक्षा सदस्यहरुको अवलोकन भ्रमण |      |                |      |                       |      |                   |      |                              |      |                    |       |           |       |           |        |       |           |    |    |
| ३      | विपन्न समुहका घरघुरी नक्साङ्कन नगरपालिका              |      |                |      |                       |      |                   |      |                              |      |                    |       |           |       |           |        |       |           |    |    |
| ४      | सामाजिक परिचालकलाई क्षमता अभिवृद्धी तालिम             |      |                |      |                       |      |                   |      |                              |      |                    |       |           |       |           |        |       |           |    |    |
| ५      | बडा नागरिक मञ्चको गठन                                 |      |                |      |                       |      |                   |      |                              |      |                    |       |           |       |           |        |       |           |    |    |
| ५.१    | बडा नागरिक मञ्चको बैठक                                |      |                |      |                       |      |                   |      |                              |      |                    |       |           |       |           |        |       |           |    |    |
| ५.२    | बडा नागरिक मञ्चबाट मार्ग                              |      |                |      |                       |      |                   |      |                              |      |                    |       |           |       |           |        |       |           |    |    |
| ५.३    | बडा नागरिक मञ्चबाट मार्ग                              |      |                |      |                       |      |                   |      |                              |      |                    |       |           |       |           |        |       |           |    |    |
| ५.४    | सरेका आयोजना र कार्यक्रम                              |      |                |      |                       |      |                   |      |                              |      |                    |       |           |       |           |        |       |           |    |    |
| ५.४    | भाग गरेका आयोजना र कार्यक्रमको स्वीकृत                |      |                |      |                       |      |                   |      |                              |      |                    |       |           |       |           |        |       |           |    |    |
| ५.५    | नगरपालिकाबाट अनुगमन                                   |      |                |      |                       |      |                   |      |                              |      |                    |       |           |       |           |        |       |           |    |    |
| ५.६    | नगर सामाजिक परिचालन समितिलाय अनुगमन                   |      |                |      |                       |      |                   |      |                              |      |                    |       |           |       |           |        |       |           |    |    |

रुजु गर्ने

Page 1

तयार गर्ने

प्रशासन शाखा प्रमुख

मेचीनगर नगरपालिका

कार्यालय स्वीकृत गर्ने

आ.व. २०७४/२०७५

रकम रु हजारमा

अनुसूची १३(क)  
कार्यविधिको दफा ३० (१) - सँग सम्बन्धित  
कार्तिक मासिक/चौमासिक, वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन  
मेचीनगर नगरपालिका

| क्र.सं.                                            | श्रोत                                                    | कार्तिक मासिक/चौमासिक अवधिको निकास |            |            | कार्तिक मासिक/चौमासिक अवधिको खर्च |           |            | बाँकी      |            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
|                                                    |                                                          | चालु                               | पुजिगत     | जन्मा      | चालु.                             | पुजिगत.   | जन्मा      | चालु       | पुजिगत     |
| नेपाल सरकार केन्द्रिय अनुदान                       |                                                          |                                    |            |            |                                   |           |            |            |            |
| १                                                  | स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम               | ०.००                               | ०.००       | ०.००       | ०.००                              | ६७७.००    | ६७७.००     | ०.००       | -६७७.००    |
| २                                                  | चालु अनुदान ३६५८०३३ २६३१२                                | ०.००                               | ०.००       | ०.००       | ४३७.४९                            | ०.००      | ४३७.४९     | -४३७.४९    | ०.००       |
| ३                                                  | पुजीगत अनुदान ३६५८०३३ २६३२१                              | ०.००                               | ०.००       | ०.००       | ०.००                              | २,६२५.७४  | २,६२५.७४   | ०.००       | -२,६२५.७४  |
| ४                                                  | वित्तिय समालिखण अनुदान                                   | ०.००                               | १४१,०४९.३३ | १४१,०४९.३३ | १५,१९४.२३                         | १०,९५७.१८ | २६,१५१.४०  | -१५,१९४.२३ | १३०,०९२.१५ |
| ५                                                  | सडक बोर्ड नेपाल                                          | ०.००                               | ०.००       | ०.००       | ०.००                              | ३९५.७०    | ३९५.७०     | ०.००       | -३९५.७०    |
| ६                                                  | शशर्त अनुदान विषयगत कार्यालयहरू                          | ०.००                               | ६१,३५९.६७  | ६१,३५९.६७  | ०.००                              | ६३,३१४.९६ | ६३,३१४.९६  | ०.००       | -१,९५५.२९  |
| ७                                                  | सामाजीक सेवा                                             | ८०,८०७.००                          | ०.००       | ८०,८०७.००  | ७८,२४३.४०                         | ०.००      | ७८,२४३.४०  | २,५६३.६०   | ०.००       |
| ८                                                  | रसा.वि.शुल्क                                             | ०.००                               | ०.००       | ०.००       | ०.००                              | ३७४.००    | ३७४.००     | ०.००       | -३७४.००    |
| ९                                                  | नेपाल सरकार शहरी साशकीय क्षमता विकास ब्लक ग्रान्ट पूजीगत | ०.००                               | ०.००       | ०.००       | ०.००                              | ०.००      | ०.००       | ०.००       | ०.००       |
| १०                                                 | जगेडा कोष                                                | ०.००                               | ०.००       | ०.००       | ०.००                              | ०.००      | ०.००       | ०.००       | ०.००       |
| जम्मा                                              |                                                          | ८०,८०७.००                          | २०२,४०९.०० | २८३,२१६.०० | ९३,८७५.१२                         | ७८,३४४.५८ | १७२,२१९.६९ | -१३,०६८.१२ | १२४,०६४.४२ |
| अन्य सरकारी, गैरसरकारी, वैदेशिक तथा वित्तिय संस्था |                                                          |                                    |            |            |                                   |           |            |            |            |
| ११                                                 | साझेदारी लागत सहभागिता                                   | ०.००                               | ०.००       | ०.००       | ०.००                              | २६६.५५    | २६६.५५     | ०.००       | -२६६.५५    |
| १२                                                 | जिल्ला विकास समिति अनुदान                                | ०.००                               | ०.००       | ०.००       | ०.००                              | ०.००      | ०.००       | ०.००       | ०.००       |
| १३                                                 | नगर विकास कोष ऋण                                         | ०.००                               | ०.००       | ०.००       | ०.००                              | ०.००      | ०.००       | ०.००       | ०.००       |
| १४                                                 | नगर विकास कोष अनुदान                                     | ०.००                               | ०.००       | ०.००       | ०.००                              | ०.००      | ०.००       | ०.००       | ०.००       |
| १५                                                 | जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय                              | ०.००                               | ०.००       | ०.००       | ०.००                              | ०.००      | ०.००       | ०.००       | ०.००       |
| १६                                                 | राजश्व बाडफाइ, जिल्ला मालपोत कार्यालय                    | ०.००                               | ०.००       | ०.००       | ०.००                              | ०.००      | ०.००       | ०.००       | ०.००       |

९४

१३

१३

१३



| क्र.सं.       | श्रोत                                 | कार्तिक मासिक/चौमासिक अवधिको निकासो |            |            | कार्तिक मासिक/चौमासिक अवधिको खर्च |            |            | बाँकी     |            |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
|               |                                       | चालु                                | पुजिगत     | जम्मा      | चालु                              | पुजिगत     | जम्मा      | चालु      | पुजिगत     |
| १७            | मर्मत सम्भार कोष                      | ०.००                                | ०.००       | ०.००       | ०.००                              | ०.००       | ०.००       | ०.००      | ०.००       |
|               | जम्मा                                 | ०.००                                | ०.००       | ०.००       | ०.००                              | २६६.५५     | २६६.५५     | ०.००      | -२६६.५५    |
| आन्तरिक स्रोत |                                       |                                     |            |            |                                   |            |            |           |            |
| १८            | गत आ.व. को मौज्दात                    | २०,७११.९४                           | ०.००       | २०,७११.९४  | ०.००                              | २३,८३९.३५  | २३,८३९.३५  | २०,७११.९४ | -२३,८३९.३५ |
| १९            | आन्तरिक स्रोत (कर, दरन्सु, शुल्क आदी) | १८,२२७.९६                           | १३५.९०     | १८,३६३.८६  | ५,२६१.१०                          | ७४६.५८     | ६,००७.६९   | १२,९६६.८६ | -६१०.६८    |
|               | जम्मा                                 | ३८,९४४.९०                           | १३५.९०     | ३९,०८०.८०  | ५,२६१.१०                          | २४,५८५.९३  | २९,८४७.०४  | ३३,६७८.८० | -२४,४५०.०३ |
|               | कुल जम्मा                             | ११९,७४६.९०                          | २०२,५४४.९० | ३२२,२९१.८० | ९९,१३६.२२                         | १०३,१९७.०६ | २०२,३३३.२८ | २०,६१०.६८ | ९९,३४७.८४  |

*[Signature]*

*[Signature]*  
राजकुमार कुमार भट्टराय  
होमिओप्याथिस्ट

*[Signature]*  
प्रसाद शर्मा  
होमिओप्याथिस्ट

अनुसूची १७  
कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (६) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित  
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय  
ईटामझु झापा

पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको मापदण्ड, २०७२ (विशेष) मासिक प्रगति प्रतिवेदन  
आ.व.०७०७/०८

हजारमा

कार्यिक महीना

| क्र.सं. | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण                                                  | ईकाई | वार्षिक लक्ष्य |       | मासिक लक्ष्य |       | मासिक प्रगति |      | प्रतिवेदन अवधि |      | लाभान्वित जनसङ्ख्या |           |                 |           | कैफियत  |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------|--------------|-------|--------------|------|----------------|------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|         |         |                                                                     |      | परिचाम         | बजेट  | परिचाम       | बजेट  | परिचाम       | खर्च | परिचाम         | खर्च | पिछिड्काको बर्ग     | अन्य बर्ग | पिछिड्काको बर्ग | अन्य बर्ग |         |
| १       | २       | सडक मर्मत तथा सिचाई तथा नदि नियन्त्रण                               | ३    | ४              | ५     | ६            | ७     | ८            | ९    | १०             | ११   | १२                  | १३        | १४              | १५        | १७      |
|         |         | सडक मर्मत गर्ने कार्य, सिचाई गर्ने कार्य, नदि नियन्त्रण गर्ने कार्य |      |                |       |              |       |              |      |                |      |                     |           |                 |           |         |
| १       |         | सडक मर्मत गर्ने कार्य, सिचाई गर्ने कार्य, नदि नियन्त्रण गर्ने कार्य | बटा  | १              | ४९८४९ | १            | ४९८४९ | १            | ४९९  | १              | ४९९  | २५                  | १४०       | ३०              | १९०       | सम्पन्न |
| २       |         | सडक मर्मत गर्ने कार्य, सिचाई गर्ने कार्य, नदि नियन्त्रण गर्ने कार्य | मी   | ४५             | १८५८५ | ४५           | १८५८५ | ४५           | १९०  | ४५             | १९०  | २५                  | ६०        | २८              | ५७        | सम्पन्न |
| ३       |         | सडक मर्मत गर्ने कार्य, सिचाई गर्ने कार्य, नदि नियन्त्रण गर्ने कार्य | मी   | ५५             | ५५०१४ | ५५           | ५५०१४ | ५५           | ५५   | ५५             | २०५  | १५                  | ४८        | १६              | ३२        | सम्पन्न |
| ४       |         | सडक मर्मत गर्ने कार्य, सिचाई गर्ने कार्य, नदि नियन्त्रण गर्ने कार्य | बटा  | १              | २१९६४ | १            | २१९६४ | १            | २२०  | १              | २२०  | २५                  | ४५        | २२              | ४३        | सम्पन्न |
| ५       |         | सडक मर्मत गर्ने कार्य, सिचाई गर्ने कार्य, नदि नियन्त्रण गर्ने कार्य | मी   | १३             | १३५   | १३           | १३५   | १३           | १३५  | १३             | १३५  | १३                  | २५        | १५              | २६        | सम्पन्न |
| ६       |         | सडक मर्मत गर्ने कार्य, सिचाई गर्ने कार्य, नदि नियन्त्रण गर्ने कार्य | मी   | १०             | २४६५४ | १०           | २४६५४ | १०           | २४७  | १०             | २४७  | २५                  | २०        | २८              | १९        | सम्पन्न |
| ७       |         | सडक मर्मत गर्ने कार्य, सिचाई गर्ने कार्य, नदि नियन्त्रण गर्ने कार्य | मी   | १५२०           | २३०७४ | १५२०         | २३०७४ | १५२०         | २३१  | १५२०           | २३१  | ४५                  | २५        | ४०              | ४०        | सम्पन्न |
| ८       |         | सडक मर्मत गर्ने कार्य, सिचाई गर्ने कार्य, नदि नियन्त्रण गर्ने कार्य | मी   | ३५             | १८५८५ | ३५           | १८५८५ | ३५           | १८५  | ३५             | १८५  | ३५                  | ४५        | ३०              | ४०        | सम्पन्न |
| ९       |         | सडक मर्मत गर्ने कार्य, सिचाई गर्ने कार्य, नदि नियन्त्रण गर्ने कार्य | मी   | ८५०            | १८५८५ | ८५०          | १८५८५ | ८५०          | १८५  | ८५०            | १८५  | २५                  | १५        | २५              | १५०       | सम्पन्न |
| १०      |         | सडक मर्मत गर्ने कार्य, सिचाई गर्ने कार्य, नदि नियन्त्रण गर्ने कार्य | बटा  | १              | ३३१९७ | १            | ३३१९७ | १            | ३३२  | १              | ३३२  | १५                  | २३        | १७              | २५        | सम्पन्न |
| ११      |         | सडक मर्मत गर्ने कार्य, सिचाई गर्ने कार्य, नदि नियन्त्रण गर्ने कार्य | बटा  | १              | ४९८४९ | १            | ४९८४९ | १            | ४९९  | १              | ४९९  | ३०                  | ३०        | ३५              | ३५        | सम्पन्न |
| १२      |         | सडक मर्मत गर्ने कार्य, सिचाई गर्ने कार्य, नदि नियन्त्रण गर्ने कार्य | बटा  | १              | ५५०१४ | १            | ५५०१४ | १            | ५५६  | १              | ५५६  | १४                  | २५        | २०              | ३०        | सम्पन्न |
| १३      |         | सडक मर्मत गर्ने कार्य, सिचाई गर्ने कार्य, नदि नियन्त्रण गर्ने कार्य | बटा  | १              | ४९९६९ | १            | ४९९६९ | १            | ५००  | १              | ५००  | १५                  | २०        | १७              | २८        | सम्पन्न |
| १४      |         | सडक मर्मत गर्ने कार्य, सिचाई गर्ने कार्य, नदि नियन्त्रण गर्ने कार्य | मी   | १००            | १२१०५ | १००          | १२१०५ | १००          | १२१  | १००            | १२१  | २५                  | ४५        | ३०              | ५७        | सम्पन्न |
| १५      |         | सडक मर्मत गर्ने कार्य, सिचाई गर्ने कार्य, नदि नियन्त्रण गर्ने कार्य | मी   | १२             | ३५    | १२           | ३५    | १२           | ३५   | १२             | ३५   | १५                  | ४८        | १६              | ३२        | सम्पन्न |
| १६      |         | सडक मर्मत गर्ने कार्य, सिचाई गर्ने कार्य, नदि नियन्त्रण गर्ने कार्य | मी   | १२०            | २९९   | १२०          | २९९   | १२०          | २९९  | १२०            | २९९  | २५                  | ४५        | २२              | ४३        | सम्पन्न |
| १७      |         | सडक मर्मत गर्ने कार्य, सिचाई गर्ने कार्य, नदि नियन्त्रण गर्ने कार्य | मी   | १२०            | १३३८१ | १२०          | १३३८१ | १२०          | १३३  | १२०            | १३३  | १३                  | २५        | १५              | २६        | सम्पन्न |
| १८      |         | सडक मर्मत गर्ने कार्य, सिचाई गर्ने कार्य, नदि नियन्त्रण गर्ने कार्य | मी   | २७०            | ६३४५९ | २७०          | ६३४५९ | २७०          | ६३४  | २७०            | ६३४  | २५                  | १५        | २८              | १९        | सम्पन्न |
| १९      |         | सडक मर्मत गर्ने कार्य, सिचाई गर्ने कार्य, नदि नियन्त्रण गर्ने कार्य | बटा  | १              | १३०१४ | १            | १३०१४ | १            | १३१  | १              | १३१  | ४५                  | २५        | ४६              | २३        | सम्पन्न |

३५

३५

३५

३५



अनुसूची १७  
कार्यविधिद्वारा दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित  
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय  
ईटामट्टी, झापा

न. प्रदेश, नेपाल  
पुराधार विकास कार्यक्रमको मौलिक तथ्या विवरण/मासिक प्रगति प्रतिवेदन  
आ.ब.०७७७/०७९

| क्र.सं. | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण                                                                                                                                                   | ईकाई | वार्षिक लक्ष्य |       | मासिक लक्ष्य |       | मासिक प्रगति |        | प्रतिवर्तन अवधि |                | लाभान्वित जनसंख्या |                |           |     | कैफियत  |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------|--------------|-------|--------------|--------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|-----------|-----|---------|
|         |         |                                                                                                                                                                      |      | परिणाम         | व्यय  | परिणाम       | व्यय  | वर्च         | परिणाम | वर्च            | पुरुष          |                    | महिला          |           |     |         |
|         |         |                                                                                                                                                                      |      |                |       |              |       |              |        |                 | मिछिडिएका वर्ग | अन्य वर्ग          | मिछिडिएका वर्ग | अन्य वर्ग |     |         |
|         |         |                                                                                                                                                                      |      |                |       |              |       |              |        |                 |                |                    |                |           |     |         |
| २०      |         | खारखोला सल्याख कन्सर्ट सरक्षण तार जालीबाट गर्ने कार्य मे.न.पा. ३                                                                                                     | वटा  | १५             | ६३६०१ |              |       |              |        |                 |                | ३५                 | ४५             | ३६        | ५०  | चातु    |
| २१      |         | सडक मर्मत गर्ने कार्य, बाहुण्डापी मे.न.पा. ४ १६ खान हेलम पाइप सेभल                                                                                                   | मी.  | १२५            | ६६३७३ |              |       |              |        |                 |                | २५                 | १२५            | २५        | १५० | चातु    |
| २२      |         | सडक मर्मत गर्ने कार्य, भागा मार्ग नारायण प्याकुलको घर उत्तर र कमल डाडा दक्षिणको बाटो मे.न.पा. ४                                                                      | मी.  | २१             | २८८   |              |       |              |        |                 |                | १५                 | २३             | १७        | २५  | चातु    |
| २३      |         | सडक मर्मत गर्ने कार्य, बडा नं. ५ अर्न्तगत पर्ने बाटोहरू मे.न.पा. ५                                                                                                   | मी.  | ३५०            | २८०   |              |       |              |        |                 |                | ४०                 | ५५             | ३५        | ६०  | चातु    |
| २४      |         | सडक मर्मत गर्ने कार्य, बडा नं. ८ अर्न्तगत पर्ने सुवर्णी मार्ग भागा मार्ग चौधरी मार्ग अदरश मार्ग उत्तरको बाटो अजना चौक बाट उत्तर जाने बाटो लगायतका बाटोहरू मे.न.पा. ८ | मी.  | ५५०            | ३५०   |              |       |              |        |                 |                | ३०                 | ३०             | ३२        | ३२  | चातु    |
| २५      |         | सडक मर्मत गर्ने कार्य, बडा नं. १ अर्न्तगत पर्ने बाटोहरू मे.न.पा. १                                                                                                   | मी.  | २३०            | २१७९  |              |       |              |        |                 |                | १०                 | १५             | ११        | १६  | चातु    |
| २६      |         | काकरापिडा बस टर्मिनल ट्याक निर्माण गर्ने कार्य मे.न.पा. ६                                                                                                            | वटा  | १              | ९१५१५ | १            | २६६४५ | १            | २६७    | १               | २६७            | ४५                 | १०५            | ४०        | ११० | चातु    |
| २७      |         | मे.न.पा. ५ को बडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य मे.न.पा. ५ अदरश                                                                                                         | वटा  | १              | ११७१७ |              |       |              |        |                 |                |                    |                |           |     | चातु    |
| २८      |         | प्यारामिट्टा वसपार्क विजुल बिलार गर्ने कार्य मे.न.पा. ७                                                                                                              | वटा  | १              | १५५२३ |              |       |              |        |                 |                | २५                 | ५६             | २९        | ५०  | चातु    |
| २९      |         | मेल्लीबाट सारगौडा जाने बाटोमा मिस्सिपिडी लगाउने कार्य मे.न.पा. १                                                                                                     | मि   | ४६८            | ९८१५४ | ४६८          | ९८१५४ | ४६८          | ९८१    | ९८१५            | ९८१५           | २५                 | ५६             | २७        | ५८  | सम्पन्न |
| ३०      |         | चौकी डाडाबाट शान्ती चौक जाने बाटोमा मिस्सिपिडी लगाउने कार्य मे.न.पा. १                                                                                               | मि   | १८४            | ४२७७२ | १८४          | ४२७७२ | १८४          | १८४    | ४२७७            | ४२७७           |                    |                |           | ५०  | सम्पन्न |
| ३१      |         | केदार डबलको घरबाट स्यामी जोखबाट जाने बाटोमा मिस्सिपिडी लगाउने कार्य मे.न.पा. १                                                                                       | मि   | १५४            | ७८६५  | १५४          | ७८६५  | १५४          | १५४    | ७८६५            | ७८६५           | २५                 | १२५            | २५        | १५० | सम्पन्न |
| ३२      | ०       | तिरीङकोबाट मेचीडाडाबौक जाने बाटोमा मिस्सिपिडी लगाउने कार्य मे.न.पा. १                                                                                                | मि   | १६२            | ६९१०२ | १६२          | ६९१०२ | १६२          | १६२    | ६९१०३           | ६९             | १५                 | २३             | १७        | २५  | सम्पन्न |

रजवारमा

कालिक, माइना

अनुसूची १७  
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित  
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय  
इटामडा, झापा

पुराधार विकास कार्यक्रमको कारिका तथा विवरण मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व.२०७३/७४

हजारमा

कार्तिक महिना

| क्र.सं. | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण                                                                                   | ईकाई | वार्षिक लक्ष्य |        | मासिक लक्ष्य |        | मासिक प्रगति |      | प्रतिवेदन अवधि |      | लक्ष्यवन्त जनसंख्या |       |      |      | कैफियत  |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------|--------------|--------|--------------|------|----------------|------|---------------------|-------|------|------|---------|
|         |         |                                                                                                      |      | परिणाम         | बजेट   | परिणाम       | बजेट   | परिणाम       | खर्च | परिणाम         | खर्च | लक्ष्यवन्त जनसंख्या |       |      |      |         |
|         |         |                                                                                                      |      |                |        |              |        |              |      |                |      | पुरुष               | महिला | अन्य | वर्ग |         |
|         |         |                                                                                                      |      |                |        |              |        |              |      |                |      |                     |       |      |      |         |
| ३३      |         | तिरिङ मेची गौडामा तटस्थान गर्ने कार्य मे. नं. पा. १                                                  | बटा  | २३             | ५४१७६  | २३           | ५४१७६  | २३           | २३   | ५४१८           | ५४१८ | ३०                  | ३०    | ३२   | ३२   | सम्पन्न |
| ३४      |         | सडक बनि मर्मत बिलार मेचीनगर क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने बाटारम्मा                                         | बटा  | १८०            | ३१७६७७ |              |        |              |      |                | ३१७७ |                     |       | १०   | १५   | चाहिँ   |
| ३५      |         | सुर्खेत मार्ग शेकान डाडा हुँदै छैलाङजा मे.नं.पा. ५                                                   | मी.  | १२             | १५     |              |        |              |      |                |      |                     |       |      |      | चाहिँ   |
| ३६      |         | सुर्खेत मार्ग सडक मर्मत गर्ने कार्य मे.नं.पा. ६                                                      | मी.  | ४४             | ५०     |              |        |              |      |                |      |                     |       |      |      | चाहिँ   |
| ३७      |         | सडक मर्मत तथा लडिवा नदि निम्नज्या गर्ने कार्य मे.नं.पा. १३१४                                         | मी.  | ३५०            | ६८०    | ३५०          | ६८०    | ३५०          | ६८०  | ३५०            | ६८०  |                     |       |      |      | सम्पन्न |
| ३८      |         | शाहिद मार्ग दक्षिण ब्यापारस हुँदै जामिरगढि जाने सडक DPR गर्ने कार्य मे.नं.पा. १०१५                   | बटा  | १              | १०८६९९ |              |        |              |      |                |      |                     |       |      |      |         |
| ३९      |         | शाहिद मार्ग दक्षिण ब्यापारस हुँदै जामिरगढि जाने सडकमा खाण्डा डुल्डी मर्मत गर्ने कार्य मे.नं.पा. १०१५ | मी.  | ८२             | १०८६९९ | ८२           | १०८६९९ | ८२           | १०९० | ८२             | १०९० | ४५                  | ७५    | ४०   | ८०   | सम्पन्न |
| ४०      |         | भानु प्रा.वि. उत्तर जाने बाटो मर्मत गर्ने कार्य मे.नं.पा. ११                                         | मी.  | १०             | २४६२४४ | १०           | २४६२४४ | १०           | २४६६ | १०             | २४६६ | १५                  | २५    | २०   | ३५   | सम्पन्न |
| ४१      |         | गोर्खुल मार्ग हुँदै भकुटी जाने बाटो तथा निम्न नदि निम्नज्या गर्ने कार्य मे.नं.पा. २                  | मी.  | ७४०            | २७६३६३ | ७४०          | २७६३६३ | ७४०          | २७६  | ७४०            | २७६  | २०                  | ९९    | २३   | १०५  | चाहिँ   |
| ४२      |         | सेरक मार्ग जाने बाटो मर्मत गर्ने कार्य मे.नं.पा. ७                                                   | मी.  | ११             | १०१४   | ११           | १०१४   | ११           | १०१४ | ११             | १०१४ | १५                  | ४५    | २०   | ५०   | चाहिँ   |
| ४३      |         | सावार् बाग मार्ग मर्मत गर्ने कार्य मे.नं.पा. ७                                                       | मी.  | २५             | २४     | २५           | २४     | २५           | २४   | २५             | २४   | २५                  | ४३    | २५   | ४९   | सम्पन्न |
| ४४      |         | बोचामोडाबाट नेङ्गरेटार जाने बाटो मर्मत गर्ने कार्य मे.नं.पा. ३                                       | मी.  | ८४०            | १८७७४  | ८४०          | १८७७४  | ८४०          | १८८  | ८४०            | १८८  | २५                  | ५५    | २०   | ६०   | सम्पन्न |
|         |         | सकड मर्मत गर्ने कार्य मे.नं.पा. ७                                                                    | मी.  | ७८             | २४६३३  | ७८           | २४६३३  | ७८           | २४७  | ७८             | २४७  |                     |       |      |      | सम्पन्न |
|         |         | जम्मा                                                                                                |      |                |        |              |        |              |      |                |      |                     |       |      |      |         |
|         |         | कुल जम्मा                                                                                            |      |                |        |              |        |              |      |                |      |                     |       |      |      |         |

प्रमाणित गर्ने

३१

नयाँ पुराना  
नगरपालिका कार्यालय  
इटामडा, झापा

स्वीकृत गर्ने



कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३६ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क)

अनुसूची १७-२

संयोजक

एकिकृत सुचना प्रसारण प्रतिवेदन

मेचीनगर नगरपालिका

मासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७४/०७५

रकम रु. हजारमा कार्तिक महिना

### मेचीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक प्रगति

#### १. स्थानीय भौतिक पुर्वाधार

| विवरण                                           | ईकाई            | निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको दोस्रो चौमासिक अवधिको | प्रगति (निर्माणार्थ) | आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च रु. | लाभान्वित जनसंख्या |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>सडक</b>                                      |                 |                                                        |                      |                                |                    |
| टयाक खोल्ने/कच्ची                               | कि.मी.          |                                                        |                      |                                |                    |
| ग्राभेल/स्तरवृद्धि तथा ग्राभेल                  | कि.मी.          | ५१००६                                                  | सम्पन्न              | ३१०८                           | १२५३               |
| पक्की/कालोपत्रे/कल्मेट                          | मी.             | १२०९७                                                  | निर्माणार्थ          | ३६४४                           | ३३९२               |
| कालोपत्रे                                       | कि.मी.          |                                                        |                      |                                |                    |
| <b>मर्मत सम्भार/सडक</b>                         | कि.मी./वर्ग मी. |                                                        |                      |                                |                    |
| <b>पुल</b>                                      | वटा             |                                                        |                      |                                |                    |
| मर्मत पुल                                       | वटा             |                                                        |                      |                                |                    |
| कल्मेट                                          | वटा             |                                                        |                      |                                |                    |
| मोटेरेबल पुल                                    | वटा             |                                                        |                      |                                |                    |
| हयुमपाईप                                        | वटा             |                                                        |                      |                                |                    |
|                                                 | मी.             |                                                        |                      |                                |                    |
| कसिङ्ग स्ल्याब                                  | वटा             |                                                        |                      |                                |                    |
| <b>सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण:</b>                |                 |                                                        |                      |                                |                    |
| सिंचाइ ईनार बौरीङ्ग                             | तारजाली/हेक्टर  |                                                        |                      |                                |                    |
| नदी नियन्त्रण/तटबन्ध                            | तारजाली/हेक्टर  |                                                        |                      |                                |                    |
| <b>विद्युत/लघु जलविद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा</b> |                 |                                                        |                      |                                |                    |
| विद्युत पोल                                     | वटा             |                                                        |                      |                                |                    |
| विद्युत विस्तार तार                             | मी.             |                                                        |                      |                                |                    |
| ट्रान्सफरमर                                     | वटा/के.वी.      |                                                        |                      |                                |                    |
| माइक्रो हाईड्रो                                 | वटा             |                                                        |                      |                                |                    |
| सौर्य उर्जा जडान सोलर                           | वटा             |                                                        |                      |                                |                    |
| <b>खानेपानी तथा सरसफाई</b>                      |                 |                                                        |                      |                                |                    |
| खानेपानी धारा वितरण                             | वटा             |                                                        |                      |                                |                    |
| खानेपानी ट्युबेल वितरण                          | वटा             |                                                        |                      |                                |                    |
| ईनार डिप बौडिङ्ग                                | वटा             |                                                        |                      |                                |                    |
| <b>सरसफाई:</b>                                  |                 |                                                        |                      |                                |                    |

*(Signature)*

*(Signature)*

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७.२

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क)

संग सम्बन्धित

एकिकृत सूचना मुलक प्रगति प्रतिवेदन

मेचीनगर नगरपालिका

मासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७४/०७५

रकम रु. हजारमा कार्तिक महिना

| मेचीनगर नगरपालिकाको मासिक प्रगति                           |     |     |                    |        |     |  |
|------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------|--------|-----|--|
| सडक सतह ढल                                                 | मी. |     |                    |        |     |  |
| सौचालय                                                     | वटा |     |                    |        |     |  |
| सौचालय मर्मत                                               | वटा |     |                    |        |     |  |
| बन तथा वातावरण                                             |     |     |                    |        |     |  |
| बन                                                         | वटा |     |                    |        |     |  |
| वातावरण                                                    | वटा |     |                    |        |     |  |
| भवन:                                                       | वटा |     |                    |        |     |  |
| विधालय भवन/सामुदायिक भवन कम्पाउण्ड<br>वाल                  | मी. |     |                    |        |     |  |
| सामुदायिक भवन महिला                                        | वटा |     |                    |        |     |  |
| नगरपालिका वडा कार्यालय भवन                                 | वटा | २/२ | निर्माणधिन/सम्पन्न | ५४६८   |     |  |
| स्वास्थ्य चौकि भवन                                         | वटा |     |                    |        |     |  |
| अन्य (बजार टहरा) संख्यामा                                  | वटा |     |                    |        |     |  |
| शिक्षा तथा संस्कृति                                        |     |     |                    |        |     |  |
| गेट बिडिटिफिकेशन ( Beautification of<br>Entrance )UGDP-ETP | वटा |     |                    |        |     |  |
| खेलकुद                                                     | वटा |     |                    |        |     |  |
| धार्मिक तथा पुरातात्विक स्थलको संरक्षण<br>तथा निर्माण      | वटा |     |                    |        |     |  |
| अन्य                                                       |     |     |                    |        |     |  |
| पार्क चिल्ड्रेन                                            | वटा |     |                    |        |     |  |
| बस टर्मिनल/बसपार्क                                         | वटा | १   | सम्पन्न            | २२७६७४ | ८४५ |  |

सुबहदुर थापा  
नगर प्रमुख