



मेचीनगर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

ईटाभट्टा, भूपा

१ नं. प्रदेश नेपाल

(यो.प्रा.शा.४/०७४/०७५)

प.सं. ०७४/०७५

च.नं. १३३३



मिति :- २०७४/१०/०७

बिषय :- मासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाईएको बारे ।

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
नगरपालिका व्यवस्था शाखा
सिंहदरवार, काठमाण्डौ

उपरोक्त सम्बन्धमा तत्कालिन बाहुण्डाँगी, धाईजन, दुवागढी र ज्यामिरगढी गा.वि.स.हरु मेचीनगर नगरपालिकामा समायोजन भए पश्चात हालै मिति २०७४/०९/२७ मा प्रथम नगर सभा सम्पन्न भएको हुँदा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि यस नगरपालिकाको स्वीकृत कार्यक्रमहरु शुरु हुने क्रममा रहेको हुँदा सोही अनुसार स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ अनुसार मासिक प्रगति प्रतिवेदन अनुसूची १७, १७.१, र १७.२, भरी पौष महिनाको प्रगति पाना थान ४१ (एकचालिस) यसैसाथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

बोधार्थ :

श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौ
श्री राष्ट्रिय योजना आयोग सिंहदरवार, काठमाण्डौ
श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
नगरपालिका योजना शाखा सिंहदरवार, काठमाण्डौ
श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखा सिंहदरवार, काठमाण्डौ
श्री सामुदायिक शाखा, मे.न.पा.कार्यालय
श्री सूचना तथा सञ्चार ईकाइ, मे.न.पा.कार्यालय

१३-१०-७४
२०७४/१०/०७
पुरुषोत्तम सुवेद
नगर प्रशासक अधिकृत

फोन :- ०२३-४६२०७७, ४६२२१२, ४६२२३३, ४६२४३७, दमकल :- ४६२५०४, फ्याक्स :- ४६२४३७,

Web Site : www.mechinagarmun.gov.np, email : mechinagarmun@gmail.com

अनुसूची १३(क)
कार्यविधिको दफा ३० (१) सँग सम्बन्धित
पुस मासिक/चौमासिक वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन
मेचीनगर नगरपालिका

आ.व. २०७४/२०७५

रकम रु हजारमा

क्र.सं.	श्रोत	पुस मासिक/चौमासिक अवधिको निकास			पुस मासिक/चौमासिक अवधिको खर्च			बाँकी	
		चालु	पुजित	जम्मा	चालु	पुजित	जम्मा	चालु	पुजित
नेपाल सरकार केन्द्रिय अनुदान									
१	स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम	०.००	०.००	०.००	०.००	१,३९१.००	१,३९१.००	०.००	-१,३९१.००
२	चालु अनुदान ३६५८०३३ २६३१२	०.००	०.००	०.००	४३७.४९	०.००	४३७.४९	-४३७.४९	०.००
३	पुजीगत अनुदान ३६५८०३३ २६३२१	०.००	०.००	०.००	०.००	२,६२८.७४	२,६२८.७४	०.००	-२,६२८.७४
४	वित्तिय समालिखण अनुदान	०.००	२८२,०९८.६७	२८२,०९८.६७	१९,५५९.२६	१७९,४८५.२	३७५,०७.७७	-१९,५५९.२६	२६४,११०.१५
५	सडक बोर्ड नेपाल	०.००	०.००	०.००	०.००	३९५.७०	३९५.७०	०.००	-३९५.७०
६	शशर्त अनुदान विषयगत कार्यालयहरु	०.००	१२२,७१९.३३	१२२,७१९.३३	०.००	१०७,७१०.०१	१०७,७१०.०१	०.००	१५,००९.३२
७	सामाजिक सेवा	८०,८०७.००	०.००	८०,८०७.००	७६,५८७.८०	०.००	७६,५८७.८०	४,२१९.२०	०.००
८	रेशा वि शुल्क	०.००	०.००	०.००	०.००	३७४.००	३७४.००	०.००	-३७४.००
९	नेपाल सरकार शहरी सांशकिय क्षमता विकास दलक ग्रान्ट पुजीगत	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१०	जोगडा कोष	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	जम्मा	८०,८०७.००	४०४,८१८.००	४८५,६२५.००	९६,५८७.८५	१३०,४४७.९७	२२७,०३२.५१	-१४,७७७.५५	२७४,३७०.०३
अन्य सरकारी, नैरसरकारी, वैदेशिक तथा वित्तिय संस्था									
११	साझेदारी लागत सहभागिता	०.००	०.००	०.००	०.००	२६६.५५	२६६.५५	०.००	-२६६.५५
१२	जिल्ला विकास समिति अनुदान	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१३	नगर विकास कोष ऋण	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१४	नगर विकास कोष अनुदान	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१५	जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१६	राजश्व बाडफाड, जिल्ला मालपोत कार्यालय	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००

क्र.सं.	श्रोत	पुस मासिक/चौमासिक अवधिको निकास			पुस मासिक/चौमासिक अवधिको खर्च			बाँकी	
		चालु	पुजिगत	जम्मा	चालु	पुजिगत.	जम्मा	चालु	पुजिगत
१७	मर्मत सम्भार कोष	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	जम्मा	०.००	०.००	०.००	०.००	२६६.५५	२६६.५५	०.००	-२६६.५५
आन्तरिक स्रोत									
१८	गत आ.व. को मौज्जात	२०,७११.९४	०.००	२०,७११.९४	०.००	२४,६६०.३४	२४,६६०.३४	२०,७११.९४	-२४,६६०.३४
१९	आन्तरिक स्रोत (कर, दस्तुर, शुल्क आदी)	२४,९०१.२८	१३५.९०	२५,०३७.१८	७,२८६.०५	१,२२२.६३	८,५११.६९	१७,९१२.२३	-१,०८६.७३
	जम्मा	४५,६१३.२२	१३५.९०	४५,७४९.१२	७,२८६.०५	२५,८८२.९७	३३,१७२.०३	३८,६२४.१७	-२५,७४७.०७
	कुल जम्मा	१२६,४२०.२२	४०४,९५३.९०	५,३१,३७४.१२	१०३,८७३.६०	१५६,५९७.४९	२६०,४७१.०९	२२,५४६.६२	२४८,३५६.४१

कार्यावधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क)

एकिकृत सूचकांक प्रतिवेदन
मेचीनगर नगरपालिकाको
मासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७४/०७५

रकम रु. हजारमा पौष महिना

मेचीनगर नगरपालिकाको मासिक प्रगति

१. स्थानीय भौतिक पूर्वाधार

विवरण	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको दोस्रो चौमासिक अवधिको	प्रगति(निर्माणाधिन)	आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च रु.	लाभान्वित जनसंख्या
सडक					
टयाक खोल्ने/कच्ची	कि.मी.				
ग्रामेल/स्तरवृद्धि तथा ग्रामेल	कि.मी.	५।००६	सम्पन्न	३१०८	१२५३
पक्की/कालोपत्रे/कल्भर्ट	मी.	१२०९७	निर्माणाधिन	३६४४	३३९२
कालोपत्रे	कि.मी.				
मर्मत सम्भार/सडक	कि.मी./वर्ग मी.				
पुल	वटा				
मर्मत पुल	वटा				
कल्भर्ट	वटा				
मोटरवल पुल	वटा				
हयुमपाईप	वटा				
	मी.				
कसिङ्ग स्याव	वटा				
सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण:					
सिंचाइ(ईनार बोरिङ्ग)	तारजाली/हेक्टर				
नदी नियन्त्रण/तटबन्ध	तारजाली/हेक्टर				
विद्युत/लघु जलविद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा					
विद्युत पोल	वटा				
विद्युत विस्तार तार	मी.				
ट्रान्सफरमर	वटा/के.वी.				
माइक्रो हाईड्रो	वटा				
सौर्य उर्जा जडान सोलर	वटा				
खानेपानी तथा सरसफाई					
खानेपानी धारा वितरण	वटा				
खानेपानी टयुबेल वितरण	वटा				
ईनार डिप बोरिङ्ग	वटा				
सरसफाई:					

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Page 1
इन्द्र बहादुर थापा
प्रतिनिधित्व

[Signature]

3-7

पुरुषोत्तम सुवेदी
मुख्य प्रशासकिय अधिकारी

अनुसूची १७.२
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क)

संग सम्बन्धित
एकिकृत सुदृढता मूलक प्रगति प्रतिवेदन
मेचीनगर नगरपालिका
मासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७४/०७५

रकम रु. हजारमा पौष महिना

मेचीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक प्रगति						
सडक सतह ढल	मी.					
सौचालय	वटा					
सौचालय मर्मत	वटा					
बन तथा वातावरण						
बन	वटा					
वातावरण	वटा					
भवन:	वटा					
विधालय भवन/सामुदायिक भवन कम्पाउण्ड वाल	मी.					
सामुदायिक भवन महिला	वटा					
नगरपालिका वडा कार्यालय भवन	वटा	२/२	निर्माणधिन/सम्पन्न	५४६८		
स्वास्थ्य चौकि भवन	वटा					
अन्य (बजार टहरा) संख्यामा	वटा					
शिक्षा तथा संस्कृति						
गेट बिउटिफिकेशन (Beautification of Entrance)UGDP-ETP	वटा					
खेलकुद	वटा					
धार्मिक तथा पुरातात्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण	वटा					
अन्य						
पार्क चिल्ड्रेन	वटा					
बस टर्मिनल/बसपार्क	वटा	१	सम्पन्न	२२७६/७४	८४५	

बहादुर थापा
प्रमुख अधिकृत

प्रमुख अधिकृत

आ.व. २०७४/२०७५

अनुसूची १३(क)
कार्यविधि को देखा ३० (१) रोजा सम्बन्धित
पुुस मासिक/वैमासिक दिनांक प्रगति प्रतिवेदन
सेवा निगर नगरपालिका

रकम रु हजारमा

क्र.सं.	श्रोत	पुुस मासिक/वैमासिक अवधिको विकास			पुुस मासिक/वैमासिक अवधिको खर्च			बाँकी	
		चालु	पुजिगत	जम्मा	चालु	पुजिगत	जम्मा	चालु	पुजिगत
१	नेपाल सरकार केन्द्रिय अनुदान								
	स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम	०.००	०.००	०.००	०.००	१,३९१.००	१,३९१.००	०.००	-१,३९१.००
२	चालु अनुदान ३६५८०३३ २६३१२	०.००	०.००	०.००	४३७.४९	०.००	४३७.४९	-४३७.४९	०.००
३	पुजिगत अनुदान ३६५८०३३ २६३२४	०.००	०.००	०.००	०.००	२,६२८.७४	२,६२८.७४	०.००	-२,६२८.७४
४	वित्तिय समानिकरण अनुदान	०.००	०.००	०.००	१९,५५९.२६	१७,९४८.५२	३७,५०७.७८	-१९,५५९.२६	२६४,१५०.१५
५	सडक बोर्ड नेपाल	०.००	०.००	०.००	०.००	३९५.७०	३९५.७०	०.००	-३९५.७०
६	शर्शर्त अनुदान विषयगत कार्यालयहरु	०.००	१२२,७९९.३३	१२२,७९९.३३	०.००	१०७,७१०.०१	१०७,७१०.०१	०.००	१५,००९.३२
७	सामाजिक सेवा	८०,८०७.००	०.००	८०,८०७.००	७५,५८७.८०	०.००	७५,५८७.८०	४,२१९.२०	०.००
८	स्था.वि.शुल्क	०.००	०.००	०.००	०.००	३७४.००	३७४.००	०.००	-३७४.००
९	नेपाल सरकार शहरी साशकीय क्षमता विकास	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१०	बलक ग्रान्ट पुजीगत	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	जोडा कोष	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	-०.००	०.००
	जम्मा	८०,८०७.००	४०४,८१८.००	४८५,६२५.००	९६,५८४.५५	१३०,४४७.९७	२२७,०३२.५१	-१५,७७७.५५	२७४,३७०.०३
	अन्य सरकारी, नैसरकारी, वैदेशिक तथा वित्तिय संस्था								
११	साझेदारी तालत सहभागिता	०.००	०.००	०.००	०.००	२६६.५५	२६६.५५	०.००	-२६६.५५
१२	जिल्ला विकास समिति अनुदान	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१३	नगर विकास कोष ऋण	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१४	नगर विकास कोष अनुदान	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१५	जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१६	राजश्व बाडफाड, जिल्ला मालपोत कार्यालय	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००

यसको कुल भुक्तान
देखा गरीएको छ

क्र.सं.	श्रोत	पुस मासिक/वैमासिक भवधिको निकासो			पुस मासिक/वैमासिक अवधिको खर्च			बाँकी	
		चालु	पुजिगत	जम्मा	चालु	पुजिगत	जम्मा	चालु	पुजिगत
१७	भर्मत सम्भार कोष	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	जम्मा	०.००	०.००	०.००	०.००	२६६.५५	२६६.५५	०.००	-२६६.५५
	आन्तरिक स्रोत								
१८	गत आ.व. को मौज्जात	२०,७११.९४	०.००	२०,७११.९४	०.००	२४,६६०.३४	२४,६६०.३४	२०,७११.९४	-२४,६६०.३४
१९	आन्तरिक स्रोत (भर, दस्तुर, शुल्क आदी)	२४,९०१.२८	१३५.९०	२५,०३७.१८	७,२८९.०५	१,२२२.६३	८,५११.६९	१७,६१२.२३	-१,०८६.७३
	जम्मा	४५,६१३.२२	१३५.९०	४५,७४९.१२	७,२८९.०५	२५,८८२.९७	३३,१७२.०३	३८,३२४.१७	-२५,७४७.०७
	कुल जम्मा	१२६,४२०.२२	४०४,९५३.९०	५३१,३७४.१२	१०३,८७३.६०	१५६,४९७.४९	२६०,४०१.०९	२२,४४६.६२	२४८,३५६.४१

उज्ज्वल कुमार शीरसास
अखिला अधिकारी

मुख्यालय सुदूर
मुख्य प्रशासकिय अधिकारी

अनुसूची १७
कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
ईटहरी, झापा
१७ नं. प्रदेश, नेपाल
मार्च ०७४, ०७४

पुर्याधार विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

द्वारा

पौष महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		लामाचिन्ता जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरा		महिला		
												पिछिडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	सडक मर्मत तथा सिचाई तथा नदि नियन्त्रण	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१७
		सडक मर्मत गर्ने कार्य, जोरसिमल मे.न.पा. ७	बटा	१	४९८५९	१	४९८५९	१	४९९	१	४९९	२५	१५०	३०	१६०	सम्पन्न
१		सुराईय मार्ग सडक ल्याब निर्माण मे.न.पा. १०/६	बटा	१	१८१८५	१	१८१८५	१	१९०	१	१९०	२५	६०	२८	५९	सम्पन्न
२		पोलिमिट्टा नदि नियन्त्रण गामसुली मे.न.पा. ७)	मी.	४५	४५०१४	४५	४५०१४	४५	४५	४५	४५	४५	४५	४५	४५	सम्पन्न
३		घर सराधाण गर्ने कार्य मे.न.पा. ६	मी.	१५	१५०१४	१५	१५०१४	१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५	सम्पन्न
४		महेन्द्र राजमार्ग दक्षिण,उत्तर तर्फ भिलाउने कार्य मे.न.पा. ६	बटा	१	२१९६४	१	२१९६४	१	२२०	१	२२०	२५	४५	२२	४३	सम्पन्न
५		सडक मर्मत गर्ने कार्य, जोरसिमल मे.न.पा. ७	मी.	१३	१५३	१३	१५३	१३	१५३	१३	१५३	१३	२५	१५	२६	सम्पन्न
६		सडक मर्मत गर्ने कार्य, गोमसुली मे.न.पा. ७	मी.	१०	२४६५४	१०	२४६५४	१०	२४७	१०	२४७	२५	२०	२८	१९	सम्पन्न
७		सडक मर्मत गर्ने कार्य, धौडजन मे.न.पा. १२	मी.	१५२०	२३०१४	१५२०	२३०१४	१५२०	२३१	१५२०	२३१	२५	४५	३०	४०	सम्पन्न
८		हडिगा नदि कटान मे.न.पा. ११	मी.	३५	१८१५६	३५	१८१५६	३५	१८१	३५	१८१	३५	४५	३०	४०	सम्पन्न
९		सडक मर्मत गर्ने कार्य, धौडजन मे.न.पा. ११	मी.	८५०	१५८१९	८५०	१५८१९	८५०	१५८	८५०	१५८	२५	१५०	२५	१५०	सम्पन्न
१०		प्यारीमिट्टा बसपार्क प्रहरी पोस्ट निर्माण मे.न.पा. ७	बटा	१	३३१९७	१	३३१९७	१	३३२	१	३३२	१५	२३	१७	२५	सम्पन्न
		प्यारीमिट्टा बसपार्क ग्यारेज प्राङ्सिम निर्माण मे.न.पा. ७	बटा	१	४९८७	१	४९८७	१	४९९	१	४९९	३०	३०	३२	३२	सम्पन्न
११		कोटेशन	बटा	१	४९८७	१	४९८७	१	४९९	१	४९९	३०	३०	३२	३२	सम्पन्न
१२		प्यारीमिट्टा बसपार्क न.पा.बाट ट्युबवेल बडान मे.न.पा. ७	बटा	१	४९८७	१	४९८७	१	४९९	१	४९९	३०	३०	३२	३२	सम्पन्न
१३		कोटेशन	बटा	१	४९८७	१	४९८७	१	४९९	१	४९९	३०	३०	३२	३२	सम्पन्न
१४		प्यारीमिट्टा बसपार्कको पश्चिम डेन निर्माण मे.न.पा. ७	बटा	१	४९८७	१	४९८७	१	४९९	१	४९९	३०	३०	३२	३२	सम्पन्न
१५		कोटेशन	बटा	१	४९८७	१	४९८७	१	४९९	१	४९९	३०	३०	३२	३२	सम्पन्न
१६		मल्याह गाड पश्चिम निन्दा खोला तटवर्धन गर्ने कार्य, मे.न.पा. ३	मी.	१००	१२१०५	१००	१२१०५	१००	१२१	१००	१२१	२५	४५	१६	३२	सम्पन्न
१७		यामथान अर्न्तगत पर्ने बाटो मर्मत गर्ने कार्य मे.न.पा. ७	मी.	१२	३५	१२	३५	१२	३५	१२	३५	२५	४५	१६	३२	सम्पन्न
१८		सडक मर्मत गर्ने कार्य सुवर्णमार्ग, आदर्श मार्ग, चौधरी मार्ग, गोर्खा मार्ग उत्तर जाने बाटो मे.न.पा. ८	मी.	१२०	२९९	१२०	२९९	१२०	२९९	१२०	२९९	२५	४५	१६	३२	सम्पन्न
१९		निन्दा खोला नदि नियन्त्रण मल्ला चौक मे.न.पा. ३	मी.	१२०	१२९८१	१२०	१२९८१	१२०	१२९	१२०	१२९	२५	४५	१६	३२	सम्पन्न
२०		निन्दा खोला नदि नियन्त्रण तिरीङ शेथान मे.न.पा. ४	मी.	४०	६७४५१	४०	६७४५१	४०	६७४	४०	६७४	२५	४५	१६	३२	सम्पन्न
२१		प्यारीमिट्टा बसपार्क निर्माण गर्ने कार्य मे.न.पा. ७ ठेक्का बाकी शुकानी श्रुत पर्ने	बटा	१	१३००५	१	१३००५	१	१३०	१	१३०	२५	४५	१६	३२	सम्पन्न

अनुसूची १७
कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
इटामझा आगा
१ नं. प्रदेश, नेपाल
आ व ०७४/०७५

पुराधार विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

हजारमा

पौष महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		लाभान्वित जनसङ्ख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिश्रित/एका वर्ग	अन्य वर्ग	पिश्रित/एका वर्ग	अन्य वर्ग	
२०		खारखोला सल्याख कन्भर्ट सरसण तार जालीबाट गर्ने कार्य मे.न.पा. ३	बटा	१५	६३६०१							३५	४५	३६	५०	चातु
२१		सडक मर्मत गर्ने कार्य, बाहुण्डागी मे.न.पा. ४ १६ आन ह्युम पाईप समेत	मी.	१२५	६६३७३							२५	१२५	२५	१५०	चातु
२२		सडक मर्मत गर्ने कार्य, भपा माग नारायण प्याकुलेको घर उत्तर र कमल डाडा दक्षिणको बाटो मे.न.पा. ४	मी.	२१	२८८							१५	२३	१७	२५	चातु
२३		सडक मर्मत गर्ने कार्य, बडा नं. ५ अर्न्तगत पर्ने बाटोहरू मे.न.पा. ५	मी.	३५०	२८०							४०	५५	३५	६०	चातु
२४		सडक मर्मत गर्ने कार्य, बडा नं. ८ अर्न्तगत पर्ने सुवर्ण माग भपा माग चौधरी मार्ग आदर्श मार्ग उत्तरको बाटो शुवना चौक बाट उत्तर जाने बाटो लगायतका बाटोहरू मे.न.पा. ८	मी.	५५०	३५०							३०	३०	३२	३२	चातु
२५		सडक मर्मत गर्ने कार्य, बडा नं. १ अर्न्तगत पर्ने बाटोहरू मे.न.पा. १	मी.	२३०	२१७९							१०	१५	११	१६	चातु
२६		कार्काभिष्ट बस टर्मिनल टयाक निर्माण गर्ने कार्य मे.न.पा. ६	बटा	१	९१५१५	१	२६६५५	१	२६७	१	२६७	४५	१०५	४०	११०	चातु
२७		मे.न.पा. ५ को बडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य मे.न.पा. ५ अहरी	बटा	१	११७१७											चातु
२८		प्यारीभिस्टा बसपार्क विद्युत विस्तार गर्ने कार्य मे.न.पा. ७	बटा	१	१५५२३							२५	५६	२९	५०	चातु
२९		भोल्लोबाट सारगौडा जाने बाटोमा भिक्सागिठी लगाउने कार्य मे.न.पा. १	मि	४६८	६८१५४	४६८	६८१५४	४६८	४६८	६८१५४	६८१	२५	५६	२७	५८	समान
३०		चौकी डाडाबाट शान्ती चौक जाने बाटोमा भिक्सागिठी लगाउने कार्य मे.न.पा. १	मि	१८४	४२७४२	१८४	४२७४२	१८४	१८४	४२७४२	४२७			४०	५०	समान
३१		केसर वकलको घरबाट खामी चौकबाट जाने बाटोमा भिक्सागिठी लगाउने कार्य मे.न.पा. १	मि	१५४	७८६५	१५४	७८६५	१५४	१५४	७८६५	७८६	२५	१२५	२५	१५०	समान
३२	०	तिरीचौकीबाट मेचीडाडाचौक जाने बाटोमा भिक्सागिठी लगाउने कार्य मे.न.पा. १	मि	१६२	६१०२८	१६२	६१०२८	१६२	१६२	६१०२	६९	१५	२३	१७	२५	समान

न बहादुर थापा
सिन्धुनियार
Page 2

पुरुषोत्तम सुवेद
सह प्रशासक अधिकार

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
इटामझु, झापा
१ नं. प्रदेश, नेपाल
पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व.०७४/०७५

हजारमा

पौष महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		लक्ष्यान्वित जनसंख्या				कैमियात	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	लक्ष्य		अन्य वर्ग			
												मिडिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		मिडिडिएका वर्ग		अन्य वर्ग
३३		तिरीङ मेची गौडामा तटव्यवस्था गर्ने कार्य मे. न.पा. १	बटा	२३	५४१५६	२३	५४१५६	२३	५४१५६	५४१५६	५४१५६	३०	३०	३२	३२	सम्पन्न	
३४		सडक वार्ता समितिको विचार मेचीनगर क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने बाटोहरूमा	बटा	१८०	३१५७७७						३१७७७			१०	१५	बाहु	
३५		सुदूरपश्चिम मार्ग दोकान डाडा हुँदै धैरालेज्या मे.न.पा. ५	मी	१२	१५											बाहु	
३६		सुदूरपश्चिम मार्ग सडक समेत गर्ने कार्य मे.न.पा. ६	मी	४५	५०											बाहु	
३७		सडक समेत तथा हडिङा नदि नियन्त्रण गर्ने कार्य मे.न.पा. १३१५	मी	३५०	९८०	३५०	९८०	३५०	९८०	३५०	९८०					सम्पन्न	
३८		शहिरा मार्ग दक्षिण क्षेत्रमा हुँदै जमिनराहिलो गर्ने सडक DMR गर्ने कार्य मे.न.पा. १०१५	बटा	१	१०८१९												
३९		शहिरा मार्ग दक्षिण क्षेत्रमा हुँदै जमिनराहिलो गर्ने सडकमा खाल्डो खुल्ने कार्य मे.न.पा. १०१५	मी	८२	१०८१९	८२	१०८१९	८२	१०९०	८२	१०९०	४५	४५	४०	८०	सम्पन्न	
४०		मानु प्रा.वि. उत्तर जाने बाटो समेत गर्ने कार्य मे.न.पा. ११	मी	१०	२४६२४	१०	२४६२४	१०	२४६	१०	२४६	१५	१५	२०	३५	सम्पन्न	
४१		गोकुल मार्ग हुँदै भुइँको जाने बाटो तथा निम्नो नदि नियन्त्रण गर्ने कार्य मे.न.पा. २	मी	५०	२५६३६	५०	२५६३६	५०	२५६	५०	२५६	२०	२०	२३	१०५	बाहु	
४२		सेवक मार्ग जाने बाटो समेत गर्ने कार्य मे.न.पा. ७	मी	११	१०१४	११	१०१४	११	१०१४	११	१०१४	१५	१५	२०	४०	सम्पन्न	
४३		सिपार बाटो मार्ग समेत गर्ने कार्य मे.न.पा. ७	मी	२५	२४	२५	२४	२५	२४	२५	२४	२०	२०	२५	४९	सम्पन्न	
४४		बोखामोडबाट तेङ्गेडाटो जाने बाटो समेत गर्ने कार्य मे.न.पा. ३	मी	८५०	१८५७४	८५०	१८५७४	८५०	१८८	८५०	१८८	२५	२५	२०	६०	सम्पन्न	
		सकल समेत गर्ने कार्य मे.न.पा. ७	मी	५८	२४६५३	५८	२४६५३	५८	२४७	५८	२४७					सम्पन्न	
		जम्मा															
		कुल जम्मा															

सहचारी गर्ने

[Signature]

सहचारी गर्ने
[Signature]
सहचारी गर्ने

सहचारी गर्ने
[Signature]
सहचारी गर्ने

अनुसूची १७
कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा २ को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित

नगर विकास कार्यक्रम
समावेशी विकास
समावेशी विकास
समावेशी विकास

पुर्वाधार विकास कार्यक्रम समावेशी विकास सामाजिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.क्र. ०९४/०९४

तीन महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	विधाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		सामाजिक जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	प्रकार		महिला			
												मिडिडिए	अन्य		मिडिडिए		अन्य
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१		मेची राज पैनी, जोरथारे पैनी मर्मत तथा मुहान संरक्षण, चाबोचारी खानेपानी र नहरको उत्पादन र टुटने बिन्दुमा	हे./मी.	४५	४००								१५	२५	१०	३०	
२		विपन्न वर्गलाई आवास तथा गृह व्यवस्थापन, पर्यटन होम स्टे, र बडा कार्यालय केम्पुट्टर खरिद ।	बटा	१	९००								११	४५	१५	४०	
३		विपन्न व्यवस्थापन तथा प्रक्षेप न्यूनीकरण (पूरालत खर्च)	बटा	१	११५०								४५	२५	३५	३०	
४		इकाई स्वास्थ्य कार्यालय व्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेवीका यातायात, शिव पञ्चायन मन्दिर र प्रे.वे. चर्च मर्मत सुधार समेत	बटा	१	५१५								१५	३५	२०	४०	
५		जंगली हानी न्युनिकरण, सोलार फेसिस र विद्युत बिस्तार	मी.	२०००	७००								१०	५०	१५	५४	
६		शिक्षा तथा खेलकुद विकास ।	बटा	१	६००								२५	३५	२०	४०	
७		ह्युम पाइप खरिद ।	बटा	१०	६००								१५	४५	२०	३५	
८		बल्लभ ठकुरको घर उत्तर कृष्ण लामाको घर र सम्म जाने बाटो जाडो सारि ८ नं. जाने बाटो निर्माण ।	मी.	१५००	८४५								११	३५	१५	५०	
९		ओम्का गाउबाट पूर्व मेची जाने बाटो र टिका तामाको टोलबाट उत्तर राम प. गुणगाईको टोल सम्म जाने बाटो मर्मत ।	मी.	२५००	११००								१५	२०	१०	२५	
१०		मोर्जेबाट पूर्व सार गौडा, तिरिग प्रदरी चौकी हुँदै भाङ्गाल्ली जाने बाटो र तल्लो तिरिगबाट भाङ्गाल्ली जाने बाटो मर्मत ।	मी.	१८००	१३००												
११		मान्दे पैनी मर्मत, रिजाल गाड खानेपानी, देवीचाने पैनी र कृष्ण गुम्फी समेत सारि बहुरिङ्गमी ७ को भिचार्ड तथा खानेपानी व्यवस्थापन ।	हे./मी.	७	६५०												
१२		थर्डमिड रिडोडमा कलमेट	बटा	१	५००												

सुख बहादुर थापा
सुख बहादुर थापा
सुख बहादुर थापा

सुख बहादुर थापा
सुख बहादुर थापा
सुख बहादुर थापा

अनुसूची १७
कार्यविधियोंका दर्जा ३६ को उपरकी सफाई (ग) सारा सम्बन्धित



आ. व. ०७४/०७५
पुरवाधार विकास कार्यक्रम
प्रारम्भिक वर्ष २०१३-१४
हजारमा

चौथ महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	प्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्राप्ति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्राप्ति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	वर्ष	परिणाम	वर्ष	पुरुष		महिला			
												मिछोडिए	अन्य	मिछोडिए	अन्य		
१	२		४	५	६	८	९	१०	११	१२	१३						१८
१३		काठे बौद्धमोडमा कल्मर्ट	बटा	१	५००												
१४		भगरडाडा कामीगाडामा कल्मर्ट	बटा	१	५००												
१५		विजुली गौतम कल्मर्ट	बटा	१	५००												
१६		अन्तरे चोक आडलारे कोसीमा कल्मर्ट	बटा	१	५००												
१७		विजुल बिलार	बटा	१०	१०००							४५	५५	४०	८०		
१८		का दीपज्योती क्षेत्र															
१९		खा जोसी गाड क्षेत्र															
२०		गा कामी गाड क्षेत्र															
२१		घा पिरे गाड क्षेत्र															
२२		छा दाहल डाडा क्षेत्र															
२३		का विजुली गाड क्षेत्र															
२४		छा सरस्वती चोक क्षेत्र															
२५		का बाल्मीकि गाडा क्षेत्र															
२६		का बौद्धमोड बजार															
२७		का सिद्धेश्वरी क्षेत्र															
२८		कृषि कार्यक्रम	बटा	५	५००												
२९		का अवार्मिक तरकारी बेचनी															
३०		का सचिवालय कार्यक्रम															

२०१३

२०१३

२०१३

Page 2

२०१३

२०१३

२०१३

अनुसूची १७
कार्यावधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मन्त्रालय
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
इटहरी, झापा
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल
पुर्वाधार विकास कार्यक्रम सोमक नगर विकास/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

चौथो महिना

आ.व. ०७४/०७५

क्र.सं.	क्षेत्र	विकासकायको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		तामाबन्धित ब्रनसख्या		कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
३१		ग) उन्नत जातको कृषि वीउजवन												१८
३२		घ) उन्नत जात नश्व सुधार												
३३		ङ) कृषि महेत्तव												
३४		झ) इन्धन (सडक मर्मत)	मी./बटा	११००	४००									
३५		सापुदाधिक भवन	बटा	४	५००									८०
३६		क) दिपज्योती वरपिपल												
३७		ख) सोमनाथ सापुदाधिक भवन संगम चौक												
३८		ग) भुकुटी बजार सापुदाधिक												
३९		घ) दुर्गा पाञ्चपा												
४०		भिन्दाखोला मलामी घर भुकुटी	बटा	१	३००									
४१		साना सिचाई (इनार)	बटा	५	३००									
४२		क) मेघ बराहुर घर भुकुटी												
४३		ख) दिपज्योती खेल मैदान												
४४		ग) सोम सिंह प्रधान गाउँ												
४५		घ) खैरिलाल गाउँ वैद्य मोड												
४६		ङ) रङ्गलाल बराहुरी गाउँ												
४७		च) अन्नवनी मगर गाउँ												
४८		कुलो पैनी	हे./मी.	५६	१००									

३४

३४

३४

३४ बराहुर धामा

३४

३४

अनुसूची-३
कार्यक्रमांक ३६ को उपप्रकार २२ को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

पुर्वाधार विकास कार्यक्रम नीचकः नगर प्रमुख/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

हजारमा

सौर महीना

आ. व. ०९४ / ०९५																	
हजारमा																	
क्र.सं.	क्षेत्र	विशालक्षणाको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति		सामान्यतः जनसङ्ख्या				कैफियत	
				परिणाम	बचेद	परिणाम	बचेद	परिणाम	बचेद	परिणाम	बचेद	प्रगति					
												Cumulative					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
४९		क) सरकारी पैनी १															
५०		ख) काँडे सरकारी पैनी, बलदुराञ्च															
५१		ग) बचे खोल्ने															
५२		३) निन्दा भकुटी नया पैनी															
५३		ड) रायगिरा विच पैनी, बलदुराञ्च															
५४		मठमन्दिर संरक्षण	बटा	६	३००									३५	५५	४०	६५
५५		क) किरात योगेष्टा सुम्निमा पाल्पारा सोलाङ गाउँ															
५६		ख) रामबानकी मन्दिर															
५७		ग) शिवपाञ्चयान मन्दिर															
५८		३) भकुटी शिवालय मन्दिर															
५९		ड) दुर्गा मन्दिर															
६०		च) काँडे चर्च															
६१		५) दीपज्योति मन्दिर	बटा	२	२००									३५	५५	३०	५०
६२		खोलेपानी (साला योबना)															
६३		क) भकुटी युनिक्स खोलेपानी															
६४		ख) श्री नन्दा खोलेपानी निन्दा															
६५		सामुदायिक विद्यालय	बटा	३	१५०												
६६		क) कृष्ण गा. वि															

नगर कायाभिव्यक्ता कार्यालय

91.4. 000/000

होगारगा

पौष महिना

27-
कृष्णमनोहर
कृष्णमनोहर
कृष्णमनोहर

अनुसूची १७
कार्यावधिको दफा ३६ को उप-कानूनको खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित



आ.क्र. ०३४/०७५

पुर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रभावक रचना विनियम/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

गोप्य महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	विषयकालपत्रको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative			नामाङ्कित जनसंख्या			कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	प्रत्यक्ष		महिला	
														अन्य	अन्य		
१	२	३	४	५	६	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
७८		हुलावारीदिखि बहुजन जानेवाटोको दोरडो खोलीमा कन्भर्ट	बटा	१	१०००												
७९		देवीचान पैनी निमाणे सागुर	हे./मी.	६५	८००												
८०		पहलेथाप घरघरे भुवना बस्ती हिज्जाण स्यालगाटार उकालेमा तटपचन	हे./मी.	१००	१०००												
८१		राउत गाउँ र सलवागुर गाउँ कन्भर्ट निमाणे	बटा	१	५००												
८२		इन्डस्ट्रियल संचालनका लागि इन्चन बार्च	मी.	२५००	५००												
८३		जनता मा.वि. हरावाट वलवकटु विभिन्न स्थानमा नाला सुधार	मी.	१५०	६००												
८४		लारकर्ण राईको घरदेखि सिस्नु गाउँ विभिन्न स्थान नाला सुधार	मी.	१६५	७००												
८५		बाहुण्डागी वजार नाला निमाणे	मी.	४२०	२५००												
८६		बास्कोटा गाउँ कन्भर्ट निमाणे	बटा	१	५००												
८७		कालिचोला अगुरो कन्भर्ट (रमेश दोहालको घर छेउ) निमाणे	बटा	१	५००												
८८		हनुम पाइप लाईन तथा बडान भन्जार पछाडीको बाटो, चौकीबाट पूर्व नमसल जाने बाटो, राणा गाउँ, अलडागी पूर्व, कर्ण थापाको गाउँ पूर्व पश्चिम, गोले गाउँ, भोलीनी पश्चिम	मी.	३५००	८००												
८९		विष्णु पोल तार लाईन तथा बडान रिसोर्ट डाडा, सीमित घर गाउँ, गोले गाउँ, राणा गाउँ, भवानी आचार्य गाउँ, जोगी डाडा, अलडागी, मिलनचौकबाट राईसिंग पुलसम्म फोरफोर्ज तार बिस्तार	मी.	१५००	७००												
९०		बुल्लु दिवा मुक्त कार्यक्रम	बटा	९०	५००												
९१		फुटबल प्रतिस्पर्धा संचालन	बटा	१	५००												
९२		इन्चन	बटा	१	५००												
९३		सडक मार्मल बडा समितिको विषयविषयमा कार्यपालिकाको अनुमति हुने गरी	बटा	१	८८५												

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
मुख्य प्रशासक/सहायक प्रशासक

कार्यावधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

न. पृ. २१, न. पृ. २१

पुर्वाधार विकास कार्यक्रम भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

पौष महिना

Page 7

9

9521

श्री

पुस्तकालय

पुस्तकालय

अनुसूची १७
कार्यावधिको दफा ३६ को उपदफा ३ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

नगर कार्यवाही विभागको कार्यालय
नगर कार्यवाही विभागको कार्यालय
नगर कार्यवाही विभागको कार्यालय

आ.व. ०७४/०७५

पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको क्रियाकलापको मासिक प्रगति प्रतिवेदन

पौष महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य				मासिक लक्ष्य				मासिक प्रगति				प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लक्ष्य प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुनः		मौलिक						
														फिजिङिएर	अन्य	फिजिङिएर	अन्य					
																		पुनः	मौलिक			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८					
१०६		पुल तथा कल्याण गुम्बा जाने बाटोमा राजकुमार क्षेत्रको घर अगाडि कल्याण निर्माण कार्यक्रम	वटा	१	४००																	
११०		सतल ढल मुक्ति पौडेलको घर पूर्व ढल निकाल्न	मी.	१६५	७००																	
१११		धनबहादुर राईको घरदेखि कालीखोला जोड्ने	मी.	२५००	७००																	
११२		सतिश्वरदा मायावाट पश्चिम सोमराज ढकालको घरअगाडि	मी.	२५००	७००																	
११३		हर्कत फगनाट्टी पूर्वपश्चिम हाँदै मुकण मार्गको ढल जोड्ने	मी.	२५०	८००																	
११४		गोसवामा ढल निकाल्न पूर्व पश्चिम उत्तर	मी.	२६५	९००																	
११५		साना भौतिक पुर्वाधार सरेन राजकुशीको घर पूर्व कुलो, नरेन्द्र सिटोलको घर पछाडि ढल मर्मत, राजकुशी मर्मत, नकलबन्दा बेशारोपण, कालीखोला बाधमा बेशारोपण/बिपी पुष्पलाल बाटोको पाके, सडक पाके भन्सार गेट छेउ पाके	वटा	१	५००																	
११६		इन्जिन (सडक) मर्मत	मी.	३५००	९००																	
११७		खेलकुद कार्यक्रम फुटबल, कराते, क्रिकेट, एथलेटिक्स, ब्याडमिन्टन सामग्रीमहिन	वटा	१	५००																	
११८		विजुल विस्तार नकलबन्दा, बरौपल,साइको गाडबन्दी टोल, गैरीगाड पश्चिम प्रगति, पूर्व प्रगति मेची डाडा, बर्मेटोल, मान्ने टोल	मी.	११००	१४००																	
११९		बाटो मर्मत कालीखोला फलामे पुल पूर्व पश्चिम तारापुञ्ज स्कूल जाने बाटो बाटो मर्मत, मेची डाडा टक सिलवालको घर अगाडि, शान्ति गाड प्रेम तामाङको घर जाने बाटो	मी.	७५०	५००																	
१२०		पारिया पुल मर्मत	वटा	१	५००																	
१२१		कल्याण (सानाखोला, सतीश्वरदा मायावाट टोल, जोसमिलल ओली गाड, मोहन किना तामाङ गाड २ वासबारी मार्ग आनन्द टोल)	वटा	१	१५५०																	
१२२		सतल ढल (प्यारिभिट) प्यारिभिट, पुरानो भन्सार गोपाल बुढाथोकीको घर दक्षिण	मी.	३५००	१०००																	
१२३		साना सिचाई (गौरीशंकर सिचाई, बाण्डाडी पैनी, पारिया पैनी)	हे. मी.	७५	५००																	

२४

२४

२४

Page 8

२४

२४

अनुसूची-१७
कार्यविधि को दफा ३६ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
हनुमान्गढ, कैलाली

१७ फेब्रुअरी २०७३

पुर्वाधार विकास कार्यक्रम भौतिक विकास/वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

हजारमा

गैर महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	विवरण	ईकाई	वार्डिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		सामाजिक जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	प्रत्यक्ष		महिला			
												परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट		परिणाम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१२४		इन्जिन (सडक मर्मत)	बटा	१	५००												
१२५		हेमपाईप जडान भान्साखोला, सतिघडा, साविक ज्यामिरगढी ८, प्यारीभेटा दक्षिण विचवरेव गुण्डागाड, पुर्णेश गड, मुकुन्दवस्ती, जोरसिमल, पालिका तथा पुराने भन्सार	बटा	८	५००												
१२६		विद्युत तथा सडक बन्ती सतिघडा सिरानटोल, करुणा बस्ती, कुमार भट्टराईको गाड, सरस्वती टोल, प्याडडड उद्योग आसपास क्षेत्र, पुष्प डुंगाना गाड, निरौला टोल, प्यारीभेटा, जोर सिसल समेत	मी.	२५००	७००												
१२७		व्यवस्थापन तथा चाला मिट्टी (सडकमा प्लम राखेर बाया बाया चाल मिट्टी हाल्ने कार्य) जोरसिमल देखि मोहन किरावा जाने सडक, मदनवस्ती मोती रायको घरदेखि कृष्ण प्रा.वि. सम्म जाने सडक र सरस्वती टोल लक्ष्मी खनिजको घरदेखि सानेमागा सञ्चालको घरसम्मको सडक)	मी.	१५०	९००												
१२८		नदि नियन्त्रण (निन्दा र पालिका नदि)	हे./मी.	१५०	११००												
१२९		ग्रामोत्त तथा भिसिग्री (कार्यमयन भएको)	मी.	२५००	७००												
१३०		प्रक्षेप व्यवस्थापन	बटा	१	५००												
१३१		आदर्श मार्ग स्तरोन्नती गोकुल मार्गबाट पश्चिम नरैन्द्र गिरीको घर जाने बाटो	मी.	१५००	१०००												
१३२		मेची मार्ग र प्रगती मार्ग स्तरोन्नती	मी.	१५७०	११००												
१३३		कनकजोगा नि.मा.वि. पूर्व उत्तर सुवर्ण मार्ग जोड्ने सडक स्तरोन्नती	मी.	७८०	७००												
१३४		सोह्र राजमार्ग जोरसिमल उत्तर भाग मार्गसम्म सडक स्तरोन्नती	मी.	१५०	७००												
१३५		आदर्श मार्गबाट भोरेल चौमरी मेचेको घर जाने बाटो गोकुल मार्गको राम कुमार बास्नालीको घर हुँदै स्थाव कन्भर्ट सम्म र रामना सामुवाहाको घरबाट पूर्व हुँदै किरावा गाबुस भवन सम्मको बाटो सुर्खटा टोलबाट दक्षिण बढा नन्वर ७ सम्मको बाटो स्तरोन्नती	मी.	७५०	७००												
१३६		नदि नियन्त्रण : पालिका खोला, काली खोला, तार नदि	हे./मी.	२५	६५०												

बहादुर थापा
सहायक प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

क्र.सं.	क्षेत्र	विशालपको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य				मासिक लक्ष्य				मासिक प्रगति				प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम		बजेट		परिणाम		बजेट		परिणाम		बजेट			परिणाम		बजेट		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट		परिणाम	बजेट			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०		
१३७	विद्युत पोल, तार, सडक बर्ति मर्मत		मी.	११००	५५०																
१३८	हलूम पार्इय जडान वडा तथा टोलस्थीय सडकमा		वटा	१५	५००																
१३९	ईन्चन तथा सडक मर्मत		वटा	१	८०१																
१४०	सडक मर्मत कार्य सम्मान भै सकेको		मी.	१५००	२९९																
१४१	सामुदायिक भवन (घोडाघिन सामुदायिक भवन १५००००, सुकुम्बासी टोलको भवन समुदायिकको हल २०००००, पारिवात विहान डाडा ३०००००, रात्रपैनी व्यवस्थापन २५००००)		वटा	४	९००																
१४२	विद्युत विस्तार बृद्धको उतर पञ्चकन्या टोल, मगरगाड देखि सेती भुवेलको घरसम्म, किसान गाड, शिवराज गाड, विवागवलीबाट घोस्ने विमानदेखि उतर जाने बाटो, कमलचोकबाट बोन्दीविमान हुदै बालाबाट सुकुम्बासी वस्ती, पारिवात टोल, शान्ति आदर्श टोल, लिवावली ग्रामिण देखि गोपाल वस्तीको घर अगाडिबाट पुर्ब जाने बाटो र बुटिडागो पश्चिम जाने बाटो		मी.	२५००	७००																
१४३	मिसचई देवी कोडा देवीको, बाण्डुले देवी १ र २, पञ्चकन्या टोलमा कोररा, चन्दा ओलीको घर उत्तरबाट लटन कामलकोमा जाने पैनीको मुगल मर्मत, गहले कामीको घरपुर्वको पैनी मुगल मर्मत, पित्र राउतको घर छेउ रहेको पैनी मर्मत, राधा पोखरेलको घर छेउ रहेको पैनी मर्मत		हे./मी.	२५०	९००																
१४४	डुन बुटिडागोबाट चोक देखि, हेलीकल स्कूल पश्चिम टिमार्ई खोलासम्म, पश्चि माण्डलको घरदेखि उतर कुलदिप हूणानको घरसम्म		मी.	३५०	१८००																
१४५	तटवन्धन आयोजना, विद्यावली गाड, पशुपति गाड टिमार्ई खोला		हे./मी.	५५	१०००																
१४६	हलूमपार्इय कन्स्ट तथा हेपगाड जडान तथा पकोप व्यवस्थापन		वटा	१	६००																
१४७	व्यशरोपण तथा कृषि कार्यक्रम/वातावरण/ईन्चन तथा अन्य		वटा	१	५००																
१४८	शिक्षा हरी पा.वि. १, स्वास्थ्य सुधार (MCH Clinic) १, बेलकुर विकास कार्यक्रम १, बेलकुर पशुपतिगा १		वटा	५	५००																
१४९	बाटो ग्राभल (इन्चन) तथा मर्मत		वटा	१	२०००																



पुराधार विकास कार्यक्रम भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

वीथ महिना

आ.व. ०७४/०७५

हजारमा

१४०४/०७५															
आ. व. ०७४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															
१४०४/०७५															

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को सफा (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
ईटामडाँडा, चामु
१ नं. प्रदेश, नवलपरासी

आ.व. ०७४/०७५

पुर्वाधार विकास कार्यक्रम मौलिक सेवा विस्तार/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

पौष महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	विषयकलपको विवरण	ईकाई	वार्तिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		सामान्यत जनसंख्या			कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	प्रत्यक्ष		महिला		
												मिछुइए	अन्य	मिछुइए		अन्य
१	२	३	४	५	६	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१८४		साविक वडापाल विद्युत बिस्तर तार र पोल	मी.	२५००	७००											
१८५		भै सकेको कार्य थिरचम पत्र, कालीभोडा, युनिक कोडिंग	बटा	४	२४८											
१८६		सडक मर्मत संभार तथा प्रायेल हुलाकी मार्ग पूर्व ज्ञान बहादुर थापाको घरबाट कालीका आशार भुन विजलय जाने बाटो मर्मत संभार कालीभोडा, तिन घर फाडरवाक र शकर मेचे घर हुँदै मेची राजमार्ग जोडिने सडक प्रायेल स्तर उन्नती, क्षीय मार्ग पश्चिम लोकमार्ग हुँदै बासु गाड सम्मको बाटो स्तर उन्नती प्रायेल, साविक धाडजन ४ को हाडिगा पुल बाट पूर्व अमर प्रावि हुँदै जुड शान्ती गाड पालीका सम्मको सडक स्तर उन्नती, धाडजन चौक पश्चिम बुडशान्ती गाडपालिका सिमाना हुँदै महालान्द सडक सम्म जोडिने स्तर उन्नती	मी.	४५००	१४५०											
१८७		पुलवासा खोलाको विभिन्न स्थानमा नदबन्धन	हे./मी.	२६०	२५००											
१८८		साविक दुहागढी ३ को हरी भागा तामापोको घर पश्चिम काली मार्ग, साविक दुहागढी ४ को अधिकारी गाड बाट यदु पोखरेलको घर जाने बाटोमा र साविक दुहागढी ३ को सप्तदशिक भवन पूर्व सापकोटा गाड जाडने बाटोमा कल्मेट निर्माण	बटा	१	९००											
१८९		हटमुपाइय बरिद	बटा	१५	५००											
१९०		सिमसार व्यवस्थापन पोखरि निर्माण सेड निर्माण तथा जुडगा सञ्चालन	बटा	१	१०००											
१९१		मेचीनगर नगरपालिका उज्यालो बडा नं.१३ का विभिन्न स्थानमा विद्युत बिस्तर गर्नेका लागि पोल तथा तार बरिद तथा सडक बत्ती सडक मर्मत,बाडी पिडिबि बिस्तर	मी.	१	११९२											
१९२		पाविभरा कृषक मुलान बनाउने, क्यानडाडा मुलान बनाउने र राजपैनी सफा गर्ने पानी मुलान समरक्षण	हे./मी.	५०	५००											
१९३		सडक मर्मत इन्चन	बटा	१	७००											
१९४		साविक दुहागढी १, ७ र ८ हाडिगा खुलटर को शाखा मुलान निर्माण गर्ने, साविक दुहागढी ६ मा बिचाई र पाली टोलमा पैनीको बाल निर्माण तथा तिन मुखे पैनी निर्माण गर्ने अनि साविक दुहागढी ९ मा बिचाई गर्ने	हे./मी.	७५	१४५०											

१ न. प्रदेश, नेपाल

आ.व. ०७४/०७५

पुर्वाधार विकास कार्यक्रम भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

हजारा में

पौष महिना

[illegible]

वै

६३

गार्ने : स्वीकृत

17

स्वातंत्र्य दिवस
स्वातंत्र्य दिवस

कार्यवधिको दफा ३६ को अन्तर्गत को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मन्त्रालय नगरपालिका कार्यालय

आ.व. ०७४/०७५

पुर्वाधार विकास प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको मासिक तथा वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

पौष महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	वियाजनायको विवरण	ईकाई	प्रतिवेदन अवधि समको प्रगति Overall Achieve										लामान्वित जनसंख्या				कैफियत
				वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		पुरुष		महिला						
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
		लक्षित समुह अन्तरगत महिला कार्यक्रम																
		क) संस्थागत विकास																
१		महिला सीप विकास कार्यक्रम (सिलाई, कटाई, बुटिक, गुडिया बनाउने तालिम संचालन)	बटा	१	२००									२५	३५			
२		एकलविधवा तथा अति विपन्न महिलाका परिवारलाई सोलार बत्ती तथा झुल्हे वितरण	बटा	१	१५०									१५	४५			
३		महिला हिसा विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन ।	बटा	१	१००									२५	४०			
४		झुल्हा हिसा मुक्त क्षेत्र कार्यक्रम संचालन ।	बटा	१	५००									४०	२५			
५		साथमा गाउँ जनचेतना वित्सार तथा मत्त माया धमला गाउँ इनार निमाग ।	बटा	१	१००								३५	३०	२५			
६		क) महिला सीप विकास	बटा	१	१००									३५	४५			
७		ख) महिला धमला विकास	बटा	१	१००									२५	३५			
८		ग) सोलार बत्ती तथा झुल्हे	बटा	१	२००									३५	२५			
९		३) महिला हिसा विरुद्ध सचेतना	बटा	१	१००									३५	४५			
१०		ड) झुल्हा हिसामुक्त अभियान	बटा	१	३००									२५	२०	२६		
११		टोल विकास संस्था गाउन तथा परिचालन	बटा	१	१००									१५	१९	३०		
१२		खल्सा दिशामुक्त कार्यक्रमका लागि रिड र पेन खरिद	बटा	१	५००									३५	४०	४५		
१३		जनचेतना मलक महिला गोठी	बटा	१	१००									१५	२०	३०		
१४		महिला बस्ती सुधार बडा गाउँ	बटा	१	१००													

Page 1

प्रशासन शाखा प्रमुख
नगरपालिका कार्यालय

१३-११-२०७४

अनुसूची-१७
कार्याधिकारी दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

आ.व. ०७४/०७५

पुर्वाधार विकास प्रवर्धनात्मक कार्यहरूको समितिको दफा छिनिय मालिक प्रगति प्रतिवेदन

चौथ महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	विधाकलापको विवरण	ईकाई	वार्डिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लगायत जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	प्रत्यक्ष		महिला				
												निर्वाहक वर्ग	अन्य वर्ग	निर्वाहक वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
१५		इनार, टुवेन निर्माण साविक, टिकेन मेचे, मोटे राई, देशमक्त मेचे, कनान गाउँ, धिमाल गाउँ	वटा	१	१००													
१६		महिला बस्ती सुधार प्रोत्साहन गाउँ	वटा	१	१००													
१७		डाहागाउँ जापती युवा क्लब सामुदायिक भवन	वटा	१	२००													
१८		निम्नटार महिला समूह बाबा पालन	वटा	१	१००													
१९		सिपुलक कार्यक्रम	वटा	१	५००													
२०		महिला हिंसा विरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम	वटा	१	१००													
२१		टोल विकास गठन तथा व्यवस्थापन, अभिमुखीकरण	वटा	१	१५०													
२२		इनार निर्माण (अनडागी विनोद कटुवाल गाउँ)	वटा	१	२००													
२३		प्रकृति देवस्थल लटर खोल्सी भवन निर्माण	वटा	१	१००													
२४		प्रहरी चौकी गोल घर निर्माण	वटा	१	१००													
२५		महिला सीपुलक तालिम	वटा	१	३००													
२६		महिला क्षमता विकास तालिम	वटा	१	३००													
२७		विपन्न समुदाय सोलार बत्ती	वटा	१	१५०													
२८		महिला रिता विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम	वटा	१	१००													
२९		बुल्डा दिशामुक्त अभियान	वटा	१	५००													
३०		महिला सीपुलक तालिम	वटा	१	१००													
३१		साप्ताहिक तालिम केन्द्र	वटा	१	१००													

प्रशासनिक अधिकारी
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
Page 2
३-२७-२०७४

आ.क्र. ०७४/०७५

पुर्वाधार विकास प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको मासिक तथा वित्तीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

पौष महिना

आ.व. ०७४/०७५																
क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लक्ष्यमात्रित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बचेद	परिणाम	बचेद	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
१	२	३	४	५	६	८	९	१०	११	१२	१३	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	१८
३४		महिला क्षमता विकास तालिम	बटा	१	१००											
३५		वातावरण संरक्षण	बटा	१	३००											
३६		महिला शिक्षा विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम	बटा	१	१००											
३७		खुला विशासुक्त अभियान	बटा	१	३००											
३८		महिला सिप विकास कार्यक्रम	बटा	१	४००											
३९		महिला क्षमता विकास कार्यक्रम	बटा	१	१००											
४०		खुला विशासुक्त अभियान	बटा	१	२००											
४१		परिवारता महिला विकास मन्त्र नेतृत्व विकास, उदरगोपण तालिम	बटा	१	१५०											
४२		नारी जनारण सामुदायिक भवन आगन छलाई	बटा	१	१००											
४३		टोल विकास संस्था गठन र परिचालन	बटा	१	१००											
४४		वातावरण संरक्षण तथा कृषि विकास	बटा	१	१५०											
४५		राजवंशी जातिको भेषभुषा खरिद	बटा	१	१००											
४६		नेवार संस्कृत भेषभुषा खरिद	बटा	१	१००											
४७		बज्ररती कितन मण्डली नेतृत्व विकास तथा संस्था संस्कृति भेषभुषा खरिद	बटा	१	१५०											
४८		उदाउ जातिको भेषभुषा खरिद	बटा	१	१५०											

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०

प्रमाणित शाखा प्रमुख
प्रमाणित नगरपालिका कार्यलय
Page 3

पुर्वाधार विकास प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको मासिक तथा वित्तीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

संस्थागत विकास को दफा ३६ को उपखण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मन्त्रालय, नारायणी नगरपालिका, नारायणी

पुराधार विकास प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन
वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन
पोष महिला

आ.व. ०७४/०७५

क्र.सं. ०७४/०७५																	
क्र.सं.	क्षेत्र	प्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		लक्षित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला			
												प्रतिईएका वर्ग	अन्य वर्ग	प्रतिईएका वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
५४		माझी जातिको भिमसेन थान कम्पाउण्डवाल	वटा	१	१००												
५५		खडिया जातिको भेषुभा खरिद	वटा	१	१५०												
५६		महिला शिप विकास तथा उद्यम विकास कार्यक्रम	वटा	१	२००												
५७		महिला क्षमता विकास कार्यक्रम	वटा	१	४००												
५८		महिला हिसा विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम	वटा	१	१००												
५९		महिला साधारता कार्यक्रम	वटा	१	२५०												
६०		अन्य कार्यक्रम	वटा	१	१५०												
६१		परिचालन महिला सिलाई मेशीन र शिप विकास व्यवस्थापन	वटा	१	१५०												
६२		महिला शिप विकास कार्यक्रम	वटा	१	१००												
६३		महिला क्षमता विकास तालीम	वटा	१	१५०												
६३४		लघुउद्यम कार्यक्रम वेतवास कार्यक्रम	वटा	१	१००												
६४		महिला हिसा विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम	वटा	१	१००												
६५		वातावरण कार्यक्रम सडक छेउ वृक्षारोपण	वटा	१	१००												
६७		टोल विकास संस्था गठन र परिचालन	वटा	१	१००												
६८		बडगात खेलकुद	वटा	१	२५०												
६९		परिचालन महिला सिलाई मेशीन र शिप विकास	वटा	१	१००												
७०		महिला क्षमता विकास तालीम	वटा	१	१००												

प्रशासनिक प्रमुख
सहस्रिय नगरपालिका कार्यालय
Page 4
१२-७
सहस्रिय नगरपालिका कार्यालय

अनुसूची १७
कार्यावधिको दफा ३६ को उपखण्ड (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेची प्रदेश-भारतीयका कार्यालय
दस्तावेज प्रमाण
१ नं. प्रदेश/मैसल

आ. व. ०७४/०७५

पुर्वाधार विकास प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमको प्रारम्भिक तथा वित्तीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

चौथ महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि समको प्रगति		लक्ष्य प्राप्त जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
												पिछोडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछोडिएको वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
७१		लघुउद्यम कार्यक्रम विमल पेटानी मेचे महिला	बटा	१	२००													
७२		महिला हिंसा विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम	बटा	१	१००													
७३		सडक किनार वृक्षारोपण कार्यक्रम	बटा	१	१००													
७४		टोल विकास संस्था गठन र परिचालन	बटा	१	१००													
७५		सूचना पत्रिका	बटा	१	१००													
७६		विपन्न परिवार घर निर्माणमा सहयोग	बटा	१	१५०													
७७		लघु उद्यम कार्यक्रम गर्न	बटा	१	३५०													
७८		कानुनी सचेतना कार्यक्रम	बटा	१	१००													
७९		नारी शिबि विकास श्रृंखरा भवन निर्माण	बटा	१	३००													
८०		महिला हिंसा विरुद्ध कार्यक्रम र विपन्न वर्गका सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाका लागि पोषण कार्यक्रम	बटा	१	१५०													
८१		टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन	बटा	१	१००													
८२		महिलाका लागि धार्मिक संस्कृति जर्नाका लागि वाजागाजा खरिद	बटा	१	१००													
८३		अर्दीवासी जनजातीको धार्मिक संस्कृति जर्नाको लागि	बटा	१	१५०													
८४		नारी सिंगार तालिम	बटा	१	२००													
८५		महिलाहरुको स्वास्थ्य परिषद कार्यक्रम	बटा	१	१००													
८६		महिला सचेतना कानुनी प्रशिक्षण कार्यक्रम, तथा विपन्न वर्गका महिलाहरुका लागि पुशुपालन सहयोग	बटा	१	३५०													
८७		सेय डिजर्न महिला सामुदायिक भवनको तला थप निर्माण	बटा	१	३००													
८८		शिलाई कटौत तालिम सञ्चालन निन्दा वारी पारी	बटा	१	३००													

कार्यावधिको दफा ३६ को परिच्छेदको भाग खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीमार्गको मातृमालिका कार्यालय
इटहरीको कार्यालय
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कार्यालय

आ.व. ०७४/०७५

पुर्वाधार विकास प्रयत्नानामक कार्यक्रमको मातृमालिका तथा विनियम मासिक प्रगति प्रतिवेदन

पौष महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	नियमावलीको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लगायत जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
												पिछोड्का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछोड्का वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
८९		बुटिक, पार्कर, डलवानाउने तालिम निम्ता वारी पारी	बटा	१	३००													
		लक्षित समुह अन्तरगत बालबालिका कार्यक्रम																
		बाल बालिका बडा। प्रोफाइल तयारी ।	बटा	१	२००													
१		बडा स्तरीय खेलकुद र बाल क्लबहरूलाई खेलकुद सामग्री वितरण ।	बटा	१	१५०													
२		बडा बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम संचालन ।	बटा	१	१००													
३		बाल विकास केन्द्र, विपन्न, दलित, अग्रणी तथा निम्नतम बाल बालिकालाई पोषक, स्कूल व्यापन तथा शैक्षिक सामग्री वितरण ।	बटा	१	२५०													
४		बडा स्तरीय बाल उद्यान निर्माण ।	बटा	१	३००													
५		क। बडा। प्रोफाइल	बटा	१	३००													
६		ख। बडा। बालमैत्री शासन	बटा	१	३००													
७		ग। बाल उद्यान	बटा	१	३००													
८		३। बाल क्लब खेलकुद सामग्री	बटा	१	५०													
९		ड। बालविकास केन्द्र सामग्री	बटा	१	५०													
१०		च। बडास्तरीय बाल खेलकुद	बटा	१	१००													
११		५। अन्य कार्यक्रम	बटा	१	१००													
१२		बालबालिका प्रोफाइल निर्माण	बटा	१	१००													
१३		जनता मा.वि. घेरावारा निर्माण	बटा	१	१५०													
१४		बालबालिका निर्माण र सरस्वती मन्दिर निर्माण	बटा	१	१५०													
१५		बालबालिका निर्माण र सरस्वती मन्दिर निर्माण	बटा	१	१५०													

प्रशासन शाखा प्रमुख
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कार्यालय
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कार्यालय
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कार्यालय

१३७४
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कार्यालय
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कार्यालय
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कार्यालय

कार्यान्वयनको दफा ३६ को
मन्त्रालय, आर.पुल.क.को कार्यालय
डा.पद्मा, काठमाडौं

आ.व. ०७४/०७५

पुर्वाधार विकास प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको मौलिक तथा वित्तीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

हजारमा

पौष महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	विद्यालयको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
												पिछिडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएको वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
१६		नवग्रामी नि.मा.वि. कक्षा सभार कार्यक्रम	बटा	१	२००													
१७		बडाखाल खानेपानी आयोजना समेत सम्भार	बटा	१	१२०													
१८		विपन्न बस्ती पशुपालन गुरा गरीबकुटु	बटा	१	१००													
१९		खेलकुद कार्यक्रम संचालन विभिन्न स्थानमा	बटा	१	१००													
२०		टोल विकास संस्था गठन र परिचालन	बटा	१	१२०													
२१		बडा प्रोफाइल तयारी	बटा	१	१५०													
२२		वाल कलव खेलकुद सामग्री	बटा	१	१००													
२३		दीपेन्द्र प्रा.वि. घेरावारा	बटा	१	१००													
२४		सरस्वती मा.वि. हिरक स्तम्भ निर्माण, हिरक जयन्ती तथा भवन समेत	बटा	१	२५०													
२५		कराते प्रतियोगिता संचालन	बटा	१	१००													
२६		पशुपति मा.वि. खेल मैदान विस्तार	बटा	१	१००													
२७		स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम	बटा	१	१००													
२८		विपन्न बालबालिका क्षेत्रमा इनार निर्माण ५ थान	बटा	१	१००													
२९		पर्यटन प्रोफाइल तयारी	बटा	१	५०													
३०		सामुदायिक विद्यालयका विपन्न विद्यार्थीलाई पोशाक वितरण	बटा	१	५०													
३१		बडाको प्रोफाइल तयार	बटा	१	२००													
३२		वालमेरेशी शासन	बटा	१	२००													

प्रशासन शाखा प्रमुख

प्रशासन शाखा प्रमुख

१३

विभाग प्रमुख

अनुसूची १७
कार्याधिकारी दफा ३६ को उपरको २३ को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
इटहरी, कैलाली

आ.व. ०७४/०७५

पुर्वाधार विकास प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको मासिक प्रतिवेदन

पौष महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	विद्यालयको विवरण	ईकाई	वार्तिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लक्ष्यजनित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछिडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	१	३	४	५	६	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
३३		बालकल्याण मा.वि.मा बाल उद्यान	बटा	१	१००												
३४		बाल क्लब खेलकुद सामग्री	बटा	१	२५												
३५		बाल विकास केन्द्र सामग्री	बटा	१	२५												
३६		बडा स्त्रीय बाल खेलकुद	बटा	१	५०												
३७		बडाको प्रोफाइल तयार	बटा	१	१००												
३८		बालमैत्री शासन	बटा	१	१००												
३९		बाल उद्यान	बटा	१	१००												
४०		बाल क्लब खेलकुद सामग्री	बटा	१	१००												
४१		बाल विकास केन्द्र सामग्री	बटा	१	१००												
४२		बडा स्त्रीय बाल खेलकुद	बटा	१	५००												
४३		शिक्षा (अरुनको, लक्ष्मी, सरस्वती, कृष्ण पा.वि. विद्यालय)	बटा	१	४००												
४४		बडा प्रोफाइल	बटा	१	२००												
४५		खेलकुद विकास कार्यक्रम	बटा	१	१००												
४६		बाल क्लब खेलकुद सामग्री	बटा	१	५०												
४७		बडा प्रोफाइल मे.न.पा. ८	बटा	१	१००												
४८		बालकलब मे.न.पा. ८	बटा	१	१००												

प्रशासन शाखा प्रमुख
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
इटहरी, कैलाली

१. द. काल - भगवत

पौष महिना

प्रमाणित माता प्रभुदे
प्रमाणित नगरपालिका कार्यालय
१३-७
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश

आ.व. ०७४/०७५

पुरवाधार विकास प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको अन्तिम तथा अन्तिम मासिक प्रगति प्रतिवेदन

पौष महिना

क.सं.	क्षेत्र	विशालकायको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लक्ष्य प्राप्त जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	पुरुष		महिला				
												पिछोडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछोडिएको वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
६५		वालकल्व खेलकुद सामाग्री, वालकल्व बडा स्तरीय खेलकुद	वटा	१	१००													
६६		पर्यटनिक क्षेत्रमा फिन्डरेण्ड पार्क निर्माण कालीका सिमसार	वटा	१	२००													
६७		सरस्वती वाल कल्याण मा.वि. र अमर आधारभुत विद्यालय	वटा	१	१००													
६८		वालमैत्री भिकाइ व्यवस्थापन	वटा	१	१००													
६९		बडागत सरसफाई कार्यक्रम	वटा	१	१००													
७०		मठमन्दीर सरसफाई दर्जा हनुमान, लक्ष्मी नारायण	वटा	१	२००													
७१		पुर्वाञ्चल पार्क दशरथ मा. वि. विदेव क्याम्पस पूर्व बसगाछा	वटा	१	४००													
७२		विकास शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्नका लागि दशरथ मा. वि. र	वटा	१	२४०													
७३		विकास शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्नका लागि दशरथ मा. वि. र	वटा	१	३००													
७४		विकास शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्नका लागि दशरथ मा. वि. र	वटा	१	१००													
७५		विकास शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्नका लागि दशरथ मा. वि. र	वटा	१	१००													
७६		विकास शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्नका लागि दशरथ मा. वि. र	वटा	१	१००													
७७		विकास शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्नका लागि दशरथ मा. वि. र	वटा	१	१००													
७८		विकास शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्नका लागि दशरथ मा. वि. र	वटा	१	१००													
७९		विकास शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्नका लागि दशरथ मा. वि. र	वटा	१	१००													
८०		विकास शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्नका लागि दशरथ मा. वि. र	वटा	१	१००													
८१		विकास शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्नका लागि दशरथ मा. वि. र	वटा	१	१००													
८२		विकास शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्नका लागि दशरथ मा. वि. र	वटा	१	१००													
८३		विकास शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्नका लागि दशरथ मा. वि. र	वटा	१	१००													
८४		विकास शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्नका लागि दशरथ मा. वि. र	वटा	१	१००													
८५		विकास शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्नका लागि दशरथ मा. वि. र	वटा	१	१००													
८६		विकास शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्नका लागि दशरथ मा. वि. र	वटा	१	१००													
८७		विकास शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्नका लागि दशरथ मा. वि. र	वटा	१	१००													
८८		विकास शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्नका लागि दशरथ मा. वि. र	वटा	१	१००													
८९		विकास शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्नका लागि दशरथ मा. वि. र	वटा	१	१००													
९०		विकास शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्नका लागि दशरथ मा. वि. र	वटा	१	१००													
९१		विकास शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्नका लागि दशरथ मा. वि. र	वटा	१	१००													
९२		विकास शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्नका लागि दशरथ मा. वि. र	वटा	१	१००													
९३		विकास शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्नका लागि दशरथ मा. वि. र	वटा	१	१००													
९४		विकास शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्नका लागि दशरथ मा. वि. र	वटा	१	१००													
९५		विकास शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्नका लागि दशरथ मा. वि. र	वटा	१	१००													
९६		विकास शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्नका लागि दशरथ मा. वि. र	वटा	१	१००													
९७		विकास शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्नका लागि दशरथ मा. वि. र	वटा	१	१००													
९८		विकास शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्नका लागि दशरथ मा. वि. र	वटा	१	१००													
९९		विकास शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्नका लागि दशरथ मा. वि. र	वटा	१	१००													
१००		विकास शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्नका लागि दशरथ मा. वि. र	वटा	१	१००													

प्रशासन शाखा प्रमुख
मेचीनगर नगरपालिका
Page 10
१३-२७
सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली जिल्ला, कैलाली नगरपालिका, कैलाली नगरपालिकाको कार्यालय

प्रसंगी १७
कार्यवधिको दफा ३६ को उपखण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मैकुन्तेवाङ नगरपालिका, काभ्रेकोट
हुमना, काभ्रे
हुमना, प्रदेश, नेपाल

आ.व. ०७४/०७५

पुर्वाधार विकास प्रबन्धनात्मक कार्यक्रमको मौलिक तथा विस्तृत मासिक प्रगति प्रतिवेदन

पौष महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	प्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
												पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
२०		बालबैथी कार्यक्रम/क्षमता विकास हाजीरी जवाफ खेलकुद नेतृत्वविकास स्वास्थ्य शिक्षा महिला स्वयंसेवीका प्रोत्साहन	बटा	१	२००													
		लक्षित समूह अन्तरगत पिछडा वर्ग/ कार्यक्रम सवै जातजातिका अधिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न वर्ग																
		जेठ नागरिक स्वास्थ्य सिविर संचालन तथा सम्मान कार्यक्रम ।	बटा	१	१५०													
१	२	टोल विकास गठन तथा व्यवस्थापन, अभिमुखीकरण	बटा	१	१००													
३		आदिवासी जनजाती भेषभुषा खरिद र भाषा संस्कृति संरक्षण ।	बटा	१	१८०													
४		सामपाग गाउँ, भुवेल गाउँ, राई गाउँ, कृष्ण नगर विकास, किरात थाक्युम चुल्लुग	बटा	१	१८०													
५		जल कन्या, सेती देवी, शिव मन्दिर र किरात राई मन्दिर निर्माण ।	बटा	१	१५०													
६		बाल विकास उत्तर दलित बस्तीमा खानेपानी बिस्तार तथा चर्चलाइत धारा बितरण र बिस्तार ।	बटा	१	१३०													
७		बासको मुडा बनाउने तालिम संचालन र छत्रछुत विरुद्ध सचेतनमूलक कार्यक्रम संचालन ।	बटा	१	१००													
८		सामुदायिक विद्यालयमा अपनाग मैत्री याम्प निर्माण र अपना बालबालिकालाई छात्रावृति बितरण ।	बटा	१	१००													
९		क) धार्मिक, सांस्कृतिक संरक्षण	बटा	१	३००													
१०		ख) सीप विकास तालिम	बटा	१	३००													

प्रसासन शाखा प्रमुख
सुर्खेत नगरपालिका कार्यालय
१३८१
सुर्खेत नगरपालिका कार्यालय

कार्याधिकारी दफा ३२ कोषाध्यक्ष, नगर, सण्ड (ग) सग सम्बन्धित
मेची नगर, सगर, पल्लव, नगरपालिका, नगरपालिका

नगर, प्रदेश, नेपाल

आ. न. ०७४/०७५

पुर्वाधार विकास प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

नगरमा

चौथो महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	विशालक्षणाको विवरण	ईकाई	वार्तिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लक्ष्यजनित जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
												पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
११		ग) दलित समूह कार्यक्रम	बटा	१	५०													
१२		३) अग्रग अग्रग सहयोग कार्यक्रम	बटा	१	१००													
१३		ड) जेठ नागरिक सम्मान	बटा	१	५०													
१४		च) सीमान्तकृत लोपोन्मुख समूह	बटा	१	१००													
१५		५) विपन्नता लागि युगा वितरण	बटा	१	२००													
१६		ज) स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम	बटा	१	१००													
१७		क) भाषा साहित्य विकास	बटा	१	१००													
१८		ख) सरकार, संस्कृति संरक्षण तथा जगेर्ना	बटा	१	१००													
१९		नेवारी सामुदायिक भवन (नेवारी टोल)	बटा	१	२००													
२०		जेठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम	बटा	१	१००													
२१		दलित श्रमिक भवन निर्माण कार्यक्रम	बटा	१	१००													
२२		अग्रग परिचय पत्र बनाउन सहयोग	बटा	१	१००													
२३		लेकान डाडा मन्दिर धेरालाग	बटा	१	१५०													
२४		बरेपिपल शिवालय मन्दिर निर्माण	बटा	१	१००													
२५		राजमाट हरावाट पैनी निर्माण	बटा	१	१००													
२६		खानाल र शान्ति शिवालय मन्दिर निर्माण	बटा	१	१००													
२७		सिमान्तकृत यामथान निर्माण	बटा	१	१००													
२८		हाति नियन्त्रणका लागि फगि वितरण	बटा	१	१५०													
२९		अधिविन्वासिनी मन्दिर निर्माण	बटा	१	१००													
३०		कुटी समुहलाई कृषि उत्पादन गर्न कृषि औजार,मल,विड र भवन	बटा	१	२००													

प्रशासन शाखा प्रमुख
नगरपालिका कार्यालय
१३-२१

पर्वधार विकास प्रवृद्धनात्मक कार्यक्रमको मौलिक तथा वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

पौष महिना

ଆ.ସ. ୦୭୪/୦୭୫

Page 43

प्रशासन प्राध्यापक

मन्त्रालय नगरपालिका क्षेत्र

37

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मादृगं चतुर्विधम् ।

आ. व. ०७४/०७५

होजारभा

पौष महिना

Page 14

पुर्वाधार विकास प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमको मासिक प्रतिवेदन

पौष महिना

आ.व. ०७४/०७५

आ.व. ०७४/०७५																	
क्र.सं.	क्षेत्र	विधायककायको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछिडएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडएका वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
६३		दलित समुह कार्यक्रम	बटा	१	२००												
६४		अपना अपना कार्यक्रम समाज सुधार युवा संघ र हवील चियर	बटा	१	२००												
६५		जोड नागरिक सम्मान कार्यक्रम	बटा	१	१००												
६६		विपन्न वर्ग सोलार जडान	बटा	१	४००												
६७		किरातवाक्युग जुम्लुग भयाल टोका निर्माण	बटा	१	१००												
६८		प्रतिभा युवा परिचर जनचेतनामूलक रेडियो कार्यक्रम	बटा	१	१४०												
६९		दुर्गा मन्दिर बाल कम्पाउण्ड निर्माण	बटा	१	१४०												
७०		बौद्धी गामयान संरक्षण	बटा	१	१००												
७१		दुर्गा मन्दिर शाली टोल कम्पाउण्ड बाल	बटा	१	१००												
७२		सुनाखरी टोल माता मन्दिर मूर्ति तथा कम्पाउण्ड बाल	बटा	१	१००												
७३		सूर्योदय टोल कालि मन्दिर र कृष्ण मन्दिर मूर्ति तथा निर्माण	बटा	१	१४०												
७४		आदर्श हिमाल समाजको भेषभुषा खरिद	बटा	१	२००												
७५		खुल्ला दिशा मुक्त क्षेत्र टोका सहित	बटा	१	१००												
७६		सुन्दर टोल दुर्गा मन्दिर संरक्षण	बटा	१	४०												
७७		दलित नेतृत्व विकास	बटा	१	१७५												
७८		विपन्न व्यक्ति औषधि वितरण तथा स्वास्थ्य परीक्षण खर्च	बटा	१	२००												
७९		दलित वर्ग धार्मिक सांस्कृतिक संरक्षण बाजा खरिद	बटा	१	१००												
८०		दलित समुह उच्च विकास कार्यक्रम	बटा	१	१००												

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.सं. १२८१

प्र.स

पुर्वाधार विकास प्रवर्धनात्मक कार्यहरूको मासिक प्रगति प्रतिवेदन

पौष महिना

आ.व. ०७४/०७५

आ.ब. ०३४/०३५																	
क्र.सं.	क्षेत्र	विषयकालापरको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	पुरुष		महिला			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
८१		दलित पौख शिक्षा कार्यक्रम	बटा	१	१००												
८२		आदिवासी जनजाति धार्मिक सांस्कृतिक संरक्षण	बटा	१	४००												
८३		विपन्न समुदाय शिप विकास तालिम	बटा	१	२००												
८४		अपांग, अनाथ विद्यालय सहयोग कार्यक्रम	बटा	१	१००												
८५		जेठ नगरिक १, सिमान्तकृत २ लोपोन्मुख १, मधेशी १ समूह विकास कार्यक्रम	बटा	१	४५०												
८६		धार्मिक सांस्कृती अन्ताराष्ट्र दलितको जातिको नैमती बाजा संरक्षण	बटा	१	१००												
८७		धार्मिक सांस्कृती सादीरी जातीहरुको बाजा साउण्ड र धार्मिक सांस्कृती संरक्षण	बटा	१	१००												
८८		जेठुनगरिक सम्मान सहयोग र अपांग अनाथ सहयोग कार्यक्रम	बटा	१	१५०												
८९		लोपोन्मुख सांस्कृती अन्तराष्ट्र मेचेजातीको संरक्षण	बटा	१	१००												
९०		आदिवासी जनजाती भाषा संरक्षण	बटा	१	१५०												
९१		स्वास्थ्य विमा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम	बटा	१	१००												
९२		सूचना पब्लिश	बटा	१	१००												
९३		सांस्कृतिक व्याउनेली कार्यक्रम	बटा	१	४००												
९४		बडगात सरसफाई कार्यक्रम	बटा	१	४००												
९५		अतिविपन्न परिवारिका लागी खानपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम	बटा	१	१००												

प्रसाद साखा प्रमुख
प्रसाद साखा प्रमुख
१३ २५

आ.व. ०७४/०७५

पूर्वाधार विकास प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमको मासिक प्रगति प्रतिवेदन

चौथो महिना

आ.ब. ०७४/०७५																	
क्र.सं.	क्षेत्र	विषयककार्यको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लक्ष्यमा नभएको कारण				कैफियत	
			परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुस्तक फिछिडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	माला फिछिडिएको वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१६		अतिविपन्न परिवारिका लागि आवास कार्यक्रम	बटा	१	१००												
१७		धार्मिक स्थल संरक्षण जलपा, मंगलिनगर, कालीमन्दिर	बटा	१	१००												
१८		धार्मिक सास्कृती अन्तर्गतरात दलितको जातीको सामुदायिक	बटा	१	२००												
१९		धार्मिक सास्कृती प्रेमाल जातीहरूको अशुरो भवन निर्माण	बटा	१	१००												
२०		ज्योत्जुगारिक सम्मान सहयोग, अपाङअनाथ सहयोग कार्यक्रम	बटा	१	१५०												
२०१		अतिवर्ती जनजाती संस्कृति संरक्षण	बटा	१	१००												
२०२		स्वास्थ्य विमा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम	बटा	१	१००												
२०३		सामुहिक व्याउखेली कार्यक्रम	बटा	१	१००												
२०४		अतिविपन्न परिवारिका लागि खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम	बटा	१	४००												
२०५		अशुरो सामुदायिक भवन निर्माण साविक गाउँजन ४	बटा	१	१५०												
२०६		बडागत खेतकुद	बटा	१	१५०												
२०७		अति विपन्न वर्गका सामुदायमा खानेपानी व्यवस्थापन तथा	बटा	१	१५०												
२०८		सौचालय व्यवस्थापन गर्ने	बटा	१	२००												
२०९		अतिवर्ती जन जातिको अशुरो भवन निर्माण	बटा	१	२००												
२०८		अतिवर्ती राजवर्गी समुदायको धार्मिक संस्कृति प्रमोशन	बटा	१	१००												
२०९		काली मन्दिर संरक्षण	बटा	१	१००												

Page 17
प्रशासकीय अधिकारीको कार्यालय

१३ २१

शनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

१ नं. प्रदेश प्रशासनिक
ईटामडि, अगा

आ.व. ०७४/०७५

पुराधार विकास प्रवृत्तनात्मक कार्यक्रमको तालिम तथा विधिक प्रशिक्षण प्रगति प्रतिवेदन

पौष महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्तिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसङ्ख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
												पिछोडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछोडिएको वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
		सम्पुरक कोष साविक गा.वि.स. ८ साहारा नेपाल विच भएको सम्मेलन बसोबास विपन्न वर्गका परिवारको घर निर्माण महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका लाई यातायात खर्च र स्वास्थ्य सम्बन्धि कार्यक्रम, अनुगमन खर्च, इन्धन र जोड नागरिक सम्बन्धी कार्यक्रम , अपाङ्ग ।	बटा	१	४६०													
११०		अति विपन्न वर्गका सामुदायिक बसोबास गरेका साविक इलाहाडी ३ सुकुम्बासी टोल साविक इलाहाडी ४/५ को प्रणामि मन्दिर पूर्व सुकुम्बासी टोलमा फलामे पुल	बटा	१	४००													
१११		विद्वद क्याम्पस चारआली बस्नेटवल कोड तथा खानेपानी निर्माण	बटा	१	१००													
११२		जोड नागरिक, विद्युत महिला, अपाङ्ग असाध्य नागरिकका स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम, राम ज्ञानकी सामुदायिक भवन निर्माण, पूर्व विभिन्न सामाजिक संघ, संस्था समितिमा काम	बटा	१	१७५													
११३		पारिवारिक सामुदायिक भवन निर्माण	बटा	१	२००													
११४		दलित जातिको धार्मिक संस्कृती जर्ना गर्ने	बटा	१	१००													
११५		महिला हिंसा विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम, सिए विकास कार्यक्रम र मजदुरसरफमा मर्मत गरी रंग रोपन	बटा	१	१५०													
११६		तुलसी शिवकौटीको घर अगाडी बाघ निर्माण	बटा	१	१००													
११७		अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस तथा तिज कार्यक्रम	बटा	१	१००													
११८		विजुलीको हाल भएको पोल डाउ सारी गर्ने	बटा	१	१७५													

प्रशासन शाखा प्रमुख
प्रमुखकोरम सुवेद
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

कार्यावधिको दफा ३६ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
कार्यावधिको कार्यालय
नेपाल
इन्द्रावडी, नेपाल

आ.व. ०७४/०७५

पुर्वाधार विकास प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमको वित्तिक तथा वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

पौष महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	वित्तियवर्षको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
												पिछिडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएको वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
१२१		बडा कार्यालयमा सांस्कृतिक सौचालय निर्माण र बडा कार्यालयमा फि बाइफर्ड बडान गर्ने	बटा	१	१५०													
१२२		संघाल तथा अन्यजातीको भेषभुषा र बाजागाजा	बटा	१	२००													
१२३		मुस्लीम, पिछिडा वर्ग, मधेशी स्वास्थ्य सिक्वीर	बटा	१	१००													
१२४		ज्योउ नागरिक कार्यक्रम	बटा	१	१००													
१२५		दलित र अग्रग कार्यक्रम	बटा	१	१००													
१२६		स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य थिथिर लक्षितवर्गका लागि १ लाख २५ हजार छुला हिसाबक कार्यक्रम लक्षितवर्गका लागि रिड तथा पेन ज्योडा कोष ७५ हजार	बटा	१	७००													
१२७		खानेपानी तथा सरसफाई तालिम आ.ज.का लागि	बटा	१	२००													
१२८		टोल विकास संघा गाउन र परिचालन	बटा	१	२००													
१२९		लोकसेवा आयोगको लागि तयारी कक्षा संचालन	बटा	१	१००													
१३०		उपभोक्ता समिति समेत नेतृत्व विकास तालिम	बटा	१	१००													
१३१		क्षमता विकास तालिम आदिवासी जनजातिका लागि	बटा	१	१००													
१३२		खेलकुद विकास कार्यक्रम १५ नं. वडाभन्नेरी	बटा	१	१००													
१३३		युवा नेतृत्व विकास कार्यक्रम १५ नं. युवाका लागि	बटा	१	१००													

प्रशासन शाखा प्रमुख
प्रासाद शर्मा
२०७४/०७/१९

पुर्वाधार विकास प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमको कार्यालय
नेपाल
इन्द्रावडी, नेपाल