



मेचीनगर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

ईटाभट्टा, भुपा

१ नं. प्रदेश नेपाल

(यो.प्रा.शा.४/०७४/०७५)

प.सं. ०७४/०७५

च.नं.

५५५

मिति :- २०७४/११/०६


बिषय :- मासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाईएको बारे ।

श्री संज्ञीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
नगरपालिका व्यवस्था शाखा
सिंहदरवार, काठमाण्डौ

उपरोक्त सम्बन्धमा तत्कालिन बाहुण्डाँगी, धाईजन, दुवागढी र ज्यामिरगढी गा.वि.स.हरु मेचीनगर नगरपालिकामा समायोजन भए पश्चात हालै मिति २०७४/०९/२७ मा प्रथम नगर सभा सम्पन्न भएको हुँदा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि यस नगरपालिकाको स्वीकृत कार्यक्रमहरु शुरु हुने क्रममा रहेको हुँदा सोही अनुसार स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ अनुसार मासिक प्रगति प्रतिवेदन अनुसूची १७, १७.१, र १७.२, भरी माघ महिनाको प्रगति पाना थान ४२ (वयालिस) यसैसाथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

बोधार्थ :

श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौ
श्री राष्ट्रिय योजना आयोग सिंहदरवार, काठमाण्डौ
श्री संज्ञीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
नगरपालिका योजना शाखा सिंहदरवार, काठमाण्डौ
श्री संज्ञीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखा सिंहदरवार, काठमाण्डौ
श्री सामुदायिक शाखा, मे.न.पा.कार्यालय
श्री सूचना तथा सञ्चार ईकाइ, मे.न.पा.कार्यालय


प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

फोन :- ०२३-४६२०७७, ४६२२१२, ४६२२३३, ४६२४३७, दमकल :- ४६२५०४, फ्याक्स :- ४६२४३७,

Web Site : www.mechinagarmun.gov.np, email : mechinagarmun@gmail.com

अनुसूची १३(क)
कार्यविधिको दफा ३० (१) (क) विनियत
माघ मासिक/चौमासिक वित्तिय प्रवर्तन
मेचीनगर नगरपालिका
काठमाडौं, नेपाल
२०७४/२०७५

आ.व. २०७४/२०७५

रकम रु हजारमा

क्र.सं.	श्रोत	माघ मासिक/चौमासिक अवधिको निकास		माघ मासिक/चौमासिक अवधिको खर्च		बाँकी	
		चालु	पुजिगत	जम्मा	चालु	पुजिगत	जम्मा
नेपाल सरकार केन्द्रिय अनुदान							
१	स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम	०.००	०.००	०.००	१,३९१.००	०.००	-१,३९१.००
२	चालु अनुदान ३६५८०३३ २६३१२	०.००	०.००	०.००	४३७.४९	-४३७.४९	०.००
३	पुजीगत अनुदान ३६५८०३३ २६३२१	०.००	०.००	०.००	२,६२८.७४	०.००	-२,६२८.७४
४	वित्तिय समानिकरण अनुदान	०.००	२८२,०९८.६७	२८२,०९८.६७	२९,०७१.९७	-२९,०७१.९७	२६१,२३९.६२
५	सडक बोर्ड नेपाल	०.००	०.००	०.००	३९५.७०	०.००	-३९५.७०
६	शर्त अनुदान बिषयगत कार्यालयहरू	०.००	१२२,७९९.३३	१२२,७९९.३३	१२५,२७९.६९	०.००	-२,४८०.३६
७	सामाजिक सेवा	८०,८०७.००	०.००	८०,८०७.००	७६,५८७.८०	४,२१९.२०	०.००
८	स्था.वि. शुल्क	०.००	०.००	०.००	३७४.००	०.००	-३७४.००
९	नेपाल सरकार शहरी साशकीय क्षमता विकास बलक गान्ट पूजीगत	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१०	जग्गा क्षेत्र	०.००	०.००	०.००	१०६,०९७.२६	०.००	-१०६,०९७.२६
	जम्मा	८०,८०७.००	४०४,८९८.००	४८५,६२५.००	१५०,९३६.१८	-२५,२९०.२६	२५,३८८.८२
अन्य सरकारी, गैरसरकारी, वैदेशिक तथा वित्तिय संस्था							
११	साझेदारी लागत सहभागिता	०.००	०.००	०.००	२६६.५५	०.००	-२६६.५५
१२	जिल्ला विकास समिति अनुदान	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१३	नगर विकास कोष ऋण	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१४	नगर विकास कोष अनुदान	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१५	जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१६	राजश्व बाडफाड, जिल्ला मालपोत कार्यालय	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००

[Signature]

[Signature]

अनुसूची १७.२

कार्याधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क)

सग सम्बन्धित

एकिकृत सूचना मूलक प्रगति प्रतिवेदन

मेचीनगर नगरपालिका

मासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७४/०७५

रकम रु. हजारमा माघ महिना

१. स्थानीय भौतिक पूर्वाधार

विवरण	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको दोस्रो चौमासिक अवधिको	प्रगति (निर्माणधिन)	आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च रु.	लाभान्वित जनसंख्या
सडक					
ट्रयाक खोल्ने/कच्ची	कि.मी.				
ग्राभेल/स्तरबद्ध तथा ग्राभेल	कि.मी.	५।००६	सम्पन्न	३१०८	१२५३
पक्की/कालोपत्रे/कल्मेट	मी.	१२०९७	निर्माणधिन	३६४४	३३९२
कालोपत्रे	कि.मी.				
मर्मत सम्भार/सडक	कि.मी./वर्ग मी.				
पूल	वटा				
मर्मत पूल	वटा				
कल्मेट	वटा				
मोटेरेवल पूल	वटा				
ह्यूमपाईप	वटा				
	मी.				
कसिङ्ग स्ल्याब	वटा				
सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण:					
सिंचाई/ईनार बोरीङ्ग	तारजाली/हेक्टर				
नदी नियन्त्रण/तटबन्ध	तारजाली/हेक्टर				
विद्युत/लघु जलविद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा					
विद्युत पोल	वटा				
विद्युत विस्तार तार	मी.				
ट्रान्सफरमर	वटा/के.वी.				
माइक्रो हाईड्रो	वटा				
सौर्य उर्जा जडान सोलर	वटा				
खानेपानी तथा सरसफाई					
खानेपानी धारा वितरण	वटा				
खानेपानी ट्यूबेल वितरण	वटा				
ईनार डिप बोर्डिङ्ग	वटा				
सरसफाई:					
सडक सतह ढल	मी.				

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७.२
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क)
संग सम्बन्धित
एकिकृत सूचना मूलक प्रगति प्रतिवेदन
मेचीनगर नगरपालिका
मासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७४/०७५			रकम रु. हजारमा माघ महिना		
सौचालय	बटा				
सौचालय मर्मत	बटा				
वन तथा वातावरण					
वन	बटा				
वातावरण	बटा				
भवन:	बटा				
विधालय भवन/सामुदायिक भवन कम्पाउण्ड वाल	मी.				
सामुदायिक भवन महिला	बटा				
नगरपालिका वडा कार्यालय भवन	बटा	२/२	निर्माणधिन/सम्पन्न	५४६८	
स्वास्थ्य चौकि भवन	बटा				
अन्य (बजार टहरा) संख्यामा	बटा				
शिक्षा तथा संस्कृति					
गेट विडिटिफिकेशन (Beautification of Entrance)UGDP-ETP	बटा				
खेलकूद	बटा				
धार्मिक तथा पूरातात्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण	बटा				
अन्य					
पार्क चिल्ड्रेन	बटा				
वस टर्मिनल/वसपार्क	बटा	१	सम्पन्न	२२७६१७४	८४५

निमित्त कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १३
कार्यावधिको दफा ३६ को (ग) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित



नेपाल सरकार
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

पुर्वाधार विकास कार्यको मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.ब. ०७४/०७५

माघ महिना

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	विषयवस्तुको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		सामान्यतः अनुसूची				वैकल्पिक
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम				
												प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	वैकल्पिक			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	
१		मेची राज वैनी, जोगादे वैनी मर्मत तथा मूहान संरक्षण, चातोपारी बाटोपानी र नारी उत्थान र टोल निर्माण	हे.मी.	५५	५००								१५	२५	१०	२०
२		विपन्न बर्गलाई आवास तथा गृह व्यवस्थापन, पर्यटन होम स्टे, र वडा कार्यालय कम्प्युटर खरिद ।	बटा	१	९००								११	४५	१५	२०
३		विपन्न व्यवस्थापन तथा प्रकोप न्यूनीकरण (पुत्रीगत खर्च)	बटा	१	११५०								४५	२५	३५	३०
४		इकाई स्वास्थ्य कार्यालय व्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीका यातायात, शिव पञ्चायत मन्दिर र प्र.व. चर्च मर्मत सुधार समेत	बटा	१	२१५								१५	३५	२०	२०
५		जंगली हाती न्यूनीकरण, सोलार फेन्सिंग र विद्युत विस्तार	मी.	२०००	७००								१०	५०	१५	१५
६		शिक्षा तथा खेलकूद विकास ।	बटा	१	६००								२५	३५	२०	४०
७		हृदयम पाइप खरिद ।	बटा	१०	६००								१५	४५	२०	३५
८		बल्लम ढकालको घर उत्तर कृष्ण लामछिनेको घर सम्म जाने बाटो जाडो सार्विक ८ नं. जाने बाटो निर्माण ।	मी.	१५००	८५५								११	३५	१५	२०
९		ओका गाउँबाट पूर्व मेची जाने बाटो र टिका तामागको टोलबाट उत्तर राम प. गुरागाईको टोल सम्म जाने बाटो मर्मत ।	मी.	२५००	११००								१५	२०	१०	२५
१०		मोर्लेनीबाट पूर्व सारु गौडा, तिरिग प्रहरी चौकी हुदै गाडागल्ली जाने बाटो र तल्लो तिरिगबाट गाडागल्ली जाने बाटो समेत ।	मी.	१८००	१३००											
११		माटले वैनी मर्मत, रिजाल गाउँ खानेपानी, देवीघोले वैनी र कृष्ण थुम्की समेत सार्विक बाहुनहाती ७ को सिचाई तथा खानेपानी व्यवस्थापन ।	हे.मी.	७	६५०											
१२		ग्राइमिड रिडरोडमा कर्मेट	बटा	१	५००											

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

अनुसूची १७
इ को उपरकी (२) को खाड
नगर कायपालकीनी कालय

पूर्वाधार विकास कार्यक्रम
भौतिक/सांख्यिक/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

हजारमा

भाषा	महिना
------	-------

[illegible]

नगर विकास कार्यक्रम (NCC) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

नगर कार्यपालिका

प्रशासन विकास कार्यक्रम (NCC) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

श.व. ०३४/०३५

नगर कार्यपालिका

माथि माथि

क्र.सं.	श्रेणी	विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य				प्रतिवेदन अवधि				वर्तमान अवधि				कैलियन
				परिणाम	वर्ष	परिणाम	वर्ष	परिणाम	वर्ष	परिणाम	वर्ष	परिणाम	वर्ष	परिणाम	वर्ष	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
२१		ग) उन्नत जातको वृद्धि वीउडिबन														
२२		घ) उन्नत जात नसले मुभार														
२३		ङ) वृद्धि प्रोत्साहन														
२४		च) उन्नत (सडक भर्ती)	मी./बटा	११००	४००											२०
२५		साथसाथिक भवन	बटा	४	४००											
२६		क) विप्लवको वरीपल														
२७		ख) सोभानाथ सामुदायिक भवन सतत चोक														
२८		ग) मुकुटी बजार सामुदायिक														
२९		घ) दुर्गा पाडावा														
३०		पिप्लोको भवनको चार मुकुटी	बटा	१	३००											३०
३१		साना सिचाई (दुना)	बटा	५	३००											
३२		क) मोघ बलदुर घर मुकुटी														
३३		ख) विप्लवको बेल बैदान														
३४		ग) सोम सिरे प्रधान गाउँ														
३५		घ) छिन्तान गाउँ चौखु मोड														
३६		ङ) रङ्गनाथ बार्डको गाउँ														
३७		च) अमली मगर गाउँ														
३८		कुलो पैनी	हे./मी.	५६	१००											८०

१०

३४

Page 3
नगर कार्यपालिका

नगर कार्यपालिका

अनुसूची १७
कार्यविधिकाे दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सय सम्बन्धित

नगर कार्यालय
नगर कार्यविधि कार्यालय
नगर कार्यविधि कार्यालय

आ.व. ०७६/०७७

पूर्वाधार विकास कार्यक्रम
भूतल, नयाँ विस्तर/मासिक प्रगति प्रतिवेदन
१ नयाँ विस्तर/मासिक प्रगति प्रतिवेदन
२ नयाँ विस्तर/मासिक प्रगति प्रतिवेदन
३ नयाँ विस्तर/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र.सं.		क्षेत्र	विवरण	ईकाई	वार्डिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		समाविनित जनसंख्या				कैफियत
		परिणाम			बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	कुल	अन्य	कुल	अन्य		
		३			४	५	६	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	
१	२	क) सरकारी पैनी १															
४९		ख) कांडे सरकारी पैनी, बहादुरराज															
५०		ग) वधु खोल्ती															
५१		३) निन्दा भुक्टी नयाग पैनी															
५२		ड) रायसिंह विच पैनी, बहादुरराज															
५३		मठमन्दिर संरक्षण															
५४		क) किराने यागेछा सुनिमा पास्ताग सेलाङ गाड	बटा	६	३००							३५	५५	४०	६५		
५५		ख) रामबानकी मन्दिर															
५७		ग) शिवराजराज मन्दिर															
५८		३) भुक्टी शिवराज मन्दिर															
५९		ड) दुर्गा मन्दिर															
६०		च) कांडे चर्च															
६१		५) दीपज्योति मन्दिर															
६२		खानेपानी (सागा योबना)	बटा	२	२००							३५	५५	३०	५०		
६३		क) भुक्टी युनिसेफ खानेपानी															
६४		ख) श्री नन्दा खानेपानी निन्दा															
६५		सामुदायिक विद्यालय	बटा	३	१५०												
६६		क) कुण प्रा. वि															

नगर कार्यविधि कार्यालय

नगर कार्यविधि कार्यालय

अनुसूची १७
कार्यावधिको दफा ३६ को उपदफा ३६ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
चौमाले, कैलाली

प्रत्यक्ष नैपाल
१ नैपाल प्रशासन, नैपाल
प्रतिवेदन विकास कार्यक्रमको प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

माघ - मङ्सिर

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्डिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		सामान्य जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	सामान्य जनसंख्या						
												पुरुष	महिला					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
६७		ख। मेक्स उ.मा.वि.																
६८		ग। भागु उ.मा.वि.																
६९		घाटी मर्मत	मी./बटा	४	८५०													
७०		क। काठेवाट भिनि माउण्टेन																
७१		ख। हात्ती रिसोर्टबाट बौद्धमोड																
७२		ग। पूर्वकी चोकदेखि चम्पागाउँ गाउ																
७३		३। लिनेरी चोकबाट वरपेल जानेबाटो																
७४		बडा न.को विभिन्न स्थानमा हलस पाइए बाहिर लागेका देखि लिम्बुवाडमा कलमेट, जलामा.वि. हराबोट, नेवारी टोल, राजेन्द्र थापा गाउ, डाडा गाउ, भिमबुटार, खम्बुटार, घटे, लिम्बुने, भिमाल गाउ, श्रवना बस्ती, लिम्बुवाड, कलान गाउ, बजगाई फ्याक्टरी, भावना चोक देखि भिमला खानालको घरसम्मको बाटो, राउत गाउ देखि बजगाई फ्याक्टरीसम्म, चन्द्र निरौलाको घर दक्षिण, डम्बर कुमारी खालीगाउ, चन्द्र कुमार बोहोरा गाउ, बडगाउ, फेदाघर, मल्लचोक पुर्वउत्तर, स्यालगाउबाट	मी.	२५००	७००													
७५		बौधमोड सेङ्खेडाटार, जैलपानी बाटो मर्मत र थीमाल गाउ तटवर्धन	हे./मी.	२२५	५००													
७६		मेचीनगर ३ को विभिन्न ठाउँमा फेल र फेल बाहिर गाड्ने ठाउँमा विजुल बिलार फ्याक्टरी एरिया, लक्ष्मण शास्त्र गाउ, थपलिया गाउ,जिला राई गाउ, बीरबाम्बर घर उत्तर, मुरज श्रेष्ठ गाउ, धर्मचोक देखि जिला बोला, तामागा गाउ, श्रवना बस्ती किसान गाउ, श्रवनाचोक देखि भिमला बोला, जैलपानी देवी लिम्बुवाट, घटेगाउ, लिम्बुनागाउ, छोट बलहर राई गाउ देखि भिम राई गाउसम्म, खम्बुटार, बेद पूकाश घर दक्षिण, मुरज श्रेष्ठको पुरानो घर उत्तर, शान्तिचोक जैलपानी	मी.	१८००	६००													
७७		धुलाबारीदेखि बाहुन्डांगी जानेबाटोको क्षेपणबाट भ्यागुने बोलागा कन्भर्ट	बटा	१	८००													

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

आ.व. ०३६/०५५

पूर्वाधार विकास कार्यक्रम

१ नं. प्रपत्रमा, कसोतमा

माघ महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	विशालताको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवर्तन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		सामाजिक जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	प्रत्येक			
														मिछोडा	अन्य		मिछोडा
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
५८		धुलाबारीदेखि बह्रुवन जानेवाटोको दोहडो खोल्नेमा कन्भर्ट	बटा	१	१०००												
५९		देवीचान पैसी निर्माण सागुर	हे./मी.	६५	८००												
६०		फलेगाप घरघरे बजना बस्ती किन्दाख स्यालगाटार उकालोमा तटपथन	हे./मी.	१००	१०००												
६१		राउत गाउँ र सलबहादुर गाउँ कन्भर्ट निर्माण	बटा	१	५००												
६२		इन्द्रदेवपुर तालबहालका लागि इन्जिन खर्च	मी.	२५००	५००												
६३		जनता मा.वि. हरिचोटे छलबहादुर विभिन्न स्थानमा नाला सुधार	मी.	१५०	६००												
६४		ताराकण राईको घरदेखि किम्बू गाउँ विभिन्न स्थान नाला सुधार	मी.	१६५	७००												
६५		बाहुण्डागी बजार नाला निर्माण	मी.	४२०	२५००												
६६		बारकोटा गाउँ कन्भर्ट निर्माण	बटा	१	५००												
६७		काँक्रेकोट अड्डो कन्भर्ट र रेशा दाहलको घर छेउ निर्माण	बटा	१	४००												
६८		हनुम पाइप बाहिर तथा जडान भन्सार पछाडीको बाटो, चौकीवाट पुगे नमसन जाने बाटो, राणा गाउँ, आलडागी पुगे, कण थापाको गाउँ पुगे फोचम, गोले गाउँ, मोर्लेनी पथिचम	मी.	३५००	८००												
६९		विजुत पोल तार बाहिर तथा जडान रिसाट डाडा, सोभित सर गाउँ, गोले गाउँ, राणा गाउँ, भवानी आचार्य गाउँ, जोगी डाडा, आलडागी, मिलनचोकबाट राईसिंग पुस्तममा फोरकोट तार बिस्तर	मी.	१५००	७००												
७०		खुल्ला रिसा मुक्त कार्यक्रम	बटा	१०	५००												
७१		फुटबल प्रतियोगिता संचालन	बटा	१	५००												
७२		इन्जिन	बटा	१	५००												
७३		सडक मर्मत बडा समितिको शिफारीशमा कार्यपालिकाको अनुचार हुने गरी	बटा	१	८८५												

बहादुर थापा
इन्जिनियर

सचिव, कार्यालय

अनुसूची १७
कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा ३६ खण्ड (ग) सग सम्बन्धित

पुरवाधार विकास कार्यक्रम भौतिक, तकनीक विभिन्न मासिक प्रगति प्रतिवेदन

माघ महिना

श.व. ०७४/०७५

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	विषयकलापको विवरण	ईकाई	वार्तिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		नामांकित जनसंख्या			कैफियत
				परिणाम	वजेट	परिणाम	वजेट	परिणाम	वजेट	परिणाम	वजेट	परिणाम	अन्य	महिला	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१४		संपन्न भै रकम लागि सडकको सडक समेत कार्य	वटा	१	६१५										
१५		पुल तथा कलवर्ट राजन मार्ग	वटा	१	२०००										
१६		सतह छल नाला कर्मिना डाडा	मी.	१५०	५००										
१७		साला सिन्चवाइ तथा नहर राम नहर, फेलाडुवा फेनी, धाडाविन फेनी, नकलबन्दा फेनी, बान्नी	हे./मी.	१०५	१०००										
१८		सापुटाधिक भवन तथा मलामी घर फेलाडुवा सामुदायिक भवन र माथु टोल, मदन टोल मलामी घर	वटा	१	५००										
१९		ब्यारेपोप अग्रोरी टोल (स्वास्थ्य केन्द्र)	वटा	१	१००										
१००		इन्जन (सडक) बालकल्याण मार्ग हुँदै प्रमा मार्ग माइरिस टोल हुँदै सानेपानीटोकी उत्तर दक्षिण जोडण टोल टेकेन्द्रको घर पूर्व उत्तर दक्षिण कञ्चनजंघा मार्ग, मदन मार्ग, बासु मार्ग, पुष्पलाल मार्ग काली मन्दिर मार्ग हुँदै नकलबन्दा बगान जोडने क्रिया मार्ग नकलबन्दा बगान हुँदै त्रिकुणी टोलसम्म	मी.	१५००	८००										
१०१		कर्नेभर कार्यालय	वटा	१	१००										
१०२		कुपि (कृषक समूहको तालिम)	वटा	१	२००										
१०३		स्वास्थ्य	वटा	१	२००										
१०४		विशाल	वटा	१	२००										
१०५		बाटो समेत	मी.	१८००	२२११४										
१०६		हृदयम पाइप सुप टोल, ब्याहार टोल, त्रिकुणी टोल, माथु टोल, माथीभारा टोल, राममन्दिर, माइरिस टोलको सडकमा जडान गर्ने	मी.	२५००	१०००										
१०७		विद्युत बिस्तार फेलाडुवा टोल, राममन्दिर, पाथीभरा, नकलबन्दा, बगान, त्रिकुणी, ब्याहार	मी.	२५००	१०००										
१०८		विपद व्यवस्थापन	वटा	१	१०८६										

अनुसूची-१७
कार्यविधि को दफा ३६ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

नगर कार्यविधि सभाको कार्यालय

पुरवाधार विकास कार्यक्रम भौतिक तथ्याङ्कसहित मासिक प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

हेबारामा

माघ महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	विषय/कार्यको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्राप्ति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्राप्ति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	पुरा		महिला		
												पिछोड्ने	अन्य	पिछोड्ने	अन्य	
१	२	३	४	५	६	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१८	
१०९		पुल तथा कन्भर्ट गुरुवा जाने बाटोमा राजकुमार श्रेष्ठको घर अगाडि कन्भर्ट गर्नुको कन्भर्ट	वटा	१	४००											
११०		सतह ढल भूमि पौडेलको घर पुर्व ढल विकास	मी.	१६५	७००											
१११		धनबागदुर राईको घरदेखि कालीखोला जोड्ने	मी.	२५००	७००											
११२		सतिघट्टा मार्गबाट पश्चिम सोमराज ठकालको घरअगाडि	मी.	२५००	७००											
११३		हर्दल फ्याक्ट्री पुर्वपश्चिम हाई सुवर्ण मार्गको ढल जोड्ने	मी.	२५०	८००											
११४		गोमखानामा ढल विकास पुर्व पश्चिम उत्तर	मी.	२६५	९००											
११५		साना भौतिक पुर्वाधार सुरुन राजबंशीको घर पुर्व कुली, नरेश सिटोलको घर पछाडि ढल मर्मत, राप्ती मर्मत नकलबन्दा बुधशरीरपा, कालीखोला बाधामा ब्याबाराण/बिपी पुसाल बाटिका पार्क, सडक पार्क भन्सार गेट छेउ पार्क	वटा	१	४००											
११६		इचन (सडक) मर्मत	मी.	३५००	९००											
११७		खेलकूट कार्यक्रम फुटबल, कराते, ब्रिकेट, एक्सीटिभ, ग्याडमिन्टन सामग्रीसहित	वटा	१	४००											
११८		विद्युत सिलार नकलबन्दा, बरीपल रमाडो गाडवरी टोल नैरीगाड पश्चिम प्राप्ति, पुर्व प्राप्ति मेची डाडा, बर्मेटोल, भानु टोल	मी.	११००	१४००											
११९		बाटो मर्मत कालीखोला फलामे पुल पुर्व पश्चिम तारापुञ्ज स्कूल जाने बाटो बाटो मर्मत, मेची डाडा टक सिलवालको घर अगाडि, शान्ति गाड प्रेम तामाङको घर जाने बाटो	मी.	७५०	४००											
१२०		पालिया पुल मर्मत	वटा	१	४००											
१२१		कन्भर्ट (शान्ताखाल, सतीघुडा, माथिल्लो टोल, जलसिम्बल ओली गाड, मोहन किता तामाङ गाड र बान्तवरी मार्ग आनन्द टोल)	वटा	१	१५५०											
१२२		सतह ढल (प्यारिभुडा प्यारिभुडा, दुरानो भन्सार गोपाल बुढाथोकीको घर वडिगा)	मी.	३५००	१०००											
१२३		साना सिचाई (गौरीशंकर सिचाई, बाइबाडी पैनी, पानिया पैनी)	हे./मी.	७५	४००											

नगर कार्यविधि सभाको कार्यालय

नगर कार्यविधि सभाको कार्यालय

अनुसूची १७
कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

नगर कार्यविधि को कार्यालय

पुराधार विकास कार्यक्रम प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

माघ महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	विकासकारको विवरण	ईकाई	२०७३										कैफियत				
				वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		सामान्यतः अनुसूची					
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	प्रत्येक वर्ष						
												मि.क्रि.डि.र	अन्य		मि.क्रि.डि.र	अन्य		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
१२४		इन्द्रावती (सडक मर्मत)	बटा	१	५००													
१२५		डेभपाडा जडल भानुसावना, सतिघटा, सार्विक ज्योतिरावली ८, प्यारीमटा वीक्षण विवरक मण्डप, पुष्पार गाड, सुकुमिह बस्ती, जोरिमसल, पालिया तथा गुराने भन्सार	बटा	८	५००													
१२६		विष्णु तथा सडक बस्ती सतिघटा सिरानटोल, करुणा बस्ती, कुमार मण्डपईको गाड, सरस्वती टोल, प्याडउड उजोय असपास क्षेत्र, पुष्प डूगाला गाड, निरीला टोल, प्यारीमटा, जोरिमसल सभे	मी.	२५००	७००													
१२७		प्यारिमटा तथा चाला मिट्टी (सडकमा प्यम्प राखेर दया बापा चाल मिट्टी हाल्ने कार्य) (जोरिमसल देखि मोहन किला जाने सडक, मदनबस्ती गोरी रायको घरदेखि कृष्ण प्रा.वि. सम्म जाने सडक र सरस्वती टोल लक्ष्मी बालिबडाको घरदेखि सोनेमाया सुब्बाको घरसम्मको सडक)	मी.	१५०	९००													
१२८		नरि विपन्नता (निन्दा र पालिया नरि)	हे./मी.	१५०	११००													
१२९		प्राथमिक तथा मिमिपिटी (कार्यक्रमान्तर भएको)	मी.	२५००	७००													
१३०		प्रकोप व्यवस्थापन	बटा	१	५००													
१३१		अदरश मार्ग स्तरोन्नती गोकुल मार्गबाट पश्चिम नरेन्द्र निरीको घर जाने बाटो	मी.	१५००	१०००													
१३२		मेची मार्ग र प्रगती मार्ग स्तरोन्नती	मी.	१५७०	११००													
१३३		कन्चनजंगा वि.मा.वि. पुर्व उत्तर सुर्खो मार्ग जोड्ने सडक स्तरोन्नती	मी.	७८०	७००													
१३४		महेन्द्र राजमार्ग जोरिमसल उत्तर भाग मार्गसम्म सडक स्तरोन्नती	मी.	१५०	७००													
१३५		अदरश मार्गबाट भोपाल चौडो मेचीको घर जाने बाटो गोकुल मार्गको राम कुमार बालीको घर हेर्ने स्लाब कन्स्ट्र सम्म र रमाना सामुदायिक घरबाट पुर्व हेर्ने किरान्त यात्रास्थल भवन सम्मको बाटो सुन्दर टोलबाट देखि बडा नम्बर ७ सम्मको बाटो स्तरोन्नती	मी.	७५०	७००													
१३६		नरि विपन्नता : पालिया बोलो, काली बोलो, नार बोलि	हे./मी.	२५	६५०													

१३६

१३६

१३६

१३६

१३६

१३६

१३६

अनुसूची १७
कार्यविधि को दफा ३६ को उपदस्तावेजको सहायता (ग) सँग सम्बन्धित

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
इटोभेडा, धनकुटा

१ नो. प्रदेश, नेपाल

पुर्वाधार विकास कार्यक्रम भौतिक तथा वित्तीय/मानविक प्रगति प्रतिवेदन

आ. नं. ०९४/०९५

हारा मा

माघ महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	विषय/कार्यको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	पुरुष		महिला				
												मिडिडिप	अन्य	मिडिडिप	अन्य			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
१३७		विद्युत पोत, लार, सडक बति मर्मत	मी.	११००	५५०													
१३८		हलुम पाईप जडान बडा तथा टोलस्थीय सडकमा	वटा	१५	५००													
१३९		इन्जिन तथा सडक मर्मत	वटा	१	८०१													
१४०		सडक मर्मत कार्य सम्पन्न भै सकेको	मी.	१५००	२९९													
१४१		सामुदायिक भवन (घोडाचिन सामुदायिक भवन १५००००, सुकुम्बासी टोलको भवन समूहको हल २०००००, पारिवाल विमान डाडा ३०००००, रावैसी व्यवस्थापन २५००००)	वटा	४	९००													
१४२		विद्युत विस्तार बुद्धचोक उत्तर पञ्चकन्या टोल, मारगाड देखि सेती भुवनको घरसम्म, किसान गाड, शिवराज गाड, शिवराजस्थलीबाट थोले विमानदेखि उत्तर जाने बाटो, कमलचोकबाट थोलेविमान हुँदै बालुवाटार सुकुम्बासी बस्ती, पारिवाल टोल, शान्ति आदर्श टोल, शिवराजस्थली भनिने देखि गोपाल बस्तीको घर अगाडिबाट पूर्व जाने बाटो र खटिडाँडी पश्चिम जाने बाटो	मी.	२५००	७००													
१४३		मिचोई देवी भोडा पैनीको, बाण्डौप पैनी १ र २, पञ्चकन्या टोलमा बाँसिया, चन्द्र, जेलीको घर उत्तरबाट लट्कन कामलकोमा जाने पैनीको भुवन मर्मत, गले कामको घरपूर्वको पैनी भुवन मर्मत, चिच राउतको घर छेउ रहेको पैनी मर्मत, राधा पोखरेलको घर छेउ रहेको पैनी मर्मत	हे./मी.	२५०	९००													
१४४		डुन बुट्टाडाँगीको चोक दक्षिण, हलुवाले स्कूल पश्चिम टिमोई शोलासम्म, पश्चिम माडुलको घरदेखि उत्तर कुलुपि हुलांगको घरसम्म	मी.	३५०	१८००													
१४५		तटजन्म थोलेविमान, शिवराजस्थली गाड, पशुपति गाड टिमोई खोला	हे./मी.	५५	१०००													
१४६		हलुमपाईप कन्भर्ट तथा हेपपाइप जडान तथा पकोप व्यवस्थापन	वटा	१	६००													
१४७		वृक्षारोपण तथा कृषि कार्यक्रम,बालारण,इन्जिन तथा अन्य	वटा	१	५००													
१४८		शिक्षा हरी पा.वि. १, स्वास्थ्य सुधार (MCH Clinic) १, खेलकुद विकास कार्यक्रम १, खेलकुद परियोजना १	वटा	५	५००													
१४९		बाटो गोभेल (इन्जिन) तथा मर्मत	वटा	१	२०००													

बहादुर थापा
मुनिनियर

सहकारी अधिकारी

अनुसूची १७
कार्यान्वितको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मन्त्रालय
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

पुर्वाधार विकास कार्यक्रम
मन्त्रालयको तर्फा विभिन्न/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

माघ महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	विषयक/कार्यको विवरण	ईकाई	मासिक लक्ष्य				प्रतिवेदन अवधि				समाप्ति अवधि				कैफियत		
				परिणाम	वर्गे	परिणाम	वर्गे	परिणाम	वर्गे	परिणाम	वर्गे	परिणाम	वर्गे					
														प्रतिवेदन अवधि	समाप्ति अवधि		प्रतिवेदन अवधि	समाप्ति अवधि
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
१५०		पुर्वावारी माध्यमिक विद्यालय	बटा	१	५००													
१५१		महानन्द आधारभूत विद्यालय	बटा	१	७००													
१५२		विश्व सागर प्राथमिक विद्यालय	बटा	१	५००													
१५३		महारा	बटा	१	५००													
१५४		पुर्वावारी स्वास्थ्य चौकीमा औषधालय भवन निर्माण	बटा	१	५००													
१५५		सर्विक मे.न.पा. २ स्थित तारावारी	मी.	१५५०	७००													
१५६		दत्तवार वस्ती टिमाई पुलमुनि गोल्फट	मी.	१५५०	७००													
१५७		नगरडुब्बा	मी.	१५५०	७००													
१५८		साविक मे.न.पा. ३ स्थित कवर वस्ती क्लबर्ट निर्माण	बटा	१	७००													
१५९		निन्दो ट्रेन सर्वित सभार	मी.	१६५	३००													
१६०		विद्युत विस्तार (तार हाल्ने काम)	मी.	११००	२००													
१६१		सोलावर विद्युत पोल् (४ बटा)	बटा	४	५००													
१६२		दैबिक प्रकोप	बटा	१	२००													
१६३		ह्युम पार्किंग बरिद	बटा	१	४००													
१६४		इलान (नडक मर्मत तथा ग्रोव)	बटा	१	४००													
१६५		चातेपानी	बटा	७०	२००													
१६६		नवनवाणी लोवाडी स्नाय क्लबर्ट निर्माण खोल्नेमा	बटा	१	१०००													
१६७		चौपरी गाउ अग्रो स्नाय र हुलागी मार्ग भद्रगाड घर छेउ	बटा	१	८००													

नगर कायाभ्यां प्रकीर्तने

पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भौतिक विज्ञान-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

माध महिना

[Handwritten signature]

76

Page 13

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

[illegible]

अनुसूची १७
कार्यविधिका तथा ३६ को उपखण्ड (रा) सँग सम्बन्धित

श.व. ०७४/०७५

पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, मौखिक, निष्पत्ति/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

माघ महिना

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	प्रियोजनाको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		समाविनित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछोडिएको	अन्य	पिछोडिएको	अन्य		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१५५		रोहता न्यौपानेको घर छेउ फुलवासा खोलामा तटवन्धन, माथिक दूवागढी १ फुलवासा खोलामा तटवन्धन, माथिक दूवागढी १ वडाको सतारको घर छेउ फुलवासा खोलामा तटवन्धन, प्रकाश विर्वाको घर दक्षिण फुलवासा खोलामा तटवन्धन, च्यान डाडा, खरवारी हडिया खोलामा तटवन्धन, माथिक दूवागढी १, हुकुरे खोलामा तटवन्धन, कृष्ण पा.वि. छेउ फुलवासा खोला तटवन्धन	हे./मी.	१५०	२१००												
१५६		माथिक दूवागढी १ बाटो सहित धमला गाउँमा कन्भर्ट इन्फ्रामार्केट, माथिक दूवागढी १, धोरे वस्तीमा कन्भर्ट इन्फ्रामार्केट, माथिक दूवागढी १ भाडामा गणेश मन्दिर मर्मत सम्भार इन्फ्रामार्केट खरिद समेत ।	बटा	१०	८५०												
१५७		मेचीनगर नगरपालिका वडा नं. १४ का विभिन्न स्थानमा पोल तथा तार बाँध गरी विद्युत विस्तार	बटा	१	५००												
१५८		मालामा घर, शहिद मार्गको दुवै किनारामा वृक्षारोपण, कृष्ण प्रणाली मार्ग, स्वायत्त चौकीको जग्गा पास, बाटो निर्माण, इन्जिन	मी.	११००	८००												
१५९		त्रिदेव क्याम्पस चारखोली, बाल सुकेशनी र कृष्ण प्रा.वि. मा रतारोपण, शैक्षिक पुण्यस्तरमा सुधार, हेक्स वेन्च तथा विपन्न परिवारका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति कार्यक्रम	बटा	१	५००												
२००		मेचीनगर नगरपालिका वडा नं. १४ का विभिन्न स्थानका बाटो मर्मत गर्ने	मी.	१५००	३००												
२०१		साहारा नेपालसाग साकेवारी गरी विगतमा गा.वि.स. र साहारा नेपालसाग भएको सम्मेलित बसोबिसको रकम उल्लेख गराउने गरी विभिन्न वर्गको घर निर्माण, भोलुपे पुलको मर्मत सम्भार, नगर सफा सव्यवस्थाको लागि कोठाको व्यवस्थापन गरी सोफा, कुसी र टेबल, सामाजिक परिचालकहरुको लागि समेत इन्जिन, बडागा भएको सवारी साधनको सरविधिमा, बिमा र कर निर्देश अनुगमन समेत	बटा	१	७५०												
२०२		चालु आ.व. मा सडक मर्मत भईसकेको खर्च	मी.	२५००	८८८५												
२०३		सडक प्रावेल तथा मर्मतका लागि इन्जिन	मी.	१५००	८००												
२०४		बडा कार्यालय धेरैवाग्रा र प्राण पूर्ण कुशरोपन हावा घर निर्माण	बटा	१	७००												
२०५		कार्यालय व्यवस्थापन कार्यालयको भवन, फर्निचर हुलाक व्यवस्थापन	बटा	१	५००												

२०७५

३५

Page 64

२०७५

२०७५

भाषा सहित

१ न. प्र. म. का.

म. भौतिक विज्ञान, मासिक
दस्तावेज, नैपाल
हजारमा

[illegible]

स्वीकृत गर्ने

नयार गर्गे

75



श्री श्री बाबाजी
मुक्तिनिग्रह थापा

कार्यावधिको दफा ३६ को उपदस्तावेजको खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर क्षेत्रपालिका कार्यालय

पूर्वाधार विकास प्रवृत्तनात्मक कार्यक्रम का मौलिक तथा वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

ଆ.ସ. ୦୭୪/୦୭୫

भाषा मॉडलिंग

[illegible]

Page 10

अनुसूची १७
कार्यावधिको दफा ३६ को उपदफा ३६ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

पूर्वार्ध विकास प्रवृत्तनात्मक कार्यक्रमको शीर्षक अर्को विविध मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

माघ महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	विशालापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसङ्ख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
												पिछोडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछोडिएको वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
१४		महिला बस्ती सुधार बडा गाउं	बटा	१	१००									१५	१५	१५	२०	
१५		इनार, टुबेल निर्माण सावित्रा, टिकन मेचे, मोट गड, देशभक्त मेचे, कल्याण गाउं, धिमाल गाउं	बटा	१	१००									२५	३५	२०	४०	
१६		महिला बस्ती सुधार धीमाल गाउं	बटा	१	१००										२५	१५	१५	
१७		डाढागाउं जागती युवा क्लब सामुदायिक भवन	बटा	१	२००													
१८		सिम्बुटार महिला समूह बाछा पालन	बटा	१	१००													
१९		सिपामूलक कार्यक्रम	बटा	१	५००									१५	२५	१६	३५	
२०		महिला हिसा विरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम	बटा	१	१००											३५	२५	
२१		टोल विकास गाउन तथा व्यवस्थापन, अभियन्त्रीकरण	बटा	१	१५०									१५	२५	२०	३०	
२३		इनार निर्माण (आलडागी बिनोट कटुवाल गाउं)	बटा	१	२००									२५	४५	३०		
२४		प्रकृति देवस्थल लटर खोल्सी भवन निर्माण	बटा	१	१००													
२५		प्रहरी चौकी गोल घर निर्माण	बटा	१	१००													
२६		महिला सीपमूलक तालिम	बटा	१	३००													
२८		महिला क्षमता विकास तालिम	बटा	१	३००													
२९		विपन्न समुदाय सोलार बत्ती	बटा	१	१५०													
३०		महिला हिसा विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम	बटा	१	१००													
३१		खुल्ला दिशामुक्त अभियान	बटा	१	५००													

प्राप्त कार्यक्रमको अभिलेख
Page 2

अनुसूची १७
कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

आ.व. ०७४/०७५

पुर्वाधार विकास प्रवर्द्धनात्मक कार्यको लागि अनुसूची १७ वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

माघ महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	प्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि Cumulative		लभ्यमान जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
३२		महिला सीपमूलक तालिम	वटा	१	१००													
३३		नागरीक सचेतना केन्द्र	वटा	१	१००													
३४		महिला श्रमता विकास तालिम	वटा	१	१००													
३५		वातावरण संरक्षण	वटा	१	३००													
३६		महिला हिंसा विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम	वटा	१	१००													
३७		खुल्जा दिशामूक्त अभियान	वटा	१	३००													
३८		महिला सिप विकास कार्यक्रम	वटा	१	४००													
३९		महिला श्रमता विकास कार्यक्रम	वटा	१	१००													
४०		खुल्जा दिशामूक्त अभियान	वटा	१	२००													
४१		पारिवर्तन महिला विकास मन्त्र नेतृत्व विकास, उद्योगीय तालिम	वटा	१	१५०													
४२		नारी जागरण सामुदायिक भवन आगन ढलाई	वटा	१	१००													
४३		टोल विकास संस्था गठन र परिचालन	वटा	१	१००													
४४		वातावरण संरक्षण तथा कृषि विकास	वटा	१	१५०													
४५		राजवंशी जातिको भेषभुषा खरिद	वटा	१	१००													
४६		नेवार संस्कृत भेषभुषा खरिद	वटा	१	१००													

२०७५

सत्य सुखेती अधिकारी
Page 3

अनुसूची १७
कार्यविधिकां दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

पूर्वाधार विकास प्रवर्धन कार्यक्रमको मासिक तथा वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

माघ महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	विशालक्षणाको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		लामासिक जनसंख्या						कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष			महिला			
												पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
५२		बजारसी किर्तन भण्डारी नेतृत्व विकास तथा संस्था सफाई भेगभूमा खरिद	बटा	१	१५०													
५३		उराउ जातिको भेगभूमा खरिद	बटा	१	१५०													
५४		माभी जातिको भिमसेन घान कपाउण्डवाल	बटा	१	१००													
५५		खडिया जातिको भेगभूमा खरिद	बटा	१	१५०													
५६		महिला श्रम विकास तथा उद्यम विकास कार्यक्रम	बटा	१	२००													
५७		महिला क्षमता विकास कार्यक्रम	बटा	१	४००													
५८		महिला हिसा विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम	बटा	१	१००													
५९		महिला साक्षरता कार्यक्रम	बटा	१	१००													
६०		अन्य कार्यक्रम	बटा	१	२५०													
६१		परिवारत महिला मिलाइ भेशीन र श्रम विकास व्यवस्थापन	बटा	१	१५०													
६२		महिला श्रम विकास कार्यक्रम	बटा	१	१००													
६३		महिला क्षमता विकास तालिम	बटा	१	१००													
६३४		लघुउद्यम कार्यक्रम वेतवास कार्यक्रम	बटा	१	१५०													
६४		महिला हिसा विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम	बटा	१	१००													
६५		वातावरण कार्यक्रम (सडक छेउ बसायेपण)	बटा	१	१००													
६६			बटा	१	१००													

अनुसूची १७
कार्यविधिकाे दफा ३६ को खण्ड (ग) सभ सम्बन्धित

पुनर्धार विकास प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमको मासिक तथा वित्तीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

माघ महिना

आ.व. ०७४/०७५

क्र.सं.	क्षेत्र	विषयकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लामासिकत जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
												पिछिडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएको वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
६७		टोल विकास संस्था गठन र परिचालन	बटा	१	१००													
६८		बडागात खेलकूद	बटा	१	१००													
६९		पारिव्रात महिला सिलाई मेथीन र शिप विकास	बटा	१	२५०													
७०		महिला श्रमता विकास तालीम	बटा	१	१००													
७१		लघुउद्यम कार्यक्रम विमल पेटानी मेच महिला	बटा	१	२००													
७२		महिला हिसा विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम	बटा	१	१००													
७३		सडक किनार बृक्षारोपण कार्यक्रम	बटा	१	१००													
७४		टोल विकास संस्था गठन र परिचालन	बटा	१	१००													
७५		सुचना पत्रिका	बटा	१	१५०													
७६		विपन्न परिवार घर निर्माणमा सहयोग	बटा	१	३५०													
७७		लघु उद्यम कार्यक्रम गर्न	बटा	१	१००													
७८		कानुनी सचेतना कार्यक्रम	बटा	१	३००													
७९		नारी शिव विकास अग्रो भवन निर्माण	बटा	१	१५०													
८०		महिला हिसा विरुद्ध कार्यक्रम र विपन्न वर्गका सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाका लागि पोषण कार्यक्रम	बटा	१	१५०													
८१		टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन	बटा	१	१००													
८२		महिलाका लागि धार्मिक संस्कृति जर्नाका लागि बाजारगाजा खरिद	बटा	१	१५०													
८३		अदीवासी जनजातीका धार्मिक संस्कृतिक जर्नाको लागि	बटा	१	१५०													
८४		नारी सिंगार तालिम	बटा	१	१००													

अनुसूची १७
कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित
मौवीनगर नगरपालिका कार्यालय
हुमना, कैलाली, नेपाल

आ.व. ०७४/०७५

पुर्वाधार विकास प्रवर्धनानामक कार्यक्रमको अन्तर्गत विभिन्न विनियम मासिक प्रगति प्रतिवेदन

माघ महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	विषयवस्तुको विवरण	इकाई	वर्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		सामान्य जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछिडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
८५		महिलाहरुको स्वास्थ्य परिशेषण कार्यक्रम	वटा	१	१००												
८६		महिला सचेतना कानुनी प्रशिक्षण कार्यक्रम, तथा विपन्न वर्गका महिलाहरुका लागि पशुपालन सहयोग	वटा	१	३५०												
८७		सेय शिवना महिला सामुदायिक भवनको तला थप निर्माण	वटा	१	३००												
८८		शिलाई कटोई तालिम संचालन निम्दा बारी पारी	वटा	१	३००												
८९		बेटक, पाल्ता, डलबनाउने तालिम निम्दा बारी पारी	वटा	१	३००												
९०		लक्षित समूह अन्तरगत बालबालिका कार्यक्रम	वटा	१	२००												
९१		बाल बालिका बडा प्रोफाइल तयारी ।	वटा	१	१५०												
९२		बडा स्तरीय खेलकुद र बाल क्लबहरुलाई खेलकुद सामग्री वितरण ।	वटा	१	१००												
९३		बडा बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम संचालन ।	वटा	१	२५०												
९४		बाल विकास केन्द्र, विपन्न, दलित, अपाग तथा सिमान्तकृत बाल बालिकालाई पोषक, स्कूल व्याग तथा शैक्षिक सामग्री वितरण ।	वटा	१	३००												
९५		बडा स्तरीय बाल उद्यान निर्माण ।	वटा	१	३००												
९६		क) बडा प्रोफाइल	वटा	१	३००												
९७		ख) बडा बालमैत्री शासन	वटा	१	३००												
९८		ग) बाल उद्यान	वटा	१	३००												
९९		३) बाल क्लब खेलकुद सामग्री	वटा	१	५०												
१००		ड) बालविकास केन्द्र सामग्री	वटा	१	५०												

(Signature)

(Signature)
अधिकारी अधिकृत
Page 6

अनुसूची १७
कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (२) की खण्ड (ग) सग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

१. नगर प्रवेश, नगरपालिका

आ.व. ०७४/०७५

पूर्वाधार विकास प्रवृत्तिलात्मक कार्यक्रमको मासिक तथा वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

१. नगर प्रवेश, नगरपालिका

माघ महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	माघ महिना										कैफियत				
				वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लभान्वित जनसंख्या						
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष			महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
११		क) वडास्तरीय बाल खेलकुद	वटा	१	१००													
१२		ख) अन्य कार्यक्रम	वटा	१	१००													
१३		बालबालिका प्रोफाइल निर्माण	वटा	१	१००													
१४		जनता मा.वि. घेरावारा निर्माण	वटा	१	१००													
१५		बलभद्र नि.मा.वि. र सरस्वती मन्दिर निर्माण	वटा	१	१५०													
१६		नवज्योती नि.मा.वि. कक्षा सुधार कार्यक्रम	वटा	१	२००													
१७		बडाखाल खानेपानी आयोजना मर्मत सम्भार	वटा	१	१२०													
१८		विपन्न वस्ती पशुपालन घुस निरीबन्ध	वटा	१	१००													
१९		खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन विभिन्न स्थानमा	वटा	१	१००													
२०		टोल विकास संस्था गठन र परिचालन	वटा	१	१२०													
२१		बडा प्रोफाइल तयारी	वटा	१	१५०													
२२		बाल कल खेलकुद सामग्री	वटा	१	१००													
२३		दीपेन्द्र प्रा.वि. घेरावारा	वटा	१	१००													
२४		सरस्वती मा.वि. हिरक स्तम्भ निर्माण, हिरक जयन्ती तथा भवन मर्मत	वटा	१	२५०													
२५		कराते प्रतियोगिता सञ्चालन	वटा	१	१००													
२६		पशुपति मा.वि. खेल मैदान विस्तार	वटा	१	१००													
२७		स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम	वटा	१	१००													
२८		विपन्न बालबालिका क्षेत्रमा इनार निर्माण ५ थान	वटा	१	१००													

अनुसूची १७
कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्मिश्रित
मन्त्रालय/संस्था/कार्यालय

पूर्वाधार विकास प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमको मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ. व. ०७४/०७५

माघ महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	विकासकालापर्को विवरण	टुकाई	वार्डिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लामाचिन्त जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष						
												महिला						
												मिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	मिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
२९		पर्यटन प्रोफाइल तयारी	बटा	१	५०													
३०		सांस्कृतिक विद्यालयका विपन्न विद्यार्थीलाई पोशाक वितरण	बटा	१	५०													
३१		बडाको प्रोफाइल तयार	बटा	१	२००													
३२		बालमैत्री शासन	बटा	१	२००													
३३		बालकल्याण मा.वि.मा बाल-उद्यान	बटा	१	१००													
३४		बाल क्लव खेलकुद सामग्री	बटा	१	२५													
३५		बाल विकास केन्द्र सामग्री	बटा	१	२५													
३६		बडा स्तरीय बाल खेलकुद	बटा	१	५०													
३७		बडाको प्रोफाइल तयार	बटा	१	१००													
३८		बालमैत्री शासन	बटा	१	१००													
३९		बाल उद्यान	बटा	१	१००													
४०		बाल क्लव खेलकुद सामग्री	बटा	१	१००													
४१		बाल विकास केन्द्र सामग्री	बटा	१	१००													
४२		बडा स्तरीय बाल खेलकुद	बटा	१	५००													
४३		विशेषा (अरुनको, लक्ष्मी, सरस्वती, कृष्ण पा.वि. विद्यालय)	बटा	१	४००													

अनुसूची १७
कार्यालयको दफा ३६ को उपदफा (२) को खाण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मन्त्रीनगर नगरपालिकाको कार्यालय

पूर्वाधार विकास प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरूको प्रगतिमा आधारित वित्तीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

माघ महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	विद्या कलापत्रको विवरण	ईकाई	वार्डिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लक्ष्यप्राप्त जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
४४		बडा पोफाङल	बटा	१	२००												
४५		खेलकुद विकास कार्यक्रम	बटा	१	१००												
४६		बाल क्लव खेलकुद सामग्री	बटा	१	५०												
४७		बडा पोफाङल मै.न.पा. ८	बटा	१	१००												
४८		बालकलव मै.न.पा. ८	बटा	१	१००												
४९		मेची विद्यार्थ्य प्रा.वि. स्मरण मै.न.पा. ८	बटा	१	१००												
५०		खेलकुद विकास कार्यक्रम	बटा	१	१७५												
५१		टुङ्गल विनरख खानपानी	बटा	१	१००												
५२		बालबालिका शैक्षिक अवलोकन	बटा	१	१००												
५३		बालकलव खेलकुद सामग्री	बटा	१	२००												
५४		बालबालिका खेलकुद परियोजना	बटा	१	१००												
५५		बालबालिका क्षमता विकास कार्यक्रम	बटा	१	१००												
५६		बाल विकास केन्द्र सामग्री	बटा	१	१००												
५७		बालमैत्री शासन	बटा	१	२००												
५८		बडा पोफाङल	बटा	१	१००												
५९		बडाको प्रान्तीयस्तरीय	बटा	१	१५०												
६०		बडाको बालमैत्री शासन	बटा	१	१५०												

(Signature)

(Signature)
सहायक कार्यालय
Page 9

आ.व. ०७४/०७५																	
क्र.सं.	क्षेत्र	विशालकापको विवरण	ईकाई	वार्तिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लामान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
		वालकलव खेलकूद सामग्री, बडा स्तरीय खेलकूद र प्रतिभा जन सांस्कृतिक परिवार अथुरो भवन	बटा	१	२५०												
६१		पर्यटनिय क्षेत्रमा फिटनेस पार्क निर्माण (कालिका, वासवादी सिमसार)	बटा	१	४००												
६२		बडाको प्राणालय लयार	बटा	१	१००												
६३		बडाको वालमैत्री शासन अतिविपन्न परिवारका वालबालिका कालिका आधारभूत विद्यालय पोषाक वितरण	बटा	१	१००												
६४		वालकलव खेलकूद सामग्री, वालकलव बडा स्तरीय खेलकूद	बटा	१	१००												
६५		पर्यटनिय क्षेत्रमा फिटनेस पार्क निर्माण कालिका सिमसार	बटा	१	२००												
६६		सरस्वती वाल कल्याण मा.वि. र अमर आधारभूत विद्यालय वालमैत्री सिक्काड व्यवस्थापन	बटा	१	१००												
६७		बडागत सरसफाई कार्यक्रम	बटा	१	२००												
६८		मठमन्दिर संरक्षण दर्गा हनुमान, लक्ष्मी नारायण	बटा	१	४००												
६९	पूर्वाधार विकास र विकास	शैक्षिक गणस्तर विकास गनका लागी दशरथ मा.वि. र शाली प्रा.वि.	बटा	१	२४०												
७०	विक/ वाल कलव, खेलकूद खानेपानी, न्गानो कपडा, भूल समेत	अधिक दशरथ मा.वि. र शाली प्रा.वि.	बटा	१	३००												
७१	कार्यक बडा प्राणाल		बटा	१	१००												

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा १७ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर स्मार्ट सिटी विकास प्राधिकरणको कार्यालय

पूर्वाधार विकास प्रवर्धनात्मक कार्यहरूको प्रगति वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

माघ महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	विषय/कार्यको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		समाप्तिमा नभएको कार्यहरू				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
७४		बडाको प्रोफाइल तयार	बटा	१	१००													
७५		बालबालिकाको शेरमा काम गर्ने गरी	बटा	१	२००													
७६		बालकन्य बेलकुर सामग्री, बडा स्तरीय बेलकुर, बाल विकास केन्द्र बेलकुर सामग्री	बटा	१	१००													
७७		बाढी पिडित राहत कार्यक्रम खर्च भैसकेको भुक्तानी हुन	बटा	१	१००													
७८		बेलकुर पूवा कार्यक्रम	बटा	१	१५०													
७९		सामुदायिक विद्यालय बालबालिका (लक्षितवर्गका लागि) पोषाक वितरण तथा ज्यामिरगढी मा.वि. समेत छात्र स्वाध्या	बटा	१	५५०													
८०		बालमैत्री कार्यक्रम/क्षमता विकास हावीरी जवाफ बेलकुर नेतृत्वविकास स्वास्थ्य शिक्षा महिला स्वयसेविका प्रोत्साहन	बटा	१	२००													
८१		लक्षित समूह अन्तरगत पिछडा वर्ग/ कार्यक्रम सवै जातजातिका आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न वर्ग																
८२		जेठ नागरिक स्वास्थ्य मित्र संचालन तथा सम्मान कार्यक्रम ।	बटा	१	१५०													
८३		टोल विकास गठन तथा व्यवस्थापन, अभिमुखीकरण	बटा	१	१००													
८४		आदिवासी जनजाती भेला भेला खरिद र भाषा संस्कृति संरक्षण	बटा	१	१८०													
८५		सामाजिक गाउँ, भुजेल गाउँ, राई गाउँ, कृष्ण नगर विकास, विराट याकशुम चुस्तुंग	बटा	१	१८०													

अनुसूची १७
कार्यालयको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मन्त्रालय
कोषालय

पूर्वाधार विकास प्रबन्धानामक संस्थाको कार्यालय तथा वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

माघ महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लभ्यामिवत जनसङ्ख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
												पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
५		बल कल्या, सेती देवी, शिव मन्दिर र किराण राई मन्दिर निर्माण ।	वटा	१	१५०													
६		बाल विकास उत्तर दक्षिण बस्तीमा खानेपानी विस्तार तथा चर्चलाइन धारा विस्तार र विस्तार ।	वटा	१	१३०													
७		वासको मुडा बनाउने गोलिम संचालन र छत्रछात्र विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन ।	वटा	१	१००													
८		सामुदायिक विद्यालयमा अग्रग भैत्री ग्राम निर्माण र अग्रग बालबालिकालाई छात्रावृत्ति विस्तार ।	वटा	१	१००													
९		क) धार्मिक, सांस्कृतिक संरक्षण	वटा	१	३००													
१०		ख) सीप विकास गोलिम	वटा	१	३००													
११		ग) दलित समुह कार्यक्रम	वटा	१	५०													
१२		३) अग्रग अग्रग सहयोग कार्यक्रम	वटा	१	१००													
१३		ड) जेठ नागरिक सम्मान	वटा	१	५०													
१४		च) सीमान्तकृत लोपोन्मुख समुह	वटा	१	१००													
१५		५) विपन्नता लागि युवा विस्तार	वटा	१	२००													
१६		क) स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम	वटा	१	१००													
१७		ख) भाषा साहित्य विकास	वटा	१	१००													
१८		ख) संस्कार, संस्कृति संरक्षण तथा जनोर्ना	वटा	१	१००													
१९		नेवारी सामुदायिक भवन (नेवारी टोल)	वटा	१	२००													
२०		जेठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम	वटा	१	१००													
२१		दलित अग्रग भवन निर्माण कार्यक्रम	वटा	१	१००													

अनुसूची १७
कार्यान्वयनको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

पूर्वाधार विकास प्रवर्धन कार्यक्रमको क्रियाकलापको विवरण

आ.व. ०७४/०७५

माघ महिना

संख्या ५५२४३२३३

माघ महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्डिक लक्ष्य	मासिक लक्ष्य	मासिक प्रगति	प्रतिवेदन अवधि	लामानिन्दत जनसंख्या	कैफियत								
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	महिला				
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
२२		अपाग परिचय पत्र बनाउन सहयोग	वटा	१	१००												
२३		देवान डाडा मन्दिर घेरावारा	वटा	१	१५०												
२४		वरिष्ठपल शिवालय मन्दिर निर्माण	वटा	१	१००												
२५		रातमाटे हरावाट पैनी निर्माण	वटा	१	१००												
२६		खनाल र शान्ति शिवालय मन्दिर निर्माण	वटा	१	१००												
२७		सिमान्कृत रामथान निर्माण	वटा	१	१००												
२८		होति नियन्त्रणका लागि फाग वितरण	वटा	१	१५०												
२९		यष्टिचन्द्रवासीनी मन्दिर निर्माण	वटा	१	१००												
३०		कृषी समूहलाई कृषि उत्पादन गर्न कृषि औजार,मल,विटु र भवन	वटा	१	२००												
३१		जनशक्ति क्षमता विकास कार्यक्रम	वटा	१	१००												
३२		दलित जाति क्षमता विकास कार्यक्रम	वटा	१	१००												
३३		जेठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम	वटा	१	१००												
३४		आपडपी मलासी घर निर्माण	वटा	१	१००												
३५		जगद्वर शिवालय मन्दिर, दुर्गा मन्दिर स्नानगृह शौचालय निर्माण	वटा	१	१००												
३६		सैनिक टोल कन्सर्ट निर्माण	वटा	१	१००												
३७		लामाङ जाति संग्रहालय भवन निर्माण	वटा	१	१००												
३८		राइसिङ २ नं. पैनी मर्मत	वटा	१	१००												

अनुसूची १७
कार्याविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिकाको कार्यालय

पूर्वधार विकास प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमको मासिक प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

माघ महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	विषयकलापको विवरण	ईकाई	समाप्ति										प्रतिवेदन अवधि						लाभान्वित जनसङ्ख्या						कैफियत
				वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		पुरुष				महिला										
				परिणाम	वजेट	परिणाम	वजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछिडिएका वर्ग		पिछिडिएका वर्ग												
												अन्य वर्ग	अन्य वर्ग	अन्य वर्ग	अन्य वर्ग											
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८									
		सङ्घका डाडाडा मलामी घर निर्माण	वटा	१	१००																					
		भाषा साक्षरता संरक्षण र बाहुल्यभाषी साक्षरता महोत्सव	वटा	१	१५०																					
		अधुरो हात्ती टुङ निर्माण	वटा	१	१००																					
		अम्बर बहादुर कार्की गाड पेंती मर्मत	वटा	१	१००																					
		धार्मिक सांस्कृतिक संरक्षण कार्यक्रम	वटा	१	८००																					
		सीप विकास तालिम	वटा	१	२००																					
		दलित समुह कार्यक्रम	वटा	१	१५०																					
		अपाङ्ग अनाथ सहयोग कार्यक्रम	वटा	१	१००																					
		बेल् नागरिक सम्मान	वटा	१	१००																					
		सिमानाकृत लोपोन्मुख समुह	वटा	१	५०																					
		विपन्न वर्गका लागि लूगा वितरण	वटा	१	१००																					
		स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम	वटा	१	५०																					
		धार्मिक सांस्कृतिक संरक्षण कार्यक्रम	वटा	१	३००																					
		सीप विकास तालिम	वटा	१	३००																					
		दलित समुह कार्यक्रम	वटा	१	१००																					
		अपाङ्ग अनाथ सहयोग कार्यक्रम	वटा	१	१००																					

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका, कैलाली
इटामञ्च नगरपालिका, कैलाली
१ नं. प्रमुख कार्यालय

आ.व. ०७४/०७५

पूर्वाधार विकास प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमको मासिक प्रतिवेदन

हजारको प्रवेश

माघ महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	विषय/कार्यको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
												पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
५५		जेठ नागरिक सम्मान	वटा	१	१००													
५६		सिमानाकृत लोपोन्मुख समूह	वटा	१	५०													
५७		विपन्न वर्गका लागि लूगा वितरण	वटा	१	१००													
५८		स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम	वटा	१	५०													
५९		जनजाति आदिवासी उत्थान भाषा संस्कृति जेनेर्मा	वटा	१	४००													
६०		धार्मिक सांस्कृतिक संरक्षण वडा समितिको शिपकोशी	वटा	१	५००													
६१		सिप विकास तालिम	वटा	१	३००													
६२		आदिवासी जनजाति कार्यक्रम	वटा	१	२००													
६३		दलित समूह कार्यक्रम	वटा	१	२००													
६४		अपाग अनाथ कार्यक्रम (समान सुधार युवा संघ र हृदय विचार)	वटा	१	२००													
६५		जेठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम	वटा	१	१००													
६६		विपन्न वर्ग सोलार जडान	वटा	१	५००													
६७		किरातयाक्षुषा चामुन भण्डाल टोका निर्माण	वटा	१	१००													
६८		प्रतिमा युवा परिषद जनचेतनामूलक रेडियो कार्यक्रम	वटा	१	१००													
६९		दुर्गा मन्दिर बाल कम्पाउण्ड निर्माण	वटा	१	१५०													
७०		ज्योतीरी ग्रामथान संरक्षण	वटा	१	१५०													

कार्याविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मेन्किर्गाराङ्गनाङ्गलिका कायालय

संस्कृत-शिक्षा

नेपाल

कर्मयोगोक्तं

पूर्वाधार विकास प्रवृद्धनात्मक तथा वित्तीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

ଆ.ସ. ୦୭୪/୦୭୫

माध महिना

[Handwritten signature]

कार्याविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेजीनार पालिका कार्यालय

कोपा
कृत, १९३३

प्रदेश, नेपाल

पूर्वाधार विकास प्रवर्द्धन कार्यक्रम का शैक्षिक तथा वित्तीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

हजारमा
कता
केन्द्र

माध महिना

[illegible]

अनुसूची १७
कार्यान्वितको दफा ३६ को उपदस्तावेजको खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मन्त्रालय, कार्यालय

पूर्वाधार विकास प्रवर्धनानामक अभियानको क्रममा कार्यान्वित तथा वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

माघ महिना

क.सं.	क्षेत्र	विषयकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
												पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
१०१		आदीवासी जनजाती संस्कृति संरक्षण	बटा	१	१००													
१०२		स्वास्थ्य विमा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम	बटा	१	१००													
१०३		सामाजिक व्याउडेली कार्यक्रम	बटा	१	१००													
		अतिविपन्न परिवारिका लागी खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम	बटा	१	४००													
१०४		अधुरो सामाजिक भवन निर्माण साविक आइजन ४	बटा	१	१५०													
१०५		बडागात खेलकुद	बटा	१	१५०													
१०६		अति विपन्न वर्गका सामुदायमा खानेपानी व्यवस्थापन तथा सौचालय व्यवस्थापन गर्ने	बटा	१	१५०													
१०७		अतिवासी जन जातिको अधुरो भवन निर्माण	बटा	१	२००													
१०८		आदिवासी राजवंशी समुदायको धार्मिक संस्कृतिक ग्रामथान काली मन्दिर संरक्षण	बटा	१	१००													
१०९		सम्पुरक कोष साविक गा.वि.स. ८ साहारा नेपाल विच भएको सम्मेलीता वमोजिम विपन्न वर्गका परिवारको घर निर्माण महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविका लाई पालापाल खर्च र स्वास्थ्य सम्बन्धि कार्यक्रम, अनुगमन खर्च, इन्चन र जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी कार्यक्रम , अपाङ्ग ।	बटा	१	४६०													
																		११०

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यलय

पूर्वाधार विकास प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमको मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

प्रदेश, नेपाल
सुनसरी जिल्ला
मेचीनगर नगरपालिका

माघ महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	विकासकायको विवरण	ईकाई	वार्डिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लक्ष्यमाथि अनुसंधान				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
												पिछिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिएका वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
		अति विपन्न वर्गका सामुदायिक बसोबास गरेका साविक ३ टोलगाडी ३ सुकुम्बासी टोल साविक ३ टोलगाडी ४/५ को प्रणामि मन्दीर पूर्व सुकुम्बासी टोलमा फलामे पुल	बटा	१	४००													
१११		विदेव क्याम्पस चारअश्ली बस्केटबल कोड तथा खानेपानी निर्माण	बटा	१	१००													
११२		बेठ नगरिक, विद्युत महिला, अपाग असाय नगरिकका स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम, राम जगतकी सामुदायिक भवन निर्माण, पूर्व विभिन्न सामाजिक संघ, संस्था समितिमा काम	बटा	१	१७५													
११३		परिचालन सामुदायिक भवन निर्माण	बटा	१	२००													
११४		नवित जलिको एमर्जेन्सी सेक्टरको जलान गर्ने	बटा	१	१००													
११५		महिला हिसा विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम, सिप विकास कार्यक्रम र भन्जारेस्तरमा मर्मत गरी रंग रोगन	बटा	१	१४०													
११६		तुलसी धिवाकोटीको घर अगाडी बाग्य निर्माण	बटा	१	१००													
११७		अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस तथा निज कार्यक्रम	बटा	१	१००													
११८		विजुलीको हाल भएको पोल ठाउ सारी गर्ने	बटा	१	१७५													
११९		बडा कार्यालयमा सार्वजनिक सौचालय निर्माण र बडा कार्यालयमा फि बाइपाई बडान गर्ने	बटा	१	१४०													
१२०		संयत्त तथा अन्यजातीको भेषभुषा र बाजागाजा.	बटा	१	२००													
१२१		मुस्लीम, पिछडा वर्ग, मधेशी स्वास्थ्य सिक्किर	बटा	१	१००													
१२२		जेठ नगरिक कार्यक्रम	बटा	१	१००													

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मन्त्रिपरिषद् नगरपालिका कार्यालय


पूर्वाधार विकास प्रवर्द्धन कार्यक्रमको मासिक प्रतिवेदन

माघ महिना

आ.व. ०७४/०७५

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकानामाको विवरण	ईकाई	मासिक लक्ष्य				मासिक प्रगति				प्रतिवेदन अवधि		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				वार्डिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		Cumulative		प्रतिवेदन अवधि		लाभान्वित जनसंख्या				
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम		
				वार्ड	वार्ड	वार्ड	वार्ड	वार्ड	वार्ड	वार्ड	वार्ड	वार्ड	वार्ड	वार्ड	वार्ड	वार्ड		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
१२५		दलित र अपांग कार्यक्रम	बटा	१	१००													
१२६		स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य शिविर लक्षितवर्गका लागि १ लाख २५ हजार बजेट हिसाबतः कार्यक्रम लक्षितवर्गका लागि रिड तथा पेन बजेटको कोष ५५ हजार	बटा	१	७००													
१२७		खानेपानी तथा सरसफाई तालिम आ.ज.का लागि	बटा	१	२००													
१२८		टोल विकास संस्था गठन र परिचालन	बटा	१	२००													
१२९		लोकसेवा आयोगको लागि तयारी कक्षा संचालन	बटा	१	१००													
१३०		उपयोगिता समिति गभेन नेतृत्व विकास तालिम	बटा	१	१००													
१३१		असता विकास तालिम आदिवासी जनजातिका लागि	बटा	१	१००													
१३२		खेलकूद विकास कार्यक्रम १५ नं. वडाभारी	बटा	१	१००													
१३३		युवा नेतृत्व विकास कार्यक्रम १५ नं. युवाका लागि	बटा	१	१००													

अननसनी १७
कार्याग्रीको दफा ३६ को उपखण्ड नं. १७
मौजानगर विकास कार्यक्रमको
पुराधार विकास कार्यक्रमको
आयोजना प्रस्ताव



हजारमा

गैर मितिमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवर्तन अवधि		साप्ताहिक वृत्तसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	सडक नयाँ तथ्या. सिचाई नयाँ नदि नियन्त्रण	३	४	५	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
१		सडक नयाँ तथ्या. सिचाई नयाँ नदि नियन्त्रण	वडा	१	४९८५९	१	४९८५९	१	४९९	१	४९९	२५	१५०	३०	१६०	सम्पन्न
२		सडक नयाँ तथ्या. सिचाई नयाँ नदि नियन्त्रण	मी.	४५	१८५८५	४५	१८५८५	४५	१९०	४५	१९०	२५	६०	२८	५७	सम्पन्न
३		सडक नयाँ तथ्या. सिचाई नयाँ नदि नियन्त्रण	मी.	९५	७५०१४	९५	७५०१४	९५	७५	९५	२०५	१५	४८	१६	३२	सम्पन्न
४		सडक नयाँ तथ्या. सिचाई नयाँ नदि नियन्त्रण	वडा	१	२९९६४	१	२९९६४	१	२२०	१	२२०	२५	४५	२२	४३	सम्पन्न
५		सडक नयाँ तथ्या. सिचाई नयाँ नदि नियन्त्रण	मी.	१३	१५३	१३	१५३	१३	१५३	१३	१५३	१३	२५	१५	२५	सम्पन्न
६		सडक नयाँ तथ्या. सिचाई नयाँ नदि नियन्त्रण	मी.	१०	२४६४४	१०	२४६४४	१०	२४७	१०	२४७	२५	२०	२८	१९	सम्पन्न
७		सडक नयाँ तथ्या. सिचाई नयाँ नदि नियन्त्रण	मी.	१५२०	२३०७४	१५२०	२३०७४	१५२०	२३१	१५२०	२३१	५५	२५	५०	२३	सम्पन्न
८		सडक नयाँ तथ्या. सिचाई नयाँ नदि नियन्त्रण	मी.	३५	१८५१६	३५	१८५१६	३५	१८१	३५	१८१	३५	४५	३०	५०	सम्पन्न
९		सडक नयाँ तथ्या. सिचाई नयाँ नदि नियन्त्रण	मी.	८५०	१७८२९	८५०	१७८२९	८५०	१७८	८५०	१७८	२५	२५	२५	२५	सम्पन्न
१०		सडक नयाँ तथ्या. सिचाई नयाँ नदि नियन्त्रण	वडा	१	३३१९७	१	३३१९७	१	३३२	१	३३२	१५	२३	१७	२५	सम्पन्न
११		सडक नयाँ तथ्या. सिचाई नयाँ नदि नियन्त्रण	वडा	१	४६८७	१	४६८७	१	४६६	१	४६६	३०	३०	३२	३२	सम्पन्न
१२		सडक नयाँ तथ्या. सिचाई नयाँ नदि नियन्त्रण	वडा	१	७५५९९	१	७५५९९	१	७५६	१	७५६	१५	२५	२०	३०	सम्पन्न
१३		सडक नयाँ तथ्या. सिचाई नयाँ नदि नियन्त्रण	वडा	१	४९९९	१	४९९९	१	५००	१	५००	१५	२०	१७	२८	सम्पन्न
१४		सडक नयाँ तथ्या. सिचाई नयाँ नदि नियन्त्रण	मी.	१००	१२१०५	१००	१२१०५	१००	१२१	१००	१२१	२५	५५	३०	५७	सम्पन्न
१५		सडक नयाँ तथ्या. सिचाई नयाँ नदि नियन्त्रण	मी.	१२	३५	१२	३५	१२	३५	१२	३५	१५	४८	१६	३२	सम्पन्न
१६		सडक नयाँ तथ्या. सिचाई नयाँ नदि नियन्त्रण	मी.	१२०	२९९							२५	४५	२२	४३	सम्पन्न
१७		सडक नयाँ तथ्या. सिचाई नयाँ नदि नियन्त्रण	मी.	१२०	१३०८१							१३	२५	१५	२६	सम्पन्न
१८		सडक नयाँ तथ्या. सिचाई नयाँ नदि नियन्त्रण	मी.	३०	२०५५१							२५	१५	२८	१९	सम्पन्न
१९		सडक नयाँ तथ्या. सिचाई नयाँ नदि नियन्त्रण	वडा	१	१३००५							५५	२५	५६	२३	सम्पन्न

२०२०

२०२०

२०२०

२०२०

२०२०

अनुसूची १७
कार्यविधिकी दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको भौतिक सेवा विवरण भौतिक प्रगति प्रतिवेदन

आ. व. २०७३/७४

हजारमा

पौष महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य				मासिक प्रगति				प्रतिवेदन अवधि				लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला						
												निष्पत्ति/संख्या	अन्य	निष्पत्ति/संख्या	अन्य					
																बर्ग	बर्ग	बर्ग	बर्ग	
२०		धारखोला सल्याब कन्भर्ट सरकण तार जालीबाट गर्ने कार्य मे.न.पा. ३	बटा	१५	६३६०१									३५	४५	३६	५०	चालू		
२१		सडक मर्मत गर्ने कार्य, बाह्रखोला मे.न.पा. ४ १६ ग्राम हरेम पाईप सेवेत	मी.	१२५	६६३७३									२५	१२५	२५	१५०	चालू		
२२		सडक मर्मत गर्ने कार्य, भापा मार्ग नारायण व्याक्रेलको घर उत्तर र केमल डाडा देखिपको बाटो मे.न.पा. ४	मी.	२१	२६६६									१५	२३	१७	२५	चालू		
२३		सडक मर्मत गर्ने कार्य, बडा नं. ५ अन्तगत पर्ने बाटोहरू मे.न.पा. ५	मी.	३५०	२६०									४०	५५	३५	६०	चालू		
२४		सडक मर्मत गर्ने कार्य, बडा नं. ६ अन्तगत पर्ने सुवर्ण भाग भापा मार्ग चौधरी मार्ग आदर्श मार्ग उत्तरको बाटो देखिना चौक बाट उत्तर जाने बाटो लगायतको बाटोहरू मे.न.पा. ६	मी.	५५०	३५०									३०	३०	३२	३२	चालू		
२५		सडक मर्मत गर्ने कार्य, बडा नं. १ अन्तगत पर्ने बाटोहरू मे.न.पा. १	मी.	२३०	२१७५									१०	१५	११	१६	चालू		
२६		काकमिठा बस टर्मिनल देयाक निर्माण गर्ने कार्य मे.न.पा. ६	बटा	१	९१५१५	१	२६५४५	१	२६७	१	२६७			४५	१०५	४०	११०	चालू		
२७		मे.न.पा. ५ को बडा कालिय भवन निर्माण कार्य मे.न.पा. ५ अन्तरे	बटा	१	११७१७													चालू		
२८		प्यारीभेटडा बसपार्क विस्तार गर्ने कार्य मे.न.पा. ७	बटा	१	१५५२३									२५	५६	२९	५०	चालू		
२९		भोर्नेवाट सारसीडा जाने बाटोमा भिक्सागिठी लगाउने कार्य मे.न.पा. १	मि	४६६	९६१५४	४६६	९६१५४	४६६	४६६	९६१५४	९६६	९६१५४	९६६	२५	५६	२७	५६	सम्पन्न		
३०		चौकी डाडाबाट शान्ती चौक जाने बाटोमा भिक्सागिठी लगाउने कार्य मे.न.पा. १	मि	१६४	४२७४२	१६४	४२७४२	१६४	१६४	४२७४२	४२७	४२७४२	४२७				४०	सम्पन्न		
३१		केनर टकलको घरबाट स्थानी चौकबाट जाने बाटोमा भिक्सागिठी लगाउने कार्य मे.न.पा. १	मि	१५४	७६६५	१५४	७६६५	१५४	१५४	१५४	७६६५	७६६	७६६	२५	१२५	२५	१५०	सम्पन्न		
३२	०	तिरीचौकीबाट मेचीडाचौक जाने बाटोमा भिक्सागिठी लगाउने कार्य मे.न.पा. १	मि	१६२	६९१०२६	१६२	६९१०२६	१६२	१६२	१६२	६९१०३	६९	१५	२३	१७	२५	सम्पन्न	सम्पन्न		

अनुसूची १७

कार्यविधिकाे दफा ३६ को उपलब्धता को खाण्ड (ग) सग सम्बन्धित

मेचीनगर क्षेत्र विकास कार्यालय



पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको मासिक प्रतिवेदन

१७ नवम्बर २०७३

हजारमा

पौष महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्डिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		लक्ष्य				कैफियत
				परिणाम	वोट	परिणाम	वोट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	लक्ष्य		अनसिद्धा		
												पुरुष	महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
३३		तिरिङ मेची गौडामा तटबन्धन गर्ने कार्य मे. न.पा. १	वटा	२३	४४१५६	२३	४४१५६	२३	२३	४४१६	४४१६	३०	३०	३२	३२	सम्पन्न
३४		मडक चोले मर्मत बिलार मेचीनगर क्षेत्र अर्न्तगत पर्ने बाटोहरूमा	वटा	१६०	३१७६७३						३१७६			१०	१५	चाहिने
३५		सुपौरिया मार्ग दोकान ढाडा हट्टै छैलाडुवा मे.न.पा. ५	मी	१२	१५											चाहिने
३६		सुपौरिया मार्ग मडक मर्मत गर्ने कार्य मे.न.पा. ६	मी	४५	५०											चाहिने
३७		सडक मर्मत तथा लडिगा नदि नियन्त्रण गर्ने कार्य मे.न.पा. १३,१४	मी	३५०	९६०	३५०	९६०	३५०	९६०	३५०	९६०					सम्पन्न
३८		शहिर मार्ग दशैया क्यापस हट्टै ज्यामिरवाडि जाने मडक DPR गर्ने कार्य मे.न.पा. १०,१५	वटा	१	१०६९९											
३९		शहिर मार्ग दशैया क्यापस हट्टै ज्यामिरवाडि जाने मडकमा खाल्डा खुल्छी मर्मत गर्ने कार्य मे.न.पा. १०,१५	मी	६२	१०६९९	६२	१०६९९	६२	१०९०	६२	१०९०	४५	४५	४०	६०	सम्पन्न
४०		भानु प्रा.वि. उत्तर जाने बाटो मर्मत गर्ने कार्य मे.न.पा. ११	मी	१०	२४६२४	१०	२४६२४	१०	२४६	१०	२४६	१५	२५	२०	३५	सम्पन्न
४१		गोकुल मार्ग हट्टै भुइँटो जाने बाटो तथा निम्दा नदि नियन्त्रणगर्ने कार्य मे.न.पा. २	मी	७५	२७६३६	७५	२७६३६	७५	२७६	७५	२७६	२०	२५	२३	१०५	चाहिने
४२		सेवक मार्ग जाने बाटो मर्मत गर्ने कार्य मे.न.पा. ७	मी	११	१०१४	११	१०१४	११	१०१४	११	१०१४	१५	४५	२०	५०	सम्पन्न
४३		संगार बाघ मार्ग मर्मत गर्ने कार्य मे.न.पा. ७	मी	२५	२४	२५	२४	२५	२४	२५	२४	२५	२५	२५	४९	सम्पन्न
४४		बैद्यनाथवाट सेइनेडर जाने बाटो मर्मत गर्ने कार्य मे.न.पा. ३	मी	६५०	१६७७४	६५०	१६७७४	६५०	१६६	६५०	१६६	२५	५५	२०	६०	सम्पन्न
		सकड मर्मत गर्ने कार्य मे.न.पा. ७	मी	७६	२४६५३	७६	२४६५३	७६	२४७	७६	२४७					सम्पन्न
		जम्मा														
		कुल-जम्मा														

नगर प्रमुख

नव गौरी

स्वीकृत गर्ने

[Signature]

[Signature]

[Signature]