



नगरपालिका
ईटाभट्टा, भापा
१ नं. प्रदेश, नेपाल

मेचीनगर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय MECHINAGAR MUNICIPALITY OFFICE

ईटाभट्टा, भापा
१ नं. प्रदेश, नेपाल
(यो.प्रा.शा.४/०७३/०७४)

प.सं.०७३/०७४

च.नं.१५९

मिति :- २०७३/१२/६

बिषय :- दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाईएको बारे ।

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका व्यवस्था शाखा

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

उपरोक्त सम्बन्धमा यस मेचीनगर नगरपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा भए गरेका कार्यक्रमको दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ अनुसार संलग्न अनुसूची १७, १७.१, १७.२, १७.३ र १७.४ भरी दोस्रो चौमासिक प्रगति पाना थान ३२ (बत्तिस) यसैसाथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

बोधार्थ :

श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौ

श्री राष्ट्रिय योजना आयोग सिंहदरबार, काठमाण्डौ

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका योजना शाखा सिंहदरबार, काठमाण्डौ

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखा सिंहदरबार, काठमाण्डौ

श्री सामुदायिक शाखा, मे.न.पा.कार्यालय

श्री सूचना तथा सञ्चार ईकाइ, मे.न.पा.कार्यालय

☎ ०२३५६२२१२, ५६२२१३, ५६२२३३, ५६२०७७

फ्याक्स : ००९७७०२३५६२४३७

Email : info@mechimun.gov.np

Web site :- www.mechimun.gov.np

Mechinagar, Jhapa

पशुपती खतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७

कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टी, झापा

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.ब. २०७३/०७४

ईटाभट्टी, झापा

१ नं. प्रदेश

आ.ब. २०७३/०७४

फागुन महिना

हजारमा

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या			कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष	महिला	पिछडिएका वर्ग		अन्य वर्ग	अन्य वर्ग
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
	क्षेत्र	क) पूर्वाधार विकास														
		सडक														
१		बडा भित्रका भित्री बाटाहरु ग्राभेल गर्ने बडा नं. १ (बडा भित्रका भित्री बाटाहरु ग्राभेल गर्ने (निन्दा टोल त्रिफला दक्षिणबाट हरियाया लिम्बुको घर जाने, क्याम्पस टोल दन्तकाली वा. स्कूलबाट मणी खतिवडाको घरसम्म र नुरथलीको घर जाने, प्रगति टोल भिम खरेलको घर उत्तरबाट शम्शेर गुरुको घर अगाडीसम्म र सरस्वती शिक्षा सदन जाने, जनसेवा टोल चौक दक्षिण हुँदै राईको घरबाट दुर्गा इन्स्पेक्टरको घरसम्म, हनुमान टोल मन्दिर देखि भुलेन ठाकुरको घर हुँदै इन्द्र आगदाम्बेको घरसम्म र श्री राम गाडेरीको घरसम्म, सल्लेरी टोल जयन्ती कार्कीको घरबाट कृष्ण खत्री घरसम्म, लाली गुरास टोल कालो पत्रबाट धामी थापाको घरसम्म र उमेश राजवंशीको घर दक्षिण टिमाई खोलासम्म, प्रणामी टोल राजन खड्काको घर उत्तरबाट हनुमान मन्दिर भन्केको पुलसम्म र तारा दनुवारको घर देखि एख बहादुर	मी.	२६१८	१५००					२६१८	१५००	२५	४५	२७	४७	सम्पन्न

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

इलाम जिल्ला

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

फागुन महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछोडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछोडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
	२	जय सुनुवारको पसल पश्चिम टिमार्ई पूल सम्म कालो पत्र निर्माण मे.न.पा. १	मी.	१९९	१६००		४८०		४७९।९	१९९	४८०					सम्पन्न
२	३	पाथीभारा टोल तटवन्धन र ग्राभेलस्तर वृद्धि मे.न.पा. २	मी.	४१२	४९९।९	४१।२	१५०	४१।२	१५०	४१।२	१५०	१५	२५	१९	३०	सम्पन्न
३		टिमार्ई भ्यालीमा ग्राभेल तथा नाला निर्माण मे.न.पा. ३	मी.	१३६	४९९।५	६।८	१५०	६।८	१४९।९	६।८	१५०	१०५	११०	५५	५३	सम्पन्न
१७		बागौ बजारमा मिनाको घरेदीख पश्चिम श्याम सुनारको घरसम्म कालो पत्र मे.न.पा. ३	मी.	४९	५००	२।४५	१५०	२।४५	१५०	२।४५	१५०	१७	२६	१८	२२	सम्पन्न
४		साकेला मार्ग (साकेला थान कर्ण वं. राई धाइजन सिमानासम्म सडक स्तरवृद्धि मे.न.पा. ४	मी.	१३५०	४९९।७	१३५०	४८५	१३५०	४८५।३	१३५०	४८५	१५	२५	१७	२८	सम्पन्न
५		रिंगरोड स्तर वृद्धि मे.न.पा. ४	मी.	३००	४९९।९					३००	५००	२५	५५	२८	५७	सम्पन्न

BR

OR

प्रत्येकमा १०० प्रतिशत
प्रतिशत १०० प्रतिशत
प्रतिशत १०० प्रतिशत

अनुसूची १७

कार्यविधिद्वारा दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवृद्धनात्मक कार्यक्रमको प्रगति तथा वित्तिय/दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा															फायन महिना	
क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		पिछडिएका वर्ग	
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
६		देवस्थान मार्ग (पुर्ण व. वानियाको घरबाट उत्तर रेश व. तमागको घर) विट नं. २ सडक स्तर वृद्धि मे.न.पा. ४	मी.	१७५०	४९९१९	८७५	१५०	८७५	१५०	८७५	१५०	१५	४८	१६	३२	सम्पन्न
७		श्रृजना मार्ग स्तरउन्नति मे.न.पा. ७	मी.	१२५०	१०००	१२५	३००	१२५	३००	१२५	३००	२५	४५	२२	४३	सम्पन्न
८		अत्तरसिंह मार्ग स्तर उन्नति मे.न.पा. ७	मी.	३४०	५००६	३४०	१५०	३४०	१५०	३४०	१५०	१३	२५	१५	२६	चालू
९		मदनमार्ग स्तर वृद्धि मे.न.पा. ९	मी.	१०१०	५९९३	३०३	१८०	३०३	१७९८	३०३	१८०	२५	१५	२८	१९	सम्पन्न
१०		गोकुल मार्गबाट नया वस्ती हुदै कैलाश राजवंशीको घर हुदै कृष्ण प्रा.वि. जाने बाटो मे.न.पा. ११	मी.	८१०	१०००	४०१५	३००	४०१५	७००१	४०१५	१०००	५५	२५	५६	२३	सम्पन्न
११		वासवारी मार्ग नगरपालिका दक्षिण शूरेश गाउ जाने बाटो मे.न.पा. १२	मी.	४९०	४९९६	१४७	१५०	१४७	१४९१९	१४७	१५०	३५	४५	३५	४५	सम्पन्न

१३०

३१

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवृद्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

फागून महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला			
											पिछिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
१२		विष्णुलक्ष्मी मन्दिर जाने बाटो स्तरउन्नी तथा/ड्रेन मे.न.पा. १२	मी.	१०८	४९९।१	३२।४	१५०	३२।४	१४९।७	३२।४	१५०	२६	४५	२४	४८	सम्पन्न
१३		कालिखोला शान्तिपथ पक्की पुल हूँदै सालधारी जाडने बाटो स्तरोन्ती मे.न.पा. १०	मी.	७८०	४९९।४	३९	१५०	३९	१४९।८	३९	१५०	२५	७५	२८	७०	सम्पन्न
१४		शान्तिचोक हूँदै उत्तर जाने शान्ति रमाइला खानेपानी मार्ग स्तरोन्ती मे.न.पा. १०	मी.	७८०	४९९।४					७८०	४९९	३५	५६	३२	५०	सम्पन्न
१५		आदर्श मार्ग पिपल चोक पुर्व उत्तर हूँदै सूर्योदय टोल पालिया जाने बाटो मे.न.पा. १३	मी.	३७५	५००	११३	१५०	११३	१५०	११३	१५०	३५	७९	३७	७६	सम्पन्न
१६		सूवर्ण मार्ग देवेन्द्र सुवेदीको घर पुर्व) सूर्योदय मार्ग जाडने बाटोको स्तर उन्नति मे.न.पा. १३	मी.	५५०	५००							१५	५८	१६	५५	चालू
		टिमाई पथ कालापत्रे निर्माण मे.न.पा. ३ (थप)	मी.	३४	२९५।१	३४	२९५	३४	२९५।१	३४	२९५	२५	५७	२५	५५	सम्पन्न

३१/०३/२०७४

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रबढनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. २०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा फागून महिना																	
क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	वजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला				
											पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
१		सूर्योदय मार्ग मर्मत सम्भार कार्य मे.न.पा १०	मी.		७६६	१९१८	२३०	५७५	२३०	५७५/४	२३०	५७५	२४	३९	२०	४५	चालू
२		श्रीजंगा मार्ग/संगम पथ/शहिद विरेन मार्ग/अरनिको पथ/मिनी मार्ग/गुरास पथ मर्मत कार्य १० मे.न.का.पा. ६	मी.		८४६	१७२१							२५	५७	२८	५५	
		धूलावारी चौक दक्षिण खयरडागी शहिद मार्ग ड्रेन निर्माण मे.न.पा. १,२	मी.		९३५	५९७९	२८१	१७९४	२८१	१७९९	३७४	३५९३	४५	१०२	५०	१०५	अज
७		गोकूल मार्ग,ईटाभट्टा दक्षिण बाकी रहेको भाग कालो पत्रे कार्य मे.न.पा. १२ थप	मी.		२९६	४२०१	८८८	१२६०	८८८	१२६०	८८८	१२६०	१५०	४५	१६०	५०	चालू
		थप स्वीकृत आयोजनाहरु															
१		अतिथि सदन भवन निर्माण मे.न.पा. वडा नं. ३	वटा		१	१८३७	१	५५१	१	५५१/११	१	५५१	२३	५५	२५	६०	सम्पन्न
२		सूर्योदय मार्ग राजमार्ग उत्तर कालोपत्रे गर्ने कार्य मे.न.पा १०	मी.										३५	८५	३०	९०	

अ.व. २०७३/०७४

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपप्रा. (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित-

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ललललत ससुह डुवधर वलकस र डुवदुनलतुडक करुडकुडकु डुतुतलक तथल वलतुतुतु/दुसुतु डुतुतुतु डुतुतुतु डुतुतुतुवदुन
आ.व. ०३३/०३४

आ.व. ०७३/०७४

हजारमा फागुन महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लामान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
										पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		काकरभिट्टा वसपाक पश्चिमको सडक कालो पत्रे गर्ने कार्य मे.न.पा. १०/ ६ सिमाक्षेत्र विकास	मी.	१२०	३२०५	१२०	९६१	१२०	२२४३	१२०	३२०५	४५	१२०	५०	१२५	सम्पन्न
३		रवि राईमिल जाने टिमाई पुल पखा निर्माण तथा बाटो निर्माण मे.न.पा. ३ र ६	वटा	१	३१८३							२६	७८	२०	८०	
४		पताल गंगामा सम्बर्धन तथा संरक्षण मे.न.पा. १०	वटा	१	५९२१	१						३१	८५	३५	९०	चालु
५		साकेला मार्ग ड्रेन निर्माण मे.न.पा. १०	वटा	१	४०५८	१	१२२	१	२८०	१	४०२	२५	७५	२६	८०	सम्पन्न
६		ढुकुरे खोला पूर्व किनारबाट दक्षिण विद्युत सबस्टेशन जाने बाटो स्तरउन्नति मे.न.पा. २	मी.									४६	२५	५०	४०	
७		सुकुम्बासी टोल टुक्केवन पूर्वको गाऊ विद्युत विस्तार मे.न.पा. ६	वटा									५६	४५	६०	५०	
८		निन्दा वाघ दोकान डाडा जोड्ने पुरानो बाटो स्तरउन्नति मे.न.पा. ७	मी.									६८	४५	१०	१०	

21

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटामझी झापा

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा फागुन महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला			
											पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
९		सूनागाभा मार्ग स्तरउन्नति मे.न.पा. १० र ११	मी.	५६३	५९९											
१०		मे.न.पा. १० र १३ सूर्य मार्गबाट उत्तर नकलबन्दा जोड्ने बाटो ग्राभेल गर्ने कार्य मे.न.पा. ९ र १०	मी.	१७४०	९९९।७							५५	५०	६०	१६०	
११		अर्जुनधारा राईस मिलबाट दक्षिण जाने बाटो रेखांकन गर्ने कार्य मे.न.पा. ११ र १२	मी.									७५	२५	८०	२६	
१२		विश्वनाथ मार्ग स्तरउन्नति गर्ने कार्य मे.न.पा. १२	मी.	४८०	५३३				५३१।७	४८०	५३२	३५	८५	३०	९०	सम्पन्न
१३		सरस्वती मार्ग स्तरउन्नति गर्ने कार्य मे.न.पा. १२ साजनको घर अगाडी	मी.									२६	७८	२०	८०	
१४		दनुवार बस्तीको अधुरो कल्भर्टको स्ल्याब निर्माण गर्ने कार्य मे.न.पा. १	वटा	१	७२३।९			१	२१७	१	२१७	३१	८५	३५	९०	चालू
१५		श्रीजङ्ग शालिक मर्मत सम्भार गर्ने कार्य मे.न.पा. १०	वटा									२५	७५			

प्रमाणित
आ.व. ०७३/०७४
२५ फागुन २०७३

Handwritten signature and initials.

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

इटामडु झापा

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवृद्धतात्मक कार्यक्रमको मौलिक तथा वित्तिय/दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

इटामडु झापा

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

फागुन महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	वजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला				
											पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
१६		दिनानाथ मार्ग ड्रेन निर्माण मे.न.पा. ३	मी.										३५	४०	२५	५५	
१७		शान्तिटोल सामुदायिक भवन निर्माण मे.न.पा. १	वटा										३५	४५	२५	५०	
१८		बुढाचोक पश्चिम गिरीको घर उत्तर हुदै मंगलबारे जाने बाटो मे.न.पा. ४	मी.										१५	८०	१५	८५	
१९		भोडा दुर्गा मन्दिर छेउबाट सडक मर्मत मे.न.पा.५											२५	३०	२०	३५	
२०		गोकुल मार्ग मे.न.पा. ७ देखि १३											२५	३९	१५	४५	
२१		सुरेन्द्रमार्ग मे.न.पा. ८	मी.		१४६५	२४००	४४०	७२०	४४०	७१९	४४०	७२०	२०	३५	१५	४०	
२२		चक्रपथ त्रिवेणी टोलमा खाल्डो पुर्ने काम मे.न.पा. ८											२५	४०	१५	४५	
		जेठ नागरिक भवन निर्माण मे.न.का.पा.१०/६	वटा		१	७२०।२	१	२१६	१	२१६।१	१	२१६	१५	२३	१५	४५	चालु

प्रकृष्ट
प्रकृष्ट
प्रकृष्ट

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

इटामधुञ्झापा

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवदनात्मक कार्यकर्मको मौक्तिक तथा वित्तिय/दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

मेचीनगर नगरपालिका
कार्यकर्मको
मौक्तिक तथा वित्तिय/दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन
१७ नं. ०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसङ्ख्या			कैफियत		
				वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसङ्ख्या					
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	परिणाम		खर्च	परिणाम
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
२३		सूर्योदय मार्ग मे.न.पा. ९ र १०															
२४		यज्ञ व. कन्तान मार्ग, सूनगाभा र सत्यसाई मार्ग मे.न.पा.१०															
२५		सतिघट्टा मार्ग मे.न.पा.१०															
२६		काकरभिट्टा वसपार्क पश्चिम वडा कार्यालय पुर्वका भित्री बाटाहरु मे.न.पा.१०															
२७		शान्ति मार्ग मे.न.पा.१०															
२८		काली खोला तमोर राई घरछेउ ओरालो बाटो मर्मत संभार मे.न.पा. १०	मी.		५५	१२०३	१६५	३६१	१६५	३६०१९	१६५	३६१	२५	५५	३०	६०	
२९		न.पा. मार्ग तथा याई मे.न.पा.१२															
३०		वर्षातमा क्षति हुने न.पा. का सडकहरु मे.न.पा.१ देखि १३															

१७ नं. ०७३/०७४

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६/को.उप.दफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मन्त्रिमन्त्र सारसंगिका कार्यालय

मेचीनगर, इटामचु, झापा

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवदनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ.व. ०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

फागुन महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
										पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२		४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
३१		पुल कल्भर्ट मर्मत	बटा													
३२		टिमाई पुल रेलिंग मर्मत मे.न.पा.१	बटा									२९	३९	१५	४५	
३३		कालाखूट्टा टिमाई पुल रेलिंग मर्मत मे.न.पा. २										२०	३५	१५	४०	
३४		चक्रपथ विट नं. २ जाने उत्तरबाट संगम चोक जाने बाटोको कल्भर्ट मर्मत मे.न.पा.४										२५	४०	१९	४५	
३५		आदर्श मार्ग मूक्ति गंगा कल्भर्ट मर्मत मे.न.पा.५										१५	३५	१९	३०	
३६		अम्लिसे कल्भर्टको पंखा जडान तथा मर्मत मे.न.पा. ८										३५	४०	२५	५५	
३७		घोडाजिन कल्भर्ट मर्मत मे.न.पा. ८										३५	४५	२५	५०	

[Signature]

प्रमाणित
सचिव
आ.व. ०७३/०७४

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग. सम्बन्धित

मेचीनगर, नगरपालिका कार्यालय

ईटामडा, झापा

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कामकाजको मासिक तथा वित्तीय/दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.ब. २०७३/०७४

ईटामडा, झापा

१ नं.

आ.ब. २०७३/०७४

हजारमा

फागुन महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या			कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग
१	२		४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
३८		बृद्धमार्गको कल्भर्ट मर्मत मे.न.पा. १०													
३९		भानुमार्ग केवल राईको घर छेउ काली खोला पुल मर्मत मे.न.पा. १०													
४०		कृष्ण मार्गको कल्भर्ट मर्मत मे.न.पा. ११													
४१		दुखिराम कवरको घर पश्चिम नगरडूब्या खोलामा कल्भर्ट निर्माण मे.न.पा. ३	बटा	१	५००							५५	२५	५६	२४
४२		आयावारी चोक उत्तर कोटी होम जाने कल्भर्ट निर्माण मे.न.पा. १२	बटा	१	५००/७	१	१५०	१	१५०/२	१	१५०	२४	७५	२३	७६
		देवकोटा पार्क निर्माण १० मे.न.का.पा ६	बटा	१	९९१/८	१	९९२	१	९९१/८	१	९९२	२३०	७५०	२३५	७५६
		ईलाका प्रहरी कार्यालय मर्मत गर्ने कार्य काकरभिट्टा मे.न.का.पा. १०/६	बटा	१	२९०	१	८४	१	८४	१	८४				
		वातावरण संरक्षण													

Bf

प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ई.पि.स.आ.पा.

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवृद्धनात्मक कार्यक्रमको मौलिक तथा वित्तिय/दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

फागुन महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लामान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
										पिछोडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछोडिए का वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
१		दूरसंचार कार्यालयबाट पश्चिमतर्फ सतह ढल मे.न.पा. ३	मी.													
२		सिद्धार्थ चौक पश्चिम नरसिंह श्रेष्ठको घर अगाडिबाट दक्षिण नाला निर्माण मे.न.पा. ५	मी.	१२३	४९९।९	१२३	५००	१२३	४९९।९	१२३	५००	२६	२०	२७	२१	सम्पन्न
३		होलिवेल अगाडिको ढल निर्माण मे.न.पा. ६	मी.	१९२	४९९।८	१९२	५००	१९२	४९९।८	१९२	५००	१६	५६	१८	५८	चालू
४		गोपाल बूढाथोकीको मूल घर हुँदै अर्जुन निरौलाको घर सम्म सतह ढल निर्माण मे.न.पा. ११	मी.	११०	५००	११०	१५०	११०	१५०	११०	१५०	२०	७५	२२	७९	चालू
५		स्वास्थ्य चौकीछेउ नाला निर्माण मे.न.पा. १०	मी.	९६	४९९।१	९६	४९९	९६	४९९।१	९६	४९९	३०	८५	३२	८६	सम्पन्न
६		तारावारी तटवन्धन मे.न.पा. २	मी.	५०	४९९।७	५०	५००	५०	४९९।७	५०	५००	४५	२५	४१	२७	सम्पन्न
७		टिमाइ भ्याली तटवन्धन मे.न.पा. २	मी.	२७	४९९।८	२७	५००	२७	४९९।८	२७	५००	५१	५५	५३	५७	सम्पन्न

प्रमाणित
प्रमाणित
प्रमाणित

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीखण्ड नगरपालिका कार्यालय

ईश्वरप्रसाद शर्मा

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको मौलिक तथा वित्तिय/दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

फागुन महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
										पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
८		टिमाइ खोला तटबन्धन (थोप्रे विरान पशूपति गाँउ च्याली गाउँ) मे.न.पा. ६	बटा./हे.	७०/४५	५००	७०/४५	५००	७०/४५	५००	७०/४५	५००	३५	४५	३०	५०	सम्पन्न
९		हुयुमपाइप ३० देखि ९० एनपि ५० थान र घोडाजिन तटबन्धन मे.न.पा. ८	मी./हे.	५०	५००							२३	४५	२०	४३	चालू
१०		त्रिवेणी टोल करसिंह श्रेष्ठ घर छेउ धरधरे पूर्ण मे.न.पा. ८	मी./हे.	४८	४९९/८	४८	५००	४८	४९९/८	४८	५००	१५	५६	१६	५४	सम्पन्न
		सिचाई														
१		फारम पैनी मूहान संरक्षण तथा निर्माण मे.न.पा. ५	मी./हे.	४५	५००							११	२६	१३	२८	चालू
२		देवि भोडा क पैनी मूहान निर्माण मे.न.पा. ५	मी./हे.	५६	४९९/६							२५	१५	२६	१६	चालू
३		माथिल्लो राइसिंह सिचाई मूहान निर्माण मे.न.पा. ९	मी./हे.	३९/१५	८९९/५	३९/१५	२७०	३९/१५	२६९/८	३९/१५	२७०	२६	४५	२०	४०	चालू

प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

इटामडा, झापा

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवदनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

फागुन महिना

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला				
											पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
४		धराप पैनी निर्माण मे.न.पा. ६	मी./हे.		५०	४९९५	५०	४९७	५०	४९७	५०	४९७	२३	७५	२०	८०	सम्पन्न
		सिंचाइ तथा तटवन्धन मर्मत	बटा		२१	१५००											
१		सूर्योदय माग मर्मत मे.न.पा. १०											३५	४०	३१	४५	
२		देवि भोडा पैनी मर्मत मे.न.पा. ४											१५	२५	१०	३०	
३		साजभोडा पैनी मर्मत मे.न.पा. ४											१६	२०	१०	२५	
४		फारम पैनी मूहान मर्मत मे.न.पा. ५	मी./हे.	३६/१५	४९९८	३६/१५	१५०			३६/१५	१५०		२०	३०	१५	३५	चालू
५		राजपैनी मर्मत मे.न.पा. ७											१९	२०	१४	२५	

अ.व. २०७३/०७४

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीखोला नगरपालिका कार्यालय

इटहरी, झापा

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. २०७३/०७४
१ नं.

आ.व. २०७३/०७४

फागून महिना

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला				
											पिछिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
६		देउराली पैनी मूहान मर्मत मे.न.पा. ७												१९	३१	१५	३५
७		बाघे भोडा पैनी मूहान मर्मत मे.न.पा.९											२४	७३	२३	७५	
८		बामनहर पैनी मर्मत मे.न.पा. ९											३५	७६	३७	७९	
९		वर्मेली टोल नवदुर्गा मन्दिर पूर्व तटवन्धन मे.न.पा.१०											१०	४८	१५	४५	
१०		कालीखोला दक्षिण गुम्बाछेउ तटवन्धन मे.न.पा.१०											१५	५८	१७	५५	
११		भान्साखोला मेची पैनी मुहान मर्मत मे.न.पा.११											३५	४०	३०	४५	
		विद्युत															

Bf

OR

मेचीखोला नगरपालिका
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
इटहरी, झापा

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टा

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवृद्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.बु. ०७३/०७४

आ.ब. २०७३/०७४

हजारमा

फागुन महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला					
										पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग				
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
१		विद्युत पोल १०० थान मे.न.पा. ८	वटा	१००	५००								२५	८५	२८	८०	
२		सडक वल्ली जडान,मर्मत तथा विस्तार	वटा	१	१०००												
		सौलर बत्ति															
		प्यारिभिष्टा तथा ईटाभिष्टा बजार क्षेत्र सौलर बत्ति जडान मे.न.का.पा. ११/७	वटा	५४	५५४३	५४	१७८५				५४	१७८५	७५०	९५५	७६०	१००५	चालू
		धूलावारी चौक दक्षिण शहिद मार्ग सौलर बत्ति जडान मे.न.पा. १,२/१०	वटा	४०	४६८०	४०	१४१२				४०	१४१२	३५०	१०१५	३६५	१०५०	चालू
		धूलावारी चौक उत्तर शहिद मार्ग सौलर बत्ति जडान मे.न.पा. १,२/१०	वटा	४६	३५०३	४६	१६२३				४६	१६२३					चालू
		काकरभिष्टा बसपार्क दक्षिण सौलर बत्ति जडान मे.न.पा.१०/६	वटा	३५	४०९५	३५	१२३५				३५	१२३५	५६०	१२५०	५७५	१२६५	चालू

Signature

कार्यकारी अधिकारी
नगरपालिका

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटहाम्मा, झापा

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवद्वनात्मक/कार्यक्रमको शैतिक तथा वित्तिय/दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

फगून महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
										पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		काकरभिट्टा वसपाक उत्तर सोलर बत्ति जडान मे.न.पा.१०/६	बटा	३६	२७४१	३६	१२७०			३६	१२७०					चालू
		सामाजिक पूर्वाधार														
१		सामूदायिक भवन, काकरभिट्टा मे.न.पा. १० जगेडा कोषद्वारा संचालित	बटा	१	५०००							४५	८५०	४०	८५८	
२		आदर्श धिमाल समाज ग्रामस्थान कम्पाउण्ड बाल तथा भवन निर्माण १३	मी.	६०	५००१४	६०	५००	६०	५००१४	६०	५००	१०	४५	११	४८	सम्पन्न
		ख) आर्थिक विकास														
		सडक बोर्ड नेपाल (सडक मर्मत सम्भार) ०७२/०७३ थप कार्य														

सत्यमेव जयते

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफ्ता ३६ को उपदफ्ता (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

इशामद्धा झापा

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवृद्धनात्मक कार्यविधिको भौतिक तथा वित्तिय/दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

१ नं. प्रदेश

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा फागुन महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		गोकूल मार्ग पिपल चोकबाट पूर्व मे.न.पा. ७ र सोहीबाट पूर्व छैलाडूवा पुल पूर्व उत्तर वडा नं. ८ सडक स्तर उन्नति मे.न.पा. ८	मी.	३४७	२९९।८	३४७	३००	३४७	२९९।८	३४७	३००	५०	४५	७८	७५	सम्पन्न
		चन्द्र भण्डारीको घर पूर्व वड्री गुप्ताको कम्पाउण्डबाट पूर्व दिङ्ग धिमालको गाउ जाने बाटो स्तर उन्नति मे.न.पा. ६	मी.	२२०	२९९।६	२२	९०	२२	८९।८७	२२	८९।९	२६	४०	२५	३५	सम्पन्न
		टिकापुरबाट उत्तर रिङ्गरोडबाट पूर्व जाने बाटो वडा नं. ३ स्तर उन्नति मे.न.पा. १	मी.	२३०	२९९।९	२३०	३००	२३०	२९९।९	२३०	३००	६५	४५	७०	७५	सम्पन्न
		नागरडूवा पुल पश्चिमबाट दक्षिण जाने बाटो स्तर उन्नति मे.न.पा. २	मी.	२१५	२९९।७	२१५	२८०	२१५	२८०।४	२१५	२८०	७०	४०	६५	३५	सम्पन्न
		मे.न.पा. १ दनुवार बस्तीको बाटोको स्तर उन्नति मे.न.पा. १	मी.	२५०	३००	२५०	३००	२५०	३००	२५०	३००	४५	५६	३९	५०	सम्पन्न
		विष्णु प्रसाईको घर उत्तर चक्रपथ स्तरउन्नति मे.न.पा. ४	मी.	३००	४००	३००	४००	३००	४००	३००	४००	३५	४५	२६	५०	सम्पन्न

अतिरिक्त प्रतिक्रिया

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टा झापा

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवदनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

मे.आ.नं. ०७३/०७४

नगर कार्यपालिका

ईटाभट्टा, १२ मंसिर

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

फागून महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला					
										पिछोडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछोडिएको वर्ग	अन्य वर्ग				
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	सम्पन्न
		पालिया मार्ग पश्चिम गोकूल मार्ग सम्म चक्रपथ स्तर उन्नति मे.न.पा. ११	मी.	४३३	७४९१४	४३३	७४९	४३३	७४९१४	४३३	७४९	२५	४५	३०	५६	४०	चालू
		जोरसिमल दक्षिण मे.न.पा. १२ को सिमानाबाट मे.न.पा. ११ जाने बाटो स्तर उन्नति मू.न.पा. १२	मी.	४५०	३९९१२	१३५	१२०	१३५	११९१८	१३५	१२०	४५	३३	५०	४०	११०	चालू
		मेची डाडाका बाटो मे.न.पा. १० स्तर उन्नति (यज्ञ बहादुर मार्ग) मे.न.पा. १०	मी.	२४२	१९९१५	७२६	६०	७२६	५९१८४	७२६	५९१	४५	१०२	४०	११०	३०	सम्पन्न
		मे.न.पा. १ पाटागोलाबाट खनाल बस्ती जाने बाटो स्तर उन्नति मे.न.पा. १	मी.	९२	१७०	९१२	५१	९१२	५१	९१२	५१	१५	२५	१९	३०	३०	सम्पन्न
		धूलावारी पशूहाट बजार व्यवस्थापन तथा स्तरउन्नती गर्ने कार्य मे.न.पा. १	मी.	८५	९९९१५	८५	१०००	८५	९९९१५	८५	१०००	३५०	७५०	३००	८२०	८२०	सम्पन्न
		प्यारीभट्टा वसपार्क मे.न.पा. ११ जगेडा कोषद्वारा संचालित	वटा	१	२५०००							३५	३४५	४०	३४५	३४५	चालू

अ.व. २०७३/०७४

१२ मंसिर

अ.व. २०७३/०७४

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६-को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यलय

पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको मापदण्ड तथा विवरण-दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

३०.०३.०७५

हजारमा फागुन महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
लक्षित समूह अन्तरगत महिला कार्यक्रम																
क) संस्थागत विकास																
१		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धूलावारी/काकरभिट्टा	वटा	१	३००							७५	२०५	७०	२१५	
२		सोलर चुल्हो (कवर वस्ती वडा नं. ३)	वटा	१	१००								२५	५६	२७	५८
३		मौलिक अधिकार तथा महिला क्षेत्रिय गोष्ठी क्षेत्र क	वटा	१	१००								२५	१२५	२५	१५०
४		इनार वोरिंग ७ थान, मे.न.पा. ४, ५ र ६	वटा	१	७००	१	३५७						१५	२३	१७	२५
५		महिला हिंसा विरुद्ध कानूनी शिक्षा तथा सचेतना तालिम	वटा	१	२००										३०	५०
६		प्लास्टिक मुक्त तथा प्राणारिक मल उत्पादन कार्यक्रम	वटा	१	२००							३०	३०	३२	३२	
७		पापड तथा अचार उत्पादन तालिम	वटा	१	१००							१०	१५	११	१२	
८		नारी शिप विकास केन्द्र, मे.न.पा. १०	वटा	१	५०									१०	१५	
९		मातृशिशु स्याहार केन्द्र संचालन तथा कम्पाउण्ड बाल निर्माण मे.न.पा. ४	वटा	१	२५०	१	७५	१	७५	१	७५				८५	२८५
१०		खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र कार्यक्रम वडा नं. ४, ५, ६ र ९	वटा	१	४२७								२५	३५	२७	३८
११		वृक्षारोपण कार्यक्रम	वटा	१	४००								५०	१०५	५३	११०
१२		महिला स्वयंसेविका मासिक बैठक भत्ता	वटा	१	६४							३५	५०	३६	५५	
		जम्मा			२८९१											
		लक्षित समूह अन्तरगत बालबालिका कार्यक्रम														
१		लक्ष्मी प्राथमिक विद्यालय समेत सम्भार मे.न.पा. ११	वटा	१	२००											

संस्थापक
नारायण प्रसाद
उपप्रमुख

कार्यकारी अधिकारी
नगरपालिका
मेचीनगर

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

इन्द्रसिंह झापा

पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको प्रतिवेदन/चौमासिक प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

मेचीनगर नगरपालिका

हजारमा

फागुन महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या			कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग		अन्य वर्ग
२		सरस्वती प्रा.वि. कम्पाउण्ड वाल मे.न.पा. १२	वटा	१	१४९	१	४७७	१	४७७	१	४८	५५	३५	६०	चालू	
३		खानेपानी ट्याकी निर्माण आदर्श उ.मा.वि. मे.न.पा. १३	वटा	१	३५७	१	१०७	१	१०७	१	१०७	५६	५४०	७०	चालू	
४		बडास्तरीय वाल क्लब १३ खेलकुद सामाग्रीक्षमता विकास	वटा	१३	१३०											
५		वाल विकास केन्द्र खेलकुद सामाग्री २० वटा	वटा	२२	२००											
६		स्वीमिंग पूल पासंग ल्हामू (क्रमागत) मे.न.पा. ३	वटा	१	५००							३५	१५०	३६	१५६	
७		स्वबोध वाल आश्रम अनाथालय वाल संरक्षण मे.न.पा. ४	वटा	१	१००											
८		खुट्टीडागी सामुदायिक वनमा वाल उद्यम केन्द्र निर्माण मे.न.पा. ६	वटा	१	९००	१	२७०	१	२७०	१	२७०	४५	५५	४८	५६	
९		वाल कल्याण वाल क्लब खेलकुद सामाग्री मे.न.पा. ८	वटा	१	१५										चालू	
१०		जीवन उपयोगी स्वास्थ्य शिक्षा तथा शारिरीक व्यायाम	वटा	१	५०											
११		मेची नि.मा.वि. वाल विकास केन्द्र स्तरवृद्धि मे.न.पा. ९	वटा	१	१५											
१२		क्रिकेट, कराते, फुटबल र व्याडमिन्टन प्रशिक्षण	वटा	१	२००							११	१५	१२	१८	
१३		नगर स्तरीय वाल खेलकुद महोत्सव	वटा	१	२२०											
१४		कृष्ण प्रा.वि. पुस्तक तथा पोशाक, जूता वितरण मे.न.पा. ११	वटा	१	१३४											
१५		विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रम वालक्लबहरु मार्फत	वटा	१	६५											
१६		शोजे विरान वाल उद्यम मे.न.पा. ४	वटा	१	९००	१	२७०	१	२७०	१	२७०	३५	१२५	४०	१३५	
१७		सिएफएलजी अभिमुखिकरण कार्यक्रम	वटा	१	४००										चालू	
		जम्मा			४५४५											

पूर्वाधार

डा.ब.प.स.

पूर्वाधार

कार्यकारी अधिकारी
पशुपती बस्नेत

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटहामचौम

पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय/दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

सं. ०७३/०७४

मेचीनगर नगरपालिका

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य				दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	महिला	अन्य		
१	विकास/सामाजिक/आर्थिक कार्यक्रम	लक्षित समूह अन्तर्गत पिछडा वर्ग/ कार्यक्रम सबै जातजातिका आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न वर्ग																
२		सुट तथा कृता सुरुवाल सिलाइकटाइ तालिम	वटा	१	१००													
३		कवरवस्ती खानेपानी तथा बिजुली वितरण मे.न.पा. ३	वटा	१	६०													
४		किरात भाषा लिपी पठनपाठन, किरात मागिम मन्दिर	वटा	१	५०													
५		दलित पेशागत शिप विकास तालिम	वटा	१	५०													
६		सामाजिक स्त्रीकरण मापन अध्ययन (Pilot Project)	वटा	१	५०													
७		बडा ९	वटा	१	५०													
८		लाखे जात्रा संरक्षण	वटा	१	५०													
९		वौद्धभागीको दाहसंस्कार स्थल मर्मत	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	५	३०	
१०		अपांग विद्यालय संचालन मे.न.पा. १२	वटा	१	४००													सम्पन्न
११		पञ्चेवाजा खरिद मे.न.पा. १२	वटा	१	५०													
१२		धिमाल भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम मे.न.पा. ९	वटा	१	५०													
१३		छैठ पुजा घाट निर्माण	वटा	१	३५													
१४		धुलावारी दुर्गा मन्दिर संस्कृति संरक्षण मे.न.पा. ६	वटा	१	३०													
१५		नकलबन्दा दुर्गा मन्दिर संस्कृति संरक्षण मे.न.पा. ९	वटा	१	३०													
१६		डकमी तालिम	वटा	१	१००													
१७		जामे मस्जिद मर्मत मे.न.पा. ३	वटा	१	१००													
१८		किरातेश्वर मागहिम मे.न.पा. ४	वटा	१	२५०	१	७५	१	७५	१	७५	१	७५	१	७५	५	१०	
१९		भुमेशान तथा सामुदायिक भवन निर्माण मे.न.पा. ७	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	५	१०	
२०		भिमसेन थान कम्पाउण्ड वाल निर्माण मे.न.पा. ७	वटा	१	१००													
२१		मेचे ग्राम थान सुकुम्बासी टोल मे.न.पा. ७	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	५	१०	
२२		किरात थुवा मागिम मर्मत सम्भार मे.न.पा. ८	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	५	१०	सम्पन्न

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय/दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

इ.स. २०७३/०७४

मेचीनगर नगर

हजारमा

फागुन महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य				दोस्रो चौमासिक लक्ष्य				दोस्रो चौमासिक प्रगति				प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative				लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम		बजेट		परिणाम		बजेट		परिणाम		खर्च		परिणाम		खर्च		पुरुष		महिला		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग			
२१		काकरभिट्टा सकेलाथान संरक्षण मे.न.पा. १०	वटा	१	४००	१	१२०	१	१२०	१	१२०	१	१२०	१	१२०	१	१२०	४५		५०				
२२		फाँसगा न्याहुल गेल्छेन गुम्बा १०	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	३५		३४				
२३		बौद्धगुम्बा नाग्यू रवेछेन तथा ग्रामथान संरक्षण मे.न.पा. ११	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	५०		५६		सम्पन्न		
२४		किरात याक्थूंग चुम्लूंग भवनमा भान्सा घर निर्माण मे.न.पा. १३	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	५५		६०				
२५		पटन प्राणी कल्याण बौद्ध गुम्बा पुर्वाधार निर्माण मे.न.पा. १३	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	४५		५०				
२६		नेपाल अहिंसावादी बौद्ध गुम्बा कम्पाउण्ड वाल ४	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	४५		५०				
२७		धिमाल ग्राम थान भवन निर्माण मे.न.पा. १३	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	४५		५५				
२८		चौधरी ग्राम थान भवन निर्माण मे.न.पा. १३	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	४५		५५				
२९		मे.न.पा. १३	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	५५		६०		सम्पन्न		
३०		मधुमह न्यूनिकरण सचेतना कार्यक्रम	वटा	१	५०													१०	२०	१५	१५			
३१		साहित्य कला महोत्सव	वटा	१	७५													१०	१५	१५	१५			
३२		धार्मिक स्थल तथा संस्कृति संरक्षण तथा मर्मत	वटा	१	१००																			
३३		सामुदायिक सत्संग भवन निर्माण मे.न.पा. २	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	३५	४५	४०	५०	सम्पन्न		
३४		गणेश मन्दिर भवन निर्माण मे.न.पा. ३	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	५५	७५	५६	८५	सम्पन्न		
३५		स्वबोध शक्ति पिठ मे.न.पा. ४	वटा	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१५	१५	१६	२०	सम्पन्न		
३६		सनातन सेवा समिति कम्पाउण्ड वाल मे.न.पा. ६	वटा	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०	३५	७५	४०	८०	सम्पन्न		
३७		कृष्ण व्यासाश्रम मे.न.पा. ७	वटा	१	१००													३५	५५	४०	५६			
३८		नव दुर्गा पञ्चायन मन्दिर मर्मत तथा संरक्षण मे.न.पा. ८	वटा	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१५	३५	१८	४०	सम्पन्न		
३९		होत्तिसुङ्गे गणेश मन्दिर स्तरवृद्धि मे.न.पा. ८	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	१५	४५	१३	४०			
४०		सिताराम मन्दिर मर्मत सम्भार मे.न.पा. ८	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	१५	२६	१४	३५	सम्पन्न		
४१		गौरी गाउँ शिवालय मन्दिर मे.न.पा. १०	वटा	१	१००													२५	४५	३६	४८			
४२		गणेश मन्दिर बर्मेलीटोल मे.न.पा. १०	वटा	१	५०													२५	४५	३६	५५			
		राधाकृष्ण मन्दिर कम्पाउण्डवाल मे.न.पा. १३	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	३५	५५	३५	५०	सम्पन्न		
		आदिवासी जनजाति महासंघ कोठा निर्माण मे.न.पा. १३	वटा	२	५००	१	५००	१	५००	१	५००	१	५००	१	५००	१	५००	५५	१५०	३५०	४५०	सम्पन्न		

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (रा) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय/दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३३०७३३

फागुन महिना

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
										पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग			
		जम्मा														
		गरिवि निवारण तथा सामाजिक परिचालन कोष कार्यक्रम														
१		सामुदायिक भवन निर्माण म.नं.का.पा. ९/५	वटा	१	२४९							३५	४५	४०	४०	
२		मिक्सिङ्ग्री हाल्ने कार्य मू.नं. का.पा. १०/६	मी.	२४	३०१							५५	९५	६०	११०	
३		ईनार निर्माण नमूना ख टोल विकास मे.न.का.पा. ४/९	वटा	३	१०३५							२५	४५	३०	४२	
४		देवी छोडा पैनी मर्मत ६/९	हे./मी.	१५	२००।२							१५	४५	४९	२०	
५		विद्युत विस्तार दनुवार बस्ती मे.न.का.पा १/१०	वटा	१	४०।९३							५५	७५	५०	८०	
६		विद्युत विस्तार बुथार टोल मे.न.का.पा ९/५	वटा	१	९४।८५							५०	१५	५५	१८	
७		विद्युत विस्तार विहानी सचेतना केन्द्र मे.न.का.पा १३/८	वटा	१	१५२।४							४५	३०	४०	३५	
८		विद्युत विस्तार हरी नि.मा.वि. उत्तर मे.न.का.पा ४/९	वटा	१	७८।१९							३५	५५	४०	५०	
९		ईनार बौडिङ्ग देवस्थान टोल विकास मे.न.का.पा. ४/९	वटा	१	२०५।१							१५	३५	२०	३०	
१०		ईनार बौडिङ्ग वडड टोल विकास मे.न.का.पा. ५/९	वटा	१	१६२।९							१५	३५	१८	४०	
११		ईनार बौडिङ्ग जनता टोल विकास मे.न.का.पा. ५/१०	वटा	१	१५५।७							१८	३५	२०	४०	
		जम्मा			१७४४											
		कुल जम्मा			१४११८											

तयार गर्ने :

(Signature)

रुजु गर्ने :

(Signature)

स्वीकृत गर्ने

(Signature)

प्रमाणित गर्ने

(Signature)

अनुसूची १७(१)

कार्याविधिको दफा ३६ को उपदफा २ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

फागुन मासिका/चौमासिका/वार्षिक वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

गाउँ विकास समिति/नगरपालिका/जिल्ला विकास समिति मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

आ.व. २०७३/२०७४

रकम रु हजारमा

क्र. स.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.को २०७३/२०७४				चालु आ.व.को फागुन महिना/चौमासिक				निकास बाँकी			पेशकी विवरण			
			निकास		खर्च		निकास		खर्च		चालु	पूँजीगत	कुल	बाँकी पेशकी रकम	चालु आ.व.को रकम	खुद बाँकी पेशकी	
			चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत									
नेपाल सरकार केन्द्रिय अनुदान																	
1	स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम	०० २०० ००	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	
2	चालु अनुदान ३६५८०३३ २६३१२	०० ३६५ ८०३	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	
3	पुजीगत अनुदान ३६५८०३३ २६३११	०३ ६३५ ८०३	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	
4	सडक बोर्ड नेपाल	०३ ६३५ ८०३	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	
5	सामाजिक सेवा	०० २०० ००	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	

राजेश कुमार भट्टवाल
नेपाल सरकार
अधिकाृत

क्र. स.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.कोर ०७/१२/०७४				चालु आ.व.को फागुन महिना/चौमासिक				निकास बर्षी		पेशकी विवरण			
			निकास		खर्च		निकास		खर्च		चालु	कुल	बर्षी पेशकी रकम	चालु आ.व.को रकम	प्रतिशत	खुद बर्षी पेशकी
			चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत						
6	नेपाल सरकार शहरी साशकीय क्षमता विकास ब्लक ग्रान्ट पूँजीगत	६३'८६'५८	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००
7	स्था.वि.शुल्क	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००
8	जग्गा कोष	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००
	जम्मा	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००

अन्य सरकारी, गैरसरकारी, वैदेशिक तथा वित्तिय संस्था

9	साझेदारी लागत सहभागिता	०६'८६'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००
10	जिल्ला विकास समिति अनुदान	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००
11	जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००	००'००'००

राजना कुमार भट्टवाल
लेखा अधिकृत

क्र.सं.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.को २०७३/२०७४						निकास बॉकी			पेशकी विवरण		
			निकास		खर्च		निकास		खर्च		कुल	बॉकी पेशकी रकम	चालु आ.व.को	
			चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत			रकम	प्रतिशत
12	राजश्व बाडफाड, जिल्ला मालपोत कार्यालय	००'००'४४	००'०	००'०००'२	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	०४'८९	-४९'२९६	००'०	००'०	००'०
13	मर्मत सम्भार कोष	००'०००'२	००'०	५८'६९२	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	-५८'६९२	००'०	००'०	००'०
14	नगर विकाश कोष अनुदान	००'०८०'६	००'०	००'०९	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	१२'२४६	००'०	००'०	००'०
15	नगर विकाश कोष ण	००'०००'४	००'०	८८'५४०'६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	-८८'५४०'६	००'०	००'०	००'०
	जम्मा	०८'३९८'६२	००'०	८३'१४८६६	००'०	००'०	००'०	८३'१४८६६	००'०	६३'६५०६	१५'६८३'२-	००'०	८५'६०९४	००'२०९४
16	आन्तरिक स्रोत (गत आ.व. को मौज्दात)	३४'५४६'९	००'०	२६'९२२'६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	३४'०५४'९	००'०	६०'००६	००'३९९'६
17	आन्तरिक स्रोत (कर, दस्तुर, शुल्क आदी)	५८'९६३'४८	००'०	५३'८६६'९	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	-६९'८८४'८	००'०	००'००६	००'०९६

राष्ट्रिय योजना आयोग
संस्थापक अध्यक्ष

अनुसूची १७.२

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क)

संग सम्बन्धित

एकिकृत सूचना मूलक प्रगति प्रतिवेदन

मन्थलीनगर नगरपालिका

दोस्रो चौमासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४

रकम रु. हजारमा

१. स्थानीय भौतिक पूर्वाधार

विवरण	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको दोस्रो चौमासिक अवधिको	प्रगति(निर्माणधिन)	आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च रु.	लाभान्वित जनसंख्या
सडक					
ट्रयाक खोल्ने/कच्ची	कि.मी.				
ग्रामेल/स्तरवृद्धि तथा ग्रामेल	कि.मी.	७८३०	निर्माणधिन	६६२०	४१८६
पक्की/कालोपत्रे/कल्मेट	मी./वटा	६९७/१२०९.७	निर्माणधिन	५३८९/३६४४	१२३३/३३९२
कालोपत्रे	कि.मी.				
मर्मत सम्भार/सडक	कि.मी./वर्ग मी.				
पूल	वटा				
मर्मत पूल	वटा				
कल्मेट	वटा	१	निर्माणधिन	१५०	१९८
मोटेरेवल पूल	वटा				
ह्यूमपाईप	वटा				
	मी.	१६११	निर्माणधिन	५७५	२९३
कसिङ्ग स्ल्याब	वटा				
सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण:					
सिंचाई(ईनार बॉरीङ्ग)	तारजाली/हेक्टर	१५१	निर्माणधिन	७६६	४८९
नदी नियन्त्रण/तटबन्ध	तारजाली/हेक्टर	१२७	निर्माणधिन	१४९९	६४५
विद्युत/लघु जलविद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा					
विद्युत पोल	वटा				
विद्युत विस्तार तार	मी.				
ट्रान्सफरमर	वटा/के.वी.				
माइक्रो हाईड्रो					
सौर्य उर्जा जडान सोलर	वटा	२११	निर्माणधिन	७३२५	९९००
खानेपानी तथा सरसफाई					
खानेपानी धारा वितरण	वटा				
खानेपानी ट्यूबेल वितरण	वटा				
ईनार डिप बॉर्डिङ्ग	वटा				
सरसफाई:					
सडक सतह ढल	मी.	१७५५	निर्माणधिन	७५९७८८	१३५९

अनुसूची १७.२

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क)

सम सम्बन्धित

एकिकृत सूचना मुलक प्रगति प्रतिवेदन

मेचीनगर नगरपालिका

दोस्रो चौमासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४

रकम रु. हजारमा

सौचालय	वटा				
सौचालय मर्मत	वटा				
बन तथा वातावरण					
बन					
वातावरण					
भवन:	वटा	१	निर्माणधिन	८४	
विधालय भवन/सामूदायिक भवन कम्पाउण्ड वाल	मी.	६०	निर्माणधिन	५००	१४४
सामूदायिक भवन महिला	वटा	२	निर्माणधिन	७६७	२४४
नगरपालिका भवन					
स्वास्थ्य चौकि भवन	वटा				
अन्य (बजार टहरा) संख्यामा	वटा				
शिक्षा तथा संस्कृति					
गेट बिउटिफिकेशन (Beautification of Entrance)UGDP-ETP	वटा	१	निर्माणधिन	१००१	१२७९
खेलकूद	वटा				
धार्मिक तथा पूरातात्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण	वटा				
अन्य					
पार्क चिल्ड्रेन	वटा	१	निर्माणधिन	९१२	१९७१
बस टर्मिनल/बसपार्क	वटा	१			

अनुसूची १७.३

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

क्षमता विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

इटामडा झापा

दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व.०७३-०७४

र. हजारमा

क.सं.	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	वार्षिक बजेट	दोस्रो चौमासिक प्रगति					लाभान्वित वर्ग		
					भौतिक		वित्तीय		हालसम्मको प्रगति	पुरुष	महिला	जम्मा
					लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	खर्च				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
क. जिल्ला/ नगरस्तर												
१	मानव संसाधन विकास											
१.१	सार्वजनिक सुनुवाई	३	३	१००								
२	भौतिक श्रोत साधन											
३	कार्य प्रणाली र प्रकृया सुधार											
४	अन्य											
ख. नगरस्तर												
१	मानव संसाधन विकास											
२	भौतिक श्रोत साधन											
३	कार्य प्रणाली र प्रकृया सुधार											
४	अन्य											
ग. क्षमता विकास संचालन खर्च												
१.१	रेडियो कार्यक्रम मेचीनगर उत्पादन	१	५२	३००								
१.२	प्रसारण											

तयार गर्ने : 

रजु गर्ने

प्रकाशन शाखा प्रमुख
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

प्रशिक्षण प्रतिवेदन
कार्यकारी अधिकृत

स्वीकृत गर्ने

अनुसूची १७.४

कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) को बूदा (७) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

इटासङ्गै जाम्पा

सामाजिक परिचालनको दोस्रो त्रैमासिक मौलिक तथा वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन

०७३/०७४

१० मंसिर, २०७३

हजारमा रु.

क्र.सं	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		यस दोस्रो चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति		लाभान्वित जनसंख्या			कुल जम्मा	कैफियत						
			परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछिडिएका वर्ग		महिला			पुरुष	बालबालिका				
		१	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	
१	नगरपालिका सामाजिक परिचालन	संख्या																			
२	नागरीक सचेतना केन्द्र																				
१.१	नागरीक सचेतना केन्द्र संचालनको गठन	संख्या	१३																		
१.२	नागरीक सचेतना केन्द्रमा कक्षा संचालन	संख्या	५२																		
१.३	नागरीक सचेतना केन्द्रका कक्षा सदस्यहरुको अवलोकन भ्रमण	संख्या																			
३	विपन्न समूहका घरधुरी नक्साङ्कन नगरपालिका	संख्या	१																		
४	सामाजिक परिचालकलाई क्षमता अभिवृद्धी तालिम	संख्या																			
५	वडा नागरिक मञ्च																				
५.१	वडा नागरिक मञ्चको गठन	संख्या	१३																		
५.२	वडा नागरिक मञ्चको बैठक	संख्या	१३																		
५.३	वडा नागरिक मञ्चबाट मार्ग गरेका आयोजना र कार्यक्रम	संख्या																			
५.४	माग गरेका आयोजना र कार्यक्रमको स्वीकृत	संख्या																			
५.५	नगरपालिकाबाट अनुगमन	पटक	२																		
५.६	नगर सामाजिक परिचालन समितिबाट अनुगमन	पटक	२																		

रजु गर्ते

तयार गर्ने :

रजु गर्ते

प्रमाणित
नगरपालिका
कार्यलय

प्रमाणित
नगरपालिका
कार्यलय

प्रमाणित
नगरपालिका
कार्यलय