



मेचीनगर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
MECHINAGAR MUNICIPALITY OFFICE

ईटाभट्टा, भुवा
१ नं. प्रदेश, नेपाल
(यो.प्रा.शा.४/०७३/०७४)

प.सं.०७३/०७४

च.नं.१४०

मिति :- २०७३/१२/६

बिषय :- मासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाईएको बारे ।

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका व्यवस्था शाखा

सिंहदरवार, काठमाण्डौं

उपरोक्त सम्बन्धमा यस मेचीनगर नगरपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा भए गरेका कार्यक्रमको मासिक प्रगति प्रतिवेदन स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ अनुसार संलग्न अनुसूची १७, १७.१, १७.२, १७.३ र १७.४ भरी फागुन महिनाको प्रगति प्रतिवेदन पाना थान ३२ (बत्तिस) यसैसाथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

बोधार्थ :

श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौं

श्री राष्ट्रिय योजना आयोग सिंहदरवार, काठमाण्डौं

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका योजना शाखा सिंहदरवार, काठमाण्डौं

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखा सिंहदरवार, काठमाण्डौं

श्री सामुदायिक शाखा, मे.न.पा.कार्यालय

श्री सूचना तथा सञ्चार ईकाइ, मे.न.पा.कार्यालय

☎ ०२३५६२२१२, ५६२२१३, ५६२२३३, ५६२०७७

फ्याक्स : ००९७७०२३५६२४३७

Email : info@mechimun.gov.np

Web site :- www.mechimun.gov.np

Mechinagar, Jhapa

पशुपती खतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मैचीसगर नगरपालिका कार्यालय

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवृद्धनीत्मक, कार्यविधिको भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन
ईटाम्बुट्टा झापा
आ.व. ०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

कागून महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या			कैफियत		
				परिमाण		परिमाण		परिमाण			पुरुष	महिला	अन्य वर्ग			
				बजेट	व्युत्पन्न	बजेट	व्युत्पन्न	बजेट	व्युत्पन्न							
१	२		४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
	क्षेत्र	क) पूर्वाधार विकास														
		सडक														
१		वडा भित्रका भित्री बाटाहरु ग्राभेल गर्ने वडा नं. १ (वडा भित्रका भित्री बाटाहरु ग्राभेल गर्ने (निन्दा टोल त्रिफला टाँगवाट हरिमाया किराँतको घर जाने, क्याम्पस टोल दन्तकाली वा. स्कूलवाट मणी खतिवडाको घरसम्म र नुरश्लिको घर जाने, प्रगति टोल भिम खरेलको घर उत्तरवट शम्शेर गुरुको घर अगाडीसम्म र सरस्वती शिक्षा सदन जाने, जनसेवा टोल चोक दक्षिण हुँदै राईको घरवाट हुँदा इन्स्पेक्टरको घरसम्म, हनुमान टोल मन्दिर देखि भूलेन ठाकुरको घर हुँदै इन्द्र आंगनाम्बेको घरसम्म र श्री राम गाउँपैको घरसम्म, सल्लेरी टोल जयन्ती कार्कीको घरवाट कृष्ण खत्री घरसम्म, लाली गुरास टोल कालो पत्रवाट धामी थापाको घरसम्म र उमेश राजवंशीको घर दक्षिण टिमाई खोलासम्म, प्रणामी टोल राजन खड्काको घर उत्तरवाट हनुमान मन्दिर भन्केको पूलसम्म र तारा दनुवारको घर देखि एख वनादुर	मी.	२६१८	१५००					२६१८	१५००	२५	४५	२७	४७	सम्पन्न

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित-
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
ईटाभट्टा, झापा
लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनको कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. ०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

फागुन महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या			कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	महिला	अन्य वर्ग		
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
२		जय सुनवारको पसल पश्चिम टिमाई पुल सम्म कालो पत्रे निर्माण मे.न.पा. १	मी.	१९९	१६००		४८०		४७९।९	१९९	४८०					सम्पन्न
३		पाथीभारा टोल तटवन्धन र ग्राभेलस्तर वृद्धि मे.न.पा. २	मी.	४१२	४९९।९	४१२	१५०	४१२	१५०	४१२	१५०	१५	२५	१९	३०	सम्पन्न
३		टिमाई भ्यालीमा ग्राभेल तथा नाला निर्माण मे.न.पा. ३	मी.	१३६	४९९।५	६८	१५०	६८	१४९।९	६८	१५०	१०५	११०	५५	५३	सम्पन्न
१७		वागे वजारमा मिनाको घरदेखि पश्चिम श्याम सुनारको घरसम्म कालो पत्र मे.न.पा. ३	मी.	४९	५००	२४५	१५०	२४५	१५०	२४५	१५०	१७	२६	१८	२२	सम्पन्न
४		साकेला मार्ग साकेला थान कर्ण वं. राई ब्राह्मण सिमानासम्म सडक स्तरवृद्धि मे.न.पा. ४	मी.	१३५०	४९९।७	१३५०	४८५	१३५०	४८५।३	१३५०	४८५	१५	२५	१७	२८	सम्पन्न
५		रिंगरोड स्तर वृद्धि मे.न.पा. ४	मी.	३००	४९९।९					३००	५००	२५	५५	२८	५७	सम्पन्न

(Handwritten signature)

Digitally signed by [Name] DN: cn=[Name], o=[Organization], ou=[Unit], email=[Email]

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टीझापा

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनको भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.ब. २०७३/०७४

आ.ब. २०७३/०७४

हजारमा

फागून महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या			कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	पुरुष	महिला	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२		४	६	७	६	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
६		देविथान मार्ग (पूर्ण ब. वानियाको घरबाट उत्तर रेश ब. तमागको घर) विट नं. २ सडक स्तर वृद्धि मे.न.पा. ४	मी.	१७५०	४९९१९	६७५	१५०	१५०	६७५	१५०	१५	४६	१६	३२	सम्पन्न
७		शृजना मार्ग स्तरउन्नति मे.न.पा. ७	मी.	१२५०	१०००	१२५	३००	३००	१२५	३००	२५	४५	२२	४३	सम्पन्न
८		अत्तरसिंह मार्ग स्तर उन्नति मे.न.पा. ७	मी.	३४०	५००६	३४०	१५०	१५०	३४०	१५०	१३	२५	१५	२६	चाहू
९		मदनमार्ग स्तर वृद्धि मे.न.पा. ९	मी.	१०१०	५९९३३	३०३	१६०	१७९६	३०३	१६०	२५	१५	२६	१९	सम्पन्न
१०		गोकूल मार्गबाट नयां बस्ती हुदै कैलाश राजवंशीको घर हुदै कृष्ण प्रा.वि. जाने बाटो मे.न.पा. ११	मी.	६१०	१०००	४०५	३००	७००	४०५	१०००	५५	२५	५६	२३	सम्पन्न
११		वासवारी मार्ग नगरपालिका दक्षिण शूरेश गाउ जाने बाटो मे.न.पा. १२	मी.	४९०	४९९६	१४७	१५०	१४७	१४७	१५०	३५	४५	३६	५०	सम्पन्न

प्रमाणित
१७/०३/७४
१७/०३/७४

BR

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टा, झापा

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनको कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

प्र.सं. १७/२०७३/०७४
१७/०७३/०७४
१७/०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

फागुन महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन सम्मको अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष	महिला	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		पिछडिएका वर्ग
१	२		४	६	७	६	१०	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
१२		विष्णुलक्ष्मी मन्दिर जाने बाटो स्तरउन्नी तथा/डुन मे.न.पा. १२	मी.	१०८	४९९।१	३२।४	१४९।७	३२।४	१४९।७	३२।४	१४९।७	२६	४५	२४	४८	सम्पन्न
१३		कालिखोला शान्तिपथ पक्की पुल हुँदै सालघारी जाडने बाटो स्तरोन्नती मे.न.पा. १०	मी.	७८०	४९९।४	३९	१४९।८	३९	१४९।८	३९	१४९।८	२५	७५	२८	७०	सम्पन्न
१४		शान्तिचोक हुँदै उत्तर जाने शान्ति रमाइलो खानेपानी मार्ग स्तरोन्नती मे.न.पा. १०	मी.	७८०	४९९।४					७८०	४९९	३५	५६	३२	५०	सम्पन्न
१५		आदर्श मार्ग पिपल चोक पुर्व उत्तर हुँदै सूर्योदय टोल पलिया जाने बाटो मे.न.पा. १३	मी.	३७५	५००	११३	१५०	११३	१५०	११३	१५०	३५	७९	३७	७६	सम्पन्न
१६		सूर्वर्ण मार्ग (देवेन्द्र सुवेदीको घर पुर्व) सूर्योदय मार्ग जाडने बाटोको स्तर उन्नति मे.न.पा. १३	मी.	५५०	५००							१५	५८	१६	५५	चालू
		रिमई पथ कालोपत्रे निर्माण मे.न.पा. ३ (थप)	मी.	३४	२९५।१	३४	२९५।१	३४	२९५।१	३४	२९५	२५	५७	२८	५५	सम्पन्न

उपरोक्त विवरण सत्य प्रमाणित छ।
१७/०७३/०७४

१७/०७३/०७४

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टा झापा

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवृद्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा फागून महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	पुरुष	महिला	पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२		३	४	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
१		सूर्योदय मार्ग मर्मत सम्भार कार्य मे.न.पा १०	मी.	७६६	१९१८	२३०	५७५	२३०	५७५/४	२३०	५७५	२४	३९	२०	४५	चालू
२		श्रीजगा मार्ग/सगम पथ/शहिद विरेन मार्ग/अरनिको पथ/मिनी मार्ग/गुरास पथ मर्मत कार्य १० मे.न.का.पा. ६	मी.	८४६	१७२१							२५	५७	२८	५५	
७		इलावारी चौक दक्षिण खयरडागी शहिद मार्ग ड्रेन निर्माण मे.न.पा. १,२	मी.	९३५	५९७९	२८१	१७९४	२८१	१७९९	३७४	३५३३	४५	१०२	५०	१०५	अअ
		गोकूल मार्ग,ईटाभट्टा दक्षिण बाकी रहेको भाग कालो पत्रे कार्य मे.न.पा. १२ थप	मी.	२९६	४२०१	८८८	१२६०	८८८	१२६०	८८८	१२६०	१५०	४५	१६०	५०	चालू
		थप स्वीकृत आयोजनाहरु														
१		अतिथि सदन भवन निर्माण मे.न.पा. वडा नं. ३	वटा	१	१८३७	१	५५१	१	५५११	१	५५१	२३	५५	२५	६०	सम्पन्न
२		सूर्योदय मार्ग राजमार्ग उत्तर कालोपत्रे गर्ने कार्य मे.न.पा १०	मी.									३५	८५	३०	९०	

(Handwritten signature and initials)

(Official stamp and handwritten notes)

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवृद्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.नं. ०७३/०७४

आ.नं. २०७३/०७४

हजारमा

फागुन महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति	प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट			पुरुष	महिला	पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग		पिछडिए का वर्ग
१	२		४	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
३		काकरभिट्टा बसपार्क पश्चिमको सडक कालो पत्रे गर्ने कार्य मे.न.पा. १०/ ६ सिमाक्षेत्र विकास रवि राईमिल जाने टिमाई पुल पखा निर्माण तथा बाटो निर्माण मे.न.पा. ३ र ६	मी.	१२०	३२०५	१२०	६६१	१२०	३२०५	३२०५	४५	१२०	५०	१२५	सम्पन्न
४		शाल गंगामा सम्बर्धन तथा संरक्षण मे.न.पा. १०	बटा	१	३१८३						२६	७८	२०	८०	
५		साकेला मार्ग ड्रेन निर्माण मे.न.पा. १०	बटा	१	५९२१	१					३१	८५	३५	९०	चालु
६		ढुकुरे खोला पूर्व किनारबाट दक्षिण विद्युत सबस्टेशन जाने बाटो स्तरउन्नति मे.न.पा. २	मी.	१	४०५८	१	१२२	१	४०२	४०२	२५	७५	२६	८०	सम्पन्न
७		सुकुम्वासी टोल टूकेवन पूर्वको गाऊ विद्युत विस्तार मे.न.पा. ६	बटा								४६	२५	५०	४०	
८		बिन्दा बाघ दोकान डाडा जोड्ने पुरानो बाटो स्तरउन्नति मे.न.पा. ७	मी.								६८	४५	५०	५०	

(Handwritten signature)

(Official stamps and handwritten notes)

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवढनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

ईटम्हरा झापा

आ.व. २०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

फागून महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या			कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष	महिला	अन्य वर्ग		
१	२		४	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
९		सुनगाभा मार्ग स्तरउन्नति मे.न.पा. १० र ११	मी.	५६३	५९९										
१०		मे.न.पा. १० र १३ सुर्वाण मार्गबाट उत्तर नकलबन्दा जोड्ने बाटो ग्राबल गर्ने कार्य मे.न.पा. ९ र १०	मी.	१७४०	९९९/७										
११		अर्जुनधारा राईस मिलबाट दक्षिण जाने बाटो रेखाकन गर्ने कार्य मे.न.पा. ११ र १२	मी.												
१२		विश्वनाथ मार्ग स्तरउन्नति गर्ने कार्य मे.न.पा. १२	मी.	४८०	५३३			५३१/७	४८०	५३२	३५	८५	३०	९०	सम्पन्न
१३		सरस्वती मार्ग स्तरउन्नति गर्ने कार्य मे.न.पा. १२ साजनको घर अगाडी	मी.								२६	७८	२०	८०	
१४		दनुवार बस्तीको अधूरो कर्मेटको स्थाव निर्माण गर्ने कार्य मे.न.पा. १	बटा	१	७२३/९	१	२१७	१	२१७	१	३१	८५	३५	९०	चालु
१५		श्रीजहा शालिक शालिक मर्मत सम्भार गर्ने कार्य मे.न.पा. १०	बटा								२५	७५	२६	८०	

(Handwritten signature)

(Handwritten notes and stamps)

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
ईटाभन्डा, झापा

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरूको भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. ०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा फागून महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२		४	६	७	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७		
१६		दिनाथ मार्ग ड्रेन निर्माण मे.न.पा. ३	मी.													
१७		शान्तिटोल सामूदायिक भवन निर्माण मे.न.पा. १	बटा													
१८		बुद्धचोक पश्चिम गिरीको घर उत्तर हुँदै मंगलधारे जाने बाटो मे.न.पा. ४	मी.													
१९		भोडा दुर्गा मन्दिर छेउबाट सडक मर्मत मे.न.पा.५														
२०		गोकुल मार्ग मे.न.पा. ७ देखि १३														
२१		सूरन्द्रमार्ग मे.न.पा. ८	मी.	१४६५	४४०	४४०	४४०	४४०	४४०	२०	३५	१५	४०			
२२		चक्रपथ त्रिवेणी टोलमा खाल्डो पुर्ने काम मे.न.पा. ८								२५	४०	१९	४५			

अनुसूची १७

कार्यविधिद्वारा दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

इटामझुङगाथा

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवृद्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन
 ओ.व.०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा फागून महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				वर्षा		वर्षा		वर्षा		वर्षा		पुरुष		महिला		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२		४	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
२३		जेठ नागरिक भवन निर्माण मे.न.का.पा.१०/६	बटा	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	
२४		सूर्योदय मार्ग मे.न.पा. ९ र १०														
२५		युज व. कप्तान मार्ग, सूनगाभा र सत्यसाई मार्ग मे.न.पा.१०														
२६		सतिघट्टा मार्ग मे.न.पा.१०														
२७		काकरभिट्टा वसपार्क पश्चिम वडा कार्यालय पुर्वका भित्री बाटाहरु मे.न.पा.१०														
२८		शान्ति मार्ग मे.न.पा.१०														
२९		काली खोला तमोर राई घरछेउ ओरालो बाटो मर्मत संभार मे.न.पा. १०	मी.	५५	१२०३	१६५	३६१	१६५	३६१	१६५	३६१	६५	२०	६५	२०	

प्रमाणित
 ७/०३/२०७४
 प्रमुख
 प्रमुख

(Handwritten signature)

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

इटामडा, झापा

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवृद्धनोत्सुक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

फागून महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
			परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	पुरुष	महिला	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२		४	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
२९		न.पा. मार्ग तथा थाई मे.न.पा.१२													
३०		वर्षातमा क्षति हुने न.पा. का सडकहरु मे.न.पा.१ देखि १३													
३१		पुल कल्भर्ट मर्मत	बटा												
३२		टिमाई पुल रेलिंग मर्मत मे.न.पा.१	बटा												
३३		कालाखूट्टा टिमाई पुल रेलिंग मर्मत मे.न.पा. २													
३४		चक्रपथ विट नं. २ जाने उत्तरवाट संगम चौक जाने वाटोको कल्भर्ट मर्मत मे.न.पा. ४													
३५		आदर्श मार्ग मुक्ति गंगा कल्भर्ट मर्मत मे.न.पा.५													

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Doballe
Doballe
Doballe

अनुसूची १७
कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टा झापा
आ.नं.०७३/०७४
प्रदेश

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवृद्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.नं. २०७३/०७४

हजारमा फागून महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	पुरुष	महिला	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२		४	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
३६		अभिलसे कल्भर्टको पखा जडान तथा मर्मत मे.न.पा. ८														
३७		घोडाजिन कल्भर्ट मर्मत मे.न.पा. ८														
३८		धुटसार्गको कल्भर्ट मर्मत मे.न.पा. १०														
३९		मानुसार्ग केवल राईको घर छेउ काली खोला पुल मर्मत मे.न.पा.१०														
४०		कृष्ण मार्गको कल्भर्ट मर्मत मे.न.पा.११														
४१		दुखिराम कवरको घर पश्चिम नगरडुब्बा खोलामा कल्भर्ट निर्माण मे.न.पा. ३	बटा	१	५००						५५	२५	५६	२४		
४२		आयावारी चोक उत्तर कोटी होम जाने कल्भर्ट निर्माण मे.न.पा. १२	बटा	१	५००/७	१	१५०	१	१५०/२	१	१५०	७५	२३	७६		

[Handwritten signature]

अनुसूची १७
कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
ईटाभट्टा झापा

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवृद्धनात्मक कार्यक्रमको शैतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४
३० मंसिर, २०७३
प्रदेश, १

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

फागून महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	महिला	पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२		४	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		देवकोटा पार्क निर्माण १० मे.न.का.पा ६	बटा	१	९९१।८	१	९९२	१	९९१।८	१	९९२	९९०	९९५	९९६	सम्पन्न	
		ईलाका प्रहरी कार्यालय मर्मत गर्ने कार्य काकरभिट्टा मे.न.का.पा. १०/६	बटा	१	२१०	१	८४	१	८४	१	८४	८४	८४	८४	चालू	
		वातावरण संरक्षण														
१		दूरसंचार कार्यालयबाट पश्चिमतर्फ सतह ढल मे.न.पा. ३	मी.													
२		सिद्धार्थ चोक पश्चिम नरसिंह श्रेष्ठको घर अगाडिबाट दक्षिण नावा निर्माण मे.न.पा. ५	मी.	१२३	४९९।९	१२३	५००	१२३	४९९।९	१२३	५००	२६	२७	२९	सम्पन्न	
३		होलीवेल अगाडिको ढल निर्माण मे.न.पा. ६	मी.	१९२	४९९।८	१९२	५००	१९२	४९९।८	१९२	५००	१६	१८	५८	चालू	
४		गोपाल वृढायोगीको मल घर हट्टै अर्जुन निरौलाको घर सम्म सतह ढल निर्माण मे.न.पा. ११	मी.	११०	५००	११०	५५०	११०	५५०	११०	५५०	२०	२२	७९	चालू	
५		स्वास्थ्य चौकीछेउ नावा निर्माण मे.न.पा. १०	मी.	९६	४९९।१	९६	४९९	९६	४९९।१	९६	४९९	३०	३२	८५	सम्पन्न	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
३० मंसिर २०७३

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

इटामझुङापा

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवदनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

फागून महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम		परिणाम		परिणाम		परिणाम		पुरुष		महिला		
				वजेट	वजेट	वजेट	वजेट	खर्च	खर्च	खर्च	खर्च	पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
६		तारावारी तटवन्धन मे.न.पा. २	मी.	५०	४९९।७	५०	५०	४९९।७	५०	५००	४५	२५	४१	२७	सम्पन्न	
७		टिमाइ श्याली तटवन्धन मे.न.पा. २	मी.	२७	४९९।८	२७	२७	४९९।८	२७	५००	५१	५५	५३	५७	सम्पन्न	
८		टिमाइ खोला तटवन्धन (थोले विरान पशुपति गाँउ च्वाल्नी गाँउ) मे.न.पा. ६	वटा./हे.	७०/४५	५००	७०/४५	५००	५००	७०/४५	५००	३५	४५	३०	५०	सम्पन्न	
९		हयूमपाइप ३० देखि ९० एनपि ५० थान र घोडजिन तटवन्धन मे.न.पा. ८	मी./हे.	५०	५००						२३	४५	२०	४३	चालु	
१०		त्रिवेणी टोल करसिंह श्रेष्ठ घर छेउ धरधरे पुर्ने मे.न.पा. ८	मी./हे.	४८	४९९।८	४८	४८	४९९।८	४८	५००	१५	५६	१६	५४	सम्पन्न	
		सिंचाई														
१		फारम पैनी मूहान सटक्षण तथा निर्माण मे.न.पा. ५	मी./हे.	४५	५००						११	२६	१३	२८		

(Handwritten signature)

१२/०३/२०७४
१२/०३/२०७४
१२/०३/२०७४

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टा, झापा

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रबन्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

१ नं. प्र.३३३

आ.व. २०७३/०७४

फागुन महिना

हजारमा

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				बजेट		परिणाम		बजेट			परिणाम		पुरुष	महिला		कुल	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट		पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग		पिछडिए का वर्ग			अन्य वर्ग
१	२		४	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७		
२		देवि भोडा क पैनी मूहान निर्माण मे.न.पा. ५	मी./हे.	५६	४९९६											चालू	
३		माथिल्लो राइसिंह सिचाई मूहान निर्माण मे.न.पा. ९	मी./हे.	३१/१५	८९९५	३१/१५	२७०	३१/१५	०	२७०	२६	४५	२०	४०	४०	चालू	
४		धराप पैनी निर्माण मे.न.पा. ६	मी./हे.	५०	४९९५	५०	४९७	५०	४९७	४९७	२३	७५	२०	८०	८०	सम्पन्न	
		सिचाई तथा तटवन्धन मर्मत	बटा	२१	१५००												
१		सूर्योदय माग मर्मत मे.न.पा. १०									३५	४०	३१	४५			
२		देवि भोडा पैनी मर्मत मे.न.पा. ४									१५	२५	१०	३०			
३		साजभोडा पैनी मर्मत मे.न.पा. ४									१६	२०	१०	२५			

१७/०३/२०७४

Handwritten signature

अनुसूची १७
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (रा) सँग सम्बन्धित

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा फागून महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम		परिणाम		परिणाम			पुरुष	महिला		अन्य वर्ग		अन्य वर्ग
				बजेट	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च			पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२		३	४	६	७	८	९	१०	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
४		फारम पैनी मूहान मर्मत मे.न.पा.५	मी./हे.	३६/१५	४९९/५	३६/१५	१५०			३६/१५	२०	३०	१५	३५	चालू	
५		राजपैनी मर्मत मे.न.पा. ७									१९	२०	१४	२५		
६		देउराली पैनी मूहान मर्मत मे.न.पा. ७									१९	३१	१५	३५		
७		बाघे भोडा पैनी मूहान मर्मत मे.न.पा. ९									२४	७३	२३	७५		
८		बामनहर पैनी मर्मत मे.न.पा. ९									३५	७६	३७	७९		
९		वर्मेली टोल नवदुर्गा मन्दिर पूर्व तटवन्धन मे.न.पा.१०									१०	४८	१५	४५		
१०		कालीखोला दक्षिण गुम्बाछेउ तटवन्धन मे.न.पा.१०									१५	५८	१७	५५		
११		भान्साखोला मेची पैनी मूहान मर्मत मे.न.पा.११									३५	४०	३०	४५		

Handwritten signature and initials.

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
इटाम्हा झापा

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवदनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.ब.०७३/०७४

रा.ब.०७३/०७४
इटाम्हा, झापा
प्रदेश

आ.ब. २०७३/०७४

हाजारमा

प्रतिवेदन

सम्मको प्रगति

मासिक लक्ष्य

मासिक प्रगति

अवधि

कैफियत

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष	महिला	पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२		४	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		विद्युत													
१		विद्युत पोल १०० थान मे.न.पा. ८	बटा	१००	५००						२५	८५	२८	८०	
२		सडक बल्ती जडान,मर्मत तथा विस्तार	बटा	१	१०००										
		सौलर बत्ति													
		प्यारिभिन्डा तथा इटाम्हा बजार क्षेत्र सौलर बत्ति जडान मे.न.पा. ११/७	बटा	५४	५५४३	५४	१७८५		५४	१७८५	७५०	९५५	७६०	१००५	चालू
		धुलावारी चौक दक्षिण शहिद मार्ग सौलर बत्ति जडान मे.न.पा. १,२/१०	बटा	४०	४६८०	४०	१४१२		४०	१४१२	३५०	१०१५	३६५	१०५०	चालू
		धुलावारी चौक उत्तर शहिद मार्ग सौलर बत्ति जडान मे.न.पा. १,२/१०	बटा	४६	३५०३	४६	१६२३		४६	१६२३					चालू

Handwritten signature and initials.

Handwritten text and stamp at the top right corner.

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवदनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४
इटावा ज्ञाया
समाप्तिका
१ नं. प्रदेश

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

फागुन महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या			कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष	महिला	अन्य वर्ग		
१	२		३	४	६	७	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		काकरभिट्टा बसपार्क दक्षिण सोलर बत्ति जडान मे.न.पा.१०/६	बटा	३५	४०६५	३५	१२३५		३५	१२३५	५६०	१२५०	५७५	१२६५	चालू
		काकरभिट्टा बसपार्क उत्तर सोलर बत्ति जडान मे.न.पा.१०/६	बटा	३६	२७४१	३६	१२७०		३६	१२७०					चालू
		सामाजिक पूर्वाधार													
१		सामुदायिक भवन, काकरभिट्टा मे.न.पा. १० जगेडा कोषद्वारा संचालित	बटा	१	५०००						४५	६५०	४०	६५६	
२		आदर्श धिमाल समाज ग्रामथान कम्पाउण्ड बाल तथा भवन निर्माण १३	मी.	६०	५००१४	६०	५००	५००१४	६०	५००	१०	४५	११	४६	सम्पन्न
		ख) आर्थिक विकास													
		सडक बोर्ड नेपाल (सडक मर्मत सम्भार) ०७२/०७३ थप कार्य													

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टा, झापा

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

फागून महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या			कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	खर्च	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	महिला		अन्य वर्ग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		गोकूल मार्ग पिपल चौकबाट पूर्व मे.न.पा. ७ र सोहीबाट पूर्व घैलाडुब्बा पुल पूर्व उत्तर वडा नं. ८ सडक स्तर उन्नति मे.न.पा. ८	मी.	३४७	२९९१८	३४७	३००	३४७	२९९१८	३४७	३००	४०	४४	७८	७५	सम्पन्न
		चन्द्र भण्डारीको घर पूर्व वट्टी गुन्ताको कम्पाउण्डबाट पूर्व दिज धिमालको गाड. जाने बाटो स्तर उन्नति मे.न.पा. ६	मी.	२२०	२९९१६	२२	९०	२२	८९१८७	२२	८९१९	२६	४०	२४	३४	सम्पन्न
		टिकापुरबाट उत्तर रिङरोडबाट पूर्व जाने बाटो वडा नं. ३ स्तर उन्नति मे.न.पा. १	मी.	२३०	२९९१९	२३०	३००	२३०	२९९१९	२३०	३००	६४	४४	७०	७४	सम्पन्न
		नागरडुब्बा पुल पश्चिमबाट दक्षिण जाने बाटो स्तर उन्नति मे.न.पा. २	मी.	२१५	२९९१७	२१५	२८०	२१५	२८०१४	२१५	२८०	७०	४०	६४	३४	सम्पन्न
		मे.न.पा. १ दनुवार बस्तीको बाटोको स्तर उन्नति मे.न.पा. १	मी.	२४०	३००	२४०	३००	२४०	३००	२४०	३००	४४	४६	३९	४०	सम्पन्न
		विष्णु प्रसाईको घर उत्तर चक्रपथ स्तर उन्नति मे.न.पा. ४	मी.	३००	४००	३००	४००	३००	४००	३००	४००	३४	४४	२६	४०	सम्पन्न

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
ईटापट्टी, झापा

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवृद्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व.०७३/०७४
प्रदेशी

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

फागुन महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या			कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष	महिला	अन्य वर्ग	
१	२		३	४	६	७	९	१०	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		पालिया मार्ग पश्चिम गोकूल मार्ग सम्म चक्रपथ स्तर उन्नति मे.न.पा. ११	मी.	४३३	७४९१४	४३३	४३३	७४९१४	४३३	७४९	४५	३०	५६	सम्पन्न
		जोरसिमल दक्षिण मे.न.पा. १२ को सिमानाबाट मे.न.पा. ११ जाने बाटो स्तर उन्नति मू.न.पा. १२	मी.	४५०	३९९१२	१३५	१३५	११९१५	१३५	४५	३३	४०	४०	चालू
		मेची डाडाका बाटो मे.न.पा. १० स्तर उन्नति (यज्ञ बहादुर मार्ग) मे.न.पा. १०	मी.	२४२	१९९१५	७२६	७२६	५९१५४	७२६	४५	१०२	११०	४०	चालू
		मे.न.पा. १ पाटागोलाबाट खनाल बस्ती जाने बाटो स्तर उन्नति मे.न.पा. १	मी.	९२	१७०	९१२	९१२	५१	५१	१५	२५	३०	३०	सम्पन्न
		धूलावारी पशूहाट बजार व्यवस्थापन तथा स्तरउन्नती गर्ने कार्य मे.न.पा. १	मी.	५५	९९९१५	५५	१०००	९९९१५	५५	३५०	७५०	५२०	५२०	सम्पन्न
		प्यारीभिट्टा बसपार्क मे.न.पा. ११ जगेडा कोषद्वारा संचालित	बटा	१	२५०००					३५	३४५	४०	३५०	

(Handwritten signature)

Digitized by *(Handwritten signature)*

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा २८ को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
ईटाभेडी, झापा
प्रतिवेदन नं. ०७३३०७४
ना. प्रदेश, नेपाल

पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको अन्तर्गत मासिक प्रगति प्रतिवेदन

हजारमा फागुन महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		लाभान्वित जनसंख्या			पुरुष		महिला			
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		लक्षित समूह अन्तर्गत महिला कार्यक्रम														
		क) सस्थागत विकास														
१		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धुलावारीकाकम्पिट्टा	वटा	१	३००							७५	२०५	७०	२१५	
२		सोलर चुल्हो (कवर वस्ती वडा नं. ३)	वटा	१	१००							२५	५६	२७	५८	
३		मौलिक अधिकार तथा महिला क्षेत्रिय गोष्ठी क्षेत्र क	वटा	१	१००							२५	१२५	२५	१५०	
४		इनार वोरिंग ७ थान, मे.न.पा. ४, ५ र ६	वटा	१	७००	१	३५७					१५	२३	१७	२५	
५		महिला हिंसा विरुद्ध कानूनी शिक्षा तथा सचेतना तालिम	वटा	१	२००										५०	
६		ज्वास्टिक मूक्त तथा प्रांगारिक मल उत्पादन कार्यक्रम	वटा	१	२००							३०	३०	३२	३२	
७		पापड तथा अचार उत्पादन तालिम	वटा	१	१००							१०	१५	११	१६	
८		नारी शिप विकास केन्द्र, मे.न.पा. १०	वटा	१	५०									१०	१५	
९		मातृशिशु स्याहार केन्द्र संचालन तथा कम्पाउण्ड बाल निर्माण मे.न.पा. ४	वटा	१	२५०	१	७५	१	७५	१	७५	७५	२००	८५	२८५	
१०		खुल्ला दिशामूक्त क्षेत्र कार्यक्रम वडा नं. ४, ५, ६ र ९	वटा	१	४२७							२५	३५	२७	३८	
११		बुझारोपण कार्यक्रम	वटा	१	४००							५०	१०५	५३	११०	
१२		महिला स्वयंसेविका मासिक बैठक भत्ता	वटा	१	६४							३५	५०	३६	५५	
		जम्मा			२८९१											
		लक्षित समूह अन्तर्गत बालबालिका कार्यक्रम														
१		लक्ष्मी प्राथमिक विद्यालय मर्मत सम्भार मे.न.पा. ११	वटा	१	२००											

प्रमाणित
२०७४

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा २० को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको अभिलेख तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व.०७३/०७४

मेची नगरपालिका
प्रमुख, मेचीनगर

हजारमा फागुन महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन सम्मको प्रगति Cumulative		पुरुष		महिला		अन्य वर्ग	अन्य वर्ग	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग			
२		सरस्वती प्रा.वि. कम्पाउण्ड बाल मे.न.पा. १२	वटा	१	१५९	१	४७७	१	४७७	१	४८	३५	६०		चालू	
३		खानेपानी ट्याकी निर्माण आदर्श उ.मा.वि. मे.न.पा. १३	वटा	१	३५७	१	१०७	१	१०७	१	१०७	५६	७०	६५०	चालू	
४		बडास्तरीय बाल क्लब १३ खेलकुद सामाग्रीसम्पत्ता विकास	वटा	१३	१३०											
५		बाल विकास केन्द्र खेलकुद सामाग्री २० वटा	वटा	२२	२००											
६		स्वीमिंग पुल पासिंग ल्याम्प (क्रमागत) मे.न.पा. ३	वटा	१	५००							३५	१५०	३६	१५६	
७		स्वबोध बाल आश्रम अनाथालय बाल संरक्षण मे.न.पा. ४	वटा	१	१००											
८		बुट्टीडागी सामुदायिक वनमा बाल उद्यम केन्द्र निर्माण मे.न.पा. ६	वटा	१	९००	१	२७०	१	२७०	१	२७०	४५	४८	५६	चालू	
९		बाल कल्याण बाल क्लब खेलकुद सामाग्री मे.न.पा. ८	वटा	१	१५											
१०		जीवन उपयोगी स्वास्थ्य शिक्षा तथा शारिरीक व्यायाम	वटा	१	५०											
११		मेची नि.मा.वि. बाल विकास केन्द्र स्तरवृद्धि मे.न.पा. ९	वटा	१	१५											
१२		क्रिकेट, कराते, फुटबल र व्याडमिन्टन प्रशिक्षण	वटा	१	२००							११	१५	१२	१८	
१३		नगर स्तरीय बाल खेलकुद महोत्सव	वटा	१	२२०											
१४		कृष्ण प्रा.वि. पुस्तक तथा पोशाक, जुता वितरण मे.न.पा. ११	वटा	१	१३४											
१५		विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रम बालकलबहरु मार्फत	वटा	१	६५											
१६		थान्से विरान बाल उद्यम मे.न.पा. ४	वटा	१	९००	१	३०५	१	३०५	१	५७५	३५	१२५	४०	१३५	
१७		सिएफएलजी अभिमुखिकरण कार्यक्रम	वटा	१	४००											
		जम्मा			४५४५											

पूर्वाधार

अनुसूची १७
कार्यविधिको रफा ३६ को उपरफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभटा आयु
पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको मौखिक तथा विस्तृत मासिक प्रगति प्रतिवेदन



हजारमा फागुन महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या			कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	महिला	अन्य वर्ग	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		
१	विकास/सामाजिक/आर्थिक कार्यक्रम	लक्षित समूह अन्तरगत पिछडा वर्ग/ कार्यक्रम सबै जातजातिका आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा विपन्न वर्ग	वटा	१	१००								
२		सुट तथा कृता सुरवाल सिलाइकटाइ तालिम	वटा	१	६०					१५	२०	१५	३०
३		कबरवस्ती खानेपानी तथा विजुली वितरण मे.न.पा. ३	वटा	१	५०					२१	३५	२२	३६
४		किरात भाषा लिपी पठनपाठन, किरात मागिम मन्दिर	वटा	१	५०					१०		१०	
५		दलित पेशागत शिप विकास तालिम	वटा	१	५०								
६		सामाजिक स्त्रीकरण मापन अध्ययन (Pilot Project)	वटा	१	५०					१०	२०	५	३०
७		बडा ९	वटा	१	५०					२५	३५	२५	३६
८		लाखे जात्रा संरक्षण	वटा	१	४००					१०			
९		बौद्धमार्गीको दाहसंस्कार स्थल समेत	वटा	१	५०								
१०		अपांग विद्यालय संचालन मे.न.पा. १२	वटा	१	५०					१५	३५	१५	४०
११		पञ्चेवाजा खरिद मे.न.पा. १२	वटा	१	३५					२५	४०	३५	४५
१२		धिमाल भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम मे.न.पा. ९	वटा	१	३०					२३	५६	२४	६०
१३		छैठ पुजा घाट निर्माण	वटा	१	१००					५	१५	५	१०
१४		धुलावारी दुर्गा मन्दिर संस्कृति संरक्षण मे.न.पा. ६	वटा	१	१००					१५	३५	१६	३५
१५		नकलबन्दा दुर्गा मन्दिर संस्कृति संरक्षण मे.न.पा. ९	वटा	१	२५०					३५	५५	३५	५५
१६		डकमी तालिम	वटा	१	१००					१	१५	५	१०
१७		जामे मस्जिद समेत मे.न.पा. ३	वटा	१	१००					१५	३५	१६	३५
१८		किरातेश्वर माराहिम मे.न.पा. ४	वटा	१	१००					१५	३५	१६	३५
१९		भूमथान तथा सामुदायिक भवन निर्माण, मे.न.पा. ७	वटा	१	१००					१५	३५	१६	३५
२०		भिमसेन थान कम्पाउण्ड बाल निर्माण मे.न.पा. ७	वटा	१	१००					२५	५५	२५	५५
२१		मचे ग्राम थान सुकुम्वासी टोल मे.न.पा. ७	वटा	१	१००					३०	६०	३०	६०
२२		किरात युवा मागिम समेत सम्भार मे.न.पा. ८	वटा	१	१००					३०	६०	३०	६०

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६-को उपदफा (२) को खण्ड (रा) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन

इटाम्बुङ्गापुर

मौलिक तथा नित्य/मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.सं. ०७३/०७३

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
इटाम्बुङ्गापुर

हजारमा फागुन महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य				मासिक लक्ष्य				मासिक प्रगति				प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative				लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				बजेट		परिणाम		बजेट		परिणाम		खर्च		परिणाम		खर्च		परिणाम		पुरुष		महिला		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	
२१		काकरभिट्टा सकेलाथान संरक्षण मे.न.पा. १०	वटा	१	४००	१	१२०	१	१२०	१	१२०	१	१२०	१	१२०	१	१२०	१	४५	४०	५			
२२		फाउन्डेसन ग्याङ्गुल गेल्छेन गुम्बा १०	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	१	३५	३४	१			
२३		बौद्धगुम्बा नाराय रेवेछेन तथा ग्रामथान संरक्षण मे.न.पा. ११	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	५०	५६	१		सम्पन्न	
२४		किरात याक्षुंग चुम्लूग भवनमा भान्सा घर निर्माण मे.न.पा. १३	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	१	५५	६०	१			
२५		पटन प्राणी कल्याण बौद्ध गुम्बा पुर्वाधार निर्माण मे.न.पा. १३	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	१	४५	४०	१			
२६		नेपाल अधिवासी बौद्ध गुम्बा कम्पाउण्ड बाल ४	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	१	४५	४०	१			
२७		धिमाल ग्राम थान भवन निर्माण मे.न.पा. १३	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	१	४५	४५	१			
२८		चौधरी ग्राम थान भवन तथा कम्पाउण्ड बाल मे.न.पा. १३	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	५५	६०	१		सम्पन्न	
२९		मधुमह न्यूनिकरण सचेतना कार्यक्रम	वटा	१	५०	१	५०	१	५०	१	५०	१	५०	१	५०	१	५०	१	१०	२०	१	१५		
३०		साहित्य कला महोत्सव	वटा	१	५५	१	५५	१	५५	१	५५	१	५५	१	५५	१	५५	१	१०	१५	१	१५		
३१		धार्मिक स्थल तथा संस्कृति संरक्षण तथा मर्मत	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	३५	४०	१	४०	सम्पन्न	
३२		सामुदायिक सत्संग भवन निर्माण मे.न.पा. २	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	४५	५५	१	५५	सम्पन्न	
३३		गणेश मन्दिर भवन निर्माण मे.न.पा. ३	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	५५	६५	१	६५	सम्पन्न	
३४		स्वबोध शक्ति पिठ मे.न.पा. ४	वटा	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	५५	६०	१	६०	सम्पन्न	
३५		सनातन सेवा समिति कम्पाउण्ड बाल मे.न.पा. ६	वटा	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	५५	६०	१	६०	सम्पन्न	
३६		कृष्ण व्यासाश्रम मे.न.पा. ७	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	३५	४०	१	४०	सम्पन्न	
३७		नव दुर्गा पञ्चायत मन्दिर मर्मत तथा संरक्षण मे.न.पा. ८	वटा	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	३५	४०	१	४०	सम्पन्न	
३८		हात्तीसुडे गणेश मन्दिर स्तम्भ मे.न.पा. ८	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	१	३५	४०	१	४०	सम्पन्न	
३९		सिताराम मन्दिर मर्मत सम्भार मे.न.पा. ८	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	१	३५	४०	१	४०	सम्पन्न	
४०		गौरी गाउँ शिवालय मन्दिर मे.न.पा. १०	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	३५	४०	१	४०	सम्पन्न	
४१		गणेश मन्दिर बर्मलीटाल मे.न.पा. १०	वटा	१	५०	१	५०	१	५०	१	५०	१	५०	१	५०	१	५०	१	३५	४०	१	४०	सम्पन्न	
४२		राधाकृष्ण मन्दिर कम्पाउण्डबाल मे.न.पा. १३	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	५५	६०	१	६०	सम्पन्न	
		आदिवासी जनजाति महासघ कोठा निर्माण मे.न.पा. १३	वटा	२	५००	१	५००	१	५००	१	५००	१	५००	१	५००	१	५००	१	५५	६०	१	६०	सम्पन्न	

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको प्रगति तथा वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन



हजारमा फागून महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	मासिक लक्ष्य				मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative				लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति		पुरुष		महिला		पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च			
		जम्मा																
		गरिवि निवारण तथा सामाजिक परिचालन कोष कार्यक्रम																
१		सामुदायिक भवन निर्माण मे.नं.का.पा. ९/५	वटा															
२		मिस्सिग्री हालने कार्य मे.नं. का.पा. १०/६	मी.															
३		ईनार निर्माण नमूना ख टोल विकास मे.नं.का.पा. ४/९	वटा															
४		देवी झाडा पैनी मर्मत ६/९	हे./मी.															
५		विद्युत विस्तार दनुवार बस्ती मे.नं.का.पा १/१०	वटा															
६		विद्युत विस्तार बूधार टोल मे.नं.का.पा ९/५	वटा															
७		विद्युत विस्तार विहानी सचेतना केन्द्र मे.नं.का.पा १३/८	वटा															
८		विद्युत विस्तार हरी नि.मा.वि. उत्तर. मे.नं.का.पा ४/९	वटा															
९		ईनार बौडिङ्ग देवस्थान टोल विकास मे.नं.का.पा. ४/९	वटा															
१०		ईनार बौडिङ्ग बडड टोल विकास मे.नं.का.पा. ५/९	वटा															
११		ईनार बौडिङ्ग जनता टोल विकास मे.नं.का.पा. ५/१०	वटा															
		कुल जम्मा																

रुजु गर्ने :
तयार गर्ने :
प्रमाणित गर्ने
प्रमाणित गर्ने

अनुसूची १७(१)

कार्याधिकारको दफा ३६ को उपदफा २ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
फागुन मासिक/चौमासिक/वार्षिक वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

गाउँ विकास समिति/नगरपालिका/जिल्ला विकास समिति मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

आ.व. २०७३/२०७४

रकम रु हजारमा

क्र. स.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.को २०७३/२०७४				चालु आ.व.को फागुन महिना/चौमासिक				निकास बाँकी			पेशकी विवरण			
			निकास		खर्च		निकास		खर्च		चालु	पूँजीगत	कुल	बाँकी पेशकी रकम	चालु आ.व.को रकम	प्रतिशत	खुद बाँकी पेशकी
			चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत							
नेपाल सरकार केन्द्रिय अनुदान																	
1	स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम	००,०००'०६	००'०	००'०	६५,२२६'२	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
2	चालु अनुदान ३६५८०३३ २६३१२	००,३६५'४६	००'०	००'०	३५,९६६'६	००'०	००'०	२२,९६६'२	००'०	००'०	३५,९६६'६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
3	पूँजीगत अनुदान ३६५८०३३ २६३११	६३,६९५'४५	००'०	००'०	५५,५६६'५	००'०	००'०	६६,९६६'२	००'०	००'०	६६,९६६'२	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
4	सडक बोर्ड नेपाल	०,६९५'४	००'०	००'०	३६,२५६'६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	३६,२५६'६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
5	सामाजिक सेवा	००,५४५'५	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०

राजेश कुमार भट्टवाल
अधिकाृत
९

क्र. सं.	श्रीत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.को २०७३/२०७४				चालु आ.व.को फागुन महिना/चौमासिक				निकास बाँकी				पेशकी विवरण			
			निकास		खर्च		निकास		खर्च		चालु	पूँजीगत	कुल	बाँकी पेशकी रकम	रकम	प्रतिशत	चालु आ.व.को	खुद बाँकी पेशकी
			चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	कुल	बाँकी पेशकी रकम	रकम	प्रतिशत	चालु आ.व.को	खुद बाँकी पेशकी
6	नेपाल सरकार शहरी साशकीय क्षमता विकाश ब्वक ग्रान्ट पूँजीगत	५२६५६	००	५२६५६	००	५२६५६	००	५२६५६	००	५२६५६	००	५२६५६	५२६५६	००	५२६५६	००	५२६५६	००
7	स्था.वि.शुल्क	०००७६६२	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००
8	जग्डा कोष	००००००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००
	जम्मा	५२६५६	००	५२६५६	००	५२६५६	००	५२६५६	००	५२६५६	००	५२६५६	५२६५६	००	५२६५६	००	५२६५६	००
अन्य सरकारी, गैरसरकारी, वैदेशिक तथा वित्तिय संस्था																		
9	साझेदारी लागत सहभागिता	०६६६०५६	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००
10	जिल्ला विकास समिति अनुदान	०००००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००
11	जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय	००२६३	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००

राजनी कुमार भट्टवाल
 लेखा अधिकृत

राजनी कुमार भट्टवाल
 लेखा अधिकृत


क्र. स.	श्रीत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.कोर ०९३/२०१४				चालु आ.व.को फागुनुन महिना/चौमासिक				विकास बाँकी			पेशकी विवरण		
			निकास		खर्च		निकास		खर्च		चालु	पूँजीगत	कुल	बाँकी पेशकी रकम	चालु आ.व.को रकम	प्रतिशत
चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत									
12	राजश्व बाडफाड, जिल्ला मालपोत कार्यालय	००००५५	०००	५२५५५	०००	०००	०००	०००	०००	०००	५२५५५	०००	०००	०००	०००	०००
13	मर्मत सम्भार कोष	०००००५	०००	५२५५५	०००	०००	०००	०००	०००	०००	५२५५५	०००	०००	०००	०००	०००
14	नगर विकाश कोष अनुदान	०००२००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००
15	नगर विकाश कोष ण	०००००५	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००
जम्मा		०२५२५५	०००	२०५२५	०००	०००	०००	०००	०००	०००	२०५२५	०००	०००	०००	०००	०००
आन्तरिक स्रोत																
16	आन्तरिक स्रोत (गत आ.व.को मौज्जात)	३५५५५५	०००	५२५५५	०००	०००	०००	०००	०००	०००	५२५५५	०००	०००	०००	०००	०००
17	आन्तरिक स्रोत (कर, दरन्तुर, शुल्क आदी)	५२५५५५	०००	५२५५५	०००	०००	०००	०००	०००	०००	५२५५५	०००	०००	०००	०००	०००

संश्लेषण तालिका
 त्रिभुवन विश्वविद्यालय
 काठमाडौं

संश्लेषण तालिका
 त्रिभुवन विश्वविद्यालय
 काठमाडौं

क्र.स.	श्रीत	स्वीकृत बजेट	चालू आ.व.कोर०७३/२०७४				चालू आ.व.को फागुन महिना/चौमासिक				निकास बाँकी				पेशकी विवरण			
			निकास	खर्च	चालू	पूँजीगत	चालू	पूँजीगत	चालू	खर्च	चालू	पूँजीगत	चालू	पूँजीगत	कुल	बाँकी पेशकी रकम	चालू आ.व.को रकम	प्रतिशत
	जम्मा	१२,४९९,९९	१०,९४,०६९	२३,९६७	२३,९६७	२६,९९४	००,०००	४०,०००	०९,९९९	२५,९९९	१९,९९९	००,०००	२५,९९९	१९,९९९	००,०००	१९,९९९	१००	००,०००
	कुल जम्मा	२६,९९९,९९	१९,९९९	४७,९६७	४७,९६७	५३,९९९	४९,९९९	८०,९९९	१९,९९९	५१,९९९	४९,९९९	४९,९९९	५१,९९९	५१,९९९	५१,९९९	५१,९९९	५१,९९९	५१,९९९


 नेपाल सरकार
 वित्त विभाग
 काठमाडौं


 नेपाल सरकार
 वित्त विभाग
 काठमाडौं

अनुसूची १७.२

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क)

संग सम्बन्धित
एकिकृत संचालक प्रगति प्रतिवेदन
मुचुनिगर नगरपालिका
मासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४

रकम रु. हजारमा फागून महिना

१. स्थानीय भौतिक पूर्वाधार

विवरण	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको दोस्रो चौमासिक अवधिको	प्रगति(निर्माणाधिन)	आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च रु.	लाभान्वित जनसंख्या
सडक					
टयाक खोल्ने/कच्ची	कि.मी.				
ग्राभेल/स्तरवृद्धि तथा ग्राभेल	कि.मी.	७८३०	निर्माणाधिन	६६२०	४१८६
पक्की/कालोपत्रे/कल्भर्ट	मी./वटा	६९७/१२०९७	निर्माणाधिन	५३८९/३६४४	१२३३/३३९२
कालोपत्रे	कि.मी.				
मर्मत संभार/सडक					
	कि.मी./वर्ग मी.				
पूल					
मर्मत पूल	वटा				
कल्भर्ट	वटा	१	निर्माणाधिन	१५०	१९८
मोटेरेवल पूल	वटा				
ह्यूमपाईप	वटा				
	मी.	१६११	निर्माणाधिन	५७५	२९३
कसिङ्ग स्ल्याब	वटा				
सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण:					
सिंचाई(ईनार बॉरीङ्ग)	तारजाली/हेक्टर	१५१	निर्माणाधिन	७६६	४८९
नदी नियन्त्रण/तटबन्ध	तारजाली/हेक्टर	१२७	निर्माणाधिन	१४९९	६४५
विद्युत/लघू जलविद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा					
विद्युत पोल	वटा				
विद्युत विस्तार तार	मी.				
ट्रान्सफरमर	वटा/के.वी.				
माइक्रो हाईड्रो					
सौर्य उर्जा जडान सोलर	वटा	२११	निर्माणाधिन	७३२५	९९००
खानेपानी तथा सरसफाई					
खानेपानी धारा वितरण	वटा				
खानेपानी ट्यूबेल वितरण	वटा				
ईनार डिप बॉर्डिङ्ग	वटा				
सरसफाई:					
सडक सतह ढल	मी.	१७५५	निर्माणाधिन	७५९७०८	१३५९

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)
पशुपती खतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७२

पर्यायविको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क)

समा सम्बन्धित

एकिकृत सूचनी सूचक प्रगति प्रतिवेदन


मेचीनगर नगरपालिका


मासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४

रकम रु. हजारमा फागून महिना

सौचालय	वटा				
सौचालय मर्मत	वटा				
बन तथा वातावरण					
बन					
वातावरण					
भवन:	वटा	१	निर्माणधिन	८४	
विधालय भवन/सामुदायिक भवन कम्पाउण्ड बाल	मी.	६०	निर्माणधिन	५००	१४४
सामुदायिक भवन महिला	वटा	२	निर्माणधिन	७६७	२४४
नगरपालिका भवन					
स्वास्थ्य चौकि भवन	वटा				
अन्य (बजार टहरा) संख्यामा	वटा				
शिक्षा तथा संस्कृति					
गेट बिउटिफिकेशन (Beautification of Entrance)UGDP-ETP	वटा	१	निर्माणधिन	१००१	१२७९
खेलकूद	वटा				
धार्मिक तथा पूरातात्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण	वटा				
अन्य					
पार्क चिल्ड्रेन	वटा	१	निर्माणधिन	९१२	१९७१
बस टर्मिनल/बसपार्क	वटा	१			




पशुपती खतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७.३

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा २(२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
क्षमता विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व.०७३/०७४

र.हजारमा

क.सं.	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	वार्षिक बजेट	मासिक प्रगति						लाभान्वित वर्ग		
					भौतिक		वित्तीय		हालसम्मको प्रगति		पुरुष	महिला	जम्मा
					लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	खर्च	भौतिक	वित्तीय			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
क. जिल्ला/ नगरस्तर													
१ मानव संसाधन विकास													
१.१	सार्वजनिक सुनुवाई	३	३	१००									
२	भौतिक श्रोत साधन												
३	कार्य प्रणाली र प्रकृया सुधार												
४	अन्य												
ख. नगरस्तर													
१ मानव संसाधन विकास													
२	भौतिक श्रोत साधन												
३	कार्य प्रणाली र प्रकृया सुधार												
४	अन्य												
ग. क्षमता विकास संचालन खर्च													
१.१	रेडियो कार्यक्रम मेचीनगर उत्पादन	१	५२	३००									
१.२	प्रसारण												

तयार गर्ने : *[Signature]*

रखू गर्ने

प्रशासन शाखा प्रमुख
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

संशुद्ध गर्ने

अनुसूची १७.४
कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) को बूदा (७) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईशमोडी झोपा
सामाजिक परिचालनको
मासिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन
आ.क्र. ०७३/०७४

हजारमा रु. फागुन महिना

क्र.सं.	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		यस मासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति		लाभान्वित जनसंख्या			कुल जन्मा	कैफियत					
			परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	पिछिडिएका वर्ग		महिला	पूरुष	बालबालिका			अन्य वर्ग				
									परिणाम	खर्च						महिला	पूरुष	महिला	पूरुष	
१	नगरपालिका सामाजिक परिचालन	१ संख्या	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०
२	नागरीक सचेतना केन्द्र																			
१.१	नागरीक सचेतना केन्द्र संचालनको गठन	संख्या	१३																	
१.२	नागरीक सचेतना केन्द्रमा कक्षा संचालन	संख्या	५२																	
१.३	नागरीक सचेतना केन्द्रका कक्षा सदस्यहरूको अवलोकन भ्रमण	संख्या																		
३	विपन्न समूहका घरघुरी नकसाङ्गन नगरपालिका	संख्या	१																	
४	सामाजिक परिचालकलाई क्षमता अभिवृद्धी तालिम	संख्या																		
५	वडा नागरिक मञ्च																			
५.१	वडा नागरिक मञ्चको गठन	संख्या	१३																	
५.२	वडा नागरिक मञ्चको बैठक	संख्या	१३																	
५.३	वडा नागरिक मञ्चबाट मार्ग गरेका आयोजना र कार्यक्रम	संख्या																		
५.४	माग गरेका आयोजना र कार्यक्रमको स्विकृत	संख्या																		
५.५	नगरपालिकाबाट अनुगमन	पटक	२																	
५.६	नगर सामाजिक परिचालन समितिबाट अनुगमन	पटक	२																	

रखू गर्ने

तयार गर्ने

मन्त्रालयको कार्यालय, काठमाडौं
सामाजिक परिचालन विभाग
०७३/०७४
१५ फागुन २०७४