

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को माग सम्बन्धित
पुर्जित कार्यक्रमको आयोजना लगानी निवेदन
पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन (पहिलो चौमासिक)
मेचीनगर नगरपालिका
ईटाभट्टा, झापा

हजारमा

आ.व. ०७१/०७२

क्र. सं.	क्षेत्र	कार्यक्रम/आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष		पहिलो चौमासिक लक्ष		पहिलो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या						कैपिलयत	
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	पुरुष		महिला		बालबालिका			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य	पिछडिएको वर्ग	अन्य	पिछडिएको वर्ग	अन्य		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	
		पूर्वाधार विकास																संझौता भईसकेको	
१	सडक	गोकुल मार्ग नगरपालिका सिमाना दक्षिणबाट उत्तरतर्फ सडक कालोपत्रे तथा ड्रेन निर्माण गर्ने मे.न.पा. ११ (३२० मी. कालो पत्रे र ३२० मी. ड्रेन)	मिटर	३२०	५९९४			१७९९				१७९९	२३	७५	२१	७२	१५	११	संझौता भईसकेको
२		खुट्टीडांगी चौक पश्चिम रिड रोड जोडने बाटोमा पुल निर्माण गर्ने । बाह्रफाले खोला	वटा	१	५९९९			१७७५				१७७५	१५	५५	१७	५६	११	२०	संझौता भईसकेको
३		गोकुल मार्ग सडक कालोपत्रे निर्माण गर्ने मे.न.पा. ११,१२	मिटर	४५०	५९६७			१७९०				१७९०	९१	१०५	९५	९०	१५	७	संझौता भईसकेको
४		टेक्सी स्टेण्डबाट त्रिफलासम्म जाने बाटोमा ड्रेन निर्माण गर्ने ।	मिटर	१००	५००								३५	२१	३६	२३	११	७	उपभोता समिति गठन भएको
५		दनूवारबस्तीमा कल्भर्ट तथा ड्रेन निर्माण गर्ने ।	मिटर	९०	५००								२८	१८	३०	२४	१५	१५	उपभोता समिति गठन भएको
६		प्रगती टोल, ढाटबाट वानिया गाउँ जाने बाटो, नन्दापम्पबाट कालाखूट्टा जाने बाटो, मदरसा टोलबाट वगान हुँदै आदर्श टोलको बाटो र आदर्श टोल राजवंशी गाउँ जाने बाटोहरु सवै ग्राभेल गर्ने ।	मिटर	१	५००								४५	३६	५०	४८	१५	१०	उपभोता समिति गठन भएको
७		आदर्श स्कूलदेखि चक्र बहादुर डांगीको घरसम्म ड्रेन निर्माण गर्ने ।	मिटर	७००	१०००								३०	२२	३४	२२		२४	उपभोता समिति गठन
८		दूर्गामार्ग सतहढल निर्माण गर्ने ।	मिटर	४३	५००								२५	१५	२८	१८	१२	१३	उपभोता समिति गठन

प्रसाद कोइराला
नगर प्रशासक

नमिस कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को संग सम्बन्धित
पुजिगत कार्यक्रमको आयोजना लगानी विवरण
पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन (पहिलो चौमासिक)
मेचीनगर नगरपालिका
ईटाभट्टा,झापा



आ.व. ०७१/०७२

हजारमा

प्रा.वि. ००५/००२


क्र. सं.	क्षेत्र	कार्यक्रम/आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष		पहिलो चौमासिक लक्ष		पहिलो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या						कैपिलयत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	पुरुष		महिला		बालबालिका		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य	पिछडिएको वर्ग	अन्य	पिछडिएको वर्ग	अन्य	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९
		पूर्वाधार विकास																
९		भापा मार्ग स्तरवृद्धी गर्ने ।	मिटर	७०	५००							१०	२०	१२	२४			उपभोता समिति गठन
१०		खेम रिजालको घर हुँदै साकेला थान जाने खोलामा पुल निर्माण गर्ने ।	मिटर	६००	५००							३०	२०	३२	२२	१५	१३	उपभोता समिति गठन भएको
११		शान्ती टोलबाट राम मन्दिर जोडने बाटो स्तरवृद्धी तथा ग्राभेल गर्ने ।	मिटर	३००	५००							२२	९	२६	११	१५		उपभोता समिति गठन भएको
१२		नकलबन्दा टि स्टेटबाट वडा नं. ९ जोडने बाटो स्तरवृद्धी तथा ग्राभेल गर्ने ।	कि मि	२	५००							२६	२०	२७	२१	११	१९	उपभोता समिति गठन भएको
१	भवन	सामुदायिक भवन निर्माण, मे.न.पा. १०	वटा	१														उपभोता समिति गठन भएको
२		कचनजंघा भवन निर्माण,मे.न.पा. १३	वटा	१														उपभोता समिति गठन भएको
३		महानन्द प्रा.वि. कम्पाउण्डवाल निर्माण गर्ने ।	मिटर	९०	५००							५५	१३	५६	१४	११	७	उपभोता समिति गठन भएको

[Signature]

[Signature]
Page 2
कमल प्रसाद कोइराला
इन्जिनियर

[Signature]
नियमित कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को संग सम्बन्धित
पुजिगत कार्यक्रमको आयोजना लगानी विवरण
पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन (पहिलो चौमासिक)
मेचीनगर नगरपालिका
ईटाभट्टा, झापा



आ.व. ०७१/०७२

हजारमा

क्र. सं.	क्षेत्र	कार्यक्रम / आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष		पहिलो चौमासिक लक्ष		पहिलो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित जनसंख्या						कैपिलयत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	पुरुष		महिला		वालवालिका		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य	पिछडिएको वर्ग	अन्य	पिछडिएको वर्ग	अन्य	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९
		पुर्वाधार विकास																
१	सामाजिक पुर्वाधार	शिवराज खतिवडा चौक ४ फेज तार तथा ट्रन्सफरमर जडान गर्ने ।	वटा	१	५००							१०५	८२	११०	८५	११	७	उपभोक्ता समिति गठन भएको
१		टिमाई खोला पश्चिम ईष्टहोराईजन स्कूलदेखि टिमाई पुलसम्म तटबन्धन गर्ने ।	मिटर	९०	१०००							६२	२३	६५	२५	१२	११	उपभोक्ता समिति गठन भएको
२		सरस्वती टोल (ख) निन्दा खोलाको बांधमा कल्भर्ट निर्माण गर्दै पैनीको व्यवस्था गर्ने ।	कि मि	१।५	५००							२०	३०	२१	३२	११		उपभोक्ता समिति गठन भएको
३		तीन पैनी र जिरायत बांध निर्माण गर्ने ।	कि मि	१।५	५००							३०	२८	३२	३०	१३		उपभोक्ता समिति गठन
		जम्मा			२५९६०		५३६४				५३६४							

नोट: पिछडिएको वर्गमा जेष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति, अपांगता भएका व्यक्तिहरु, मधेसी, मुस्लिम तथा पिछडिएका वर्ग पर्दछन् (विवरण स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९ अनुसार)

चयन गर्ने:

रुजु गर्ने
कमल प्रसाद कोइराला
इन्जिनियर

स्वीकृत गर्ने

निम्न कार्यवाही अर्पित

अनुसूची १७
कार्यविधिद्वारा दफा ३६ को उपदफा १८ को संग सम्बन्धित
पुजिगत कार्यक्रमको आयोजना गरी विवरण
लक्षित समूह, पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन (पहिलो चौमासिक)
मन्चिनागर नगरपालिका
इटाभट्टा, झापा

आ.व. ०७१/०७२

हजारमा

क्र. सं.	कार्यक्रम/आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष		पहिलो चोमासिक लक्ष्य		पहिलो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या						कैपिलयत
					परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		बालबालिका		
			परिमाण	बजेट							परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पिछडिएको वर्ग	अन्य	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
लक्षित समुह अन्तरगत महिला कार्यक्रम																	
क) संस्थागत विकास																	
१	आदर्श महिला जागरण समिति भवन निर्माण गर्ने	वटा	१	४००							३		१०	२६	-	-	
२	क्षमता विकास (उदघोषण, नेतृत्व विकास, कार्यालय व्यवस्थापन, लेखा व्यवस्थापन, लोक सेवा आयोग तयारी कक्षा)	वटा	१	४४०							३		१६	३६	-	-	
	जम्मा			८४०													
ख) आर्थिक/शिप विकास																	
१	बेमैसमी तरकारी खेती तथा जैविक मल उत्पादन तालिम	वटा	१	२००							५	५	२६	२६			
२	एकल महिला क्षमता विकास कार्यक्रम	वटा	१	१००									३५	१९			
३	व्यवसायिक तालिम (होटल व्यवस्थापन, लघु उद्यम, व्यवसाय संचालन)	वटा	१	३००							५	५	४१	४८			
४	उन्नत स्तरको सिलाई कटाई व्यवसायी तालिम	वटा	१	२००							-	-	३०	४५			
	जम्मा			८००													
लक्षित समुह अन्तरगत बालबालिका कार्यक्रम																	
१	बाल क्लव मार्फत बालबालिका समुदायमा आधारित सूचना प्रणालीको विकास	वटा	१	६८									३८		३५		


नियमित कार्यकारी अधिकृत

कार्यविधिको दफा ३४ को उपखण्ड १७ को संग सम्बन्धित
पुजिगत कार्यक्रमको आयोजना लगानी विवरण
लक्षित समूह, पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन (पहिलो चौमासिक)
मन्चीनगर नगरपालिका
हस्ताक्षर, स्नाप

आ.व. ०७९/०८०

क्र. सं.	कार्यक्रम/आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष		पहिलो चौमासिक लक्ष्य		पहिलो चौमासिक प्रगति		हजारमा प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या						कैपिलयत
					परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		बालबालिका		
											पिछडिएको वर्ग	अन्य	पिछडिएको वर्ग	अन्य	पिछडिएको वर्ग	अन्य	
			१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	
२	सरस्वती प्रा.वि. कम्पाउण्ड बाल निर्माण	वटा	१	३००											१३०		
३	मेची नि.मा.वि. पुस्तकालय संचालन	वटा	१	२५											६५		
४	बाल क्रिडास्थल निर्माण, सार्वजनिक निजी साभेदारी अवधारणा अनुरूप (पासाड लहामू स्मृती जेसिज प्रतिष्ठान जम्मा)	वटा	१	१२००											५८		
	लक्षित समुह अर्न्तगत पिछडा वर्ग/ कार्यक्रम सबै जातजातिका आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न वर्ग			१५९३													
क) पूर्वाधार विकास																	
१	किरात समाधिस्थल संरक्षण	वटा	१	१००							५५		५६				
२	थामी समाज भुमी मन्दिर कम्पाउण्ड बाल निर्माण गर्ने ।	वटा	१	१००							२५		२७				
३	साकेला थान कम्पाउण्ड बाल निर्माण गर्ने ।	वटा	१	२००							३३		३५				
४	चौधरी ग्रामथान कम्पाउण्ड बाल निर्माण गर्ने ।	वटा	१	२००							३५	१५	३७	१७			
५	शिव मन्दिर मर्मत	वटा	१	१००							३५	३५		३७			
	जम्मा			७००													
ख) सामाजिक/शीप विकास																	
१	दलित/आदिवासी/जनजाति/जेष्ठ नागरिक/फरक क्षमता भएका समेतको विपन्न वर्ग नक्शांकन पार्श्वचित्र/वृत्तचित्र निर्माण गर्ने ।	वटा	१	५००							१५		१७		१५		
२	अपाङ्ग विद्यालय फिजियोथेरापी संचालन	वटा	१	३००											१५	१९	
	जम्मा			८००													
ग) आर्थिक/सीप विकास																	
१	विउ विजन तथा उन्नत प्रविधी विस्तार	वटा	१	२००							११	१५	१३	१६			

(Signature)
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७

कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (२) को संग सम्बन्धित

पुजिगत कार्यक्रमको आयोजना लगानी विवरण

लक्षित समूह, पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन (पहिलो चौमासिक)

मेचीनगर नगरपालिका

ईटाभट्टा, झापा


आ.व. ०७१/०७२

हजारमा


क्र. सं	कार्यक्रम/आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष		पहिलो चोमासिक लक्ष्य		पहिलो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या						कैपिलयत
					परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		वालवालिका		
			परिमाण	बजेट							पिछडिएको वर्ग	अन्य	पिछडिएको वर्ग	अन्य	पिछडिएको वर्ग	अन्य	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
२	बंगुर पालन तालिम	वटा	१	२००							२५	११	२७	१५			
३	शीप विकास तालिम (मोवाईल मर्मत/डईभिड/पशुपालन शिक्ष)	वटा	१	३००							२५	२३	२७	२५			
	जम्मा			७००													
	जम्मा			५४३३													

नोट: पिछडिएको वर्गमा जेष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति, अपांगता भएका ब्यक्तिहरु, मधेसी, मुशिलम तथा पिछडिएका वर्ग पर्दछन् (विवरण स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९ अनुसार)

तयार पार्ने:



स्विकृत गर्ने:


निमित्त कार्यकारी अधिकृत

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभटा भाफा

अनुसूची १७.१

रु. हजारमा

वर्ष २०७१/०७२

वर्ष २०७१/०७२		अनुसूची १७.१		असोज महिना सम्मको		कार्तिक महिना सम्मको		निकास बाँकी			पेशकी विवरण							
सं.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.को असोज महिना सम्मको		चालु आ.व.को कार्तिक महिना सम्मको		चालु आ.व.को कार्तिक महिना सम्मको		चालु	पूँजीगत	कुल	गत वर्षको			चालु आ.व.को	खुद बाँकी पेशकी		
			निकास		खर्च		निकास					खर्च		पेशकी बाँकी			फछ्यौट	फछ्यौट %
			चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत				चालु	पूँजीगत					
	केन्द्रीय अनुदान																	
१	निशर्त अनुदान	२०५६०					०											
२	सशर्त अनुदान	२५००						३९०६		३९०६								
३	कार्यक्रम आयोजना बजेट	११९५०																
४	अन्य स्था.वि.सु	४२४३०						३९०६	०	३९०६	०	०						
	जम्मा:	७७४४०	०	०	०	०	०	३९०६	०	३९०६	०	०						
ख)	विकास साभेदार, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त							०										
१	अनुदान युजीडीपी	१९३५६																
२	कार्यक्रम आयोजना बजेट	२१२९६		५३९८		५३९८		९६		१५८९४								
	न.वि.कोष							९६	०	१५८९४	०	०						
	जम्मा:	४०५७२	०	५३९८	०	५३९८	०	९६	०	१५८९४	०	०						
ग)	आन्तरिक आय						२७४४			२७४४						०		
१	कर,दस्तुर, शुल्क, विक्री आदि	२६६६७	१९३९	३८९७														
२	अन्य	१८५००		१०४००														
	जम्मा:	४५१६७	१९३९	१४२९७	०	०	२७४४	०	२७४४	०	०	०						
घ)	गत वर्षको जिम्मेवारी सरी आएको	२०४९३	२१७१	१८२१														
	जम्मा:	२०४९३	२१७१	१८२१	०	०	०	०	२१७१	१८२१	०	०						
	कुल जम्मा (क+ख+ग+घ)	१८३६७२	४११०	२१५१६	०	५३९८	२७४४	४००२	४९१५	२१६२१	०	०						

तयार गर्ने

अधिकलाल मोची

नाम:

पद:

लेखापाल

मिति:

२०७१/०८/०४

नाम

पद

मिति

राजन कुमार भेटवाल
लेखा अधिकृत
२०७१/०८/०४

स्वीकृत गर्ने

नाम

पद

मिति

कार्यकारी अधिकृत
२०७१/०८/०४

अनुसूची १७२

धिकां दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (खं र उपदफा (६) को खण्ड (क)

संग सम्बन्धित

एकिकृत सुचना मुलक प्रगति प्रतिवेदन

मेचीनगर नगरपालिका

पहिलो चौमासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७१/०७२

रकम रु. हजारमा

१. स्थानीय भौतिक पुर्वाधार

विवरण	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको मासिक/चौमासिक अवधिको	प्रगति(निर्माणाधिन)	आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च रु.	लाभान्वित जनसंख्या
सडक					
सडक: ट्रयाक खोल्ने/कच्ची					
ग्राभेल/स्तरवृद्धि तथा ग्राभेल	कि.मी.				
पक्की/कालोपत्रे/कल्भर्ट	मी./वटा				
पक्की	मी.				
कालोपत्रे	मी.	७७०	निर्माणाधिन	११९६१	६३१
कल्भर्ट	वटा				
सिँदी निर्माण	मि.				
मर्मत सम्भार/सडक	कि.मी./वर्ग मी.				
मर्मत पुल	वटा				
ह्युमपाईप	वटा				
क्रसिङ स्ल्याब	वटा				
सडक सतह ढल	मी.	३२०	निर्माणाधिन		
सिँचाई तथा नदी नियन्त्रण:					
सिँचाई(ईनार बॉरीङ्ग)	तारजाली/हेक्टर				
नदी नियन्त्रण/तटबन्ध	तारजाली/हेक्टर				
विद्युत/लघु जलविद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा					
विद्युत पोल	वटा				
विद्युत विस्तार तार	मी.				
ट्रान्सफरमर	वटा/के.वी.				
माइक्रो हाईड्रो					
सौर्य उर्जा (जडित)					
खानेपानी तथा सरसफाई					
खानेपानी धारा वितरण					
खानेपानी ट्युबेल वितरण	वटा				
ईनार डिप बॉर्डिङ्ग	वटा				
सरसफाई:					
सौचालय मर्मत	वटा				

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क)

संग सम्बन्धित

एकिकृत सुचना मुलक प्रगति प्रतिवेदन

मेचीनगर नगरपालिका

पहिलो त्रैमासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७१/०७२

रकम रु. हजारमा

वस टर्मिनल/वसपार्क	वटा				
बन तथा वातावरण					
बन					
वातावरण					
भवन:					
विधालय भवन/सामुदायिक भवन कम्पाउण्ड	फिट				
वाल					
सामुदायिक भवन महिला	वटा				
नगरपालिका भवन					
स्वास्थ्य चौकि भवन	वटा				
अन्य (बजार टहरा) संख्यामा	वटा				
शिक्षा तथा संस्कृति					
खेलकुद					
धार्मिक तथा पुरातात्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण					

ख. लक्षित वर्ग तथा सामाजिक समावेशिकरण र सामाजिक परिचालन सम्बन्धि कार्यक्रम

विवरण	ईकाइ				
सीप तथा क्षमता विकास तालिम सम्बन्धि कार्यक्रम					
गरिवी निवारण सम्बन्धि कार्यक्रम					
महिला, पिछडिएको वर्ग र अपाङ्ग शसक्तिकरण					
कुल जम्मा					

ग. मानव तथा संस्थागत क्षमता विकास सम्बन्धि कार्यक्रम


विवरण	ईकाइ				
कर्मचारी तथा पदाधिकारीको क्षमता विकास कार्यक्रम					
समुह सदस्यहरुको क्षमता विकास कार्यक्रम					
महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरुको तालिम					
नागरिक सचेतना केन्द्र स्थापना					
कुल जम्मा					

एकिकृत सुचना मुलक प्रगति प्रतिवेदन
मेचीनगर नगरपालिका
पहिलो चौमासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७१/०७२

रकम रु. हजारमा

घ. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम					
विवरण	ईकाइ				
६० वर्ष नाघेका दलित जेष्ठ नागरिक	जना	१३९			
कर्णाली क्षेत्रका ६० वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिक					
जेष्ठ नागरिक (७० वर्ष नाघेका)	जना	१३९५			
एकल महिला (६० वर्ष नाघेका)	जना	९४२			
६० वर्ष मुनीका एकल महिला	जना	७२७			
लोपोन्मुख आदिवासी (१० प्रकारका)	जना	१८५६			
सिमान्तकृत जनसंख्या					
आंशिक अपाङ्ग	जना	५			
पूर्ण अपाङ्ग	जना	५४			
फरक क्षमता भएका					
कुल जम्मा					
जन्म, मृत्यु					
जन्म:	जना	४४५			
छोरा	जना	२३०			
छोरी	जना	२१५			
मृत्यु	जना	२७			
पुरुष	जना	१८			
महिला	जना	९			
बसाई-सराई परिवार	जना	१२९			
विवाह	जना	१००			
सम्बन्ध विच्छेद					


 कमल प्रसाद कोइराला
 इन्जिनियर


 कामिल कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७.३
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
क्षमता विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति विवरण
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
ईटाभट्टा, झापा
पहिलो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. ०७१/०७२

क्र.सं.	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	वार्षिक बजेट	रु.हजारमा पहिलो चौमासिक प्रगति						लाभान्वित वर्ग		
					भौतिक		वित्तिय		हालसम्मको प्रगति		पुरुष	महिला	जम्मा
					लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	खर्च	भौतिक	वित्तिय			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
क. जिल्ला/ नगरस्तर													
१	मानव संशाधन विकास												
१.१	सार्वजनिक सुनुवाई	वटा	३	७५	१	१		११३					
२	भौतिक श्रोत साधन												
३	कार्य प्रणाली र प्रकृया सुधार												
४	अन्य												
ख. नगरस्तर													
१	मानव संशाधन विकास												
२	भौतिक श्रोत साधन												
३	कार्य प्रणाली र प्रकृया सुधार												
४	अन्य												
ग. क्षमता विकास संचालन खर्च													
१.१	रेडियो कार्यक्रम मेचीनगर उत्पादन	वटा	१	२१७	५२	५२		१३०					
१.२	प्रसारण												

तयार गर्ने :

स्वीकृत


निमित्त कार्यकारी अधिकृत