



मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

MECHINAGAR MUNICIPALITY OFFICE



प.सं. ०७३/०७४
च.नं.

३०५४

मिति :- २०७३/०८/२

विषय :- पहिलो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाईएको बारे ।

श्री संङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका व्यवस्था शाखा

सिंहदरवार, काठमाण्डौ

उपरोक्त सम्बन्धमा यस मेचीनगर नगरपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा हालसम्म उपभोक्ता समिति गठन भई कार्यन्वयनमा जाने प्रकृत्यामा रहेको हुँदा सोही अनुसार पहिलो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ अनुसार संलग्न अनुसूची १७, १७.१, १७.२, १७.३ र १७.४ भरी पहिलो चौमासिक प्रगति पाना थान २२ (वाईस) यसैसाथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

बोधार्थ :

श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री राष्ट्रिय योजना आयोग सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री संङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका योजना शाखा सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री संङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखा सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री सामुदायिक शाखा, मे.न.पा. कार्यालय

श्री सूचना तथा सञ्चार ईकाइ, मे.न.पा. कार्यालय

पशुपती खतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

☎ ०२३५६२२९२, ५६२२९३, ५६२२३३, ५६२०७७

फ्याक्स : ००९७७/०२३/५६२४३७

Email : info@mechimun.gov.np

Web site :- www.mechimun.gov.np

Mechinagar, Jhapa

अनुसूची १७
कार्याधिकारीको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टा झापा

शिक्षित समूह पुर्वाधार विकास र प्रबढनात्मक कार्यको प्रगति तथा वित्तिय/पहिलो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन



आ.व. २०७३/०७४


हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लामान्वित जनसङ्ख्या			कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१३	१४	१५	१६
		क) पुर्वाधार विकास												
		सडक												
१		बडा भित्रका भित्री बाटाहरु ग्राभेल गर्ने वडा नं. १ (बडा भित्रका भित्री बाटाहरु ग्राभेल गर्ने (निन्दा टोल त्रिफला दक्षिणबाट हरिमाया लिम्बुको घर जाने, क्याम्पस टोल दन्तकाली बा. खुलबाट मणी खतिवडाको घरसम्म र नुरखलीको घर जाने, प्रगति टोल भिम खरेलको घर उत्तरबाट शम्शेर गहगको घर अगाडीसम्म र सरस्वती शिक्षा सदन जाने, जनसेवा टोल चौक दक्षिण हुँदै राईको घरबाट दुर्गा इन्स्पेक्टरको घरसम्म, हनुमान टोल मन्दिर देखि भुलेन ठाकुरको घर हुँदै इन्द्र आगदाम्बेको घरसम्म र श्री राम गाडेरीको घरसम्म, सल्लेरी टोल जयन्ती काकीको घरबाट कृष्ण खत्री घरसम्म, लाली गुरास टोल कालो पत्रबाट धामी थापाको घरसम्म र उमेश राजवंशीको घर दक्षिण टिमार्दै खोलासम्म, प्रणामी टोल राजन खुड्काको घर उत्तरबाट हनुमान मन्दिर भर्कैको पुलसम्म र तारा दनुवारको घर देखि एख वहादुर विकको घरसम्म तथा भेटवालको घरदेखि रासनी थापा मजारको घर हुँदै दनुवार वस्तीसम्म ।	मी.	१४००	१५००						२५	४५	२७	४७
२		पासीभारा टोल तटबन्धन र ग्राभेलस्तर वृद्धि मे.न.पा. २	मी.	५५०	५००						१५	२५	१९	३०

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को-उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रयत्ननात्मक कार्यविधिको मौलिक तथा वित्तिय/पहिलो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

ईटाभट्टा झापा



आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला			
											पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
३		टिमाई भ्यालीमा ग्राभेल तथा ताला निर्माण मे.न.पा. ३	मी.	५५०	५००							१०५	११०	५५	५३	
४		साकेला मार्ग (साकेला थान कर्ण व. राई धाडजन सिमानासम्म सडक स्तरवृद्धि मे.न.पा. ४	मी.	५५०	५००							१५	२५	१७	२८	
५		रिंगरोड स्तर वृद्धि मे.न.पा. ४	मी.	४८०	५००							२५	५५	२८	५७	
६		देवस्थान मार्ग (पूर्ण व. वानियाको घरबाट उत्तर रेश व. तमाङको घर) बिट नं. २ सडक स्तर वृद्धि मे.न.पा. ४	मी.	५५०	५००							१५	४८	१६	३२	
७		श्रृजना मार्ग स्तरउन्नति मे.न.पा. ७	मी.	१२५०	१०००							२५	४५	२२	४३	
८		अत्तरसिंह मार्ग स्तर उन्नति मे.न.पा. ७	मी.	५५०	५००							१३	२५	१५	२६	
९		मदनमार्ग स्तर वृद्धि मे.न.पा. ९	मी.	७५०	६००							२५	१५	१५	१९	

आ.व. २०७३/०७४

कार्यविधिको दफा ३६ को-उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

इटिमडा झापा

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवृद्धनात्मक कार्यक्रमको मोतिव तथा विस्तार/पहिलो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
१०		गोकुल मार्गबाट नयाँ बस्ती हुदै कैलाश राजवंशीको घर हुदै कृष्ण प्रा.वि. जाने बाटो मे.न.पा. ११	मी.	१२५०	१०००											
११		बासवारी मार्ग नगरपालिका दक्षिण शुरेश गाउ जाने बाटो मे.न.पा. १२	मी.	५५०	५००											
१२		विष्णुलक्ष्मी मन्दिर जाने बाटो स्तरउन्नति मे.न.पा. १२	मी.	५५०	५००											
१३		कालिखोला शान्तिपथ पक्की पुल हुदै सालधारी जाडने बाटो स्तरोन्नती मे.न.पा. १०	मी.	५५०	५००											
१४		शान्तिचोक हुदै उत्तर जाने शान्ति रमाइलो खानेपानी मार्ग स्तरोन्नती मे.न.पा. १०	मी.	५६०	५००											
१५		आदर्श मार्ग पिपल चोक पूर्व उत्तर हुदै सुर्खोदय टोल पालिया जाने बाटो मे.न.पा. १३	मी.	५५०	५००											
१६		सुवर्ण मार्ग देवेन्द्र सुवेदीको घर पूर्व सुर्खोदय मार्ग जाडने बाटोको स्तर उन्नति मे.न.पा. १३	मी.	५५०	५००											

महिला विकास विभाग
महिला विकास विभाग
महिला विकास विभाग

महिला विकास विभाग
महिला विकास विभाग
महिला विकास विभाग

अनुसूची १७


कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टाझापा

लक्षित समुह पुर्याधार विकास र प्रवद्वनात्मक कार्यक्रमको नैतिक तथा वित्तिय/पहिलो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४



आ.व. २०७३/०७४

हजारमा


क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्तिक रकम		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या			कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१७		बागे वजारमा भिनाको घरदेखि पश्चिम श्याम सुनारको घरसम्म कालो पत्र मे.न.पा. ३	मी.	५०	५००							१७	२६	१८
		सडक वोर्डवाट प्राप्त हुने रकमवाट संचालन हुने सडक मर्मत	बटा	१७	६५००									
१		शहिद मार्ग मे.न.पा.१ देखि ६										२४	३९	२०
२		टिमाइ पथ मे.न.पा.१ देखि ३										२५	५७	२८
३		चक्रपथको कालोपत्र सडक मे.न.पा.२										२६	५७	२८
४		आम्दा मार्ग मे.न.पा.३										२७	५७	२८
५		बुढचोक पश्चिम गिरीको घर उत्तर हुदै मंगलबारे जाने बाटो मे.न.पा. ४										१५	८०	१५
६		भोडा दूर्गा मन्दिर छेउवाट सडक मर्मत मे.न.पा.५										२५	३०	२०
७		गोकूल मार्ग मे.न.पा. ७ देखि १३										२५	३९	१५

अक्षर
पु.सु.पु.सु.
१५/०७/७४

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टाझापा

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवद्वनात्मक कार्यविधिको प्रतिक तथा वित्तिय/पहिलो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन



आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लामान्वित जनसंख्या			वैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष	पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१३	१४	१५	१६
८		सुरेन्द्रमार्ग मे.न.पा. ८									२०	३५	१५	४०
९		चक्रपथ त्रिवेणी टोलमा खाल्डो पूर्ण काम मे.न.पा. ८									२५	४०	१९	४५
१०		सुर्योदय मार्ग मे.न.पा. ९ र १०									१५	३५	१९	३०
११		यज्ञ व. कप्तान मार्ग, सुनगाभा र सत्यसाई मार्ग मे.न.पा.१०									३५	४०	२५	५५
१२		सतिघट्टा मार्ग मे.न.पा.१०									३५	४५	२५	५०
१३		काकरीभिट्टा वसपार्क पश्चिम बडा कार्यालय पूर्वका भित्री बाटाहरु मे.न.पा.१०									१५	५०	२०	५६
१४		शान्ति मार्ग मे.न.पा.१०									३५	५५	३०	६०
१५		काली खोला तमोर राई घरछेउ ओरालो बाटो मर्मत सभार मे.न.पा. १०									२५	६५	२०	७०
१६		न.पा. मार्ग तथा याई मे.न.पा.१२									३५	३०	३०	४०

प्रमाणित गर्ने
नगरपालिका कार्यालय
मेचीनगर

अनुसूची १७
कार्यविधिद्वारा दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टा झापा
जम्मित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय/महिलो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. २०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वित्तीय लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या			कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	पिछडिएका वर्ग	महिला	
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१७		वर्षातमा क्षति हुने न.पा. का सडकहरु मे.न.पा.१ देखि १३													
१८		पूल कलर्मेट मर्मत													
१९		टिमाई पुल रेलिंग मर्मत मे.न.पा.१													
२०		कालाबुट्टा टिमाई पुल रेलिंग मर्मत मे.न.पा. २													
२१		चक्रपथ विट नं. २ जाने उत्तरबाट संगम चौक जाने बाटोको कलर्मेट मर्मत मे.न.पा. ४													
२२		आदर्श मार्ग मुक्ति गंगा कलर्मेट मर्मत मे.न.पा.५													
२३		अम्लिसे कलर्मेटको पंखा जडान तथा मर्मत मे.न.पा. ८													
२४		घोडाजिन कलर्मेट मर्मत मे.न.पा. ८													
२५		बुढापार्थको कलर्मेट मर्मत मे.न.पा. १०													

पञ्चपथी खर्चको लागि
पञ्चपथी खर्चको लागि

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धन कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय/पहिलो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन
ईटाभट्टा, झापा
आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला				
											पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
२६		भानुमार्ग केवल राईको घर छेउ काली खोला पूल मर्मत मे.न.पा.१०															
२७		कृष्ण मार्गको कल्भर्ट मर्मत मे.न.पा.११															
२८		दुखिराम कवरको घर पश्चिम नगरडुब्बा खोलामा कल्भर्ट निर्माण मे.न.पा. ३	वटा	१	५००								५५	२५	५६	२४	
२९		आयावारी चोक उत्तर कोटी होम जाने कल्भर्ट निर्माण मे.न.पा. १२	वटा	१	५००								२४	७५	२३	७६	
		वातावरण संरक्षण															
१		दुरसंचार कार्यालयबाट पश्चिमतर्फ सतह ढल मे.न.पा. ३	मी.														
२		सिद्धार्थ चोक पश्चिम नरसिंह श्रेष्ठको घर अगाडिबाट दक्षिण नाला निर्माण मे.न.पा. ५	मी.	८५	५००								२६	२०	२७	२१	
३		होलिबेल अगाडिको ढल निर्माण मे.न.पा. ६	मी.	७५	५००								१६	५६	१८	५८	
४		गोपाल बुढाथोकीको मुल घर हुदै अर्जुन निरौलाको घर सम्म सतह ढल निर्माण मे.न.पा. ११	मी.	७५	५००								२०	७५	२२	७९	

कार्यकारी अधिकारी
प्रमुख निरीक्षक
प्रमुख लेखापाल

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय/पहिलो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. २०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
५		स्वास्थ्य चौकीछेउ नाला निर्माण मे.न.पा. १०	मी.		७५	५००							३०	८५	३२	८६	
६		तारावारी तटवन्धन मे.न.पा. २	मी.		५०	५००							४५	२५	४१	२७	
७		टिमाइ थ्याली तटवन्धन मे.न.पा. २	मी./हे.		४९	५००							५१	५५	५३	५७	
८		टिमाइ खोला तटवन्धन (थोजे विरान पशुपति गाउ च्याली गाउ) मे.न.पा. ६	मी./हे.		५०	५००							३५	४५	३०	५०	
९		ह्युमपाइप ३० देखि ९० एनपि ५० थान र घोडाजिन तटवन्धन मे.न.पा. ८	मी./हे.		५०	५००							२३	४५	२०	४३	
१०		त्रिवेणी टोल करसिंह श्रेष्ठ घर छेउ धरधरे पुर्ने मे.न.पा. ८	मी./हे.		३५	५००							१५	५६	१६	५४	
		सिंचाई															
१		फारम पैनी मुहान संरक्षण तथा निर्माण मे.न.पा. ५	मी./हे.		४५	५००							११	२६	१३	२८	
२		जेबि भोडा क पैनी मुहान निर्माण मे.न.पा. ५	मी./हे.		४५	५००							२५	१५	१५	१६	

मेचीनगर नगरपालिका
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

अनुसूची १७

कार्याधिकारीको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टा झापा

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवृद्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/पहिलो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन



आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या			कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	पिछडिएका वर्ग	पिछडिएका वर्ग	
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
३		माथिल्लो राईसिंह सिचाई मुहान निर्माण मे.न.पा. ९	मी./हे.	४५	९००							२६	४५	२०	४०
४		धराप पैनी निर्माण मे.न.पा. ६	मी./हे.	५०	५००							२३	७५	२०	८०
		सिचाई तथा तटवन्धन मर्मत	बटा	२१	१५००										
१		नगरडुब्बा पैनी मर्मत मे.न.पा.३										३५	४०	३१	४५
२		देवि भोडा पैनी मर्मत मे.न.पा.४										१५	२५	१०	३०
३		साजभोडा पैनी मर्मत मे.न.पा.४										१६	२०	१०	२५
४		फारम पैनी मुहान मर्मत मे.न.पा.५										२०	३०	१५	३५
५		राजपैनी मर्मत मे.न.पा. ७										१९	२०	१४	२५
६		देउराली पैनी मुहान मर्मत मे.न.पा. ७										१९	३१	१५	३५

०७३/०७४

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टाझापा
लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवदनात्मक कार्यक्रमको मौलिक तथा वित्तिय/पहिलो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. २०७३/०७४



आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लामान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
७		वाघे भोडा पैनी मुहान मर्मत मे.न.पा.९										२४	७३	२३	७५	
८		बामनहर पैनी मर्मत मे.न.पा. ९										३५	७६	३७	७९	
९		बर्मेली टोल नवदुर्गा मन्दिर पुर्व तटवन्धन मे.न.पा.१०										१०	४८	१५	४५	
१०		कालीखोला दक्षिण गुम्वाछेउ तटवन्धन मे.न.पा.१०										१५	५८	१७	५५	
११		भान्साखोला मेची पैनी मुहान मर्मत मे.न.पा.११										३५	४०	३०	४५	
		विद्युत														
१		विद्युत पोल १०० थान मे.न.पा. ८	बटा	१००	५००							२५	८५	२८	८०	
२		सडक बल्ली जडान,मर्मत तथा विस्तार	बटा	१	१०००											
		सामाजिक पुर्वाधार														

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

इटामझुङगापा

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवदनात्मक कार्यक्रमको मौक्तिक तथा वित्तिय/पहिलो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लामान्वित जनसङ्ख्या			कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुर्ण	पिछडिए अन्य वर्ग का वर्ग	पिछडिए अन्य वर्ग	
१	२		३	४	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१		सामुदायिक भवन, काकरीभिट्टा मे.न.पा. १० जगेडा कोषद्वारा संचालित	वटा	१	५०००							४५	८५०	४०	८५८
२		आदर्श धिमाल समाज ग्रामथान कम्पाउण्ड वाल तथा भवन निर्माण १३	मी.	३५	५००							१०	४५	११	४८
		ख) आर्थिक विकास													
१		प्यारीभिट्टा वसपार्क मे.न.पा. ११ जगेडा कोषद्वारा संचालित	वटा	१	२५०००							१५	३४५	४०	३५०

रुजु गर्ने

कैफियत गर्ने

तयार गर्ने

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिक प्रगति		प्रतिबदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				वार्थिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिक प्रगति		प्रतिबदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		लक्षित समुह अन्तरगत महिला कार्यक्रम														
		क) संस्थागत विकास														
१		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धुलावारीकाकरभिट्टा	वटा	१	३००							७५	२०५	७०	२१५	
२		सोलर चूल्हो (कवर बस्ती वडा नं. ३)	वटा	१	१००							२५	५६	२७	५८	
३		मौलिक अधिकार तथा महिला क्षेत्रिय गोष्ठी क्षेत्र क	वटा	१	१००							२५	१२५	२५	१५०	
४		इनार बोरिंग ७ थान, मे.न.पा. ४, ५ र ६	वटा	१	७००							१५	२३	१७	२५	
५		महिला हिसा विरुद्ध कानुनी शिक्षा तथा सचेतना तालिम	वटा	१	२००										५०	
६		प्लास्टिक मुक्त तथा प्रांगरिक मल उत्पादन कार्यक्रम	वटा	१	२००							३०	३०	३२	३२	
७		पापड तथा अचार उत्पादन तालिम	वटा	१	१००							१०	१५	११	१६	
८		नारी शिप विकास केन्द्र, मे.न.पा. १०	वटा	१	५०									१०	१५	
९		मातृशिशु स्याहार केन्द्र संचालन तथा कम्पाउण्ड बाल निर्माण मे.न.पा. ४	वटा	१	२५०							७५	२००	८५	२८५	
१०		खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र कार्यक्रम वडा नं. ४, ५, ६ र ९	वटा	१	४२७							२५	३५	२७	३८	
११		वृक्षारोपण कार्यक्रम	वटा	१	४००							५०	१०५	५३	११०	
१२		महिला स्वयंसेविका मासिक बैठक भत्ता	वटा	१	६४							३५	५०	३६	५५	
		जम्मा			२८९१											
		लक्षित समुह अन्तरगत बालबालिका कार्यक्रम														
१		लक्ष्मी प्राथमिक विद्यालय मर्मत सम्भार मे.न.पा. ११	वटा	१	२००											

मेचीनगर उपत्यका विकास कार्यलय
 प्रमुख अधिकारी
 प्रमुख अधिकारी

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटा/०५३/०७४

पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको मापदण्ड, विवरण/पहिलो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आवक ०५३/०७४

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
२		सरस्वती प्रा.वि. कम्पाउण्ड वाल मे.न.पा. १२	बटा	१	१५९											
३		खानेपानी ट्याकी निर्माण आदर्श उ.मा.वि. मे.न.पा. १३	बटा	१	१५०											
४		बडास्तरीय वाल क्लब १३ खेलकूद सामग्री/क्षमता विकास	बटा	१३	१३०											
५		वाल विकास केन्द्र खेलकूद सामग्री २० बटा	बटा	२२	२००											
६		स्त्रीमिंग पुल पासंग ल्हासु (क्रमागत) मे.न.पा. ३	बटा	१	५००											
७		स्वयंसेवा वाल आश्रम अनाथालय वाल संरक्षण मे.न.पा. ४	बटा	१	१००								३५	१५०	३६	१५६
८		खुटीडागी सामुदायिक वनमा वाल उद्यम केन्द्र निर्माण मे.न.पा. ६	बटा	१	९००											
९		वाल कल्याण वाल क्लब खेलकुद सामग्री मे.न.पा. ८	बटा	१	१५											
१०		जीवन उपयोगी स्वास्थ्य शिक्षा तथा शारिरीक व्यायाम	बटा	१	५०											
११		मेची नि.मा.वि. वाल विकास केन्द्र स्तरवृद्धि मे.न.पा. ९	बटा	१	१५											
१२		क्रिकेट, कराते, फुटबल र व्याडमिन्टन प्रशिक्षण	बटा	१	२००											
१३		नगर स्तरीय वाल खेलकूद महोत्सव	बटा	१	२२०											
१४		कृष्ण प्रा.वि. पुस्तक तथा पोशाक, जुता वितरण मे.न.पा. ११	बटा	१	१३४								११	१५	१२	१८
१५		विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रम वालक्लबहरु मार्फत	बटा	१	६५											
१६		थोप्ले तिरान वाल उद्यम मे.न.पा. ४	बटा	१	९००											
१७		सिएफएलजी अभिमुखिकरण कार्यक्रम	बटा	१	४००											
		जम्मा			४३३८											
	पुर्वाधार विकास/सामाजिक/आर्थिक कार्यक्रम	लक्षित समूह अन्तरगत पिछडा वर्ग/ कार्यक्रम सबै जातजातिका आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न वर्ग														

पिछडिएका वर्ग

पुर्वाधार विकास/सामाजिक/आर्थिक कार्यक्रम

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर सम्पूर्ण विकास कार्यलय

पुरवार्धार विकास कार्यक्रमको कार्यालय/पहिलो चौमासिक प्रगति प्रतिबंदन

२०७३/७४

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिक प्रगति		प्रतिबंदन सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	वजेट	परिणाम	वजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	महिला	
१		सूट तथा कुर्ता सुरूवाल सिलाइकटाइ तालिम	वटा	१	१००						१५	२०	१५	३०	
२		कवरवस्ती खानेपानी तथा विजुली वितरण मे.न.पा. ३	वटा	१	६०						२५	३५	२२	३६	
३		किरात भाषा लिपी प्रठनपाठन, किरात मागिम मन्दिर	वटा	१	५०						१०		१०		
४		दलित पेशागत शिप विकास तालिम	वटा	१	५०										
५		सामाजिक स्त्रीकरण मापन अध्ययन (Pilot Project)	वटा	१	५०						१०	२०	५	३०	
६		लाखे जात्रा संरक्षण	वटा	१	५०						२५		२५		
७		वौदमारगीको दाहसंस्कार स्थल मर्मत	वटा	१	१००						३५		३५		
८		अपांग विद्यालय संचालन मे.न.पा. १२	वटा	१	४००										
९		पञ्चवाजा खरिद मे.न.पा. १२	वटा	१	५०						१०		११		
१०		धिमाल भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम मे.न.पा. ९	वटा	१	५०						१५		१५		
११		छैठ पूजा घाट निर्माण	वटा	१	३५						२५	३५	२४	४०	
१२		धुलावारी दुर्गा मन्दिर संस्कृति संरक्षण मे.न.पा. ६	वटा	१	३८						३०	४०	३५	४५	
१३		नकलबन्दा दुर्गा मन्दिर संस्कृति संरक्षण मे.न.पा. ९	वटा	१	३०						२३	५६	२४	६०	
१४		डुकमी तालिम	वटा	१	१००						५	१५	५	१०	
१५		जामे मस्जिद मर्मत मे.न.पा. ३	वटा	१	१००						१५		१६		
१६		किरातेश्वर मागहिम मे.न.पा. ४	वटा	१	२५०						३५		३४		
१७		भुमेशान तथा सामुदायिक भवन निर्माण मे.न.पा. ७	वटा	१	१००						१५		१७		
१८		भिमसेन थान कम्पाउण्ड वाल निर्माण मे.न.पा. ७	वटा	१	१००						२५		२९		
१९		मेचे शान थान सुकुम्बासी टोल मे.न.पा. ७	वटा	१	१००						३५		४०		
२०		किरात युवा मागिम मर्मत सम्भार मे.न.पा. ८	वटा	१	१००						४५		५०		
२१		काकरभिट्टा सकेलाथान संरक्षण मे.न.पा. १०	वटा	१	४००						४५		५०		
२२		फासागा न्याहुल गेल्लेन गुम्बा १०	वटा	१	१००						३५		३४		

Page 3

मेचीनगर नगरपालिका
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
सुदूरपश्चिम प्रदेश

कार्यविधि को दफा ३६ को उपखण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मेची नदी विकास कार्यको लागि

पुर्वाधार विकास कार्यको लागि

पुर्वाधार विकास कार्यको लागि

पुर्वाधार विकास कार्यको लागि

पुर्वाधार विकास कार्यको लागि

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
२३		बौद्धगुम्बा नागयु रहेछन तथा ग्रामथान संरक्षण मे.न.पा. ११	बटा	१	१००									५०	५६	
२४		किरात याक्थुंग चूल्संग भवनमा भान्सा घर निर्माण मे.न.पा. १३	बटा	१	१००									५५	६०	
२५		पटन प्राणी कल्याण बौद्ध गुम्बा पुर्वाधार निर्माण मे.न.पा. १३	बटा	१	१००									४५	५०	
२६		नेपाल अधिसावादी बौद्ध गुम्बा कम्पाउण्ड बाल मे.न.पा. १३	बटा	१	१००									३५	४०	
२७		धिमाल ग्राम थान भवन निर्माण मे.न.पा. १३	बटा	१	१००									४५	५५	
२८		चौधरी ग्राम थान भवन तथा कम्पाउण्ड बाल मे.न.पा. १३	बटा	१	१००									५५	६०	
२९		मधुमेह न्युनिकरण सचेतना कार्यक्रम	बटा	१	५०								१०	२०	१५	१५
३०		साहित्य कला महोत्सव	बटा	१	७५								१०	१५	१५	
३१		धार्मिक स्थल तथा संस्कृति संरक्षण तथा मर्मत	बटा	१	१००											
३२		सामुदायीक सत्संग भवन निर्माण	बटा	१	१००								३५	४५	४०	५०
३३		गणेश मन्दिर भवन निर्माण मे.न.पा. ३	बटा	१	१००								५५	७५	५६	८५
३४		स्वबोध शक्ति पिठ मे.न.पा. ४	बटा	१	१५०								१५	१५	१६	२०
३५		सनातन सेवा समिति कम्पाउण्ड बाल मे.न.पा. ६	बटा	१	१५०								३५	७५	४०	८०
३६		कृष्ण व्यासाश्रम मे.न.पा. ७	बटा	१	१००								३५	५५	४०	५६
३७		नव दुर्गा पञ्चायन मन्दिर मर्मत तथा संरक्षण मे.न.पा. ८	बटा	१	१५०								१५	३५	१८	४०
३८		हात्तीसुडे गणेश मन्दिर स्तवबुद्धि मे.न.पा. ८	बटा	१	१००								१५	४५	१३	४०
३९		सिताराम मन्दिर मर्मत सम्भार मे.न.पा. ८	बटा	१	१००								१५	२६	१४	३५
४०		गौरी गाड शिवालय मन्दिर मे.न.पा. १०	बटा	१	१००								२५	४५	३५	४८
४१		गणेश मन्दिर बर्मेलीटोल मे.न.पा. १०	बटा	१	५०								२५	५५	२६	५९
४२		राधाकृष्ण मन्दिर कम्पाउण्डबाल मे.न.पा. १३	बटा	१	१००								३५	५५	३०	५०
		जम्मा			४४३८											
		कुल जम्मा			११६६७											

तयार गर्ने :

कार्याविधिको दफा ३६-को उपदफा-२ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित पहिलो चौमासिक आसिफा मा मासिक/वार्षिक वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

रकम रु हजारमा

[illegible][illegible]

अनुसूची १७.२

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क) संग सम्बन्धित

एकिकृत सुचना मुलक प्रगति प्रतिवेदन

मेचीनगर नगरपालिका

पहिलो चौमासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४

रकम रु. हजारमा

१. स्थानीय भौतिक पुर्वाधार

विवरण	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको	प्रगति(निर्माणाधिन)	आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च रु.	लाभान्वित जनसंख्या
सडक					
ट्रयाक खोल्ने/कच्ची	कि.मी.				
ग्राभेल/स्तरबुद्धि तथा ग्राभेल	कि.मी.				
पक्की/कालोपत्रे/कल्भट	मी./बटा				
कालोपत्रे	कि.मी.				
मर्मत संभार/सडक	कि.मी./वर्ग मी.				
पुल	बटा				
मर्मत पुल	बटा				
कल्भट	बटा				
मोटेरेवल पुल	बटा				
ह्युमपाईप	बटा				
कसिङ्ग स्ल्याब	बटा				
सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण:					
सिंचाइ(ईनार बॉर्डिङ)	तारजाली/हेक्टर				
नदी नियन्त्रण/तटबन्ध	तारजाली/हेक्टर				
विद्युत/लघु जलविद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा					
विद्युत पोल	बटा				
विद्युत विस्तार तार	मी.				
ट्रान्सफरमर	बटा/के.वी.				
माइक्रो हाईड्रो					
सौर्य उर्जा (जडित)	बटा				
खानेपानी तथा सरसफाई					
खानेपानी धारा वितरण	बटा				
खानेपानी ट्युबेल वितरण	बटा				
ईनार डिप बॉर्डिङ	बटा				
सरसफाई:					
सडक सतह ढल	मी.				
सौचालय	बटा				
सौचालय मर्मत	बटा				

बहादुर थापा
इन्जिनियर

पशुपती खतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७.२

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क) संग सम्बन्धित

एकिकृत सुचना मुलक प्रगति प्रतिवेदन

मेचीनगर नगरपालिका

पहिलो चौमासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४

रकम रु. हजारमा

वन तथा वातावरण					
वन					
वातावरण					
भवन:					
विधालय भवन/सामुदायिक भवन कम्पाउण्ड वाल	फिट				
सामुदायिक भवन महिला	बटा				
नगरपालिका भवन					
स्वास्थ्य चौकि भवन	बटा				
अन्य (बजार टहरा) संख्यामा	बटा				
शिक्षा तथा संस्कृति					
गेट विडिटिफिकेशन (Beautification of Entrance)UGDP-ETP	बटा	१	निर्माणधिन	१००१	१२७९
खेलकुद	बटा				
धार्मिक तथा पुरातात्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण	बटा				
अन्य					
बस टर्मिनल/बसपार्क	बटा				

इन्द्र बहादुर थापा
इन्जिनियर

पशुपती खतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७.३

कार्यविधिद्वितीयको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

क्षमता विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

मेची नगरपालिका कार्यालय

पहिलो अर्थवर्षासम्म प्रगति प्रतिवेदन

अ.सं. ०७९/०७४

र. हजारमा

र. हजारमा

क्र.सं.	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	वार्षिक बजेट	चौमासिक प्रगति						लाभान्वित वर्ग		
					भौतिक		वित्तीय		हालसम्मको प्रगति		पुरुष	महिला	जम्मा
					लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	खर्च	भौतिक	वित्तीय			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
क. जिल्ला/ नगरस्तर													
१	मानव संसाधन विकास												
१.१	सार्वजनिक सुनुवाई	३	३	१००									
२	भौतिक श्रोत साधन												
३	कार्य प्रणाली र प्रकृया सुधार												
४	अन्य												
ख. नगरस्तर													
१	मानव संसाधन विकास												
२	भौतिक श्रोत साधन												
३	कार्य प्रणाली र प्रकृया सुधार												
४	अन्य												
ग. क्षमता विकास संचालन खर्च													
१.१	रेडियो कार्यक्रम मेचीनगर उत्पादन	१	५२	३००									
१.२	प्रसारण												

तयार गर्ने :

रजु गर्ने

स्वीकृत गर्ने

प्रमाणित गर्ने
प्रमाणित गर्ने
प्रमाणित गर्ने

प्रमाणित गर्ने
प्रमाणित गर्ने
प्रमाणित गर्ने

अनसची १७.४

कार्यविधियों दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) को बदा (७) सग सम्बन्धित

मेचीनगर
गरिमालका
कार्यालय

सामाजिक परिचालन को पहिलो स्त्रोमै ईडुमौफिद तथा विस्तिय पगति प्रतिवेदन

आ. व. पारकटिङ्ग / ०७४

हजारमा रु.

[illegible]

तयार गर्ने :

५५

[illegible][illegible]