



# मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

**MECHINAGAR MUNICIPALITY OFFICE**

ईटापुर, झापा

( यात्रा संख्या ४ / २०७३/०७४ )

प.सं. ०७३/०७४

च.नं. ३०५६

मिति :- २०७३/०८/२

बिषय :- मासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाईएको बारे ।

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका व्यवस्था शाखा

सिंहदरवार, काठमाण्डौ

उपरोक्त सम्बन्धमा यस मेचीनगर नगरपालिकावाट आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ भा हालसम्म उपभोक्ता समिति गठन भई कार्यन्वयनमा जाने प्रकृयामा रहेको हुँदा सोही अनुसार मासिक प्रगति प्रतिवेदन स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ अनुसार संलग्न अनुसूची १७, १७.१, १७.२, १७.३ र १७.४ भरी कार्तिक महिनाको प्रगति पाना थान २२ (वाईस) यसैसाथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

बोधार्थ :

श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री राष्ट्रिय योजना आयोग सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका योजना शाखा सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखा सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री सामुदायिक शाखा, मे.न.पा.कार्यालय

श्री सूचना तथा सञ्चार ईकाइ, मे.न.पा.कार्यालय

फ़ोन : ०२३५६२२१२, ५६२२१३, ५६२२३३, ५६२०७७

फ्याक्स : ००९७७०२३५६२४३७

Email : [info@mechimun.gov.np](mailto:info@mechimun.gov.np)

Web site : [www.mechimun.gov.np](http://www.mechimun.gov.np)

**Mechinagar,Jhapa**

प्रधानमन्त्री  
प्रतिवेदन  
कार्यकारी अधिकरण

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) तथा सम्बन्धित मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय



लिखित समुह पुनोधार विकास र प्रशिद्धानामक कार्यालयको नियमाला नियम / मार्शिक प्राप्ति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

कार्तिक महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य	मासिक प्रगति	प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	पुरुष प्रिश्निए का वर्ग	पुरुष अन्य वर्ग का वर्ग	महिला प्रिश्निए अन्य वर्ग	कै
				परिणाम	बजेट				परिणाम	बजेट		
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
		क) पुनोधार विकास										
		सटक										
		वडा भित्रका भित्री वाटाहरु गर्ने वडा नं. १ ( वडा भित्रका भित्री वाटाहरु गर्ने निम्ना टोल निफता दिइएवाट हारिमाया लिम्बुको घर जाने, क्याम्पस टोल दस्तकाली वा. स्कुलबाट मणि खतिलडाको घरसम्म र तुरअलिको घर जाने, प्रगति टोल भिस खरेलको घर उत्तरवर्त शाखार गलाको घर अगाईसम्म र सरन्वी भिसिका भद्रन जाने, जानेसका टाल चोक दाँडुङ हुँदै राइका घरबाट दुर्घा इस्तपेक्टरको घरसम्म, हनुमान टोल मान्द्र देखि युलेन याकुरको घर हुँदै इन्द्र आगामेको घरसम्म र श्री राम गाउडीको घरसम्म, सल्लोरी टोल जयन्ती कार्कीको घरबाट कृष्ण खर्दी घरसम्म, लाली ग्रास टोल कालो पक्काट धामी यापाको घरसम्म र उमेश राजवंशीको घर दीक्षिण टिमाई खोलासम्म, प्रणाली टोल राजन खड्काको घर उत्तरवाट हनुमान मान्द्र भत्केको तुलसम्म र तारा दम्भाको घर देखि एक वाहादुर विकाको घरसम्म तथा भेटवालको घरदेखि रामनी धमा मारको घर हुँदै दुन्वार दर्दीसम्म । )	१४००	१५००	१५००	२५	२५	२७	४७			
		पारीभारा टोल तटवर्त्यन र ग्रामेलस्तर बढि मे.न.पा. २	मी.	५५०	५००							१८
												३०

अनुसूची १७  
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खापड (ग) संग सम्बन्धित  
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय  
ईटाम्हाजापा

लक्षित सम्ह प्रधान विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यविधिको भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४



कार्तिक महिना

क्र.सं.	क्रेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			मासिक लक्ष्य	मासिक प्रगति	प्रतिवेदन अवधि सम्मको Cumulative	हजारमा			कार्तिक महिना	कैफियत			
				परिणाम	वर्जेट	परिणाम				परिणाम	खर्च	प्रियुषी	अन्य वर्ग				
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१६	१७	
३		टिमाई आलीमा ग्रामेल तथा नाला निर्माण मे.न.पा. ३	मी.	५५०	५००								१०५	११०	५५	५३	
४		साकेला मार्ग (साकेला थान कर्ण वं. राई धाइजन सिमानासम्म सडक स्तरवृद्धि मे.न.पा. ४	मी.	५५०	५००								१५	२५	१७	२८	
५		रिगरोड स्तर वृद्धि मे.न.पा. ४	मी.	४८०	५००								२५	५५	२८	५७	
६		देवधान मार्ग (पाँच वं. वानियाको परवाट उत्तर रेश व. तमाङको घर) विट नं. २ सडक स्तर वृद्धि मे.न.पा. ४	मी.	५५०	५००								१५	४८	१६	३२	
७		श्रुजना मार्ग स्तरउन्नति मे.न.पा. ७	मी.	१२५०	१०००								२५	४५	२२	४३	
८		असरसिंह मार्ग स्तर उन्नति मे.न.पा. ७	मी.	५५०	५००								१३	२५	१५	२६	
९		मदनमार्ग स्तर वृद्धि मे.न.पा. ९	मी.	७५०	६००								२५	५५	२८	१९	

Bf

स

१७

कार्यविधिको दफा ३६ को उदाहरण (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित  
मंत्रीपार नगरपालिका कार्यालय

लक्षित समुह पुरुषाधार विकास र प्रवद्धनात्मक शारे कम्पनी अधिकारिक तथा वित्तीय / मार्सिक प्रगति प्रतिवेदन  
आ.व. २०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

कार्यालय

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	हजारमा						कार्यालय महिना		
			वर्षाकार्य	परिणाम	वजेट	परिणाम	वजेट	परिणाम	चर्चा	प्रियद्विधि का चर्चा	अन्य वर्ग
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१०		गोकुल मार्गवाट सम्बन्धी हुड़े केन्द्राशा राजभूमिको घर हुड़े कृष्ण प्रा.विं. जाने वाटो मे.न.पा. ११	मी.	१२५०	१०००					५५	२५
११		चासबारी मार्ग नगरपालिका दक्षिण शुरेश गाउँ जाने वाटो मे.न.पा. १२	मी.	५५०	५००					३५	४५
१२		विष्णुलक्ष्मी मान्दिर जाने वाटो स्तरउन्नति मे.न.पा. १२	मी.	५५०	५००					२६	४५
१३		कालिखोला शार्टिन्पाथ पर्कको पुल हुड़े सालधारी जाइने वाटो स्तरउन्नति मे.न.पा. १०	मी.	५५०	५००					२५	३५
१४		शान्तिचोक हुड़े उत्तर जाने शालिस्त रमाइला खानपानी मार्ग स्तरउन्नति मे.न.पा. १०	मी.	५६०	५००					३५	५६
१५		आदर्श मार्ग पिपल चोक पूर्व उत्तर हुड़े सुर्योदय टोल पालेया जाने वाटो मे.न.पा. १३	मी.	५५०	५००					३५	३२
१६		सुर्वर्ण मार्ग (देवेन्द्र "सुर्वेन्द्र" भर पूर्व) सुर्योदय मार्ग जाइने वाटोको स्तर उन्नति मे.न.पा. १३	मी.	५५०	५००	*				१५*	५५

अनुसूची १७  
कार्यविधिवां दफा ३६ को उपदेश (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित  
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभाटा ज्ञापा  
लक्ष्मी समुह पुर्वधार विकास र प्रवद्धनालमक कार्यपालिका भौतिक संथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

कार्तिक महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	शारिक लक्ष्य			मासिक प्रगति	सम्मको प्रगति Cumulative	प्रतिवेदन अवधि			लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
			इकाई	परिणाम	बजेट			परिणाम	बजेट	परिणाम		
१७	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१७		वार्गे वजरमा मिनाको घरेदाखि पश्चिम श्याम लुनारको प्रसरण कालो पत्र मे.न.पा. ३	मी.	५०	५००							१३
		सडक चौडावाट प्राले हुने रकमबाट संचालन हुने सडक सम्पत्ति	वटा	१७	६५००							१४
१		शहिद मार्ग मे.न.पा.१ देखि ६										१५
२		ठिमाइ पथ मे.न.पा.१ देखि ३										१६
३		चक्रपथको कालोपत्र सडक मे.न.पा.२										१७
		आम्दा मार्ग मे.न.पा.३										१८
४		वद्दोक पश्चिम गिरीको घर उत्तर हुदै मगलबाटे जाने वाटो मे.न.पा. ४										१९
५		झोडा दर्गा मन्दिर छेउचाट सडक सम्पत्ति मे.न.पा.५										२०
६		गारुल मार्ग मे.न.पा. ७ देखि १३										२१
७												२२

अनुसुची १३  
कार्यालयिको दफा ३६ को उदाफा (२) को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय  
ईटामध्याज्ञा  
लक्ष्य समुह पुरवाधार विकास र प्रवदनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन  
आ.व.०७४३/०७४

आ.व. २०७३/०७४



कार्यालय

हजारमा

कार्यालय

क्र.सं.	क्रम	कियाकलापको विवरण	वार्षिक लक्ष्य						प्रतिवेदन अवधि			लाभार्थीकरण सम्बन्धित जनसङ्ख्या		
			इकाई	परिणाम	वर्जेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	प्रतिवेदिएको वर्ग	अन्य प्रतिवेदिएको वर्ग	पुराप	प्रतिवेदिएको वर्ग	अन्य प्रतिवेदिएको वर्ग
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
५		सुरेन्द्रमार्ग मे.न.पा. ८										२०	३५	४०
६		चक्रपथ निवेशी देवलमा खाल्डो पूर्ण क्रम मे.न.पा. ८										२५	४०	४५
१०		सुर्योदय मार्ग मे.न.पा. ९ र १०										१५	३५	३०
११		यज व. कल्यान मार्ग, सुनगामा र सत्यसाई मार्ग मे.न.पा.१०										३५	४०	४५
१२		सतिघटटा मार्ग मे.न.पा.१०										३५	४५	५०
१३		काक्तिपुर्टा वसपार्क पश्चिम वडा कार्यालय पूर्वका निशी वाटाहरू मे.न.पा.१०										१५	२०	२५
१४		शान्ति मार्ग मे.न.पा.१०										३५	५५	६०
१५		काठी खोला तमोर राई घरछेउ ओराटो वाटो समत समार मे.न.पा. १०										२५	६५	२०
१६		न.पा. मार्ग तथा याई मे.न.पा.१२										३५	३०	४०

०८०८०८०

Bf

२५

अनुसूची १७  
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नारपालिका कार्यालय

ईटानगर, जम्पा

लक्षित समूह पुर्वाधार विकास र प्रबढ़नाट्मक कार्यक्रमको वित्तीय /मासिक प्रगति प्रतिवेदन  
आ.व. ०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

क्र.सं.	क्षेत्र	कियाकर्तापको विवरण	हजारमा						कार्तिक महिना							
			वार्षिक लक्ष्य	मासिक लक्ष्य	मासिक प्रगति	प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	परिणाम	खर्च	प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति	लाभान्वित जनसंख्या	पुरुष	महिला	कैफियत			
१	२	इकाई परिणाम	इकाई परिणाम	वर्जेट परिणाम	वर्जेट परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	प्रियदिप का वर्ग	प्रियदिप अन्य वर्ग	प्रियदिप अन्य वर्ग	प्रियदिप अन्य वर्ग				
१३	१३	विषानमा क्षति हुने न.पा. का सडकहर से.न.पा.१ देखि	३	४	५	६	७	८	९०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
१४	१४	पल कल्भेट मर्मत														
१५	१५	टिमाई पुल रोलिङ मर्मत मे.न.पा.१														
२०	२०	कालाखुट्टा टिमाई पुल रोलिङ मर्मत मे.न.पा.२														
२१	२१	चक्रपथ विट नं. २ जाँते उत्तरवाट साम चोक जाँते वाटोको कल्भेट मर्मत मे.न.पा.४														
२२	२२	आदर्श मार्ग सुकि गांगा कल्भेट मर्मत मे.न.पा.५														
२३	२३	अदिसे कल्भेटको पंखा जडान तथा मर्मत मे.न.पा.६														
२४	२४	घोडाजिन कल्भेट मर्मत मे.न.पा.८														
२५	२५	वद्दमार्गको कल्भेट मर्मत मे.न.पा.१०														

अनुसूची १७  
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित  
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

दृष्टान्त, आप  
लाइन समुह पुर्वाधार विकास र प्रवद्धनामक कार्यक्रम संस्थान वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन  
आ.व. २०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

कार्तिक महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	कियाकराएको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या		कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	प्रश्न	महिला		
१	२			४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	प्रश्न
२६		भानुमार्ग केवल राइको घर छेउ काली खोला पूल मर्मत मे.न.पा.१०													महिला
२७		कृष्ण मार्गको कल्पन्त मर्मत मे.न.पा.११													महिला
२८		दुधिराम कवरको घर पश्चिम ताराङ्कुवा खोलामा कल्पन्त निर्माण मे.न.पा. ३													महिला
२९		आयावारी चोक उत्तर कोटी होम जाने कल्पन्त निर्माण मे.न.पा. १२													महिला
		बातावरण संरक्षण													महिला
१		दरसचार कार्यालयबाट पश्चिमार्क सतह ढल मे.न.पा. ३													महिला
२		सिद्धार्थ चोक पश्चिम नरसिंह श्रेष्ठको घर अगाडिबाट दक्षिण ताला निर्माण मे.न.पा. ५													महिला
३		होलिबेल अगाडिको ढल निर्माण मे.न.पा. ६													महिला
४		गोणाङ्क बुढाथोकीको मुल घर हुँदै अर्जुन निरौलाको घर सम सतह ढल निर्माण मे.न.पा. ११													महिला
		२१													महिला
		२२													महिला
		२३													महिला
		२४													महिला
		२५													महिला
		२६													महिला
		२७													महिला
		२८													महिला
		२९													महिला

संसदीय संस्थान  
मेचीनगर नगरपालिका

Bf

संसदीय संस्थान  
मेचीनगर नगरपालिका

अनुसंधानी १७  
कार्यालयिको दफा: ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित  
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

लक्षित समुह प्रवाल्यार विकास र प्रवद्धनात्मक अनुसंधानी  
इटाभडा ज्ञानालय  
दिनांक: २०२४/०७/०९

आ.व. २०२४/०७४

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	हजारमा						कार्तिक महिना		
			वार्षिक संख्या	मासिक लक्ष्य	मासिक प्रगति	प्रतिवेदन अवधि सम्मोको प्रगति	Cumulative	पुराण	पिछोडीं का वर्ग	अन्य वर्ग का वर्ग	पिछोडीं अन्य वर्ग का वर्ग
१	२	स्थानीय चौकीचुडू नाला निर्माण मे.न.पा. १०	३	४	५	६	७	८	९०	११	१२
२		तारावारी तटबन्धन मे.न.पा. २	मी.	५५	५००					३०	८५
३		टिमाइ आली तटबन्धन मे.न.पा. २	मी./हे.	४९	५००					४५	८१
४		टिमाइ खोला तटबन्धन (थोन्जे विरान पशुपति शांड च्चाल्नी गाउ) मे.न.पा. ६	मी./हे.	५०	५००					३५	४५
५		हुयमपाइप ३० देखि ९० एनपि ५० थान र घोडारिन तटबन्धन मे.न.पा. ८	मी./हे.	५०	५००					२३	४५
६		त्रिवेणी टोल करसिंह श्रेष्ठ घर छेउ घरधेरे पुर्ने मे.न.पा. ८	मी./हे.	३५	५००					१५	५५
७		सिंचाई									
८		फारम पैनी मुहान सरक्षण तथा निर्माण मे.न.पा. ५	मी./हे.	४५	५००					११	२६
९		देखि फोडा क दैनी महान निर्माण मे.न.पा. ५	मी./हे.	४५	५००					२५	५५

२५

Bf

प्राप्ति अनुसंधान

अनुसंधी १७  
दायर्घ्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित  
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

दृष्टान्तम् इतापाणि  
लक्ष्मीनगर समुह पुराधार विकास र प्रबढ्दनामक लोकप्रमुक नगरपालिका कार्यालय  
लक्ष्मीनगर नगरपालिका कार्यालय  
लक्ष्मीनगर समुह पुराधार विकास र प्रबढ्दनामक लोकप्रमुक नगरपालिका कार्यालय  
लक्ष्मीनगर समुह पुराधार विकास र प्रबढ्दनामक लोकप्रमुक नगरपालिका कार्यालय  
आ.व. २०७३/०३४

आ.व. २०७३/०३४

कार्तिक महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			मासिक लक्ष्य			मासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधि सम्मके प्रगति Cumulative			हाजारमा			कैफियत	
				परिणाम	वजेट	परिणाम	वजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछडाएँ का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडाएँ का वर्ग	अन्य वर्ग	पुरुष	महिला	लाभान्वित जनसंख्या	लाभान्वित जनसंख्या	
१	२			३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७		
२		माधिल्लो राइसिंह सिंचाई सुहान निमाण मे.न.पा. १	मी. / हे.	४५	१००															
३		वराप पैनी निमाण मे.न.पा. ६	मी. / हे.	५०	५००															
४		सिंचाई तथा तटबन्धन सर्वत	वटा	२१	१५००															
५		नगरडुवा पैनी सर्वत मे.न.पा. ३																		
६		दंधि झोडा पैनी सर्वत मे.न.पा. ४																		
७		साजफोडा पैनी सर्वत मे.न.पा. ४																		
८		फारम पैनी सुहान सर्वत मे.न.पा.५																		
९		राजपेनी सर्वत मे.न.पा. ७																		
१०		देउराली पैनी सुहान सर्वत मे.न.पा. ७																		
११																				
१२																				
१३																				
१४																				
१५																				
१६																				

कैफियती  
प्रधानमंत्री  
प्रधानमंत्री

कैफियती  
प्रधानमंत्री

Bf

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित  
मध्यनगर तग्रपालिका कार्यालय

ईटाभाग, आपा  
लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवदनात्मक बैठिक तथा वित्तीय/मासिक प्राप्ति प्रतिवेदन  
आ.व. २०७३/०७४



आ.व. २०७३/०७४

कार्तिक महिना

हजारमा

क्र. सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	वार्षिक लक्ष्य			मासिक लक्ष्य	मासिक प्रगति	प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति	लाभान्वित जनसंख्या	केफियत	
			इकाई	परिणाम	बजेट						
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११
		वापे खोडा पैनी मुहान मर्मत मे.न.पा.९									
		वामनहर पैनी मर्मत मे.न.पा. ९									
		वर्मेली टोल नवदुर्गा मन्दिर पुर्व तटबन्धन मे.न.पा.१०									
		कालिखोला दर्शिण गूम्बाढेउ तटबन्धन मे.न.पा.१०									
		भान्साखोला मेची पैनी मुहान मर्मत मे.न.पा.११									
		विद्युत									
		विद्युत पोल १०० थान मे.न.पा. ८	वटा	१००	५००						
		सडक वर्ती जडान मर्मत तथा विस्तार	वटा	१	१०००						
		सामाजिक पुर्वाधार									

कार्तिक महिना  
हजारमा

आपा

Bf

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित  
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

लालिक्षण समूह पुर्वाधार विकास एवं प्रबन्धनात्मक कार्यक्रमों की भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन है।

ଆ.ব. ২০৭৩ / ০৭৪

अनुसूची १७  
कार्यालयिक दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित  
सेवानाम अन्तर्राजागतिक कार्यालय

मुख्यमन्त्री के द्वारा दिए गए अन्तर्राजागतिक कार्यालय

पुर्णांग विकास चयनकमिट्टी और अन्तर्राजागतिक वित्तीय / मासिक प्रगति प्रतिवेदन  
दाता क्र. ०३००७४

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			मासिक लक्ष्य			मासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति	लाभान्वित जनसंख्या	कार्यालय महिला कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	प्रदूषितका अन्य वर्ग	प्रदूषितका अन्य वर्ग	महिला				
१	२	लक्षित समुह अन्तर्राजागत महिला कार्यक्रम	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		क) संस्थागत विकास																
१		प्रथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धुलावारी/काकरभिट्टा		वटा	१	३००									२५	५६	२७	५८
२		सालर छहलों कवर वस्ती बडा नं. ३		वटा	१	१००										५०	५०	
३		मौलिक आधिकार तथा महिला क्षेत्रीय गोपी क्षेत्र क		वटा	१	१००									२५	१२५	२५	१५०
४		इनार चोरिग ७ थान, मे.न.पा. ४, ५ र ६		वटा	१	७००									१५	२३	१७	२५
५		महिला हिस्सा विरुद्ध कानुनी शिक्षा तथा सचेतना तालिम		वटा	१	२००										३०	५०	
६		प्रास्तिक मुक्त तथा प्रागारिक मल उत्पादन कार्यक्रम		वटा	१	२००									३०	३०	३२	
७		पारद रासा ५ वार उत्पादन विकास		वटा	१	१००									१०	१४	११	१६
८		नारी शिक्षा विकास केन्द्र, मे.न.पा. १०		वटा	१	५०										१०	१५	
९		मातृशिश स्थान संचालन तथा कमाउण्ड वाल निर्माण मे.न.पा. ४		वटा	१	२५०									७५	२००	८५	२५५
१०		छुल्ला निशामुक क्षेत्र कार्यक्रम बडा नं. ४, ५, ६ र ७		वटा	१	४२७									२५	३५	२७	३८
११		वृक्षारोपण कार्यक्रम		वटा	१	४००									५०	१०५	५३	११०
१२		महिला स्वास्थ्यविकास मासिक वैठक भत्ता		वटा	१	६४									३५	५०	३६	५५
		जम्मा													२८९१			
		लक्षित समुह अन्तर्राजागत धुलावारीलका कार्यक्रम																
		लक्षी प्राथमिक विद्यालय मर्मत सम्भार मे.न.पा. ११																
		हजारमा																
१																		

१४८१

कार्यविधिका दफना ३६ को उपदेश (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित  
अनुसुची १७

मन्त्रीनाम संसदीय संस्थाएँ विधायिका कार्यालय  
इटलियापालिका  
पुराधार विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा निधि/मासिक प्रगति प्रतिवेदन  
आ. च. ०५५/०५६

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	दृकांक	हजारमा				कार्यक्रम				
				वार्षिक लक्ष्य	मासिक लक्ष्य	मासिक प्रगति	प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	पिछडिएका अन्य वर्ग
१		सरस्वती प्रा.वि. कम्पाउण्ड वाल मे.न.पा. १२	वटा	१	१५९							
२		खानेपानी दयाकी निर्माण आदश-उ.मा.वि. मे.न.पा. १३	वटा	१	१५०							
३		वडास्तरीय वाल कल्व १३ खेलकुद सामाजिकमता विकास	वटा	१	१३०							
४		वाल विकास केन्द्र खेलकुद सामाजी २० वाटा	वटा	१	१३०							
५		स्वीमिंग ढुल पासांग लहामु क्रमाता। मे.न.पा. ३	वटा	१	२२	२००						
६		स्वचाल वाल आश्रम अनाथालय वाल सरक्षण मे.न.पा. ४	वटा	१	५०							
७		खुट्टीडारी सामुदायिक वनमा वाल उदाम केन्द्र निर्माण मे.न.पा. ६	वटा	१	१००							
८		वाल कल्याण वाल कल्व खेलकुद सामाजी मे.न.पा. ८	वटा	१	१००							
९		जीवन उपयोगी स्वास्थ्य शिक्षा तथा शारिरिक व्यायाम मे.न.पा.वि. वाल विकास केन्द्र स्वरूढि मे.न.पा.	वटा	१	१५-							
१०		किंकेट, कराते, फूटबल र व्याडमिन्टन प्रशिक्षण नगर स्थानीय वाल खेलकुद महोत्सव मे.न.पा. ११	वटा	१	२००							
११		कुण प्रा.वि. पूर्तक तथा पोशाक, जुता वितरण मे.न.पा. १२	वटा	१	२००							
१२		विद्यार्थी भर्ता अधियान कार्यक्रम वालकलवहल मार्फत योज्ये विरान वाल उदाम मे.न.पा. ४	वटा	१	१५							
१३		सिएफएलजी अभियानकरण कार्यक्रम जन्मातिका आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा विपन्न कार्यक्रम	जन्मा	१	१५							
१४		प्रवाधार विकास/समाजिक/आर्थिक जन्मातिका आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा विपन्न कार्यक्रम वर्ग		१	१२							
१५				१६								
१६				१७								
१७				१८								
				१९								

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदस्ता (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित मेचीत्तर तथापालिका कार्यालय

पुरुषाधार विकास द्वारा कम से कम एक विभिन्न विधि प्राप्ति के लिये उपलब्ध होती है।

कार्यविधिको दरमा ३६ को उत्तरफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित  
मैत्रीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाम्बुड्यापाल  
प्रांथार विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा फिल्मक प्रगति प्रतिवेदन  
आ.व. ०९३ ०९५

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य	मासिक लक्ष्य	मासिक प्रगति	प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	हजारमा			कार्तिक महिना	
								परिणाम	बजेट	परिणाम खर्च	प्रश्न	
२२		बैद्युम्बा नाराय रदेहन तथा ग्रामधान संरक्षण	वटा	१	१००				५०		५५	
	मे.न.पा. ११	विरत याकृष्ण हम्बुरुग भवनमा भास्ता घर निर्माण	वटा	१	१००				५५		६०	
२४	मे.न.पा. १३	पटन प्राणी कल्याण बैद्यु ग्राम्य पूर्वाधार निर्माण	वटा	१	१००				५५		५०	
२५	मे.न.पा. १३	तपाल आहि/सावाई बोद्ध गुल्मा कम्पाउण्ड वाल	वटा	१	१००				५५		४०	
२६		विमाल याम थान भवन निर्माण मे.न.पा. १३	वटा	१	१००				५५		५५	
२७		चैतरी ग्राम थान ममत तथा कम्पाउण्ड वाल	वटा	१	१००				५५		५०	
२८	मे.न.पा. १३	मधुमेह त्यानिकरण सञ्चयना कार्यक्रम	वटा	१	५०				१०		२०	
२९		ताहित्य कला महोत्सव	वटा	१	७५				१०		१५	
३०		घारिमिक खल तथा संरक्षण तथा मर्मत	वटा	१	१००				१०		१५	
३१		सामदायिक सत्संग भवन निर्माण	वटा	१	१००				३५		४५	
३२		गोपाल मन्दिर भवन निर्माण मे.न.पा. ३	वटा	१	१००				५५		५६	
३३		स्ववैद्य शर्कित पिठ मे.न.पा. ४	वटा	१	१५०				१५		२०	
३४		सतातन सेवा समिति कम्पाउण्ड वाल मे.न.पा.६	वटा	१	१५०				३५		३५	
३५		कृष्ण व्यासाश्रम मे.न.पा. ७	वटा	१	१००				३५		४०	
३६		नव दुर्गा पञ्चयन मन्दिर ममत तथा सरक्षण	वटा	१	१५०				१५		४५	
३७	मे.न.पा. ८	हातीमुड गणेश मन्दिर स्तरबढि मे.न.पा. ८	वटा	१	१००				१५		१३	
३८		सितारम मन्दिर ममत सम्भार मे.न.पा. ८	वटा	१	१००				१५		२६	
३९		जौरी गाउ शिवालय मन्दिर मे.न.पा. १०	वटा	१	१००				३५		४८	
४०		गोपाल मन्दिर वर्मलीटोल मे.न.पा. १०	वटा	१	५०				२५		२६	
४१		राधाकृष्ण मन्दिर कम्पाउण्डवाल मे.न.पा. १३	वटा	१	१००				३५		३०	
४२		जम्मी	कुल जम्मा		४४३८				११६६७		११६६७	

तातार गाँव

राजू

Page 4

राजू

अनुसूची १७(१)

**कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा २ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित कार्तिक मासिक योगास्रिक/वार्षिक विविध प्रयत्नि प्रयत्ने द्वा**

गाँउ विकास समिति/नगरपालिका/जिल्हा विकास प्रभाग से मंजूरी प्राप्त नगरपालिका कर्तव्य

આ.વ. ૨૦૭૩ / ૨૦૭૪

क्र. सं.	श्रेत्र	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व. को २०७३/२०७४	निकासा बँकी		पेशकी विवरण		
				निकासा	खर्च	चालु	पुँजीगत	चालु आ.व. को
				चालु	पुँजीगत	चालु	पुँजीगत	रकम

1	स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम				
2	चालू अनुदान ३६५८०३३ २६३१८				
3	पूर्जीगत अनुदान ३६७८०३३ २६३१८				
4	सामाजीक सेवा				
5	स्था.वि.शूलक				

राम कथा

रकम ५ हजारसा

महिना/चौमासिक		निकासा बँकी		पेशकी विवरण			
खर्च	पूँजीगत	चालु	कुल	बँकी पेशकी	चालु आवँकी	रकम	प्रतिशत
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-00.८८८	-४३.४३६	४८.४६६	०.००	४८.३३३	४८.३३३	०.००	१००.००
-00.८८८	०.००	४८.४६६	०.००	४८.३३३	४८.३३३	०.००	१००.००
0.00	-४३.४३६	०.००	0.00	०.००	०.००	0.00	0.00
0.00	0.00	४८.४६६	०.००	४८.३३३	४८.३३३	०.००	१००.००
0.00	४९.३६	०.००	0.00	०.००	०.००	0.00	0.00

क्र. स.	श्रेत्र	स्वीकृत बजेट	चालु आवंको कार्यिक महिना/चाहेमासिक		निकासा बाँकी	पेशकी विवरण		
			चालु आवंको खर्च	चालु आवंको खर्च		चालु आवंको खर्च	चालु आवंको खर्च	चालु आवंको खर्च
6	सडक बोर्ड नेपाल	00,000,५	00,000,५	00,000,५	जनना	00,000,५	00,000,५	00,000,५
7	जगेडा कोइष							

अन्य सरकारी, गैरसरकारी, वैदेशिक तथा वित्तिय संस्था

8	जिल्ला विकास समिति अनुदान	00,000	00,000	00,000
9	जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय	00,000	00,000	00,000
10	राजश्व बाडफाड, जिल्ला मालपोत कार्यालय	00,000	00,000	00,000
11	सर्वेत सरभार कोष			

क्र. स.	श्रेत्र	स्वीकृत बजेट	पेशकी विवरण			
			निकासा बँकी	चालु आ.व.को	चालु आ.व.को	चालु आ.व.को
12	नगर विकाश कोष ना			००.००	००.००	००.००
13	नगर विकाश कोष अनुदान			००.००	००.००	००.००
14	साइंसदारी लागत सहभागिता			००.००	००.००	००.००
	आन्तरिक खोत		जन्मा			
15	आन्तरिक खोत (कर, दस्तुर, शुल्क आदि)		जन्मा			
	कुल जन्मा					

अनुसूची १७.२

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफक (५) को खण्ड (खं) र उपदफा (६) को खण्ड संग सम्बन्धित

एकिकृत सुचना सुचना प्रगति प्रतिवेदन

मंडीनामा-मंगलपुरालिका

मासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४

रकम रु. हजारमा

कार्तिक महिना

१. स्थानीय भौतिक पुराधार

विवरण	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको	प्रगति(निर्माणाधिन)	आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च रु.	लाभान्व जनसेव्य
सडक					
ट्रायाक खोल्ने/कच्ची	कि.मी.				
ग्रामेल/स्तरखृद्धि तथा ग्रामेल	कि.मी.				
पक्की/कालोपत्रे/कल्भट	मी./वटा				
कालोपत्रे	कि.मी.				
मर्मत संम्भार/सडक	कि.मी./वर्ग मी.				
पुल	वटा				
मर्मत पुल	वटा				
कल्भट	वटा				
मोटेरेवल पुल	वटा				
ह्युमाराईप	वटा				
कसिङ्ग स्ल्याव	वटा				
सिचाई तथा नदी नियन्त्रणः					
सिचाईइनार वॉरीङ्ग	तारजाली/हेक्टर				
नदी नियन्त्रण/तटबन्ध	तारजाली/हेक्टर				
विधुत/लघु जलविधुत तथा बैकल्पिक उर्जा					
विद्युत पोल	वटा				
विद्युत विस्तार तार	मी.				
ट्रान्सफरमर	वटा/के.वी.				
माइक्रो हाईड्रो					
सौर्य उर्जा (जडित)	वटा				
खानेपानी तथा सरसफाई					
खानेपानी धारा वितरण	वटा				
खानेपानी ट्युबेल वितरण	वटा				
इनार डिप वॉर्डिङ	वटा				
सरसफाईः					
सडक सतह ढल	मी.				
सौचालय	वटा				
सौचालय मर्मत	वटा				

प्रभुपता लातिवडा  
ठाकारी अधिकृत

अनुसुची १७.२

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफक (५) को खण्ड (खं) र उपदफा (६) को खण्ड (कं) संग सम्बन्धित

एकिकृत सुचना समिक्षक प्रगति प्रतिवेदन  
मेचीन्सार नगरपालिका  
मासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४

रकम रु. हजारमा

कार्तिक महिना

बन तथा वातावरण					
बन					
वातावरण					
भवन:					
विधालय भवन/सामुदायिक भवन कम्पाउण्ड वाल	फिट				
सामुदायिक भवन महिला	वटा				
नगरपालिका भवन					
स्वास्थ्य चौकि भवन	वटा				
अन्य (बजार टहरा) संख्यामा	वटा				
शिक्षा तथा संस्कृति					
गेट बिउटिफिकेशन (Beautification of Entrance) UGDP-ETP	वटा	१	निर्माणधिन	१००१	१२७९
खेलकुद	वटा				
धार्मिक तथा पुरातात्त्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण	वटा				
अन्य					
बस टर्मिनल/बसपार्क	वटा				

प्रध्यापती सतिवडा  
कार्यपाली अधिकृत

अनुसूची १७३

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित  
क्षमता विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण  
मेचीनगर - नगरपालिका कार्यालय

मासिक समाप्ति प्रतिवेदन  
आदेश/७४

कार्तिक महिना

क्र.सं.	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	बार्षिक भौतिक लक्ष्य	वार्षिक बजेट	मासिक प्रगति					कार्तिक महिना		
					भौतिक	वित्तीय	हालसम्मको प्रगति	खर्च	भौतिक वित्तीय	पुरुष	महिला	जन्मा
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
क. जिल्ला / नगरस्तर	१ मानव सशाधन विकास											
१.१	सार्वजनिक सुनवाई	३	३	१००								
१.२	भौतिक श्रोत साधन											
२	कार्य प्रणाली र प्रकृया सुधार											
३	अन्य											
ख. नगरस्तर	१ मानव सशाधन विकास											
१.१	भौतिक श्रोत साधन											
१.२	संस्कृति प्रयोगली र प्रकृया सुधार											
४	अन्य											
ग. क्षमता विकास सचालन खर्च												
१.१	रेडियो कार्यक्रम मेचीनगर उत्पादन	१	५२	३००								
१.२	प्रसारण											

तपार गर्ने :

राज नगरपालिका नगरपालिका नगरपालिका

स्वीकृत गर्ने :

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) को बुदा (७) संग सम्बन्धित  
अनुसूची १३४  
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

सामाजिक परिचालनको मासिक वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन  
इटानगर दापा  
सामाजिक परिचालनको मासिक वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन  
आ. व.  
१३४

क्र.सं	कियाकलापको विवरण	वार्षिक लक्ष्य			चौमासिक लक्ष्य			यस वर्षको लक्ष्य			लाभान्वित जनसंख्या			हजारमा रु.			वार्तिक महिना			
		दृष्टान्त			चौमासिकको प्रगति			यस वर्षको लक्ष्य			प्रगति			पिरिडिएका वर्ग			ताभान्वित जनसंख्या			
		परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	महिला	पुरुष	बालबालि का	महिला	पुरुष	बालबालि का	कुल जन्मा	कैफियत	
१		२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०
१	नगरपालिका सामाजिक परिचालन																			
२	नागरीक सचेतना केन्द्र																			
१.१	नागरीक सचेतना केन्द्र सचालनको गठन																			
१.२	नागरीक सचेतना केन्द्रमा कक्षा सचालन																			
१.३	नागरीक सचेतना केन्द्रका कक्षा सदस्यहरूको अवलोकन भ्रमण																			
१.४	विपन्न समुहका धारधुरी नक्साफ़ून नगरपालिका																			
१.५	सामाजिक परिचालकमा हक्मता अभिवृद्धि तालिम																			
२	बडा नागरिक मञ्चको गठन																			
२.१	बडा नागरिक मञ्चको बैठक																			
२.२	बडा नागरिक मञ्चका संख्या																			
२.३	बडा नागरिक मञ्चबाट मार्ग गरेका आयोजना र कार्यक्रम																			
२.४	मार्ग गरेका आयोजना र कार्यक्रम																			
२.५	नगरपालिकाबाट अनुगमन																			
२.६	नगर सामाजिक परिवर्तन समितिबाट अनुगमन																			

तथार गर्ने :

रुप गर्ने

Page 1

स्वीकृत