



मेचीनगर नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
MUNICIPAL EXECUTIVE OFFICE



प.सं. ०७४/०७४
च.नं. २४

मिति :- २०७४/०४/०५

बिषय :- मासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाईएको बारे ।

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका व्यवस्था शाखा

सिंहदरवार, काठमाण्डौ

उपरोक्त सम्बन्धमा यस मेचीनगर नगरपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा भए गरेका कार्यक्रमको मासिक प्रगति प्रतिवेदन स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ अनुसार संलग्न अनुसूची १७, १७.१, १७.२, १७.३ र १७.४ भरी असार महिनाको प्रगति पाना थान २४ (चौबिस) यसैसाथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

बोधार्थ :

श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री राष्ट्रिय योजना आयोग सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका योजना शाखा सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखा सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री सामुदायिक शाखा, मे.न.पा.कार्यालय

श्री सूचना तथा सञ्चार ईकाइ, मे.न.पा.कार्यालय

☎ ०२३५६२२१२, ५६२२१३, ५६२२३३, ५६२०७७

फ्याक्स : ००९७७०२३५६२४३७

Email : info@mechimun.gov.np

Web site :- www.mechimun.gov.np

Mechinagar, Jhapa

पशुपती खतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७

कार्यविधि को दफा ३६ को उपपक्षा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

सञ्जीवगार नगरपालिका

ईटामाई, झापा

१० नं. प्रदेश तालिम

मगर ३०७३/०७४

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रबढनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

असार महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या			कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग		अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
	क्षेत्र	क) पुर्वाधार विकास														
		सडक														
१		बडा भित्रका भित्री बाटाहरु गाभेल गर्ने वडा नं. १ । बडा भित्रका भित्री बाटाहरु गाभेल गर्ने तिन्दा टोल त्रिफला दक्षिणबाट हरिमाया लिम्बुको घर जाने, क्याम्पस टोल दन्तकाली वा. खुलबाट मणी खतिवडाको घरसम्म र नूरखिलको घर जाने, प्रगति टोल भिम खरेलको घर उत्तरबाट शम्शेर गुरुको घर अगाडीसम्म र सरस्वती शिक्षा सदन जाने, जनसेवा टोल चौक दक्षिण हुँदै राईको घरबाट दुर्गा इन्स्पेक्टरको घरसम्म, हनुमान टोल मन्दिर देखि भुलेन ठाकुरको घर हुँदै इन्द्र आगदाम्बेको घरसम्म र श्री राम गाडरीको घरसम्म, सल्लेरी टोल जयन्ती काकीको घरबाट कृष्ण खत्री घरसम्म, लाली गुरास टोल कालो पञ्चसत आमी थापाको घरसम्म र उमेश राजवंशीको घर दक्षिण टिमाई खोलासम्म, प्रणामी टोल राजन खड्काको घर उत्तरबाट हनुमान मन्दिर भत्केको पुलसम्म र तारा दुनुवारको घर देखि एख बहादुर विकको घरसम्म तथा भेटवालको घरदेखि रासनी थापा मगरको घर हुँदै दुनुवार बस्तीसम्म ।	मी.	२६१८	१४९९/६७					२६१८	१४००	२५	४५	२७	४७	सम्पन्न
२	२	जय सुनुवारको पसल पश्चिम टिमाई पुल सम्म कालो पत्रे निर्माण मे.न.पा. १	मी.	१९९	१४९९/५१	१९८५	१६००	१९९	१६००	१९८५	१६००					सम्पन्न
३	३	पाथीभारा टोल तटवन्धन र ग्रामोत्थान वृद्धि मे.न.पा. २	मी.	४१२	४९९/९०५	४१९	४९९/९	४१२	५००	४१२	५००	१५	२५	१९	६०	सम्पन्न
४		टिमाई भ्यालीमा ग्रामोत्थान तथा नाला निर्माण मे.न.पा. ३	मी.	१३६	४९९/५१६	६८	४९९/५	६८	५००	६८	५००	१०५	११०	५५	५३	सम्पन्न

अनुसूची १७

कार्याधिकारीको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

नमोपुलिस नगरपालिका

इटाम्ही, कैलाल

१ नं. ब्रिड्ज, कैलाल

ललित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवदनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा असार महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लामान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला				
											पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
५		वागें वजारमा मिनाको घरदेखि पश्चिम श्याम सुनारको घरसम्म कोलो पत्र मे.न.पा. ३	मी.	४९	४९९१९८७	४९	४९	४९	४९	४९	४९	४९	४९	४९	४९	४९	४९
६		साकेला मार्ग साकेला थान कर्ण व. राई धाडजन सिमानासम्म सडक स्तरवृद्धि मे.न.पा. ४	मी.	१३५०	४९९१७३८	१३५०	४८५३	१३५०	४८५	४८५	१३५०	४८५	१३५०	१३५	१३५	१३५	१३५
७		रिंगरोड स्तर वृद्धि मे.न.पा. ४	मी.	३००	४९९१९२२	३००	४८५३	३००	४८५	४८५	३००	४८५	३००	३००	३००	३००	३००
८		देवियान मार्ग पूर्ण व. वानियाको घरबाट उत्तर रेश व. तमागंको घर) बिट नं. २ सडक स्तर वृद्धि मे.न.पा. ४	मी.	१७५०	४९९१८५१	८७५	४९९१	८७५	४९९	४९९	८७५	४९९	८७५	८७५	८७५	८७५	८७५
९		भृजना मार्ग स्तरउन्नति मे.न.पा. ७	मी.	१२५०	९९९१९५	१२५०	१०००	१२५०	१०००	१०००	१२५०	१०००	१२५०	१२५	१२५	१२५	१२५
१०		अत्तरसिंह मार्ग स्तर उन्नति मे.न.पा. ७	मी.	३४०	५००६२४	३४०	५००६	३४०	५०१	५०१	३४०	५०१	३४०	३४०	३४०	३४०	३४०
११		मदनमार्ग स्तर वृद्धि मे.न.पा. ९	मी.	१०१०	५९९१२७२	१०१०	५९९३	१०१०	५९९	५९९	१०१०	५९९	१०१०	१०१	१०१	१०१	१०१
१२		गोकुल मार्गबाट नयां वस्ती हुदै कैलाश राजवंशीको घर हुदै कृष्ण प्रा.वि. जाने बाटो मे.न.पा. ११	मी.	८१०	१०००१०८	८१०	३००	८१०	७००	७००	८१०	७००	८१०	८१०	८१०	८१०	८१०
१३		वासवारी मार्ग नगरपालिका दक्षिण शुरेश गाउ जाने बाटो मे.न.पा. १२	मी.	४९०	४९९१६१८	४९०	४९९६	४९०	४९०	४९०	४९०	४९०	४९०	४९०	४९०	४९०	४९०

नमोपुलिस नगरपालिका
इटाम्ही, कैलाल
१ नं. ब्रिड्ज, कैलाल

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

सुर्जनापुर नगरपालिका
ईटहरी, कैलाली

१० नं. प्रदेश न्यायालय

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनीय कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.ब. २०७३/०७४

हजारमा

असार महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लामान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला			
											पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२		४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
१४		विष्णुलक्ष्मी मन्दिर जाने बाटो स्तरउत्ती तथा/इन मे.न.पा. १२	मी.	१०८	४९९१०९९	३२४	१४९१७	३२४	१५०	३२४	१५०	२६	४५	२४	४८	सम्पन्न
१५		कालिखोला शान्तिपथ पक्की पुल हुदै सालघारी जाडने बाटो स्तरान्ती मे.न.पा. १० .	मी.	७८०	४९९१४५	३९	४९९१४	३९	४९९	३९	४९९	२५	७५	२८	७०	सम्पन्न
१६		शान्तिचोक हुदै उत्तर जाने शान्ति रमाइलो खानेपानी मार्ग स्तरान्ती मे.न.पा. १०	मी.	७८०	४९९१४५	७८०	४९९१४	७८०	४९९	७८०	४९९	३५	५६	३२	५०	सम्पन्न
१७		आदर्श मार्ग पिपल चोक पूर्व उत्तर हुदै सुर्जोदय टोल पालिया जाने बाटो मे.न.पा. १३	मी.	३७५	४९९१५५	३७५	५००	३७५	५००	३७५	५००	३५	७९	३७	७६	सम्पन्न
१८		सुर्जो मार्ग देवेन्द्र सूवेदीको घर पूर्व सुर्जोदय मार्ग जाडने बाटोको स्तर उन्नति मे.न.पा. १३	मी.	५८०	४९९	५८०	४९८	५८०	४९८	५८०	४९८	१५	५८	१६	५५	सम्पन्न
१९		सुर्जोदय मार्ग मर्मत सम्भार कार्य मे.न.पा १० भट्टगई चौक नकलबन्दा (थप)	मी.	७६६	१९९८०३	७६६	१९९८	७६६	१९९८	७६६	१९९८	२४	३९	२०	४५	सम्पन्न
२०		श्रीजंगा मार्ग/संगम पथ/शहिद विरेन मार्ग/अरुनिको पथ/मिनी मार्ग/गुरास पथ मर्मत कार्य १० मे.न.का.पा. ६	मी.	८४६	१७२०।८	८४६	१७३०	८४६	१७३०	८४६	१७३०	२५	५७	२८	५५	सम्पन्न
		थप स्वीकृत आयोजनाहरु														
१		काकरभिट्टा बसपार्क परिसरको सडक कालो पत्रे गर्ने कार्य मे.न.पा. १०/ ६ सिमाक्षेत्र विकास	मी.	१२०	३२०४।६७	११९।५	३११५	१२०	३११५	११९।५	३११५	४५	१२०	५०	१२५	सम्पन्न
२		पूर्व गा.वि.स. भवनको क्षेत्रमा हाटवनारका लागि भवन निर्माण आदर्श भवन मे.न.प. ९/५ सिमाक्षेत्र विकास	वटा	१	१५६५	६६०	६६०	१	६६०	१	६६०					चालु

सुर्जोदय मार्ग/अरुनिको पथ/मिनी मार्ग/गुरास पथ मर्मत कार्य १० मे.न.पा. ६

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका

इटामही झापा

१ नं. प्रहरी, इटामही

ललित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रमको मौलिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

असार महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या			कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
३		हुलाबारी चौक दक्षिण खयरडागी शहिद मार्ग ड्रेन निर्माण मे.न.पा. १,२ थप	मी.	९३५	५९७९।२६	९३५	५९७९	९३५	५९७९	९३५	५९७९	४५	१०२	५०
४		गोकुल मार्ग,इटामही दक्षिण बाकी रहेको भाग कालो पत्रे कार्य मे.न.पा. १२ थप	मी.	२९६	४२०१।१५	२९६	४२०१	२९६	४२०१	२९६	४२०१	१५०	४५	१५०
५		अतिथि सदन भवन निर्माण मे.न.पा. वडा नं. ३	वटा	१	१८३७।१३	१	५५१।१	१	५५१	१	५५१	२३	५५	२५
६		रवि राईमिल जाने टिमाई पुल पखा निर्माण तथा बाटो निर्माण मे.न.पा. ३ र ६	वटा	१	३१८२।५५	१	९०६	१	९०६	१	९०६	२६	७८	२०
७		पाताल गंगामा सम्बर्धन तथा संरक्षण मे.न.पा. १०	वटा	१	५९१।९२६	१	५९२।१	१	५९२	१	५९२	३१	८५	३५
८		साकेला मार्ग ड्रेन निर्माण मे.न.पा. १०	वटा	१	४०५।७९३	१	१२१।७	१	२८०	१	४०२	२५	७५	२६
९		ढुकुरे खोला पुर्व किनारबाट दक्षिण विद्युत सव्स्थेशन जाने बाटो स्तरउन्नति मे.न.पा. २	मी.	६०	७८०	६०	७४६।३	६०	७४६	६०	७४६	४६	२५	४०
१०		सुकुम्बासी टोल टुकेवन पुर्वको गाऊ विद्युत विस्तार मे.न.पा. ६	वटा	१	१४९।१३१	१	१४९।१	१	१४९	१	१४९	५६	४५	६०
११		निम्दा बाघ दोकान डाडा जोड्ने पुरानो बाटो स्तरउन्नति मे.न.पा. ७	मी.	१३५०	६५०।०९२	१३५०	५७६।४	१३५०	५७६	१३५०	५७६	६८	४५	४०
१२		सुनगाभा मार्ग स्तरउन्नति मे.न.पा. १० र ११	मी.	५६३	५९१।०२४	५६३	६०२	५६३	६०२	५६३	६०२	२५	५०	५५
१३		अर्जुनधारा राईस मिलबाट दक्षिण जाने बाटो रेखांकन गर्ने कार्य मे.न.पा. ११ र १२	मी.	१९००	४००।२६७	१९००	२५७।६	१९००	२५८	१९००	२५८	७५	२५	२६

पशुपति खतिवडा
नगरपालिका

२०७३/०७४

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका

ईटाभट्टा, झापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवृद्धतात्मक कार्यक्रमको मासिक/ वित्तिय/ मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.ब. २०७३/०७४

हजारमा

असार महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला			
											पिछिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
१४		विश्वनाथ मार्ग स्तरउन्नति गर्ने कार्य मे.न.पा. १२	मी.	४८०	५३२९८७					५३२	४८०	३५	८५	३०	९०	सम्पन्न
१६		दुस्वार बस्तीको अधुरो कलमेटको स्ल्याब निर्माण गर्ने कार्य मे.न.पा. १	बटा	१	७२३९२५	१	७२३९	१	७२४	१	७२४	३९	८५	३५	९०	सम्पन्न
१७		पशुपति गाऊ टिमाई खोला नियन्त्रण मे.न.पा. ६ (थप)	बटा	४८	१७५	४८	१७५	४८	१७५	४८	१७५				सम्पन्न	
१८		टिमाई पथ कालोपत्रे निर्माण मे.न.पा. ३ (थप)	मी.	३४	२९५१२९	३४	२९५१	३४	२९५	३४	२९५	२५	५७	२८	५५	सम्पन्न
१९		आम्दा अस्पतालको कोठा रंगरोगन गर्ने कार्य मे.न.पा. ३/१०	बटा	१	१२००	१	११५२	१	११५२	१	११५२	५६	२५०	७०	२५५	सम्पन्न
२०		लालपानी स्कूल छाना फेर्ने कार्य मे.न.पा. २/१०	बटा	१	१९४१५३	१	१९४१	१	१९४	१	१९४				सम्पन्न	
२१		जेठ नागरिक भवन निर्माण मे.न.पा. १०/६	बटा	१	७२०१८२	१	७२०	१	७२०	१	७२०	१५	२३	१८	२५	सम्पन्न
२२		ईलाका प्रहरी कार्यालय मर्मत गर्ने कार्य काकरभिट्टा मे.न.पा. १०/६	बटा	१	२१०	१	२१००	१	२१००	१	२१००				सम्पन्न	
२३		सूर्योदय मार्ग मर्मत संभार कार्य मे.न.पा. १० भट्टराई चौक नकलबन्दा (थप)	वर्ग मी.	२८९७	१९१८१०३	२८९७	१८७४	२८९७	१८७४	२८९७	१८७४	४५	१२०	५०	१४०	सम्पन्न
२४		मे.न.पा. १० र १३ सुर्बेण मार्गबाट उत्तर नकलबन्दा जोड्ने बाटो गाबेल गर्ने कार्य मे.न.पा. ९ र १०	मी.	१७४०	९९९१७१	१७४०	१००४	१७४०	१००४	१७४०	१००४	५५	१५०	६०	१६०	सम्पन्न
२५		सुरेन्द्रनगर मार्ग मे.न.पा. ८	मी.	१४६५	२३९९१७२	१४६५	२३९०	१४६५	२३९०	१४६५	२३९०	२०	३५	१५	४०	सम्पन्न

सुर्बेण मार्गबाट उत्तर नकलबन्दा जोड्ने बाटो गाबेल गर्ने कार्य मे.न.पा. ९ र १०

सुर्बेण मार्गबाट उत्तर नकलबन्दा जोड्ने बाटो गाबेल गर्ने कार्य मे.न.पा. ९ र १०

सुर्बेण मार्गबाट उत्तर नकलबन्दा जोड्ने बाटो गाबेल गर्ने कार्य मे.न.पा. ९ र १०

सुर्बेण मार्गबाट उत्तर नकलबन्दा जोड्ने बाटो गाबेल गर्ने कार्य मे.न.पा. ९ र १०

सुर्बेण मार्गबाट उत्तर नकलबन्दा जोड्ने बाटो गाबेल गर्ने कार्य मे.न.पा. ९ र १०

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मन्त्रालय, काठमाडौं

इंटरिम प्रमुख, नेपाल

भवन, काठमाडौं

०२/०३/२०७४

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवदनात्मक कार्यक्रमको मौलिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.ब. २०७३/०७४

हजारमा

असार महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग		अन्य वर्ग
१	२		४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
२६		काली खोला तमोर राई घर पश्चिम छेउ ओरालो बाटो मर्मत संभार मे.न.पा. १०/६ थप	मी.	३५	४९२०६२३	३५	३४८४	३५	३४८	३५	३४८					सम्पन्न
२७		काली खोला तमोर राई घरछेउ ओरालो बाटो मर्मत संभार मे.न.पा. १०	मी.	५५	१२०२९९	५५	१२०३	५५	१२०३	५५	१२०३	२५	६५	२०	७०	सम्पन्न
२८		न.पा. मार्ग तथा याई मे.न.पा.१२	मी.	१५५	११३३३५	१५५	४५४	१५५	४५४	१५५	४५४	३५	३५	३०	४०	चालु
२९		बाहुण्डागी वडा कार्यालय भवन निर्माण मे.न.पा. १,२,३,४	वटा	१	१३००	१	३९०	१	३९०	१	३९०					चालु
३०		धार्दिजन संयुक्त वडा कार्यालय भवन ररोगन तथा मर्मत गर्ने कार्य मे.न.पा. ११ र १२	वटा	१	५२७३२१	१	३२१७	२	५२७	३	५२७					चालु
३१		ईटाभट्टा संयुक्त वडा कार्यालय भवन तल्ला थप निर्माण कार्य मे.न.पा. साविक ११ र १२ हालको ७	वटा	१	३५७९८३	१	१००२	१	१००२	१	१००२					चालु
३२		काकरभिट्टा संयुक्त वडा कार्यालय भवन ररोगन तथा मर्मत गर्ने कार्य मे.न.पा. साविक १० हालको ६	वटा	१	१९७९८०	१										चालु
३३		धुलाबारी संयुक्त वडा कार्यालय भवन मर्मत गर्ने कार्य मे.न.पा. साविक १,३,४,५,६, हालको ९,१०	वटा	१	७००२४८	१										चालु
३४		दुवागडी संयुक्त वडा कार्यालय भवन मर्मत गर्ने कार्य मे.न.पा. साविक गा.वि. हालको वडा १,३,१४	वटा	१	६५७५०१	१										चालु
३५		दुखिराम कवरको घर पश्चिम नगरदुव्या खोलामा कलर्मट निर्माण मे.न.पा. ३	वटा	१	४९९९९३	१	५००	१	५००	१	५००	५५	२५	५६	२४	सम्पन्न
३६		आयावारी चोक उत्तर कोटी होम जाने कलर्मट निर्माण मे.न.पा. १२	वटा	१	५००७४५	१	४९८८	१	४९९	१	४९९	२४	७५	२३	७६	सम्पन्न

७५

७५

७५

७५

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा २६ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका

इटहरी, झापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवृद्धनात्मक कार्यक्रमको भीतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.ब. २०७३/०७४

हजारमा

असार महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला			
											पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
३७		देवकोटा पार्क निर्माण १० मे.न.का.पा ६	बटा	१	९९१७५५	१	९९१८	१	९९२	१	९९२	२३०	७५०	२३५	७५६	सम्पन्न
		वातावरण संरक्षण														
१		मिद्वार्थ चौक पश्चिम नरसिंह श्रेष्ठको घर अगाडिबाट दक्षिण नाला निर्माण मे.न.पा. ५	मी.	१२३	४९९१८५७	१२३	४९९१९	१२३	५००	१२३	५००	२६	२०	२७	२१	सम्पन्न
२		होलिबेल अगाडिको ढल निर्माण मे.न.पा. ६	मी.	१९२	४९९१८०२	१९२	४९९१८	१९२	५००	१९२	५००	१६	५६	५८	सम्पन्न	
३		गोपाल बुढाथोकीको मुल घर हुदै अर्जुन निरौलाको घर सम्म सतह ढल निर्माण मे.न.पा. ११	मी.	११०	४९९१९७३	११०	५०४	११०	५०४	११०	५०४	२०	७५	७९	सम्पन्न	
४		स्वास्थ्य चौकीछेउ नाला निर्माण मे.न.पा. १०	मी.	९६	४९९१९४	९६	४९९१९	९६	४९९	९६	४९९	३०	८५	८६	सम्पन्न	
५		तारावारी तटवन्धन मे.न.पा. २	मी.	५०	४९९१७४८	५०	४९९१७	५०	५००	५०	५००	४५	२५	२७	सम्पन्न	
६		टिमाइ भ्याली तटवन्धन मे.न.पा. २	मी.	२७	४९९१८३८	२७	४९९१८	२७	५००	२७	५००	५१	५५	५७	सम्पन्न	
७		टिमाइ खोला तटवन्धन (थोपे विरान पशुपति गाउ च्याली गाउ) मे.न.पा. ६	बटा./हे.	७०/४५	४९९१९६	७०/४५	५००	७०/४५	५००	७०/४५	५००	३५	४५	३०	५०	सम्पन्न
८		हुनुमान्दप ३० देखि ९० एतपि ५० थान र घोडाजिन तटवन्धन मे.न.पा. ८	बटा./हे.	३०/५०	४९९१९८७	३०/५०	४९९१९	३०/५०	४९९	३०/५०	४९९	२३	४५	२०	४३	सम्पन्न
९		त्रिवेणी टोल करिसिंह श्रेष्ठ घर छेउ धरधरे पुगे मे.न.पा. ८	मी./हे.	४८	४९९१७६२	४८	४९९१८	४८	५००	४८	५००	१५	५६	५४	सम्पन्न	
		सिंचाई														
१		फारम पैनी मुहान संरक्षण तथा निर्माण मे.न.पा. ५	मी./हे.	३६/१५	४९९	३६/१५	४८५	३६/१५	४८५	३६/१५	४८५	११	२६	१३	२८	सम्पन्न
२		देवि भोडा पैनी मर्मत मे.न.पा. ४	मी./हे.	८९/२०	४९९१६४९	८९/२०	४७८	८९/२०	४७८	८९/२०	४७८	१५	२५	१०	३०	सम्पन्न

पत्राचार
पत्राचार
पत्राचार

अनुसूची १७
कार्याधिकी दफा ३६ को उपदफा २२ को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका

ईटामझुझ्यापा

१ नं. पर्यटन, नेपाल

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रबढनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा असार महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला			
											पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
३		माथिल्लो राइसिंह सिचाई मुहान निर्माण मे.न.पा. ९	मी./हे.	३१/१५०	८९९/४९	३१/१५०	८९९/४९	३१/१५०	८९९	३१/१५०	८९९	३१/१५०	४५	२०	४०	सम्पन्न
४		धराप पैनी निर्माण मे.न.पा. ६	मी./हे.	५०	४९९/५	५०	४९७	५०	४९७	५०	४९७	५०	७५	२०	८०	सम्पन्न
५		फारम पैनी मुहान मर्मत मे.न.पा. ५	मी./हे.	३६/१५	४९९/८३७	३६/१५	४८५	३६/१५	४८५	३६/१५	४८५	३६/१५	३०	१५	३५	सम्पन्न
		विद्युत														
१		विद्युत पोल खरीद गर्ने काय मे.न.पा. ८ ६२ वटा पोल	वटा	६२	५००	६२	५००	६२	५००	६२	५००	६२	८५	२८	८०	सम्पन्न
२		सडक बस्ति विस्तार नमुना टोल मे.न.पा. १०/६	वटा	१	३१/४२४१	१	२९/३८	१	२९/४	१	२९/४	१	२५	१०	३०	सम्पन्न
३		विद्युत मर्मत गर्ने कार्य मे.न.पा. ३/१० पासार्फ ल्हमु	वटा	१	६२/७९१	१	६२/७९	१	६२/८	१	६२/८	१	४५	११	४८	सम्पन्न
		सौलर बस्ति														
१		प्यारिभिडा तथा ईटामडा बजार क्षेत्र सौलर बस्ति जडान मे.न.का.पा. ११/७	वटा	५४	५५४३/०६	५४	५९२४			५४	५९२४	७५०	९५५	७८०	१००५	सम्पन्न
२		धुलाबारी चौक दक्षिण शहिद मार्ग सौलर बस्ति जडान मे.न.पा. १,२/१०	वटा	४०	४६८०	४०	४६८०			४०	४६८०	३५०	१०१५	३६५	१०५०	सम्पन्न
३		धुलाबारी चौक उत्तर शहिद मार्ग सौलर बस्ति जडान मे.न.पा. १,२/१०	वटा	४६	३५०२/८१	४६	५३८२			४६	५३८२					सम्पन्न
४		काकरभिट्टा वसपाक दक्षिण सौलर बस्ति जडान मे.न.पा.१०/६	वटा	३५	४०९५	३५	१२३५			३५	१२३५	५६०	१२५०	५७५	१२६५	सम्पन्न
५		काकरभिट्टा वसपाक उत्तर सौलर बस्ति जडान मे.न.पा.१०/६	वटा	३६	२०४१/३३	३६	४२१२			३६	४२१२					सम्पन्न

कार्यकारी अधिकारी
पुर्वाधार विकास
२०७३/०७४

प्रमुख कार्यकारी अधिकारी
२०७३/०७४

अनुसूची १७
कार्यावधिको दफा ३६ को उपदफा (२) अ खण्ड (ग) सग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका
ईटाभट्टा झुपा
१ नं. प्रदेश, नेपाल

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवृद्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

असार महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला			
											पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२		४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
सामाजिक पुर्वाधार																
२		आदर्श धिमाल समाज ग्रामथान कम्पाउण्ड बाल तथा भवन निर्माण १३	मी.	६०	५००।४२६	६०	५००।४	६०	५००	६०	५००	१०	४५	११	४८	सम्पन्न
		ख) आर्थिक विकास														
		सडक बोर्ड नेपाल (सडक मर्मत संस्थार) ०७२/०७३ थप कार्य														
१		गोकुल मार्ग पिपल चौकबाट पुर्व मे.न.पा. ७ र सोहीबाट पुर्व धैलाडुब्बा पुल पुर्व उत्तर वडा नं. ८ सडक स्तर उन्नति मे.न.पा. ८	मी.	३४७	२९९।७५५	३४७	२९९।८	३४७	३००	३४७	३००	५०	४५	७८	७५	सम्पन्न
२		चन्द्र भण्डारीको घर पुर्व बढी गुप्ताको कम्पाउण्डबाट पुर्व दिङ धिमालको गाउ जाने बाटो स्तर उन्नति मे.न.पा. ६	मी.	२२०	२९९।५८	२२	८९।८७	२२	८९।९	२२	८९।९	२६	४०	२५	३५	सम्पन्न
३		टिकापुरबाट उत्तर रिङरोडबाट पुर्व जाने बाटो वडा नं. ३ स्तर उन्नति मे.न.पा. १	मी.	२३०	२९९।९०७	२३०	२९९।९	२३०	३००	२३०	३००	६५	४५	७०	७५	सम्पन्न
४		नागरडुब्बा पुल पश्चिमबाट दक्षिण जाने बाटो स्तर उन्नति मे.न.पा. २	मी.	२१५	२९९।६७	२१५	२८०।४	२१५	२८०	२१५	२८०	७०	४०	६५	३५	सम्पन्न
५		मे.न.पा. १ दुनुवार बस्तीको बाटोको स्तर उन्नति मे.न.पा. १	मी.	२५०	२९९।९७७	२५०	३००	२५०	३००	२५०	३००	४५	५६	३९	५०	सम्पन्न
६		विष्णु प्रसाईको घर उत्तर चक्रपथ स्तरउन्नति मे.न.पा. ४	मी.	३००	३९९।९८३	३००	४००	३००	४००	३००	४००	३५	४५	२६	५०	सम्पन्न

कार्यकर्ताको
पेशेपति
आधिकार
डा. विवेक

आ.व. २०७३/०७४
समाजिक विकास
आ.व. २०७३/०७४

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा ६ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मेचीनगर सार्वजनिक

इटाभट्टा/झापा

१ नं. प्रदेश नैपाल

लक्षित समूह पुर्वाधार विकास र प्रबन्धात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

असार महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष	महिला	पछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		अन्य वर्ग	
१	२		४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
७		पालिया मार्ग पश्चिम गोकुल मार्ग सम्म चक्रपथ स्तर उन्नति मे.न.पा. ११	मी.	४३३	७४९।४४१	४३३	७४९।४	४३३	७४९	४३३	७४९	२५	४५	३०	५६	सम्पन्न	
८		जोरसिमल दक्षिण मे.न.पा. १२ को सिमानाबाट मे.न.पा. ११ जाने बाटो स्तर उन्नति मु.न.पा. १२	मी.	४५०	३९९।९१२	१३५	३९९।२	१३५	३९९	१३५	३९९	४५	३३	५०	४०	सम्पन्न	
९		मेची डाडाका बाटो मे.न.पा. १० स्तर उन्नति (यज्ञ बहादुर मार्ग) मे.न.पा. १०	मी.	२४२	१९९।४८३	७२६	१९९।५	७२६	१९९	७२६	१९९	४५	१०२	४०	११०	सम्पन्न	
१०		मे.न.पा. १ पाटागोलाबाट खनाल बस्ती जाने बाटो स्तर उन्नति मे.न.पा. १	मी.	९२	१६९।९९९	९।२	५१	९।२	५१	९।२	५१	१५	२५	१९	३०	सम्पन्न	
११		धुलाबारी पशुहाट बजार व्यवस्थापन तथा स्तरउन्नती गर्ने कार्य मे.न.पा. १	मी.	८५	९९९।५३६	८५	९९९।५	८५	१०००	८५	१०००	३५०	७५०	३००	८२०	सम्पन्न	
१२		प्यारीभिट्टा वसपार्क मे.न.पा. ११ नगर क्षेत्र पुर्वधार विकास कार्यक्रम ठेक्का	वटा	१	२५०००								३५	३४५	४०	३५०	चालु
१३		आम्दा मार्ग, शहिद मार्ग, बुढचौक पश्चिमबाट उत्तर मंगलबारे जाने बाटो ग्राबल तथा कालोपत्रे गर्ने कार्य मे.न.पा. ३/१०	वर्गमी.	८७६४।१ ७/७२७ ८९/१४ ५०	६३८१।५७	८७६४।१ ७/७२७ ८९/१४ ५०	४५३६	८७६४।१ ७/७२७ ८९/१४ ५०	४५३६	८७६४।१ ७/७२७ ८९/१४ ५०	४५३६					सम्पन्न	
१४		सुर्योदय मार्ग सडक कालोपत्रे तथा ड्रेन निर्माण गर्ने कार्य मे.न.पा. १०/६ नगर क्षेत्र पुर्वधार विकास कार्यक्रम ठेक्का	मी.	१७८/११ ३	९२२१।२५	१७८/११ ३	३४०६	१७८/१ १३	३४०६	१७८/११ ३	३४०६	६५	३५०	७०	३६०	चालु	

मेचीनगर सार्वजनिक
इटाभट्टा/झापा

उपशुपरी रा.कमल
खतिवडा
अभियुक्त

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा १(१) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका

ईटामढी, बापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

असार महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लामान्वित जनसंख्या				कैफियत			
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला					
											पिछिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग				
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम																
१		नव जार्गीत हरी कृतन मण्डली भवन निर्माण मे.न.पा.२	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	२५	५६	२७	५८	सम्पन्न
२		फाराम टोल पिताम्बर आर्चाको घर उत्तर पश्चिम सडक स्तरउन्नति मे.न.पा. ५	मी.	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००			५०	५०	सम्पन्न
३		आदर्श धिमाल समाजकु कम्पाउण्ड वाल निर्माण मे.न.पा. १३	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	२५	१२५	२५	१५०	सम्पन्न
४		मेची न.पा.का विभिन्न वडाहरूमा विद्युत विस्तार, मे.न.पा.	वटा	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१५	२३	१७	२५	सम्पन्न
५		पालिया खोलामा तटबन्धन निर्माण मे.न.पा. १२,१३	मी.	१	२००									४०	५५	३५	६०	चालु
६		चादनी बोडिङ्ग स्कूल पश्चिम मे.न.पा. १० बाट १३ जोड्ने टोकला बगान जाने बाटो स्तउन्नति	मी.	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	३०	३०	३२	३२	सम्पन्न
७		माभी समाज कुलदेवता स्थलभिमसेनथान मन्दिर घेरावेरा मे.न.पा. ७	वटा	१	२००	१	२००	१	२००	१	२००	१	२००	१०	१५	११	१६	सम्पन्न
८		महाकालेश्वर शिवालय मन्दिर आश्रम निर्माण मे.न.पा. १	वटा	१	२००	१	२००	१	२००	१	२००	१	२००			१०	१५	सम्पन्न
९		यावथुङ्ग चुम्बुङ्गहिम भान्सा घर निर्माण मे.न.पा. १३	वटा	१	२००	१	२००	१	२००	१	२००	१	२००	७५	१५०	८५	१६०	सम्पन्न
१०		किगु नेवा खेल गणेश मन्दिर निर्माण मे.न.पा. ३	वटा	१	१००	१	१००	२	१००	३	१००	३	१००	२५	३५	२७	३८	सम्पन्न
११		महानन्द प्रा.वि. खेलकुद स्थान निर्माण मे.न.पा. २	वटा	१	१००	१	१००	२	१००	३	१००	३	१००	५०	१०५	५३	११०	सम्पन्न
१२		सुर्योदय मार्ग कालोपत्रे गर्ने कार्य मे.न.पा. १०/६	मी.	८३	२१३४३१	८३	६२२	८३	६२२	८३	६२२	८३	६२२	२५	५६	२७	५८	चालु

स्वीकृत गर्ने

रखु गर्ने

गर्ने

प्रमुख अधिकारी
प्रमुख अधिकारी
प्रमुख अधिकारी

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
ईटामडा झापा
१ नं. प्रदेश, नेपाल

पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको मौलिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		लामान्वित जनसंख्या			कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला	
												पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१७
		लक्षित समुह अन्तरगत महिला कार्यक्रम													
		क) संरचनागत विकास													
१		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धुलावारी/काकरभिट्टा	वटा	१	३००	१	३००	१	३००	१	३००	२५	२६	२७	५८ सम्पन्न
२		सोलर चूल्हा (कवर बस्ती वडा नं. ३)	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००			५० सम्पन्न	
३		मौलिक अधिकार तथा महिला क्षेपिय गोष्ठी क्षेत्र क	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	२५	१२५	२५	१५० सम्पन्न
४		इनार वोरिंग ७ थान, मे.न.पा. ४, ५ र ६	वटा	४	७००।८०४	४	७००।८	४	७०१	४	७००।८	१५	२३	१७	२५ सम्पन्न
५		महिला हिसा विरुद्ध कानुनी शिक्षा तथा सचेतना तालिम	वटा	१	२००	१	२००	१	२००	१	२००			३० सम्पन्न	
६		प्लास्टिक मुक्त तथा प्राणारिक मल उत्पादन कार्यक्रम	वटा	१	२००	१	२००	१	२००	१	२००	३०	३०	३२	३२ सम्पन्न
७		पापड तथा अचार उत्पादन तालिम	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१०	१५	११	१६ सम्पन्न
८		नारी शिप विकास केन्द्र, मे.न.पा. १०	वटा	१	५०	१	५०	१	५०	१	५०			१० सम्पन्न	
९		मातृशिशु स्याहार केन्द्र संचालन तथा कम्पाउण्ड वाल निर्माण मे.न.पा. ४	वटा	१	२५०	१	२५०	१	२५०	१	२५०	७५	२००	८५	२८५ सम्पन्न
१०		खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र कार्यक्रम वडा नं. ४, ५, ६ र ९	वटा	१	४२७	१	४२७	१	४२७	१	४२७	२५	३५	२७	३८ सम्पन्न
११		वृक्षारोपण कार्यक्रम	वटा	१	४००	१	४००	१	४००	१	४००	५०	१०५	५३	११० सम्पन्न
१२		महिला स्वयंसेविका मासिक बैठक भन्ना	वटा	१	६४	१	६४	१	६४	१	६४	३५	५०	३६	५५ सम्पन्न
		जम्मा			२८९१।८										
		लक्षित समुह अन्तरगत बालबालिका कार्यक्रम													
१		लक्ष्मी प्राथमिक विद्यालय भर्ना समन्तार मे.न.पा. ११	वटा	१	२००	१	२००	१	२००	१	२००	७५	९५	७०	८० सम्पन्न
२		सरस्वती प्रा.वि. कम्पाउण्ड वाल मे.न.पा. १२	वटा	१	१५९	१	१५९	१	१५९	१	१५९	५५	३५	६०	८० सम्पन्न

मेचीनगर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
ईटामडा झापा
१ नं. प्रदेश, नेपाल
Page 2

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

इटामुद्रा क्षेत्र

१ नं. प्रदेश, नेपाल

पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

हजारमा

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		लामान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
										पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका I वर्ग	अन्य वर्ग			
३		खानेपानी दयाकी निर्माण आदर्श उ.मा.वि. मे.न.पा. १३	वटा	१	३५७	१	३५७	१	३५७	१	३५७	५६	५४०	७०	६५०	सम्पन्न
४		बडास्तरीय वाल क्लव १३ खेलकूद सामाग्रीक्षमता विकास	वटा	१३	१३०	१३	१३०	१३	१३०	१३	१३०					सम्पन्न
५		वाल विकास केन्द्र खेलकूद सामाग्री २० वटा	वटा	२२	२००	२२	२००	२२	२००	२२	२००					सम्पन्न
६		स्वीमिंग पुल पासांग लहामु (क्रमागत) मे.न.पा. ३	वटा	१	५००	१	५००	१	५००	१	५००	३५	१५०	३६	१५६	सम्पन्न
७		स्वबोध वाल आश्रम अनाथालय वाल सरक्षण मे.न.पा. ४	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००					सम्पन्न
८		खुट्टीडागी सामुदायिक वनमा वाल उद्यम केन्द्र निर्माण मे.न.पा. ६	वटा	१	९०१=९९	१	९००	१	९००	१	९००	४५	५५	४८	५६	सम्पन्न
९		वाल कल्याण वाल क्लव खेलकूद सामाग्री मे.न.पा. ८	वटा	१	१५	१	१५	१	१५	१	१५					सम्पन्न
१०		जीवन उपयोगी स्वास्थ्य शिक्षा तथा शारिरीक व्यायाम	वटा	१	५०	१	५०	१	५०	१	५०					सम्पन्न
११		मेची नि.मा.वि. वाल विकास केन्द्र स्तरवृद्धि मे.न.पा. ९	वटा	१	१५	१	१५	१	१५	१	१५					सम्पन्न
१२		क्रिकेट, कराते, फूटबल र व्याडमिन्टन प्रशिक्षण	वटा	१	२००	१	२००	१	२००	१	२००	११	१५	१२	१८	सम्पन्न
१३		नगर स्तरीय वाल खेलकूद महोत्सव	वटा	१	२२०	१	२२०	१	२२०	१	२२०					सम्पन्न
१४		कृष्ण प्रा.वि. पुस्तक तथा पोशाक, जुता वितरण मे.न.पा. ११	वटा	१	१३४	१	१३४	१	१३४	१	१३४					सम्पन्न
१५		विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रम वालक्लवहरु मार्फत	वटा	१	६५	१	६५	१	६५	१	६५					सम्पन्न
१६	पुर्वाधार विकास/स	थोले विरान वाल उद्यम मे.न.पा. ४	वटा	१	९००	१	९००	२	९००	३	९००	३५	१२५	४०	१३५	सम्पन्न
१७	सामाजिक/आर्थिक कार्यक्रम	सिएफएलजी अभिमुखिकरण कार्यक्रम	वटा	१	४००	१	४००	१	४००	१	४००					सम्पन्न
		जम्मा			४५४६१९											
१		लक्षित समुह अन्तरगत पिछडा वर्ग/ कार्यक्रम सबै जातजातिका आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न वर्ग														
		सुट तथा कर्ता सुखवाल सिलाइकटाइ तालिम	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१५	२०	१५	२०	सम्पन्न

Page 25
कार्यकारी अधिकारी

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

ईटाम्बुङा झापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको मौलिक तथा वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
२		कवरवस्ती खानेपानी तथा विजुली वितरण मे.न.पा. ३	वटा	१	६०	१	६०	१	६०	१	६०	२१	३५	२२	३६	सम्पन्न
३		किरात भाषा लिपी पठनपाठन, किरात भाषामा मन्दिर	वटा	१	५०	१	५०	१	५०	१	५०	१०		१०		सम्पन्न
४		दलित पेशागत शिप विकास तालिम	वटा	१	५०											
५		सामाजिक स्तरीकरण मापन अध्ययन (Pilot Project)	वटा	१	५०							१०	२०	५	३०	
६		लाखे जोत्ता संरक्षण	वटा	१	५०	१	५०	१	५०	१	५०	२५	२५	२५	२५	सम्पन्न
७		बौद्धमार्गीको दाहसंस्कार स्थल मर्मत	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	३५	३५	३५	३५	सम्पन्न
८		अपाग विद्यालय संचालन मे.न.पा. १२	वटा	१	४००	१	४००	१	४००	१	४००					सम्पन्न
९		पञ्चवाजा खरिद मे.न.पा. १२	वटा	१	५०	१	५०	१	५०	१	५०	१०	१०	११	११	सम्पन्न
१०		धिमाल भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम मे.न.पा. ९	वटा	१	५०	१	५०	१	५०	१	५०	१५	१५	१५	१५	सम्पन्न
११		छोटै पूजा घाट निर्माण	वटा	१	३५	१	३५	१	३५	१	३५	२५	३५	२४	४०	सम्पन्न
१२		धूलावारी दुर्गा मन्दिर संस्कृति संरक्षण मे.न.पा. ६	वटा	१	३८	१	३८	१	३८	१	३८	३०	४०	३५	४५	सम्पन्न
१३		नकलबन्दा दुर्गा मन्दिर संस्कृति संरक्षण मे.न.पा. ९	वटा	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	२३	५६	२४	६०	सम्पन्न
१४		डुकमी तालिम	वटा	१	१००							५	१५	५	१०	चालु
१५		जार्मे मस्जिद मर्मत मे.न.पा. ३	वटा	१	१००							१५		१६		सम्पन्न
१६		किरातेश्वर मांगहिम मे.न.पा. ४	वटा	१	२५०	१	२५०	१	२५०	१	२५०	३५		३४		सम्पन्न
१७		भुमेथान तथा सामुदायिक भवन निर्माण मे.न.पा. ७	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१५		१७		सम्पन्न
१८		भिमसेन थान कम्पाउण्ड बाल निर्माण मे.न.पा. ७	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	२५		२९		सम्पन्न
१९		मेचे ग्राम थान सुकुम्बासी टोल मे.न.पा. ७	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	३५		४०		सम्पन्न
२०		किरात युवा मागिम मर्मत सम्भार मे.न.पा. ८	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	४५		५०		सम्पन्न
२१		काकरभिट्टा सेक्रेलथान संरक्षण मे.न.पा. १०	वटा	१	४००	१	४००	१	४००	१	४००	४५		५०		सम्पन्न
२२		फरसागा न्याडल गेल्लेन गुम्बा १०	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	३५		३४		सम्पन्न
२३		बौद्धगुम्बा तारयु रदछन तथा ग्रामथान संरक्षण मे.न.पा. ११	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	५०		५६		सम्पन्न
२४		किरात याक्थुंग चूम्लुंग भवनमा भान्सा घर निर्माण मे.न.पा. १३	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	५५		६०		सम्पन्न
२५		पटन प्राणी कल्याण बौद्ध गुम्बा पूर्वाधार निर्माण मे.न.पा. १३	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	४५		५०		सम्पन्न

Page 3

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

इटामठा झापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

हजारमा

असार महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		लाभान्वित जनसंख्या		कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष			महिला
												पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		
२६		नेपाल अहिंसावादी बौद्ध गुम्बा कम्पाउण्ड बाल ४	बटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	३५	४०	सम्पन्न	
२७		छिमेकाल ग्राम थान भवन निर्माण मे.न.पा. १३	बटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	४५	५५	सम्पन्न	
२८		चौधरी ग्राम थान भवन तथा कम्पाउण्ड बाल मे.न.पा. १३	बटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	५५	६०	सम्पन्न	
२९		मधुमेह नियन्त्रण सचेतना कार्यक्रम	बटा	१	५०	१	५०	१	५०	१	५०	१०	१५	सम्पन्न	
३०		साहित्य कला महोत्सव	बटा	१	७५	१	७५	१	७५	१	७५	१०	१५	सम्पन्न	
३१		धार्मिक स्थल तथा संस्कृति संरक्षण तथा मर्मत	बटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	३५	४०	सम्पन्न	
३२		सामुदायिक सत्संग भवन निर्माण मे.न.पा. २	बटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	५५	६५	सम्पन्न	
३३		गणेश मन्दिर भवन निर्माण मे.न.पा. ३	बटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१५	२०	सम्पन्न	
३४		स्वबोध शक्ति पिठ मे.न.पा. ४	बटा	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०	३५	४०	सम्पन्न	
३५		सनातन सेवा समिति कम्पाउण्ड बाल मे.न.पा. ६	बटा	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०	३५	४०	सम्पन्न	
३६		कृष्ण व्यासाश्रम मे.न.पा. ७	बटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	३५	४०	सम्पन्न	
३७		नव दुर्गा पञ्चायन मन्दिर मर्मत तथा संरक्षण मे.न.पा. ८	बटा	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१५	२०	सम्पन्न	
३८		हात्तीमुडे गणेश मन्दिर स्तरवृद्धि मे.न.पा. ८	बटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१५	२०	सम्पन्न	
३९		सिताराम मन्दिर मर्मत सम्भार मे.न.पा. ८	बटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१५	२०	सम्पन्न	
४०		गौरी गाउँ शिवालय मन्दिर मे.न.पा. १०	बटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	२५	३५	सम्पन्न	
४१		गणेश मन्दिर बर्मलीटोल मे.न.पा. १०	बटा	१	५०	१	५०	१	५०	१	५०	२५	३५	सम्पन्न	
४२		राधाकृष्ण मन्दिर कम्पाउण्डबाल मे.न.पा. १३	बटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	३५	४०	सम्पन्न	
		आदिवासी जनजाति महासंघ कोठा निर्माण मे.न.पा. १३	बटा	२	५००	१	५००	१	५००	१	५००	१५०	२५०	सम्पन्न	
		जम्मा			४९३८						४९३९				
		गरिवि निवारण तथा सामाजिक परिचालन कोष कार्यक्रम													
१		सामुदायिक भवन निर्माण मे.न.का.पा. ९/५ पशुपति	बटा	१	२४८९६५	१	२४९	१	२४९	१	२४९	३५	४०	सम्पन्न	
२		मिर्स्यागढी हाल्ने कार्य मे.न. का.पा. १०/६	मी.	२४	३००९७५	२४	३०९	२४				५५	६०	सम्पन्न	
३		ईनार निर्माण नमुना ख टोल विकास मे.न.का.पा. ४/९	बटा	३	७७६९	३	७७६९	३	७७६९	३	७७६९	२५	३०	सम्पन्न	
४		देवी झोडा पैनी मर्मत ६/९	हे./मी.	१५	२०६६७	१५	२०६७	१५	२०७	१५	२०६७	१५	४५	सम्पन्न	

प्रमुख अधिकारी
प्रमुख अधिकारी
प्रमुख अधिकारी

पृष्ठ ४

अनुसुची १७

कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

ईटाभट्टा, झापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

हजारमा

असार महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		लाभान्वित जनसंख्या			कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला	
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
५		विद्युत बिस्तार दुनुबार बस्ती मे.न.का.पा ४/९	वटा	१	४०५२२	१	४०५२२	१	४०५५	१	४०५२२	५५	७५	५०	सम्पन्न
६		विद्युत बिस्तार बिहानी सचेतना केन्द्र मे.न.का.पा ५/९	वटा	१	१४०८५५	१	१४०८५	१	१४१	१	१४०८५	४५	३०	३५	सम्पन्न
७		ईनार बौडिङ देवस्थान टोल विकास मे.न.का.पा ४/९	वटा	१	१८९१९	१	१८९१९	१	१८९	१	१८९१९	१५	३४	३०	सम्पन्न
८		ईनार बौडिङ थोलीविरान टोल विकास मे.न.का.पा ५/९	वटा	१	११२५९	१	११२५	१	११३	१	११२५	१५	३५	४०	सम्पन्न
९		ईनार बौडिङ खोद्य टोल विकास मे.न.का.पा ५/९	वटा	१	१५००७	१	१५०१	१	१५१	१	१५०१	१८	३५	४०	सम्पन्न
१०		विद्युत बिस्तार प्रगति टोल मे.न.का.पा १/१०	वटा	१	६०१२	१	६०१२	१	६०१२	१	६०१२	३५	५५	४२	सम्पन्न
११		शान्ती गाऊ टोल विकास संस्था मे.न.पा. ७/८	वटा	१	२२	१	२२	१	२२	१	२२	५५	७५	५६	सम्पन्न
१२		सेन्ट्री टोल विकास संस्था मे.न.पा. ७/८	वटा	१	१५	१	१५	१	१५	१	१५	१५	१५	२०	सम्पन्न
१३		सिद्धार्थ टोल विकास संस्था मे.न.पा. ३/१०	वटा	१	१५	१	१५	१	१५	१	१५	३५	७५	८०	सम्पन्न
१४		मिलन चौक सडक बस्ति मार्गत गर्ने कार्य	वटा	१	२२३७९	१	२२३८	१	२२४	१	२२३८	३५	५५	४०	सम्पन्न
१५		गरिवी घरधुरी सर्वेक्षण फाराम भर्ने कार्य	वटा	१	०५	१	०५	१	०५	१	०५	१५	३५	४०	सम्पन्न
१६		कम्प्युटर खरिद	वटा	१	६३	१	६३	१	६३	१	६३				सम्पन्न
		जम्मा			१६८६४३				१३८५						
		कुल जम्मा			१४०६३१										

तयार गर्ने

रुल गर्ने

स्वीकृत गर्ने

समाप्त ताला फाँटि
प्रमाणित गर्ने
नगर कार्यपालिका
का.पा. १७

स्वीकृत गर्ने
नगर कार्यपालिका
का.पा. १७

अनुसूची १७(१)

कार्यावधिको दफा ३६ को उपदफा २ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

असार मासिक/चौमासिक/वार्षिक वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

गाउँ विकास समिति/नगरपालिका/जिल्ला विकास समिति मेचीनगर नगरपालिका

आ.व. २०७३/२०७४/ख

क्र. स.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.को२०७३/२०७४/ख				चालु आ.व.को असार महिना/चौमासिक				निकास बाँकी				पेशकी विवरण			
			निकास		खर्च		निकास		खर्च		चालु	पूँजीगत	कुल	बाँकी पेशकी रकम	चालु आ.व.को प्रतिशत	खुद-पूँजी बन्की पेशकी		
			चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत								

नेपाल सरकार केन्द्रिय अनुदान

नेपाल सरकार केन्द्रिय अनुदान

1	स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम	३७,९८६,८८८	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००
2	चालु अनुदान ३६५८०३३ २६३१२	६५,५८३,८८८	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००
3	पूँजीगत अनुदान ३६५८०३३ २६३२१	७८,६५६,८८८	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००
4	सडक बोर्ड नेपाल	७८,६५६,८८८	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००
5	सामाजिक सेवा	०२,०७३,८८८	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००

आ.व. २०७३/२०७४/ख
असार मासिक/चौमासिक/वार्षिक वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन
गाउँ विकास समिति/नगरपालिका/जिल्ला विकास समिति मेचीनगर नगरपालिका

क्र. स.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.को २०७३/२०७४/ख				चालु आ.व.को असार महिना/चौमासिक				निकास बाँकी			पेशकी विवरण			
			निकास		खर्च		निकास		खर्च		चालु	पूँजीगत	कुल	बाँकी पेशकी रकम	चालु आ.व.को		खुद बाँकी पेशकी
			चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	रकम	प्रतिशत							
6	स्था.वि.शुल्क	६८'६४६'६	००'०	००'०	००'०	६८'६४६'६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'६२८८
7	नेपाल सरकार शहरी साशकीय क्षमता विकास ब्लक ग्रान्ट पूँजीगत	९८'३८८'६	००'०	००'०	००'०	९८'३८८'६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
8	जग्गा कोष	००'०००'८६	००'०	००'०	००'०	००'०००'८६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
	जम्मा	१६'९३५'६	००'०००'८६	००'०००'८६	००'०००'८६	००'०००'८६	००'०००'८६	००'०००'८६	००'०००'८६	००'०००'८६	००'०००'८६	००'०००'८६	००'०००'८६	००'०००'८६	००'०००'८६	००'०००'८६	००'०००'८६

अन्य सरकारी, गैरसरकारी, वैदेशिक तथा वित्तिय संस्था

अन्य सरकारी, गैरसरकारी, वैदेशिक तथा वित्तिय संस्था

9	जिल्ला विकास समिति अनुदान	३६'०९८'२	००'०	००'०	००'०	३६'०९८'२	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
10	साझेदारी लागत सहभागिता	४८'६०८'०८	००'०	००'०	००'०	४८'६०८'०८	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
11	राजश्व बाडफाड, जिल्ला मालपोत कार्यालय	००'००४'६	००'०	००'०	००'०	००'००४'६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०

पुष्पकमल शर्मा
उपप्रमुख
कार्यकारी
पुष्पकमल शर्मा
उपप्रमुख
कार्यकारी

क्र. स.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.कोर ०३/२०७४/ख				चालु आ.व.को असार महिना/चौमासिक		निकास बाँकी			पेशकी विवरण							
			निकास		खर्च		निकास	चालु	चालु	पूँजीगत	कुल	बाँकी पेशकी रकम	चालु आ.व.को		खुद बाँकी पेशकी				
			चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत							रकम	प्रतिशत					
12	नगर विकाश कोष अनुदान	०००४७	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००
13	मर्मत सम्भार कोष	२०३४४६	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००
14	नगर विकाश कोष ण	२३६४७६	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००
15	जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय	००४७२	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००
	जम्मा	७६६०३६	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००
	आन्तरिक स्रोत																		

आन्तरिक स्रोत

16	आन्तरिक स्रोत (गत आ.व. को मौज्दात)	७६६०३६	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००
17	आन्तरिक स्रोत (क्र, दस्तुर, शुल्क आदी)	०६४४४४	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००

राजेश्वर प्रसाद
राजेश्वर प्रसाद
राजेश्वर प्रसाद

राजेश्वर प्रसाद
राजेश्वर प्रसाद
राजेश्वर प्रसाद

क्र. स.	श्रीत	स्वीकृत बजेट	चालू आ. व. कोर २०७३/२०७४/ख				चालू आ. व. कोर असाधारम महिना/चौमासिक				निकास बाँकी			पेशकी विवरण			
			निकास		खर्च		निकास		खर्च		चालू	पूँजीगत	कुल	बाँकी पेशकी रकम	चालू आ. व. कोर रकम	प्रतिशत	खुद बाँकी पेशकी
			चालू	पूँजीगत	चालू	पूँजीगत	चालू	पूँजीगत	चालू	पूँजीगत							
			२३'११६'६६	३०'७७०'४	२८'६६३'६	८४'१३३'४	३०'७७०'४	२८'६६३'६	२६'६६३'६	३०'७७०'४	२६'६६३'६	३०'७७०'४	२६'६६३'६	००'०	००'०५-	००'०	००'००७'४
	जम्मा	८४'४४२'७७	२३'११६'६६	३०'७७०'४	२८'६६३'६	८४'१३३'४	३०'७७०'४	२८'६६३'६	२६'६६३'६	३०'७७०'४	२६'६६३'६	३०'७७०'४	२६'६६३'६	००'०	००'०५-	००'०	००'००७'४
	कुल जम्मा	५०'६३५'३३६	२३'११६'६६	३०'७७०'४	२८'६६३'६	८४'१३३'४	३०'७७०'४	२८'६६३'६	२६'६६३'६	३०'७७०'४	२६'६६३'६	३०'७७०'४	२६'६६३'६	००'०	००'०५-	००'०	००'००७'४

प्रमाणित
अतिरिक्त
प्रमाणित

प्रमाणित
अतिरिक्त
प्रमाणित

अनुसूची १७.२

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क)

समाप्त सम्बन्धित

एकिकृत सुचना मुलक प्रगति प्रतिवेदन

मेचीनगर नगरपालिका

मासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४

रकम रु. हजारमा असार महिना

१. स्थानीय भौतिक पुर्वाधार					
विवरण	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको मासिक अवधिको	प्रगति(निर्माणाधिन)	आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च रु.	लाभान्वित जनसंख्या
सडक					
ट्याक खोल्ने/कच्ची	कि.मी.				
ग्राभेल/स्तरवृद्धि तथा ग्राभेल	कि.मी.	२३५१०	सम्पन्न	१४९६२	४८०२
पक्की/कालोपत्रे/कल्भर्ट	मी.	१५४४/२६१	सम्पन्न/निर्माणाधिन	१११४६/४०२८	५५३०
कालोपत्रे	कि.मी.				
मर्मत सम्भार/सडक	कि.मी./वर्ग मी.	१०९४२१०६	सम्पन्न	३४०६	७८०
पुल	वटा				
पुल (पुल पखा निर्माण)	वटा	१	निर्माणाधिन	९०६	२०४
कल्भर्ट	वटा	३	सम्पन्न	१७५०	१५२०
मोटरवेल पुल	वटा				
ह्युमगाईप	वटा				
कमिङ्ग स्ल्याब	वटा				
सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण:					
सिंचाई	मी./हेक्टर	२१२/६४	सम्पन्न	३९४४	१५४६
नदी नियन्त्रण/तटबन्ध	मी./तारजाली	१२५/१७०	सम्पन्न	१९९९	९५०२
विद्युत/लघु जलविद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा					
विद्युत पोल	वटा	९३	सम्पन्न	५९५	२५३६
विद्युत विस्तार तार	मी.	४७००	सम्पन्न	३२३	१५६३
ट्रान्सफरमर	वटा/के.वी.				
माइक्रो हाईड्रो					
सौर्य उर्जा सोलर बत्ति जडान	वटा	२११	सम्पन्न	२१४३२	२४५६
खानेपानी तथा सरसफाई					
खानेपानी ट्याङ्की	वटा	१	सम्पन्न	३५७	१३१६
खानेपानी ट्युबेल वितरण	वटा				
ईनार डिप बोर्डिङ	वटा	१२	सम्पन्न	१३२०	१२५०
सरसफाई:					
सडक सतह ढल	मी.	१७६५/११३	सम्पन्न/निर्माणाधिन	७५४५/३४०६	८४५
सौचालय	वटा	७५	सम्पन्न	३७५	३००

(Handwritten signatures)

शहादत थापा
मुन्जिनियर

Page 1

पशुपती खतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७.२

प्रार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (ब)

सम सम्बन्धित

एकिकृत सचिवालय मुलक प्रगति प्रतिवेदन

मेचीनगर नगरपालिका

मासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४

रकम रु. हजारमा असार महिना

सौचालय मर्मत	वटा				
बन तथा वातावरण					
बन					
वृक्षारोपण	वटा	२१७०	सम्पन्न	४००	१५६३
वातावरण					
भवन:					
सामुदायिक भवन कम्पाउण्ड वाल	मी.	६०	सम्पन्न	५००	१४४
सामुदायिक भवन महिला	वटा	२	सम्पन्न	७६७	२४४
विधालय भवन	वटा	३	सम्पन्न	५५३	५९५
/सामुदायिक भवन कम्पाउण्ड वाल	वटा				
नगरपालिका वडा कार्यालय भवन	वटा	६	निर्माणधिन	६९६६	
स्वास्थ्य चौकि भवन	वटा				
अन्य (बजार टहरा) संख्यामा	वटा				
शिक्षा तथा संस्कृति					
गेट बिउटिफिकेशन (Beautification of Entrance) UGDP-ETP	वटा	१	सम्पन्न	१००१	१२७९
खेलकुद	वटा				
धार्मिक तथा पुरातात्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण	वटा	२७	सम्पन्न	३७००	४५००
अन्य					
पार्क चिल्ड्रेन	वटा	३	सम्पन्न	२७११	२५३६
बस टर्मिनल/बसपार्क	वटा	१	निर्माणधिन	११३४३१९४	७७०

पशुपती खतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७.३

कार्यविधिद्वारा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
क्षमता विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

मेचीनगर नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

ईटाभट्टा झापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल


मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४


असार महिना

रु. हजारमा

क्र.सं.	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	वार्षिक बजेट	मासिक प्रगति				हालसम्मको प्रगति			लाभान्वित वर्ग		
					भौतिक		वित्तीय	लक्ष्य	खर्च	हालसम्मको प्रगति		पुरुष	महिला	जम्मा
					लक्ष्य	प्रगति				भौतिक	वित्तीय			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
क. जिल्ला/ नगरस्तर														
१.१	मानव संसाधन विकास	३	३	१००										
	सार्वजनिक सुलुवाई													
२	भौतिक श्रोत साधन													
३	कार्य प्रणाली र प्रकृया सुधार													
४	अन्य													
ख. नगरस्तर														
१	मानव संसाधन विकास													
२	भौतिक श्रोत साधन													
३	कार्य प्रणाली र प्रकृया सुधार													
४	अन्य													
ग. क्षमता विकास संचालन खर्च														
१.१	रेडियो कार्यक्रम मेचीनगर उत्पादन	१	५२	३००										
१.२	प्रसारण													

तयार गर्ने : 

रुनु गर्ने : 
प्रशासन शाखा प्रमुख
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

स्वीकृत गर्ने

उपप्रमुख प्रशासन शाखा
मेचीनगर नगरपालिका

अनुसूची १७.४
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) को बुदा (७) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

ईटामट्टा, झापा

१ नं. प्रदेश नेपाल

सामाजिक परिचालनको

मासिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/००७४

हजारमा रु.

असार महिना

आ.व. ०७३/००७४

क्र.सं.	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		यस मासिकको प्रगति		अवधि सम्मको प्रगति		लाभान्वित जनसंख्या				कुल जम्मा	कैफियत				
			परिणाम	बजेट	परिणाम	वजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	प्रतिवदन		प्रतिवर्ग							
											महिला	पुरुष	महिला	पुरुष						
																	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
१	नगरपालिका सामाजिक परिचालन	संख्या	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०
२	नगरपालिका सामाजिक परिचालन	संख्या																		
१.१	नगरपालिका सामाजिक परिचालन	संख्या	१३																	
१.२	नगरपालिका सामाजिक परिचालन	संख्या	५२																	
१.३	नगरपालिका सामाजिक परिचालन	संख्या																		
३	नगरपालिका सामाजिक परिचालन	संख्या	१																	
४	नगरपालिका सामाजिक परिचालन	संख्या																		
५	नगरपालिका सामाजिक परिचालन	संख्या																		
५.१	नगरपालिका सामाजिक परिचालन	संख्या	१३																	
५.२	नगरपालिका सामाजिक परिचालन	संख्या	१३																	
५.३	नगरपालिका सामाजिक परिचालन	संख्या																		
५.४	नगरपालिका सामाजिक परिचालन	संख्या																		
५.५	नगरपालिका सामाजिक परिचालन	पटक	२																	
५.६	नगरपालिका सामाजिक परिचालन	पटक	२																	

तयार गर्ने :

(Signature)

रजु गर्ने

(Signature)
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

(Signature)
उपप्रमुख प्रशासकीय अधिकारी