




मेचीनगर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
MECHINAGAR MUNICIPALITY OFFICE

ईटाभट्टा, भापा
 १ नं. प्रदेश, नेपाल
 (यो.प्रा.शा. ४/०७३/०७४)

प.सं. ०७३/०७४

च.नं. ४५९



मिति :- २०७४/०९/५

विषय :- मासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाईएको बारे ।

श्री संज्ञीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका व्यवस्था शाखा

सिंहदरवार, काठमाण्डौ

उपरोक्त सम्बन्धमा यस मेचीनगर नगरपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा भए गरेका कार्यक्रमको मासिक प्रगति प्रतिवेदन स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ अनुसार संलग्न अनुसूची १७, १७.१, १७.२, १७.३ र १७.४ भरी चैत्र महिनाको प्रगति प्रतिवेदन पाना थान ३२ (वत्तिस) यसैसाथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

बोधार्थ :

श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री राष्ट्रिय योजना आयोग सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री संज्ञीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका योजना शाखा सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री संज्ञीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री सामुदायिक शाखा, मे.न.पा.कार्यालय

✓ श्री सूचना तथा सञ्चार ईकाइ, मे.न.पा.कार्यालय

पशुपती खतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

☎ ०२३५६२२९२, ५६२२९३, ५६२२३३, ५६२०७७

फ्याक्स : ००९७७०२३/५६२४३७

Email : info@mechimun.gov.np

Web site :- www.mechimun.gov.np

Mechinagar, Jhapa

अनुसूची १७

कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटामट्टा, झापा

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

चैत्र महिना

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएका वर्ग	पिछडिएका वर्ग	पिछडिएका वर्ग	पिछडिएका वर्ग		अन्य वर्ग
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
	क्षेत्र	क) पुर्वाधार विकास															
		सडक															
१		वडा भित्रका भित्री बाटाहरु गाभेल गर्ने वडा नं. १ (वडा भित्रका भित्री बाटाहरु गाभेल गर्ने (निन्दा टोल विफल्ला इदिगवाट हरिमाया लिम्बुको घर जाने, क्याम्पस टोल दन्तकाली वा. स्कुलवाट मणी खतिवडाको घरसम्म र तुरालको घर जाने, प्रगति टोल भिम खरेलको घर उत्तरवाट शम्शेर गस्ताको घर अगाडीसम्म र सरस्वती शिक्षा सदन जाने, जनसेवा टोल चोक दक्षिण हुदै राईको घरवाट दुर्गा इन्सपेक्टरको घरसम्म, हनुमान टोल मन्दिर देखि मुलेन ठाकुरको घर हुदै इन्द्र आगदाम्बेको घरसम्म र श्री राम गाडेरीको घरसम्म, सल्लेरी टोल जयन्ती काकीको घरवाट कृष्ण खत्री घरसम्म, लाली गुरास टोल कालो पत्रवाट धामी थापाको घरसम्म र उमेश राजवंशीको घर दक्षिण टिमाई कोलासम्म, प्रणामी टोल राजन खड्काको घर उत्तरवाट हनुमान मन्दिर भत्केको पुलसम्म र तारा	मी.	२६१८	१५००						२६१८	१५००	२५	४५	२७	४७	सम्पन्न

हस्ताक्षर बहादुर थापा
सहजीविनियर
पञ्चाली
कार्यकारी अध्यक्ष

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटामहोडा, झापा

लक्षित समूह पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय, मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

चैत्र महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएर का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएर का वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		जय, सुनुवारको पसल पश्चिम टिमाई पुल सम्म कालो पत्र निर्माण मे.न.पा. १	मी.	१९९	१६००		४८०		४८०	१९९	४८०					सम्पन्न
२		३ पाथीभारा टोल तटवन्धन र ग्रामेलस्तर वृद्धि मे.न.पा. २	मी.	४१२	४९९१९	४१२	१५०	४१२	१५०	४१२	१५०	१५	२५	१९	३०	सम्पन्न
३		टिमाई थ्यालीमा ग्रामेल तथा नाला निर्माण मे.न.पा. ३	मी.	१३६	४९९१५	६८	१५०	६८	१५०	६८	१५०	१०५	११०	५५	५३	सम्पन्न
१७		वागो बजारमा मिनाको घरदेखि पश्चिम श्याम सुनारको घरसम्म कालो पत्र मे.न.पा. ३	मी.	४९	५००	२१४५	१५०	२१४५	१५०	२१४५	१५०	१७	२६	१८	२२	सम्पन्न
४		साकेला मार्ग (साकेला थान कर्ण ब. राई धाडजन सिमानासम्म सडक स्तरवृद्धि मे.न.पा. ४	मी.	१३५०	४९९१७	१३५०	४८५	१३५०	४८५	१३५०	४८५	१५	२५	१७	२८	सम्पन्न
५		रिंगरोड स्तर वृद्धि मे.न.पा. ४	मी.	३००	४९९१९					३००	५००	२५	५५	२८	५७	सम्पन्न

सिन्धुपाल्चोक जिल्ला विकास समिति

सिन्धुपाल्चोक जिल्ला विकास समिति

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटामट्टा, झापा

लभित समुह पुर्वाधार विकास र प्रबन्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय, मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

चैत्र महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या			कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुर्ण	अन्य पिछडिएका वर्ग	अन्य पिछडिएका वर्ग	
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१२		विष्णुलक्ष्मी मन्दिर जाने बाटो स्तरउन्नी तथा/ड्रेन मे.न.पा. १२	मी.	१०८	४९९।१	३२।४	१५०	३२।४	१५०	३२।४	१५०	२६	४५	२४	४८
१३		कालिखोला शान्तिपथ पक्की पुल हुदै सालघारी जाडुने बाटो स्तरउन्नी मे.न.पा. १०	मी.	७८०	४९९।४	३९	१५०	३९	१५०	३९	१५०	२५	७५	२८	७०
१४		शान्तिचोक हुदै उत्तर जाने शान्ति रमाइलो खानेपानी मार्ग स्तरउन्नी मे.न.पा. १०	मी.	७८०	४९९।४						७८०	४९९	३५	५६	५०
१५		आदर्श मार्ग पिपल चोक पूर्व उत्तर हुदै सुर्खेत टोल पालिया जाने बाटो मे.न.पा. १३	मी.	३७५	५००	१।३	१५०	१।३	१५०	१।३	१५०	३५	७९	३७	७६
१६		सुवर्ण मार्ग (देवेन्द्र सुवेदीको घर पूर्व) सुर्खेत मार्ग जाडुने बाटोको स्तर उन्नति मे.न.पा. १३	मी.	५५०	५००							१५	५८	१६	५५
		टिमाई पथ कालोपत्रे निर्माण मे.न.पा. ३ (धप)	मी.	३४	२९५।१	३४	२९५	३४	२९५	३४	२९५	२५	५७	२८	५५

सुर्खेत/सुर्खेत
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७

कार्यालयको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटामझुआपा

लक्षित समूह पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व.०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

चैत्र महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या		कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	महिला	
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१		सुर्खोदय मार्ग मर्मत सम्भार कार्य मे.न.पा १०	मी.	७६६	१९१८	२३०	५७५	२३०	५७५	२३०	५७५	२४	३९	२०
२		श्रीजंगा मार्ग/संगम पथ/शहिद विरेन मार्ग/अरनिको पथ/मिनी मार्ग/गुरास पथ मर्मत कार्य १० मे.न.का.पा. ६	मी.	८४६	१७२१							२५	५७	२८
		शुलावारी चौक दक्षिण खयरडारी शहिद मार्ग डेन निर्माण मे.न.पा. १,२	मी.	९३५	५९७९	२८१	१७९४	२८१	१७९९	३७४	३५९३	४५	१०२	५०
७		गोकुल मार्ग,ईटामझु दक्षिण बाकी रहेको भाग कालो पत्रे कार्य मे.न.पा. १२ थप	मी.	२९६	४२०१	८८८	१२६०	८८८	१२६०	८८८	१२६०	१५०	४५	१६०
		थप स्वीकृत आयोजनाहरु												
१		अतिथि सदन भवन निर्माण मे.न.पा. वडा नं. ३	वटा	१	१८३७	१	५५१	१	५५१	१	५५१	२३	५५	२५
२		सुर्खोदय मार्ग राजमार्ग उत्तर कालोपत्रे गर्ने कार्य मे.न.पा १०	मी.									३५	८५	३०

इ.न.का.पा. ६
सुर्खोदय मार्ग

सुर्खोदय मार्ग
अतिथि सदन

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटामट्टा, झापा

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रबर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

चैत्र महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसङ्ख्या			कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष	महिला	अन्य	
१	२		३											
		काकरभिट्टा बसपार्क पश्चिमको सडक कालो पत्रे गर्ने कार्य मे.न.पा. १०/ ६ सिमाक्षेत्र विकास	मी.	१२०	३२०५	१२०	१२०	२२४३	१२०	३२०५	१२०	५०	१२५	सम्पन्न
३		रवि राईमिल जाने टिमाई पुल पखा निर्माण तथा बाटो निर्माण मे.न.पा. ३ र ६	बटा	१	३१८३						२६	२०	८०	
४		पाताल गंगामा सम्बर्धन तथा संरक्षण मे.न.पा. १०	बटा	१	५९२१	१					३१	३५	९०	चालु
५		साकेला मार्ग ड्रेन निर्माण मे.न.पा. १०	बटा	१	४०५८	१	१२२	१	२८०	१	७५	२६	८०	सम्पन्न
६		डुकुरे खोला पुर्व किनारबाट दक्षिण विद्युत सबस्टेशन जाने बाटो स्तरउन्नति मे.न.पा. २	मी.								४६	५०	४०	
७		सुकुम्बासी टोल टुकेवन पुर्वको गाऊ विद्युत विस्तार मे.न.पा. ६	बटा								५६	६०	५०	
८		निन्दा बाघ दोकान डाडा जोड्ने पुरानो बाटो स्तरउन्नति मे.न.पा. ७	मी.								६८	५०	४०	
९		सुनगाभा मार्ग स्तरउन्नति मे.न.पा. १० र ११	मी.	५६३	५९९						२५	५०	५५	

प्रमुख अधिकृत

प्रमुख अधिकृत

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टा झापा

लक्षित समुह पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

चैत्र महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या			कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएको का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको का वर्ग		अन्य वर्ग
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
१०		मे.न.पा. १० र १३ सुर्खण मार्गबाट उत्तर नक्लबन्दा जोड्ने बाटो ग्राबल गर्ने कार्य मे.न.पा. ९ र १०	मी.	१७४०	९९९१७							५५	१५०	६०	१६०	
११		अर्जुनधारा राईस मिलबाट दक्षिण जाने बाटो रेखांकन गर्ने कार्य मे.न.पा. ११ र १२	मी.									७५	२५	८०	२६	
१२		विश्वनाथ मार्ग स्तरउन्नति गर्ने कार्य मे.न.पा. १२	मी.	४८०	५३३				५३२	४८०	५३२	३५	८५	३०	९०	सम्पन्न
१३		सरस्वती मार्ग स्तरउन्नति गर्ने कार्य मे.न.पा. १२ साजनको घर अगाडी	मी.									२६	७८	२०	८०	
१४		दुनुवार वस्तीको अधुरो कर्मठको स्ल्याब निर्माण गर्ने कार्य मे.न.पा. १	बटा	१	७२३९	१	२१७	१	२१७	१	२१७	३१	८५	३५	९०	चालु
१५		श्रीजङ्ग शालिक मर्मत सम्भार गर्ने कार्य मे.न.पा. १०	बटा	१								२५	७५	२६	८०	
१६		दिनाथ मार्ग ड्रेन निर्माण मे.न.पा. ३	मी.									३५	४०	२५	५५	
१७		शान्तिटोल सामुदायिक भवन निर्माण मे.न.पा. १	बटा									३५	४५	२५	५०	

कार्यकारी अधिकृत

Page 7

अनुसूची १७

कार्यविधिको- दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटामझुवा

लक्षित समूह पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

चैत्र महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला				
											पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		पशुपति गाऊ टिमाई खोला नियन्त्रण मे.न.पा. ६	मि./हे.	५	१७५												४८वटा तारजाली
१८		बुढ्योच पश्चिम गिरीको घर उत्तर हुदै मंगलबारे जाने बाटो मे.न.पा. ४	मी.										१५	८०	१५	८५	
१९		भोडा दुर्गा मन्दिर छेउबाट सडक मर्मत मे.न.पा.५											२५	३०	२०	३५	
२०		गोकूल मार्ग मे.न.पा. ७ देखि १३											२५	३९	१५	४५	
२१		सुरेन्द्रमार्ग मे.न.पा. ८	मी.	१४६५	२४००	४४०	७२०	४४०	७२०	४४०	७२०		२०	३५	१५	४०	
२२		चक्रपथ त्रिवेणी टोलमा खाल्डो पूर्ण काम मे.न.पा. ८											२५	४०	१९	४५	
		जेष्ठ नागरिक भवन निर्माण मे.न.का.पा.१०/६	वटा	१	७२०/२	१	२९६	१	२९६	१	१	२९६	१५	२३	१८	२५	चालु
२३		सुर्योदय मार्ग मे.न.पा. ९ र १०											१५	३५	१९	३०	

पञ्चपुर
कार्यकारी
आयुक्त

Page 8

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटामट्टा, झापा

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनत्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

चैत्र महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला			
											पिछडिएका वर्ग	अन्य पिछडिएका वर्ग	अन्य पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२		४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
२४		यज्ञ ब. कप्तान मार्ग, सुनगाभा र सत्यसाई मार्ग मे.न.पा.१०										३५	४०	२५	५५	
२५		सतिघट्टा मार्ग मे.न.पा.१०										३५	४५	२५	५०	
२६		काकरभिट्टा वसपार्क पश्चिम वडा कार्यालय पूर्वका भित्री बाटोहरु मे.न.पा.१०										१५	५०	२०	५६	
२७		शान्ति मार्ग मे.न.पा.१०										३५	५५	३०	६०	
२८		काली खोला तमोर राई घरछेउ ओरालो बाटो मर्मत संभार मे.न.पा. १०	मी.	५५	१२०३	१६५	३६१	१६५	३६१	१६५	३६१	२५	६५	२०	७०	
२९		न.पा. मार्ग तथा याई मे.न.पा.१२										३५	३५	३०	४०	
३०		वर्षातमा क्षति हुने न.पा. का सडकहरु मे.न.पा.१ देखि १३										१७५	१९	७०	१०५	
३१		पुल कल्भर्ट मर्मत	वटा													

५०

ईकाई
रुपैयाँ

राम बहादुर थापा
सुदुर्जन मिश्र

अनुसूची १७

कार्यविधिद्वारा दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टा, झापा

लभित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

चैत्र महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला			
											परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च		परिणाम
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
४०		कृष्ण मार्गको कल्भर्ट मर्मत मे.न.पा.११														
४१		दुखिराम कवरको घर पश्चिम नगरदुव्या खोलाभा कल्भर्ट निर्माण मे.न.पा. ३	वटा	१	५००								५५	२५	५६	२४
४२		आयावारी चौक उत्तर कोटी होम जाने कल्भर्ट निर्माण मे.न.पा. १२	वटा	१	५००।७	१	१५०	१	१५०	१	१५०	२४	७५	२३	७६	चालु
		देवकोटा पार्क निर्माण १० मे.न.का.पा ६	वटा	१	९१।८	१	९१२	१	९१२	१	९१२	२३०	७५०	२३५	७५६	सम्पन्न
		ईलाका प्रहरी कार्यालय मर्मत गर्ने कार्य काकरभिट्टा मे.न.का.पा. १०/६	वटा	१	२१०	१	८४	१	८४	१	८४					चालु
		वातावरण संरक्षण														
१		दुरसंचार कार्यालयबाट पश्चिमतर्फ सतह ढल मे.न.पा. ३	मी.													
२		मिद्वार्य चौक पश्चिम नरसिंह श्रेष्ठको घर अगाडिबाट दक्षिण नाला निर्माण मे.न.पा. ५	मी.	१२३	४९९।९	१२३	५००	१२३	५००	१२३	५००	२६	२०	२७	२१	सम्पन्न

प्रमुख अधिकारी
कार्यकारी अधिकारी

प्रमुख अधिकारी
कार्यकारी अधिकारी

अनुसुची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटामट्टा, झापा
लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रबढनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. ०७३/०७४
१ नं. प्रदेश, १७

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा चैत्र महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लभान्वित जनसंख्या			कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
३		होलेबेल अगाडिको ढल निर्माण मे.न.पा. ६	मी.	१९२	४९९८	१९२	५००	१९२	५००	१९२	५००	१९	५६	१८
४		गोपाल बुढाथोकीको मुल घर हुदै अर्जुन निरौलाको घर सम्म सतह ढल निर्माण मे.न.पा. ११	मी.	११०	५००	११०	१५०	११०	१५०	११०	१५०	२०	७५	२२
५		स्वास्थ्य चौकीछेउ नाला निर्माण मे.न.पा. १०	मी.	९६	४९९१	९६	४९९	९६	४९९	९६	४९९	३०	८५	३२
६		ताराबारी तटबन्धन मे.न.पा. २	मी.	५०	४९९१	५०	५००	५०	५००	५०	५००	४५	२५	४१
७		टिमाइ थ्याली तटबन्धन मे.न.पा. २	मी.	२७	४९९८	२७	५००	२७	५००	२७	५००	५१	५५	५३
८		टिमाइ खोला तटबन्धन (थोले विरान पशुपति गाँउ च्याली गाँउ) मे.न.पा. ६	बटा./हे.	७०/४	५००	७०/४	५००	७०/४	५००	७०/४	५००	३५	४५	३०
९		हुयुमपाइप ३० देखि ९० एनपि ५० थान र घोडाजिन तटबन्धन मे.न.पा. ८	मी./हे.	५०	५००							२३	४५	२०
१०		त्रिवेणी टोल करमिह श्रेष्ठ घर छेउ घरघरे पुने मे.न.पा. ८	मी./हे.	४८	४९९८					४८	५००	१५	१५	१६

पशुपति चौकीको मापकर्ता

इ.स.व.हादुर थापा
सुन्निनियर

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टा, झापा

लभित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवद्र्गनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

१ न प्रदत्त

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

चैत्र महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछ्छिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछ्छिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		सिचाई															
१		फारम पैनी मुहान संरक्षण तथा निर्माण मे.न.पा. ५	मी./हे.	४५	५००								११	२६	१३	२८	चालु
२		देवि भोट्टा क पैनी मुहान निर्माण मे.न.पा. ५	मी./हे.	५६	४९९१६								२५	१५	२६	१६	चालु
३		माथिल्लो राइसिंह सिचाई मुहान निर्माण मे.न.पा. ९	मी./हे.	३९/१५०	८९९१५	३९/१५०	२७०	३९/१५०	२७०	३९/१५०	२७०	२६	४५	२०	४०	४०	चालु
४		धराप पैनी निर्माण मे.न.पा. ६	मी./हे.	५०	४९९१५	५०	४९७	५०	४९७	५०	४९७	२३	७५	२०	८०	८०	सम्पन्न
		सिचाई तथा तटवन्धन मर्मत	बटा	२१	१५००												
१		सुर्याद्वय माग मर्मत मे.न.पा. १०											३५	४०	३१	४५	
२		देवि भोट्टा पैनी मर्मत मे.न.पा. ४											१५	३५	३०	३०	

कार्यकारी अधिकृत

सिन्धु निम्नियर

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

इटाम्बुङाझापा

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रबद्धतात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

चैत्र महिना

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला				
											पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		पिछिडिएका वर्ग		अन्य वर्ग	
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		काकरभिट्टा वसपाक दक्षिण सोलर बत्ति जडान मे.न.पा.१०/६	बटा	३५	४०९५	३५	१२३५				३५	१२३५	५६०	१२५०	५७५	१२६५	चालु
		काकरभिट्टा वसपाक उत्तर सोलर बत्ति जडान मे.न.पा.१०/६	बटा	३६	२७४१	३६	१२७०				३६	१२७०					चालु
		सामाजिक पुर्वाधार															
१		सामुदायिक भवन, काकरभिट्टा मे.न.पा. १० जगेडा कोषद्वारा संचालित	बटा	१	५०००								४५	८५०	४०	८५८	
२		आदर्श धिमाल समाज ग्रामथान कम्पाउण्ड बाल तथा भवन निर्माण १३	मी.	६०	५००१४	६०	५००	६०	५००	५००	६०	५००	१०	४५	११	४८	सम्पन्न
		ख) आर्थिक विकास															
		सडक बोर्ड नेपाल (सडक मर्मत सम्भार) ०७२/०७३ थप कार्य															

पिछडिएका वर्गको कार्यकारी अधिकृत

समाजिक विकास

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टा, झापा

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनीय कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

चैत्र महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला			
											पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		गोकुल मार्ग पिपल चौकबाट पुर्व मे.न.पा. ७ र सोहीबाट पुर्व घेलाडुब्बा पुल पुर्व उत्तर वडा नं. ८ सडक स्तर उन्नति मे.न.पा. ८	मी.	३४७	२९९।८	३४७	३००	३४७	३००	३४७	३००	५०	४५	७८	७५	सम्पन्न
		चन्द्र भण्डारीको घर पुर्व बढी गुप्ताको कम्पाउण्डबाट पुर्व दिङ्ग धिमालको गाउ जाने बाटो स्तर उन्नति मे.न.पा. ६	मी.	२२०	२९९।६	२२	९०	२२	८९।९	२२	८९।९	२६	४०	२५	३५	सम्पन्न
		टिकापुरबाट उत्तर रिङ्गरोडबाट पुर्व जाने बाटो वडा नं. ३ स्तर उन्नति मे.न.पा. १	मी.	२३०	२९९।९	२३०	३००	२३०	३००	२३०	३००	६५	४५	७०	७५	सम्पन्न
		नागरडुब्बा पुल पश्चिमबाट दक्षिण जाने बाटो स्तर उन्नति मे.न.पा. २	मी.	२१५	२९९।७	२१५	२८०	२१५	२८०	२१५	२८०	७०	४०	६५	३५	सम्पन्न
		मे.न.पा. १ दनुबार बस्तीको बाटोको स्तर उन्नति मे.न.पा. १	मी.	२५०	३००	२५०	३००	२५०	३००	२५०	३००	४५	५६	३९	५०	सम्पन्न
		विष्णु प्रसाईको घर उत्तर चक्रपथ स्तरउन्नति मे.न.पा. ४	मी.	३००	४००	३००	४००	३००	४००	३००	४००	३५	४५	२६	५०	सम्पन्न

२६ फागुनी २०७३
कार्यकारी अधिकृत

६५५ बहादुर थापा
होजिनिगर

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टा, झापा

लभित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवद्वनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.ब. ०७३/०७४

आ.ब. २०७३/०७४

चैत्र महिना

हजारमा

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष	महिला	पिछडिएका वर्ग	अन्य पिछडिएका वर्ग		
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		पालिया मार्ग पश्चिम गोकुल मार्ग सम्म चक्रपथ स्तर उन्नति मे.न.पा. ११	मी.	४३३	७४९।४	४३३	७४९	४३३	७४९	४३३	७४९	२५	४५	३०	५६	सम्पन्न
		जोरसिमल दक्षिण मे.न.पा. १२ को सिमानाबाट मे.न.पा. ११ जाने बाटो स्तर उन्नति मु.न.पा. १२	मी.	४५०	३९९।२	१३५	३९९	१३५	३९९	१३५	३९९	४५	३३	५०	४०	सम्पन्न
		मेची डाडाका बाटो मे.न.पा. १० स्तर उन्नति यज्ञ बहादुर मार्ग) मे.न.पा. १०	मी.	२४२	१९९।५	७२६	१९९	७२६	१९९	७२६	१९९	४५	१०२	४०	११०	सम्पन्न
		मे.न.पा. १ पाटागोलाबाट खनाल बस्ती जाने बाटो स्तर उन्नति मे.न.पा. १	मी.	९२	१७०	९।२	५१	९।२	५१	९।२	५१	१५	२५	१९	३०	सम्पन्न
		धुलावारी पशुहाट बजार व्यवस्थापन तथा स्तरउन्नती गर्ने कार्य मे.न.पा. १	मी.	८५	९९९।५	८५	१०००	८५	१०००	८५	१०००	३५०	७५०	३००	८२०	सम्पन्न
		प्यारीभिट्टा वसपाक मे.न.पा. ११ जगेडा कोषद्वारा संचालित	बटा	१	२५०००							३५	३४५	४०	३५०	चा्लु

४३३ बहादुर
सुनिश्चित

प्रमुख कार्यकारी
कार्यकारी

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटामट्टा, झापा

लक्षित समूह पुर्वाधार विकास र प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.ब. २०७३/०७४

सिन्धुपुर
ईटामट्टा,
१ नं. प्रवर्धन

आ.ब. २०७३/०७४

चैत्र महिना

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	वर्जेट	परिणाम	वर्जेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला			
											पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७

तयार गर्ने :

सिन्धुपुर
ईटामट्टा,
१ नं. प्रवर्धन

स्वीकृत गर्ने

सिन्धुपुर
ईटामट्टा,
१ नं. प्रवर्धन

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

इटामाई आषा

पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व.०७३/०७४

हजारमा

चैत्र महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	वर्जेट	परिणाम	वर्जेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		लक्षित समुह अन्तरगत महिला कार्यक्रम														
		क) संस्थागत विकास														
१		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धुलाबारीकाकर्षितटा	बटा	१	३००								७५	२०५	७०	२१५
२		सोलर जुल्लो (क्वर बस्ती बडा नं. ३)	बटा	१	१००								२५	५६	२७	५८
३		मौलिक अधिकार तथा महिला क्षेपिय गोष्ठी क्षेत्र क	बटा	१	१००										५०	
४		इनार वोरिंग ७ थान, मे.न.पा. ४, ५ र ६	बटा	१	७००	१	३५७					१५	२३	१७	२५	
५		महिला लिंगा विरुद्ध कानुनी शिक्षा तथा सचेतना तालिम	बटा	१	२००										३०	५०
६		प्लास्टिक मुक्त तथा प्रांगारिक मल उत्पादन कार्यक्रम	बटा	१	२००							३०	३०		३२	
७		पापड तथा अचार उत्पादन तालिम	बटा	१	१००							१०	१५	११	१६	
८		नारी शिप विकास केन्द्र, मे.न.पा. १०	बटा	१	५०										१०	१५
९		मातृशिशु स्याहार केन्द्र संचालन तथा कम्पाउण्ड बाल निर्माण मे.न.पा. ४	बटा	१	२५०	१	२५०	१	२५०	१	२५०	७५	२००	८५	२८५	सम्पन्न
१०		खुला दिशामुक्त क्षेत्र कार्यक्रम बडा नं. ४, ५, ६ र ९	बटा	१	४२७							२५	३५	२७	३८	
११		वृक्षारोपण कार्यक्रम	बटा	१	४००							५०	१०५	५३	११०	
१२		महिला स्वयंसेविका मासिक बैठक भत्ता	बटा	१	६४							३५	५०	३६	५५	
		जम्मा			२८९१											
		लक्षित समुह अन्तरगत बालबालिका कार्यक्रम														
१		लक्ष्मी प्राथमिक विद्यालय मर्मत सम्भार मे.न.पा. ११	बटा	१	२००											
२		सरस्वती प्रा.वि. कम्पाउण्ड बाल मे.न.पा. १२	बटा	१	१५९	१	४७७	१	४७७	१	४८	५५	३५	६०	३५	चालु

Page 1

प्रमाणित
अधिकृत
कार्यकारी

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टा झापा

पुरवाधार विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व.०७३/०७४

हजारमा

चैत्र महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		लाभान्वित जनसंख्या		कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	महिला	
३		खानेपानी ट्याकी निर्माण आदर्श उ.मा.वि. मे.न.पा.	बटा	१	३५७	१	१०७१	१	१०७	१	१०७	५६	७०	६५०
४		वडास्तरीय बाल स्क्व १३ खेलकुद सामाजीयमता विकास	बटा	१३	१३०									
५		बाल विकास केन्द्र खेलकुद सामाजी २० बटा	बटा	२२	२००									
६		स्वीमिंग पुल पाल्पा ल्हासु (क्रमगत) मे.न.पा. ३	बटा	१	५००							३५	१५०	३६
७		स्वरोध बाल आश्रम अनाथालय बाल संरक्षण मे.न.पा. ४	बटा	१	१००									
८		खुट्टीडागी सामुदायिक बतमा बाल उद्यम केन्द्र निर्माण मे.न.पा. ६	बटा	१	९००	१	२७०	१	२७०	१	२७०	४५	४८	४६
९		बाल कल्याण बाल स्क्व खेलकुद सामाजी मे.न.पा. ८	बटा	१	१५									
१०		जीवन उपयोगी स्वास्थ्य शिक्षा तथा शारिरीक व्यायाम	बटा	१	५०									
११		मेची नि.मा.वि. बाल विकास केन्द्र स्तरबद्धि मे.न.पा. ९	बटा	१	१५									
१२		क्रिकेट, कराते, फुटबल र व्याडमिण्टन प्रशिक्षण	बटा	१	२००							११	१५	१२
१३		कृष्ण प्रा.वि. पुस्तक तथा पोशाक, जुता वितरण	बटा	१	२२०									
१४		नगर स्तरीय बाल खेलकुद मनोत्सव	बटा	१	१३४									
१५		विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रम बालस्वतन्त्र मार्फत	बटा	१	६५									
१६		दोले विरान बाल उद्यम मे.न.पा. ४	बटा	१	९००	१	२७०	१	२०५	१	५७५	३५	१२५	१३५
१७		मिनाफाल्जी अभिमुखिकरण कार्यक्रम	बटा	१	४००									
		जम्मा			४५४५									
		लखित ससुह अन्तरगत पिछडा वर्ग/ कार्यक्रम सबै जातजातिका आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न वर्ग												
१		सट तथा कला सुस्वाल मिलाइकटाइ तालिम	बटा	१	१००							१५	२०	१५
२		कवरवस्ती खानेपानी तथा बिजुली वितरण मे.न.पा. ३	बटा	१	६०							२१	३५	२२

प्रमुखी खतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

Page

अनुसूची १७
कार्याधिकीको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टा, झापा
पुरबाधार विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व.०७३/०७४

चैत्र महिना

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		प्रतिवेदन अवधि		तात्कालिक जनसंख्या		कैफियत
				परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछडिएका वर्ग	पिछडिएका वर्ग	
३		किरात भापा लिपी पठनपाठन, किरात भाषामा मन्दिर	वटा	१	५०					१०	१०	
४		दलित पेशागत शिप विकास तालिम	वटा	१	५०							
५		सामाजिक स्त्रीकरण मापन अध्ययन (Pilot Project)	वटा	१	५०					१०	२०	३०
६		बडा ९	वटा	१	५०					२५	२५	
७		बौद्धमाताको दाहसंस्कार स्थल समेत	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	३५	३५	सम्पन्न
८		अपराध विद्यालय संचालन मे.न.पा. १२	वटा	१	४००					१०		
९		पञ्चबाजा खरिद मे.न.पा. १२	वटा	१	५०					१५	१५	
१०		धिमाल भापा प्रशिक्षण कार्यक्रम मे.न.पा. ९	वटा	१	५०					२५	२५	४०
११		छैठ पुजा घाट निर्माण	वटा	१	३५					३०	४०	४५
१२		धुनावारी दुर्गा मन्दिर संस्कृति संरक्षण मे.न.पा. ६	वटा	१	३८					२३	२४	६०
१३		नकलबन्दा दुर्गा मन्दिर संस्कृति संरक्षण मे.न.पा. ९	वटा	१	३०					५	१५	१०
१४		डुकमी तालिम	वटा	१	१००					१५	३५	
१५		जामे मस्जिद समेत मे.न.पा. ३	वटा	१	१००					३५	३६	
१६		किरातेश्वर मार्गहम मे.न.पा. ४	वटा	१	२५०	१	७५	१	७५			
१७		भुमेशान तथा सामुदायिक भवन निर्माण मे.न.पा. ७	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१५	१७	
१८		भिमसेन थान कम्पाउण्ड बाल निर्माण मे.न.पा. ७	वटा	१	१००					२५	२९	
१९		मेचे ग्राम थान सुकम्वासी टोल मे.न.पा. ७	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	३५	४०	
२०		किरात युवा मासिम समेत सम्भार मे.न.पा. ८	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	४५	५०	सम्पन्न
२१		काकरभिट्टा सकेलाथान संरक्षण मे.न.पा. १०	वटा	१	४००	१	४००	१	४००	४५	५०	सम्पन्न
२२		फरसागा न्याहाल गल्छेत गुम्बा १०	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	३५	३६	सम्पन्न
२३		बौद्धगुम्बा नाम्पु रद्वेष्ट तथा ग्रामथान संरक्षण मे.न.पा. ११	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	५०	५६	सम्पन्न
२४		किरात याक्थुग चुम्बुग भवनमा भान्सा घर निर्माण मे.न.पा. १३	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	५५	६०	सम्पन्न
२५		पटन प्राणी कल्याण बौद्ध गुम्बा पुर्वाधार निर्माण मे.न.पा. १३	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	४५	५०	सम्पन्न
२६		नेपाल अहिंसावादी बौद्ध गुम्बा कम्पाउण्ड बाल ४ मे.न.पा. १३	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	३५	४०	सम्पन्न
२७		धिमाल ग्राम भान भवन निर्माण मे.न.पा. १३	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	४५	५०	सम्पन्न

कार्यकारी अधिकृत

Page 8

चैत्र महिना

पशुपती द्वातवडी
कार्यकारी बांधिकृत

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

इटामञ्छाझापा

पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

अ.व. ०७३/०७४

१ नं प्रदस्ता

चैत्र महिना

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		लाभान्वित जनसंख्या			कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला	
												पिछुडिएका बर्ग	अन्य बर्ग		
८		विद्युत विस्तार हरी नि.मा.वि. उत्तर मे.न.का.पा ४/९	बटा	१	७८१९							३५	५५	४०	५०
९		ईनार बोर्डिङ देवस्थान टोल विकास मे.न.का.पा. ४/९	बटा	१	२०५१							१५	३४	२०	३०
१०		ईनार बोर्डिङ वड्ड टोल विकास मे.न.का.पा. ५/९	बटा	१	१६२९							१५	३५	१८	४०
११		ईनार बोर्डिङ जनता टोल विकास मे.न.का.पा. ५/१०	बटा	१	१५५७							१८	३५	२०	४०
					१७४४										
		कुल जम्मा	जम्मा		१४११८										

तयार गर्ने

रजु गर्ने

स्वीकृत गर्ने

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
प्रशासन शाखा प्रमुख
प्रमुख पदाधिकारी कार्यालय

पशुपती खतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १५(१)

कार्याविधिको दफा ३६ को उपदफा २ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

चैत्र मासिक/चौमासिक/वार्षिक वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

गाउँ विकास समिति/नगरपालिका/जिल्ला विकास समिति मेचीनगर नगरपालिका

आ.व. २०७३/२०७४/ख

क्र.सं.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.को २०७३/२०७४/ख				चालु आ.व.को चैत्र महिना/चौमासिक				निकास बाँकी			पेशकी विवरण		
			निकास		खर्च		निकास		खर्च		चालु	कुल	बाँकी पेशकी रकम	चालु आ.व.को प्रतिशत	खुद बाँकी पेशकी रकम	
			चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत						
नेपाल सरकार केन्द्रीय अनुदान																
1	चालु अनुदान ३६५८०३३ २६३१२	६५४६३६	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००
2	पूँजीगत अनुदान ३६५८०३३ २६३२१	६५४६३६	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००
3	सडक बोर्ड नेपाल	३६५८०३३ २६३२१	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००
4	स्था.वि.शुल्क	६५४६३६	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००
5	नेपाल सरकार शहरी सांस्थकीय क्षमता विकास बलक ग्रान्ट पूँजीगत	६५४६३६	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००	०००

उप

क्र. सं.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.को २०७३/२०७४/ख						चालु आ.व.को बैब महिला/चौमासिक			निकास बाँकी			पेशकी विवरण			
			निकास		खर्च		चालु	पूँजीगत	निकास		चालु	पूँजीगत	चालु	कुल	बाँकी पेशकी रकम	चालु आ.व.को		खुद बाँकी पेशकी
			चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत			चालु	पूँजीगत		चालु	पूँजीगत			रकम	प्रतिशत	
6	सामाजिक सेवा	०२'०७३'६६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
7	स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम	३७'७८६'५	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
8	जग्गा कोष	००'०००'५७	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
	जम्मा	६५'४७५'२०७	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	३६'७८	००'०
अन्य सरकारी, गैरसरकारी, वैदेशिक तथा वित्तिय संस्था																		
9	साझेदारी लागत सहभागिता	६५'७२६'६८	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
10	जिल्ला विकास समिति अनुदान	३६'४८०'८	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
11	मर्मत सम्भार कोष	५०'३४४'६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०

प्रमाणित
१३/०८/२०७४
१ नं. प्र.सं.
१३/०८/२०७४
१ नं. प्र.सं.



क्र. स.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.को चैत्र महिना/चौमासिक						निकास बाँकी			पेशकी विवरण		
			निकास		खर्च		निकास		खर्च		चालु	बाँकी पेशकी रकम	चालु आ.व.को रकम	खुद बाँकी पेशकी
			चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत				
12	नगर विकास कोष ण	५३'६२'६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
13	नगर विकास कोष अनदान	००'०५'३	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
14	जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय	००'२७'२	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
15	राजश्व बाडफाड, जिल्ला मालपोत कार्यालय	००'००'५'६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
	जम्मा	६३'३७'३'६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
आन्तरिक स्रोत														
16	आन्तरिक स्रोत (गत आ.व. को मौज्जात)	६६'६६'६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
17	आन्तरिक स्रोत (कर, दस्तुर, शुल्क आदी)	०६'२२'५'६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०

आन्तरिक स्रोत
मौज्जात
००'०
००'०
००'०
००'०
००'०
००'०
००'०
००'०
००'०
००'०
००'०
००'०
००'०
००'०



क्र. स.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.को२०७३/२०७४/ख				चालु आ.व.को बैंक महिला/चाँमासिक				निकास बाँकी			पेशकी विवरण			
			निकास		खर्च		निकास		खर्च		चालु	पूँजीगत	कुल	बाँकी पेशकी रकम	चालु आ.व.को रकम	प्रतिशत	खुद बाँकी पेशकी
			चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत									
			१६'६०२८	००'०	२२'६०६८	४६'०६८६	००'०	१६'६०२८	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०२	६९'२२	३६'६३	००'२९०७
	जम्मा	८४'४४२'७६	१६'६०२८	००'०	२२'६०६८	४६'०६८६	००'०	१६'६०२८	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०२	६९'२२	३६'६३	००'२९०७
	कुल जम्मा	१८८'५२०'५४६	१६'६०२८	००'०	२२'६०६८	४६'०६८६	००'०	१६'६०२८	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०२	६९'२२	३६'६३	००'२९०७

पेशकी विवरण
अतिरिक्त
०७/०८/२०७४

राजल वसन्त राय
०७/०८/२०७४
अतिरिक्त



अनुसूची १७.२
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (ब)
संग सम्बन्धित
एकिकृत सुचना मुलक प्रगति प्रतिवेदन
मेचीनगर नगरपालिका
मासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४

रकम रु. हजारमा चैत्र महिना

१. स्थानीय भौतिक पूर्वाधार					
विवरण	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको दोस्रो चौमासिक अवधिको	प्रगति(निर्माणधिन)	आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च रु.	लाभान्वित जनसंख्या
सडक					
ट्रयाक खोल्ने/कच्ची	कि.मी.				
ग्राभेल/स्तरवृद्धि तथा ग्राभेल	कि.मी.	७८३०	निर्माणधिन	६६२०	४१८६
पक्की/कालोपत्रे/कल्मेट	मी.	६९७/१२०९७	सम्पन्न/निर्माणधिन	५३८९/३६४४	१२३३/३३९२
कालोपत्रे	कि.मी.				
मर्मत सम्भार/सडक	कि.मी./वर्ग मी.				
पुल	वटा				
मर्मत पुल	वटा				
कल्मेट	वटा	१	निर्माणधिन	१५०	१९५
मोटेरेवल पुल	वटा				
ह्युमपाईप	वटा				
	मी.	१६११	निर्माणधिन	५७५	२९३
कसिङ्ग स्ल्याब	वटा				
सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण:					
सिंचाई(ईनार बॉरीङ्ग)	तारजाली/हेक्टर	१५१	निर्माणधिन	७६६	४८९
नदी नियन्त्रण/तटबन्ध	तारजाली/हेक्टर	१२७	निर्माणधिन	१४९९	६४५
विद्युत/लघु जलविद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा					
विद्युत पोल	वटा				
विद्युत विस्तार तार	मी.				
ट्रान्सफरमर	वटा/के.वी.				
माइक्रो हाईड्रो					
सौर्य उर्जा जडान सोलर	वटा	२११	निर्माणधिन	७३२५	९९००
खानेपानी तथा सरसफाई					
खानेपानी द्वारा वितरण	वटा				
खानेपानी ट्युबेल वितरण	वटा				
ईनार डिप बॉर्डिङ्ग	वटा				
सरसफाई:					
सडक सतह ढल	मी.	१७५५	निर्माणधिन	७५९७०८	१३५९

(Signature)

बहादुर बापु
Page 1

मशुपती खतिवडा
नगरपालिका अधिकृत

अनुसूची १७.२

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क)

संग सम्बन्धित

एकिकृत सुचना मुलक प्रगति प्रतिवेदन

मेचीनगर नगरपालिका

मासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४

रकम रु. हजारमा चैत्र महिना

सौचालय	वटा				
सौचालय मर्मत	वटा				
बन तथा वातावरण					
बन					
वातावरण					
भवन:	वटा	१	निर्माणधिन	८४	
विद्यालय भवन/सामुदायिक भवन कम्पाउण्ड वाल	मी.	६०	निर्माणधिन	५००	१४४
सामुदायिक भवन महिला	वटा	२	निर्माणधिन	७६७	२४४
नगरपालिका भवन					
स्वास्थ्य चौकि भवन	वटा				
अन्य (बजार टहरा) संख्यामा	वटा				
शिक्षा तथा संस्कृति					
गेट विडर्टिफिकेशन (Beautification of Entrance)UGDP-ETP	वटा	१	निर्माणधिन	१००१	१२७९
खेलकुद	वटा				
धार्मिक तथा पुरातात्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण	वटा				
अन्य					
पार्क चिल्ड्रेन	वटा	१	निर्माणधिन	९१२	१९७१
बस टर्मिनल/बसपार्क	वटा	१			

इन्द्र बहादुर थापा
उपनिषय

पशुपती शर्मा
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७.३

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
क्षमता विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटापट्टा, झापा

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

चैत्र महिना

र. हजारमा

क्र.सं.	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	वार्षिक बजेट	मासिक प्रगति				लाभान्वित वर्ग		
					भौतिक		वित्तीय		हालसम्मको प्रगति	पुरुष	महिला
					लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	खर्च			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
क. जिल्ला / नगरस्तर											
१	मानव संसाधन विकास										
१.१	सार्वजनिक सुनुवाई	३	३	१००							
२	भौतिक श्रोत साधन										
३	कार्य प्रणाली र प्रकृया सुधार										
४	अन्य										
ख. नगरस्तर											
१	मानव संसाधन विकास										
२	भौतिक श्रोत साधन										
३	कार्य प्रणाली र प्रकृया सुधार										
४	अन्य										
ग. क्षमता विकास संचालन खर्च											
१.१	रेडियो कार्यक्रम मेचीनगर	१	५२	३००							
१.२	उत्पादन										
	प्रसारण										

तयार गर्ने :

स्वीकृत गर्ने

प्रशासनिक प्रमुख
मेचीनगर नगरपालिका
कार्यकारी अधिकारी

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) को बुदा (७) सग सम्बन्धित मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभद्दा, झापा

सामाजिक परिचालनको

मासिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

हजारमा रु. चैत्र महिना

चैत्र महिना

[illegible]

तयार गर्ने

ग
ह?

Pase 1

स्वीकृत गर्ने

स्वीकृत गर्ने