



मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

MECHINAGAR MUNICIPALITY OFFICE

(यो.प्रा.शा.सं. ०७४)

प.सं. ०७३/०७४

च.नं. ४४०९

मिति :- २०७३/११/०६

बिषय :- मासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाईएको बारे ।

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका व्यवस्था शाखा

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

उपरोक्त सम्बन्धमा यस मेचीनगर नगरपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा हालसम्म उपभोक्ता समिति गठन भई कार्यन्वयनमा जाने प्रकृत्यामा रहेको हुँदा सोही अनुसार मासिक प्रगति प्रतिवेदन स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ अनुसार संलग्न अनुसूची १७, १७.१, १७.२, १७.३ र १७.४ भरी माघ महिनाको प्रगति पाना थान २९ (उन्नतिस) यसैसाथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

बोधार्थ :

श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौ

श्री राष्ट्रिय योजना आयोग सिंहदरबार, काठमाण्डौ

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका योजना शाखा सिंहदरबार, काठमाण्डौ

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखा सिंहदरबार, काठमाण्डौ

श्री सामुदायिक शाखा, मे.न.पा.कार्यालय

श्री सूचना तथा सञ्चार ईकाइ, मे.न.पा.कार्यालय

☎ ०२३५६२२१२, ५६२२१३, ५६२२३३, ५६२०७७

फ्याक्स : ००९७७०२३५६२४३७

Email : info@mechimun.gov.np

Web site :- www.mechimun.gov.np

Mechinagar, Jhapa

(Signature)
प्रशासनिक शाखा प्रमुख
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

माघ महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या			कै	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	वजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	महिला	पिछडिएका वर्ग का वर्ग		अन्य वर्ग
१	२		४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	
		क) पूर्वाधार विकास														
		सडक														
१		वडा भित्रका भित्री बाटाहरु ग्राभेल गर्ने वडा नं. १ । वडा भित्रका भित्री बाटाहरु ग्राभेल गर्ने निन्दा टोल त्रिफला दक्षिणबाट हरिमाया लिम्बूको घर जाने, क्याम्पस टोल दन्तकाली वा स्कूलबाट मणी खतिवडाको घरसम्म र नुरअलि को घर जाने, प्रगति टोल सिम खरलको घर उत्तरबाट शम्शेर गुरुको घर अगाडीसम्म र सरस्वती शिक्षा सदन जाने, जनसेवा टोल चोक दक्षिण हुदै राईको घरबाट हुर्गो इन्स्पेक्टरको घरसम्म, हनुमान टोल मन्दिर देखि भुलेन गाउँको घर हुदै इन्द्र आगदासको घरसम्म र श्री राम गाउँको घरसम्म, सल्लेरी टोल जयन्ती काकीको घरबाट कृष्ण खत्री घरसम्म, लाली गुरास टोल कालो पत्रबाट धामी थापाको घरसम्म र उमेश राजवंशीको घर दक्षिण टिमाई खोलासम्म, प्रणारी टोल राजन खड्काको घर उत्तरबाट हनुमान मन्दिर भन्दाको पुलसम्म र तारा दनुवारको घर देखि एख वहादुर, धिक्को घरसम्म तथा भेटवालको घरदेखि रासनी थापा मगरको घरसम्म	मी.	२६१८	१४९१६७					२६१८	१४९१६७	२५	४५	२७	४७	सग
		जय सुनुवारको पसल पश्चिम टिमाई पुल सम्म कोला पत्रे निर्माण योजना १	मी.	१९९	१४९१४१		४८०		४८०	१९९	४८०					सग

प्रशासनिक विभाग

अनुसूची १७
कार्यावधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवद्रनात्मक कार्यको अवधि तथैव वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

इटामट्टा, झापा



आ.व. २०७३/०७४

माघ महिना

हजारमा

आ.व. २०७३/०७४

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	सम्
२		पाथीभारा टोल तटवन्धन र ग्रामेलस्तर वृद्धि मे.न.पा. २	मी.	४१२	४९९/९०५	४१	१५०	४१	१५०	४१२	१५०	१५	२५	१९	३०	सम्	
३		टिमाई भ्यालीमा ग्रामेल तथा नाला निर्माण मे.न.पा. ३	मी.	१३६	४९९/१५६	६८	१५०	६८	१५०		१५०	१०५	११०	५५	५३	सम्	
४		साकेला मार्ग साकेला थान कर्ण ब. राई घाटजन सिमानासम्म सडक स्तरवृद्धि मे.न.पा. ४	मी.	१३५०	४९९/७३८	४०५	१५०	४०५	१५०		१५०	१५	२५	१७	२८	सम्	
५		सिगरोड स्तर वृद्धि मे.न.पा. ४	मी.	३००	४९९/९२२					३००	५००	२५	५५	२८	५७	सम्	
६		देवियान मार्ग पूर्ण ब. वानियाको घरबाट उत्तर रेशा ब. तमाङको घर। बिट नं. २ सडक स्तर वृद्धि मे.न.पा. ४	मी.	१७५०	४९९/८५१	८८	१५०	८८	१५०		१५०	१५	४८	१६	३२	सम्	
७		श्रृजना मार्ग स्तरउन्नति मे.न.पा. ७	मी.	१२५०	९९९/९९५	१२५	३००	१२५	३००	१२५	३००	२५	४५	२२	४३	सम्	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

अनुसूची १७

कार्यालयको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित
मेचीनगर



लक्षित समूह पूर्वोचार विकास र प्रवृद्धतात्मक कार्यको निम्ति विनियम/मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.ब. २०७३/०७४

आ.ब. २०७३/०७४

माघ महिना

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लामान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला			
											पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		पिछडिएका वर्ग		अन्य वर्ग
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
८		अत्तरसिंह मार्ग स्तर उन्नति मे.न.पा. ७	मी.	३४०	५००/६२४							१३	२५	१५	२६	चालू
९		मदनमार्ग स्तर वृद्धि मे.न.पा. ९	मी.	१०१०	५९९/२७२	३०३	१८०	३०३	१८०	३०३	१८०	२५	१५	२८	१९	सम्पन्न
१०		गोकुल मार्गबाट नयां वस्ती हुदै कैलाश राजवंशीको घर हुदै कृष्ण प्रा.वि. जाने बाटो मे.न.पा. ११	मी.	८१०	१००/०८५	४१	३०	४१	३०	४०/५	३०	५५	२५	५६	२३	चालू
११		बासवारी मार्ग नगरपालिका दक्षिण शुरुश गाउ जाने बाटो मे.न.पा. १२	मी.	४९०	४९९/६१८	१४७	१५०	१४७	१५०	१४७	१५०	३५	४५	३६	५०	सम्पन्न
१२		विष्णुलक्ष्मी मन्दिर जाने बाटो स्तरउत्ती तथा/डुन मे.न.पा. १२	मी.	१०८	४९९/०९९	३२	१५०	३२	१५०	३२/४	१५०	२६	४५	२४	४८	चालू
१३		कालिखोला शान्तिपथ पक्की पुल हुदै सालधारी जाडुने बाटो स्तरउत्ती मे.न.पा. १०	मी.	७८०	४९९/४५५	३९	१५०	३९	१५०	३९	१५०	२५	७५	२८	७०	सम्पन्न

(Signature)

(Signature)

प्रमाणित गर्ने
प्रमाणित गर्ने
प्रमाणित गर्ने

अनुसूची १७

कार्याधिकारीको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय



लक्षित समूह पुर्वाधार विकास र प्रवृद्धनात्मक कार्यहरूको प्रगति तथा वित्तीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

माघ महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लामान्वित जनसङ्ख्या			कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	महिला	अन्य वर्ग	
१	२		४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१४		शान्तिचोक हुँदै उत्तर जाने शान्ति रमाइला खानेपानी मार्ग स्तरोन्नती मे.न.पा. १०	मी.	७८०	४९९/४५					७८०	४९९	३५	५६	३२	सम्पन्न
१५		आदर्श मार्ग पिपल चोक पुर्व उत्तर हुँदै सूर्योदय टोल पालिया जाने बाटो मे.न.पा. १३	मी.	३७५	४९९/५५	११३	१५०	११३	१५०	११३	१५०	३५	७९	३७	सम्पन्न
१६		सुर्जोदय मार्ग सुवेदीको घर पुर्व सूर्योदय मार्ग जाडोने बाटोको स्तर उन्नति मे.न.पा. १३	मी.	५५०	५००							१५	५८	१६	चालू
१७		वागे वजारमा भिनाको घरेढि पश्चिम श्याम सुनारको घरसम्म कालो पत्र मे.न.पा. ३	मी.	४९	४९९/८८७	२१५	१५०	२१५	१५०	२१५	१५०	१७	२६	१८	सम्पन्न
		सडक बोर्डबाट प्राप्त हुने रकमबाट संचालन हुने सडक मर्मत	बटा	१७	६५००										
१		सूर्योदय मार्ग मर्मत सम्भार कार्य मे.न.पा. १०										२४	३९	२०	४५
२		श्रीजगा मार्ग मे.न.पा. १०										२५	५७	२८	५५

प्रमाणित गर्ने
प्रमाणित गर्ने
प्रमाणित गर्ने
प्रमाणित गर्ने

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा २१ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मन्त्रालयको कार्यालय



लक्षित समूह पूर्वधार विकास र प्रवृत्तनात्मक कार्यको प्रगति तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.ब. २०७३/०७४

हजारमा

माघ महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत			
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला							
										पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग						
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७		
३		संगम पथ मर्मत मे.न.पा. १०												२६	५७	२८	५५		
		शहिद विरेन मार्ग मर्मत संभार मार्ग कार्य मे.न.पा.१०												२७	५७	२८	५५		
४		अरनिको पथ मर्मत संभार कार्य मे.न.पा.१०												३५	७५	३६	८०		
५		मिनी मार्ग मर्मत संभार कार्य मे.न.पा.१०												२५	८५	२६	९०		
६		सुरेन्द्र मार्ग मर्मत संभार मे.न.पा. ८												२६	४५	२०	५०		
		धुलावारी चौक दक्षिण खयरडागी शहिद मार्ग ड्रेन निर्माण मे.न.पा. १,२												४५	१०२	५०	१०५	चालू	
७		गोकूल मार्ग,इटाभट्टा दक्षिण बाकी रहेको भाग कालो पत्रे कार्य मे.न.पा. १२												१५०	४५	१६०	५०	चालू	
		थप स्वीकृत आयोजनाहरु																	

(Signature)

(Signature)

(Signature)

प्रशासन शाखा प्रमुख
कार्यालय

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यलय



लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रबद्धतात्मक कार्यविधि तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

माघ महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या			कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
										पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
१		अतिथि सदन भवन निर्माण मे.न.पा. वडा नं. ३	वटा	१	१८३७१३	१	५५१	१	५५१	१	५५१	२३	५५	२५	६०	सम्पन्न
२		सूर्योदय मार्ग राजमार्ग उत्तर कालोपत्रे गर्ने कार्य मे.न.पा १०										३५	८५	३०	९०	
३		रवि राईमिल जाने टिमाई पुल पखा निर्माण तथा बाटो निर्माण मे.न.पा. ३ र ६										२६	७८	२०	८०	
४		पाताल गंगामा सम्बर्धन तथा संरक्षण मे.न.पा. १०										३१	८५	३५	९०	
५		साकेला मार्ग निर्माण मे.न.पा. १०										२५	७५	२६	८०	
६		ढुकुरे खोला पूर्व किनारबाट दक्षिण विद्युत सवस्टेशन जाने बाटो स्तरउन्नति मे.न.पा. २										४६	२५	५०	४०	
७		सूकुम्बासी टोल टुकेवन पूर्वको गाऊ विद्युत विस्तार मे.न.पा. ६										५६	४५	६०	५०	
८		निन्दा बाघ दोकान डाडा जोडने पुरानो बाटो स्तरउन्नति मे.न.पा. ७										६८	४५	५०	४०	

(Signature)

राष्ट्रिय योजना आयोग
प्रशासन शाखा प्रमुख

प्रशासन शाखा प्रमुख
नेपाल सरकार

अनुसूची १७

नगरपालिका कार्यलय

12/12/25

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवृद्धनात्मक कार्यक्रम द्वारा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ. व. ७३पालिका

आ.व. २०७३/०७४

माघ महिना

हजारमा

[illegible]

۱۵

2014

Page 7

प्रशासन शाखा प्रमुख
नगरपालिका कार्यालय
चेचीनगर

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग. सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिकाको विकास र प्रवृद्धतात्मक कार्यको प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. ०७७३/०७७४

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवृद्धतात्मक कार्यको प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. ०७७३/०७७४

आ.व. २०७३/०७७४

हजारमा

माघ महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लामान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
										पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
१७		शान्तिटोल सामुदायिक भवन निर्माण मे.न.पा. १														
१८		बुद्धचोक पश्चिम गिरीको घर उत्तर हुदै मंगलबारे जाने बाटो मे.न.पा. ४														
१९		भोडा दुर्गा मन्दिर छेउबाट सडक सम्म मे.न.पा.५														
२०		गोकुल मार्ग मे.न.पा. ७ देखि १३														
२१		सुरेन्द्रमार्ग मे.न.पा. ८														
२२		चक्रपथ त्रिवेणी टोलमा खाल्डो पुर्ने काम मे.न.पा. ८														
२३		सूर्योदय मार्ग मे.न.पा. ९ र १०														
२४		यज्ञ व. कृत्तान मार्ग, सूनगाभा र सत्यसाई मार्ग मे.न.पा.१०														

प्रशासन शाखा प्रमुख
मेचीनगर नगरपालिका

मेचीनगर नगरपालिका

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्वन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यलय

13/12/25

लक्षितं समूह पूर्वाधार विकास र प्रवद्वनात्मक कर्तव्य आ. व. प्र. विनियम / मासिक प्रतिवेदन

आ. व. ०

हजारमा माघ महिना

[illegible]

11

५३

प्रशासन शाखा प्रमुख
प्रशासनिक विभाग
मिर्जापुर नगरपालिका

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका



लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवृद्धतात्मक कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन
आ.व.०७३१

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

माघ महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लामान्वित जनसंख्या			कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	महिला	अन्य वर्ग	
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
३३		कालाखूट्टा टिमाइ पुल रेलिग मर्मत मे.न.पा. २													
३४		चक्रपथ विट नं. २ जाने उत्तरबाट संगम चोक जाने बाटोको कल्मेट मर्मत मे.न.पा. ४													
३५		आदर्श मार्ग मूक्ति गंगा कल्मेट मर्मत मे.न.पा. ५													
३६		अम्लसे कल्मेटको पंखा जडान तथा मर्मत मे.न.पा. ८													
३७		घोडाजिन कल्मेट मर्मत मे.न.पा. ८													
३८		बूढमार्गको कल्मेट मर्मत मे.न.पा. १०													
३९		भानुमार्ग केवल राईको घर छेउ काली खोला पुल मर्मत मे.न.पा. १०													
४०		कृष्ण मार्गको कल्मेट मर्मत मे.न.पा. ११													

(Signature)

(Signature)

(Signature)
प्रशासन शाखा प्रमुख
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

अनुसूची १७

कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर उपमहानगरपालिका कार्यालय



लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवृद्धतात्मक कार्यहरूको प्रतिवेदन तथा वित्तीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

माघ महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष			महिला		
											पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग			अन्य वर्ग
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
४१		दुखिराम कबरको घर पश्चिम नगरडूब्या खोलामा कल्मेट निर्माण मे.न.पा. ३	बटा	१	५००							५५	२५	५६	२४	
४२		आयावारी चोक उत्तर कोटी होम जाने कल्मेट निर्माण मे.न.पा. १२	बटा	१	५००							२४	७५	२३	७६	
		वातावरण संरक्षण														
१		दूरसंचार कार्यालयबाट पश्चिमतर्फ सतह ढल मे.न.पा. ३	मी.													
२		सिद्धार्थ चोक पश्चिम नरसिंह श्रेष्ठको घर अगाडिबाट दक्षिण नाला निर्माण मे.न.पा. ५	मी.	१२३	४९९।८५७	६।२	१५०	६।२	१५०	६।५	१५०	२६	२०	२७	२१	सम्पन्न
३		होलेबेल अगाडिको ढल निर्माण मे.न.पा. ६	मी.	१९२	४९९।८०२							१६	५६	१८	५८	चालु
४		गोपाल वृद्धाश्रमको मूल घर हुँदै अर्जुन निरौलाको घर सम्म सतह ढल निर्माण मे.न.पा. ११	मी.	७५	५००							२०	७५	२२	७९	चालु
५		स्वास्थ्य चौकीछेउ नाला निर्माण मे.न.पा. १०	मी.	९६	४९९।५४					९६	४९६	३०	८५	३२	८६	सम्पन्न
६		तारावारी तटवन्धन मे.न.पा. २	मी.	५०	४९९।७४८	२।५	१५०	२।५	१५०	५०	५००	४५	२५	४१	२७	सम्पन्न

प्रशासन शाखा प्रमुख
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपखण्ड (ग) सँग सम्बन्धित-

मेचीनगर

इतिहास

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रबढनात्मक कामहरूको मातहतमा वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७७३/०७७४

माघ महिना

हजारमा

आ.व. २०७३/०७७४

आ.ब. २०७३/०७४

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम म	बजेट	परिणाम म	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	महिला	पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिए अन्य वर्ग का वर्ग	
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
७		टिमाइ भ्याली तटवन्धन मे.न.पा. २	मी./हे.		४९	५००					४९	५००	५१	५२	५३	५४	सम्पन्न
८		टिमाइ खोला तटवन्धन (थोन्ने विरान पशुपति गांउ च्वाली गांउ) मे.न.पा. ६	बटा./हे.		७०/४५	४९९/९६	७०/४५	१५०	७०/४५	१५०	७०/४५	१५०	३५	४५	३०	५०	चालू
९		हुयूमपाइप ३० देखि ९० एनपि ५० थान र घोडाजिन तटवन्धन मे.न.पा. ८	मी./हे.		५०	५००							२३	४५	२०	४३	चालू
१०		त्रिवेणी टोल करसिंह श्रेष्ठ घर छेउ धरधरे पूर्ण मे.न.पा. ८	मी./हे.		३५	५००					३५	५००	१५	५६	१६	५४	सम्पन्न
		सिंचाई															
१		फारम पैनी मूहान संरक्षण तथा निर्माण मे.न.पा. ५	मी./हे.		४५	५००							११	२६	१३	२८	चालू
२		देवि भोडा क पैनी मूहान निर्माण मे.न.पा. ५	मी./हे.		५६	४९९/४९							२५	१५	२६	१६	चालू
३		माथिल्लो राइसिंह सिंचाई मूहान निर्माण मे.न.पा. ९	मी./हे.		४५	९००							२६	४५	२०	४०	चालू

पत्राचार शाखा प्रमुख

संयोजक

अनुसूची १७

कार्यावधिको दफा ३६ को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवर्धनात्मक परियोजनाबाटै तयार पारिएको तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.ब. २०७३/०७४

हजारमा

माघ महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला				
											पिछ्लिए का वर्ग	अन्य वर्ग		पिछ्लिए का वर्ग		अन्य वर्ग	
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
४		धराप, पैनी निर्माण मे.न.पा. ६	मी./हे.	५०	४९९।५	५	१५०	०।५	१५०	०।५	१५०	२३	७५	२०	८०	८०	चालू
		सिंचाइ तथा तटबन्धन मर्मत	बटा	२९	१५००												
१		सूर्योदय माग मर्मत मे.न.पा. १०											३५	४०	३९	४५	
२		देवि भोडा पैनी मर्मत मे.न.पा. ४											१५	२५	१०	३०	
३		साजभोडा पैनी मर्मत मे.न.पा. ४											१६	२०	१०	२५	
४		फारम पैनी मूहान मर्मत मे.न.पा. ५											२०	३०	१५	३५	
५		राजपैनी मर्मत मे.न.पा. ७											१९	२०	१४	२५	
६		देउराली पैनी मूहान मर्मत मे.न.पा. ७											१९	३९	१५	३५	

रामप्रसाद

प्रशासन शाखा प्रमुख
मेचीनगर नगरपालिका

अनुसूची १७

कार्यविधिहरूको दफा ३६ को अनुसूची १७ को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगरपालिका नगरपालिका कार्यविधि



लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रबद्धतात्मक कार्यविधिहरूको तथ्यांक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

माघ महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला			
											पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२		४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
७		बाघे भोडा पैनी मुहान मर्मत मे.न.पा.९														
८		वामनहर पैनी मर्मत मे.न.पा. ९														
९		वर्मेली टोल नवदुर्गा मन्दिर पूर्व तटवन्धन मे.न.पा.१०														
१०		कालीखोला दक्षिण गुम्बाछेउ तटवन्धन मे.न.पा.१०														
११		भान्साखोला मेची पैनी मुहान मर्मत मे.न.पा.११														
		विद्युत														
१		विद्युत पोल १०० थान मे.न.पा. ८	बटा	१००	५००							२५	८५	२८	८०	
२		सडक बत्ती जडान,मर्मत तथा विस्तार	बटा	१	१०००											

४५५
५५ हजार

प्रशासन शाखा प्रमुख
मेचीनगरपालिका

अनुसूची १७
कार्यावधिको दफा ३६ को उपदस्तावेज खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यलय



लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवृत्तात्मक विकास तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. २०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

माघ महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लामभावित जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला				
											पिछिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
१		सामाजिक पूर्वाधार	वटा	१	५०००							४५	८५०	४०	८५८		
२		आदर्श धिमाल समाज ग्रामथान कम्पाउण्ड बाल तथा भवन निर्माण १३	मी.	६०	५००४२६	३	१५०	३	१५०	३	१५०	१०	४५	११	४८	चालू	
		ख) आर्थिक विकास															
		सडक बोर्ड नेपाल (सडक समेत सम्भार) ०७२/०७३ थप कार्य															
		गोकूल मार्ग पिपल चौकबाट पूर्व मे.न.पा. ७ र सोहीबाट पूर्व छेलाडूवा पुल पूर्व उत्तर वडा नं. ८ सडक स्तर उन्नति मे.न.पा. ८	मी.	३४७	२९९७७५	३४७	३००	३४७	३००	३४७	३००	५०	४५	७८	७५	सम्पन्न	
		चन्द्र भण्डारीको घर पूर्व बढी गुप्ताको कम्पाउण्डबाट पूर्व दिज धिमालको गाउ जाने बाटो स्तर उन्नति मे.न.पा. ६	मी.	२२०	२९९५८	२२	९०	२२	८९९	२२	८९९	२६	४०	२५	३५	सम्पन्न	

प्रशासन सचिव
मेचीनगर नगरपालिका

रायमान सिंह

अनुसूची १७

कार्यविधि को दर्जा ३६ को उपखण्ड (रा) सग सम्बन्धित

मेचीनगर महानगरपालिका

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक विकास तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ. व. २०७३/०७४

आ. व. २०७३/०७४

हजारमा

माघ महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष	महिला	अन्य वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
		टिकापुरबाट उत्तर रिङरोडबाट पूर्व जाने बाटो वडा नं. ३ स्तर उन्नति मे.न.पा. १	मी.	३००											
		नागरहट्टा पुल पश्चिमबाट दक्षिण जाने बाटो स्तर उन्नति मे.न.पा. २	मी.	२१५	२९९/६७	११	९०	११	८९९	१०८	८९९	७०	४०	६५	३५
		मे.न.पा. १ दनवार वस्तीको बाटोको स्तर उन्नति मे.न.पा. १	मी.	२५०	२९९/९७	७५	९०	७५	९०	७५	९०	४५	५६	३९	५०
		विष्णु प्रसाईको घर उत्तर चक्रपथ स्तरउन्नति मे.न.पा. ४	मी.	३००	३९९/९८३	३०	१२०	३०	१२०	३०	१२०	३५	४५	२६	५०
		पालिया मार्ग पश्चिम गोकूल मार्ग सम्म चक्रपथ स्तर उन्नति मे.न.पा. ११	मी.	४३३	७४९/४४१	१३०	२२५	१३०	२२५	१३०	२२५	२५	४५	३०	५६
		जोरसिमल दक्षिण मे.न.पा. १२ को सिमानाबाट मे.न.पा. ११ जाने बाटो स्तर उन्नति मे.न.पा. १२	मी.	४५०	३९९/९९२	१३५	१२०	१३५	१२०	१३५	१२०	४५	३३	५०	४०
		मेची डाडाका बाटो मे.न.पा. १० स्तर उन्नति यज्ञ बहादुर मार्ग) मे.न.पा. १०	मी.		२०००							४५	१०२	४०	११०

प्रशासन शाखा प्रमुख

प्रशासन शाखा प्रमुख

प्रशासन शाखा प्रमुख

अनुसूची १७

कार्याधिकारीको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय



लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रबद्धताको क्षेत्रमा प्रगतिको तथा वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.ब. २०७३/०७४

हजारमा

माघ महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला			
											पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		पिछडिएका वर्ग		अन्य वर्ग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		मे.न.पा. १ पाटागोलाबाट खनाल बस्ती जाने बाटो स्तर उन्नति मे.न.पा. १	मी.	९२	१६९/९९९	१२	५१	१२	५१	९२	५१	१५	२५	१९	३०	सम्पन्न
		प्यारीभिट्टा बसपार्क मे.न.पा. ११ जगेडा कोषद्वारा संचालित	वटा	१	२५०००							३५	३४५	४०	३५०	चालु

तयार गर्ने :

रजु गर्ने

स्वीकृत गर्ने

रजु गर्ने

स्वीकृत गर्ने

अनसन्धी १७

कार्यविधिकों दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

कार्यालय
चौनिहाल

विकास कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों को प्रशिक्षित करके उनकी आय में वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है।

260

माघ महिना

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई		वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसङ्ख्या				कैफियत
			परिणाम	वजेट	परिणाम	वजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
											पिछिडिएको I वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएको I वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		लक्षित समूह अन्तरगत महिला कार्यक्रम															
		क) संस्थागत विकास															
१		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धुलवारी/काकरभिट्टा	वटा	१	३००							७५	२०५	७०	२१५		
२		सोत्तर चुल्हो (कबर वस्ती वडा नं. ३)	वटा	१	१००							२५	५६	२७	५८		
३		मौलिक अधिकार तथा महिला क्षेत्रीय गोष्ठी क्षेत्र क	वटा	१	१००							२५	१२५	२५	१५०		
४		इनार वोरिंग ७ थान, मे.न.पा. ४, ५ र ६	वटा	१	७००							१५	२३	१७	२५		
५		महिला हिंसा विरुद्ध कानूनी शिक्षा तथा सचेतना तालिम	वटा	१	२००									३०	५०		
६		प्लास्टिक मुक्त तथा प्राणारिक मल उत्पादन कार्यक्रम	वटा	१	२००							३०	३०	३२	३२		
७		पापड तथा अचार उत्पादन तालिम	वटा	१	१००							१०	१५	११	१६		
८		नारी शिप विकास केन्द्र, मे.न.पा. १०	वटा	१	५०									१०	१५		
९		मातृशिशु स्थाहार केन्द्र संचालन तथा कम्पाउण्ड बाल निर्माण मे.न.पा. ४	वटा	१	२५०		१	७५	१	७५	७५	७५	२००	८५	२८५		
१०		खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र कार्यक्रम वडा नं. ४, ५, ६ र ९	वटा	१	४२७							२५	३५	२७	३८		
११		वृक्षारोपण कार्यक्रम	वटा	१	४००							५०	१०५	५३	११०		
१२		महिला स्वयंसेविका मासिक बैठक भत्ता	वटा	१	६४							३५	५०	३६	५५		
		जम्मा			२८९१												
		लक्षित समूह अन्तरगत बालबालिका कार्यक्रम															
१		लक्ष्मी प्राथमिक विद्यालय समेत सम्भार मे.न.पा. ११	वटा	१	२००												
२		सरस्वती प्रा.वि. कम्पाउण्ड बाल मे.न.पा. १२	वटा	१	१५९		१	४७७	१	४७७	४८	५५	३५	३०	५०		

Page 1

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लभान्वित जनसंख्या			कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला			
											पिछडिएको I वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको I वर्ग	अन्य वर्ग		
३		खानेपानी ट्याकी निर्माण आदर्श उ.मा.वि. मे.न.पा. १३	वटा	१	३५७	१	१०७	१	१०७	१	१०७	५६	५४०	७०	६४०	चालू
४		बडास्तरीय बाल क्लब १३ खेलकुद सामग्रीश्रमता विकास	वटा	१३	१३०											
५		बाल विकास केन्द्र खेलकुद सामग्री २० वटा	वटा	२२	२००											
६		स्वीमिंग पूल पासंग ल्हामू (क्रमागत) मे.न.पा. ३	वटा	१	५००											
७		स्वबोध बाल आश्रम अनाथालय बाल संरक्षण मे.न.पा. ४	वटा	१	१००											
८		खुट्टीडागी सामुदायिक घनमा बाल उद्यम केन्द्र निर्माण मे.न.पा. ६	वटा	१	९००	१	२७०	१	२७०	१	२७०	४५	५५	४८	५६	चालू
९		बाल कल्याण बाल क्लब खेलकुद सामग्री मे.न.पा.	वटा	१	१५											
१०		जीवन उपयोगी स्वास्थ्य शिक्षा तथा शारिरीक व्यायाम	वटा	१	५०											
११		मेची नि.मा.वि. बाल विकास केन्द्र स्तरवृद्धि मे.न.पा. ९	वटा	१	१५											
१२		क्रिकेट, कराते, फुटबल र व्याडमिन्टन प्रशिक्षण	वटा	१	२००							११	१५	१२	१८	
१३		नगर स्तरीय बाल खेलकुद महोत्सव	वटा	१	२२०											
१४		कृष्ण प्रा.वि. पुस्तक तथा पोशाक, जुता वितरण मे.न.पा. ११	वटा	१	१३४											
१५		विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रम बालकलबहरु मार्फत	वटा	१	६५											
१६		शौच विरान बाल उद्यम मे.न.पा. ४	वटा	१	९००	१	२७०	१	२७०	१	२७०	३५	१२५	४०	१३५	चालू
१७		सिएफएलजी अभिमुखिकरण कार्यक्रम जम्मा	वटा	१	४००											
	पूर्वाधार विकास/सामाजिक/आर्थिक कार्यक्रम	लक्षित समूह अन्तरगत पिछडा वर्ग/ कार्यक्रम सक्ने जातजातिका आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न वर्ग														
१		मुट तथा कुर्ता सुखाल सिलाइकटाइ तालिम	वटा	१	१००							१५	२०	१५	३५	चालू

पूर्वाधार विकास/सामाजिक/आर्थिक कार्यक्रम

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
०७४

अनुसूची १७
कार्याधिकारी दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटामुखी नगरपालिका कार्यालय
पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको भौतिक बजेट प्रगति प्रतिवेदन
आ.ब.०७५

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लामान्वित जनसंख्या				कैफियत
				वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति			लामान्वित जनसंख्या				
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष	महिला	पिछिडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
२		कवरवस्ती खानेपानी तथा बिजुली वितरण मे.न.पा. ३	वटा	१	६०						२१	३५	२२	३६	
३		किरात भाषा लिपी पठनपाठन, किरात मागिम मन्दिर	वटा	१	५०						१०		१०		
४		दलित पेशागत शिप विकास तालिम	वटा	१	५०										
५		सामाजिक स्त्रीकरण मापन अध्ययन (Pilot Project)	वटा	१	५०						१०	२०	५	३०	
६		बडा ९	वटा	१	५०						२५		२५		
७		लाखे जात्रा संरक्षण	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	३५		३६		सम्पन्न
८		बौद्धमार्गीको दाहसंस्कार स्थल समेत	वटा	१	४००						१०		११		
९		अपांग विद्यालय संचालन मे.न.पा. १२	वटा	१	५०						१५		१५		
१०		पञ्चवाजा खरिद मे.न.पा. १२	वटा	१	५०						२५	३५	२४	४०	
११		धिमाल भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम मे.न.पा. ९	वटा	१	३५						३०	४०	३५	४५	
१२		छैठ पुजा घाट निर्माण	वटा	१	३६										
१३		धुलाबारी दुर्गा मन्दिर संस्कृति संरक्षण मे.न.पा. ६	वटा	१	३०						२३	५६	२४	६०	
१४		नवलबन्दा दुर्गा मन्दिर संस्कृति संरक्षण मे.न.पा. ९	वटा	१	१००						५	१५	५	१०	
१५		डकमी तालिम	वटा	१	१००						१५		१६		
१६		जोमे मस्जिद समेत मे.न.पा. ३	वटा	१	१००						३५		३४		
१७		किरातेश्वर मागिम मे.न.पा. ४	वटा	१	२५०	१	७५	१	७५	१	३०		१७		
१८		सुमेथान तथा सामुदायिक भवन निर्माण मे.न.पा. ७	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१					
१९		भिमसेन थान कम्पाउण्ड बाल निर्माण मे.न.पा. ७	वटा	१	१००						२५		२९		
२०		मेचे ग्राम थान सुकुम्बासी टोल मे.न.पा. ७	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३५		४०		सम्पन्न
२१		किरात युवा मागिम समेत सम्भार मे.न.पा. ८	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	४५		५०		सम्पन्न
२२		काकरभिट्टा सकेलाथान संरक्षण मे.न.पा. १०	वटा	१	४००	१	१२०	१	१२०	१	४५		५०		सम्पन्न
२३		फासगा न्याहुल गैल्डेन सुम्बा १०	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३५		३४		

अनुसूची १७

कार्यविधिको रफा २२ को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मे.न.पा. ११

मे.न.पा. १३

पूर्वाधार विकास कार्यसूचीको प्रतिवर्षीय वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

०७४

हजारमा

माघ महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		पुरुष		महिला		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछडिएको I वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको I वर्ग	अन्य वर्ग	
२३		बौद्धगुम्बा नाग्यू रेदेछन तथा ग्रामथान संरक्षण मे.न.पा. ११	बटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	५०			सम्पन्न	
२४		किरात याक्का चुम्लूग भवनमा भान्सा घर निर्माण मे.न.पा. १३	बटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	५५			चालू	
२५		पटन प्राणी कल्याण बौद्ध गुम्बा पुर्वाधार निर्माण मे.न.पा. १३	बटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	४५			चालू	
२६		नेपाल अहिंसावादी बौद्ध गुम्बा कम्पाउण्ड बाल	बटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	३५			चालू	
२७		धिमाल ग्राम थान भवन निर्माण मे.न.पा. १३	बटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	४५			चालू	
२८		चौधरी ग्राम थान भवन तथा कम्पाउण्ड बाल मे.न.पा. १३	बटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	५५			सम्पन्न	
२९		मधुमेह न्यूनकरण सचेतना कार्यक्रम	बटा	१	५०							१०	२०	१५		
३०		साहित्य कला महोत्सव	बटा	१	७५							१०	१५	१५		
३१		धार्मिक स्थल तथा संस्कृति संरक्षण तथा मर्मत	बटा	१	१००											
३२		सामुदायिक सत्तर्ग भवन निर्माण मे.न.पा. २	बटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	३५	४०	५०	सम्पन्न	
३३		गणेश मन्दिर भवन निर्माण मे.न.पा. ३	बटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	५५	७५	८५	सम्पन्न	
३४		स्वबोध शक्ति पिठ मे.न.पा. ४	बटा	१	१५०	१	४५	१	४५	१	४५	१५	१५	२०	चालू	
३५		सनातन सेवा समिति कम्पाउण्ड बाल मे.न.पा. ६	बटा	१	१५०	१	४५	१	४५	१	४५	३५	७५	८०	चालू	
३६		कृष्ण व्यासाश्रम मे.न.पा. ७	बटा	१	१००							३५	४०	५५	चालू	
३७		नव दूर्गा पञ्चायन मन्दिर मर्मत तथा संरक्षण मे.न.पा. ८	बटा	१	१५०	१	४५	१	४५	१	४५	१५	३५	४०	चालू	
३८		हात्तीसुडे गणेश मन्दिर स्तरवृद्धि मे.न.पा. ८	बटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	१५	१५	२०	चालू	
३९		सिताराम मन्दिर मर्मत सम्भार मे.न.पा. ८	बटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	१५	२५	३५	चालू	
४०		गौरी गाउँ शिवालय मन्दिर मे.न.पा. १०	बटा	१	१००							२५	४५	४८	चालू	
४१		गणेश मन्दिर बर्मलीटोल मे.न.पा. १०	बटा	१	५०							२५	५५	५९	चालू	
४२		राधाकृष्ण मन्दिर कम्पाउण्डबाल मे.न.पा. १३	बटा	१	१००							३५	५५	६०	चालू	
		जम्मा			४४३८											
		कुल जम्मा			११८७४											

तयार गर्ने :

प्रमोद

रुजू गर्ने

स्वीकृत गर्ने

प्रमोद

स्वीकृत गर्ने तयार गर्ने

अनुसूची १ (अ)

कार्यावधिको दफा ३६ को उपदफा २६ को अन्तर्गत सँग सम्बन्धित

माघ मासिक/चौमासिक/वार्षिक वित्तिय प्रोजेक्ट

गाउँ विकास समिति/नगरपालिका/जिल्ला विकास समिति/महानगर नगरपालिका कार्यालय

आ.व. २०७३/२०७४

रकम रु हजारमा

क्र. स.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.को २०७३/२०७४				चालु आ.व.को माघ महिना/चौमासिक				निकास बँकी			पेशकी विवरण		
			निकास		खर्च		निकास		खर्च		चालु	पूँजीगत	कुल	बँकी पेशकी रकम	चालु आ.व.को	
			चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	रकम	प्रतिशत						
नेपाल सरकार केन्द्रिय अनुदान																
1	स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम	०० १००'०६	००'०	००'०	१२'६०२'६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
2	चालु अनुदान ३६५८०३३ २६३१२	०० ३६५'४६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
3	पूँजीगत अनुदान ३६५८०३३ २६३११	११'५०१'०६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
4	सडक बोर्ड नेपाल	०१'६५५'४	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
5	सामाजिक सेवा	०२'६३३'०६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०

प्रशासन शाखा प्रमुख

०३/०३/२०७४

क्र. स.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.को २०७३/२०७४				चालु आ.व.को माघ महिना/चौमासिक				निकास बाँकी			पेशकी विवरण			
			निकास		खर्च		निकास		खर्च		चालु	पूँजीगत	कुल	बाँकी पेशकी रकम	चालु आ.व.को रकम	प्रतिशत	खुद बाँकी पेशकी
			चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत							
6	नेपाल सरकार शहरी साशकीय क्षमता विकाश ब्लक ग्रान्ट पूँजीगत	६३'८६'५८	००'०	००'०५९'५	००'०	३६'३८'५'६	००'०	००'०	००'०	३०'५९'६	००'०	३०'५९'६	५३'८६'५८	००'०	००'५९'६	००'००६	००'५९'६
7	स्था.वि.शुल्क	००'०९६'५८	००'०	००'६६'५	००'०	०३'३९'५'६	००'०	००'०	००'०	३०'९६'५'३	००'०	३०'९६'५'३	०३'६५'५'३	००'०	००'००३'६	००'००६	००'००३'६
8	जग्गा कोष	००'०००'५६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
	जम्मा	५८'५५०'५५६	००'०	६६'६६'६	००'०	६५'०५९'५	००'०	००'०	००'०	६०'५९'६	००'०	६०'५९'६	५८'५५०'५५६	००'०	००'५९'६	६६'५५	००'५९'६

अन्य सरकारी, गैरसरकारी, वैदेशिक तथा वित्तिय संस्था

9	साझेदारी लागत सहभागिता	६६'५५८'०८	००'०	००'०	००'०	३६'६८'५'५	००'०	००'०	००'०	६०'५९'६	००'०	६०'५९'६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
10	जिल्ला विकास समिति अनुदान	००'००६	००'०	००'०	००'०	३६'६८'५'५	००'०	००'०	००'०	६०'५९'६	००'०	६०'५९'६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
11	जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय	००'५६'३	००'०	००'०	००'०	३६'६८'५'५	००'०	००'०	००'०	६०'५९'६	००'०	६०'५९'६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०

प्रशिक्षण शाखा प्रमुख
चेकीनगर नगर

प्राप्त
०६/०५/७४
०६/०५/७४
०६/०५/७४

श्रीत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.को माघ महिना/चौमासिक				निकास बाँकी			पेशकी विवरण			
		निकास		खर्च		चालु	पूँजीगत	कुल	बाँकी पेशकी रकम	चालु आ.व.को		खुद बाँकी पेशकी
		चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत					रकम	प्रतिशत	
स.												
12	राजश्व बाडफाड, जिल्ला मालपोत कार्यालय	००'०	६५'२७८'७	००'०	००'०००'२	००'०	००'०	-१२'५७८'८	००'०	००'०	००'०	००'०
13	मर्मत सम्भार कोष	००'०	००'०	००'०	५१'५७६	००'०	५१'५७६	-५१'५७६	००'०	००'०	००'०	००'०
14	नगर विकाश कोष अनुदान	००'०	७२'२८०'७	००'०	००'०१	००'०	००'०१	७२'२८०	००'०	००'०	००'०	००'०
15	नगर विकाश कोष ण	००'०	००'०	००'०	८६'५५०'७	००'०	००'०	-८६'५५०'७	००'०	००'०	००'०	००'०
	जम्मा	००'०	७७'८२८'३६	००'०	२६'७३०'६	००'०	५८'८५८'८	७३'६६७'२-	००'०	०५'११३'६	०६'२७	००'११३'६

आन्तरिक स्रोत

16	आन्तरिक स्रोत (गत आ.व. को मौज्दात)	३७'५७३'८	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	-१७'७०१	००'०	७०'००७	००'००७	००'५६३
17	आन्तरिक स्रोत (कर, दस्तुर, शुल्क आदी)	५८'१६३'५८	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	-५८'१६३'५८	००'०	००'५६३	००'५६३	००'५६३

प्रशासन शाखा प्रमुख
नगर प्रशासन कार्यालय

२०७३/७४
२०७३/७४

श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.को २०७३/२०७४				चालु आ.व.को माघ महिना/चौमासिक				निकास बाँकी			पेशकी विवरण			खुद बाँकी पेशकी
		निकास		खर्च		चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	कुल	बाँकी पेशकी रकम	चालु आ.व.को				
		चालु	पूँजीगत	रकम	प्रतिशत											
जम्मा	२८'३४८'८८	२६'४७७'४७	६७'२८	२३'८४०३	८७'७८८६	६७'००३७	१०'१६२	८०'४०८७	८०'४०८७	४८'१७७'६-	४८'२८७'३	००'००	१०'०६८	०३'८८	००'३८४७७	
		६३'८०४'८२	१४'८०४'८२	१२'१८३'८४	६७'८७७'८६	०३'१७७'७७	१७'६८४'८८	०३'१७७'७७	००'००	२२'२८६'६	८७'४७७'६७	००'००	१३'४८४'७७	००'००७	००'३८४७७	
कुल जम्मा																

प्रमाणित गरीएको छ
प्रमुख
सहायक प्रमुख

सहायक प्रमुख
सहायक प्रमुख
सहायक प्रमुख

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४

रकम रु. हजारमा

माघ महिना

१. स्थानीय भौतिक पूर्वाधार

विवरण	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको	प्रगति(निर्माणाधिन)	आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च रु.	लाभान जनस
सडक					
ट्रयाक खोल्ने/कच्ची	कि.मी.				
ग्रामेल/स्तरवृद्धि तथा ग्रामेल	कि.मी.	५११८	निर्माणाधिन	६००	१२१
पक्की/कालोपत्रे/कल्भर्ट	मी./वटा	१९९	निर्माणाधिन	४८०	
कालोपत्रे	कि.मी.				
मर्मत सम्भार/सडक	कि.मी./वर्ग मी.				
पूल	वटा				
मर्मत पूल	वटा				
कल्भर्ट	वटा				
मोटेरेवल पूल	वटा				
ह्यूस्पार्स	वटा				
क्रसिङ्ग स्ल्याब	वटा				
सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण:					
सिंचाई(ईनार बोरिङ्ग)	तारजाली/हेक्टर	५०	निर्माणाधिन	१५०	१९
नदी नियन्त्रण/तटबन्ध	तारजाली/हेक्टर	५०	निर्माणाधिन	१५०	१३
विद्युत/लघु जलविद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा					
विद्युत पोल	वटा				
विद्युत विस्तार तार	मी.				
ट्रान्सफरमर	वटा/के.वी.				
माइक्रो हाईड्रो					
सौर्य उर्जा (जडित)	वटा				
खानेपानी तथा सरसफाई					
खानेपानी धारा वितरण	वटा				
खानेपानी ट्यूबेल वितरण	वटा				
ईनार डिप बोरिङ्ग	वटा				
सरसफाई:					
सडक सतह ढल	मी.	१२३	निर्माणाधिन	१५०	९
सौचालय	वटा				
सौचालय मर्मत	वटा				

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४

रकम रु. हजारमा माघ महिना

बन तथा वातावरण					
बन					
वातावरण					
भवन:					
विधालय भवन/सामूदायिक भवन कम्पाउण्ड वाल	फिट				
सामूदायिक भवन महिला	बटा				
नगरपालिका भवन					
स्वास्थ्य चौकि भवन	बटा				
अन्य (बजार टहरा) संख्यामा	बटा				
शिक्षा तथा संस्कृति					
गेट विडिटफिकेशन (Beautification of Entrance)UGDP-ETP	बटा	१	निर्माणधिन	१००१	१२७९
खेलकूद	बटा				
धार्मिक तथा पुरातात्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण	बटा				
अन्य					
बस टर्मिनल/बसपार्क	बटा				

प्रशासन शाखा प्रमुख
मेचीनगर नगरपालिका कार्यलय

अनुसूची १७.३

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
क्षमता विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय



सुदूरपश्चिम प्रदेश, झापा

प्रगति प्रतिवेदन

आ.ब.०७३/०७४

रु. हजारमा

माघ महिना

क.सं.	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	वार्षिक बजेट	मासिक प्रगति					लाभान्वित वर्ग		
					भौतिक		वित्तीय		हालसम्मको प्रगति	पुरुष	महिला	जम्मा
					लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	खर्च				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१४
क. जिल्ला/ नगरस्तर												
१	मानव संसाधन विकास											
१.१	सार्वजनिक सुनुवाई	३	३	१००								
२	भौतिक श्रोत साधन											
३	कार्य प्रणाली र प्रकृया सुधार											
४	अन्य											
ख. नगरस्तर												
१	मानव संसाधन विकास											
२	भौतिक श्रोत साधन											
३	कार्य प्रणाली र प्रकृया सुधार											
४	अन्य											
ग. क्षमता विकास संचालन खर्च												
१.१	रेडियो कार्यक्रम मेचीनगर उत्पादन	१	५२	३००								
१.२	प्रसारण											

तयार गर्ने :


रुजू गर्ने

[Signature]

[Signature]
स्वीकृत गर्ने
प्रमाणित गर्ने
२०७३/०७/१४

अनुसूची १७४
कार्यविधिद्वारा दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) को बूदा (७) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
इटाभट्टा, झापा
सामाजिक परिचालनको पहिलो चौमासिक शैतिक तथा वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. ०७३/०७४

क्र.सं	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति		लाभान्वित जनसंख्या				कुल जम्मा	कैफियत						
			परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	पिछिडिएका वर्ग		अन्य वर्ग									
									महिला	पुरुष	महिला	पुरुष			वालर्वा लका					
		१	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०
१	नगरपालिका सामाजिक परिचालन	संख्या																		
२	नागरीक सचेतना केन्द्र																			
१.१	नागरीक सचेतना केन्द्र संचालनको गठन	संख्या	१३																	
१.२	नागरीक सचेतना केन्द्रमा कक्षा संचालन	संख्या	५२																	
१.३	नागरीक सचेतना केन्द्रका कक्षा सदस्यहरुको अवलोकन भ्रमण	संख्या																		
३	विपन्न समूहका घरघुरी नक्साङ्कन नगरपालिका	संख्या	१																	
४	सामाजिक परिचालकलाई क्षमता अभिवृद्धी तालिम	संख्या																		
५	वडा नागरिक मञ्च																			
५.१	वडा नागरिक मञ्चको गठन	संख्या	१३																	
५.२	वडा नागरिक मञ्चको बैठक	संख्या	१३																	
५.३	वडा नागरिक मञ्चबाट मार्ग गरेका आयोजना र कार्यक्रम	संख्या																		
५.४	मार्ग गरेका आयोजना र कार्यक्रमको स्वीकृत	संख्या																		
५.५	नगरपालिकाबाट अनुगमन	पटक	२																	
५.६	नगर सामाजिक परिचालन समितिबाट अनुगमन	पटक	२																	

तयार गर्ने : 

रखू गर्ने

स्वीकृत गर्ने