



मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

MECHINAGAR MUNICIPALITY OFFICE

ईटाभट्टा, भापा

(यो.प्रा.शा.४/०७३/०७४)

प.सं. ०७३/०७४

च.नं. २६३९

मिति :- २०७३/०९/१

बिषय :- मासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाईएको बारे ।

श्री संङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका व्यवस्था शाखा

सिंहदरवार, काठमाण्डौ

उपरोक्त सम्बन्धमा यस मेचीनगर नगरपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा हालसम्म उपभोक्ता समिति गठन भई कार्यन्वयनमा जाने प्रकृत्यामा रहेको हुँदा सोही अनुसार मासिक प्रगति प्रतिवेदन स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ अनुसार संलग्न अनुसूची १७, १७.१, १७.२, १७.३ र १७.४ भरी मंसिर महिनाको प्रगति पाना थान २० (विस) यसैसाथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

बोधार्थ :

श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री राष्ट्रिय योजना आयोग सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री संङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका योजना शाखा सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री संङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखा सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री सामुदायिक शाखा, मे.न.पा.कार्यालय

श्री सूचना तथा सञ्चार ईकाइ, मे.न.पा.कार्यालय

पशुपती खतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

०२३५६२२१२, ५६२२१३, ५६२२३३, ५६२०७७

फ्याक्स : ००९७७०२३५६२४३७

Email : info@mechimun.gov.np

Web site :- www.mechimun.gov.np

Mechinagar, Jhapa

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२९) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर प्रगति समितिको कार्यालय

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवर्धनसमेतको प्रगति तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

मंसिर महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति		लामान्वित जनसंख्या			कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
		क) पूर्वाधार विकास													
		सडक													
		बडा भित्रका भित्री बाटाहरू ग्राभेल गर्ने बडा नं. १ (बडा भित्रका भित्री बाटाहरू ग्राभेल गर्ने (निन्दा टोल त्रिफला दक्षिणबाट हरिसाया लिम्बूको घर जाने, क्याम्पस टोल दन्तकाली वा. स्कूलबाट मणी खतिवडाको घरसम्म र नुरालिको घर जाने, प्रगति टोल भिम खरेलको घर उत्तरबाट शम्शेर गुरुको घर अगाडीसम्म र सरस्वती शिक्षा सदन जाने, जनसेवा टोल चोक दक्षिण हुदै राईको घरबाट दुर्गा इन्स्पेक्टरको घरसम्म, हनुमान टोल मन्दिर देखि नुवलेन लाकुरको घर हुदै इन्द्र आनन्दको घरसम्म र श्री राम गाडेरीको घरसम्म, सल्लेरी टोल जयन्ती काकीको घरबाट कृष्ण खत्री घरसम्म, लाली गुरास टोल कालो पत्रबाट धामी थापाको घरसम्म र उमेश राजवंशीको घर दक्षिण टिमाई खोलासम्म, प्रणामी टोल राजन खड्काको घर उत्तरबाट हनुमान मन्दिर भत्केको पुलसम्म र तारा दनुवारको घर देखि एख वहादुर विकको घरसम्म तथा भेटवालको घरदेखि रासनी थापा मगरको घर हुदै दनुवार वस्तीसम्म)	मी.	२६१८	१५००							२६	४५	२७	४७
		अ) सुनूवारको पसल पश्चिम टिमाई पुल सम्म कालो पत्र निर्माण मे.न.पा. १	मी.	१९९	१६००		४८०		४८०		४८०				
२		पाथीभारा टोल तटवन्धन र ग्राभेलस्तर बृद्धि मे.न.पा. २	मी.	४१२	४९९९	४१	१५०	४१	१५०			१५	२५	१९	३०

अनुसूची १७

कार्यावधिको दफा-३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

इटहरी, सुनसरी

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यको मौलिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३२/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

मसिर महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति	लामान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएका वर्ग	
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१७
४		टिमाई भ्यालीमा ग्राभेल तथा नाला निर्माण मे.न.पा. ३	मी.	१३६	४९९१५	६८	१५०	६८	१५०	६८	१५०	१०५	११०	५५	५३
५		साकेला मार्ग (साकेला थान कर्ण ब. राई धाडजन सिमानासम्म सडक स्तरवृद्धि मे.न.पा. ४	मी.	५५०	५००							१५	२५	१७	२८
६		रिगरोड स्तर वृद्धि मे.न.पा. ४	मी.	३००	४९९१९							२५	५५	२८	५७
७		देवस्थान मार्ग (पुर्ण व. वानियाको घरबाट उत्तर रेश व. तमागको घर) विट नं. २ सडक स्तर वृद्धि मे.न.पा. ४	मी.	१७५०	४९९१९	८८	१५०	८८	१५०	८८	१५०	१५	४८	१६	३२
८		श्रृजना मार्ग स्तरउन्नति मे.न.पा. ७	मी.	१२५०	१०००	१२५	३००	१२५	३००	१२५	३००	२५	४५	२२	४३
९		अत्तरसिंह मार्ग स्तर उन्नति मे.न.पा. ७	मी.	३४०	५००६							१३	२५	१५	२६
१०		मदनमार्ग स्तर वृद्धि मे.न.पा. ९	मी.	१०१०	५९९१३							२५	१५	२८	१९
११		गोकूल मार्गबाट नयां वस्ती हुदै कैलाश राजवंशीको घर हुदै कृष्ण प्रा.वि. जाने बाटो मे.न.पा. ११	मी.	८१०	१००११							५५	२५	५६	२३
१२		बासवारी मार्ग नगरपालिका दक्षिण श्रृेश गाउ जाने बाटो मे.न.पा. १२	मी.	५५०	५००							३५	४५	३६	५०
१३		विष्णुलक्ष्मी मन्दिर जाने बाटो स्तरउन्नति मे.न.पा. १२	मी.	५५०	५००							२६	४५	२४	४८

अनुसूची १७

कार्याधिकारीको दफा ३६ को उपखण्ड (ग) संग सम्बन्धित मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवदनात्मक कार्यहरूको भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन आ.ब. २०७३/०७४

आ.ब. २०७३/०७४

हजारमा मंसिर महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१४		कालिखोला शान्तिपथ पक्की पुल हूँदै सालघारी जाड्ने बाटो स्तरोन्ती मे.न.पा. १०	मी.	७८०	४९९।४	३९	१५०	३९	१५०	३९	१५०	२५	७५	२८	७०
१५		शान्तिचोक हूँदै उत्तर जाने शान्ति रमाइलो खानेपानी मार्ग स्तरोन्ती मे.न.पा. १०	मी.	७८०	४९९।४							३५	५६	३२	५०
१६		आदर्श मार्ग पिपल चोक पुर्व उत्तर हूँदै सूर्योदय टोल पालिया जाने बाटो मे.न.पा. १३	मी.	३७५	५००	११३	१५०	११३	१५०	११३	१५०	३५	७९	३७	७६
१७		सुवर्ण मार्ग देवेन्द्र सुवेदीको घर पुर्व सूर्योदय मार्ग जाड्ने बाटोको स्तर उन्नति मे.न.पा. १३	मी.	५५०	५००							१५	५८	१६	५५
१८		वागे वजारमा मिनाको घरदेखि पश्चिम श्याम सुनारको घरसम्म कालो पत्र मे.न.पा. ३	मी.	४९	५००	२।५	१५०	२।५	१५०	२।५	१५०	१७	२६	१८	२२
		सडक बोर्डबाट प्राप्त हुने रकमबाट संचालन हुने सडक मर्मत	बटा	१७	६५००										
१		शहिद मार्ग मे.न.पा.१ देखि ६										२४	३९	२०	४५
२		टिमाइ पथ मे.न.पा.१ देखि ३										२५	५७	२८	५५
३		चक्रपथको कालोपत्र सडक मे.न.पा.२										२६	५७	२८	५५
४		आव्या मार्ग मे.न.पा.३										५७	५७	२८	५५

सुविधामय कार्यकारी अधिकारी

सुविधामय कार्यकारी अधिकारी

अनसन्धी १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) -संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवृद्धनसिक्काले विकासको भौतिक तथा वित्तीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा मंसिर महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति	लामान्वित जनसंख्या				कैफियत
											पुरुष		महिला		
				परिणाम	बजेट	परिणा म	बजेट	परिण म	खर्च		पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२		४	५	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
५		बूढाचोक पश्चिम गिरिको घर उत्तर हुँदै मंगलबारै जाने बाटो मे.न.पा. ४	३									१५	८०	१५	८५
६		भोडा दुर्गा मन्दिर छेउबाट सडक मर्मत मे.न.पा.५										२५	३०	२०	३५
७		शोकुल मार्ग मे.न.पा. ७ देखि १३										२५	३९	१५	४५
८		सुरेन्द्रमार्ग मे.न.पा. ८										२०	३५	१५	४०
९		चक्रपथ त्रिवेणी टोलमा खाल्डो पुर्ने काम मे.न.पा. ८										२५	४०	१९	४५
१०		सूर्योदय मार्ग मे.न.पा. ९ र १०										१५	३५	१९	३०
११		यज्ञ व. कप्तान मार्ग, सूतगाभा र सत्यसाई मार्ग मे.न.पा.१०										३५	४०	२५	५५
१२		सतिघटना मार्ग मे.न.पा.१०										३५	४५	२५	५०
१३		काकरभिट्टा वसपार्क पश्चिम वडा कार्यालय पुर्वका भित्री बाटाहरु मे.न.पा.१०										१५	५०	२०	५६
१४		शान्ति मार्ग मे.न.पा.१०										३५	५५	३०	६०
१५		काली खोला तमोर राई घरछेउ ओरालो बाटो मर्मत सभार मे.न.पा. १०							*			२५	६५	२०	७०
१६		न.पा. मार्ग तथा याई मे.न.पा.१२										३५	३०	३०	४०

अनुसूची १७

कार्याधिकारीको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मन्त्रालयको कार्यालय

मन्त्रालय

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनको विकास तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

मन्त्रालय

मन्त्रालय

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

मंसिर महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		पुरुष
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
१७		वर्षातमा क्षति हुने न.पा. का सडकहरु मे.न.पा.१ देखि १३															
१८		पुल कल्भर्ट मर्मत															
१९		टिमाई पुल रेलिंग मर्मत मे.न.पा.१											२९	३९	१५	१५	
२०		कालाखुट्टा टिमाई पुल रेलिंग मर्मत मे.न.पा. २											२०	३५	१५	७०	१०५
२१		चक्रपथ विट नं. २ जाने उत्तरबाट संगम चौक जाने बाटोको कल्भर्ट मर्मत मे.न.पा. ४											२५	४०	१९	४५	
२२		आदर्श मार्ग सुक्ति गंगा कल्भर्ट मर्मत मे.न.पा.५											१५	३५	१९	३०	
२३		अम्लसे कल्भर्टको पंखा जडान तथा मर्मत मे.न.पा. ८											३५	४०	२५	५५	
२४		घोडाजिन कल्भर्ट मर्मत मे.न.पा.८											३५	४५	२५	५०	
२५		वृद्धमार्गको कल्भर्ट मर्मत मे.न.पा. १०											१५	५०	२०	५६	
२६		मानुमारग केवल राईको घर छेउ काली खोला पुल मर्मत मे.न.पा.१०															
२७		कृष्ण मार्गको कल्भर्ट मर्मत मे.न.पा.११															
२८		दुखिराम कबरको घर पश्चिम नगरडूब्जा खोलामा कल्भर्ट निर्माण मे.न.पा. ३	वटा	१	५००								५५	२५	५६	२४	
२९		आयावारी चौक उत्तर कोटी होम जाने कल्भर्ट निर्माण मे.न.पा. १२	वटा	१	५००								२४	७५	२३	७६	
		वालावरण संरक्षण															

प्रशुषी स्वतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७

कार्याधिकको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धन/मासिक प्रगति वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.ब. २०७३/०७४

हजारमा मसिर महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति		लामान्वित जनसंख्या			कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१		दूरसंचार कार्यालयबाट पश्चिमतर्फ सतह ढल मे.न.पा. ३	मी.												
२		सिद्धार्थ चौक पश्चिम नरसिंह श्रेष्ठको घर अगाडिबाट दक्षिण नाला निर्माण मे.न.पा. ५	मी.	१२३	४९९१९	६१२	१५०	६१२	१५०	६१२	१५०	२६	२०	२७	२९
३		होलिवेल अगाडिको ढल निर्माण मे.न.पा. ६	मी.	१९२	४९९१८							१६	५६	१८	५८
४		गोपाल वृढाथोकीको मूल घर हूदै अर्जुन निरौलाको घर सम्म सतह ढल निर्माण मे.न.पा. ११	मी.	७५	५००							२०	७५	२२	७९
५		स्वास्थ्य चौकीछेउ नाला निर्माण मे.न.पा. १०	मी.	९६	४९९१९							३०	८५	३२	८६
६		तारावारी तटवन्धन मे.न.पा. २	मी.	५०	४९९१७	२५	१५०	२५	१५०	२५	१५०	४५	२५	४१	२७
७		टिमाइ भ्याली तटवन्धन मे.न.पा. २	मी./हे.	४९	५००							५१	५५	५३	५७
८		टिमाइ खोला तटवन्धन (थोले विरान पशुपति गाउ च्वाली गाउ) मे.न.पा. ६	मी./हे.	५०	५००							३५	४५	३०	५०
९		हयूमपाइप ३० देखि ९० एनपि ५० थान र घोडाजिन तटवन्धन मे.न.पा. ८	मी./हे.	५०	५००							२३	४५	२०	४३
१०		त्रिवेणी टोल करसिंह श्रेष्ठ घर छेउ धरधरे पूर्ण मे.न.पा. ८	मी./हे.	३५	५००							१५	५६	१६	५४
१		सिचाई फारम पैनी मूहान संरक्षण तथा निर्माण मे.न.पा. ५	मी.	४५	५००							११	२६	१३	२८

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवदनात्मक कार्यक्रमको मौक्तिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा मंसिर महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति		लगाभन्वित जनसंख्या			कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुर्ण	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२		३		५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
२		देवि भोडा क पैनी मुहान निर्माण मे.न.पा. ५	मी./हे.	५६	४९९६								२५	१५	१६
३		मणिल्लो राइसिंह सिचाई मुहान निर्माण मे.न.पा. ९	मी./हे.	४५	९००								२६	२०	४०
४		धराप पैनी निर्माण मे.न.पा. ६	मी./हे.	५०	४९९५	५	१५०	०।५	१५०	०।५	१५०	२३	७५	२०	५०
५		सिचाई तथा तटवन्धन समेत	वटा	२१	१५००										
६		नगरडुब्बा पैनी समेत मे.न.पा. ३													
७		देवि भोडा पैनी समेत मे.न.पा. ४													
८		साजभोडा पैनी समेत मे.न.पा. ४													
९		फारम पैनी मुहान समेत मे.न.पा. ५													
१०		राजपैनी समेत मे.न.पा. ७													
११		देउराली पैनी मुहान समेत मे.न.पा. ७													
१२		बाघे भोडा पैनी मुहान समेत मे.न.पा. ९													
१३		वामनहर पैनी समेत मे.न.पा. ९													
१४		वर्मेसी टोल नवदुर्गा मन्दिर पूर्व तटवन्धन मे.न.पा. १०													
१५		कालीखोला दक्षिण सम्बाछेउ तटवन्धन मे.न.पा. १०													
१६		भान्साखोला मेची पैनी मुहान समेत मे.न.पा. ११													
१७		विद्युत													
१८		विद्युत पोल १०० थान मे.न.पा. ८	वटा	१००	५००										
१९		सडक काली जडान समेत तथा विस्तार	वटा	१	१०००										
२०		सामाजिक पूर्वाधार													
२१		सामुदायिक भवन, काकरभिट्टा मे.न.पा. १० जगेडा	वटा	१	५०००										
२२		कोषद्वारा संचालित													
२३		आदर्श धिमाल समाज ग्रामथान कम्पाउण्ड बाल तथा भवन निर्माण १३	मी.	६०	५००।४	३	१५०	३	१५०	३	१५०	१५०	१०	११	४८
२४		ख) आर्थिक विकास													

प्रशुपती स्वतियज
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७

कार्याधिकारीको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवृद्धनात्मक विकासको भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा मंसिर महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति		लाभान्वित जनसंख्या			कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
		सडक बोर्ड नेपाल (सडक मर्मत संस्कार) थप													
१		गोकूल मार्ग पिपल चौकबाट पूर्व मे.न.पा. ७ र सोहीबाट पूर्व घेलाडूवा पुल पूर्व उत्तर वडा नं. ८ सडक स्तर उन्नति मे.न.पा. ८	मी.	१००	३००										
२		चन्द्र भण्डारीको घर पूर्व बट्टी गुप्ताको कम्पाउण्डबाट पूर्व दिज धिमालको गाउ जाने बाटो स्तर उन्नति मे.न.पा. ६	मी.	२२०	२९९।६	२२	९०	२२	८९।९	२२	९०	२६	४०	२५	३५
३		टिकापुरबाट उत्तर रिङ्गरोडबाट पूर्व जाने बाटो वडा नं. ३ स्तर उन्नति मे.न.पा. १	मी.	३००											
४		नागरडूवा पुल पश्चिमबाट दक्षिण जाने बाटो स्तर उन्नति मे.न.पा. २	मी.	२१५	२९९।७	११	९०	११	८९।९	११	९०	७०	४०	६५	३५
५		मे.न.पा. १ दनुवार वस्तीको बाटोको स्तर उन्नति मे.न.पा. १	मी.	२५०	३००							४५	५६	३९	५०
६		विष्णु प्रसाईको घर उत्तर चक्रपथ स्तरउन्नति मे.न.पा. ४	मी.	३००	४००	३०	१२०	३०	१२०	३०	१२०	३५	४५	२६	५०
७		पालिया मार्ग पश्चिम गोकूल मार्ग सम्म चक्रपथ स्तर उन्नति मे.न.पा. ११	मी.	४३३	७४९।४							२५	४५	३०	५६

पशु सेवा खतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (ग) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवदनात्मक कोषको मौलिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. २०७३/०७४

हजारमा मंसिर महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति		लामान्वित जनसंख्या			कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२		३		५	६	७	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१७
८		जोरसिमल दक्षिण मे.न.पा. १२ को सिमानाबाट मे.न.पा. ११ जाने बाटो स्तर उन्नति मे.न.पा. १२	मी.	४५०	३९९१२							४५	३३	५०	४०
९		मेची डाडाका बाटो मे.न.पा. १० स्तर उन्नति (यज्ञ बहादुर मार्ग) मे.न.पा. १०	मी.		२०००							४५	१०२	४०	११०
१०		मे.न.पा. १ पाटागोलाबाट खनाल बस्ती जाने बाटो स्तर उन्नति मे.न.पा. १	मी.	९२	१७०	१२	११	१२	११	१२	११	१५	२५	१९	३०
		प्यारीभिदटा वसपार्क मे.न.पा. ११ जगेडा कोषद्वारा संचालित	बटा	१	२५०००							३५	३४५	४०	३५०
		अन्य													
१		सुरेन्द्रनगर मार्ग पर्ने घैलाडूवा खोला कलभेट तथा बाटो मर्मत मे.न.पा. ८	मी.	५	१११९२		१२	५	१११९	५	१२	२०	३५	१५	४० सम्पन्न

तयार गर्ने :

रजु गर्ने

मुख्यसिवाडा
मुख्यसिवाडा
मुख्यसिवाडा

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसङ्ख्या				कैफिय
				वर्षा		वर्षा		मासिक		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		पुरुष		महिला		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		लक्षित समूह अन्तरगत महिला कार्यक्रम														
		क) संस्थागत विकास														
१		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धूलावारीकाभिट्टा	वटा	१	३००							७५	२०५	७०	२१५	
२		सोलर चुल्हो (कवर वस्ती वडा नं. ३)	वटा	१	१००							२५	५६	२७	५८	
३		मौलिक अधिकार तथा महिला क्षेत्रिय गोष्ठी क्षेत्र क	वटा	१	१००							२५	१२५	२५	१५०	
४		इनार वोरिंग ७ थान, मे.न.पा. ४, ५ र ६	वटा	१	७००							१५	२३	१७	२५	
५		महिला हिंसा विरुद्ध कानूनी शिक्षा तथा सचेतना तालिम	वटा	१	२००									३०	५०	
६		प्लास्टिक मुक्त तथा प्रांगारिक मल उत्पादन कार्यक्रम	वटा	१	२००							३०	३०	३२	३२	
७		पाण्डु तथा अचार उत्पादन तालिम	वटा	१	१००							१०	१५	११	१२	
८		नारी शिप विकास केन्द्र, मे.न.पा. १०	वटा	१	५०									१०	१५	
९		मातृशिशु स्याहार केन्द्र संचालन तथा कम्पाउण्ड वाल निर्माण मे.न.पा. ४	वटा	१	२५०							७५	२००	८५	२८५	
१०		खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र कार्यक्रम वडा नं. ४, ५, ६ र ९	वटा	१	४२७							२५	३५	२७	३८	
११		वृक्षारोपण कार्यक्रम	वटा	१	४००							५०	१०५	५३	११०	
१२		महिला स्वयंसेविका मासिक बैठक भत्ता	वटा	१	६४							३५	५०	३६	५५	
		जम्मा			२८९१											
		लक्षित समूह अन्तरगत बालबालिका कार्यक्रम														
१		लक्ष्मी प्राथमिक विद्यालय मर्मत सम्भार मे.न.पा. ११	वटा	१												

अनुसूची २
कार्यविधि को दफा ३६ को उपबन्ध (ग) संग सम्बन्धित
मन्त्रालयको कार्यालय
पूर्वाधार विकास कार्य-२ (क) को मासिक प्रतिवेदन
आ. व. ०८३

अनुसूची १७

कार्यविधि को दफा २६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

पिछडा वर्ग

पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको मासिक बजेट/वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

मासिक बजेट/वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत				
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला						
												परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग
२		सरस्वती प्रा.वि. कम्पाउण्ड वाल मे.न.पा. १२	वटा	१	१५९															
३		खानेपानी ट्याकी निर्माण आदर्श उ.मा.वि. मे.न.पा. १३	वटा	१	३५७	१	१०७	१	१०७	१	१०७	५६	५४०	७०	६५०					
४		वडास्तरीय वाल क्लब १३ खेलकुद सामाग्रीक्षमता विकास	वटा	१३	१३०															
५		वाल विकास केन्द्र खेलकुद सामाग्री २० वटा	वटा	२२	२००															
६		स्वीमिंग पूल पासांग ल्हामू (क्रमागत) मे.न.पा. ३	वटा	१	५००							३५	१५०	३६	१५६					
७		स्वबाध वाल आश्रम अनाथालय वाल संरक्षण मे.न.पा. ४	वटा	१	१००															
८		बुट्टीडागी सामूदायिक वनमा वाल उद्यम केन्द्र निर्माण मे.न.पा. ६	वटा	१	९००							४५	५५	४८	५६					
९		वाल कल्याण वाल क्लब खेलकुद सामाग्री मे.न.पा. ८	वटा	१	१५															
१०		जीवन उपयोगी स्वास्थ्य शिक्षा तथा शारिरीक व्यायाम	वटा	१	५०															
११		मेची नि.मा.वि. वाल विकास केन्द्र स्तरवृद्धि मे.न.पा. ९	वटा	१	१५															
१२		क्रिकेट, कराते, फुटबल र व्याडमिन्टन प्रशिक्षण	वटा	१	२००							११	१५	१२	१८					
१३		नगर स्तरीय वाल खेलकुद महोत्सव	वटा	१	२२०															
१४		कृष्ण प्रा.वि. पुस्तक तथा पोशाक, जूता वितरण मे.न.पा. ११	वटा	१	१३४															
१५		विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रम वालक्लवहरु मार्फत	वटा	१	६५															
१६		ओप्ले विरान वाल उद्यम मे.न.पा. ४	वटा	१	९००	१	२७०	१	२७०	१	२७०	३५	१२५	४०	१३५					
१७		सिएफएलजी अभिमुखिकरण कार्यक्रम	वटा	१	४००															
		जम्मा			४५४५															
	पूर्वाधार विकास/सामाजिक/आर्थिक कार्यक्रम	लक्षित समूह अन्तरगत पिछडा वर्ग/ कार्यक्रम सबै जातजातिका आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न वर्ग																		

मासिक बजेट/वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

अनुसूची १७

कार्यविधि को दफा ३६ को उपपंजा (२) को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित

मचीनगरी मन्त्रालयको कार्यालय

पूर्वाधार विकास कार्यको प्रतिवेदन/मासिक प्रतिवेदन

मासिक प्रतिवेदन

हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
१		सुट तथा कूर्ता सुस्वाल सिलाइकटाइ तालिम	वटा	१	१००							१५	२०	१५	३०	
२		कवरवस्ती खानेपानी तथा विजुली वितरण मे.न.पा. ३	वटा	१	६०							२१	३५	२२	३६	
३		किरात भाषा लिपी पठनपाठन, किरात मागिम मन्दिर	वटा	१	५०							१०		१०		
४		दलित पेशागत शिप विकास तालिम	वटा	१	५०											
५		सामाजिक स्त्रीकरण मापन अध्ययन (Pilot Project)	वटा	१	५०							१०	२०	५	३०	
६		बडा ९	वटा	१	५०							२५		२५		
७		लाखे जात्रा संरक्षण	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	३५		३६		
८		बौद्धमार्गीको दाहसंस्कार स्थल समेत	वटा	१	४००											
९		अपांग विद्यालय संचालन मे.न.पा. १२	वटा	१	५०							१०			११	
१०		पञ्चेबाजा खरिद मे.न.पा. १२	वटा	१	५०							१५			१५	
११		धिमाल भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम मे.न.पा. ९	वटा	१	३५							२५	३५	२४	४०	
१२		छैठ पुजा घाट निर्माण	वटा	१	३०							३०	४०	३५	४५	
१३		धुलावारी दुर्गा मन्दिर संस्कृति संरक्षण मे.न.पा. ६	वटा	१	३०							२३	५६	२४	६०	
१४		नकलबन्दा दुर्गा मन्दिर संस्कृति संरक्षण मे.न.पा. ९	वटा	१	१००							५	१५	५	१०	
१५		डकमी तालिम	वटा	१	१००							१५		१६		
१६		जामे मस्जिद समेत मे.न.पा. ३	वटा	१	२५०							३५		३४		
१७		किरातेश्वर मांगहिम मे.न.पा. ४	वटा	१	१००							१५		१७		
१८		भूमेशान तथा सामुदायिक भवन निर्माण मे.न.पा. ७	वटा	१	१००							२५		२६		
१९		भिमसेन थान कम्पाउण्ड वाल निर्माण मे.न.पा. ७	वटा	१	१००							३५		४०		
२०		मेचे ग्राम थान सूकुम्बासी टोल मे.न.पा. ७	वटा	१	४००							४५		५०		
२१		किरात युवा मागिम समेत सम्भार मे.न.पा. ८	वटा	१	१००							४५		५०		
२२		काकरभिट्टा सकेलाथान संरक्षण मे.न.पा. १०	वटा	१	१००							३५		३४		
२३		फासागा न्याहल गेल्लेन गुम्बा १०	वटा	१	३०							५०		५६		
		बौद्धगुम्बा नाग्यू रेखन तथा ग्रामथान संरक्षण मे.न.पा. ११	वटा	१	३०							५०		५६		

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) बम खण्ड (ग) संग सम्बन्धित अनुसूची १७

पूर्वधार विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय मासिक प्रतिवेदन

[illegible]

तयार गर्ने :

स्वीकृत
गाने

Page 4

कार्याधिकी दफा ३६ को उपदफा २ को पुण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मंसिर मासिक/वार्डोस्थित/वामपक्षको वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

गाउँ विकास समिति/नगरपालिका/जिल्ला विकास समिति मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

रकम रु हजारमा

[illegible]


 राजेंद्र कुमार भट्टवाल
 राजेंद्र कुमार अधिकृत
 बरेilly

क्र. स.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालू आ.व.को २०७३/२०७४				चालू आ.व.को मखर महाना/चौमासिक				निकास बाँकी			पेशकी विवरण			
			निकास		खर्च		निकास		खर्च		बाँकी पेशकी रकम	कुल	पूँजीगत	चालु	बाँकी पेशकी रकम	चालू आ.व.को	
			चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत						रकम	प्रतिशत
12	मर्मत सम्भार कोष	००'०००'२	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	-३७'६०६	-३७'६०६	००'०	००'०	००'०	००'०
13	नगर विकाश कोष ण	००'०००'४	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	-२६'५४०'६	-२६'५४०'६	००'०	००'०	००'०	००'०
14	नगर विकाश कोष अनुदान	००'०२०'६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	७२'२४७	७२'२४७	००'०	००'०	००'०	२३'३६
	जम्मा	६६'७३६'०६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	७२'२४७	७२'२४७	००'०	००'०	३४'६५६	००'२५६

आन्तरिक स्रोत

15	आन्तरिक स्रोत (गत आ.व. को मौज्जात)	७६'७०६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	-७०'२३	-७०'२३	००'०	००'०	००'०	६६'००६
16	आन्तरिक स्रोत (कर, दरस्तुर, शुल्क आदी)	५२'७६३'४६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	५३'५७६'३	५३'५७६'३	००'०	००'०	००'०	००'०४६
	जम्मा	१२८'४६९'५२	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	१२६'८५२'६	१२६'८५२'६	००'०	००'०	००'०	००'२६६

०५
 राजेश कुमार
 अध्यक्ष
 नगरपालिका
 नगरपालिका
 नगरपालिका

क्र. स.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.कोर०७३/२०७४				चालु आ.व.को मंसिर महिना/चौमासिक				निकास बॉकी			पेशकी विवरण		
			निकास		खर्च		निकास		खर्च		चालु	पूँजीगत	कुल	बॉकी पेशकी रकम	चालु आ.व.को रकम	खुद बॉकी पेशकी
			चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत						
			२० २८ ४२ ४	८६ ४३६ ४८	१० ४२ ३८ ४	१८ ४८८८८८	६६ ३४६८	४९ ४	५५ ०५९२	९३ २४८४	४९ ५९५ ६	६९ ४८४८८	५३ २०५ २६	०० ०	०९ ४२ ४८	०० ३२ ४८
	कुल जम्मा	०८ ४०३ ३५६														

राजेश कुमार शर्मा
अतिरिक्त सहायक

राजेश कुमार शर्मा
अतिरिक्त सहायक



राजेश कुमार शर्मा
अतिरिक्त सहायक

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड

एकिकृत योजना मूलक प्रगति प्रतिवेदन

मेचीनगरपालिका

मासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४

रकम रु. हजारमा

मंसिर महिना

१. स्थानीय भौतिक पूर्वाधार

विवरण	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको	प्रगति(निर्माणाधिन)	आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च रु.	लाभान्ति जनसंख्या
सडक					
ट्रयाक खोल्ने/कच्ची	कि.मी.				
ग्रामेल/स्तरवृद्धि तथा ग्रामेल	कि.मी.	५११८	निर्माणाधिन	६००	१२५१
पक्की/कालोपत्रे/कल्भर्ट	मी./बटा	१९९	निर्माणाधिन	४८०	
कालोपत्रे	कि.मी.				
मर्मत संभार/सडक	कि.मी./वर्ग मी.				
पूल	बटा				
मर्मत पूल	बटा				
कल्भर्ट	बटा				
मोटेरेवल पूल	बटा				
ह्यूमपाईप	बटा				
कसिङ्ग स्याव	बटा				
सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण:					
सिंचाई(ईनार बोरीङ्ग)	तारजाली/हेक्टर	५०	निर्माणाधिन	१५०	१९८
नदी नियन्त्रण/तटबन्ध	तारजाली/हेक्टर	५०	निर्माणाधिन	१५०	१३८
विद्युत/लघु जलविद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा					
विद्युत पोल	बटा				
विद्युत विस्तार तार	मी.				
ट्रान्सफरमर	बटा/के.बी.				
माइक्रो हाईड्रो					
सौर्य उर्जा (जडित)	बटा				
खानेपानी तथा सरसफाई					
खानेपानी धारा वितरण	बटा				
खानेपानी ट्यूबेल वितरण	बटा				
ईनार डिप बोर्डिङ्ग	बटा				
सरसफाई:					
सडक सतह ढल	मी.	१२३	निर्माणाधिन	१५०	९४
सौचालय	बटा				
सौचालय मर्मत	बटा				

पशुपती खतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) का खण्ड (क)

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
एकिकृत सूचना प्रणाली प्रगति प्रतिवेदन
नगरपालिका
मासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४

रकम रु. हजारमा

मसिर महिना

वन तथा वातावरण					
वन					
वातावरण					
भवन:					
विद्यालय भवन/सामुदायिक भवन कम्पाउण्ड वाल	फिट				
सामुदायिक भवन महिला	बटा				
नगरपालिका भवन					
स्वास्थ्य चौकी भवन	बटा				
अन्य (बजार टहरा) संख्यामा	बटा				
शिक्षा तथा संस्कृति					
गेट बिउटिफिकेशन (Beautification of Entrance) UGDP-ETP	बटा	१	निर्माणधिन	१००१	१२७९
खेलकूद	बटा				
धार्मिक तथा पूरातात्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण	बटा				
अन्य					
बस टर्मिनल/बसपार्क	बटा				

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
नगरपालिका
मासिक प्रगति विवरण

पशुपति खतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७.३

कार्यविधिद्वारा दफा ३६ को उपदफा (ग) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

क्षमता विकास कार्यक्रमको शीर्षक तथा वित्तिय प्रगति विवरण

मेचीनगर सगरमाथा विकास कार्यालय

मेचीनगर सगरमाथा विकास कार्यालय

मासिक प्रतिवेदन

आ.व.०७३/०७४

मासिक प्रतिवेदन

र.हजारमा

क्र.सं.	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	वार्षिक बजेट	मासिक प्रगति				लाभान्वित वर्ग		
					भौतिक		वित्तिय		हालसम्मको प्रगति	पुरुष	महिला
					लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	खर्च	भौतिक	वित्तिय	जम्मा
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
क. जिल्ला/ नगरस्तर											
१.१	मानव संसाधन विकास										
	सार्वजनिक सुनवाई	३	३	१००							
	भौतिक श्रोत साधन										
	कार्य प्रणाली र प्रकृया सूधार										
	अन्य										
ख. नगरस्तर											
१	मानव संसाधन विकास										
२	भौतिक श्रोत साधन										
३	कार्य प्रणाली र प्रकृया सूधार										
४	अन्य										
ग. क्षमता विकास संचालन खर्च											
१.१	रेडियो कार्यक्रम मेचीनगर उत्पादन	१	५२	३००							
१.२	प्रसारण										

तयार गर्ने :

रुम्बुस्तोर्ने
अनन्त प्रकाश प्रमुख
प्रशासन प्रमुख
मेचीनगरनगरपालिका

रुम्बुस्तोर्ने
अनन्त प्रकाश प्रमुख
प्रशासन प्रमुख
मेचीनगरनगरपालिका

अनुसूची १७.४

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) को बूदा (७) संग सम्बन्धित
मेचीनगर महानगरपालिका कार्यालय

सांसाजिक परिचालनको गणना तथा वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन

मसिर महिना

हजारमा रु.

क्र.सं	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		यस मासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति		लाभान्वित जनसंख्या				कुल जम्मा	कैफियत				
			परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पछिडिएका वर्ग		अन्य वर्ग							
											महिला	पुरुष	बालबालिका	महिला			पुरुष	बालबालिका		
१	नगरपालिका सामाजिक परिचालन	संख्या	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०
२	नागरीक सचेतना केन्द्र																			
१.१	नागरीक सचेतना केन्द्र सचालनको गठन	संख्या	१३																	
१.२	नागरीक सचेतना केन्द्रमा कक्षा संचालन	संख्या	५२																	
१.३	नागरीक सचेतना केन्द्रका कक्षा सदस्यहरुको अवलोकन भ्रमण	संख्या																		
३	विपन्न समूहका घरघुरी नक्साङ्कन नगरपालिका	संख्या	१																	
४	सामाजिक परिचालकलाई भ्रमण अभिवृद्धी तालिम	संख्या																		
५																				
५.१	वडा नागरिक मञ्चको गठन	संख्या	१३																	
५.२	वडा नागरिक मञ्चको बैठक	संख्या	१३																	
५.३	वडा नागरिक मञ्चबाट मार्ग गरेका आयोजना र कार्यक्रम	संख्या																		
५.४	माग गरेका आयोजना र कार्यक्रमको स्वीकृत	संख्या																		
५.५	नगरपालिकाबाट अनुगमन	पटक	२																	
५.६	नगर सामाजिक परिचालन समितिबाट अनुगमन	पटक	२																	

तयार गर्ने :

स्वीकृत गर्ने