



मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

MECHINAGAR MUNICIPALITY OFFICE

ईटाभट्टा, भापा

(यो.प्रा.शा.४/०७३/०७४)

प.सं.०७३/०७४
च.नं.४८२८

मिति :- २०७३/१०/२

विषय :- मासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाईएको बारे ।

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका व्यवस्था शाखा:

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

उपरोक्त सम्बन्धमा यस मेचीनगर नगरपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा हालसम्म उपभोक्ता समिति गठन भई कार्यन्वयनमा जाने प्रकृत्यामा रहेको हुँदा सोही अनुसार मासिक प्रगति प्रतिवेदन स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ अनुसार संलग्न अनुसूची १७, १७.१, १७.२, १७.३ र १७.४ भरी पुष महिनाको प्रगति पाना थान ३० (तिस) यसैसाथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

बोधार्थ :

श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौ

श्री राष्ट्रिय योजना आयोग सिंहदरबार, काठमाण्डौ

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका योजना शाखा सिंहदरबार, काठमाण्डौ

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखा सिंहदरबार, काठमाण्डौ

श्री सामुदायिक शाखा, मे.न.पा.कार्यालय

श्री सूचना तथा सञ्चार ईकाइ, मे.न.पा.कार्यालय

☎ ०२३५६२२१२, ५६२२१३, ५६२२३३, ५६२०७७

फ्याक्स : ००९७७०२३(५६२४३७)

Email : info@mechimun.gov.np

Web site :- www.mechimun.gov.np

Mechinagar, Jhapa

पशुपती खतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईसवी २०७३

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवद्र्धनात्मक कार्यको लागि मौखिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजार

पुष्प महिला

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला			
											अन्य वर्ग	अन्य वर्ग				
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		क) पूर्वाधार विकास														
		सडक														
१		वडा भित्रका भित्री बाटाहरु ग्राभेल गर्ने वडा नं. १ (वडा भित्रका भित्री बाटाहरु ग्राभेल गर्ने (निन्दा टोल भित्रका दक्षिणबाट हरिमाया लिम्बूको घर जाने, क्याम्पस टोल दल्लाली आ. स्कूलबाट सणी खतिवडाको घरसम्म र नुरालीको घर जाने, प्रगति टोल भिम खरेलको घर उत्तरबाट शम्शेर रासको घर अगाडीसम्म र सरस्वती शिक्षा सदन जाने, जनसेवा टोल चोक दक्षिण हुदै राईको घरबाट दुर्गा इन्स्पेक्टरको घरसम्म, हनुमान टोल मन्दिर देखि भूलेन ठाकुरको घर हुदै इन्द्र आंगनाम्वेको घरसम्म र श्री राम गाडरीको घरसम्म, सलेरी टोल जयन्ती काकीको घरबाट कृष्ण खत्री घरसम्म, लाली गुरास टोल कालो पत्रबाट धामी थापाको घरसम्म र उमेश राजवंशीको घर दक्षिण टिमार्ई खोलासम्म, प्रणामी टोल राजन खड्काको घर उत्तरबाट हनुमान मन्दिर भन्केको पुलसम्म र तारी नुवारको घर देखि एख वहादुर विकको घरसम्म तथा भेटवालको घरदेखि रासनी थापा मगरको घर हुदै दनुवार वस्तीसम्म ।)	मी.	२६१८	१४९९६७							२५	४५	२७	४७	

सुदूर पश्चिमी प्रदेश

पशुपती खतिवडा

Page 1

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका क्षेत्र विकास समिति

समावेशीय विकास

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवृद्धनात्मक कार्यको क्रमसँगै तालिम तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजार

पुप महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला				
											परिणाम म.	खर्च म.	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		जय सुनुवारको पसल पश्चिम टिमार्ई पुल सम्म कालो पत्रे निर्माण मे.न.पा. १	मी.	१९९	१५९९१५९		४८०		४८०		४८०						
२		पाथीभारा टोल तटवन्धन र अभेलस्तर बृद्धि मे.न.पा. २	मी.	४९२	४९९१०५	४९	१५०	४९	१५०	४९	१५०	१५	२५	१९		३०	

पञ्चपती खतिवडा
पञ्चपती अधिकृत

पञ्चपती थपा
पञ्चपती अधिकृत

Page 2

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ई.स. २०७३/०७४

लभित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवृद्धतात्मक कार्यको मापक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजार

पुष्प महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत			
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला					
											पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग				
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
३		टिमाई भ्यालीमा ग्राभेल तथा नाला निर्माण मे.न.पा. ३	मी.	१३६	४९९५१६	६८	१५०	६८	१५०	६८	१५०	१५०	१०५	११०	५५	५३		
४		साकेला मार्ग (साकेला थान कर्ण व. राई धाइन सिमानासम्म सडक स्तरवृद्धि मे.न.पा. ४	मी.	१३५०	४९९७३८	४०५	१५०	४०५	१५०	४०५	१५०	१५०	१५	२५	१७	२८		
५		रिंगरोड स्तर वृद्धि मे.न.पा. ४	मी.	३००	४९९१९२२								२५	५५	२८	५७		
६		देविथान मार्ग (पूर्ण व. वानियाको घरबाट उत्तर रेश व. तमांगको घर) विट नं. २ सडक स्तर वृद्धि मे.न.पा. ४	मी.	१७५०	४९९८५१	८८	१५०	८८	१५०	८८	१५०	१५०	१५	४८	१६	३२		
७		श्रृजना मार्ग स्तरउन्नति मे.न.पा. ७	मी.	१२५०	९९९१९५	१२५	३००	१२५	३००	१२५	३००	३००	२५	४५	२२	४३		

प्रमुखी खतिवडा
प्रमुखी खतिवडा
प्रमुखी खतिवडा

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (स) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका न्यायलय

ईटहरी, झापा

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवृद्धतात्मक कार्यविधिको मौलिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. ०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजार मा पूष महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको	लाभान्वित जनसंख्या				कैफि		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला				
											परिणाम	खर्च		सिद्धिप्राप्त का वर्ग		अन्य वर्ग	सिद्धिप्राप्त का वर्ग
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
८		अन्तरसिंह मार्ग स्तर उन्नति मे.न.पा. ७	मी.	३४०	५००६२४								१३	२५	१५	२६	
९		मदनमार्ग स्तर वृद्धि मे.न.पा. ९	मी.	१०१०	५९९१२७२	३०३	१५०	३०३	१५०	३०३	१५०	१५०	२५	१५	२८	१९	
१०		गोकूल मार्गबाट नयाँ बस्ती हुँदै कैलाश राजवंशीको घर हुँदै कृष्ण प्रा.वि. जाने बाटो मे.न.पा. ११	मी.	८१०	१००१०८५	४१	३०	४१	३०	४१	३०	३०	५५	२५	५६	२३	
११		बासवारी मार्ग नगरपालिका दक्षिण शूरेश गाउ जाने बाटो मे.न.पा. १२	मी.	४९०	४९९१६१८	१४७	१५०	१४७	१५०	१४७	१५०	१५०	३५	४५	३६	५०	
१२		विष्णुलक्ष्मी मन्दिर जाने बाटो स्तरउन्नी तथा/ड्रेन मे.न.पा. १२	मी.	१०८	४९९१०९९	३२	१५०	३२	१५०	३२	३२	१५०	२६	४५	२४	४८	
१३		कालिखोला शान्तिपथ पक्की पुल हुँदै सालघारी जाड्ने बाटो स्तरउन्नी मे.न.पा. १०	मी.	७८०	४९९१४५	३९	१५०	३९	१५०	३९	३९	१५०	२५	७५	२८	७०	

इन्द्रबहादुर थापा
इन्जिनियर
रमेश्वरी खतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

इटामोदी झापा

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवृद्धतात्मक योजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजार

पूष महिला

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला			
											पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२		४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
१४		शान्तिचोक हुँदै उत्तर जाने शान्ति रमाइलो खानेपानी मार्ग स्तरोन्नती मे.न.पा. १०	मी.	७८०	४९९१४५							३५	५६	३२	५०	
१५		आदर्श मार्ग पिपल चौक पुर्व उत्तर हुँदै सूर्योदय टोल पालिया जाने बाटो मे.न.पा. १३	मी.	३७५	४९९१५५	११३	१५०	११३	१५०	११३	१५०	३५	७९	३७	७६	
१६		सूर्योदय मार्ग (देवेन्द्र सुवेदीको घर पुर्व) सूर्योदय मार्ग जाडने बाटोको स्तर उन्नति मे.न.पा. १३	मी.	५५०	५००							१५	५८	१६	५५	
१७		बागे बजारमा मिनाको घरदेखि पश्चिम श्याम सुनारको घरसम्म कालो पत्र मे.न.पा. ३	मी.	४९	४९९१८८७	२१५	१५०	२१५	१५०	२१५	१५०	१७	२६	१८	२२	
		सडक बोर्डबाट प्राप्त हुने रकमबाट संचालन हुने सडक मर्मत	वटा	१७	६५००											
१		सूर्योदय मार्ग मर्मत सम्भार कार्य मे.न.पा १०										२४	३९	२०	४५	
२		श्रीजंगा मार्ग मे.न.पा. १०										२५	५७	२८	५५	

सुब्रह्मचर थापा

इन्जिनियर

Page 5

प्रमुखी खतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटम्हरा, झापा

ललित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवर्धनात्मक कार्यहरूको भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. ०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजार

पुप महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला				
											पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
३		संगम पथ समेत मे.न.पा. १०											२६	५७	२८	५५	
		शहिद विरेल मार्ग समेत संभार मार्ग कार्य मे.न.पा.१०											२७	५७	२८	५५	
४		अरनिको पथ समेत संभार कार्य मे.न.पा.१०											३५	७५	३६	८०	
५		मिनी मार्ग समेत संभार कार्य मे.न.पा.१०											२५	८५	२६	९०	
६		सुरेन्द्र मार्ग समेत संभार मे.न.पा. ८											२६	४५	२०	५०	
		धूलाबारी चौक दक्षिण खयरडागी शहिद मार्ग ड्रेन निर्माण मे.न.पा. १,२											४५	१०२	५०	१०५	
७		गोकूल मार्ग,ईटम्हरा दक्षिण बाकी रहेको भाग कालो पत्रे कार्य मे.न.पा. १२											१५०	४५	१६०	५०	
		थप स्वीकृत आयोजनाहरु															

सुब्रह्मचन्द्र थापा
इन्जिनियर

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (ग) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ई.पि.डि.डि.को

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यको भर्ना तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. २०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजार मा पुष महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको	लाभान्वित जनसंख्या				कैर	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला			
											पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१
१		अतिथि सदन भवन निर्माण मे.न.पा. वडा नं. ३	वटा	१	१८३७१३	१	५५१	१	५५१	१	५५१	२३	५५	२५	६०	
२		सूर्योदय मार्ग राजमार्ग उत्तर कालोपत्रे गर्ने कार्य मे.न.पा १०										३५	८५	३०	९०	
३		रवि राईमिल जाने टिमाई पुल पखा निर्माण तथा बाटो निर्माण मे.न.पा. ३ र ६										२६	७८	२०	८०	
४		पाताल गंगामा सम्बर्धन तथा संरक्षण मे.न.पा. १०										३१	८५	३५	९०	
५		साकेला मार्ग निर्माण मे.न.पा. १०										२५	७५	२६	८०	
६		ढुकुरे खोला पूर्व किनारबाट दक्षिण विद्युत सबस्टेशन जाने बाटो स्तरउन्नति मे.न.पा. २										४६	२५	५०	४०	
७		सूकुम्बासी टोल टूकेवन पूर्वको गाऊ विद्युत विस्तार मे.न.पा. ६										५६	४५	६०	५०	
८		मिन्दा बाघ दोकान डाडा जोड्ने पुरानो बाटो स्तरउन्नतिथ मे.न.पा. ७										६८	४५	५०	४०	

आ.व. २०७३/०७४
बसन्त थापा
हजिजियर
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यलय
इटामट्टा, झापा

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवृद्धतात्मक कार्यकर्मको प्रतिवेदन तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजार मा पूष महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला			
											पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२		४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
९		सुनगाभा मार्ग स्तरउन्नति मे.न.पा. १० र ११														
१०		मे.न.पा. १० र १३ पूर्व मार्गबाट उत्तर नकलबन्दा जोड्ने बाटो ग्रावेल गर्ने कार्य मे.न.पा. ९ र १०														
११		अर्जुनधारा राईस मिलबाट दक्षिण जाने बाटो रेखांकन गर्ने कार्य मे.न.पा. ११ र १२														
१२		विश्वनाथ मार्ग स्तरउन्नति गर्ने कार्य मे.न.पा. १२														
१३		सूरस्वती मार्ग स्तरउन्नति गर्ने कार्य मे.न.पा. १२ साजनको घर अगाडी														
१४		दनुवार वस्तीको अधुरो क्लर्मेन्टको स्ल्याब निर्माण गर्ने कार्य मे.न.पा. १														
१५		श्रीजङ्गा शालिक शालिक समित संस्कार गर्ने कार्य मे.न.पा. १०														
१६		दिनाथ मार्ग ड्रेन निर्माण मे.न.पा. ३														

पशुपती खसिमडा
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटहरी थापा

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवृद्धनात्मक कार्यहरूको भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

१७/०७/२०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजार

पुष्प महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत			
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला					
											पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग				
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
१७		शान्तिटोल सामुदायिक भवन निर्माण मे.न.पा. १												३५	४५	२५	५०	
१८		बूढचोक पश्चिम गिरीको घर उत्तर हुदै मंगलबारे जाने बाटो मे.न.पा. ४												१५	८०	१५	८५	
१९		भोडा दुर्गा मन्दिर छेउबाट सडक मर्मत मे.न.पा.५												२५	३०	२०	३५	
२०		गोकुल मार्ग मे.न.पा. ७ देखि १३												२५	३९	१५	४५	
२१		सुरेन्द्रमार्ग मे.न.पा. ८												२०	३५	१५	४०	
२२		चक्रपथ त्रिवेणी टोलमा खाल्डो पुर्ने काम मे.न.पा. ८												२५	४०	१९	४५	
२३		सूर्योदय मार्ग मे.न.पा. ९ र १०												१५	३५	१९	३०	
२४		यज्ञ व. कजान मार्ग, सूनगाभा र सत्यसाई मार्ग मे.न.पा.१०												३५	४०	२५	५५	

वि.न.बहादुर थापा

पशुपती खतिवडा

सुपरिचारी अधिकृत

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटहरी, झापा

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवृद्धतात्मक कार्यको भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजार मा पुग महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला						
										पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग					
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
२५		सतिघट्टा मार्ग मे.न.पा.१०											३५	४५	२५	५०		
२६		काकरभिट्टा वसपार्क पश्चिम वडा कार्यालय पुर्वका भित्री बाटाहरु मे.न.पा.१०											१५	५०	२०	५६		
२७		शान्ति मार्ग मे.न.पा.१०											३५	५५	३०	६०		
२८		काली खोला तमोर राई घरछेउ ओरालो बाटो मर्मत संभार मे.न.पा. १०											२५	६५	२०	७०		
२९		न.पा. मार्ग तथा याई मे.न.पा.१२											३५	३५	३०	४०		
३०		वर्षातमा क्षति हुने न.पा. का सडकहरु मे.न.पा.१ देखि १३											७५	९९	७०	१०५		
३१		पुल कल्भर्ट मर्मत																
३२		टिमाई पुल रेलिग मर्मत मे.न.पा.१											२९	३९	१५	४५		

सिद्धि बहादुर थापा
इन्जिनियर
पुष्पल अरियज्ञ
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा ३७ को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटहरी, झापा

लभित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवृत्तात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजार

पुष्प महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
३३		कालाखूट्टा टिमाइ.पुल रेलिंग मर्मत मे.न.पा. २														
३४		चक्रपथ विट नं. २ जाने उत्तरबाट संगम चौक जाने बाटोको कल्भर्ट मर्मत मे.न.पा. ४										२०	३५	१५	४०	
३५		आदर्श मार्ग भूक्ति गंगा कल्भर्ट मर्मत मे.न.पा.५										२५	४०	१९	४५	
३५		आदर्श मार्ग भूक्ति गंगा कल्भर्ट मर्मत मे.न.पा.५										१५	३५	१९	३०	
३६		अम्लिसे कल्भर्टको पंखा जडान तथा मर्मत मे.न.पा. ८										३५	४०	२५	५५	
३७		घोडाजिन कल्भर्ट मर्मत मे.न.पा.८										३५	४५	२५	५०	
३८		बूढमार्गको कल्भर्ट मर्मत मे.न.पा. १०										१५	५०	२०	५६	
३९		भानुमार्ग केवल राईको घर छेउ काली खोला पुल मर्मत मे.न.पा.१०														
४०		कृष्ण मार्गको कल्भर्ट मर्मत मे.न.पा.११														

पशुपति
कार्यकारी अध्यक्ष

इ.न.पा. ११
इ.न.पा. ११

अनुसूची १७

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टा, झापा

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवृद्धतात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजार

पूण महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला			
											पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२		४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
४१		दुखिराम कवरको घर पश्चिम नगरडूब्बा खोलामा कलर्मेट निर्माण मे.न.पा. ३	बटा	१	५००								५५	२५	५६	२४
४२		आयावारी चोक उत्तर कोटी होम जाने कलर्मेट निर्माण मे.न.पा. १२	बटा	१	५००								२४	७५	२३	७६
		वातावरण संरक्षण														
१		दूरसंचार कार्यालयबाट पश्चिमतर्फ सतह ढल मे.न.पा. ३	मी.													
२		सिद्धार्थ चोक पश्चिम नरसिंह श्रेष्ठको घर अगाडिबाट दक्षिण नाला निर्माण मे.न.पा. ५	मी.	१२३	४९९।८५७	६।२	१५०	६।२	१५०	६।२	१५०	२६	२०	२७	२१	
३		होलिवेल अगाडिको ढल निर्माण मे.न.पा. ६	मी.	१९२	४९९।८०२								१६	५६	१८	५८
४		गोपाल बूढाथोकीको मूल घर हुदै अर्जुन निरौलाको घर सम्म सतह ढल निर्माण मे.न.पा. ११	मी.	७५	५००								२०	७५	२२	७९
५		स्वास्थ्य चौकीछेउ नाला निर्माण मे.न.पा. १०	मी.	९६	४९९।१४								३०	८५	३२	८६

सिद्धार्थ बहादुर थापा
इन्जिनियर

पशुपती खतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यलय

ई.स. २०७३/०७/२३

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरूको अन्तर्गत तथ्याचारी तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७/२३

हस्ताक्षर

आ.व. २०७३/०७४

हजार मा पूरा महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको	लाभान्वित जनसंख्या			कैफ
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष	अन्य वर्ग	पिछडिए अन्य वर्ग	
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
६		तारावारी तटवन्धन मे.न.पा. २	मी.	५०	४९९१७४८	२१५	१५०	२१५	१५०	२१५	१५०	४५	२५	४५
७		टिमाइ भ्याली तटवन्धन मे.न.पा. २	मी./हे.	४९	५००							५१	५५	५३
८		टिमाइ खोला तटवन्धन (खोजे विरान पशुपति गांउ च्वाली गाउ) मे.न.पा. ६	वटा./हे.	७०/४५	४९९१९६	७०/४५	१५०	७०/४५	१५०	७०/४५	१५०	३५	४५	३०
९		हयुमपाइप ३० देखि ९० एनपि ५० थान र घोडाजिन तटवन्धन मे.न.पा. ८	मी./हे.	५०	५००							२३	४५	२०
१०		त्रिवेणी टोल करसिंह श्रेष्ठ घर छेउ धरधरे पूर्ण मे.न.पा. ८	मी./हे.	३५	५००							१५	५६	१६
		सिंचाई												
१		फारम पैनी मूहान संरक्षण तथा निर्माण मे.न.पा. ५	मी./हे.	४५	५००							११	२६	१३
२		देवि भोडा क पैनी मूहान निर्माण मे.न.पा. ५	मी./हे.	५६	४९९१६४९							२५	१५	२६

बहादुर थापा
मेचीनगर

पशुपती खतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टा झापा

ललित समूह पूर्वाधार विकास र प्रबन्धनात्मक कार्यको नीति तथा प्रणाली/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजार

पुष्प महिला

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष	महिला	अन्य वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२		३	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
३		माथिल्लो राइसिंह सिचाई मूहान निर्माण मे.न.पा. ९	मी./हे.	४५	९००										
४		धराप पैनी निर्माण मे.न.पा. ६	मी./हे.	५०	४९९५	५	१५०	०१५	१५०	०१५	१५०	२३	७५	२०	८०
		सिचाई तथा तटवन्धन मर्मत	बटा	२१	१५००										
१		सूर्यदय माग मर्मत मे.न.पा. १०													
२		देवि भोडा पैनी मर्मत मे.न.पा. ४													
३		साजभोडा पैनी मर्मत मे.न.पा. ४													
४		फारम पैनी मूहान मर्मत मे.न.पा. ५													
५		राजपैनी मर्मत मे.न.पा. ७													

विश्वेश्वर थापा
हकिमपुर
Page 14

पशुपती खतिवडा
हकिमपुर
Page 15

अनुसूची १७

कार्यविधिको रफा ३६ को उपरफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यलय

ईटाभन्दा थप

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवृद्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजार मा पूष महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको	लाभान्वित जनसंख्या					कैफि	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला				
											पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
६		देउराली पैनी मूहान मर्मत मे.न.पा. ७											१९	३१	१५	३५	
७		बाघे भोडा पैनी मूहान मर्मत मे.न.पा. ९											२४	७३	२३	७५	
८		बामनहर पैनी मर्मत मे.न.पा. ९											३५	७६	३७	७९	
९		वर्मेली टोल नवदुर्गा मन्दिर पूर्व तटवन्धन मे.न.पा. १०											१०	४८	१५	४५	
१०		कालीखोला दक्षिण गुम्बाछेउ तटवन्धन मे.न.पा. १०											१५	५८	१७	५५	
११		शान्ताखोला मेची पैनी मूहान मर्मत मे.न.पा. ११											३५	४०	३०	४५	
		विद्युत															
१		विद्युत पोल १०० थान मे.न.पा. ८	बटा	१००	५००								२५	८५	२८	८०	

पशुपती खतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

सहायक प्रमुख
इन्जिनियर

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका

ईटाभुङ, झापा

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवृद्धनात्मक कार्यको निम्ति वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

नगरपालिका

आ.व. २०७३/०७४

हजार

पुष्प महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट		पुरुष	महिला	अन्य वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
२		सडक वल्ली जडान,मर्मत तथा विस्तार	बटा	१	१०००										
		सामाजिक पूर्वाधार													
१		सामुदायिक भवन, कांकरभिट्टा मे.न.पा. १० जगेडा कोषद्वारा संचालित	बटा	१	५०००										
२		आदर्श धिमाल समाज ग्रामथान कम्पाउण्ड वाल तथा भवन निर्माण १३	मी.	६०	५००१४२६	३	१५०	३	१५०	३	१५०	३	१५०	१०	४५
		ख) आर्थिक विकास													
		सडक बोर्ड नेपाल (सडक मर्मत संभार) ०७२/०७३ थप कार्य													
		गोकूल मार्ग पिपल चौकबाट पूर्व मे.न.पा. ७ र सोहीबाट पूर्व घैलाढूवा पुल पूर्व उत्तर बडा नं. ८ सडक स्तर उन्नति मे.न.पा. ८	मी.	३४७	२९९७७५	३४७	३००	३४७	३००	३४७	३००	३४७	५०	४५	७५

कार्यकारी अधिकारी

नगरपालिका

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

मुद्रास्थानको

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवृद्धतात्मक कार्यको निमित्त तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजार

पुप महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पुरुष		महिला			
											पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		चन्द्र शम्शरीको घर पूर्व बढी गुत्ताको कम्पाउण्डबाट पूर्व दिज धिमालको गाउ जाने बाटो स्तर उन्नति मे.न.पा. ६	मी.	२२०	२९९५८	२२	९०	२२	८९९९	२२	९०	२६	४०	२५	३५	
		टिकापुरबाट उत्तर रिङरोडबाट पूर्व जाने बाटो बडा नं. ३ स्तर उन्नति मे.न.पा. १	मी.	३००												
		नागरडूब्बा पुल पश्चिमबाट दक्षिण जाने बाटो स्तर उन्नति मे.न.पा. २	मी.	२१५	२९९९६७	११	९०	११	८९९९	११	९०	७०	४०	६५	३५	
		मे.न.पा. १ दनूवार बस्तीको बाटोको स्तर उन्नति मे.न.पा. १	मी.	२५०	२९९९७७	७५	९०	७५	९०	७५	९०	४५	५६	३९	५०	
		विष्णू प्रसाईको घर उत्तर चक्रपथ स्तरउन्नति मे.न.पा. ४	मी.	३००	३९९९८३	३०	१२०	३०	१२०	३०	१२०	३५	४५	२६	५०	
		पालिया मार्ग पश्चिम गोकूल मार्ग सम्म चक्रपथ स्तर उन्नति मे.न.पा. ११	मी.	४३३	७४९१४९१	१३०	२२५	१३०	२२५	१३०	२२५	२५	४५	३०	५६	

मुद्रास्थानको

पशुपती खतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटामुद्रा, झापा

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवदनात्मक कार्यविधिको अन्तर्गत तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

कृष्णमण्ड, इलाम

आ.व. २०७३/०७४

पुष्प महिना

हजार मा

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	पुरुष	महिला	जनसंख्या				
												पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२		४	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
		जोरसिमल दक्षिण मे.न.पा. १२ को सिमानाबाट मे.न.पा. ११ जाने बाटो स्तर उन्नति मू.न.पा. १२	मी.	४५०	३९९१९२	१३५	१२०	१३५	१२०	१२०	४५	३३	५०	४०		
		मेची डाडाका बाटो मे.न.पा. १० स्तर उन्नति (यज्ञ बहादुर मार्ग) मे.न.पा. १०	मी.		२०००						४५	१०२	४०	११०		
		मे.न.पा. १ पाटागोलाबाट खनाल बस्ती जाने बाटो स्तर उन्नति मे.न.पा. १	मी.	१२	१६९१९९	९१२	५१	९१२	५१	५१	१५	२५	१९	३०		
		प्यारीभिटा वसपार्क मे.न.पा. ११ जगेडा कोषद्वारा संचालित	बटा	१	२५०००						३५	३४५	४०	३५०		
		अन्य														

तयार गर्ने :

रजु गर्ने

स्वीकृत गर्ने

पशुपति

हादुर नारायण

हादुर नारायण

पशुपति

कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७(१)

कार्यावधिको दफा ३६ को उपदफा २ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

पुस मासिक/चौमासिक/वार्षिक वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

गाउँ विकास समिति/नगरपालिका/जिल्ला विकास समिति/मैयिद्वारा नगरपालिका कार्यालय

आ.व. २०७३/२०७४

रकम रु हजारमा

क्र. स.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.को २०७३/२०७४				चालु आ.व.को पुस महिना/चौमासिक				निकास बाँकी			पेशकी विवरण			
			निकास		खर्च		निकास		खर्च		चालु	पूँजीगत	कुल	बाँकी पेशकी	चालु आ.व.को		खुद बाँकी
			चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	रकम	प्रतिशत							
नेपाल सरकार केन्द्रीय अनुदान																	
१	स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम																
२	पुजीगत अनुदान ३६५८०३३ २६३२१																
३	सडक बोर्ड नेपाल																
४	नेपाल सरकार शहरी साशकीय क्षमता विकास ब्लक ग्रान्ट पूजीगत																
५	स्था.वि.शुल्क																

पशुपती खतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

राजन कुमार भट्टवाल
लेखा अधिकृत

क्र. स.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.को २०७३/२०७४				चालु आ.व.को पुर्णतः महिना/विमासिक				निकास बाँकी				पेशकी विवरण		
			निकास		खर्च		निकास		निकास		चालु	पुँजीगत	कुल	बाँकी पेशकी	चालु आ.व.को रकम	प्रतिशत	युद्ध बाँकी
6	चालु अनुदान ३६५०३३ २६३१२	०० ३६३ ४६	०० २५४ ४४	०० ०० ००	३६ ४२६ ६६	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	३६ ६३४ ४४	०० ०० ००	३६ ६३४ ४४	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०३३३३
7	सामाजिक सेवा	०२ ६३३ ०६	०५ २०२ १६	०० ०० ००	०५ २०२ १६	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००
8	जग्गा कोष	०० ००० ५६	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०३३३३
अन्य सरकारी, गैरसरकारी, वैदेशिक तथा वित्तिय संस्था		०० ००६	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०३२५६
9	जिल्ला विकास समिति अनुदान	०० ००६	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००
10	साझेदारी लागत सहभागिता	०० ००० २	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००
11	मर्मत सम्भार कोष	०० ००० २	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००	०० ०० ००

पशुपती खतिवडा
 सचिव, कुमार भेट्टाल
 निस्या अधिकृत

क्र. स.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.को २०७३/२०७४				चालु आ.व.को पुर्ण मरिना/वैमानसिक				निकास बॉकी			पेशकी विवरण			खुद बॉकी
			निकास		खर्च		निकास		पुँजीगत		चालु		पुँजीगत		चालु आ.व.को रकम	चालु आ.व.को प्रतिशत	
12	नगर विकाश कोष ण	००'०००'५	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
13	नगर विकाश कोष अनुदान	००'०००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
14	जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय	००'२२३	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
15	राजश्व बाडफाड, जिल्ला मालपोत कार्यालय	००'००५'५	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
	जम्मा	००'५००'२६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
आन्तरिक स्रोत																	
16	आन्तरिक स्रोत (गत आ.व. को मौज्दात)	००'०००	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
17	आन्तरिक स्रोत (कर, दरस्तुर, शुल्क आदी)	००'०००	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०

पशुपती खतिवडा
कार्यकारी अधिकारी

पशुपती खतिवडा
कार्यकारी अधिकारी

क्र. स.	श्रत	स्वीकृत बजट	चालु आ. व. को २०७३/२०७४				चालु आ. व. को पुनः मूल्यांकन/आमोसिक				निकास बाँकी			पेशकी विवरण		
			निकास		खर्च		निकास		खर्च		चालु	पूँजीगत	कुल	बाँकी पेशकी	चालु आ. व. को	खुद बाँकी
			चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत					रकम	प्रतिशत
			२८७६४६६	४६७८	६६३९०२	४३४२६६	१६७६५८	७७८	२८७६४६	४८७३८	६६०२२७	०६२८६७	६३३६६३	०००	१०७६८	००७६८०६
	जम्मा	१२२२५४८	२०२८४४४	८६३६८६	१०४२३८४	१६७६८६	१६७६८६	७७८	२८७६४६	६५५६४८६	४६०२२७	०६२८६७	५३२०५२६	०००	५४५८	००६८०६
	कुल जम्मा	६५५६००८														

पशुपती खतिवडा
कार्यकारा अधिकृत

राजेश्वर अधिकृत

अनुसूची १७२

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क)

संग सम्बन्धित

एकिकृत सूचना मूलक प्रगति प्रतिवेदन

मेचीनगर नगरपालिका

मासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४

रकम रु. हजारमा

पृष्ठ महिना

१. स्थानीय भौतिक पूर्वाधार

विवरण	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको	प्रगति(निर्माणाधिन)	आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च रु.	लाभान्वित जनसंख्या
सडक					
ट्रयाक खोल्ने/कच्ची	कि.मी.				
ग्राभेल/स्तरवृद्धि तथा ग्राभेल	कि.मी.	५९९८	निर्माणाधिन	६००	१२५७
पक्की/कालोपत्रे/कल्भर्ट	मी./वटा	१९९	निर्माणाधिन	४८०	८९
कालोपत्रे	कि.मी.				
मर्मत संभार/सडक	कि.मी./वर्ग मी.				
पूल	वटा				
मर्मत पूल	वटा				
कल्भर्ट	वटा				
मोटेरेवल पूल	वटा				
हयूमपाईप	वटा				
कसिङ्ग स्ल्याब	वटा				
सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण:					
सिंचाई(इन्तर बॉरीङ्ग)	तारजाली/हेक्टर	५०	निर्माणाधिन	१५०	१९८
नदी नियन्त्रण/तटबन्ध	तारजाली/हेक्टर	५०	निर्माणाधिन	१५०	१३८
विद्युत/लघु जलविद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा					
विद्युत पोल	वटा				
विद्युत विस्तार तार	मी.				
ट्रान्सफरमर	वटा/के.वी.				
माइक्रो हाईड्रो					
सौर्य उर्जा (जडित)	वटा				
खानेपानी तथा सरसफाई					
खानेपानी धारा वितरण	वटा				
खानेपानी ट्यूबेल वितरण	वटा				
ईनार डिप बॉर्डिङ्ग	वटा				
सरसफाई:					
सडक सतह ढल	मी.	१२३	निर्माणाधिन	१५०	९४
सौचालय	वटा				
सौचालय मर्मत	वटा				

महासुसध्याप
मन्त्रिनिबन्ध

पशुपती खतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७.२

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क)

संग सम्बन्धित

एकिकृत सूचना मूलक प्रगति प्रतिवेदन

मेचीनगर नगरपालिका

मासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४

रकम रु. हजारमा

पूष महिना

वन तथा वातावरण					
वन					
वातावरण					
भवन:					
विधालय भवन/सामूदायिक भवन कम्पाउण्ड बाल	फिट				
सामूदायिक भवन महिला	वटा				
नगरपालिका भवन					
स्वास्थ्य चौकि भवन	वटा				
अन्य (बजार टहरा) संख्यामा	वटा				
शिक्षा तथा संस्कृति					
गेट बिडिटिफिकेशन (Beautification of Entrance)UGDP-ETP	वटा	१	निर्माणधिन	१००१	१२७९
वन तथा वातावरण खेलकूद	वटा				
धार्मिक तथा पूरातात्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण	वटा				
अन्य					
बस टर्मिनल/बसपार्क	वटा				

इन्द्र बहादुर थापा
इन्जिनियर

प्रमुख उपती खतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७.३

कार्यविधिद्वारा दफा ३६ को उपदफा ३२ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
क्षमता विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईश्वरभट्टा, झाप्रा

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

रु. हजारमा पुष्प महिना

क.सं.	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	वार्षिक बजेट	मासिक प्रगति						लाभान्वित वर्ग	
					भौतिक		वित्तीय		हालसम्मको प्रगति		पुरुष	महिला
					लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	खर्च	भौतिक	वित्तीय		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
क. जिल्ला/ नगरस्तर												
१.१	१ मानव संसाधन विकास											
	१.१.१ सार्वजनिक सुनुवाई	३	३	१००								
	२ भौतिक श्रोत साधन											
	३ कार्य प्रणाली र प्रकृया सुधार											
४	अन्य											
ख. नगरस्तर												
१.१	१ मानव संसाधन विकास											
	२ भौतिक श्रोत साधन											
	३ कार्य प्रणाली र प्रकृया सुधार											
	४ अन्य											
ग. क्षमता विकास संचालन खर्च												
१.१	रेडियो कार्यक्रम मेचीनगर उत्पादन	१	५२	३००								
१.२	प्रसारण											

तयार गर्ने : 

रुजू गर्ने

स्वीकृत गर्ने


पुष्पता खतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७.४

कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (२) को बूदा (७) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यविधि

ईटामेढा, बिस्

सामाजिक परिचालनको पहिलो चौमासिक प्रतिवेदन तथा वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७७७/०७७८

पुप महिना

हजारमा रु.

क्र.सं	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		यस मासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति		लाभान्वित जनसंख्या				कुल जम्मा	कैफियत				
			परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछिडिएका वर्ग		अन्य वर्ग							
											महिला	पुरुष	बालबालिका	महिला			पुरुष	बालबालिका		
		१	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०
१	नगरपालिका सामाजिक परिचालन	संख्या																		
२	नागरीक सचेतना केन्द्र																			
१.१	नागरीक सचेतना केन्द्र सचालनको गठन	संख्या	१३																	
१.२	नागरीक सचेतना केन्द्रमा कक्षा संचालन	संख्या	५२																	
१.३	नागरीक सचेतना केन्द्रका कक्षा सदस्यहरुको अवलोकन भ्रमण	संख्या																		
३	विपन्न समूहका घरधुरी नक्साङ्कन नगरपालिका	संख्या	१																	
४	सामाजिक परिचालकलाई क्षमता अभिवृद्धी तालिम	संख्या																		
५																				
वडा नागरिक मञ्च																				
५.१	वडा नागरिक मञ्चको गठन	संख्या	१३																	
५.२	वडा नागरिक मञ्चको बैठक	संख्या	१३																	
५.३	वडा नागरिक मञ्चबाट मार्ग गरेका आयोजना र कार्यक्रम	संख्या																		
५.४	माग गरेका आयोजना र कार्यक्रमको स्वीकृत	संख्या																		
५.५	नगरपालिकाबाट अनुगमन	पटक	२																	
५.६	नगर सामाजिक परिचालन समितिबाट अनुगमन	पटक	२																	

वडा नागरिक मञ्च

रजु गर्ने

स्वीकृत गर्ने