



मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

MECHINAGAR MUNICIPALITY OFFICE

जुहा, भापा
(यो.प्रा.शा.४/०७२/०७३)

प.स. ०७२/०७३

च.न.

१२१

मिति :- २०७२/४/१४

बिषय :- तेस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाईएको बारे ।

✓ श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका व्यवस्था शाखा

सिंहदरवार, काठमाण्डौ

उपरोक्त सम्बन्धमा यस मेचीनगर नगरपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा भए गरेका कार्यक्रमको तेस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ अनुसार संलग्न अनुसूची १७, १७.१, १७.२, १७.३ र १७.४ भरी पाना थान १७ (सत्र) यसैसाथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

बोधार्थ :

✓ श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौ

✓ श्री राष्ट्रिय योजना आयोग सिंहदरवार, काठमाण्डौ

✓ श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका योजना शाखा सिंहदरवार, काठमाण्डौ

✓ श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखा सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री सामुदायिक शाखा, मे.न.पा.कार्यालय

श्री सूचना तथा सञ्चार ईवाइ, मे.न.पा.कार्यालय

केशव महराज
कार्यकारी अधिकृत

☎ ०२३५६२२१२, ५६२२१३, ५६२२३३, ५६२०७७

फ्याक्स : ००९७७-०२३-५६२४३७

Email : info@mechimun.gov.np

Web site : www.mechimun.gov.np

Mechinagar, Jhapa

मल प्रसाद कोइराला
इन्जिनियर

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को संग सम्बन्धित

पञ्चगण कार्यक्रमको आयोजना लगानी विवरण

लक्षित समुह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनको कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय तेश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

मेचीनगर नगरपालिका

ईटाभट्टा, झापा

आ.व. ०७१/०७२

हजारमा

महिना : श्रावण

क्र. सं.	कार्यक्रम/आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या						कैपिलयत
					परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		बालबालिका		
			परिमाण	बजेट							पिछडिएको वर्ग	अन्य	पिछडिएको वर्ग	अन्य	पिछडिएको वर्ग	अन्य	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
लक्षित समूह अन्तरगत महिला कार्यक्रम																	
क) संस्थागत विकास																	
१	आदर्श महिला जागरण समिति भवन निर्माण गर्ने	वटा	१	८२६	१	८०८	१	८०८	१	८०८	३		१०	२६	-	-	लक्षित महिला कार्यक्रम रु४००। र वडास्तरिय कार्यक्रम रु५०० बाट संचालन भएको सम्पन्न
२	क्षमता विकास (उदघोषण, नेतृत्व विकास, कार्यालय व्यवस्थापन, लेखा व्यवस्थापन, लोक सेवा आयोग तयारी कक्षा)	वटा	४	४४०	४	४४०	४	४४०	४	४४०	३		१६	३६	-	-	सम्पन्न
	जम्मा		५	८४०	५	१२४८	५	१२४८	५	१२४८							
ख) आर्थिक/शिप विकास																	
१	वेमैसमी तरकारी खेती तथा जैविक मल उत्पादन तालिम	वटा	२	२००	२	२००	२	२००	२	२००	५	५	२६	२६			सम्पन्न
२	एकल महिला क्षमता विकास कार्यक्रम	वटा	१	१००	१	७०	१	७०	१	७०			३५	१९			सम्पन्न
३	व्यवसायिक तालिम (होटल व्यवस्थापन, लघु उद्यम, व्यवसाय संचालन)	वटा	२	३००	२	२२०	२	२२०	२	२२०	५	५	४१	४८			सम्पन्न
४	उन्नत स्तरको सिलाई कटाई व्यवसायी तालिम	वटा	२	२००	२	९८	२	९८	२	९८	-	-	३०	४५			सम्पन्न
	जम्मा			८००													
लक्षित समूह अन्तरगत बालबालिका कार्यक्रम																	


(Signature)


(Signature)
कमल प्रसाद कोइराला
इन्जिनियर
Page 1


(Signature)
केशव भट्टराई
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १९
कार्यविधिको दफा ३९ को उपदफा १२ को संग सम्बन्धित
पूजिगत कार्यक्रमको आयोजना लगानी विवरण
लक्षित समुह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय तेस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन
मेचीनगर नगरपालिका
ईश्वरपुर गा.पा

आ.व. ०७१/०७२			हजारमा								महिना : श्रावण						
क्र. सं.	कार्यक्रम/आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या						कैपिलयत
					परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		वालवालिका		
			परिमाण	बजेट							परिमाण	खर्च	परिमाण	खर्च	पिछडिएको वर्ग	अन्य	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
१	बाल क्लब मार्फत बालबालिका समुदायमा आधारित सचना प्रणालीको विकास	वटा	१	६८	१	२६	१	२६	१	२६			३८		३५		सम्पन्न
२	सरस्वती प्रा.वि. कम्पाउण्ड बाल निर्माण	वटा	१	३००	१	३००	१	३००	१	३००					१३०		सम्पन्न
३	मेची नि.मा.वि. पुस्तकालय संचालन	वटा	१	२५	१	२५	१	२५	१	२५					६५		सम्पन्न
४	बाल क्रिडास्थल निर्माण, सार्वजनिक निजी साभेदारी अवधारणा अनुरूप (पासाड लहामु स्मृती जेसिज प्रतिष्ठान	वटा	१	१२००	१	२३४	१	२३४	१	२३४					५८		सम्पन्न
	जम्मा			१५९३													
लक्षित समुह अन्तर्गत पिछडा वर्ग/ कार्यक्रम सबै जातजातिका आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न वर्ग																	
क) पुर्वाधार विकास																	
१	किरात समाधिस्थल संरक्षण	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	५५		५६				सम्पन्न
२	थामी समाज भूमी मन्दिर कम्पाउण्ड बाल निर्माण गर्ने ।	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	२५		२७				सम्पन्न
३	साकेला थान कम्पाउण्ड बाल निर्माण गर्ने ।	वटा	१	२००	१	२००	१	२००	१	२००	३३		३५				सम्पन्न
४	चौधरी ग्रामथान कम्पाउण्ड बाल निर्माण गर्ने ।	वटा	१	२००	१	२००	१	२००	१	२००	३५	१५	३७	१७			सम्पन्न
५	शिव मन्दिर मर्मत	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	३५	३५		३७			सम्पन्न
	जम्मा			७००													
ख) सामाजिक/शीप विकास																	
१	दलित/आदिवासी/जनजाति/जेष्ठ नागरिक/फरक क्षमता भएका समेतको विपन्न वर्ग नक्शाकन पार्श्वचित्र/वतचित्र निर्माण गर्ने ।	वटा	१	५००	०	०	१	०	०	०	१५		१७		१५		
२	अपाङ्ग विद्यालय फिजियोथेरापी संचालन	वटा	१	३००	१	३००	१	३००	१	३००					१५	१९	सम्पन्न
	जम्मा			८००													




कमल प्रसाद कोइराला
इन्जिनियर


केशव भट्टराई
कार्यकारी अधिकृत

अनूसूची ५
कार्यविधिको दफा ३६ को संलग्न (२) को संग सम्बन्धित
पूजित कार्यक्रमको आयोजना स्थानी विवरण
लक्षित समुह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय तेस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन
मेचीनगर नगरपालिका
ईश्वरभद्रा इलाका

आ.व. ०७१/०७२

हजारमा

महिना : श्रावण

क्र. सं	कार्यक्रम/आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या						कैपिलयत
					परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		वालवालिका		
			परिमाण	बजेट							पिछडिएको वर्ग	अन्य	पिछडिएको वर्ग	अन्य	पिछडिएको वर्ग	अन्य	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
ग) आर्थिक/सीप विकास																	
१	विउ विजन तथा उन्नत प्रविधी विस्तार	वटा	२	२००	२	५२७	२	१५७	२	१५७	११	१५	१३	१६			सम्पन्न
२	बंगूर पालन तालिम	वटा	१	२००	१	१९९	१	१९९	१	१९९	२५	११	२७	१५			सम्पन्न
३	शीप विकास तालिम (मोवाईल मर्मत/डईभिड/पशुपालन शिक्ष)	वटा	१	३००	१	२४७	१	२४७	१	२४७	२५	२३	२७	२५			सम्पन्न
	जम्मा			७००													
	जम्मा			५४३३													

नोट: पिछडिएको वर्गमा जेष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति, अपांगता भएका व्यक्तिहरु, मधेसी, मूलिम तथा पिछडिएका वर्ग पर्दछन् (विवरण स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९ अनुसार)

तयार पार्ने:

(Signature)

रुजू गर्ने :

(Signature)
कमल प्रसाद कोइराला
इन्जिनियर

स्वीकृत गर्ने:

(Signature)
केशव भट्टराई
कार्यकारी अधिकृत

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवदनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/तेस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व.०७१/०७२

हजारमा										श्रावण महिना						
क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पूरुष		महिला		
												पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		क) पूर्वाधार विकास														
४	पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	सडक														
	१	मेचीनगर नगरपालिका बाड नं. १० काकरभिट्टामा पूर्वीद्वारको सौन्दरीयकरण गर्ने (Beautification of	वटा	१	१२६९३२											चालू
	२	गोकूल मार्ग कालोपत्रे तथा ड्रेन निर्माण मे.न.पा. १२ UGDP/ETP	कि.मि.	२।८	३२५८९	१।५	१२०१७	१।५	१२०१७	१।५	१२०१७					चालू
	३	गोकूल मार्ग नगरपालिका सिमाना दक्षिणबाट उत्तरतर्फ सडक कालो पत्रे तथा ड्रेन निर्माण गर्ने । मेचीनगर ११ जगेडा कोषद्वारा सञ्चालित	मि.	३२०	५९९४	३२०	५६८२	३२०	५६८२	३२०	५६८२					सम्पन्न
	४	गोकूल मार्ग सडक कालो पत्रे निर्माण गर्ने । मेचीनगर ११,१२ जगेडा कोषद्वारा सञ्चालित	मि.	४५०	५९६७	४५०	५६५७	४५०	५६५७	४५०	५६५७	९१	१०५	९५	९०	सम्पन्न
	५	सामूदायिक भवन निर्माण गर्ने । जगेडा कोषद्वारा सञ्चालित काकरभिट्टा	वटा	१	५०००	१	४८११	१	४८११	१	४८११	२२५	३५०	२३३	३५६	सम्पन्न
	६	सरस्वती टोल (ख) निन्दा खोलाको बाधमा कल्भर्ट निर्माण गर्दै पैनीको व्यवस्था गर्ने (विद्युत विस्तार तथा ट्रान्सफरमर जडान)	वटा	१	५०७	१	४६२	१	४६२	१	४६२					सम्पन्न
	७	खूट्टीडांगी चौक पश्चिम रिड रोड जोडने बाटोमा पुल निर्माण गर्ने । बाह्रफाले खोला जगेडा कोषद्वारा सञ्चालित	वटा	१	५९९९	१	५५२३	१	५५२३	१	५५२३	१५	५५	१७	५६	सम्पन्न

कोइराला
प्रसाद
इन्जिनियर
२०७१/०१/११

केशव भट्टराई
अध्यक्ष



वार्षिक लक्ष्य

तेस्रो चौमासिक लक्ष्य

तेस्रो चौमासिक प्रगति

प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative

लाभान्वित जनसंख्या

कैफियत

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		खेम रिजालको घर हुदै साकेला थान जाने खोलामा सल्याव कल्भर्ट निर्माण गर्ने ।	बटा	१	४९९	१	४८५	१	४८५	१	४८५	२३	१७	१५	२१	सम्पन्न
		टिमाई खोला पश्चिम ईष्टहोराईजन स्कुलदेखि टिमाई पुलसम्म तटबन्धन गर्ने ।	मिटर	७५	९९९	०	९९६।७	०	९९७	०	९९७	४०	३७	४१	३५	सम्पन्न
		प्रगती टोल,ढाटबाट वानिया गाउँ जाने बाटो, नन्दापम्पबाट कालाखुट्टा जाने बाटो, मदरसा टोलबाट वगान हुदै आदर्श टोलको बाटो र आदर्श टोल राजवंशी गाउँ जाने बाटोहरु सबै ग्राभेल गर्ने ।	मिटर	११३०	४९९	११३०	४८५	११३०	४८५	११३०	४८५	२६	५७	२५	५५	सम्पन्न
		धिमाल बस्ती मेची घाट जाने बाटो, पुष्पलाल मार्ग र दिपनगर मार्गमा आर.वि.एम. गर्ने । मे.न.पा.९	कि मि	६००	४९९	९०	४८४	९०	४८४	९०	४८४	४०	४२	३६	४१	सम्पन्न
		शान्ती टोलबाट राम मन्दिर जोडने बाटो स्तरवृद्धी तथा ग्राभेल गर्ने । मे.न.पा. ८	मिटर	४६०	४९९	४६०	४८४।७	४६०	४८५	४६०	४८५	२२	९	२६	११	सम्पन्न
		नकलबन्दा टि स्टेटबाट वडा नं. ९ जोडने बाटो स्तरवृद्धी तथा ग्राभेल गर्ने ।	कि मि	६००	४९९	६००	४७४	६००	४७४	६००	४७४	२६	२०	२७	२१	सम्पन्न
		गोकुल मार्गबाट पश्चिम धिमाल टोलको ग्रामथान जाने बाटो स्तरवृद्धी तथा ग्राभेल गर्ने ।	मिटर	३७५	४९९	३७५	४८७	३७५	४८७	३७५	४८७	७६	४०	७५	३९	सम्पन्न
		गोकूल मार्गबाट पूर्व आमतोली चोक हुदै सेवक मार्ग सडक स्तर वृद्धि तथा ग्राभेल गर्ने मे.न.पा ११	मिटर	१३६०	९९८	१३६०	९७०	१३६०	९७०	१३६०	९७०	४५	१०	४६	१५	सम्पन्न
		ड्रेन निर्माण केसव पाण्डेको घर उत्तर जाने बाटोमा मे.न.पा. १२	मिटर	२६०	४८९	२६०	४९८	२६०	४९८	२६०	४९८	२१	३५	२३	३७	सम्पन्न

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
कमल प्रसाद कोइराला
नियन्त्रक

[Handwritten signature]
केशव भट्टराई
कार्यकारी अधिकृत

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
	१७	सडक मर्मत सत्तिघट्टा मे.न.पां. १०	मिटर	७४	२४	७४	२४	७४	२४	७४	२४					सम्पन्न
	१८	मेचीनगर क्षेत्रभित्र सडक मर्मत गर्ने कार्य सूर्वणमार्ग,झापा मार्ग ग्रावेल र शहिद मार्ग कालो पत्रे	कि.मी.	५१५	२५१२	५१५	२०१०	५१५	२०१०	५१५	२०१०					सम्पन्न
		झापा मार्ग स्तरवृद्धी गर्ने ।	मिटर	७०	५००											कार्य नभएको
		शिक्षा														
	१	महानन्द प्रा.वि. कम्पाउण्डवाल निर्माण गर्ने ।	मिटर	९७१२	४९९	२५	४९९	२५	४९९	२५	४९९	१५	१०	१७	१५	सम्पन्न
	२	कञ्चनजघा नि.मा.वि. भवन निर्माण गर्ने जगेडा कोषद्वारा सञ्चालित	वटा	१	५०२०	१	३०७१	१	३०७१	१	३०७१	४५	२७	४१	२५	सम्पन्न
		विद्युत														
	१	सडक बत्ति जडान तथा विस्तार गर्ने कार्य मे.न.पा. ८	मि./तार	१३००/१	७८	१३००/१	२३	१३००/१	७८	१३००/१	७८	१७१	७५	१७०	१५	सम्पन्न
	२	सडक बत्ति जडान तथा विस्तार गर्ने कार्य मे.न.पा. ४ मागुरमाडी	मि.	३५००	२०३	१४००	२०३	१४००	२०३	१४००	२०३	३२	५५	३१	५१	सम्पन्न
	३	सडक बत्ति जडान तथा विस्तार गर्ने कार्य मे.न.पा. १२ प्रशान्त टोल विकास सं.	मि./तार	७००	३९	७००	३९	७००	३९	७००	३९					सम्पन्न
	४	सडक बत्ति जडान तथा विस्तार गर्ने कार्य मे.न.पा. ११,१२ नमूना टोल विकास सं.	मि./तार	२०००	१५१	८००	४५१३	८००	४५१३	८००	४५१३	१२७	३६	१२५	३५	सम्पन्न
	५	सडक बत्ति जडान तथा विस्तार गर्ने कार्य मे.न.पा. ४ देवीस्थान	मि./तार	१९५०	११९	१९५०	११९	१९५०	११९	१९५०	११९	१७१	९६	१५	९५	सम्पन्न



क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		६ सडक बत्ति जडान तथा विस्तार गर्ने कार्य मे.न.पा. ५ फाराम टोल	मि./तार	७५०	४२	७५०	४२	७५०	४२	७५०	४२					सम्पन्न
		७ शिवराज खतिवडा चौक ४ फेज तार तथा ट्रान्सफरमर जडान गर्ने ।	वटा	१	५००	१	५००	१	५००	१	५००	६१	४१	६५	४०	५ वटा पोल र विस्तार समेत सम्पन्न
		८ सडक बत्ति विस्तार उ.स. ७ सरस्वती तथा सेन्ट्री टोल वि.स.	मि./तार	१६५०	९३	१६५०	९३	१६५०	९३	१६५०	९३					सम्पन्न
		९ सोवध साधना केन्द्र मे.न.पा. ४	मि./तार	१५०	८	१५०	८	१५०	८	१५०	८					सम्पन्न
		१० नयां बस्ती टोल विकास संस्था मे.न.पा. ४	मि./तार	११००	७५	११००	७५	११००	७५	११००	७५					सम्पन्न
		११ दूर्गा मन्दिर टोल विकास संस्था मे.न.पा. ५	मि./तार	२५०	१४	२५०	१४	२५०	१४	२५०	१४					सम्पन्न
		सिंचाई														
		१ तीन पैनी र जिरायत बांध निर्माण गर्ने ।	मि./हेक्टर	३६/१५	४९६	३६/१५	४८१	३६/१५	४८१	३६/१५	४८१	९०	१११	९५	१०५	सम्पन्न
		२ बाम नहर तथा पैनी निर्माण गर्ने ।	मि./हेक्टर	७५/१५	५००	७५/१५	४८४	७५/१५	४८४	७५/१५	४८४	३२	३४	३१	३५	हेक्टर १५ सम्पन्न
		खानेपानी तथा सरसफाई														

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

[Handwritten signature]
केशव महसारी
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७

(र्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सं) सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

इटहरी नगरपालिका

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवद्वनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/तेस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.सं. ०७१/०७२

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पूरुष		महिला		
												पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		४ स्ल्याव कल्भर्ट मर्मत कार्य मे.न.पा. १० ठेक्काबाट संचालित	वटा	१	२५९	१	२५९	१	२५९	१	२५९					सम्पन्न
		५ सब्जी टहरा मर्मत कार्य मे.न.पा. १० ठेक्काबाट संचालित	वटा	१	३७३	१	३४९	१	३४९	१	३४९					सम्पन्न

तयार गर्ने

२०७५/७६
कमल प्रसाद कोइराला
इन्जिनियर

वीकृत गर्ने
केशव भट्टराइ
कार्यकारी अधिकृत

लक्षित समूह पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/तेस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

ज.व. ०७१/०७२

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिए का वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		वातावरण संरक्षण														
	१	टेक्सी स्टेण्डबाट त्रिफलासम्म जाने बाटोमा ड्रेन निर्माण गर्ने ।	मिटर	१२६	५००	१२६	४५०	१२६	४५०	१२६	४५०	३५	३६	११	२१	सम्पन्न
	२	दनुवारबस्तीमा कल्भर्ट तथा ड्रेन निर्माण गर्ने मे.न.पा. १ ।	वटा	१	४९९	१	४४५	१	४४५	१	४४५	२८	१८	३०	२४	सम्पन्न
	३	आदर्श स्कूलदेखि चक्र बहादुर डांगीको घरसम्म ड्रेन निर्माण गर्ने ।	मिटर	२७१	१०१९	२७१	९९०	२७१	९९०	२७१	९९०	३०	२२	३४	२२	सम्पन्न
	४	दुर्गामार्ग सतहढल निर्माण गर्ने ।	मिटर	१०५	६९४	१०५	६४७	१०५	६४७	१०५	६४७	७६	११७	७५	११४	सम्पन्न
		आर्थिक पूर्वाधार														
		सामाजिक पूर्वाधार														
		स्वास्थ्य पूर्वाधार														
		अन्य														
	१	काकरभिट्टा संयुक्त वडा कार्यालय खानेपानी विस्तार १०	वटा	१	७२	१	७२	१	७२	१	७२					सम्पन्न
	२	सल्याव निर्माण मे.न.पा. १० पूर्व पश्चिम लोक मार्गबाट सत्तिघट्टा मार्ग जाने स्थान र सूर्योदय मार्ग जाने स्थानमा प्रयोग गर्ने ठेक्काबाट संचालित	वटा	७०	२६७	७०	२५०	७०	२५०	७०	२५०					सम्पन्न
	३	पशूहाट काउन्टर सेड निर्माण मे.न.पा. १ ठेक्काबाट संचालित	वटा	१	२८१	१	२८१	१	२८१	१	२८१					सम्पन्न

आ.व. २०७१/२०७२

आ.व. २०७१/२०७२

क्र. स.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.को २०७१/२०७२		चालु आ.व.को असार महिना/चौमासिक				निकास बाँकी			पेशकी विवरण					
			निकास		खर्च		निकास		खर्च		चालु	पुँजीगत	कुल	बाँकी पेशकी रकम	चालु आ.व.को		खुद बाँकी पेशकी
			चालु	पुँजीगत	चालु	पुँजीगत	चालु	पुँजीगत	चालु	पुँजीगत					रकम	प्रतिशत	
नेपाल सरकार केन्द्रिय अनुदान																	
1	नेपाल सरकार निशर्त नगरपालिका अनुदान ३६५८०३३/२६३२१	१४,१६०.००	०.००	१४,१६०.००	३,८२८.२२	२,६२६.४९	०.००	१४,१६०.००	३,८२८.२२	२,६२६.४९	६,४५४.७१	०.००	२००.८९	९९.९५	२०१.००		
2	स्थानीय वि.शुल्क कोष निशर्त चालु अनुदान ३६५८१७३/२६३११	१३,७७०.००	१३,७७०.००	०.००	१६,१८०.००	०.००	१३,७७०.००	०.००	१६,१८०.००	०.००	२,४१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००		
3	सडक बोर्ड नेपाल	३,५००.००	०.००	१,२७८.११	०.००	१,५४६.८१	०.००	१,२७८.११	०.००	१,५४६.८१	२६८.७०	०.००	१९३.०७	१००.०४	१९३.००		
4	स्थानीय स्वा.शा सामुदायीक विकास कार्यक्रम ३६५८१९४ एलजिसिडीपी पुँजीगत	२००.००	०.००	२००.००	०.००	७१.६३	०.००	२००.००	०.००	७१.६३	१२८.३७	०.००	०.००	०.००	१०.००		
5	नेपाल सरकार शहरी साशकीय क्षमता विकास ब्लक ग्रान्ट चालु	१,४१२.१०	४७२.००	६,६४१.००	१,८१५.३४	०.००	४७२.००	६,६४१.००	१,८१५.३४	०.००	१,३४०.३४	६,६४१.००	५,३००.६६	११०.९१	९९.६२		



राजन कुमार भट्टराज
लेखा अधिकृत

(Handwritten signature)

क्र. स.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.को २०७१/२०७२				चालु आ.व.को असार महिना/चौमासिक				निकासी बाँकी			पेशकी विवरण			
			निकासी		खर्च		निकासी		खर्च		चालु	पुँजीगत	कुल	बाँकी पेशकी रकम	चालु आ.व.को		खुद बाँकी पेशकी
			चालु	पुँजीगत	चालु	पुँजीगत	चालु	पुँजीगत	चालु	पुँजीगत					रकम	प्रतिशत	
18	आन्तरिक स्रोत रूकर, दस्तुर, शुल्क आदी)	६०,२०३.७३	२३,३२२.५९	०.००	१३,५३२.११	४,७३३.७३	२३,३२२.५९	०.००	१३,५३२.११	४,७३३.७३	९,७९०.४८	४,७३३.७३	५,०५६.७५	०.००	४९६.०२	१००.००	४९६.००
19	आन्तरिक स्रोत रूराजस्व बाँडफाँड)	५,०००.००	०.००	२,५३६.९२	०.००	१,५६६.२१	०.००	२,५३६.९२	०.००	१,५६६.२१	०.००	९७०.७१	९७०.७१	०.००	०.००	०.००	०.००
	जम्मा	९२,३८३.०९	२३,३२२.५९	२,७३०.७६	१३,५३२.११	२५,२९२.६४	२३,३२२.५९	२,७३०.७६	१३,५३२.११	२५,२९२.६४	९,७९०.४८	१,७९४.९८	११,५०५.४६	०.००	४९६.०२	११.११	४९६.००
	कुल जम्मा	२८८,३०९.३३	७९,३७९.७१	१४,९६८.९१	७८,९४७.९४	११,८६७.९४	७९,३७९.७१	१४,९६८.९१	७८,९४७.९४	११,८६७.९४	१,२३१.७७	२३,०११.९७	२४,२४३.७४	०.००	१०८२१.७२	९९.९९	१०८२३.००




राजन कुमार भट्टवाल
लेखा अधिकृत

(Signature)

क्र. स.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.को २०७१/२०७२				चालु आ.व.को असार महिना/चौमासिक				निकास बाँकी			पेशकी विवरण			
			निकास		खर्च		निकास		खर्च		चालु	पुँजीगत	कुल.	बाँकी पेशकी भूकम	चालु आ.व.को		खुद बाँकी पेशकी
			चालु	पुँजीगत	चालु	पुँजीगत	चालु	पुँजीगत	चालु	पुँजीगत					रकम	प्रतिशत	
12	साझेदारी लागत सहभागिता	१२,८१०.०४	०.००	१५,१९८.०६	११९.०९	१०,८२१.३३	०.००	१५,१९८.०६	११९.०९	१०,८२१.३३	११९.०९-	४,३७६.७३	४,२५७.६४	०.००	२,१३८.९७	१००.००	२,१३९.००
13	अन्य निकाय कार्यक्रम	४९५.००	०.००	६२४.००	०.००	४९०.१०	०.००	६२४.००	०.००	४९०.१०	०.००	१३३.९०	१३३.९०	०.००	०.००	०.००	०.००
14	नगरविकाश कोष ऋण	२०,१५०.००	०.००	७,०२३.६१	०.००	६,५६५.०५	०.००	७,०२३.६१	०.००	६,५६५.०५	०.००	४५८.५६	४५८.५६	०.००	०.००	०.००	०.००
15	नगरविकाश कोष अनुदान	२३,५२०.००	०.००	९,६६९.१३	०.००	९,१३७.३३	०.००	९,६६९.१३	०.००	९,१३७.३३	०.००	५३१.८०	५३१.८०	०.००	०.००	०.००	०.००
16	अन्य निकाय सशर्त अनुदान	४३१.५४	०.००	६४२.२८	०.००	६४२.३६	०.००	६४२.२८	०.००	६४२.३६	०.००	०.०८-	०.०८-	०.००	०.००	०.००	०.००
	जम्मा	५८,०१६.२८	०.००	३३१,५७.०८	११९.०९	२,७७४,७.५९	०.००	३३१,५७.०८	११९.०९	२,७७४,७.५९	-११९.०९	५,४०९.४९	५,२९०.४०	०.००	२,१३८.९७	११.११	२,१३९.००

आन्तरिक स्रोत																	
17	आन्तरिक स्रोत रूगत आ.व. को मौज्दात)	२७,१८१.३६	०.००	२४,७७०.७०	०.००	१९,२९२.७०	०.००	२४,७७०.७०	०.००	१९,२९२.७०	०.००	५,४७८.००	५,४७८.००	०.००	०.००	०.००	०.००



राजन कुमार भट्टवाल
लेखा अधिकृत

क्र.स.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.को २०७१/२०७२				चालु आ.व.को असार महिना/चौमासिक				निकासी बाँकी			पेशकी विवरण		खुद बाँकी पेशकी	
			निकासी		खर्च		निकासी		खर्च		चालु	पुँजीगत	कुल	बाँकी पेशकी रकम	चालु आ.व.को		
			चालु	पुँजीगत	चालु	पुँजीगत	चालु	पुँजीगत	चालु	पुँजीगत					रकम		प्रतिशत
6	सामाजिक सेवा शर्त अनुदान	४९,८९२.९२	४९,८९२.९२	०.००	४९,७९३.२०	०.००	४९,८९२.९२	०.००	४९,७९३.२०	०.००	९८.९२	०.००	९८.९२	०.००	०.००	०.००	
7	स्थानीय स्वा.शा सामुदायीक विकाश कार्यक्रम ३६५८९९३ एलजिसिडीपी	३,४३९.९०	०.००	४,३९८.९०	०.००	३,०२९.९८	०.००	४,३९८.९०	३,०२९.९८	०.००	०.००	९,३६८.९२	९,३६८.९२	०.००	९३०.००	९३०.००	
8	स्थानीय वि.शुल्क कोष सशर्त पूजीगत अनुदान ३६५८९७३/२६३२२	२३,८४०.००	०.००	२३,८४०.००	२६५.९५	९९,८८४.०७	०.००	२३,८४०.००	२६५.९५	९९,८८४.०७	२६५.९५	३,९५५.९३	३,९५५.९३	०.००	९९.९८	९,६७९.००	
9	नेपाल सरकार शहरी साशकीय क्षमता विकाश ब्लक ग्राण्ट पूजीगत	९३,४२८.९०	०.००	९०,५३०.००	६९४.८३	९९,२८७.८३	०.००	९०,५३०.००	६९४.८३	९९,२८७.८३	६९४.८३	७५७.८३	९,३७२.६६	०.००	२,४८३.५९	२,४८४.००	
10	स्थानीय विकाश मन्त्रालय जगेडा कोष अनुदान	२२,२७३.४४	०.००	२०,९७६.००	०.००	२३,८८९.७०	०.००	२०,९७६.००	०.००	२३,८८९.७०	०.००	३,७९३.७०	३,७९३.७०	०.००	३,४६९.५६	३,४७०.००	
	जम्मा	९३७,९०७.६६	५६०५७.९२	८९२२३.२९	६४४९६.७४	६५३३५.७९	५६०५७.९२	८९२२३.२९	६४४९६.७४	६५३३५.७९	८,४३९.६२	९५,८८७.५०	७,४४७.८८	०.००	८,२६६.७३	८,२६८.००	
अन्य सरकारी, गैरसरकारी, वैदेशिक तथा वित्तिय संस्था																	
11	जिल्ला विकास समिति अनुदान	५७०.००	०.००	०.००	०.००	९९.४२	०.००	०.००	०.००	९९.४२	०.००	९९.४२	९९.४२	०.००	०.००	०.००	



राजन कुमार भट्टवाल
लेखा अधिकृत

संग सम्बन्धित

एकिकृत सूचना मूलक प्रशासन प्रतिवेदन

मेचीनगर नगरपालिका

तेस्रो चौमासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७१/०७२

रकम रु. हजारमा श्रावण महिना

१. स्थानीय भौतिक पूर्वाधार

विवरण	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको मासिक/तेस्रो चौमासिक अवधिको	प्रगति(निर्माणाधिन)	आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च रु.	लाभान्वित जनसंख्या
सडक					
सडक: ट्याक खोल्ने/कच्ची					
ग्राभेल/स्तरवृद्धि तथा ग्राभेल	कि.मी.	४१२४४	सम्पन्न	२०९२	५३६
पक्की/कालोपत्रे/कल्भर्ट	मी./वटा				
पक्की	मी.				
कालोपत्रे	मी.	७७०	सम्पन्न	११३३९	६३१
कालोपत्रे	कि.मी.	२।८	निर्माणाधिन	१२०१७	
कल्भर्ट	वटा	२	सम्पन्न	९३०	११५
सिँदी निर्माण	मि.				
मर्मत सम्भार/सडक	कि.मी.	५।५	सम्पन्न	२०१०	
कल्भर्ट मर्मत सम्भार	वटा	१	सम्पन्न	२४४	
पूल	वटा	१	सम्पन्न	५८१८	१४३
ह्यूमपाईप	वटा				
रन्याव निर्माण	वटा	७०	सम्पन्न	२५०	
प्रवेशद्वार निर्माण	वटा	१	निर्माणाधिन		
सडक सतह ढल	मी.	७६२	सम्पन्न	२५८५	१०८
सिँचाई तथा नदी नियन्त्रण:					
सिँचाई	मि./तार	१०८/५२	सम्पन्न	१२९६	५३३
नदी नियन्त्रण	मि.	७५	सम्पन्न	९९७	१५३
नदी नियन्त्रण/तटबन्ध	मि.	७५	सम्पन्न	३००	१५३
विद्युत/लघु जलविद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा					
विद्युत पोल विस्तार समेत	वटा	५ पोल/विस्तार	सम्पन्न	५००	२६२
विद्युत विस्तार तार (सडक बत्ति विस्तार)	मी.तार	१५८५०	सम्पन्न	१२८९	१२०४
ट्रान्सफरमर	वटा/के.वी.	१	सम्पन्न	५००	
माइक्रो हाईड्रो					
सौर्य उर्जा (जडित)					
खानेपानी तथा सरसफाई					
खानेपानी धारा वितरण	वटा	१	सम्पन्न	७२	
खानेपानी ट्यूबेल वितरण	वटा				
ईनार डिप बोर्डिङ	वटा				
सरसफाई:					
सौचालय मर्मत	वटा	१	सम्पन्न	१०८	
बस टर्मिनल/बसपार्क	वटा				
बन तथा वातावरण					
बन					
वातावरण					

००८९/४९२
कमल प्रसाद कोइराला
इन्जिनियर

केशव भट्टराई
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७.२

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क)

संग सम्बन्धित

एकिकृत सूचना मूलक प्रगति प्रतिवेदन

मेचीनगर नगरपालिका

तेस्रो चौमासिक प्रगति विवरण

भवन:					
विधालय भवन/सामूदायिक भवन कम्पाउण्ड वाल					
सामूदायिक भवन	वटा	३	सम्पन्न	५९३९	१२१९
नगरपालिका भवन	वटा				
विधालय भवन	वटा	२	सम्पन्न	३८७९	१३८
स्वास्थ्य चौकि भवन	वटा				
कम्पाउण्ड वाल निर्माण	फिट	३६२	सम्पन्न	५९०	
अन्य (बजार टहरा) संख्यामा	वटा				
सेड निर्माण	वटा	१	सम्पन्न	२८१	
बजार टहरा मर्मत	वटा	१	सम्पन्न	३४९	
शिक्षा तथा संस्कृति					
खेलकूद					
गोमिङ्ग पुल	वटा	१	सम्पन्न	२३४	
धार्मिक तथा पूरातात्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण					
मन्दिर मर्मत	वटा	१	सम्पन्न	१००	

ख. लक्षित वर्ग तथा सामाजिक समावेशिकरण र सामाजिक परिचालन सम्बन्धि कार्यक्रम

विवरण	ईकाइ				
सामूदायिक भवन	वटा	४	सम्पन्न	५७२	
सीप तथा क्षमता विकास तालिम सम्बन्धि कार्यक्रम					
गरिवी निवारण सम्बन्धि कार्यक्रम					
महिला, पिछडिएको वर्ग र अपाङ्ग शसक्तिकरण					
कुल जम्मा					

ग. मानव तथा संस्थागत क्षमता विकास सम्बन्धि कार्यक्रम

विवरण	ईकाइ				
कर्मचारी तथा पदाधिकारीको क्षमता विकास कार्यक्रमस					
समूह सदस्यहरुको क्षमता विकास कार्यक्रम					
महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरुको तालिम					
नागरिक सचेतना केन्द्र स्थापना					
कुल जम्मा					

२०७२/०१/१२
कमल प्रसाद कोइराला
इन्जिनियर

केशव भट्टराई
कार्यकारी अधिकृत

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३७ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क)

एकिकृत सूचना मूलक प्रगति प्रतिवेदन
मेचीनगर नगरपालिका
तेस्रो चौमासिक प्रगति विवरण

घ. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम					
विवरण	ईकाइ				
६० वर्ष नाघेका दलित जेष्ठ नागरिक	जना	१३९			
कर्णाली क्षेत्रका ६० वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिक					
जेष्ठ नागरिक(७० वर्ष नाघेका)	जना	१३९५			
एकल महिला (६० वर्ष नाघेका)	जना	९४२			
६० वर्ष मूनीका एकल महिला	जना	७२७			
लोपोन्मुख आदिवासी (१० प्रकारका)	जना	१८५६			
मान्यकृत जनसंख्या					
आंशिक अपाङ्ग	जना	५			
पूर्ण अपाङ्ग	जना	५४			
फरक क्षमता भएका					
कूल जम्मा					
जन्म, मृत्यु					
जन्म:	जना	३७०			
छोरा	जना	२०६			
छोरी	जना	१६४			
मृत्यु	जना	४७			
पुरुष	जना	२८			
महिला	जना	१९			
साई-सराई परिवार	दर्ता संख्या	१२७			
बसाई सरी आएको	जना	११२			
बसाई सरी गएको	जना	१५			
विवाह	जना	१५१			
सम्बन्ध विच्छेद	वटा	३			

२०७४/०९/२
कमल प्रसाद कोइराला
इन्जिनियर

केशव भट्टराइ
कार्यकारी अधिकृत

अनूसूची १७.३
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
क्षमता विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति विवरण
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
ईश्वरभद्र झापा
तेस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व.०७७५/०७७६

रु. हजारमा

श्रावण महिना

क.सं.	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	वार्षिक बजेट	तेस्रो चौमासिक प्रगति						लाभान्वित वर्ग		
					भौतिक		वित्तिय		हालसम्मको प्रगति		पुरुष	महिला	जम्मा
					लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	खर्च	भौतिक	वित्तिय			
					६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
क. जिल्ला/ नगरस्तर													
१	मानव संशाधन विकास												
१.१	सार्वजनिक सूनूवाई	वटा	३	७५	१	१		११३	१	११३			
२	भौतिक श्रोत साधन												
३	कार्य प्रणाली र प्रकृया सूधार												
४	अन्य												
ख. नगरस्तर													
१	मानव संशाधन विकास												
२	भौतिक श्रोत साधन												
३	कार्य प्रणाली र प्रकृया सूधार												
४	अन्य												
ग. क्षमता विकास संचालन खर्च													
१.१	रेडियो कार्यक्रम मेचीनगर उत्पादन	वटा	१	२१७	५२	५२		२१७	५२	२१७			
१.२	प्रसारण												

तयार गर्ने :

रुजू गर्ने

समीक्षित गर्ने

केशव भट्टराई
कार्यकारी अधिकृत