



मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

MECHINAGAR MUNICIPALITY OFFICE

सिंहदरबार, काठमाडौं

(यो.प्रा.शा.४/०७३/०७४)

प.सं. ०७३/०७४

च.नं. १५८

मिति :- २०७३/०४/६

विषय :- वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पठाईएको बारे ।

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका व्यवस्था शाखा

सिंहदरबार, काठमाडौं

उपरोक्त सम्बन्धमा यस मेचीनगर नगरपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा भए गरेका कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ अनुसार संलग्न अनुसूची १७, १७.१, १७.२, १७.३ र १७.४ भरी वार्षिक प्रगति पाना थान २० (बिस) यसैसाथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

बोधार्थ :

श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं

श्री राष्ट्रिय योजना आयोग सिंहदरबार, काठमाडौं

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका योजना शाखा सिंहदरबार, काठमाडौं

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखा सिंहदरबार, काठमाडौं

श्री सामुदायिक शाखा, मे.न.पा.कार्यालय

श्री सूचना तथा सञ्चार ईकाइ मे.न.पा.कार्यालय

पशुपती खड्का
कार्यकारी अधिकारी

०२३५६२२१२, ५६२२१३, ५६२२३३, ५६२०७७

फ्याक्स : ००९७७०२३५६२४३७

Email : info@mechimun.gov.np

Web site :- www.mechimun.gov.np

Mechinagar, Jhapa

कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

हजारमा

पुरवाधार विकास कार्यक्रमको मौलिक तथ्यांक/वर्षावारी/वार्षिक/वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन



क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक/वार्षिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक/वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१७	
		क) पुर्वाधार विकास														
		सडक														
		मदन आश्रित मार्ग स्तरीकरण	मी.	५००	४९९/३	५००	४९८	५००	४९८	५००	४९८	२५	११	२६	१० सम्पन्न	
		गोकुल मार्गसंग जोडिएको सागरबाध मार्ग, बासवारी मार्ग, निवारण मार्ग तथा धनेश्वर मार्गको स्तर उन्नती	मी.	११४५	९९७६	११४५	९७९	११४५	९७९	११४५	९७९	१८	२३	१२	२४ सम्पन्न	
		किरात चुम्बुङ हुदै झापा मार्ग जोड्ने बाटो आदर्श मार्ग मेन.पा. १३	मी.	७००	४९९	७०	४७६	७०	४७६	७०	४७६	१७	२२	१८	२१ सम्पन्न	
		सुवर्णमार्ग उत्तरहुदै खरेल गाउं जाने सडक स्तरोन्नती	मी.	५८५	४९९	५८५	४८४	५८५	४८४	५८५	४८४	२५	४५	२४	४९ सम्पन्न	
		शान्तिचोकबाट दनुवारवस्ती जाने बाटो कालोपत्रे	मी.	५४१४४	४९९	५४१४४	३३६६४	५४१४४	३३६६४	५४१४४	३३६६४	२५	४५	२७	४७ सम्पन्न	
		वेद प्रसाद खनालको घरदेखि टिमार्दै पुल हुदै धुलावारी वजारसम्मको सडक कालोपत्रे	मी.	४४	४९९	४४	४९९	४४	४९९	४४	४९९	१०५	५५	११०	५३	
		हुवागढी सिमानाबाट धाडजन वडा नं. १ जोड्ने बाटो ग्राभेल	मी.	५५०	४९९	५५०	४९९	५५०	४९९	५५०	४९९	५१	५५	५३	५७ सम्पन्न	
		शुभाष चिमरियाको घर दक्षिण रिङ्गरोड ग्राभेलिङ	मी.	५००	५००	४८५	५१४	४८५	५१४	४८५	५१४	३०	२२	३४	२२ सम्पन्न	
		तिनतिरे चोक दक्षिण हुदै सिद्धार्थ चोकसम्म ग्राभेल	मी.	३७५	४९९	३७५	४९२	३७५	४९२	३७५	४९२	११	२६	१३	२८ सम्पन्न	
		आदर्श मार्ग उत्तर जाने र सुकुम्बासी मार्ग ग्राभेल	मी.	७७४	४९८/१	७७४	४७२	७७४	४७२	७७४	४७२	२५	१५	२६	१६ सम्पन्न	

प्रमाणित
मुद्रा
२०७३

प्रमाणित
मुद्रा
२०७३

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक/वार्षिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक/वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लामान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	महिला	अन्य वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		दक्खिला स्याप क्लर्मेन्ट निर्माण	वटा	१	४९९	१	४३५	१	४३५	१	४३५	१७	२६	१८	२२	
		काली मन्दिर स्याव क्लर्मेन्ट निर्माण	वटा	१	९९९	१	९७०	१	९७०	१	९७०	२४	२३	२६	२५	
		धुवराईको घर छेउ क्लर्मेन्ट निर्माण	वटा	१	९९९	१	९९९	१	९९९	१	९९९	१५	१५	१६	१८	
		गोकुलमार्ग ड्रेन तथा कालो पत्रे मे.न.पा. १२	मिटर	३५०	४९९८	३५०	४७६३	३५०	४७६३	३५०	४७६३	९९	५५	१०२	५७	
		रवि मार्गको टिमाई खोलामा पुल निर्माण मे.न.पा. ३६	वटा	१	५०००	१	४८३८	१	४८३८	१	४८३८	१०५	५६०	११०	५७०	
		सुवर्ण मार्ग कालो पत्रे तथा ड्रेन निर्माण मे.न.पा. १०	मिटर	४५०	५०००	४५०	४९९८	४५०	४९९८	४५०	४९९८	४५	५६	४८	५९	
		सडक बोर्ड कार्यक्रम नगरपालिका भित्रका सडक मार्ग Road Board	कि.मी.	५६	६२८६	५६	५०६५	५६	५०६५	५६	५०६५	५६	५२०	७०	५३०	
		गोकुल मार्ग UGD-ETP	कि.मी.	२८	३२५८९	१४	७३८२५	१४	७३८२५	१४	७३८२५	१०५	७०३	१०८	७०५	
		गेट बिजिटिफिकेशन UGD-ETP	वटा	१	१२५४३	०३	५२०३	०३	५२०३	०३	५२०३	७५	५६०	७९	५६५	
		शिक्षा														
		विद्युत														
		त्रिफला पश्चिम उत्तर टैक्सी स्याण्ड उत्तर हुदै तिन्दा टोल र हनुमान टोलसम्म विद्युत विस्तार	मी./वटा	५०००/२०	५०७०	५०००/२०	४६७०	५०००/२०	४६७०	५०००/२०	४६७०	१५	२५	१९	३०	
		सडक वृत्ति विस्तार प्रगतिशिल टोल वि.स. मे.न.पा. ७	मी.	१८००/०	१०२	१८००/०	१०२	१८००/०	१०२	१८००/०	१०२	३१	५६	३५	५५	
		अरनिकोपथ सडक वृत्ति विस्तार मे.न.पा.१०	मी./वटा	०/७	१९	०/७	१९	०/७	१९	०/७	१९	११	३५	१२	३२	
		पुर्वावृत्तिज टोल सडक वृत्ति विस्तार मे.न.पा.१०	मी./वटा	५६५०/०	७९	५६५०/०	७९	५६५०/०	७९	५६५०/०	७९	१७	५६	१९	५९	
		घनश्याम खतिवडा सडक वृत्ति विस्तार मे.न.पा. ६	मी./वटा	५६००/०	१४	५६००/०	१४	५६००/०	१४	५६००/०	१४	७५	७५	२५	८०	

अनुसूची १७

कार्याधिकारी को उपर दफा को नुण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मंचीनगर नगरपालिकाको कार्यालय

प्रतिवेदन

आ.क.०महाछात्रि
नृत्यमंड.

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

कायदा कार्यालय
पुणे जिल्हा न्यायालय
(२)

अनुसूची १७
कार्यवाहको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका न्यायलय

पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको भौतिक तथ्यांक/वित्तीय तथ्यांक/चौमासिक/वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन



क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक/वार्षिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक/वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लामान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												मिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	मिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
				२५	५००।४	२५	४८५	२५	४८५	२५	४८५	११	२५	१३	२७	सम्पन्न
				८९	४९९	८९	४४५	८९	४४५	८९	४४५	५५	२५	५६	२४	सम्पन्न
				१४०	९९९	१४०	९५५	१४०	९५५	१४०	९५५	५६	३५	५५	३७	सम्पन्न
				४८।५	४९९	४८।५	४८५	४८।५	४८५	४८।५	४८५	१६००				बाबुलिका
				१४	४९९८	१४	४९७७	१४	४९७७	१४	४९७७	५९	१०५	६२	११०	सम्पन्न
				१५००	९९९२	१५००	९१५९	१५००	९१५९	१५००	९१५९	५५	७५	५७	७८	सम्पन्न

सहस्रमुखी
सहस्रमुखी
सहस्रमुखी

Page 4

अनुसूची १७
कार्यविधि को दफा ३६ को उपखण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मैचीनगर नगरपालिकाको कार्यालय

पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको चौमासिक/वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक/वार्षिक लक्ष्य		तेश्रो चौमासिक/वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभाभावित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												निर्घटिका वर्ग	अन्य वर्ग	निर्घटिका वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		स्वबोध टोल ईनार बौडिङ मे.न.पा. ४	बटा	१	१७४	१	१७४	१	१७४	१	१७४	२२	३१	२५	३५	सम्पन्न
		पाखिन टोल ईनार बौडिङ मे.न.पा. ४	बटा	१	१४८	१	१४८	१	१४८	१	१४८	२५	६१	२१	६५	सम्पन्न
		मागुरमाडी टोल ईनार बौडिङ मे.न.पा. ४	बटा	१	१४६	१	१३२	१	१३२	१	१३२	२७	४८	२५	४५	सम्पन्न
		सुखती टोल ईनार बौडिङ मे.न.पा. ७	बटा	१	११०	१	११०	१	११०	१	११०	२१	४५	२२	४८	सम्पन्न

तयार गर्ने

स्वीकृत गर्ने

मैचीनगर नगरपालिका
प्रमुख
२०७३/०४/०५

स्वीकृत गर्ने
मैचीनगर नगरपालिका
प्रमुख
२०७३/०४/०५

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित
लक्षित समूह, पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक क्षेत्रहरूको भौतिक तथा वित्तीय वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

मन्त्रालयको कार्यालय
वर्तमान प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७२/०७३

रकम रु. हजारमा

क्र. सं.	कार्यक्रम/आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक/वार्षिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक/वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित वर्ग			कैफियत	
			परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	पिछिडिए को वर्ग	अन्य को वर्ग	पिछिडिए को वर्ग	अन्य को वर्ग	महिला		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१७
लक्षित समूह अन्तरगत महिला कार्यक्रम															
क) संस्थागत विकास															
१	व्यूटीशियन तालिम	वटा	३	१५०	३	१५०	३	१५०	३	१५०				३०	४० सम्पन्न
२	ढाकाटोपी तान तालिम	वटा	१	१५०											
३	सिलाइकटाई तालिम	वटा	३	२००	३	१५०	३	१५०	३	१५०			१५	१० सम्पन्न	
४	नारी शिप विकास केन्द्र	वटा	१	३६											
५	बाखापालन तालिम	वटा	३	२००	३	२००	३	२००	३	२००	३५	६५	७५	२५ सम्पन्न	
६	बमौसमी तरकारी खेती	वटा	३	२००	३	१३८	३	१३८	३	१३८			२५	४० सम्पन्न	
७	घरेलू हिसा न्यूनीकरण तालिम	वटा	३	१००	३	१००	३	१००	३	१००	२०	३०	३०	१० सम्पन्न	
८	मातृशिशु स्याहार केन्द्र	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	७५	२००	८५	२८५ सम्पन्न	
९	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका साइकल खरिद	वटा	१	४००	१	४००									
१०	आदर्श महिला जागरण भवन निर्माण	वटा	१	४५६	१	४३८	१	४३८	१	४३८	१०५	१२०	५०	६५ सम्पन्न	
११	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रसूति स्याहार केन्द्र व्यवस्थापन	वटा	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०			१००	३०० सम्पन्न	

१३/०७/२०७३
प्रमुख अधिकारी

१३/०७/२०७३
प्रमुख अधिकारी

अनुसूची १७

कार्यविधि को दफा ३६ को उपपदफा (२) सँग सम्बन्धित

लक्षित समूह, पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक योजनाहरूको मासिक तथा वित्तीय वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

मेरो नाम: _____
वार्षिक प्रतिवेदन

आ.ब. ०७२/०७३

रकम रु. हजारमा

क्र. सं.	कार्यक्रम/आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		तैस्रो चौमासिक/वार्षिक लक्ष्य		तैस्रो चौमासिक/वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित वर्ग			कैफियत
			परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	महिला	अन्य	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१२	महिला स्वास्थ्य शिविर	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००			१००	३०० सम्पन्न
	सुधारिएको चुल्हो	वटा	१	१००	१	१००								
	एकल महिला शिप विकास तालिम	वटा	१	१००	१	३०								
	तैस्रो लिंगी क्षमता विकास	वटा	१	५०	१	५०	१	५०	१	५०	१०	२०	२५	१५ सम्पन्न
	जेण्डर अडिट	वटा	१	१५०	२	१५०								
	ल्यारिटिक मुक्त क्षेत्र अभियान	वटा	१	१७०	१	१६९	१	१६९	१	१६९	२०	३०	३५	६५ सम्पन्न
	वृक्षारोपण	वटा	१	३५०	१	३५०	१	३५०	१	३५०	५०	५०		सम्पन्न
	अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस	वटा	३	५०	३	५०	३	५०			५०	७५	५०	१०० सम्पन्न
	अन्तर महिला पार्टी संजाल	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००			२०	१० सम्पन्न
	कम्प्युटर बेसिक तालिम	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	५	१५	१०	५ सम्पन्न
	जम्मा			३४१२										
	लक्षित समूह अन्तरगत बालबालिका कार्यक्रम													
१	बाल विकास केन्द्र व्यवस्थापन	वटा	१	२२०	२	२२०	२	२२०	२	२२०				

प्रतिवेदन
प्रमाणित
०७/१२/२०७३

प्रमाणित
०७/१२/२०७३
Page 2

अनुसूची १७

लक्षित समूह, पूर्वाधार विकास र प्रवृद्धतामक कार्यसँगैको नैतिक तथा वित्तीय वार्षिक प्रगति, प्रतिवेदन कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित मेचीनगर उपरनिष्ठ

आ.व. ०७२/०७३

रकम रु. हजारमा

[illegible]

प्राप्त
१३/११/२०२३
०२

Page 3

~~Excluded documents~~

72

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) संग सम्बन्धित
लक्षित समूह, पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

मेची प्रदेश, धनकुटा जिल्ला
वार्षिक प्रतिवेदन

आ.व. ०७२/०७३

रकम रु. हजारमा

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		तय्यो चौमासिक/वार्षिक लक्ष्य		तय्यो चौमासिक/वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित वर्ग			कैफियत
			परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुर्ण	पिछडिए को वर्ग	पिछडिए अन्य को वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	लक्षित समूह अन्तर्गत पिछडा वर्ग/कार्यक्रम सबै जातजातिका आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न वर्ग													
१	खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र अभियान	वटा	१	७००								३५	३८	१५
२	अपांग विद्यालय संचालन	वटा	१	२५०	१	२५०	१	२५०				११	१३	१७
३	गणेश मन्दिर संरक्षण	वटा	१	२००	१	२००	१	२००	२००	२००		२५	४५	४८
४	जोधरी ग्रामस्थान कम्पाउण्ड	वटा	१	२००	१	२००	१	२००	२००	२००		४५	४७	४७
५	किरात युमा मांगहिम संरक्षण	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१००	१००		५१	५६	५६
६	किरातेश्वर मांगहिम संरक्षण	वटा	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१५०	१५०		३५	३९	५५
७	कवरवस्ती सडक स्तरनेती	मि.	६६५	१००	६६५	१००	६६५	९८	६६५	१००		२३	२९	२४
८	सकेलाथान कम्पाउण्डवाल वाल	मि.	५६	२५०	१६८	७५	१६८	७५	१७	७५		५६	५८	२४
९	नेपाल अहिंसावादी बोर्ड गुम्वा कम्पाउण्ड वाल	वटा	१	२९९	१	२९९	१	२९९	१	२९९		४५	५५	२७
१०	जेष्ठ नागरीक सम्मान कार्यक्रम	वटा	१	७०	१	७०	१	७०	७०	७०		५	७	२
११	जनशान्दोलन घाइते निर्वाह खर्च	वटा	१	३६	१	३६	१	३६	३६	३६				सम्पन्न
१२	सम्मान निर्माण	वटा	१	२५०	१	२५०	१	२५०	२५०	२५०		२३	२५	२४

Page 5
Page 5

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा २) संग सम्बन्धित
लक्षित समूह, पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यसमेतको वित्तिय तथा वित्तिय वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
मेचीनगर, मेचीनगर
वार्षिक प्रतिवेदन

आ.व. ०७२/०७३

रकम रु. हजारमा

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष		तेस्रो चौमासिक/वार्षिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक/वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित वर्ग				कैफियत
			परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
											पिछडिएको वर्ग	अन्य	पिछडिएको वर्ग	अन्य	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१७
१३	जेष्ठ नागरिक चौतारी	वटा	१	५५०	१	४८५	१	४८५	१	४८५				२०	सम्पन्न
१४	धुलावारी दुर्गा मन्दिर सस्कृति संरक्षण	वटा	१	३०	१	३०	१	३०			५६	५८	१२३	१२५	सम्पन्न
१५	नकलवन्दा दुर्गा मन्दिर सस्कृति संरक्षण	वटा	१	२३	१	२३	१	२३			२३	२४	५६	५५	सम्पन्न
१६	बडागत ध्यान केन्द्र संचालन	वटा	२	३००	२	३००	२	३००	२	३००					
१७	महानन्द प्रावि शौचालय निर्माण	वटा	१	५००											

अवलोकन प्रकाश एस्टा
अवलोकन प्रकाश एस्टा
अवलोकन प्रकाश एस्टा

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपबन्ध (१) सँग सम्बन्धित
लक्षित समूह, पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यको क्षेत्रमा प्रतिवर्ष तथा वित्तीय वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

मेचीनगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
वार्षिक प्रगतिवेदनको प्रतिवेदन

आ.व. ०७२/०७३

रकम रु. हजारमा

क्र. सं.	कार्यक्रम/आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		तैयारी चौमासिक/वार्षिक लक्ष्य		तैयारी चौमासिक/वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित वर्ग			कैफियत
			परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	पिछडिएको वर्ग	अन्य	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१८	छात्रवृत्ति कार्यक्रम	बटा	१	५०	२	५०	१	१३			३	२	४	५
१९	आदिवासी/जनजाति संस्कृति र भाषा संरक्षण	बटा	१	८००	६	१८०	५	१६५			४५५	५६०		सम्पन्न
२०	दलित शिप विकास तालिम	बटा	१	१५०	१	४५	१	४५			१५	१६		सम्पन्न
२१	मदरसा संरक्षण	बटा	१	१३३	१	१००	१	१००	१००		४५	३५		सम्पन्न
२२	छठ पुजा घाट निर्माण	बटा	१	५०	१	५०	१	५०			१२५	१३५	२५	सम्पन्न
	प्रवर्द्धनात्मक क्षेत्र कार्यक्रम													
२०	खुट्टागी सामुदायिक वन चिल्डेन पार्क	बटा	१	१४७४	१	१४११	१	१४११	१४११		१२	४५	१४	४० सम्पन्न
	थोप्लेविरान सामुदायिक वन पिकनिक स्पट	बटा	१	१४९९	१	१२४५	१	१२४५	१२४५		१७	५५	१३	७५ सम्पन्न
	जम्मा			२९७३										
	कुल जम्मा			१४४९३										

नोट: पिछडिएको वर्गमा जेष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति, अपांगता भएका व्यक्तिहरू, मधेसी मुस्लिम तथा पिछडिएका वर्गहरूको प्रतिवेदन स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९ अनुसार)

तयार पार्ने:

गणेश

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
मेचीनगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

अनुसूची १७(१)

कार्याविधिको दफा ३६ को-पदका ३ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

असार मासिक/वर्षाको विकास/वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन

गाउँ विकास समिति/नगरपालिका/जिल्ला विकास समिति मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

आ.व. २०७२/२०७३

रकम रु हजारमा

क्र.सं.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.को २०७२/२०७३		निकास		खर्च		चालु आ.व.को असार महिना/चौमासिक		निकास बाँकी		पेशकी विवरण		
			चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	कुल	बाँकी पेशकी रकम	चालु आ.व.को रकम	खर्च बाँकी पेशकी	
नेपाल सरकार केन्द्रिय अनुदान															
1	नेपाल सरकार निशर्त नगरपालिका अनुदान ३६५८०३३/२६३११ (शुभमा आधारित)	०८'०५१'१७												००'६११	००'०
2	स्थानीय वि.शुल्क कोष निशर्त चालु अनुदान ३६५८१७३/२६३११	००'०००'८८												००'०	००'०
3	सडक बोर्ड नेपाल	००'०००'८												००'०	००'०
4	सामाजिक सेवा शर्त अनुदान	०८'६३३'०८												००'०	००'०
5	स्थानीय स्वा.शा. सामुदायिक विकास कार्यक्रम ३६५८१९३ एलजिसिडीपी	०६'६८१'८												००'००६	००'०१

कार्यालय विकास कार्यकारी अधिकृत

कार्यालय विकास कार्यकारी अधिकृत

क्र.स.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.को२०७२/२०७३				चालु आ.व.को२०७३/२०७४				निकासा बाँकी				पेशकी विवरण			
			निकासा		खर्च		निकासा		खर्च		चालु	कुल	बाँकी पेशकी रकम	चालु आ.व.को प्रतिशत	खुद बाँकी पेशकी			
			चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत								
6	नेपाल सरकार शहरी साशकीय क्षमता विकाश बलक ग्रान्ट पूँजीगत	१५८८४३६	००	००	३६५४६	५८८०६८	००	००	००	००	००	३६६५४६	५८८०६८	००	००	००		
7	स्थानीय वि.शुल्क कोष सशर्त पूँजीगत अनुदान ३६५४७३/२६३२२	००	००	००	०४८५	००	००	००	००	००	६६४४६	००	००	००	००	००		
8	स्थानीय विकाश मन्त्रालय जगेडा कोष अनुदान	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००		
	जम्मा	१६४४४३६	००	००	६८४४६	६४४०६	००	००	००	००	००	१०४४४३६	६४४०६	००	००	००		
अन्य सरकारी, गैरसरकारी, वैदेशिक तथा वित्तीय संस्था																		
9	जिल्ला विकास समिति अनुदान	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००		
10	साझेदारी लागत सहभागिता	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००		
11	अन्य निकाय कार्यक्रम	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००	००		

प्रमाणित
२०७३/०७/०८

प्रमाणित
२०७३/०७/०८

२०७३/०७/०८

क्र. स.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चा. आ. व. को. २०७२/२०७३				म. न. आ. व. को. २०७२/२०७३				निकासा बाँकी			पेशकी विवरण			
			निकासा		खर्च		निकासा		खर्च		चालु	पूँजीगत	कुल	बाँकी पेशकी रकम	चालु आ. व. को रकम	प्रतिशत	खुद बाँकी पेशकी
			चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत					
12	नगरविकाश कोश अन्तर्गत	००'०८'५६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
13	नगरविकाश कोश ण	००'०५'६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
14	अन्य निकाय ण तथा सापटी	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
	जम्मा	००'१४'४	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
आन्तरिक स्रोत																	
15	आन्तरिक स्रोत रुकर, दस्तुर, शुल्क आदी)	५०'८५'५६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
16	आन्तरिक स्रोत रुगत आ. व. को मौज्जात)	००'००'६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
17	आन्तरिक स्रोत रुगत आ. व. को मौज्जात)	००'००'६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०

५/११/२०७३
५/११/२०७३
५/११/२०७३

५/११/२०७३
५/११/२०७३
५/११/२०७३

५/११/२०७३

क्र. स.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ. व. को २०७२/२०७३				चालु आ. व. को २०७३/२०७४				निकासा बाँकी			पेशकी विवरण			खुद बाँकी पेशकी
			निकासा		खर्च		निकासा		खर्च		बाँकी पेशकी रकम	कुल	पूँजीगत	चालु	चालु आ. व. को रकम	प्रतिशत	
			चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत							
	जम्मा	४३,८०,७६	८०,६०,०००	००,०	६८,८८८	३३,४६८००	००,०	००,०	००,०	००,०	३६,९०,०००	६८,८८८-	९६,६६६,८८	००,०	९८,६६६	२८,८८	००,८८६
	कुल जम्मा	८६,६६,६८	८८,३८,९६	४३,४६,८००	६८,८८८	३३,४६,८००	८०,६०,०००	००,०	००,०	००,०	४१,०४,८८	९६,६६६-	१,०४,३३३,८८	००,०	१,०४,३३३	००,००८	००,८८६

१८/१२/२०७३

१८/१२/२०७३

१८/१२/२०७३

अनुसूची १७.२

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क)

संग सम्बन्धित

एकिकृत सुचि प्रगति प्रतिवेदन

मौसमिक/वार्षिक

तेस्रो चौमासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७२/०७३

रकम रु. हजारमा

१. स्थानीय भौतिक पुर्वाधार					
विवरण	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक/वार्षिक अवधिको	प्रगति(निर्माणाधिन)	आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च रु.	लाभान्वित जनसंख्या
सडक					
सडक: टुथाक खोल्ने/कच्ची					
ग्राभेल/स्तरबद्ध तथा ग्राभेल	मी.	५७९४	सम्पन्न	४४९६	७३५
पक्की/कालोपत्रे/कल्मेट	मी./वटा				
पक्की	मी.				
कालोपत्रे	कि.मी.	६०९/२०	सम्पन्न/निर्माणाधिन	६५३६९/७३८२५	२६९८
कल्मेट	वटा	३	सम्पन्न	२३६८	३२५
सिँधी निर्माण	मि.				
मर्मत सम्भार/सडक	कि.मी./वर्ग मी.				
पुल	वटा	१	सम्पन्न	४८३८	१३४५
ह्युमपाईप	वटा				
कसिङ्ग स्याव	वटा				
सडक सतह ढल	मी.	१७२९	सम्पन्न	१०५५९	१८३
सिँचाई तथा नदी नियन्त्रण:					
सिँचाई	मि./हेक्टर	१२३/६५	सम्पन्न	१९०६	३९३
नदी नियन्त्रण/तटबन्ध	तारजाली/हेक्टर				
विद्युत/लघु जलविद्युत तथा वैकल्पिक उर्जा					
विद्युत पोल	वटा				
विद्युत विस्तार तार	मी./वटा	२४८७०/२७	सम्पन्न	१५५८	१०७३
ट्रान्सफरमर	वटा/के.वी.				
माइक्रो हाईड्रो					
सौर्य उर्जा (जडित)					
खानेपानी तथा सरसफाई					
खानेपानी द्वारा वितरण	वटा				
खानेपानी ट्युबेल वितरण	वटा				
ईनार डिप बोर्डिङ्ग	वटा	६	सम्पन्न	८५९	८२८
सरसफाई:					
सोचालय मर्मत	वटा				

पशुपती खतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७.२

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क)

एकिकृत सुचिका

मेचीनगर नगरपालिका

तेस्रो चौमासिक/वार्षिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७२/०७३

रकम रु. हजारमा

बस टर्मिनल/बसपार्क	वटा				
बन तथा वातावरण					
बन					
वातावरण					
भवन:					
विधालय भवन/सामुदायिक भवन कम्पाउण्ड बाल	फिट				
सामुदायिक भवन महिला	वटा	१	सम्पन्न	४३८	३४०
नगरपालिका भवन					
स्वास्थ्य चौकी भवन	वटा	१	सम्पन्न	१२६६	८८५
अन्य (बजार टहरा) संख्यामा	वटा	१४	सम्पन्न	४९७७	३३६
पिकनिक स्पट	वटा	१	सम्पन्न	११५५	१६०
शिक्षा तथा संस्कृति					
गेट बिउटिफिकेशन (Beautification of Entrance)UGDP-ETP	वटा	१	निर्माणधिन	५२०३	१२७९
खेलकुद	वटा				
धार्मिक तथा पुरातात्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण	वटा	७	सम्पन्न	१४७४	४२३

६५
नगरपालिका
डा. निजियर

७७
नगरपालिका
डा. निजियर

अनुसूची १७.३

कार्यविधिद्वारा दफा ३६ को उपदफा ४२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
क्षमता विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

मेचीनगर नगरपालिका
तेश्रो चौमासिक प्रतिवेदन
आर्थिक वर्ष ०७३

र. हजारमा

क्र.सं.	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	वार्षिक बजेट	तेश्रो चौमासिक/वार्षिक प्रगति						लाभान्वित वर्ग		
					भौतिक		वित्तीय		हालसम्मको प्रगति		पुरुष	महिला	जम्मा
					लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	खर्च	भौतिक	वित्तीय			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
क. जिल्ला/ नगरस्तर													
१	मानव संसाधन विकास												
१.१	सार्वजनिक सुनुवाई	पटक	३		२	२			३	१००			
२	भौतिक श्रोत साधन												
३	कार्य प्रणाली र प्रकृया सुधार												
४	अन्य												
ख. नगरस्तर													
१	मानव संसाधन विकास												
२	भौतिक श्रोत साधन												
३	कार्य प्रणाली र प्रकृया सुधार												
४	अन्य												
ग. क्षमता विकास संचालन खर्च													
१.१	रेडियो कार्यक्रम मेचीनगर उत्पादन	पटक	१						१	११०			
१.२	प्रसारण								१	११०			

तयार गर्ने : 

रख्नु गर्ने 
र. हजारमा

स्वीकृत गर्ने 
र. हजारमा

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) को बुदा (७) संग सम्बन्धित
सेवीनगर नगरपालिका कार्यलय

सामाजिक परिचालनको तेस्रो चौमासिक/वार्षिक वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. ०७७९/०८००

हजारमा र.

क्र.सं	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक/वार्षिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक/वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति		लाभान्वित जनसंख्या				कुल जम्मा	कैफियत				
			परिणाम	वजेट	परिणाम	वजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	लाभान्वित जनसंख्या		अन्य वर्ग							
											पिछिडिएका वर्ग	बालबालिका	महिला	पुरुष			बालबालिका	महिला	पुरुष	बालबालिका
१	नगरपालिका सामाजिक परिचालन	संख्या	१३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०
२	नागरीक सचेतना केन्द्र																			
१.१	नागरीक सचेतना केन्द्र संचालनको गठन	संख्या	१३																	
१.२	नागरीक सचेतना केन्द्रमा कक्षा संचालन	संख्या	१३	३९०					१३	२५८										
१.३	नागरीक सचेतना केन्द्रका कक्षा सदस्यहरुको अवलोकन भ्रमण	संख्या																		
३	विपन्न समुहका घरघुरी नक्साङ्कन नगरपालिका	संख्या																		सर्वे वडाहरु मा
४	सामाजिक परिचालकलाई क्षमता अभिवृद्धी तालिम	संख्या	१	६०						२	६०									
५	वडा नागरिक मञ्चको गठन	संख्या	१३																	
५.१	वडा नागरिक मञ्चको बैठक	संख्या	१३	७८					४	५२										
५.२	वडा नागरिक मञ्चबाट मार्ग गरेका आयोजना र कार्यक्रम	संख्या																		

वडा नागरिक मञ्च

०१/०८/२०७९

नगरपालिका प्रमुख
नगरपालिका प्रमुख

नगरपालिका प्रमुख
नगरपालिका प्रमुख

Pasaka

अनुसूची १७.४

कार्यविधिको ढुफा ३६ को उपढुफा (२) को खण्ड (ग) को बुदा (७) सग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

सामाजिक परिचालनको तयारी-वैधानिक, नीतिक तथा वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन
०७३

क्र.सं	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक/वार्षिक क लक्ष्य		चौमासिक/वार्षिक क प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति		लाभान्वित जनसंख्या			कुल जम्मा	कैफियत					
			परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछिडिएका वर्ग		अन्य वर्ग							
											महिला	पुरुष				बालबालिका				
																	महिला	पुरुष	बालबालिका	
५.४	साग गरेको आयोजना र कार्यक्रमको स्वीकृत	संख्या	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०
५.५	नगरपालिकाबाट अनुगमन	पटक	४						१३	२९००										
५.६	नगर सामाजिक परिचालन समितिबाट अनुगमन	पटक	४	१००					५	१००										

तयार गर्ने :

(Signature)

खुनु गर्ने

(Signature)
सहस्रिय प्रमुख, नगरपालिका

(Signature)
सहस्रिय प्रमुख, नगरपालिका