



# मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

MECHINAGAR MUNICIPALITY OFFICE

ईटाभट्टा कापा  
( यो.प्र.शी.४.०७/०७४ )

प.सं. ०७३/०७४

च.नं. १६०४



मिति :- २०७३/०६/४

बिषय :- मासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाईएको बारे ।

श्री संज्ञीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका व्यवस्था शाखा

सिंहदरवार, काठमाण्डौ

उपरोक्त सम्बन्धमा यस मेचीनगर नगरपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा हालसम्म उपभोक्ता समिति गठन भई कार्यन्वयनमा जाने प्रकृत्यामा रहेको हुँदा सोही अनुसार मासिक प्रगति प्रतिवेदन स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ अनुसार संलग्न अनुसूची १७, १७.१, १७.२, १७.३ र १७.४ भरी भदौ महिनाको प्रगति पाना थान २२ (वाईस) यसैसाथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

बोधार्थ :

श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री राष्ट्रिय योजना आयोग सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री संज्ञीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका योजना शाखा सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री संज्ञीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखा सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री सामुदायिक शाखा, मे.न.पा.कार्यालय

श्री सूचना तथा सञ्चार ईकाइ, मे.न.पा.कार्यालय

पशुपती षतिवडा  
कार्यकारी अधिकृत

☎ ०२३५६२२९२, ५६२२९३, ५६२२३३, ५६२०७७

फ्याक्स : ००९७७/०२३५६२४३७

Email : [info@mechimun.gov.np](mailto:info@mechimun.gov.np)

Web site :- [www.mechimun.gov.np](http://www.mechimun.gov.np)

**Mechinagar, Jhapa**

अनुसूची १७

कार्याधिकारीको दफा ३६ को छपवफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित  
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटहरी, झापा

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रशिक्षण कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/मालिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

मेचीनगर नगरपालिका

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

भदौ महिना

| क्र.सं. | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ईकाई | वार्षिक लक्ष्य |      | मासिक लक्ष्य |      | मासिक प्रगति |      | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative |      | लाभान्वित जनसंख्या |               |           |               | कैफियत |           |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------|------|--------------|------|-----------------------------------------|------|--------------------|---------------|-----------|---------------|--------|-----------|
|         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | परिणाम         | बजेट | परिणाम       | बजेट | परिणाम       | खर्च | परिणाम                                  | खर्च | पुरुष              | पिछडिएका वर्ग | अन्य वर्ग | पिछडिएका वर्ग |        | अन्य वर्ग |
| १       | २       | क) पुर्वाधार विकास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३    | ५              | ६    | ७            | ८    | ९            | १०   | ११                                      | १२   | १३                 | १४            | १५        | १६            | १७     |           |
|         |         | सडक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    |               |           |               |        |           |
| १       |         | बडा भित्रका भित्री बाटाहरु ग्राभेल गर्ने वडा नं. १ ( बडा भित्रका भित्री बाटाहरु ग्राभेल गर्ने (निन्दा टोल त्रिफला दक्षिणबाट हरिमाया लिम्बुको घर जाने, क्याम्पस टोल दन्तकाली वा. स्कुलबाट मणी खतिवडाको घरसम्म र नरअलिङको घर जाने, प्रगति टोल भिम खरेलको घर उत्तरबाट शम्शेर गुरुङको घर अगाडिसम्म र सरस्वती शिक्षा सदन जाने, जनसेवा टोल चोक दक्षिण हुँदै राईको घरबाट दुर्गा इन्स्पेक्टरको घरसम्म, हुनुमान टोल मन्दिर देखि भुलेन ठाकुरको घर हुदै इन्द्र आगदाम्बेको घरसम्म र श्री. राम गाडेरीको घरसम्म, सल्लेरी टोल जयन्ती कार्कीको घरबाट कृष्ण खत्री घरसम्म, लाली गुरास टोल कालो पत्रबाट धामी थापाको घरसम्म र उमेश राजवंशीको घर दक्षिण टिमार्दै खोलासम्म, प्रणामी टोल राजन खड्काको घर उत्तरबाट हुनुमान मन्दिर भन्केको पुलसम्म र तारा दुनुवारको घर देखि एब बहादुर विकको घरसम्म तथा भेटवालको घरदेखि रासनी थापा मगरको घर हुदै दुनुवार वस्तीसम्म ।) | मी.  | १४००           | १५०० |              |      |              |      |                                         |      | २५                 | ४५            | २७        | ४७            |        |           |
| २       |         | पाथीभारा टोल तटवन्धन र ग्राभेलस्तर वृद्धि भे.न.पा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मी.  | ५५०            | ५००  |              |      |              |      |                                         |      | १५                 | २५            | १९        | २०            |        |           |

मेचीनगर नगरपालिका

अनुसंधान १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

इटाभट्टा आपा

लक्षित समुह, पूर्वाधार विकास र प्रवृद्धमार्गक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व.०७३/०७४

वैद्यनाथ

10/11/19

आ.व. २०७३/०७४

भदौ महिना

## हजारमा

| क.सं. | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण                                                                                   | ईकाई- | वार्षिक लक्ष्य |      | मासिक लक्ष्य |      | मासिक प्रगति |      | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative | लामान्वित जनसंख्या |       |               |           | कैफियत |               |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------|--------------|------|--------------|------|-----------------------------------------|--------------------|-------|---------------|-----------|--------|---------------|
|       |         |                                                                                                      |       | परिणाम         | बजेट | परिणाम       | बजेट | परिणाम       | खर्च |                                         | पुरुष              | महिला | पिछडिएका वर्ग | अन्य वर्ग |        | पिछडिएका वर्ग |
| १     | २       |                                                                                                      | ३     | ५              | ६    | ७            | ८    | ९            | १०   | ११                                      | १२                 | १३    | १४            | १५        | १६     | १७            |
| ३     |         | टिमाई भ्यालीमा ग्राभेल तथा नाला निर्माण मे.न.पा. ३                                                   | मी.   | ५५०            | ५००  |              |      |              |      |                                         |                    | १०५   | ११०           | ५५        | ५३     |               |
| ४     |         | साकेला मार्ग (साकेला थान कर्ण व. राई धाडजन सिमानासम्म सडक स्तरवृद्धि मे.न.पा. ४                      | मी.   | ५५०            | ५००  |              |      |              |      |                                         |                    | १५    | २५            | १७        | २८     |               |
| ५     |         | रिंगरोड स्तर वृद्धि मे.न.पा. ४                                                                       | मी.   | ४८०            | ५००  |              |      |              |      |                                         |                    | २५    | ५५            | २८        | ५७     |               |
| ६     |         | देवस्थान मार्ग (पूर्ण व. वानियाको घरबाट उत्तर रेश व. तमागको घर) बिट नं. २ सडक स्तर वृद्धि मे.न.पा. ४ | मी.   | ५५०            | ५००  |              |      |              |      |                                         |                    | १५    | ४८            | १६        | ३२     |               |
| ७     |         | श्रृजना मार्ग स्तरउन्नति मे.न.पा. ७                                                                  | मी.   | १२५०           | १००० |              |      |              |      |                                         |                    | २५    | ४५            | २२        | ४३     |               |
| ८     |         | अत्तरसिंह मार्ग स्तर उन्नति मे.न.पा. ७                                                               | मी.   | ५५०            | ५००  |              |      |              |      |                                         |                    | १३    | २५            | १५        | २६     |               |
| ९     |         | मदनमार्ग स्तर वृद्धि मे.न.पा. ९                                                                      | मी.   | ७५०            | ६००  |              |      |              |      |                                         |                    | २५    | १५            | २८        | १९     |               |

०

13

संजुषी १२१२१३१४१५१६१७१८१९२०२१२२२३२४२५२६२७२८२९३०३१३२३३३४३५३६३७३८३९४०४१४२४३४४४५४६४७४८४९५०५१५२५३५४५५५६५७५८५९६०६१६२६३६४६५६६६७६८६९७०७१७२७३७४७५७६७७७८७९८०८१८२८३८४८५८६८७८८८९९०९१९२९३९४९५९६९७९८९९

अनुसुची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटहरी, झापा

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रबर्द्धनको कार्यविधिको नैतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

मेचीनगर नगरपालिका

ईटहरी, झापा

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

भदौ महिना

| क.सं. | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण                                                                             | ईकाई | वार्षिक लक्ष्य |      | मासिक लक्ष्य |      | मासिक प्रगति |      | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative |      | लाभान्वित जनसंख्या |               |           | कैफियत |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------|------|--------------|------|-----------------------------------------|------|--------------------|---------------|-----------|--------|
|       |         |                                                                                                |      | परिणाम         | बजेट | परिणाम       | बजेट | परिणाम       | खर्च | परिणाम                                  | खर्च | पुर्ष              | पिछडिएका वर्ग | अन्य वर्ग |        |
| १     | २       |                                                                                                | ३    | ५              | ६    | ७            | ८    | ९            | १०   | ११                                      | १२   | १३                 | १४            | १५        | १६     |
| १०    |         | गोकुल मार्गबाट नयाँ बस्ती हुदै कैलाश राजवंशीको घर हुदै कृष्ण प्रा.वि. जाने बाटो मे.न.पा. ११    | मी.  | १२५०           | १००० |              |      |              |      |                                         |      | ५५                 | २५            | ५६        | २३     |
| ११    |         | बासवारी मार्ग नगरपालिका दक्षिण शुरेश गाड जाने बाटो मे.न.पा. १२                                 | मी.  | ५५०            | ५००  |              |      |              |      |                                         |      | ३५                 | ४५            | ३६        | ५०     |
| १२    |         | विष्णुलक्ष्मी मन्दिर जाने बाटो स्तरउन्नति मे.न.पा. १२                                          | मी.  | ५५०            | ५००  |              |      |              |      |                                         |      | २६                 | ४५            | २४        | ४८     |
| १३    |         | कालिखोला शान्तिपथ पक्की पुल हुदै सालधारी जाडने बाटो स्तरउन्नति मे.न.पा. १०                     | मी.  | ५५०            | ५००  |              |      |              |      |                                         |      | २५                 | ७५            | २८        | ७०     |
| १४    |         | शान्तिचोक हुदै उत्तर जाने शान्ति रमाइलो खानेपानी मार्ग स्तरउन्नति मे.न.पा. १०                  | मी.  | ५६०            | ५००  |              |      |              |      |                                         |      | ३५                 | ५६            | ३२        | ५०     |
| १५    |         | आदर्श मार्ग पिपल चोक पूर्व उत्तर हुदै सुर्खे टोल पालिया जाने बाटो मे.न.पा. १३                  | मी.  | ५५०            | ५००  |              |      |              |      |                                         |      | ३५                 | ७९            | ३७        | ७६     |
| १६    |         | सुवर्ण मार्ग (देवेन्द्र सुवेदीको घर पूर्व) सुर्खेदय मार्ग जाडने बाटोको स्तर उन्नति मे.न.पा. १३ | मी.  | ५५०            | ५००  |              |      |              |      |                                         |      | १५                 | ५८            | १६        | ५५     |

डि.के. गुरुङ

मेचीनगर नगरपालिका

ईटहरी, झापा

आ.व. ०७३/०७४

अनुसूची १७

कार्यविधिद्वारा दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईडीएमडी

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवृद्धनात्मक कार्यका लागि मासिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

मेचीनगर नगरपालिका

ईडीएमडी

आ.व. ०७३/०७४

हजारमा

भदौ महिना

| क्र.सं. | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण-                                                        | ईकाई | वार्षिक लक्ष्य |      | मासिक लक्ष्य |      | मासिक प्रगति |      | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative |      | लाभान्वित जनसंख्या |           |               | कैफियत |           |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------|------|--------------|------|-----------------------------------------|------|--------------------|-----------|---------------|--------|-----------|
|         |         |                                                                            |      | परिणाम         | बजेट | परिणाम       | बजेट | परिणाम       | खर्च | परिणाम                                  | खर्च | पिछडिएका वर्ग      | अन्य वर्ग | पिछडिएका वर्ग |        | अन्य वर्ग |
| १       | २       |                                                                            | ३    | ५              | ६    | ७            | ८    | ९            | १०   | ११                                      | १२   | १३                 | १४        | १५            | १६     | १७        |
| १७      |         | वागे वजारमा भिनाको घरदेखि पश्चिम श्याम सुनारको घरसम्म कालो पत्र मे.न.पा. ३ | मी.  | ५०             | ५००  |              |      |              |      |                                         |      | १७                 | २६        | १८            | २२     |           |
|         |         | सडक बोर्डबाट प्राप्त हुने रकमबाट संचालन हुने सडक मर्मत                     | बटा  | १७             | ६५०० |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |               |        |           |
| १       |         | शहिद मार्ग मे.न.पा.१ देखि ६                                                |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      | २४                 | ३९        | २०            | ४५     |           |
| २       |         | टिमाइ पथ मे.न.पा.१ देखि ३                                                  |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      | २५                 | ५७        | २८            | ५५     |           |
| ३       |         | चक्रपथको कालोपत्र सडक मे.न.पा.२                                            |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      | २६                 | ५७        | २८            | ५५     |           |
| ४       |         | आम्दा मार्ग मे.न.पा.३                                                      |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      | २७                 | ५७        | २८            | ५५     |           |
| ५       |         | बुढाचोक पश्चिम गिरीको घर उत्तर हुँदै मंगलबारे जाने बाटो मे.न.पा. ४         |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      | १५                 | ८०        | १५            | ८५     |           |
| ६       |         | भोडा दूर्गा मन्दिर छेउबाट सडक मर्मत मे.न.पा.५                              |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      | २५                 | ३०        | २०            | ३५     |           |
| ७       |         | सोकूल मार्ग मे.न.पा. ७ देखि १३                                             |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      | २५                 | ३०        | १५            | ४५     |           |

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित  
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टा झापा

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवदनात्मक कार्यक्रमको मासिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४



आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

भदौ महिना

| क्र.सं. | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण                                                       | ईकाई | वार्षिक लक्ष्य |      | मासिक लक्ष्य |      | मासिक प्रगति |      | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative |      | लाभान्वित जनसंख्या |           |                  | कैफियत |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------|------|--------------|------|-----------------------------------------|------|--------------------|-----------|------------------|--------|
|         |         |                                                                          |      | परिणाम         | बजेट | परिणाम       | बजेट | परिणाम       | खर्च | परिणाम                                  | खर्च | पिछडिए का वर्ग     | अन्य वर्ग | पिछडिए अन्य वर्ग |        |
| १       | २       |                                                                          | ३    | ५              | ६    | ७            | ८    | ९            | १०   | ११                                      | १२   | १३                 | १४        | १५               | १६     |
| ८       |         | सुरेन्द्रमार्ग मे.न.पा. ८                                                |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |                  |        |
| ९       |         | चक्रपथ त्रिवेणी टोलमा खाल्डो पुर्ने काम मे.न.पा. ८                       |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |                  |        |
| १०      |         | सुर्योदय मार्ग मे.न.पा. ९ र १०                                           |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |                  |        |
| ११      |         | यज्ञ ब. कप्तान मार्ग, सुनगाभा र सत्यसाई मार्ग मे.न.पा.१०                 |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |                  |        |
| १२      |         | सतिघट्टा मार्ग मे.न.पा.१०                                                |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |                  |        |
| १३      |         | काकरभिट्टा बसपार्क पश्चिम वडा कार्यालय पूर्वका भित्री बाटाहरु मे.न.पा.१० |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |                  |        |
| १४      |         | शान्ति मार्ग मे.न.पा.१०                                                  |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |                  |        |
| १५      |         | काली खोला तमोर राई घरछेउ ओरालो बाटो मर्मत संभार मे.न.पा. १०              |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |                  |        |
| १६      |         | न.पा. मार्ग तथा झाडाई मे.न.पा.१२                                         |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |                  |        |

सिद्धि लक्ष्मी खापरिया  
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७  
कार्यविधिहरूको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित  
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवृद्धतात्मक कार्यक्रमको शैतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन  
आ.ब. ०७३/०७४

आ.ब. २०७३/०७४

हजारमा

भदौ महिना

| क्र.सं. | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण                                                           | ईकाई | वार्षिक लक्ष्य |      | मासिक लक्ष्य |      | मासिक प्रगति |      | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative |      | लाभान्वित जनसंख्या |               |           |               | कैफियत |           |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------|------|--------------|------|-----------------------------------------|------|--------------------|---------------|-----------|---------------|--------|-----------|
|         |         |                                                                              |      | परिणाम         | बजेट | परिणाम       | बजेट | परिणाम       | खर्च | परिणाम                                  | खर्च | पुरुष              | पिछडिएका वर्ग | अन्य वर्ग | पिछडिएका वर्ग |        | अन्य वर्ग |
| १       | २       |                                                                              | ३    | ४              | ५    | ६            | ७    | ८            | ९    | १०                                      | ११   | १२                 | १३            | १४        | १५            | १६     | १७        |
| १७      |         | वर्षातमा क्षति हुने न.पा. का सडकहरु मे.न.पा.१ देखि १३                        |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    | ७५            | ९९        | ७०            | १०५    |           |
| १८      |         | पूल कल्भर्ट मर्मत                                                            |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    |               |           |               |        |           |
| १९      |         | टिमाई पुल रेलिग मर्मत मे.न.पा.१                                              |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    | २९            | ३९        | १५            | ४५     |           |
| २०      |         | कालाबुट्टा टिमाई पुल रेलिग मर्मत मे.न.पा. २                                  |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    | २०            | ३५        | १५            | ४०     |           |
| २१      |         | चक्रपथ विट नं. २ जाने उत्तरबाट संगम चौक जाने बाटोको कल्भर्ट मर्मत मे.न.पा. ४ |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    | २५            | ४०        | १९            | ४५     |           |
| २२      |         | आदर्श मार्ग मुक्ति गंगा कल्भर्ट मर्मत मे.न.पा.५                              |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    | १५            | ३५        | १९            | ३०     |           |
| २३      |         | अम्लिसे कल्भर्टको पंखा जडान तथा मर्मत मे.न.पा. ८                             |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    | ३५            | ४०        | २५            | ५५     |           |
| २४      |         | घोडाजिन कल्भर्ट मर्मत मे.न.पा. ८                                             |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    | ३५            | ४५        | २५            | ५०     |           |
| २५      |         | बुडुमार्गको कल्भर्ट मर्मत मे.न.पा. १०                                        |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    | १५            | ५०        | २०            | ५६     |           |

उपस्थित अधिकृत  
कार्यकारी

अनुसुची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा १२ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाइडा, झापा

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवृद्धतात्मक, कार्यविधिको भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

भौतिक विकास

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

भदौ महिना

| क.सं. | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण                                                               | ईकाई | वार्षिक लक्ष्य |      | मासिक लक्ष्य |      | मासिक प्रगति |      | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative |      | लाभान्वित जनसंख्या |           |       | कैफियत |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------|------|--------------|------|-----------------------------------------|------|--------------------|-----------|-------|--------|
|       |         |                                                                                  |      | परिणाम         | बजेट | परिणाम       | बजेट | परिणाम       | खर्च | परिणाम                                  | खर्च | पिछडिएका वर्ग      | अन्य वर्ग | महिला |        |
| १     | २       |                                                                                  | ३    | ५              | ६    | ७            | ८    | ९            | १०   | ११                                      | १२   | १३                 | १४        | १५    | १६     |
| २६    |         | भानुमार्ग केवल राईको घर छेउ काली खोला पूल मर्मत मे.न.पा.१०                       |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |       |        |
| २७    |         | कृष्ण मार्गको कल्भर्ट मर्मत मे.न.पा.११                                           |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |       |        |
| २८    |         | दुखिराम कवरको घर पश्चिम नगरदुब्बा खोलामा कल्भर्ट निर्माण मे.न.पा. ३              | बटा  | १              | ५००  |              |      |              |      |                                         |      | ५५                 | २५        | ५६    | २४     |
| २९    |         | आयावारी चोक उत्तर कोटी होम जाने कल्भर्ट निर्माण मे.न.पा. १२                      | बटा  | १              | ५००  |              |      |              |      |                                         |      | २४                 | ७५        | २३    | ७६     |
|       |         | वातावरण संरक्षण                                                                  |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |       |        |
| १     |         | दुरसंचार कार्यालयबाट पश्चिमतर्फ सतह ढल मे.न.पा. ३                                | मी.  |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |       |        |
| २     |         | सिद्धार्थ चोक पश्चिम नरसिंह श्रेष्ठको घर अगाडिबाट दक्षिण ताला निर्माण मे.न.पा. ५ | मी.  | ८५             | ५००  |              |      |              |      |                                         |      | २६                 | २०        | २७    | २१     |
| ३     |         | होलिबेल अगाडिको ढल निर्माण मे.न.पा. ६                                            | मी.  | ७५             | ५००  |              |      |              |      |                                         |      | १६                 | ५६        | १८    | ५८     |
| ४     |         | गोपाल बुढाथोकीको मुल घर हुदै अर्जुन निरौलाको घर सम्म सतह ढल निर्माण मे.न.पा. ११  | मी.  | ७५             | ५००  |              |      |              |      |                                         |      | २०                 | ७५        | २२    | ७९     |

प्रमाणित  
सचिव  
नगरपालिका  
आ.व. २०७३/०७४

प्रमाणित  
सचिव  
नगरपालिका  
आ.व. २०७३/०७४

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ई.स. २०७३/०७/१०

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवृद्धतात्मक विकासको भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

भदौ महिना

| क्र.सं. | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण                                                   | इकाई    | वार्षिक लक्ष्य |      | मासिक लक्ष्य |      | मासिक प्रगति |      | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative | लाभान्वित जनसंख्या |               |           | कैफियत |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------|--------------|------|--------------|------|-----------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|--------|
|         |         |                                                                      |         | परिणाम         | बजेट | परिणाम       | बजेट | परिणाम       | खर्च |                                         | पुरुष              | पिछडिएका वर्ग | अन्य वर्ग |        |
| १       | २       | ३                                                                    | ४       | ५              | ६    | ७            | ८    | ९            | १०   | ११                                      | १२                 | १३            | १४        | १५     |
| ५       |         | स्वास्थ्य चौकीछेउ नाला निर्माण मे.न.पा. १०                           | मी.     | ७५             | ५००  |              |      |              |      |                                         |                    | ३०            | ८५        | ३२     |
| ६       |         | तारावारी तटवन्धन मे.न.पा. २                                          | मी.     | ५०             | ५००  |              |      |              |      |                                         |                    | ४५            | २५        | ४१     |
| ७       |         | टिमाइ भ्याली तटवन्धन मे.न.पा. २                                      | मी./हे. | ४९             | ५००  |              |      |              |      |                                         |                    | ५१            | ५५        | ५३     |
| ८       |         | टिमाइ खोला तटवन्धन (थोले विरान पशुपति गाँउ च्यान्नी गाँउ) मे.न.पा. ६ | मी./हे. | ५०             | ५००  |              |      |              |      |                                         |                    | ३५            | ४५        | ३०     |
| ९       |         | हुमुपाइप ३० देखि ९० एनपि ५० थान र घोडाजिन तटवन्धन मे.न.पा. ८         | मी./हे. | ५०             | ५००  |              |      |              |      |                                         |                    | २३            | ४५        | २०     |
| १०      |         | त्रिवेणी टोल करसिंह श्रेष्ठ घर छेउ धरधरे पुर्ने मे.न.पा. ८           | मी./हे. | ३५             | ५००  |              |      |              |      |                                         |                    | १५            | ५६        | १६     |
|         |         | सिंचाई                                                               |         |                |      |              |      |              |      |                                         |                    |               |           |        |
| १       |         | फारम पैनी मुहान संरक्षण तथा निर्माण मे.न.पा. ५                       | मी./हे. | ४५             | ५००  |              |      |              |      |                                         |                    | ११            | २६        | १३     |
| २       |         | मेचि फोडा क पैनी मुहान निर्माण मे.न.पा. ५                            | मी./हे. | ४५             | ५००  |              |      |              |      |                                         |                    | २५            | ५५        | २६     |

प्रमाणित  
नगरपालिका कार्यालय  
मेचीनगर

अनुसूची १७

कार्यावधिको दफा ३३ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित  
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय



लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवृद्धनातिक प्रयत्नको मासिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

भदौ महिना

| क्र.सं. | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण                             | ईकाई    | वार्षिक लक्ष्य |      | मासिक लक्ष्य |      | मासिक प्रगति |      | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative |      | लाभान्वित जनसंख्या |               |           | कैफियत |
|---------|---------|------------------------------------------------|---------|----------------|------|--------------|------|--------------|------|-----------------------------------------|------|--------------------|---------------|-----------|--------|
|         |         |                                                |         | परिणाम         | बजेट | परिणाम       | बजेट | परिणाम       | खर्च | परिणाम                                  | खर्च | पुरुष              | पिछडिएका वर्ग | अन्य वर्ग |        |
| १       | २       |                                                | ३       | ५              | ६    | ७            | ८    | ९            | १०   | ११                                      | १२   | १३                 | १४            | १५        | १६     |
| ३       |         | माथिल्लो राइसिह सिचाई मुहान निर्माण मे.न.पा. ९ | मी./हे. | ४५             | ९००  |              |      |              |      |                                         |      | २६                 | ४५            | २०        | ४०     |
| ४       |         | धराप पैनी निर्माण मे.न.पा. ६                   | मी./हे. | ५०             | ५००  |              |      |              |      |                                         |      | २३                 | ७५            | २०        | ८०     |
| १       |         | सिचाई तथा टटवन्थन मर्मत                        | बटा     | २१             | १५०० |              |      |              |      |                                         |      |                    |               |           |        |
| २       |         | नगरडुब्बा पैनी मर्मत मे.न.पा.३                 |         |                |      |              |      |              |      |                                         |      | ३५                 | ४०            | ३१        | ४५     |
| ३       |         | देवि झोडा पैनी मर्मत मे.न.पा.४                 |         |                |      |              |      |              |      |                                         |      | १५                 | २५            | १०        | ३०     |
| ४       |         | साजभोडा पैनी मर्मत मे.न.पा.४                   |         |                |      |              |      |              |      |                                         |      | १६                 | २०            | १०        | २५     |
| ५       |         | फारम पैनी मुहान मर्मत मे.न.पा.५                |         |                |      |              |      |              |      |                                         |      | २०                 | ३०            | १५        | ३५     |
| ५       |         | राजपैनी मर्मत मे.न.पा. ७                       |         |                |      |              |      |              |      |                                         |      | १९                 | २०            | १४        | २५     |
| ६       |         | देउराली पैनी मुहान मर्मत मे.न.पा. ७            |         |                |      |              |      |              |      |                                         |      | १९                 | ३१            | १५        | ३५     |

पशुपती खतिवडा  
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा १२) को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित  
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवद्र्धनको कार्यविधिको वित्तिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

मेचीनगर नगरपालिका  
कार्यालय  
आ.व. २०७३/०७४  
हजारमा

आ.व. २०७३/०७४

भदौ महिना

| क.सं. | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण                                   | ईकाई | वार्षिक लक्ष्य |      | मासिक लक्ष्य |      | मासिक प्रगति |      | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative |      | लाभान्वित जनसंख्या |           |       | कैफियत |
|-------|---------|------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------|------|--------------|------|-----------------------------------------|------|--------------------|-----------|-------|--------|
|       |         |                                                      |      | परिणाम         | बजेट | परिणाम       | बजेट | परिणाम       | खर्च | परिणाम                                  | खर्च | पिछडिए का वर्ग     | अन्य वर्ग | महिला |        |
| १     | २       |                                                      | ३    | ५              | ६    | ७            | ८    | ९            | १०   | ११                                      | १२   | १३                 | १४        | १५    | १६     |
| ७     |         | बाघे भोडा पैनी मुहान मर्मत मे.न.पा.९                 |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |       |        |
| ८     |         | वामनहर पैनी मर्मत मे.न.पा. ९                         |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |       |        |
| ९     |         | वर्मेली टोल नवदुर्गा मन्दिर पुर्व तटवन्धन मे.न.पा.१० |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |       |        |
| १०    |         | कालीखोला दक्षिण गूम्बाछेउ तटवन्धन मे.न.पा.१०         |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |       |        |
| ११    |         | भान्साखोला मेची पैनी मुहान मर्मत मे.न.पा.११          |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |       |        |
|       |         | विद्युत                                              |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |       |        |
| १     |         | विद्युत पोल १०० थान मे.न.पा. ८                       | बटा  | १००            | ५००  |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |       |        |
| २     |         | सडक बल्ली जडान,मर्मत तथा विस्तार                     | बटा  | १              | १००० |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |       |        |
|       |         | सामाजिक पुर्वाधार                                    |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                    |           |       |        |

मेचीनगर नगरपालिका  
कार्यालय  
आ.व. २०७३/०७४  
हजारमा

अनुसूची १७

कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित  
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टा-१

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यविधि को भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७३/०७४

आ.व. २०७३/०७४

हजारमा

भदौ महिना

| क.सं. | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण                                             | ईकाई | वार्षिक लक्ष्य |       | मासिक लक्ष्य |      | मासिक प्रगति |      | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative | लाभान्वित जनसंख्या |           |                |           | कैफियत |    |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------|------|----------------|-------|--------------|------|--------------|------|-----------------------------------------|--------------------|-----------|----------------|-----------|--------|----|
|       |         |                                                                |      | परिणाम         | बजेट  | परिणाम       | बजेट | परिणाम       | खर्च |                                         | पुरुष              |           | महिला          |           |        |    |
|       |         |                                                                |      |                |       |              |      |              |      |                                         | पिछडिए का वर्ग     | अन्य वर्ग | पिछडिए का वर्ग | अन्य वर्ग |        |    |
| १     | २       |                                                                | ४    | ५              | ६     | ७            | ८    | ९            | १०   | ११                                      | १२                 | १३        | १४             | १५        | १६     | १७ |
| १     |         | सामुदायिक भवन, काकरीभिट्टा मे.न.पा. १० जगेडा कोषद्वारा संचालित | वटा  | १              | ५०००  |              |      |              |      |                                         |                    | ४५        | ८५०            | ४०        | ८५८    |    |
| २     |         | आदर्श धिमाल समाज ग्रामथान कम्पाउण्ड वाल तथा भवन निर्माण १३     | मी.  | ३५             | ५००   |              |      |              |      |                                         |                    | १०        | ४५             | ११        | ४८     |    |
|       |         | ख) आर्थिक विकास                                                | -    |                |       |              |      |              |      |                                         |                    |           |                |           |        |    |
| १     |         | प्यारीभिट्टा वसपार्क मे.न.पा. ११ जगेडा कोषद्वारा संचालित       | वटा  | १              | २५००० |              |      |              |      |                                         |                    | ३५        | ३४५            | ४०        | ३५०    |    |

तयार गर्ने

वहादुर थापा

खुनु गर्ने

स्वीकृत गर्ने

पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको अङ्गीकारार्थी अनिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन  
आक ०३/०१४

भदौ महिना

## हजारमा

200  
2829  
48  
Page 1

अनुसूची १७२ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित  
कार्यविधि को दफा ३६ को अन्तर्गत कार्यलय  
मेचीनगर उपमहानगरपालिका कार्यलय  
पुराधार विकास कार्यक्रमको वार्षिक वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन  
आ.व. २०७३/७४

| क्र.सं. | क्षेत्र                                | क्रियाकलापको विवरण                                                                                      | ईकाई | वार्षिक लक्ष्य |       | मासिक लक्ष्य |       | मासिक प्रगति |       | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative | लभान्वित जनसंख्या |       |        |       | कैफियत |  |
|---------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|-----------------------------------------|-------------------|-------|--------|-------|--------|--|
|         |                                        |                                                                                                         |      | वर्षा          |       | वर्षा        |       | वर्षा        |       |                                         | वर्षा             |       | वर्षा  |       |        |  |
|         |                                        |                                                                                                         |      | वर्षा          |       | वर्षा        |       | वर्षा        |       |                                         | वर्षा             |       | वर्षा  |       |        |  |
|         |                                        |                                                                                                         |      | परिणाम         | वर्षा | परिणाम       | वर्षा | परिणाम       | वर्षा |                                         | परिणाम            | वर्षा | परिणाम | वर्षा |        |  |
| २       |                                        | सरस्वती प्रा.वि. कम्पाउण्ड बाल मे.न.पा. १२                                                              | बटा  | १              | १५९   |              |       |              |       |                                         |                   |       |        |       |        |  |
| ३       |                                        | खानेपानी ट्याकी निर्माण आदर्श उ.मा.वि. मे.न.पा. १३                                                      | बटा  | १              | १५०   |              |       |              |       |                                         |                   |       |        |       |        |  |
| ४       |                                        | वडास्तरीय बाल क्लब १३ खेलकूद सामाग्रीरूपमा विकास                                                        | बटा  | १३             | १३०   |              |       |              |       |                                         |                   |       |        |       |        |  |
| ५       |                                        | बाल विकास केन्द्र खेलकूद सामाग्री २० बटा                                                                | बटा  | २२             | २००   |              |       |              |       |                                         |                   |       |        |       |        |  |
| ६       |                                        | स्वीमिंग पुल पासांग ल्हासु (क्रमागत) मे.न.पा. ३                                                         | बटा  | १              | ५००   |              |       |              |       |                                         |                   | ३५    | १५०    | ३६    | १५६    |  |
| ७       |                                        | स्वबोध बाल आश्रम अनाथालय बाल संरक्षण मे.न.पा. ४                                                         | बटा  | १              | १००   |              |       |              |       |                                         |                   |       |        |       |        |  |
| ८       |                                        | खुट्टीडाढी सामुदायिक वनमा बाल, उडम केन्द्र निर्माण मे.न.पा. ६                                           | बटा  | १              | ९००   |              |       |              |       |                                         |                   | ४५    | ५५     | ४८    | ५६     |  |
| ९       |                                        | बाल कल्याण बाल क्लब खेलकूद सामाग्री मे.न.पा. ८                                                          | बटा  | १              | १५    |              |       |              |       |                                         |                   |       |        |       |        |  |
| १०      |                                        | जीवन उपयोगी स्वास्थ्य शिक्षा तथा शारीरिक व्यायाम मेची नि.मा.वि. बाल विकास केन्द्र स्तरवृद्धि मे.न.पा. ९ | बटा  | १              | ५०    |              |       |              |       |                                         |                   |       |        |       |        |  |
| ११      |                                        | क्रिकेट, कराते, फुटबल र व्याडमिन्टन प्रशिक्षण                                                           | बटा  | १              | १५    |              |       |              |       |                                         |                   |       |        |       |        |  |
| १२      |                                        | नगर स्तरीय बाल खेलकूद महोत्सव                                                                           | बटा  | १              | २००   |              |       |              |       |                                         |                   | ११    | १५     | १२    | १८     |  |
| १३      |                                        | कृष्ण प्रा.वि. पुस्तक तथा पोशाक, जुता वितरण मे.न.पा. ११                                                 | बटा  | १              | २२०   |              |       |              |       |                                         |                   |       |        |       |        |  |
| १४      |                                        | विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रम बालकलवहरु मार्फत                                                      | बटा  | १              | १३४   |              |       |              |       |                                         |                   |       |        |       |        |  |
| १५      |                                        | थोज्ले विरान बाल उडम मे.न.पा. ४                                                                         | बटा  | १              | ६५    |              |       |              |       |                                         |                   |       |        |       |        |  |
| १६      |                                        | सिएएएलजी अभिमुखिकरण कार्यक्रम                                                                           | बटा  | १              | ९००   |              |       |              |       |                                         |                   |       |        |       |        |  |
| १७      |                                        | जम्मा                                                                                                   | बटा  | १              | ४००   |              |       |              |       |                                         |                   |       |        |       |        |  |
|         | पुराधार विकास/सामाजिक/आर्थिक कार्यक्रम | लक्षित समुह अन्तरगत पिछडा वर्ग कार्यक्रम सदैव जातजातिका आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा विपन्न वर्ग            |      |                | ४३३८  |              |       |              |       |                                         |                   |       |        |       |        |  |

प्रमाणित  
अनुसूची १७२ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित  
कार्यविधि को दफा ३६ को अन्तर्गत कार्यलय  
मेचीनगर उपमहानगरपालिका कार्यलय  
पुराधार विकास कार्यक्रमको वार्षिक वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन  
आ.व. २०७३/७४

अनुसूची १७

कार्यविधिको रफा ३६ को उपदस्तावेजको खण्ड (ग) संग सम्बन्धित  
मेचीनगर उपमहानगरपालिका कार्यालयपुराधार विकास कार्यक्रमको प्रगति र प्रतिवेदन  
आ. नं. १७७

भदौ महिना

हजारमा

| क्र.सं. | क्षेत्र | क्रियाकलापको विवरण                                 | ईकाई | वार्षिक लक्ष्य |      | मासिक लक्ष्य |      | मासिक प्रगति |      | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative |      | लाभान्वित जनसंख्या  |           |                     |           | कैफियत |
|---------|---------|----------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------|------|--------------|------|-----------------------------------------|------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|--------|
|         |         |                                                    |      | परिणाम         | बजेट | परिणाम       | बजेट | परिणाम       | खर्च | परिणाम                                  | खर्च | पुरुष पछिछिएका वर्ग | अन्य वर्ग | महिला पछिछिएका वर्ग | अन्य वर्ग |        |
|         |         |                                                    |      |                |      |              |      |              |      |                                         |      |                     |           |                     |           |        |
| १       |         | सूट तथा कुर्ता सुरुवाल सिलाइकटाइ तालिम             | बटा  | १              | १००  |              |      |              |      |                                         |      | १५                  | २०        | १५                  | ३०        |        |
| २       |         | कवरक्ली खानेपानी ग्राम विजुली वितरण मे.न.पा. ३     | बटा  | १              | ६०   |              |      |              |      |                                         |      | २१                  | ३५        | २२                  | ३६        |        |
| ३       |         | किरात भाषा लिपी पठनपाठन, किरात मागिम मन्दिर        | बटा  | १              | ५०   |              |      |              |      |                                         |      | १०                  |           | १०                  |           |        |
| ४       |         | दलित पेशागत शिप विकास तालिम                        | बटा  | १              | ५०   |              |      |              |      |                                         |      |                     |           |                     |           |        |
| ५       |         | सामाजिक स्त्रीकरण मापन अध्ययन (Pilot Project)      | बटा  | १              | ५०   |              |      |              |      |                                         |      | १०                  | २०        | ५                   | ३०        |        |
| ६       |         | बडा ९                                              | बटा  | १              | ५०   |              |      |              |      |                                         |      | २५                  |           | २५                  |           |        |
| ७       |         | लाखे जात्रा संरक्षण                                | बटा  | १              | ५०   |              |      |              |      |                                         |      | ३५                  |           | ३६                  |           |        |
| ८       |         | बौद्धमार्गीको दाहसंस्कार स्थल मर्मत                | बटा  | १              | १००  |              |      |              |      |                                         |      |                     |           |                     |           |        |
| ९       |         | अपांग विद्यालय संचालन मे.न.पा. १२                  | बटा  | १              | ४००  |              |      |              |      |                                         |      | १०                  |           | ११                  |           |        |
| १०      |         | पञ्चेबाजा खरिद मे.न.पा. १२                         | बटा  | १              | ५०   |              |      |              |      |                                         |      | १५                  |           | १५                  |           |        |
| ११      |         | धिमाल भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम मे.न.पा. ९          | बटा  | १              | ५०   |              |      |              |      |                                         |      | २५                  | ३५        | २४                  | ४०        |        |
| १२      |         | छैठ पूजा घाट निर्माण                               | बटा  | १              | ३५   |              |      |              |      |                                         |      |                     |           |                     |           |        |
|         |         | धूलावारी दुर्गा मन्दिर संस्कृति संरक्षण मे.न.पा. ६ | बटा  | १              | ३८   |              |      |              |      |                                         |      | ३०                  | ४०        | ३५                  | ४५        |        |
| १३      |         | नकलबन्दा दुर्गा मन्दिर संस्कृति संरक्षण मे.न.पा. ९ | बटा  | १              | ३०   |              |      |              |      |                                         |      | २३                  | ५६        | २४                  | ६०        |        |
| १४      |         | डकमी तालिम                                         | बटा  | १              | १००  |              |      |              |      |                                         |      | ५                   | १५        | ५                   | १०        |        |
| १५      |         | जामे मस्जिद मर्मत मे.न.पा. ३                       | बटा  | १              | १००  |              |      |              |      |                                         |      | १५                  |           | १६                  |           |        |
| १६      |         | किरातेश्वर मांगहिम मे.न.पा. ४                      | बटा  | १              | २५०  |              |      |              |      |                                         |      | ३५                  |           | ३४                  |           |        |
| १७      |         | भुम्रेथान तथा सामुदायिक भवन निर्माण मे.न.पा. ७     | बटा  | १              | १००  |              |      |              |      |                                         |      | १५                  |           | १७                  |           |        |
| १८      |         | भिमसेन थान कम्पाउण्ड वाल निर्माण मे.न.पा. ७        | बटा  | १              | १००  |              |      |              |      |                                         |      | २५                  |           | २९                  |           |        |
| १९      |         | मेचे ग्राम थान सुकुम्बासी टोल मे.न.पा. ७           | बटा  | १              | १००  |              |      |              |      |                                         |      | ३५                  |           | ४०                  |           |        |
| २०      |         | किरात युवा मागिम मर्मत सम्भार मे.न.पा. ८           | बटा  | १              | १००  |              |      |              |      |                                         |      | ४५                  |           | ५०                  |           |        |
| २१      |         | काकरीभिट्टा सकेलभान संरक्षण मे.न.पा. १०            | बटा  | १              | ४००  |              |      |              |      |                                         |      | ४५                  |           | ५०                  |           |        |
| २२      |         | फा:सागा न्याहुल गेल्खेन गुम्बा १०                  | बटा  | १              | १००  |              |      |              |      |                                         |      | ३५                  |           | ३४                  |           |        |

प्राप्त गर्ने तथ्याङ्क प्रमाणित गर्ने  
प्रमाणित गर्ने तथ्याङ्क प्रमाणित गर्ने

Page 3

Page 3

अनुसूची १७(१)

कार्याविधिको दफा ३६ को खण्ड २ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

भदौ मासिक/चौमासिक/त्रैमासिक/सर्वांगीण/सर्वांगीण प्रगति प्रतिवेदन

गाउँ विकास समिति/नगरपालिका/विहारी विकास समिति मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

आ.व. २०७३/२०७४

रकम रु हजारमा

| क्र. स.                      | श्रोत                       | स्वीकृत बजेट | चालु आ.व.को २०७३/२०७४ |         |          |         | चालु आ.व.को भदौ महिना/चौमासिक |         |      |          | निकास बाँकी |           |      | पेशकी विवरण     |                 |         |                 |  |
|------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------|----------|---------|-------------------------------|---------|------|----------|-------------|-----------|------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|--|
|                              |                             |              | निकास                 |         | खर्च     |         | निकास                         |         | खर्च |          | चालु        | पूँजीगत   | कुल  | बाँकी पेशकी रकम | चालु आ.व.को रकम | प्रतिशत | खुद बाँकी पेशकी |  |
|                              |                             |              | चालु                  | पूँजीगत | चालु     | पूँजीगत | चालु                          | पूँजीगत |      |          |             |           |      |                 |                 |         |                 |  |
|                              |                             |              |                       |         |          |         |                               |         |      |          |             |           |      |                 |                 |         |                 |  |
| नेपाल सरकार केन्द्रिय अनुदान |                             |              |                       |         |          |         |                               |         |      |          |             |           |      |                 |                 |         |                 |  |
| 1                            | चालु अनुदान ३६५८०३३ २६३१२   | ००'३६५'४६    | ००'०                  | ००'०    | २३'६०४'६ | ००'०    | ००'०                          | ००'०    | ००'० | २३'६०४'६ | ००'०        | -२३'६०४'६ | ००'० | ००'०            | ००'०            | ००'०    | ००'०            |  |
| 2                            | पूजीगत अनुदान ३६५८०३३ २६३२१ | ०४'७८६'४८    | ००'०                  | ००'०    | २६'३९६   | ००'०    | ००'०                          | ००'०    | ००'० | -२६'३९६  | ००'०        | -२६'३९६   | ००'० | ००'०            | ००'०            | ००'०    | ००'०            |  |
| 3                            | स्था.वि.शुल्क               | ००'००६'२८    | ००'०                  | ००'०    | ६२'००६   | ००'०    | ००'०                          | ००'०    | ००'० | ६२'००६   | ००'०        | -६२'००६   | ००'० | ००'०            | ००'०            | ००'०    | ००'०            |  |
| 4                            | सडक बोर्ड नेपाल             | ००'००४'६     | ००'०                  | ००'०    | ००'०     | ००'०    | ००'०                          | ००'०    | ००'० | ००'०     | ००'०        | ००'०      | ००'० | ००'०            | ००'०            | ००'०    | ००'०            |  |
| 5                            | सामाजिक सेवा                | ०८'६३३'०६    | ००'०                  | ००'०    | ००'०     | ००'०    | ००'०                          | ००'०    | ००'० | ००'०     | ००'०        | ००'०      | ००'० | ००'०            | ००'०            | ००'०    | ००'०            |  |

रकम रु हजारमा  
३६५०३३ २६३१२  
३६५०३३ २६३२१  
३६५०३३ २६३२१  
३६५०३३ २६३२१



| क्र. स. | श्रोत                       | स्वीकृत बजेट | चालू आ.व.को २०७३/२०७४ |         |      |         | चालू आ.व.को २०७३/२०७४ |         |      |         | निकासा बाँकी |         |      |         | पेशकी विवरण     |                 |         |                |
|---------|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------|------|---------|-----------------------|---------|------|---------|--------------|---------|------|---------|-----------------|-----------------|---------|----------------|
|         |                             |              | निकासा                |         | खर्च |         | निकासा                |         | खर्च |         | चालू         | पूँजीगत | चालू | पूँजीगत | बाँकी पेशकी रकम | चालू आ.व.को रकम | प्रतिशत | खुद बुकी पेशकी |
|         |                             |              | चालू                  | पूँजीगत | चालू | पूँजीगत | चालू                  | पूँजीगत | चालू | पूँजीगत |              |         |      |         |                 |                 |         |                |
| 12      | साझेदारी लागत सहभागिता      | ००'०००'६६    | ००'०                  | ००'०    | ००'० | ००'०    | ००'०                  | ००'०    | ००'० | ००'०    | ००'०         | ००'०    | ००'० | ००'०    | ००'०            | ००'०            | ००'०    | ००'०           |
| 13      | जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय | ००'२६३       | ००'०                  | ००'०    | ००'० | ००'०    | ००'०                  | ००'०    | ००'० | ००'०    | ००'०         | ००'०    | ००'० | ००'०    | ००'०            | ००'०            | ००'०    | ००'०           |
| 14      | मर्मत सम्भार कोष            | ००'०००'२     | ००'०                  | ००'०    | ००'० | ००'०    | ००'०                  | ००'०    | ००'० | ००'०    | ००'०         | ००'०    | ००'० | ००'०    | ००'०            | ००'०            | ००'०    | ००'०           |
|         | जम्मा                       | ००'२२८'७८    | ००'०                  | ००'०    | ००'० | ००'०    | ००'०                  | ००'०    | ००'० | ००'०    | ००'०         | ००'०    | ००'० | ००'०    | ००'०            | ००'०            | ००'०    | ००'०           |

#### आन्तरिक स्रोत

|    |                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|---------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 15 | आन्तरिक स्रोत (कर, दस्तुर, शुल्क आदी) | ५८'७६३'४८ | ००'० | ००'० | ००'० | ००'० | ००'० | ००'० | ००'० | ००'० | ००'० | ००'० | ००'० | ००'० | ००'० | ००'० | ००'० | ००'० |
|    | जम्मा                                 | ५८'७६३'४८ | ००'० | ००'० | ००'० | ००'० | ००'० | ००'० | ००'० | ००'० | ००'० | ००'० | ००'० | ००'० | ००'० | ००'० | ००'० | ००'० |
|    | कुल जम्मा                             | ५८'०५७'८५ | ००'० | ००'० | ००'० | ००'० | ००'० | ००'० | ००'० | ००'० | ००'० | ००'० | ००'० | ००'० | ००'० | ००'० | ००'० | ००'० |

राष्ट्रिय प्रशासनिक सेवा  
सचिव, प्रशासनिक सेवा  
सचिव, प्रशासनिक सेवा  
सचिव, प्रशासनिक सेवा

अनुसूची १७.२

कार्यावधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क)

सम्म सम्बन्धित  
एकिकृत सुचना, मूलक प्रगति प्रतिवेदन  
मेचीनगर नगरपालिका  
मासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४

रकम रु. हजारमा

भदौ महिना

१. स्थानीय भौतिक पूर्वाधार

| विवरण                                    | ईकाई            | निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको | प्रगति(निर्माणाधिन) | आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च रु. | लाभान्वित जनसंख्या |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|
| सडक                                      |                 |                                                 |                     |                                |                    |
| सडक: ट्याक खोल्ने/कच्ची                  |                 |                                                 |                     |                                |                    |
| ग्राभेल/स्तरबद्ध तथा ग्राभेल             | कि.मी.          |                                                 |                     |                                |                    |
| पक्की/कालोपत्रे/कल्भर्ट                  | मी./वटा         |                                                 |                     |                                |                    |
| पक्की                                    | मी.             |                                                 |                     |                                |                    |
| कालोपत्रे                                | कि.मी.          |                                                 |                     |                                |                    |
| कल्भर्ट                                  | वटा             |                                                 |                     |                                |                    |
| सिँही निर्माण                            | मि.             |                                                 |                     |                                |                    |
| मर्मत सम्भार/सडक                         | कि.मी./वर्ग मी. |                                                 |                     |                                |                    |
| मर्मत पुल                                | वटा             |                                                 |                     |                                |                    |
| ह्युमपाईप                                | वटा             |                                                 |                     |                                |                    |
| कसिङ्ग स्लाव                             | वटा             |                                                 |                     |                                |                    |
| सडक सतह ढल                               | मी.             |                                                 |                     |                                |                    |
| सिँचाई तथा नदी नियन्त्रण:                |                 |                                                 |                     |                                |                    |
| सिँचाई(ईनार बोर्डिङ)                     | तारजाली/हेक्टर  |                                                 |                     |                                |                    |
| नदी नियन्त्रण/तटबन्ध                     | तारजाली/हेक्टर  |                                                 |                     |                                |                    |
| विद्युत/लघु जलविद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा |                 |                                                 |                     |                                |                    |
| विद्युत पोल                              | वटा             |                                                 |                     |                                |                    |
| विद्युत विस्तार तार                      | मी.             |                                                 |                     |                                |                    |
| ट्रान्सफरमर                              | वटा/के.वी.      |                                                 |                     |                                |                    |
| माइक्रो हाइड्रो                          |                 |                                                 |                     |                                |                    |
| सौर्य उर्जा (जडित)                       |                 |                                                 |                     |                                |                    |
| खानेपानी तथा सरसफाई                      |                 |                                                 |                     |                                |                    |
| खानेपानी धारा वितरण                      | वटा             |                                                 |                     |                                |                    |
| खानेपानी ट्युबेल वितरण                   | वटा             |                                                 |                     |                                |                    |
| ईनार डिप बोर्डिङ                         | वटा             |                                                 |                     |                                |                    |
| सरसफाई:                                  |                 |                                                 |                     |                                |                    |
| सौचालय मर्मत                             | वटा             |                                                 |                     |                                |                    |

पशुपती खतिवडा  
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७.२

वर्धको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क)

संग सम्बन्धित

एकिकृत सुचना मुलक प्रगति प्रतिवेदन

मेचीनगर तम्घास नगरपालिका

मासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४

रकम रु. हजारमा

भदौ महिना

|                                                        |     |   |            |      |      |
|--------------------------------------------------------|-----|---|------------|------|------|
| बस टर्मिनल/बसपार्क                                     | वटा |   |            |      |      |
| बन तथा वातावरण                                         |     |   |            |      |      |
| वन                                                     |     |   |            |      |      |
| वातावरण                                                |     |   |            |      |      |
| भवन:                                                   |     |   |            |      |      |
| विद्यालय भवन/सामुदायिक भवन कम्पाउण्ड वाल               | फिट |   |            |      |      |
| सामुदायिक भवन महिला                                    | वटा |   |            |      |      |
| नगरपालिका भवन                                          |     |   |            |      |      |
| स्वास्थ्य चौकी भवन                                     | वटा |   |            |      |      |
| अन्य (बजार टहरा) संख्यामा                              | वटा |   |            |      |      |
| शिक्षा तथा संस्कृति                                    |     |   |            |      |      |
| गेट बिउटिफिकेशन ( Beautification of Entrance )UGDP-ETP | वटा | १ | निर्माणधिन | १००१ | १२७९ |
| खेलकुद                                                 | वटा |   |            |      |      |
| धार्मिक तथा पुरातात्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण     | वटा |   |            |      |      |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
उम्मेद बहादुर थापा  
उपनिधायक

*[Handwritten signature]*  
पशुपती खतिवडा  
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७.३  
कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित  
क्षमता विकास कार्यक्रम को भौतिक तथा वित्तिय प्रगति विवरण

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

मासिक प्रभाव प्रतिवेदन

[illegible]

भदौ महिना

रु. हजारमा

[illegible]

तयार गर्ने : 

स्वीकृत  
गर्ने

श्रीमान् नारायणजीका  
पुत्र श्री  
श्रीमान्

पुस्तक संख्या १२३४५६७८९०



कार्यविधिद्वारा दफा ३६ को उपबन्ध (ग) को बुझा (ग) संग सम्बन्धित  
मेचिपारको कार्यालय

१७७४

सामाजिक परिचालनको मासिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७४

हजारमा रु. भदौ महिना

| क्र.सं | क्रियाकलापको विवरण                                    | ईकाई   | वार्षिक लक्ष्य |      | चौमासिक लक्ष्य |      | यस चौमासिकको प्रगति |      | प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति |       | लाभान्वित जनसंख्या |           |           |       | कुल जम्मा | कैफियत |           |                |       |           |
|--------|-------------------------------------------------------|--------|----------------|------|----------------|------|---------------------|------|------------------------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|----------------|-------|-----------|
|        |                                                       |        | परिणाम         | बजेट | परिणाम         | बजेट | परिणाम              | खर्च | प्रगति                       | महिला | पुरुष              | बालबालिका | अन्य वर्ग |       |           |        |           |                |       |           |
|        |                                                       |        |                |      |                |      |                     |      |                              |       |                    |           | महिला     | पुरुष |           |        | बालबालिका | पिछिडिएका वर्ग |       |           |
|        |                                                       |        |                |      |                |      |                     |      |                              |       |                    |           |           |       |           |        |           | महिला          | पुरुष | बालबालिका |
| १      | नगरपालिका सामाजिक परिचालन                             | संख्या | ३              | ४    | ५              | ६    | ७                   | ८    | ९                            | १०    | ११                 | १२        | १३        | १४    | १५        | १६     | १७        | १८             | १९    | २०        |
| २      | नागरीक सचेतना केन्द्र                                 | संख्या |                |      |                |      |                     |      |                              |       |                    |           |           |       |           |        |           |                |       |           |
| १.१    | नागरीक सचेतना केन्द्र संचालनको गठन                    | संख्या | १३             |      |                |      |                     |      |                              |       |                    |           |           |       |           |        |           |                |       |           |
| १.२    | नागरीक सचेतना केन्द्रमा कक्षा संचालन                  | संख्या | ५२             |      |                |      |                     |      |                              |       |                    |           |           |       |           |        |           |                |       |           |
| १.३    | नागरीक सचेतना केन्द्रका कक्षा सदस्यहरूको अवलोकन भ्रमण | संख्या |                |      |                |      |                     |      |                              |       |                    |           |           |       |           |        |           |                |       |           |
| ३      | विपन्न समुहका घरघुरी नक्साङ्कन नगरपालिका              | संख्या | १              |      |                |      |                     |      |                              |       |                    |           |           |       |           |        |           |                |       |           |
| ४      | सामाजिक परिचालकलाई क्षमता अभिवृद्धी तालिम             | संख्या |                |      |                |      |                     |      |                              |       |                    |           |           |       |           |        |           |                |       |           |
| ५      | वडा नागरिक मञ्च                                       | संख्या |                |      |                |      |                     |      |                              |       |                    |           |           |       |           |        |           |                |       |           |
| ५.१    | वडा नागरिक मञ्चको गठन                                 | संख्या | १३             |      |                |      |                     |      |                              |       |                    |           |           |       |           |        |           |                |       |           |
| ५.२    | वडा नागरिक मञ्चको बैठक                                | संख्या | १३             |      |                |      |                     |      |                              |       |                    |           |           |       |           |        |           |                |       |           |
| ५.३    | वडा नागरिक मञ्चबाट मार्ग गरेका आयोजना र कार्यक्रम     | संख्या |                |      |                |      |                     |      |                              |       |                    |           |           |       |           |        |           |                |       |           |
| ५.४    | मार्ग गरेका आयोजना र कार्यक्रमको स्वीकृत              | संख्या |                |      |                |      |                     |      |                              |       |                    |           |           |       |           |        |           |                |       |           |
| ५.५    | नगरपालिकाबाट अनुगमन                                   | पटक    | २              |      |                |      |                     |      |                              |       |                    |           |           |       |           |        |           |                |       |           |
| ५.६    | नगर सामाजिक परिचालन समितिबाट अनुगमन                   | पटक    | २              |      |                |      |                     |      |                              |       |                    |           |           |       |           |        |           |                |       |           |

तयार गर्ने :

१७७४

१७७४