



मेचीनगर नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

MUNICIPAL EXECUTIVES OFFICE

ईटाभट्टा, झापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

(यो.प्रा.शा.४/०७४/०७५)

स.सं.०७४/०७५

च.नं.

४४२

मिति :- २०७४/०८/०४

विषय :- पहिलो चौमासिक मासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाईएको बारे ।

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका व्यवस्था शाखा

सिंहदरवार, काठमाण्डौ

उपरोक्त सम्बन्धमा तत्कालिन बाहुण्डांगी, धाईजन, दुवागढी र ज्यामिरगढी गा.वि.स.हरु मेचीनगर नगरपालिकामा समायोजन भएका र मेचीनगर नगरपालिका सहित तत्कालिन गा.वि.स.हरुले परिषद सम्पन्न भई आगामी वर्ष २०७४/०७५ को बजेट निति तथा कार्यक्रम पारित गरिसकेकोमा स्थानीय तहको निर्वाचन पछि नगर सभा सम्पन्न भै नसकेको र चालु आ.व.को वार्षिक बजेट निति तथा कार्यक्रम स्वीकृत भई नसकेको हुँदा साविक स्थानीय निकायको वार्षिक बजेट निति तथा कार्यको स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ अनुसार संलग्न अनुसूची १७, १७.१, १७.२, १७.३ र १७.४ भरी पहिलो चौमासिक प्रगति पाना थान १८ (अठार) यसैसाथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

बोधार्थ :

श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री राष्ट्रिय योजना आयोग सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका योजना शाखा सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखा सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री सामुदायिक शाखा, मे.न.पा.कार्यालय

श्री सूचना तथा सञ्चार ईकाइ, मे.न.पा.कार्यालय

(Handwritten signature and stamp)

०२३५६२२१२, ५६२२१३, ५६२२३३, ५६२०७७

फ्याक्स : ००९७७०२३५६२४३७

Email : info@mechimun.gov.np

Web site : www.mechimun.gov.np

Mechinagar, Jhapa

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपखण्ड २ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मेचीनगर महानगरपालिका कार्यालय

इटमडा क्षेत्र

१ नो. असार, २०७३

नवित समुह पुर्वाधार विकास र प्रबन्धनसम्बन्धी कार्यक्रमको मासिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७४/०७५

हजारमा

कार्तिक महिना

आ.व. २०७४/०७५																	
क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		पहिलो चौमासिक मासिक लक्ष्य		पहिलो चौमासिक मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		सामान्य जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	सामान्य जनसंख्या					
												पुरुष	महिला				
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
मेचीनगर नगरपालिकाको मासिक/चौमासिक प्रगति																	
	क्षेत्र	क) पुर्वाधार विकास															
		सडक															
१		पञ्चायत मार्ग स्तरोन्नति र गामेल	मी.	२६१८	७०००									२५	४५	२७	४७
२		इच्छालाल राजवंशीको घर उत्तर पूर्वबाट दक्षिण तर्फ चक्राणव जोडने सडक स्तरोन्नति	मी.	१९,८५	७०००									१५	३५	१४	३६

(Signature)

(Signature)

(Signature)
सहकार्यकारी अधिकारी

अनुसूची १७
कार्याविधिको दफा ३६ को उपदफा २२ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
इटामडा, धौपा
न, प्रदेश, नेपाल

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास र प्रवृद्धतात्मक कार्यक्रमको मौलिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७४/०७५

हजारमा

कार्तिक महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		पहिलो चौमासिक मासिक लक्ष्य		पहिलो चौमासिक मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या			कैफियत
				परिणाम	वजेट	परिणाम	वजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	अन्य वर्ग	महिला	अन्य वर्ग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६

मेचीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक/चौमासिक प्रगति

		रामकबरको घरदेखि उत्तर सुकेशिर बिम्बुको घर हुँदै गिता देवानाको घर पुग्ने रिङरोड सम्म जोड्ने सडक, टिकारपुर उत्तर रिङरोड भानु प्र बि सम्म, मेची सोल्येन्ट उत्तर भिवालय मोन्दिर देखि उत्तर रिङरोडसम्म मार्ग, सतिद भुङ्कराज मार्ग हेरोईजन्त स्कुल हुँदै राजमार्ग जोड्ने सडक डिग्लु थापाको पुर्ब तर्फ, थाना उत्तर तर्फको बाटो, गणेश काफ्लेको घर पुर्ब हुँदै उत्तर दक्षिण आदिद सुकुराज मार्ग छुट्टे भाखा बाटो, उमेश सुवेदीको घर बाटो नेउपान बस्ति जाने सडक, बिपाल श्रेष्ठको घरबाट पश्चिम टिमाइ पुल सम्म, सातिराम मन्दिर पुर्ब उत्तर दक्षिण भाखा बाटो, सोविना पोखरेलीको घरबाट उत्तर सिन्धु वजार हुँदै लक्ष्मी राईको घरसम्म, गोपाल गुप्ताको घर पश्चिम भयाम सुनारको घरसम्म, खतिवडा मार्ग तथा भाखा मार्ग, लिलानाथ भट्टराईको पुर्ब दुर्गा राईको घरसम्म, ममता कट्टेलको घर उत्तर राम बत्तनको घर सम्म, पासाइ ल्हापु स्मृति जैलेज प्रतिष्ठान पुर्ब गणेश मन्दिरसम्म, बन्धन कबरको घरदेखि दक्षिण हुँदै नागरिक सञ्चलना केन्द्रको भवन निमेषण स्थानसम्म, हिमालयन साकेला मार्ग स्तरबुझी गर्ने ।	मी.	४१२	२१००००								१५	२५	१९	३०
४			मी.	१३६	७००१०							१०५	११०	५५	५३	

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मुसौली नगरपालिका कार्यालय
डेटाभिटराफा
चौम, प्रदेश, नेपाल

आ.व. २०७४/०७५

लक्षित समूह पुराधार विकास र पुनर्वासको कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

हजारमा

कार्तिक महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		पहिलो चौमासिक मासिक लक्ष्य		पहिलो चौमासिक मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरा		महिला			
												पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
मेचीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक/चौमासिक प्रगति																	
५		पिड रोड स्तरबुद्धी गर्ने ।	मी.	४९	७००१०								१७	२६	१८	२२	
६		देवी स्थान मार्ग गाभेल गर्ने ।	मी.	१३५०	७००१०								१५	२५	१७	२८	
७		सिद्धार्थ चौकदेखि पूर्व जाने बाटो मुक्ति गंगा टोलबाट रामचन्द्र शाहको घर पछिडीबाट अछिद मार्ग जोड्ने बाटो स्तरबुद्धी गर्ने ।	मी.	३००	७००१०								२५	५५	२८	५७	
८		मिनलेरी दक्षिण जाने बाटो सिद्धार्थ चौक	मी.	१७५०	७००१०								१५	४८	१६	३२	
९		आदर्श मार्ग स्तरोन्नति	मी.	१२५०	१०००१०								२५	४५	२२	४३	
१०		मेची मार्ग र पयलि मार्ग स्तरोन्नति	मी.	३४०	११००१०								१३	२५	१५	२६	
११		पिड रोड करिबमा अछिदको घरछेउ घरघरे पुग्ने	मी.	१०१०	७००१०								२५	१५	२८	१९	
१२		बाल कल्याण मार्ग र प्रभा मार्ग स्तरबुद्धि	मी.	८१०	७००१०								५५	२५	५६	२३	
१३		नैसिदेल मार्गसम्म टोल हुदै चण्डीचोकसम्म सडक स्तरबुद्धि	मी.	४९०	७००१०								३५	४५	३६	५०	

कार्यावधिको दफा ३६ री. उपरका १२ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर/नगरपालिकाको कार्यालय
हुट/बन्दीखाना
३६ मे. प्रदेश, नेपाल

आ.व. २०७४/०७५

लक्षित समूह पुराधार विकास र प्रवृत्तात्मक क्षेत्रहरूको भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

हजारमा

कार्तिक महिना

क.स.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		पहिलो चौमासिक मासिक लक्ष्य		पहिलो चोमासिक मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लामाचिन्त जनसङ्ख्या			कैफियत
				परिणाम	वजेट	परिणाम	वजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	अन्य	महिला	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६

मेचीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक/चौमासिक प्रगति

१४		कञ्चनजंघामार्ग,मदनमार्ग,पूणलाल मार्ग, र कालिमन्दिर मार्ग स्तरवृद्धि	मी.	१०८	१३००१०							२६	४५	२४	४८
१५		पूर्व प्रगति टोल मेची डाडा मुक्ति पौडेलको घर उत्तर धिरालो बाटोमा सतह ढल तथा ग्रावल	मी.	७८०	७००१००							२५	७५	२८	७०
१६		काकरभिट्टा खाल्सा चौकी दक्षिण सोमराज ढकालको घर अगाडी सतिषट्टा मार्ग पश्चिम एमरेड मार्ग समम सतह ढल तथा सडक स्तर उन्नति	मी.	७८०	७००१००							३५	५६	३२	५०
१७		मोती रायको घरदेखि कृष्ण टोलहुदै निन्दा जाने बाटो स्तरोन्नति	मी.	३७५	७००१०							३५	७६	३७	७६
१८		गोकुलमार्गबाट पूर्वतर्फ एकटा टोलभित्र पर्ने भागा बाडिया साथै सन्धी बजारसम्म जाने बाटो अरविणम, हुमपाइम सरस्वती टोल र कान्तिमार्ग स्तरोन्नति	मी.	५८०	७००१०							१५	५८	१६	५५
१९		जोर भिमल बरपुपल बाटो हुमपाइम गाभेल हुदै जगमिराही मार्गहुदै वासवारी मार्ग, अगागा भवन बाल निर्माण सतपाल मन्दिरसम्म	मी.	७६६	७००१०							२४	३९	२०	४५

अनुसूची १७
कार्यान्वितको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कार्यालय

लक्षित समुह पुर्वाधार विकास योजनाको मौलिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७४/०७५

हजारमा

कार्तिक महिना

क्र.स.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		पहिलो चौमासिक मासिक लक्ष्य		पहिलो चौमासिक मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लामानिचल जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरष		महिला			
												पिछिडिए बर्षा	अन्य बर्षा	पिछिडिए बर्षा	अन्य बर्षा		
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
सेचीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक/चौमासिक प्रगति																	
२०		महेन्द्र राजमार्ग उत्तर लाली गुरास टोलको चर्च मार्ग र दक्षिण तर्फको श्रृजनीशल टोलको पालिया मार्गको स्तरोन्नति	मी.	८४६	७००१०								२५	५७	२८	५५	
२१		कञ्चनजेशा निमाधि पूर्व उत्तर गुरुवा मार्ग जोडने सडक स्तरोन्नति			७००१०								१५	२३	१८	२५	
२२		आदर्श मार्गवाट भोगेल चौधरी घर जाने बाटो, गोकुलमार्गको राम कुमार बालोको घरवाट कलभटसम्म रमना सामसुगको घरवाट बिरात यात्रुम भवनसम्मको बाटो र गुरुद्वय टोलको बडा नं.१२ सिमानासम्म जोडने बाटो स्तरोन्नति	मी.		७००१०								३५	८५	३०	९०	
२३		महेन्द्र राजमार्ग जोर सिमल उत्तर भुपा मार्गसम्मको सडक स्तरोन्नति	मी.	११९५	७००१०								४५	१२०	५०	१२५	
२४		पालिया मार्गवाट सेवक मार्ग हुँदै गोकुल मार्ग जोडने सडक कालोपत्र	मी.	१५०	३०००१००								२०	७५	२२	७९	
		सिमाना क्षेत्र विकास कार्यक्रम															
१		पालिया मार्गवाट सेवक मार्ग हुँदै गोकुल मार्ग जोडने सडक कालोपत्र	मी.	९३५	३०००१००								४५	१०२	५०	१०५	

अनुसूची १७
कालिगिको दफा ३३ को उपपंक्ति (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

आ.व. २०७४/०७५

लक्षित समूह पुर्याधार विकास



हजारमा

कार्तिक महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		पहिलो चौमासिक मासिक लक्ष्य		पहिलो चौमासिक मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लक्ष्यजनित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	वर्च	परिणाम	वर्च	पुरष		महिला			
												मिथ्रिडिए वर्ग	अन्य वर्ग	मिथ्रिडिए वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
मेचीनगर नगरपालिकाको मासिक/चौमासिक प्रगति																	
२		कलशिलाबाट सालघारी जोडने सडकमा सतहदल	मी.	२९६	१६००००								१५०	४५	१६०	५०	
३		मे न पा १ शान्ति समाजमा अग्रोरे ड्रेन निर्माण	वटा	१	७०००								२३	५५	२५	६०	
४		नेम्वाङ पेट्रोल पम्प उत्तर ड्रेन निर्माण	वटा	१	७०००								२६	७८	२०	८०	
५		प्रतिप माण्डलको घर उत्तरको ड्रेन र सिद्धार्थ चौक पश्चिमबाट दक्षिण जाने बाटोमा ड्रेन निर्माण गर्ने ।	वटा	१	७०००								३१	८५	३५	९०	
६		खुट्टी डागी कोडामा ड्रेन निर्माण गर्ने ।	वटा	१	७०००								२५	७५	२६	८०	
७		दुर्गा मन्दिरबाट घाडजन ९, जाने बाटोको ड्रेन निर्माण गर्ने ।	मी.	६०	७०००								४६	२५	५०	४०	
८		शान्ती रमाईलो चौकबाट धन बसन्तपुर राईको घर दक्षिण हुँदै काली खोला जोड्ने बाटोमा सतह दल निर्माण	वटा		७०००								५६	४५	६०	५०	
९		गोपाल बृढथोकीको घरदेखि अर्जुन निरौलाको घर हुँदै गुन्नासम्म सतह दल	मी.	१३४०	७०००								६८	४५	५०	४०	

अनुसूची-१३
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर, नगरपालिकाको कार्यालय
ईटामोडी, झापा
१ नं. प्रदेश, नेपाल

लक्षित समूह पुर्याधार विकास र प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमको मासिक तथा वित्तीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन


हजारमा

कर्तिक महिना

आ.व. २०७४/०७५

आ. नं. २०७४/०७५																	
क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		पहिलो चौमासिक मासिक लक्ष्य		पहिलो चौमासिक मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लामाचिबत जनसङ्ख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछिडिए को बर्ग	अन्य को बर्ग	पिछिडिए को बर्ग	अन्य वर्ग		
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
मेचीनगर नगरपालिकाको मानव मासिक/चौमासिक प्रगति																	
१०		कालीखोलाबाट सालघारी जोडने सडकमा सतहदल	मी.	५६३	१६००१००								२५	५०	२६	५५	
		नदी नियन्त्रण											७५	२५	८०	२६	
१		पञ्चहाट दन्तुवार बस्ती टिमाइ नदी नियन्त्रण	मी.	१	७००१०								२५	१५	२८	१९	
२		रिड रोड करीमग श्रेष्ठको घरछेउ घरघरे पुर्ने	मी.	१०१०	७००१०								२५	१५	२८	१९	
		क्रमागत योजनाहरू २०७३/०७४															
१		सुर्खेत माग सडक मर्मत सौचालय उत्तर मे.न.पा. १०/६ जि.बि.स./ न.पा. साकेबारी	मी.	८३	२१३४१९			८३	२१३४१९	८३	२१३४१९	४५	२५०	५०	२५६	सम्पन्न	
२		ईटामोडी सयूक्त वडा कार्यालय भवन तल्ला थप निर्माण कार्य मे.न.पा. साविक ११ र १२ हालको	वटा	१	३५७६२			१	३५७६२	१	३५७६२	३०	७८	२५	८०	सम्पन्न	
३		वाङ्गुडागी वडा कार्यालय भवन निर्माण मे.न.पा. १,२,३,४	वटा	१	१६९१५							५०७४४	३५	४०	९०	चाङु	
४		काकरभिट्टा सयूक्त वडा कार्यालय भवन ररेगनन तथा मर्मत गर्ने कार्य मे.न.पा. साविक १० हालको ६	वटा	१	१५११९			१	१५११९	१	१५११९					सम्पन्न	
५		धुलाबारी सयूक्त वडा कार्यालय भवन मर्मत गर्ने कार्य मे.न.पा. साविक १,३,४,५,६ हालको ९,१०	वटा	१	७००१२												

अनुसूची १७
कार्यविधि को दफा ३२ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित



लक्षित समूह पुर्वाधार विकास र पुर्वाधार विकास समूहको मौलिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

हजारमा

कार्तिक महिना

आ.व. २०७४/०७५

आ. व. २०७३ / ०७४																
क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्तिक लक्ष्य		पहिलो चौमासिक मासिक लक्ष्य	पहिलो चौमासिक मासिक प्रगति	प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसङ्ख्या					कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
										मिर्छोडिएका बर्ग	अन्य बर्ग	मिर्छोडिएका बर्ग	अन्य बर्ग			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७

मेचीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक/चौमासिक प्रगति

६		दूबाराढी सयूक्त बडा कार्यालय भवन मर्मत गर्ने कार्य मे.न.पा. मासिक गा.वि. हालको बडा १३,१४	बटा	१	६५७५												
७		रवि राईमल जाने टिमार्ड पुल पछा निर्माण तथा बाटो निर्माण मे.न.पा. ३ र ६	बटा	१	३१८२६	१	२९५१	१	२९५१	१	२९५१२	२५	७५	३०	८५		सम्पन्न
८		मेचीनगर कार्यालयको प्रशासकिय भवन ररोगन गर्ने कार्य मे.न.पा. मासिक १२ हालको ७	बटा	१	४७०१०												
९		शार्ङ्जन सयूक्त बडा कार्यालय भवन ररोगन तथा मर्मत गर्ने कार्य मे.न.पा. ११ र १२	बटा	१	५२७३						३२१६८						चालु
१०		न.पा. मार्ग तथा याई मे.न.पा. १२	मी.	१५५	११४४७८		३४३	१५५	११४५	१५५	११४४८	३५	३५	३०	४०		सम्पन्न
११		प्यारिभिटा वसपार्क मे.न.पा. ११ नगर क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम ठेक्का	बटा	१	२२५८६७						२१६११	३५	३४५	४०	३५०		सम्पन्न
१२		सुर्गोय मार्ग सडक कोलापत्र तथा ड्रेन निर्माण गर्ने कार्य मे.न.पा. १०/६ नगर क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम ठेक्का	मी.	१७८/११३	९२२११५	१७८/१३	१२९२	१७८/१३	१२९२	१७८/१३	९१२९१२	६५	३५०	७०	३६०		सम्पन्न

तयार गर्ने

रुनु गर्ने

अधिकृत

अधिकृत

आ.व. २०७४/२०७५

रकम रु हजारमा

कार्यविधिको दफा ३० (१) सँग सम्बन्धित-
कार्तिक मासिक/वैमासिक वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

मेचीनगर नगरपालिका

क्र.सं.	श्रोत	कार्तिक मासिक/वैमासिक अवधिको निकास			कार्तिक मासिक/वैमासिक अवधिको खर्च			बाँकी	
		चातु	पुजिगत	जम्मा	चातु.	पुजिगत.	जम्मा	चातु	पुजिगत
नेपाल सरकार केन्द्रिय अनुदान									
१	स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम	०.००	०.००	०.००	०.००	६७७.००	६७७.००	०.००	-६७७.००
२	चातु अनुदान ३६५०३३ २६३१२	०.००	०.००	०.००	४३७.४९	०.००	४३७.४९	-४३७.४९	०.००
३	पुजीगत अनुदान ३६५०३३ २६३२६	०.००	०.००	०.००	०.००	२,६२५.७४	२,६२५.७४	०.००	-२,६२५.७४
४	वित्तिय समानिकरण अनुदान	०.००	१४१,०४९.३३	१४१,०४९.३३	१५,१९४.२३	१०,९५७.१८	२६,१५१.४०	-१५,१९४.२३	१३०,०९२.१५
५	सडक बोर्ड नेपाल	०.००	०.००	०.००	०.००	३९५.७०	३९५.७०	०.००	-३९५.७०
६	शशर्त अनुदान विषयगत कार्यालयहरु	०.००	६१,३५९.६७	६१,३५९.६७	०.००	६३,३१४.९६	६३,३१४.९६	०.००	-१,९५५.२९
७	सामाजिक सेवा	८०,८०७.००	०.००	८०,८०७.००	७८,२४३.४०	०.००	७८,२४३.४०	२,५६३.६०	०.००
८	स्था.वि.शुल्क	०.००	०.००	०.००	०.००	३७४.००	३७४.००	०.००	-३७४.००
९	नेपाल सरकार शहरी साशकीय क्षमता विकाश ढलक ग्रान्ट पुजीगत	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१०	जगेडा कोष	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
जम्मा		८०,८०७.००	२०२,४०९.००	२८३,२१६.००	९३,८७४.१२	७८,३४४.५८	१७२,२१९.६९	-१३,०६८.१२	१२५,०६४.४२
अन्य सरकारी, नैरसरकारी, वैदेशिक तथा वित्तिय संस्था									
११	साझेदारी लागत सहभागिता	०.००	०.००	०.००	०.००	२६६.५५	२६६.५५	०.००	-२६६.५५
१२	जिल्ला विकास समिति अनुदान	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१३	नगर विकाश कोष ऋण	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१४	नगर विकाश कोष अनुदान	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१५	जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१६	राजश्व बाडफाड, जिल्ला मालपोत कार्यालय	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००

१६

१६

१६

प्रमाणित गर्ने
मुख्य अधिकारी

क्र.सं.	श्रोत	कार्तिक मासिक/वैशाखिक अवधिको निकास				कार्तिक मासिक/वैशाखिक अवधिको खर्च				बाँकी	
		चालु	पुजिगत	जम्मा		चालु	पुजिगत	जम्मा		चालु	पुजिगत
१७	भरत समझार कोष	०.००	०.००	०.००		०.००	०.००	०.००		०.००	०.००
	जम्मा	०.००	०.००	०.००		०.००	२६६.५५	२६६.५५		०.००	-२६६.५५
	जान्तारिक स्रोत										
१८	गत आ.व. को मौज्जात.	२०,७११.९४	०.००	२०,७११.९४		०.००	२३,८३९.३५	२३,८३९.३५		२०,७११.९४	-२३,८३९.३५
१९	आन्तरिक स्रोत (कर, दस्तुर, शुल्क आदी)	१८,२२७.९६	१३५.९०	१८,३६३.८६		५,२६१.१०	७४६.५८	६,००७.६९		१२,९६६.८६	-६१०.६८
	जम्मा	३८,९३९.९०	१३५.९०	३९,०७५.८०		५,२६१.१०	२४,५८५.९३	२९,८४७.०४		३३,६७८.८०	-२४,४५०.०३
	कुल जम्मा	११९,७४६.९०	२०२,५४४.९८	३२२,२९१.८८		९९,१३६.२२	१०३,१९७.०६	१०३,३३३.२८		२०,६१०.६८	९९,३४७.८४

[Signature]

[Signature]
राजलक्ष्मी कुमार शर्मा
अधिवक्ता

[Signature]
प्रमुख
अधिवक्ता

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
हुनडी बजार

पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको क्रियाकलापको विवरण

हजारमा

कार्तिक महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्तिक लक्ष्य		पहिलो चौमासिक मासिक लक्ष्य		पहिलो चौमासिक मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लगायत जनसङ्ख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरा		महिला		
												पिछिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
मेचीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक/पहिलो चौमासिक प्रगति																
लक्षित समुह अन्तरगत महिला कार्यक्रम																
क) संस्थागत विकास																
		महिला क्षमता विकास, शिप विकास तालिम	वटा	१	१५७०१							७५	२०५	७०	२१५	
१		परिवर्तन डिपेण्ड, डिपेण्डर हल निर्माण	वटा	१	१०००१००							२५	५६	२७	५८	
२		नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, हुलाबारी शाखा, ब्लड बैंक	वटा	१	१४००१००							२५	१२५	२५	१५०	
३		एम सि एच क्लिनिक	वटा	१	१४०१००							१५	२३	१७	२५	
४		नागरीक सञ्चलता केन्द्र, भवन निर्माण	वटा	१	२००१००									३०	५०	
५		महिला स्वास्थ्य स्वयं संचिका बाप कार्यक्रम खर्च	वटा	१	५०१००							३०	३०	३२	३२	
६		जम्मा			३७४७०१											
		लक्षित समुह अन्तरगत बालबालिका कार्यक्रम														
१		स्वरोज सञ्चालना केन्द्र, बाल संरक्षण	वटा	१	२००१००							७५	१५	७०	८०	
२		समाज सुधार युवा संघ, अपाग सहयोग समिति बाल संरक्षण	वटा	१	४००१००							५५	३५	६०		
३		बेवा कनिष्ठा, विद्यालय क्षेत्र अगाडि	वटा	१	१५०१००							५६	५४०	७०	६५०	
४		बालश्रम, लागु पदार्थ, दुर्घटना सम्बन्धि (TOD)	वटा	१	३००१००											
५		बालमनव खेलकुद सामाजी	वटा	१	२६०१००											

अनुसूची १७
कार्यावधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को सपण्ड (ग) सग सम्बन्धित

सेचीनगर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
ईटाभेड्डा, झापा

१ नं. पदशा. नमब
पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको मौलिक तथा मूलभुत मासिक प्रगति प्रतिवेदन

द्वारा

कार्तिक महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		पहिलो त्रैमासिक मासिक लक्ष्य		पहिलो त्रैमासिक मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लामान्जित जनसङ्ख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरष		महिला			
												पिछिडाएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडाएका I वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
सेचीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक/पहिलो त्रैमासिक प्रगति																	
६	पुर्वाधार विकास/सांमाजिक/आर्थिक कार्यक्रम	बाल विकास केन्द्र खेलकूद सामाजी	बटा	१	२५००००								३५	१५०	३६	१५६	
७		नगरस्थीय खेलकूद महोत्सव	बटा	१	५०००००								४५	५५	४८	५६	
८		आधारभूत तथा निमात्र विद्यालयमा ल्यापटप तथा पोचेकट्टर	बटा	१	१००००००												
९		बालबालिका बस्तीगत पोफाइल तथा बालमैत्री शासन पट्टि अबलमन	बटा	१	१४१०५२												
१०		सेचीनगरका ४ सामुदायिक उ.मा.वि. बालमैत्री फर्निचर	बटा	१	६०००००												
११		कृष्ण पा.वि.मा पुलक, पोशाक तथा जुता	बटा	१	१५००००								११	१५	१२	१८	
१२		बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक क्षमता विकास कार्यक्रम	बटा	१	१०००००												
१३		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झुलावारी, स्वास्थ्य चौकी कोकराभेटडा	बटा	१	३०००००												
			अभ्यास			५६२०५२											
			प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम														
१		गरिबी निवारण तथा सामाजिक परिचालन कोष	बटा	१	११०००००								१५		१६		
२		सांस्कृतिक मनवाड	बटा	१	१२००००								३५		३४		
३		सामाजिक परीक्षण	बटा	१	८००००								१५		१७		
४		करदाता शिक्षा	बटा	१	२०००००								२५		२९		
५		रेडियो तथा टि.भी. कार्यक्रम	बटा	१	४०००००								३५		४०		
६		खेलकूद विकास कार्यक्रम	बटा	१	५०००००								४५		५०		
७		अभ्यास तथा पुर्वाधार विकास कार्यक्रम	बटा	१	६०००००								४५		५०		
८		बालबालिका प्रवर्द्धन तथा वृद्धारोपण कार्यक्रम	बटा	१	३२२२१२०								३५		३४		
९			अभ्यास														
१०																	

कार्यावधिको रूपमा ३६ को उपपत्र (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका

नगर कार्यापालिकाको कार्यालय

इटामडु, झापा

१ न, प्रदेश, नेपाल

पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

हजारमा

कार्तिक महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्तिक लक्ष्य		पहिलो चौमासिक मासिक लक्ष्य		पहिलो चौमासिक मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लामान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		पिछडिएको वर्ग		अन्य वर्ग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
मेचीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक/पहिलो चौमासिक प्रगति																	
		लक्षित समुह अन्तरगत पिछडा वर्ग/ कार्यक्रम सँगै आतञ्जितको आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न वर्ग															
१		नक्षित वर्ग सामुदायिक भवन, आदिवासी जनजाति मागसय	बटा	१	२५००००								५५			६०	
२		बृद्धआश्रम, मेचीनगर लीड जेनीव	बटा	१	१५००००								४५			५०	
३		जोड नागरिक भवन	बटा	१	५००००								३५			४०	
४		जोड मस्जिद समेत मे.न.पा. ३	बटा	१	१०००								५६			७०	
५		धार्मिक, सांस्कृतिक स्थल संरक्षण, समेत तथा निर्माण	बटा	१	१५२०५२								४५			५५	
		कुल बरमा			५७२०५२												

तयार गर्ने

रुज गर्ने

स्वीकृत गर्ने

[Signature]

[Signature]

सहस्रपाद कार्यालय

अनुसूची १७.२

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क)

संग सम्बन्धित

एकिकृत सचिवालय मूलक प्रतिवेदन

मेचीनगर नगरपालिका

मासिक/त्रैमासिक/चौमासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७४/०७५

रकम रु. हजारमा कार्तिक महिना

मेचीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक/चौमासिक प्रगति

१. स्थानीय भौतिक पूर्वाधार					
विवरण	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको पहिलो चौमासिक अवधिको	प्रगति(निर्माणाधिन)	आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च रु.	लाभान्वित जनसंख्या
सडक					
ट्रयाक खोल्ने/कच्ची	कि.मी.				
ग्रामेल/स्तरवृद्धि तथा ग्रामेल	कि.मी.	५१००६	सम्पन्न	३१०८	१२५३
पक्की/कालोपत्रे/कल्मट	मी.	१२०९७	निर्माणाधिन	३६४४	३३९२
कालोपत्रे	कि.मी.				
मर्मत सम्भार/सडक	कि.मी./वर्ग मी.				
पुल	वटा				
मर्मत पुल	वटा				
कल्मट	वटा				
मोटेरेवल पुल	वटा				
हयुमपाईप	वटा				
	मी.				
कसिङ्ग सल्याव	वटा				
सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण:					
सिंचाइ ईनार बोर्डिङ्ग	तारजाली/हेक्टर				
नदी नियन्त्रण/तटबन्ध	तारजाली/हेक्टर				
विद्युत/लघु जलविद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा					
विद्युत पोल	वटा				
विद्युत विस्तार तार	मी.				
ट्रान्सफरमर	वटा/के.वी.				
माइक्रो हाईड्रो	वटा				
सौर्य उर्जा जडान सोलर	वटा				
खानेपानी तथा सरसफाई					
खानेपानी धारा वितरण	वटा				
खानेपानी ट्युबेल वितरण	वटा				
ईनार डिप बोर्डिङ्ग	वटा				
सरसफाई:					

सचिव कार्यालय अधिकृत

अनुसूची १७.२
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क)

सय सम्बन्धित
एकैक सूचना सारक प्रगति प्रतिवेदन
मेचीनगर नगरपालिका
मासिक/चौमासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७४/०७५

रकम रु. हजारमा कार्तिक महिना

मेचीनगर नगरपालिकाको मात्र मासिक/चौमासिक प्रगति					
सडक सतह ढल	मी.				
सौचालय	वटा				
सौचालय मर्मत	वटा				
बन तथा वातावरण					
बन	वटा				
वातावरण	वटा				
भवन:	वटा				
विधालय भवन/सामुदायिक भवन कम्पाउण्ड वाल	मी.				
सामुदायिक भवन महिला	वटा				
नगरपालिका वडा कार्यालय भवन	वटा	२/२	निर्माणधिन/सम्पन्न	५४६८	
स्वास्थ्य चौकि भवन	वटा				
अन्य (बजार टहरा) संख्यामा	वटा				
शिक्षा तथा संस्कृति					
गेट विडिटिफिकेशन (Beautification of Entrance)UGDP-ETP	वटा				
खेलकुद	वटा				
धार्मिक तथा पुरातात्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण	वटा				
अन्य					
पार्क चिल्ड्रेन	वटा				
बस टर्मिनल/बसपार्क	वटा	१	सम्पन्न	२२७६१७४	८४५

(Signature)

Bj

(Signature)
कार्तिक महिनाको अतिरिक्त

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यपालन

पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय/सांख्यिक/प्रशासनिक चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

द्वारा

कार्यिक मिति

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वर्षिक सतय		पहिलो मासिक सतय		पहिलो मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		लक्ष्यमात्रित जनसंख्या		कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुर्ण	महिला	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
		सडक मर्मत तथा सिचाई तथा नदि निर्माण												
१		सुर्योदय मार्ग सडक स्थावर निर्माण मे.न.पा. १०/६ कोटेशन	वटा	१	४९८२५.३	१	४९८२५.९	१	४९९	१	४९९	२५	१५०	३०
२		पाखिया, निन्दा नदि निर्माण गामासरी मे.न.पा. ७)	मी.	४५	१८९८२२	४५	१८९८२५	४५	१९०	४५	१९०	२५	६०	२८
३		धर सरथण गर्ने कार्य मे.न.पा. ६	मी.	९५	५५०१३९	९५	५५०१४	९५	५५	९५	२२५	१५	१६	३२
४		महेन्द्र राजमार्ग दक्षिण, उत्तर तर्फ मिलाउने कार्य मे.न.पा. ६	वटा	१	२९९६३५	१	२९९६४	१	२२०	१	२२०	२५	४५	२२
५		सडक मर्मत गर्ने कार्य, जोरिमल मे.न.पा. ७	मी.	१३	१५४३	१३	१५४३	१३	१५४३	१३	१५४३	१३	२५	१५
६		सडक मर्मत गर्ने कार्य, गोमनसरी मे.न.पा. ७	मी.	१०	२४६५३९	१०	२४६५४	१०	२४७	१०	२४७	२५	२०	२८
७		सडक मर्मत गर्ने कार्य, धार्दिजन मे.न.पा. १२	मी.	१५२०	२३०७३८	१५२०	२३०७४	१५२०	२३१	१५२०	२३१	४५	४०	२३
८		लडिया नदि कटान मे.न.पा. ११	मी.	३५	१८१४५५	३५	१८१४६	३५	१८१	३५	१८१	४५	३०	४०
९		सडक मर्मत गर्ने कार्य, धार्दिजन मे.न.पा. ११	मी.	८५०	१५८२२५	८५०	१५८२९	८५०	१५८	८५०	१५८	२५	१२५	२५
१०		कोटेशन	वटा	१	३३१९७	१	३३१९७	१	३३२	१	३३२	१५	२३	१७
११		कोटेशन	वटा	१	४९८७०३	१	४९८७१	१	४९९	१	४९९	३०	३०	३२
१२		कोटेशन	वटा	१	५५४९२४	१	५५४९९	१	५५६	१	५५६	१५	२५	२०
१३		कोटेशन	वटा	१	४९९८९६	१	४९९९०	१	५००	१	५००	१५	२०	२८
१४		सुर्योदय मार्ग सडक निर्माण खोला तटस्थ गर्ने कार्य, मे.न.पा. ३	मी.	१००	१२९१०४८	१००	१२९१०४	१००	१२९	१००	१२९	४५	३०	४७
१५		ग्रामथान अर्न्तगत पर्ने बाटो मर्मत गर्ने कार्य मे.न.पा. ७	मी.	१२	३५	१२	३५	१२	३५	१२	३५	१५	१६	३२
१६		सडक मर्मत गर्ने कार्य सुर्योदय मार्ग, आदर्श मार्ग, चौधरी मार्ग, पोखरा मार्ग, रसत आदर्श बाटो, मे.न.पा. ८	मी.	१९०	२९९							२५	४५	४३

अनुसूची १७
कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

पुरवाधार विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय समीक्षा/प्रतिको चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन
१ नो. उपदफा, नपात
आ.व.०७६०३३३

प्रतिवेदन

द्वारा

कार्यिक महीना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		पछिलो मासिक लक्ष्य		पछिलो मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	सामानिक प्रगति		महिला		
												पूर्णा	अन्य वर्ग	महिला	अन्य वर्ग	
१७		निन्दा खोला नदि नियन्त्रण मल्ला चौक मे.न.पा. ३	मी.	१२०	१३३८०९							१३	२५	१५	२६	चा्लु
१८		निन्दा खोला नदि नियन्त्रण निरिङ्ग दोभान मे.न.पा. ४	मी.	४०	६७४५१५							२५	१५	२८	१९	चा्लु
१९		प्यासिभेटा बसपार्क निर्माण गर्ने कार्य मे.न.पा. ७ ठेकाला	वटा	१	१३००४५							२५	१५	२८	१९	चा्लु
२०		खारकोला सल्यान कन्स्ट्रक्शन नगरपालिका गर्ने कार्य मे.न.पा. ३	वटा	१५	६३६०११							२५	२५	२६	२३	चा्लु
२१		सडक मर्मत गर्ने कार्य, बाहुनगरी मे.न.पा. ४ १६ थान	मी.	१२५	६६३७५५							२५	२५	२६	२३	चा्लु
२२		सडक मर्मत गर्ने कार्य, कभरा मार्ग नारायण पार्कलेको	मी.	२१	२८८८							२५	२५	२६	२३	चा्लु
२३		सडक मर्मत गर्ने कार्य, वडा नं. ५ अन्तर्गत पर्ने बाटोहरु	मी.	३५०	२८०							२५	२५	२६	२३	चा्लु
२४		सडक मर्मत गर्ने कार्य, वडा नं. ८ अन्तर्गत पर्ने बुकण	मी.	५५०	३५०							२०	४५	३५	६०	चा्लु
२५		सडक मर्मत गर्ने कार्य, वडा नं. १ अन्तर्गत पर्ने बाटोहरु	मी.	२३०	२१७९							१०	१५	११	१६	चा्लु
२६		मे.न.पा. ५ को वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य मे.न.पा. ५	वटा	१	९५५१५१	१	२६६४५	१	२६७	१	२६७	४५	१०५	४०	११०	चा्लु
२७		प्यासिभेटा बसपार्क विगत विस्तार गर्ने कार्य मे.न.पा. ७	वटा	१	११७१७२											चा्लु
२८		प्यासिभेटा बसपार्क विगत विस्तार गर्ने कार्य मे.न.पा. ७	वटा	१	१५५२३३											चा्लु
२९		चौकी शाखाबाट थान्नी चौक जाने बाटोमा निक्कामिडो	मि	४६८	९८१५३८	४६८	९८१५४	४६८	९८१५४	४६८	९८१५४	२५	५६	२९	५०	चा्लु
३०		चौकी शाखाबाट थान्नी चौक जाने बाटोमा निक्कामिडो	मि	१८४	४२७४२३	१८४	४२७४२	१८४	४२७४२	१८४	४२७४२	२५	५६	२७	५८	चा्लु
३१		चौकी शाखाबाट थान्नी चौक जाने बाटोमा निक्कामिडो	मि	१५४	४२७४२३	१५४	४२७४२	१५४	४२७४२	१५४	४२७४२	२५	१२५	२५	५०	चा्लु
३२		चौकी शाखाबाट थान्नी चौक जाने बाटोमा निक्कामिडो	मि	१६२	६१०२७८	१६२	६१०२८	१६२	६१०२८	१६२	६१०२८	२५	१२५	२५	५०	चा्लु
३३		चौकी शाखाबाट थान्नी चौक जाने बाटोमा निक्कामिडो	मि	१६२	६१०२७८	१६२	६१०२८	१६२	६१०२८	१६२	६१०२८	२५	१२५	२५	५०	चा्लु
३४		चौकी शाखाबाट थान्नी चौक जाने बाटोमा निक्कामिडो	वटा	२३	५४१७५६	२३	५४१७५	२३	५४१७५	२३	५४१७५	३०	३०	३२	३२	चा्लु
३५		चौकी शाखाबाट थान्नी चौक जाने बाटोमा निक्कामिडो	वटा	१८०	३१७५७७											चा्लु

अनुसूची १७
कार्यवाहिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

१ नं. पट्टा, नैपाल
पुराधार विकास कार्यक्रमको मौलिक तथा वित्तिय, मौलिक, महिला चौमसिक प्राप्ति प्रतिवेदन
आ.व.०७४/०७५

हजारमा

कार्तिक महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य				पहिलो मासिक लक्ष्य				पहिलो मासिक प्रगति				लक्ष्यवृत्त अनुसूची				कैफियत
				परिणाम	वजेट	परिणाम	वजेट	परिणाम	वजेट	परिणाम	वजेट	पुरुष		महिला						
												अग्र्य वार्	पश्चिमा वार्	अग्र्य वार्	पश्चिमा वार्					
३६		सुवर्ण मार्ग सडक मर्मत गर्ने कार्य मे.न.पा. ६	मी.	४५	५०														बालु	
३७		सडक मर्मत तथा हडिया नदिर नियन्त्रण गर्ने कार्य मे.न.पा. ७	मी.	३५०	१,८००	३५०	१,८००	३५०	१,८००	३५०	१,८००								सम्पन्न	
३८		शान्ति मार्ग दक्षिण स्थापना हुँदै जमीनराह जाने सडक	वटा	१	१०८५११२														सम्पन्न	
३९		शान्ति मार्ग दक्षिण स्थापना हुँदै जमीनराह जाने सडकमा	मी.	६२	१०८५११२	६२	१०८५११	६२	१०५०	६२	१०५०	४५	५५	४०	६०				सम्पन्न	
४०		शान्ति मार्ग दक्षिण स्थापना हुँदै जमीनराह गर्ने कार्य मे.न.पा. ११	मी.	१०	२४६२४	१०	२४६२४	१०	२४६	१०	२४६	१५	२५	२०	३५				सम्पन्न	
४१		शान्ति मार्ग दक्षिण स्थापना हुँदै जमीनराह जाने सडकमा	मी.	५५०	२५५३६४	५५०	२५५३६	५५०	२५५	५५०	२५५	२०	२०	२३	१०५				बालु	
४२		सडक मार्ग जाने बाटो मर्मत गर्ने कार्य मे.न.पा. ७	मी.	११	१०४	११	१०४	११	१०४	११	१०४	१५	४५	२०	५०				बालु	
४३		सामान्य बाघ मार्ग मर्मत गर्ने कार्य मे.न.पा. ७	मी.	२५	२४	२५	२४	२५	२४	२५	२४	२०	४३	२५	४९				सम्पन्न	
४४		बौद्धमठबाट केनेमेटार जाने बाटो मर्मत गर्ने कार्य मे.न.पा. ३	मी.	६५०	१०८५३६	६५०	१०८५४	६५०	१०८	६५०	१०८	२५	५५	२०	६०				सम्पन्न	
		सडक मर्मत गर्ने कार्य मे.न.पा. ७	मी.	५६	२४६५३	५६	२४६५३	५६	२४७	५६	२४७								सम्पन्न	
		अन्तर्गत																		
		कुल वन्ता																		

रतु गर्ने

नवीकृत गर्ने