



मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

MECHINAGAR MUNICIPALITY OFFICE

ईटाभट्टा, भापा

(यो.प्रा.शा.४/०७२/०७३)

प.स. ०७२/०७३

च.न.

८२२८

मिति :- २०७३/०३/५

बिषय :- मासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाईएको बारे ।

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका व्यवस्था शाखा

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

उपरोक्त सम्बन्धमा यस मेचीनगर नगरपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा हालसम्म उपभोक्ता समिति गठन भई कार्यन्वयनमा जाने प्रकृत्यामा रहेको हुँदा सोही अनुसार भए गरेका कार्यक्रमको मासिक प्रगति प्रतिवेदन स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ अनुसार संलग्न अनुसूची १७, १७.१, १७.२, १७.३ र १७.४ भरी जेष्ठ महिनाको प्रगति पाना थान १७ (अ.ग.सं.) यसैसाथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

बोधार्थ :

श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौ

श्री राष्ट्रिय योजना आयोग सिंहदरबार, काठमाण्डौ

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका योजना शाखा सिंहदरबार, काठमाण्डौ

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखा सिंहदरबार, काठमाण्डौ

श्री सामुदायिक शाखा, मे.न.पा.कार्यालय

श्री सूचना तथा सञ्चार ईकाइ, मे.न.पा.कार्यालय

☎ ०२३५६२२१२, ५६२२१३, ५६२२३३, ५६२०७७

फ्याक्स : ००९७७०२३/५६२४३७

Email : info@mechimun.gov.np

Web site :- www.mechimun.gov.np

Mechinagar, Jhapa

पशुपती स्वतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा ३६ को खण्ड (ग) संग सम्वन्धित अनुसूची १७

प्रतिवेदन
प्रगति
मासिक
विविध
कार्यक्रमको
विकास
पूर्वधार

अथ व. कजरलिकम्भः

हजारमा जेष्ठ महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		पुरुष		महिला		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	
		क) पूर्वाधार विकास														
		सडक														
		मदन आश्रित मार्ग स्तरेवद्धि	मी.	५००	४९९।३	५००	४८४	५००	४८४	५००	४८४	२५	११	२६	१० सम्पन्न	
		गोकुल मार्गासंग जोडिएको सागरबाध मार्ग, बासवारी मार्ग, निवारण मार्ग तथा धनेश्वर मार्गको स्तर उन्नति	मी.	११४५	९९७६	३४३५	९५१		९५१	३४४	९५१	१८	२३	१२	२४ सम्पन्न	
		किरात चुम्लूङ्ग हुँदै झापा मार्ग जोड्ने बाटो आदर्श मार्ग मे.पा. १३	मी.	७००	४९९	७०	१५०	७०	१४९।७	७०	१५०	१७	२२	१८	२१ सम्पन्न	
		सूक्लमार्ग उत्तरहुँदै खरेल गाउँ जाने सडक स्तरोन्नति	मी.	५८५	४९९	५८५	४९९	५८५	४८४	५८५	४८४	२५	४५	२४	४९ सम्पन्न	
		शान्तिचोकबाट दनूवारवस्ती जाने बाटो कालोपत्रे	मी.	४४	४९९।८	४४	४८५	४४	४८५	४४	४८५	२५	४५	२७	४७ सम्पन्न	
		वेद प्रसाद खनालको घरदेखि टिमाई पुल हुँदै धुलावारी बजारसम्मको सडक कालोपत्रे	मी.	४४	४९९	४४	४१४	४४	४१९।७	४४	४१४	१०५	५५	११०	५३	
		संगमचोक ८० मि. माथी बाटो कालोपत्रे	मी.	५०	५००							२५	५५	२८	सञ्चालना हुन बाकी	
		दुवागढी सिमानाबाट धाडजन बडा नं. १ जोड्ने बाटो ग्रामेल	मी.	५५०	४९९	५५०	४९९	५५०	४९९	५५०	४९९	५१	५५	५३	५७ सम्पन्न	
		शूषाप विमरियाको घर दक्षिण रिङ्गरोड ग्रामेलिङ्ग	मी.	५००	५००	५००	५००	५००	४८५	५००	४८५	३०	२२	३४	२२ सम्पन्न	
		तिनतिरे चोक दक्षिण हुँदै सिद्धार्थ चोकसम्म ग्रामेल	मी.	३७५	४९९	३७५	४९९	३७५	४९२	३७५	४९२	११	२६	१३	२८ सम्पन्न	
		आदर्श मार्ग उत्तर जाने र सूक्लवारी मार्ग ग्रामेल	मी.	७७४	४९८।१	७७४	४७२	७७४	४७२	७७४	४७२	२५	१५	२६	१६ सम्पन्न	

१०

अधिकारी

अनुसूची-११४
कार्यविधि को दफा ३६ को उपदस्तावेज २० को खाण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका क्षेत्रमा

पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको भौतिक/तथ्यांकिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व.०७२/०७३

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लामान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		देविखोला स्ल्याप कल्भर्ट निर्माण	वटा	१	४९९	१	१५०	१	१४९।७	१	१५०	१७	२६	१८	२२	
		काली मन्दिर स्ल्याब कल्भर्ट निर्माण	वटा	१	९९९	१	३००	१	२९९।७	१	३००	३४	२३	३६	२५	
		धुबुराईको घर छेउ कल्भर्ट निर्माण	वटा	१	९९६।४	१	९६३	१	९६३	१	९६३	१५	४५	१६	४८	सम्पन्न
		गोकूलमार्ग डेन तथा कालो पत्रे मे.न.पा. १२	मिटर	३५०	४९९८	१०५	१९५०	१०५	१९५०	१०५	१९५०	९९	५५	१०२	५७	
४	पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	रवि मार्गको टिमाई खोलामा पुल निर्माण मे.न.पा. ३६	वटा	१	५०००	०।४	३३९८	०।४	३३९८	०।४	३३९८	१०५	५६०	११०	५७०	
		सुवर्ण मार्ग कालो पत्रे तथा डेन निर्माण मे.न.पा. १०	मिटर	४५०	५०००	१८०	१९९९	१८०	१९९९	१८०	१९९९	४५	५६	४८	५९	
		सडक बोर्ड कार्यक्रम नगरपालिका भित्रका सडक मर्मत Road Board	कि.मी.	५।६	६६४५	१२०	२०५६	१२०	२०५६	१२०	२०५६	५६	५२०	७०	५३०	सम्पन्न
		गोकूल मार्ग UGD-ETP	कि.मी.	२०	३२५८९	१।४	७३८२५	१।४	७३८२५	१।४	७३८२५	१०५	७०३	१०८	७०५	
		गेट बिजिटिफिकेशन UGD-ETP	वटा	१	१३१४३	०।३	५२०३	०।३	५२०३	०।३	५२०३	७५	५६०	७९	५६५	
		शिक्षा														
		विद्युत														
		त्रिफला पश्चिम उत्तर टेक्सी स्ल्याण्ड उत्तर हुदै निन्दा टोल र हनूमान टोलसम्म विद्युत विस्तार	मी./वटा	५०००/२०	४९९	५०००/२०	१५०	५०००/२०	१५०	५०००/२०	१५०	१५	२५	१९	३०	
		सिचाई														
		नगरडूब्बा भुमिगत सतह पैनी मूहान निर्माण	मी./हे.	५०	४९९९	१५	१५०	१५	१५०	१५	१५०	१५०	४५	२५	४९	२७
		कनक श्रीपैनी गंगा आधार्यको घर उत्तरदेखि पूषा राजवंशी सम्मको पुरानो मूहान निर्माण	मी./हे.	२५	४९९	२५	४८५	२५	४८५	२५	४८५	१५	२५	१७	२८	सम्पन्न
		बाघे तथा देउरली पैनी बाघ निर्माण	मी./हे.	३५	५००।२	३५	५००	३५	४८५	३५	५००	२६	२०	२७	२९	सम्पन्न

अनुसूची-११४
कार्यविधि को दफा ३६ को खाण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका क्षेत्रमा
पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको भौतिक/तथ्यांकिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व.०७२/०७३

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटहरी, झापा

पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको भौतिक निर्माण/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७२/०७३

१७/०७/२०७३

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
				२५	५००।४	२५	४८५	२५	४८५	२५	४८५	११	२५	१३	२७	सपन्न
				८९	४९९	२६।७	१५०	२६।७	१४९।७	२६।७	१५०	५५	२५	५६	२४	
				१४०	९९९	१४०	९५५	१४०	९५५	१४०	९५५	५६	३५	५५	३७	सपन्न
				४८।५	४९९	१४।५५	१५०	१४।६	१५०	१४।६	१५०	१६००				बाबालिका
				१४	४९९८	४।२	३४१७	४।२	३४१७	४।२	३४१७	५९	१०५	६२	११०	
				१५००	९९९२	४५०	२६०७	४५०	२६०७	४५०	२६०७	५५	७५	५७	७८	

तयार गर्ने

रजु गर्ने

स्वीकृत गर्ने

सहायक प्रमुख, विकास

प्रमुख, विकास

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपखण्ड (२) संग सम्बन्धित
लक्षित समूह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

मेचीनगर क्षेत्र विकास
मार्मिक विकास प्रतिक्रिया

आ.व. ०७२/०७३

जेष्ठ महिना

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित वर्ग			कैफियत
			परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	पिछडिएको वर्ग	अन्य	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
लक्षित समूह अन्तरगत महिला कार्यक्रम														
क) संस्थागत विकास														
१	व्यूटीशियन तालिम	बटा	३	१५०	३	४५	३	४५	३	४५				
२	ढाकाटोपी तान तालिम	बटा	१	१५०	१	४५								
३	सिलाइकटाई तालिम	बटा	३	२००	३	६०	२	४५	२	४५				
४	नारी शिप विकास केन्द्र	बटा	१	३६	१	३६	१	३६	१	३६				
५	बाखापालन तालिम	बटा	३	२००	३	६५	३	६५	३	६५				
६	बेमौसमी तरकारी खेती	बटा	३	२००	३	६०	३	६०	३	६०				
७	घरेलू हिसा न्यूनीकरण तालिम	बटा	३	१००	३	३४	३	३४	३	३४				
८	मातृशिशु स्याहार केन्द्र	बटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००				
९	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका साइकल खरिद	बटा	१	४००	१	४००								
१०	आदर्श महिला जागरण भवन निर्माण	बटा	१	४५०	१	१३५	१	१३५	१	१३५	१०५	१२०	५०	६५
११	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रसूति स्याहार केन्द्र व्यवस्थापन	बटा	१	१५०	१	१५०								

११/११/११

महिला विकास प्रशासक अधिकृत

महिला विकास प्रशासक अधिकृत

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) संग सम्बन्धित
लक्षित समूह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धन कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

मेचिबगर नगरपालिका
मासिक प्रतिवेदन

आ.व. ०७२/०७३

जेष्ठ महिना

क्र. सं	कार्यक्रम/आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित वर्ग			कैफियत
			परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	पारगाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	पिछडिए को वर्ग	अन्य	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१२	महिला स्वास्थ्य शिविर	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०			१००	
	सुधारिएको चुल्हो	वटा	१	१००	१	१००								
	एकल महिला शिप विकास तालिम	वटा	१	१००	१	३०								
	तेश्रो लिंगी क्षमता विकास	वटा	१	५०	१	१६	१	१६	१	१६			२५	२५
	जेण्डर अडिट	वटा	१	१५०	२	१५०								
	ल्यास्टिक मुक्त क्षेत्र अभियान	वटा	१	१७०	१	५५	१	५५	१	५५	१००	१००	१००	१००
	वृक्षारोपण	वटा	१	३५०	१	२००	१	२००	१	२००	५०	५०		
	अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस	वटा	३	५०	३	१५	३	१५			५०	५०	१००	१००
	अन्तर महिला पाठी संजाल	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०			५०	१२५
	कम्प्युटर बेसिक तालिम	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०			१०	१०
	जम्मा			३४०६										
	लक्षित समूह अन्तरगत बालबालिका कार्यक्रम													
१	बाल विकास केन्द्र व्यवस्थापन	वटा	१	२२०	२	६६	२०	६६	२	६६	२०	२०	२५	२५

Page 2 of 2

Page 2 of 2

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित
लक्षित समुह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धतात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

मेचीनगर नगरपालिका
मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७२/०७३

जेष्ठ महिना

क्र.सं	कार्यक्रम/आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित वर्ग			कैफियत
			परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	पिछडिएको वर्ग	अन्य	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
२	बाल क्लब खेलकूद सामग्री	बटा	१	१३०										
१	देवकोटा पार्क चिल्ड्रेन पार्क	बटा	१	२४००	१	७२०	१	७२०	१	७२०	१२५	-	-	१७५
४	खेलकूद कार्यक्रम	बटा	१	२४००							-	-	४५	५०
५	कृष्ण प्रा.वि. पुस्तक खरिद	बटा	१	२४००							-	-	१२०	१२५
६	स्वबोध साधाना केन्द्र असाहाय बालबालिका संरक्षण	बटा	१	२४००							-	-	५५	५७
५	बालबालिकाको जीवन उपयोगी शीप (शरीरिक सु संगठन) तालिम	बटा	१	५०	१	१६	१	१६	१	१६	१०	१५	१०	१५
२	खेलकूद कार्यक्रम	बटा	१	५००							५०	१००	५०	१५०
३	बालबालिकाको प्रोफाइल	बटा	१	५००										
४	बालक्लब खेलकूद सामग्री	बटा	१८	१५०	१३	१३०	१३	१३०	१३	१३०	३०	३५		७५
५	बाल विकास केन्द्र शैक्षिक सामग्री	बटा	२२	११०							२५	३५		७५
६	स्वबोध साधाना केन्द्र बाल संरक्षण	बटा	१	१००							५	१०		१०
७	पासांग ल्हामु स्वीमिंग पुल	बटा	१	१०००	१	३००	१	३००	१	३००	५०	१००		२५०
८	सुसेली साहित्यिक प्रतिष्ठा	बटा	१	५०	१	१५	१	१५	१	१५	१०	४०	३५	१५
९	सिएफएलजी अभिमुखीकरण	बटा	१	२५०	१	२५०					३	१८	१०	१०
जम्मा				१२६६०										

गोपनीय

अनवरत प्रकाश गर्दा
सामुदायिक भवन

पुष्पिका बस्नेत
व्यक्तिगत

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित
लक्षित समूह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

मेचीखण्ड विकास प्रणालीको
मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.ब. ०७२/०७३

जेष्ठ महिना

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित वर्ग			कैफियत
			परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	पिछडिएको वर्ग	अन्य	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
	लक्षित समूह अन्तरगत पिछडा वर्ग/कार्यक्रम सवै जातजातिका आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न वर्ग													
१	खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र अभियान	वटा	१	७००	४	७००					३५	३८	१५	१७
२	अपाग विद्यालय संचालन	वटा	१	२५०	१	२५०	१	२५०			११	१३	१७	१८
३	गणेश मन्दिर संरक्षण	वटा	१	२००	१	२००	१	२००	२००	२००	२५	२३	४५	४८
४	चौधरी ग्रामथान कम्पाण्ड	वटा	१	२००	१	२००	१	२००	२००	२००	४५	४७	२५	२७
५	क्रियात युमा मागहिम संरक्षण	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१००	१००	५१	५६	१५	१६
६	क्रियातेश्वर मागहिम संरक्षण	वटा	१	१५०	१	१५५	१	१५५	१५५	१५५	३५	३९	५५	५७
७	कवरवस्ती सडक स्तरनेती	मि.	६६५	१००	६६५	१००	६६५	९८	६६५	९८	२३	२९	२५	२४
८	सकेलाथान कम्पाण्डवाल वाल	मि.	५६	२५०	१६८	७५	१६८	७५	१७	७५	५६	५८	२५	२४
९	नेपाल अहिंसावादी बोद्ध गुम्बा कम्पाण्ड वाल	वटा	१	३००	१	६०	१	६०			४५	५५	२५	२७
१०	जेष्ठ नागरीक सम्मान कार्यक्रम	वटा	१	७०	१	२३	१	२३	२३	२३	५	४	७	५
११	जनआन्दोलन घाइते निर्वाह खर्च	वटा	१	३६	१	३०	१	३०	३०	३०	१			
१२	भुमेथान निर्माण	वटा	१	२५०	१	२५०	१	२५०	२५०	२५०	२५	२३	२५	२४

अनन्त प्रकाश राय

अनन्त प्रकाश राय
सामुदायिक विकास अधिकृत

अनन्त प्रकाश राय
सामुदायिक विकास अधिकृत

अनुसूची १७

कार्यविधिद्वारा दफा ३६ को उपखण्ड (२) सँग सम्बन्धित
लक्षित समुह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक योजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

मेचीनगर, पौर्वाञ्चल
मासिक प्रगति प्रतिवेदन
संस्थापक, भक्तपुर

आ.व. ०७२/०७३

जेष्ठ महिना

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लक्ष्य प्राप्त वर्ग			कैफियत
			परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछडिएको वर्ग	अन्य	महिला	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१३	जेष्ठ नागरिक चौतारी	बटा	१	५००	१	५५०								२०
१४	धुलावारी दुर्गा मन्दिर सस्कृति संरक्षण	बटा	१	३०	१	३०	१	३०			५६	५८	१२३	१२५
१५	नकलवन्दा दुर्गा मन्दिर सस्कृति संरक्षण	बटा	१	२३	१	२३	१	२३			२३	२४	५६	५५
१६	वडागत ध्यान केन्द्र संचालन	बटा	२	३००	२	२९०	२	९०			२५	२६	२४	२६
१७	महानन्द प्रावि शौचालय निर्माण	बटा	१	५००										

अवधिभर प्राप्त भएको
संस्थापक, भक्तपुर

पेशपत्री सतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

लक्षित समुह, पुर्वाधार विकास र प्रोत्साहनको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति सम्बन्धित कार्यविधिको दफा ३३ को उपदफा (२) मा संविधानको प्रेरक मूल्यको अन्तर्गतको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन मसिखर प्रसाद, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट जारी भएको छ।

जेष्ठ महिना

[illegible]

नोट: पिछडिण्को वर्गमा जेष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति, अपांगता भएका व्यक्तिहरु, मधेसी, मुस्लिम तथा पिछडिण्का वर्ग पर्दछन्। (विवरण स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९ अनुसार)

तय्यार पार्ने:

Page 6

अनुसूची १७(१)

कार्यावधिको दफा ३६ को उपदफा २ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
जेष्ठ मासिक/चौमासिक/त्रैमासिक/वर्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन

गाउँ विकास समिति/नगरपालिका/जिल्ला समिति मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

नेपाल सरकार
केन्द्रिय अनुदान

आ.व. २०७२/२०७३

रकम रु हजारमा

क्र.सं.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.को २०७२/२०७३				चालु आ.व.को जेष्ठ महिना/चौमासिक				निकास बर्को		पेशकी विवरण			
			निकास		खर्च		निकास		खर्च		चालु	पूँजीगत	कुल	बर्को पेशकी रकम	चालु आ.व.को रकम	खुद बर्को पेशकी
			चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत								
नेपाल सरकार केन्द्रिय अनुदान																
1	नेपाल सरकार निशर्त नगरपालिका अनुदान ३६५८०३३/२६३२१ (शुभमा आधारित)	०८'०५२'९६	००'०००'८८	००'०	५८'३५९'८	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	-५९'८९८'८	-५८'६०३'८	००'०	००'०	५३'९५६	००'०२
2	स्थानीय वि.शुल्क कोष निशर्त चालु अनुदान ३६५८१७३/२६३११			००'०	५८'६०३'८	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०२
3	सडक बोर्ड नेपाल	००'००५'८		००'०	००'०	५३'९५६	००'०	००'०	००'०	००'०	५३'९५६	००'०	५३'९५६	००'०	००'०	५३'९५६
4	सामाजिक सेवा शर्त अनुदान	०८'६३३'०६		०८'६३३'०६	००'०	०८'३८६'२६	००'०	००'०	००'०	००'०	-००'६२४'३६	-००'६२४'३६	००'०	००'०	००'०	००'०२
5	स्थानीय स्वा.शा. सामुदायिक विकास कार्यक्रम ३६५८१९३ एलजिसिडीपी	०६'६६२'६		०३'५०९'३	०६'९८६'६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	०५'८९६'५	०५'८९६'५	००'०	००'००६	००'००६	००'०२

राजेश कुमार शर्मा
उपप्रमुख
कार्यालय
गाउँ विकास समिति
नेपाल सरकार
केन्द्रिय अनुदान

सं.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.कोर०७२/२०७३		चालु आ.व.कोर०७३/२०७४		चालु आ.व.कोर०७४/२०७५		निकास बाँकी		पेशकी विवरण		
			निकास	खर्च	निकास	खर्च	निकास	खर्च	चालु	पूँजीगत	बाँकी पेशकी रकम	चालु आ.व.कोर०७३/२०७४	खुद बाँकी पेशकी
6	नेपाल सरकार शहरी साशकीय क्षमता विकाश बलक ग्राण्ट पूँजीगत	१५०८८५३६	००००००	३६०८६८	००००००	३६०८६८	००००००	००००००	००००	००००	००००	००००००	००००००
7	स्थानीय वि.शुल्क कोष सशर्त पूँजीगत अनुदान ३६५९७३/२६३२२	००००००	००००००	००००००	००००००	००००००	००००००	००००००	००००	००००	००००	००००००	००००००
8	स्थानीय विकाश मन्त्रालय जग्गा कोष अनुदान	००००००	००००००	००००००	००००००	००००००	००००००	००००००	००००	००००	००००	००००००	००००००
	जम्मा	१६०९७३६	००००००	३६०८६८	००००००	३६०८६८	००००००	००००००	००००	००००	००००	००००००	००००००

अन्य सरकारी, गैरसरकारी, वैदेशिक तथा वित्तिय संस्था

9	जिल्ला विकास समिति अनुदान	००००००	००००००	००००००	००००००	००००००	००००००	००००००	००००	००००	००००	००००००	००००००
10	साइदेदारी लागत सहभागिता	००००००	००००००	००००००	००००००	००००००	००००००	००००००	००००	००००	००००	००००००	००००००
11	अन्य निकाय कार्यक्रम	००००००	००००००	००००००	००००००	००००००	००००००	००००००	००००	००००	००००	००००००	००००००

पेशकर्ताको पेशकी विवरण
पेशकर्ताको पेशकी विवरण
पेशकर्ताको पेशकी विवरण
पेशकर्ताको पेशकी विवरण
पेशकर्ताको पेशकी विवरण

श्रीत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.को २०७२/२०७३				चालु आ.व.को २०७३/२०७४				महिना/चौमासिक				निकास बाँकी				पेशकी विवरण			
		निकास		खर्च		निकास		खर्च		निकास		खर्च		चालु	पूँजीगत	कुल	बाँकी पेशकी रकम	चालु आ.व.को रकम	प्रतिशत	खुद बाँकी पेशकी	
		चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत								
स.																					
जम्मा																					
कुल जम्मा																					

रजिस्ट्रार
अर्थशास्त्र
प्रमाणित
२०७३/०७/२६

रजिस्ट्रार
अर्थशास्त्र
प्रमाणित
२०७३/०७/२६

अनुसूची १७.२

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क)

संग सम्बन्धित
एकिकृत सूचना प्रणाली प्रतिवेदन
मेचीनगर नगरपालिका
मासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७२/०७३

रकम रु. हजारमा जेष्ठ महिना

१. स्थानीय भौतिक पूर्वाधार					
विवरण	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको	प्रगति(निर्माणाधिन)	आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च रु.	लाभान्वित जनसंख्या
सडक					
सडक: ट्याक खोल्ने/कच्ची					
ग्राभेल/स्तरवृद्धि तथा ग्राभेल	मी.	७००/४४२९	निर्माणधिन/सम्पन्न	३८६७	७३५
पक्की/कालोपत्रे/कल्भर्ट	मी./वटा				
पक्की .	मी.				
कालोपत्रे	कि.मी.	४६।८४४	निर्माणधिन	७३८४००	१९७०
कल्भर्ट	वटा	३	निर्माणधिन	७४९	३२५
सिँदी निर्माण	मि.				
मर्मत सम्भार/सडक	कि.मी./वर्ग मी.				
पूल	वटा	१	निर्माणधिन	३३१८	१३४५
ह्यूमपाईप	वटा				
कसिङ्ग स्ल्याब	वटा				
सडक सतह ढल	मी.	१४०	सम्पन्न	९१५	१८३
सिँचाई तथा नदी नियन्त्रण:					
सिँचाई(ईनार बोरीङ्ग)	तारजाली/हेक्टर	५०/८५	निर्माणधिन/सम्पन्न	१४७०	४१८
नदी नियन्त्रण/तटबन्ध	तारजाली/हेक्टर				
विद्युत/लघु जलविद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा					
विद्युत पोल	वटा				
विद्युत विस्तार तार	मी.	५०००/२०	निर्माणधिन	१५०	८९
ट्रान्सफरमर	वटा/के.वी.				
माइक्रो हाईड्रो					
सौर्य उर्जा (जडित)					
खानेपानी तथा सरसफाई					
खानेपानी धारा वितरण	वटा				
खानेपानी ट्यूबेल वितरण	वटा				
ईनार डिप बोर्डिङ्ग	वटा				
सरसफाई:					

(Handwritten signature)

इन्द्र बहादुर थापा
इन्जिनियर

पशुपती खतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

अनूसूची १७.२


कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क)


संग सम्बन्धित
एकिकृत मूलक प्रगति प्रतिवेदन
मेचीनगर नगरपालिका
मासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७२/०७३

रकम रु. हजारमा जेष्ठ महिना

सौचालय मर्मत	वटा				
बस टर्मिनल/बसपार्क	वटा				
बन तथा वातावरण					
बन					
वातावरण					
भवन:					
विधालय भवन/सामूदायिक भवन कम्पाउण्ड वाल	फिट				
सामूदायिक भवन महिला	वटा	१	निर्माणधिन	१३५	३४०
नगरपालिका भवन					
स्वास्थ्य चौकि भवन	वटा				
अन्य (बजार टहरा) संख्यामा	वटा	१४	निर्माणधिन	९९९	३३६
पिकनिक स्पट	वटा	१	निर्माणधिन	४५०	१६०
शिक्षा तथा संस्कृति					
गेट बिउटिफिकेशन (Beautification of Entrance)UGDP-ETP	वटा	१	निर्माणधिन	५२०३	१२७९
खेलकूद	वटा				
धार्मिक तथा पूरातात्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण	वटा	७	निर्माणधिन	९३०	४२३




इन्द्र बहादुर थापा
इन्जिनियर


पशुपती खतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७.३

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
क्षमता विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टा, झापा

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७२/०७३

र. हजारमा जेष्ठ महिना

क. सं.	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	वार्षिक बजेट	मासिक प्रगति					लाभान्वित वर्ग		
					भौतिक		वित्तीय		हालसम्मको प्रगति	पुरुष	महिला	जम्मा
					लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	खर्च				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
क. जिल्ला/ नगरस्तर												
१.१	१ मानव संसाधन विकास	पटक	३		२	२						
	सर्वजनिक सुबुवाई											
२	भौतिक श्रोत साधन											
३	कार्य प्रणाली र प्रकृया सुधार											
४	अन्य											
ख. नगरस्तर												
१.१	मानव संसाधन विकास											
२	भौतिक श्रोत साधन											
३	कार्य प्रणाली र प्रकृया सुधार											
४	अन्य											
ग. क्षमता विकास संचालन खर्च												
१.१	रेडियो कार्यक्रम मेचीनगर उत्पादन	पटक	१									
१.२	प्रसारण											

तयार गर्ने :

स्वीकृत गर्ने

अनुसूची १७.४

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) को बुदा (७) संग सम्बन्धित
मेची नगरपालिका कार्यालय

सुदूरपश्चिम प्रदेश, झापा

सामाजिक परिचालनको लागि नैतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

अनुसूची ७७२/०७३

क्र.सं	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य		यस चौमासिकको प्रगति	प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति		लाभान्वित जनसंख्या			लाभान्वित जनसंख्या			कुल जम्मा	कैफियत			
			परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट		परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछिडिएका वर्ग		अन्य वर्ग						
												महिला	पुरुष	बालबालिका	महिला			पुरुष	बालबालिका	
																				१
१	नगरपालिका सामाजिक परिचालन	संख्या	१३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०
२	नागरीक सचेतना केन्द्र																			
१.१	नागरीक सचेतना केन्द्र संचालनको गठन	संख्या	१३																	
१.२	नागरीक सचेतना केन्द्रमा कक्षा संचालन	संख्या	१३	३९०																
१.३	नागरीक सचेतना केन्द्रका कक्षा सदस्यहरुको अवलोकन भ्रमण	संख्या																		
३	विपन्न समूहका घरधुरी नक्साङ्कन नगरपालिका	संख्या																		सबै वडाहरुमा
४	सामाजिक परिचालकलाई क्षमता अभिवृद्धी तालिम	संख्या	१	६०																
५																				
५.१	वडा नागरिक मञ्चको गठन	संख्या	१३																	
५.२	वडा नागरिक मञ्चको बैठक	संख्या	१३	७८																
५.३	वडा नागरिक मञ्चबाट मार्ग गरेका आयोजना र कार्यक्रम	संख्या																		

गणेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश, झापा

सुदूरपश्चिम प्रदेश, झापा

अनुसूची १७.४

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) को बुदा (७) सग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

इन्द्रप्रस्थ, काठमाडौं

सामाजिक परिचालनको मासिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

आवक: ०७३०७३

क्र.सं	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य		यस चौमासिकको प्रगति	प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति	लाभान्वित जनसंख्या			कुल जम्मा	कैफियत							
			परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट			पिछिडिएका वर्ग											
									महिला	पुरुष	बालबालिका									
									महिला	पुरुष	बालबालिका									
	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०
५.४	मार्ग गरेका आयोजना र कार्यक्रमको स्वीकृत	संख्या																		
५.५	नगरपालिकाबाट अनुगमन	पटक	४																	
५.६	नगर सामाजिक परिचालन समितिबाट अनुगमन	पटक	४	१००																

तयार गर्ने :

रखू गर्ने

स्वीकृत गर्ने