



# मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

MECHINAGAR MUNICIPALITY OFFICE

ईटाभट्टा, भापा

( यो.प्रा.शा. ४/०७२/०७३ )

प.सं. ०७२/०७३  
च.नं.

५२८८

मिति :- २०७३/०१/६

बिषय :- मासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाईएको बारे ।

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका व्यवस्था शाखा

सिंहदरवार, काठमाण्डौं

उपरोक्त सम्बन्धमा यस मेचीनगर नगरपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा हालसम्म उपभोक्ता समिति गठन भई कार्यन्वयनमा जाने प्रकृत्यामा रहेको हुँदा सोही अनुसार मासिक प्रगति प्रतिवेदन स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ अनुसार संलग्न अनुसूची १७, १७.१, १७.२, १७.३ र १७.४ भरी फागुन महिनाको प्रगति पाना थान १७ (सत्र) यसैसाथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

बोधार्थ :

श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौं

श्री राष्ट्रिय योजना आयोग सिंहदरवार, काठमाण्डौं

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय


नगरपालिका योजना शाखा सिंहदरवार, काठमाण्डौं

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखा सिंहदरवार, काठमाण्डौं

श्री सामुदायिक शाखा, मे.न.पा.कार्यालय

श्री सूचना तथा सञ्चार ईकाइ, मे.न.पा.कार्यालय

  
अनन्त प्रकाश  
सामुदायिक

☎ ०२३५६२२१२, ५६२२१३, ५६२२३३, ५६२०७७

फ्याक्स : ००९७७(०२३)५६२४३७

Email : [info@mechimun.gov.np](mailto:info@mechimun.gov.np)

Web site :- [www.mechimun.gov.np](http://www.mechimun.gov.np)

अनुसूची १७  
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित  
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय  
ईटाभट्टा झापा  
पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन  
आवृत्त ०७२-०७३

हजारमा  
चैत्र महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या			कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग		अन्य वर्ग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	
		क) पूर्वाधार विकास														
		सडक														
		मदन आश्रित मार्ग स्तरेवद्धि	मी.	५००	४९९	१५०	१५०	१५०	१४९	१५०	१५०	२५	११	२६	१०	
		गोकूल मार्गसंग जोडिएको सागरबाध मार्ग, वासवारी मार्ग, निवारण मार्ग तथा धनेश्वर मार्गको स्तर उन्नती	मी.	११४५	९९७६	३४४	२९९	३४४	२९९	३४४	२९९	१८	२३	१२	२४	
		किरात चम्पू हूँदै झापा मार्ग जोड्ने बाटो आदर्श मार्ग मेन.पा. १३	मी.	७००	४९९	७०	१५०	७०	१४९	७०	१५०	१७	२२	१८	२१	
		सुवर्णमार्ग उत्तरहूँदै खरेल गाउँ जाने सडक स्तरोन्नती	मी.	५८५	४९९	५८५	४९९	५८५	४९९	५८५	४९९	२५	४५	२४	४९	
		शान्तिचोकबाट दनुवारवस्ती जाने बाटो कालोपत्रे	मी.	४४	४९९	४४	१५०	४४	१४९	४४	१५०	२५	४५	२७	४७	
		वेद प्रसाद खनालको घरदेखि टिमाई पुल हूँदै धुलावारी वजारसम्मको सडक कालोपत्रे	मी.	४४	४९९	४४	१५०	४४	१४९	४४	१५०	१०५	५५	११०	५३	
		संगमचोक ८० मि. माथी बाटो कालोपत्रे	मी.	५०	५००							२५	५५	२८	५७	
		दूवागढी सिमानाबाट धाइजन वडा नं. १ जोड्ने बाटो ग्रामभेल	मी.	५५०	४९९	५५०	४९९	५५०	४९९	५५०	४९९	५१	५५	५३	५७	
		शुभाष चिमरियाको घर दक्षिण रिङ्गरोड ग्रामभेल	मी.	५००	५००	५००	५००	५००	४८५	५००	४८५	३०	२२	३४	२२	
		तिनतिरे चोक दक्षिण हूँदै सिद्धार्थ चोकसम्म ग्रामभेल	मी.	३७५	४९९	३७५	४९९	३७५	४९९	३७५	४९९	११	२६	१३	२८	
		आदर्श मार्ग उत्तर जाने र सूकुम्वासी मार्ग ग्रामभेल	मी.	७७४	४९८	७७४	४९९	७७४	४९९	७७४	४९९	२५	१५	२६	१६	

सहायक प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

सहायक प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

सहायक प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

सहायक प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

सहायक प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		देविखोला स्थाप कल्भर्ट निर्माण	वटा	१	४९९	१	१५०	१	१४९७	१	१५०	१७	२६	१८	२२	
		काली मन्दिर स्थाप कल्भर्ट निर्माण	वटा	१	९९९	१	३००	१	२९९७	१	३००	३४	२३	३६	२५	
		धुव्राराईको घर छेउ कल्भर्ट निर्माण	वटा	१	९९६४	१	२९९	१	२९८९	१	२९९	१५	४५	१६	४८	
		गोकुलमार्ग डोने तथा कालो पत्रे मे.न.पा. १२	मिटर	३५०	४९९८	१०५	१९५०	१०५	१९५०	१०५	१९५०	९९	५५	१०२	५७	
		रवि मागको टिमाई खोलामा पुल निर्माण	वटा	१	५०००	०३	१४२२	०३	१४२२	०३	१४२२	१०५	५६०	११०	५७०	
		मे.न.पा. ३,६	मिटर	४५०	५०००	१३५	१९९९	१३५	१९९९	१३५	१९९९	४५	५६	४८	५९	
		सुवर्ण मार्ग कालो पत्रे तथा ड्रेन निर्माण	कि.मी.	५६	३६००							५६	५२०	७०	५३०	
		मे.न.पा. १०	कि.मी.	२०८	३२५८९	११४	७३८२५	११४	७३८२५	११४	७३८२५	१०५	७०३	१०८	७०५	
		सडक बोर्ड कार्यक्रम नगरपालिका भित्रका सडक मार्ग Road Board	वटा	१	१२६३२	०३	२९३२	०३	२९३२	०३	२९३२	७५	५६०	७९	५६५	
		गोकुल मार्ग UGD-ETP														
		गेट विडिटिफिकेशन UGD-ETP														
		शिक्षा														
		विद्युत														
		त्रिफला पश्चिम उत्तर टैक्सी स्थापण उत्तर हूँदै तिन्दा टोल र हनुमान टोलसम्म विद्युत विस्तार	मी./वटा	९०								१५	२५	१९	३०	सञ्चालना हुन बाकी
		नगरडूबा भूमिगत सतह पैनी सूहान निर्माण	मी./हे.	५०	४९९९	१५	१५०	१५	१५०	१५	१५०	४५	२५	४१	२७	
		कनक श्रीपैनी गंगा आधार्थको घर उत्तरदेखि पूवा राजवंशी सम्मको पूरातो सूहान निर्माण	मी./हे.	२५	४९९	२५	१५०	२५	१४९७	२५	१५०	१५	२५	१७	२८	
		बाण्डे तथा देउराली पैनी बाघ निर्माण	मी./हे.	३५	५००२	३५	१५०	३५	१५०१	३५	१५०	२६	२०	२७	२९	

१५/०७/२०७३  
 १५/०७/२०७३  
 १५/०७/२०७३

*(Signature)*

१५/०७/२०७३  
 १५/०७/२०७३  
 १५/०७/२०७३

*(Signature)*

*(Signature)*

अनुसूची १७  
कार्यविधिको रफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित  
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय  
ईटाभद्रा-बापु  
सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली जिल्ला, मेचीनगर  
पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको मासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन  
आ.क्र.०७३/०७३

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछोडएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछोडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
२	३		४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		घोडाजिन टोल सिचाई कार्यक्रम	मी./हे.	२५	५००।४	०।३	१५०	०।३	१५०।१	०।३	१५०	११	२५	१३	२७	
		वातावरण संरक्षण	मिटर	५४	५००								१५	४५	३२	सञ्चालना हुन बाकी
		हरी नेपालको घरपुर्न ड्रेन निर्माण	मिटर	१४०	९९९	४२	३००	४२	२९९।७	४२	३००	५६	३५	५५	३७	
		मेचीपूल दक्षिण भान्साखोला सडक सतह ढल निर्माण	मिटर	५९	४९९	२६।७	१५०	२६।७	१४९।७	२६।७	१५०	५५	२५	५६	२४	
		महानन्द चोकदेखि छविपाल खतिवडाको घरसम्म ड्रेन र ग्रामेल	वटा	१४	४९९५	४।२	९९९	४।२	९९९	४।२	९९९	५९	१०५	६२	११०	
		धुलावारी हाट वजार सेड निर्माण अधुरो मे.न.पा. ३	मिटर	१५००	९९९२	१५०	१५०	१५०	१५०	१५०	१५०	५५	७५	५७	७५	
		प्यारीभिष्टा वसपार्क (सभिस सेन्टर, ड्रेन सहित) निर्माण मे.न.पा. ११														
		सामाजिक पूर्वाधार														
		स्वास्थ्य पूर्वाधार														
		अन्य														

स्वीकृत गर्ने

रजु गर्ने

तयार गर्ने

*(Signature)*  
स्वीकृत गर्ने

*(Signature)*  
रजु गर्ने

*(Signature)*  
तयार गर्ने

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) संग सम्बन्धित  
लक्षित समुह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनकारी कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन  
मेचीनगर नगरपालिका  
मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७२/०७३

चैत्र महिना

क्र. सं	कार्यक्रम/आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित वर्ग			कैफियत	
			परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछडिए को वर्ग	अन्य को वर्ग	पिछडिए को वर्ग		अन्य
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१७
लक्षित समुह अन्तर्गत महिला कार्यक्रम															
क) संस्थागत विकास															
१	व्यूटीशियन तालिम	वटा	३	१५०	३	४५	३	४५	३	४५			१५		
२	ढाकाटोपी तान तालिम	वटा	१	१५०	१	४५									
३	सिलाइकटाई तालिम	वटा	३	२००	३	६०	२	४५	२	४५			१२		६०
४	नारी शिप विकास केन्द्र	वटा	१	३६	१	३६	१	३६	१	३६			५		१५
५	बाखापालन तालिम	वटा	३	२००	३	६५	३	६५	३	६५			२०		१००
६	बेमौसमी तरकारी खेती	वटा	३	२००	३	६०	३	६०	३	६०			२५		४०
७	घरेलू हिसा न्यूनीकरण तालिम	वटा	३	१००	३	३४	३	३४	३	३४			४०		५०
८	मातृशिशु स्याहार केन्द्र	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००			५०		१५०
९	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका साइकल खरिद	वटा	१	४००	१	४००							१०		४२
१०	आदर्श महिला जागरण भवन निर्माण	वटा	१	४५०	१	१३५	१	१३५	१	१३५			१२०		६५
११	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रसूति स्याहार केन्द्र व्यवस्थापन	वटा	१	१५०	१	१५०							५०		२५

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
Date: 16/03/2017

अनुसूची १७  
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) संग सम्बन्धित  
लक्षित समूह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन  
मेचीनगर नगरपालिका  
मासिक/प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७२/०७३

चेत्र महिला

क्र. सं	कार्यक्रम/आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित वर्ग				कैफियत
			परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछडिएको वर्ग	अन्य	पिछडिएको वर्ग	अन्य	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१७
१२	महिला स्वास्थ्य शिविर	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०			५०	१००	
	सुधारिएको चुल्हो	वटा	१	१००	१	१००									
	एकल महिला शिप विकास तालिम	वटा	१	१००	१	३०	१	३०							
	तेश्रो लिंगी क्षमता विकास	वटा	१	५०	१	१६	१	१६	१	१६			२५	२५	
	जेण्डर अडिट	वटा	१	१५०	२	१५०							७५	१२५	
	ल्यास्टिक मुक्त क्षेत्र अभियान	वटा	१	१७०	१	५५	१	५५	१	५५	१	१००	१००	१००	
	वृक्षारोपण	वटा	१	३५०	१	२००	१	२००	१	२००	१	५०	५०		
	अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस	वटा	३	५०	३	१५	३	१५				७५	७५	१००	
	अन्तर महिला पार्टी संजाल	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०			५०	१२५	
	कम्प्युटर वेसिक तालिम	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०			१०	१०	
	जम्मा			३४०६											
	लक्षित समूह अन्तरगत बालबालिका कार्यक्रम														
१	बाल विकास केन्द्र व्यवस्थापन	वटा	१	२२०	२	६६	२	६६	२	६६		१५	२०	२५	

Page 2 काशी दर्प  
शासनिक अधिकार

Handwritten signature

अनुसूची १७  
कार्यविधिद्विको दफा ३६ को उपदफा (२) मा सन्वित्त  
लक्षित समूह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन  
मेचीनगर नगरपालिका  
मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७२/०७३

चैत्र महिना

क्र. सं	कार्यक्रम/आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित वर्ग			कैफियत	
			परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछडिएको वर्ग	अन्य	पिछडिएको वर्ग		अन्य
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
२	बाल क्लब खेलकूद सामग्री	वटा	१	१३०											
३	देवकोटा पार्क चिल्ड्रेन पार्क	वटा	१	२४००	१	७२०	१	७२०	१	७२०	१	१२५		१७५	
४	खेलकूद कार्यक्रम	वटा	१	२४००									४५	५०	
५	कृष्ण प्रा.वि. पुस्तक खरिद	वटा	१	२४००									१२०	१२५	
६	स्ववोध साधाना केन्द्र असहाय बालबालिका संरक्षण	वटा	१	२४००										५५	५७
७	बालबालिकाको जीवन उपयोगी शीप (शारीरिक सु संगठन) तालिम	वटा	१	५०	१	१६	१	१६	१	१६	१	१०	१०	१५	
८	खेलकूद कार्यक्रम	वटा	१	५००										५०	५०
९	बालबालिकाको प्रोफाइल	वटा	१	५००											
१०	बालक्लब खेलकूद सामग्री	वटा	१८	१५०	१३	१३०	१३	१३०	१३	१३०	३०	३५		७५	
११	बाल विकास केन्द्र शैक्षिक सामग्री	वटा	२२	११०											
१२	स्ववोध साधाना केन्द्र बाल संरक्षण	वटा	१	१००								५	१०	१०	
१३	पासांग ल्हामु स्वीमिंग पुल	वटा	१	१०००	१	३००	१	३००	१	३००	५०	१००		२५०	उपभोक्ता समित गठन भएको
१४	सुमेली माहिलियक प्रतिष्ठान	वटा	१	५०	१	१५	१	१५	१	१५	१०	४०	३५	१५	
१५	सिएफएलजी अभिमुखीकरण	वटा	१	२५०	१	२५०	१	२५०			३	१८	१०	१०	
	जम्मा			१२६६०											

अनुसूची १७ का संशोधन (२०२२) संग सम्बन्धित  
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) संग सम्बन्धित  
लक्षित समूह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन  
मेचीनगर नगरपालिका  
मासिक प्रगति प्रतिवेदन

चैत्र महिना

आ.व. ०७२/०७३

क्र. सं	कार्यक्रम/आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित वर्ग			कैफियत	
			परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछडिएको वर्ग	अन्य	पिछडिएको वर्ग		अन्य
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
	लक्षित समूह अन्तर्गत पिछडा वर्ग/ कार्यक्रम सबै जातजातिका आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न वर्ग														
१	१ खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र अभियान	वटा	१	७००											
२	२ अपांग विद्यालय संचालन	वटा	१	२५०		१	२५०								
३	३ गणेश मन्दिर संरक्षण	वटा	१	२००		१	६०	६०	६०	६०					
४	४ चौधरी ग्रामस्थान कम्पाउण्ड	वटा	१	२००		०	६०	६०	६०	६०					
५	५ किरात युवा मांगहिम संरक्षण	वटा	१	१००		१	१००	१००	१००	१००					
६	६ किरातेश्वर मांगहिम संरक्षण	वटा	१	१५०		१	४५	४५	४५	४५					
७	७ कवरवस्ती सडक स्तरनेती	मि.	६६५	१००		२००	३०	३०	२००	३०					
८	८ सकेलाथान कम्पाउण्डवाल वाल	मि.	५६	२५०		१	७५	७५	१७	७५					
९	९ नेपाल अहिंसावादी बोद्ध गुम्वा कम्पाउण्ड वाल	वटा	१	३००		१	६०	६०							
१०	१० जेष्ठ नागरीक सम्मान कार्यक्रम	वटा	१	७०		१	२३	२३	२३	२३					



अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित  
लक्षित समुह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन  
मेचीनगर नगरपालिका  
मासिक प्रगति प्रतिवेदन

चैत्र महिना

आ.ब. ०७२/०७३

क्र. सं	कार्यक्रम/आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित वर्ग			कैफियत	
			परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछडिएको वर्ग	अन्य	पिछडिएको वर्ग		अन्य
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१७
११	जन्मान्दोलन घाइते निर्वाह खर्च	बटा	१	३६	१	३०	१	३०	१	३०	१	१			
१२	भुमेथान निर्माण	बटा	१	२५०	१	७५	१	७५	१	७५	२५	२३	२५	२४	
१३	जेष्ठ नागरिक चौतारी	बटा	१	५००	१	१५०									२०
१४	धुलावारी दुर्गा मन्दिर सस्कृति संरक्षण	बटा	१	३०	१	३०	१	३०			५६	५८	१२३	१२५	
१५	नकलबन्दा दुर्गा मन्दिर सस्कृति संरक्षण	बटा	१	२३	१	२३	१	२३			२३	२४	५६	५५	
१६	वडागत ध्यान केन्द्र संचालन	बटा	२	३००	२	९०	२	९०			२५	२६	२४	२६	
१७	महानन्द प्रावि शौचालय निर्माण	बटा	१	५००											

*(Handwritten signature and stamp)*

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित  
लक्षित समूह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन  
मेचीनगर नगरपालिका  
मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७२/०७३

चैत्र महिना

क्र. सं	कार्यक्रम/आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित वर्ग			कैफियत		
			परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछडिएको वर्ग	अन्य	पिछडिएको वर्ग		अन्य	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
१८	छात्रवृत्ति कार्यक्रम	वटा	१	५०	२	५०	१	१३			३	२	४	५		
१९	आदिवासी/जनजाति संस्कृति र भाषा संरक्षण	वटा	१	८००	६	१८०	५	१६५			४५५	५६०				
२०	दलित शिप विकास तालिम	वटा	१	१५०	१	४५	१	४५			१५	१६				
२१	मदरसा संरक्षण	वटा	१	१००	१	३०	१	३०			४५	३५				
२२	छठ पुजा घाट निर्माण	वटा	१	५०	१	५०	१	५०			१२५	१३५	२५	२६		
	प्रवर्द्धनात्मक क्षेत्र कार्यक्रम															
	खुट्टीडागी सामुदायिक वन चिल्डेन पार्क	वटा	१	१५००	१	४५०	१	४५०	४५०	४५०	१२	४५	१४	४०		
	थोजेविरान सामुदायिक वन पिकनिक स्पट	वटा	१	१५००	१	४५०	१	४५०	४५०	४५०	१७	५५	१३	७५		
	जम्मा			३०००												
	कुल जम्मा			१९०६६												

नोट: पिछडिएको वर्गमा जेष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति, अपागता भएका व्यक्तिहरू, मधेसी, मुशिलम तथा पिछडिएका वर्ग पर्दछन् (विवरण स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९ अनुसार)

तयार पार्ने:



Page 6

अनुसूची १७(१)

कार्याधिको दफा ३६ को उपदफा ३३ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित  
चैत्र मासिक/चौमासिक/त्रैमासिक वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

गाउँ विकास समिति/नगरपालिका/जिल्ला विकास समिति मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

आ.व. २०७२/२०७३

रकम रु हजारमा

क्र. स.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.को २०७२/२०७३				चालु आ.व.को चैत्र महिना/चौमासिक				निकास बाँकी			पेशकी विवरण		
			निकास चालु	खर्च चालु	पुँजीगत चालु	खर्च पुँजीगत	निकास चालु	खर्च चालु	पुँजीगत चालु	खर्च पुँजीगत	चालु	पुँजीगत	कुल	बाँकी पेशकी	चालु आ.व.को रकम प्रतिशत	खुद बाँकी
नेपाल सरकार केन्द्रीय अनुदान																
1	नेपाल सरकार निशर्त नगरपालिका अनुदान ३६५८०३३/२६३११ (शुभमा आधारित)	०८०५२'९६	००'०	५६'६३३'८	०५'२८	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
2	स्थानीय वि.शुल्क कोष निशर्त चालु अनुदान ३६५८१७३/२६३११	००'०	००'०	५२'६०३'५	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
3	सडक बोर्ड नेपाल	००'०	००'०	५३'९५६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
4	सामाजिक सेवा शर्त अनुदान	०८'६३३'०६	००'०	०२'६००'९६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
5	स्थानीय स्वा.शा. सामुदायिक विकास कार्यक्रम ३६५८१९३ एलजिसिडीपी	०६'६६२'६	००'०	०६'६२८'६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०

Handwritten signature and stamp at the top right.

Handwritten signature and stamp at the bottom right.

क्र. स.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.को २०७२/२०७३				चालु आ.व.को चैत्र, महिना/घोषासिक				निकास बाँकी				पेशकी विवरण				
			निकास	चालु	पूँजीगत	खर्च	निकास	चालु	पूँजीगत	खर्च	चालु	पूँजीगत	कुल	बाँकी पेशकी	चालु आ.व.को -रकम	प्रतिशत	चालु आ.व.को	खुद बाँकी	
6	नेपाल सरकार शहरी साशकीय क्षमता विकाश ब्लक ग्राण्ट पूँजीगत	०० ७८६'२६	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	
7	स्थानीय वि.शुल्क कोष सशर्त पूँजीगत अनुदान ३६५४१७३/२६३२२	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	
8	स्थानीय विकाश मन्त्रालय जगडा कोष अनुदान	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	
	जम्मा	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	
अन्य सरकारी, गैरसरकारी, वैदेशिक तथा वित्तिय संस्था																			
9	जिल्ला विकास समिति अनुदान	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००
10	साझेदारी, लागत सहभागिता	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००
11	अन्य निकाय कार्यक्रम	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००	०० ००

जिल्ला विकास समिति, ललितपुर

क्र. स.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालू आ.व.कोर०११/२०१३				चालू आ.व.कोर०१२ चंद्र महिना/द्विमासिक				निकास बाँकी			पेशकी विवरण		
			निकास	खर्च	चालु	पूँजीगत	निकास	खर्च	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	कुल	बाँकी पेशकी	चालु आ.व.को	खुद बाँकी
			चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	रकम	प्रतिशत		
12	नगरविकाश कोश अनुदान	००'०२'५६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	
13	नगरविकाश कोष ण	००'०५६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	
	जम्मा	००'२९'५६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	
आन्तरिक स्रोत																
14	आन्तरिक स्रोत रुक्म, दस्तुर, शुल्क आदी	५५'२५५'६६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	
15	आन्तरिक स्रोत सराजस्व बाँडफाँड	०५'९९'२	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	
	जम्मा	५९'२५५'६६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	
	कुल जम्मा	५९'००१'६६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	

नगरपालिका, काठमाडौं

अनूसूची १७.२

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क)

संयुक्त सम्बन्धित  
एकिकृत सूचनीय मूलक प्रगति प्रतिवेदन  
मेचीनगर नगरपालिका  
मासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७२/०७३

रकम रु. हजारमा चैत्र महिना

विवरण	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको	प्रगति(निर्माणाधिन)	आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च रु.	लाभान्वित जनसंख्या
सडक					
सडक: ट्याक खोल्ने/कच्ची					
ग्राभेल/स्तरवृद्धि तथा ग्राभेल	मी.	४३५५	निर्माणधिन	९००	७३५
पक्की/कालोपत्रे/कल्भर्ट	मी./वटा				
पक्की	मी.				
कालोपत्रे	कि.मी.	४६८४४	निर्माणधिन	७३८४००	१९७०
कल्भर्ट	वटा	३	निर्माणधिन	७४९	३२५
सिँदी निर्माण	मि.				
मर्मत सम्भार/सडक	कि.मी./वर्ग मी.				
मर्मत पुल	वटा				
ह्यूमपाईप	वटा				
कसिङ्ग स्ल्याव	वटा				
सडक सतह ढल	मी.				
सिँचाई तथा नदी नियन्त्रण:					
सिँचाई(ईनार बोरीङ्ग)	तारजाली/हेक्टर	१३५	निर्माणधिन	४५०	४९८
नदी नियन्त्रण/तटबन्ध	तारजाली/हेक्टर				
विद्युत/लघु जलविद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा					
विद्युत पोल	वटा				
विद्युत विस्तार तार	मी.				
ट्रान्सफरमर	वटा/के.वी.				
माइक्रो हाइड्रो					
सौर्य उर्जा (जडित)					
खानेपानी तथा सरसफाई					
खानेपानी धारा वितरण	वटा				
खानेपानी ट्यूबेल वितरण	वटा				
ईनार डिप बोर्डिङ्ग	वटा				

अनुसूची १७.२

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को

संग सम्बन्धित

एकिकृत सूचना मूलक प्रगति प्रतिवेदन


मेचीनगर नगरपालिका


मासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७२/०७३

रकम रु. हजारमा चैत्र महिना


संज्ञा	वटा	प्रगति	प्रकार	रकम	महिना
सरसफाई:					
सौचालय मर्मत	वटा				
बस टर्मिनल/बसपार्क	वटा				
बन तथा वातावरण					
बन					
वातावरण					
भवन:					
विद्यालय भवन/सामूदायिक भवन कम्पाउण्ड वाल	फिट				
सामूदायिक भवन महिला	वटा				
नगरपालिका भवन					
स्वास्थ्य चौकि भवन	वटा				
अन्य (बजार टहरा) संख्यामा	वटा	१४	निर्माणधिन	९९९	३३६
शिक्षा तथा संस्कृति					
गेट बिउटिफिकेशन ( Beautification of Entrance )UGDP-ETP	वटा	१	निर्माणधिन	२९३२	१२७९
खेलकूद	वटा				
धार्मिक तथा पूरातात्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण	वटा	३	निर्माणधिन	१५०	४२३







  
०७/११/१६



अजल प्रकाश  
सामूदायिक आ.प.प.

अनुसूची १७.३

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित  
क्षमता विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण  
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय


ईटाभेट, झापा

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७२/०७३

र. हजारमा चैत्र महिना

क.सं.	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	वार्षिक बजेट	मासिक प्रगति				लाभान्वित वर्ग				
					भौतिक		वित्तीय		हालसम्मको प्रगति		पुरुष	महिला	जम्मा
					लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	खर्च	भौतिक	वित्तीय			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
क. जिल्ला/ नगरस्तर													
१ मानव संसाधन विकास													
१.१	सार्वजनिक सुनुवाई	पटक	३			२							
२	भौतिक श्रोत साधन												
३	कार्य प्रणाली र प्रकृया सुधार												
४	अन्य												
ख. नगरस्तर													
१ मानव संसाधन विकास													
२ भौतिक श्रोत साधन													
३ कार्य प्रणाली र प्रकृया सुधार													
४ अन्य													
ग. क्षमता विकास संचालन खर्च													
१.१	रेडियो कार्यक्रम- मेचीनगर उत्पादन	पटक	१										
१.२	प्रसारण												

तयार गर्ने : 

खुन गर्ने

स्वीकृत गर्ने

  
अवलोकन प्रकाश वस्ती  
सामुदायिक अधिकृत



अनुसूची १७.४

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) को बूदा (७) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

म. इटाभट्टा, झापा

सामाजिक परिचालनको मौखिक, भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

आ. व. ०७२/०७३

१६/०७/२०७३

चैत्र महिना

हजारमा रु.

क्र.सं	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य		यस चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति		लाभान्वित जनसंख्या			कैफियत							
			परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	खर्च	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	अन्य वर्ग			कुल जम्मा						
												महिला	बालबालिका								
१	नगरपालिका सामाजिक परिचालन	संख्या	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	
२	नगरिक सचेतना केन्द्र	संख्या																			
१.१	नगरिक सचेतना केन्द्र संचालनको गठन	संख्या	१३																		
१.२	नगरिक सचेतना केन्द्रमा कक्षा संचालन	संख्या	१३	३९०																	
१.३	नगरिक सचेतना केन्द्रको कक्षा सदस्यहरूको अवलोकन भ्रमण	संख्या																			
३	विपन्न समूहका घरघुली नवसात्रन नगरपालिका	संख्या																			१६ वडाहरूमा
४	सामाजिक परिचालकलाई क्षमता अभिवृद्धी तालिम	संख्या	१	६०																	
५	वडा नगरिक मञ्च																				
५.१	वडा नगरिक मञ्चको गठन	संख्या	१३																		
५.२	वडा नगरिक मञ्चको बैठक	संख्या	१३	७८																	
५.३	वडा नगरिक मञ्चबाट मार्ग गरेका आयोजना र कार्यक्रम	संख्या																			

Handwritten signature and official stamp of the local government office.

अनुसूची १७.४

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) को बुदा (७) संग सम्बन्धित  
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

इटाम्टो झापा  
सामाजिक परिचालनको भौतिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन  
आ.व. ०७२/०७३

क्र.सं	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य		यस चौमासिकको प्रगति	प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति	लाभान्वित जनसंख्या			लाभान्वित जनसंख्या			कुल जम्मा	कैफियत			
			परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट			परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	महिला	पुरुष			बालवा लका	महिला	पुरुष
		१	३	४	५	६	७	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०
५.४	भाग गरेको आयोजना र कार्यक्रमको स्वीकृत	संख्या																	
५.५	नगरपालिकाबाट अनुगमन	पटक	४																
५.६	नगर सामाजिक परिचालन समितिबाट अनुगमन	पटक	४	१००															

तयार गर्ने :

*(Signature)*

रजु गर्ने

स्वीकृत गर्ने

*(Signature)*  
Municipal Engineer  
Municipal Office  
Municipal Office