



मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

MECHINAGAR MUNICIPALITY OFFICE

ईटाभट्टा, भापा

(यो.प्रा.शा.४/०७२/०७३)

प.सं.०७२/०७३

च.नं. ६२६८

मिति :- २०७३/०२/४

बिषय :- मासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाईएको बारे ।

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका व्यवस्था शाखा

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

उपरोक्त सम्बन्धमा यस मेचीनगर नगरपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा हालसम्म उपभोक्ता समिति गठन भई कार्यन्वयनमा जाने प्रकृत्यामा रहेको हुँदा सोही अनुसार मासिक प्रगति प्रतिवेदन स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ अनुसार संलग्न अनुसूची १७, १७.१, १७.२, १७.३ र १७.४ भरी बैसाख महिनाको प्रगति पाना थान १७ (सत्र) यसैसाथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

बोधार्थ :

श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौ

श्री राष्ट्रिय योजना आयोग सिंहदरबार, काठमाण्डौ

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

नगरपालिका योजना शाखा सिंहदरबार, काठमाण्डौ

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखा सिंहदरबार, काठमाण्डौ

श्री सामुदायिक शाखा, मे.न.पा.कार्यालय

श्री सूचना तथा सञ्चार ईकाइ, मे.न.पा.कार्यालय

☎ ०२३५६२२१२, ५६२२१३, ५६२२३३, ५६२०७७

फ्याक्स : ००९७७०२३/५६२४३७

Email : info@mechimun.gov.np

Web site : www.mechimun.gov.np

Mechinagar, Jhapa

पशुपती खतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
ईटाभट्टा, झापा
पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको मौलिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व.०७२/०७३



क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				वर्षाभित्त		वर्षाभित्त		वर्षाभित्त			पुरुष		महिला			
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
		क) पूर्वाधार विकास														
		सडक														
		मदन आश्रित मार्ग स्तरवृद्धि	मी.	५००	४९९।३	५५०	५५०	५५०	५४९।८	५५०	५५०	२५	११	२६	१०	
		गोकुल मार्गसंग जोडिएको सागरबाध मार्ग, बासवारी मार्ग, निवारण मार्ग तथा धनेश्वर मार्गको स्तर उन्नति	मी.	११४५	९९७।६	३४४	२९९	३४४	२९९।३	३४४	२९९	१८	२३	१२	२४	
		किरात ब्यूँला हूँदै झापा मार्ग जोड्ने बाटो आदर्श मार्ग मेन.पा. १३	मी.	७००	४९९	७०	५५०	७०	५४९।७	७०	५५०	१७	२२	१८	२१	
		सूवर्णमार्ग उत्तरहूँदै खरल गाउँ जाने सडक सरोजनी	मी.	५८५	४९९	५८५	४९९	५८५	४९८	५८५	४९८	२५	४५	२४	४९	सपन्न
		शान्तिचोकबाट दनूवारवस्ती जाने बाटो कालोपत्रे	मी.	४४	४९९।८	४४	५५०	४४	५४९।९	४४	५५०	२५	४५	२७	४७	
		वेद प्रसाद खनालको घरदेखि टिमाई पुल हुँदै धुलावारी वजारसम्मको सडक कालोपत्रे	मी.	४४	४९९	४४	५५०	४४	५४९।७	४४	५५०	१०५	५५	११०	५३	
		संगमचोक ८० मि. माथी बाटो कालोपत्रे	मी.	५०	५००							२५	५५	२८	५७	सञ्जीवनी हुन बाकी
		दुवागढी सिमानाबाट धाइजन वडा त. १ जोड्ने बाटो ग्रामेल	मी.	५५०	४९९	५५०	४९९	५५०	४९९	५५०	४९९	५१	५५	५३	५७	सपन्न
		शुभाप चिमरियाको घर दक्षिण रिङरोड ग्रामेलिङ्ग	मी.	५००	५००	५००	५००	५००	४८५	५००	४८५	३०	२२	३४	२२	सपन्न
		तिनतिरे चोक दक्षिण हुँदै सिद्धार्थ चोकसम्म ग्रामेल	मी.	३७५	४९९	३७५	४९९	३७५	४९२	३७५	४९२	११	२६	१३	२८	सपन्न
		आदर्श मार्ग उत्तर जाने र सूकुम्बासी मार्ग ग्रामेल	मी.	७७४	४९८।९	७७४	५४९	७७४	५४९।४	७७४	५४९	२५	१५	१५	१६	

सहायक प्रमुख
मुद्रा बहादुर थापा
मुद्रा ईर्जनिगर

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टा, झापा
पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व.०७२/०७३



क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या			कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पिछडिएका वर्ग	पुरुष	महिला	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
४	पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	देविखोला स्ल्याप क्लर्मेन्ट निर्माण	वटा	१	४९९	१	१५०	१	१४९.७	१	१५०	१७	२६	१८
		काली मन्दिर स्ल्याव क्लर्मेन्ट निर्माण	वटा	१	९९९	१	३००	१	२९९.७	१	३००	३४	२३	२५
		धुवराईको घर छेउ क्लर्मेन्ट निर्माण	वटा	१	९९६.४	१	२९९	०	२९८.९	१	२९९	१५	४५	४८
		गोकुलमार्ग डेन तथा कालो पत्रे मे.न.पा. १२	मिटर	३५०	४९९८	१०५	१९५०	१०५	१९५०	१०५	१९५०	९९	५५	५७
		रवि मार्गको टिमाई खोलामा पुल निर्माण मे.न.पा. ३६	वटा	१	५०००	०.४	३३१८	०.४	३३१८	०.४	३३१८	१०५	५६०	११०
		सुवर्ण मार्ग कालो पत्रे तथा ड्रेन निर्माण मे.न.पा. १०	मिटर	४५०	५०००	१८०	१९९९	१८०	१९९९	१८०	१९९९	४५	५६	४८
		सडक बोर्ड कार्यक्रम नगरपालिका भित्रका सडक मर्मत Road Road	कि.मी.	५.६	३६००							५६	५२०	७०
		गोकुल मार्ग UGD-ETP	कि.मी.	२०	३२५८९	१.४	७३८२५	१.४	७३८२५	१.४	७३८२५	१०५	७०३	१०८
		गेट विजिटिफिकेशन UGD-ETP	वटा	१	१२६३२	०.३	२९३२	०.३	२९३२	०.३	२९३२	७५	५६०	७९
		शिक्षा												
		विद्युत												
		त्रिफला पश्चिम उत्तर टैक्सी स्ल्याण्ड उत्तर हुदै निन्दा टोल र हनुमान टोलसम्म विद्युत विस्तार	मी./वटा	९०								१५	२५	१९
		सिचाई												
		नगरडुब्बा भुमिगत सतह पैनी मूहान निर्माण	मी./हे.	५०	४९९.९	१५	१५०	१५	१५०	१५	१५०	४५	२५	४१
		कनक श्रीपैनी गंगा आधार्यको घर उत्तरदेखि पूषा राजवंशी सम्मको पुरानो मूहान निर्माण	मी./हे.	२५	४९९	२५	४९९	२५	४९९	२५	४९९	१५	२५	१७
		बाघे तथा देउराली पैनी बाध निर्माण	मी./हे.	३५	५००.२	३५	१५०	३५	१५०.१	३५	१५०	२६	२६	२९

कुम्भु बहादुर थापा
कुम्भु निर्माण

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टा,झापा

पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व.०७२/०७३



क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लामान्वित जनसंख्या			कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	महिला	अन्य	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
		घोडाजिन टोल सिचाई कार्यक्रम	मी./हे.	२५	५००।४	०।३	१५०	०।३	१५०।१	०।३	१५०	११	२५	१३	२७
		वातावरण संरक्षण													
		हरी नेपालको घरपुर्व ड्रेन निर्माण	मिटर	८५	५००							१५	४८	१६	३२
		मेचीपूल दक्षिण भान्साखोला सडक सतह ढल निर्माण	मिटर	१४०	९९९	४२	३००	४२	२९९।७	४२	३००	५६	३५	५५	३७
		महानन्द चोकदेखि छविनाल खतिवडाको घरसम्म ड्रेन र ग्राभेल	मिटर	८९	४९९	२६।७	१५०	२६।७	१४९।७	२६।७	१५०	५५	२५	५६	२४
		धुलावारी हाट वजार सेड निर्माण अधुरो मे.न.पा. ३	बटा	१४	४९९.८	४।२	३४१.७	४।२	३४१.७	४।२	३४१.७	५९	१०५	६२	११०
		प्यारीभिष्टा वसपाक (सर्भिस सेन्टर, ड्रेन सहित) निर्माण मे.न.पा. ११	मिटर	१५००	९९९२	४५०	२६०७	४५०	२६०७	४५०	२६०७	५५	७५	५७	७८
		सामाजिक पूर्वाधार													
		स्वास्थ्य पूर्वाधार													
		अन्य													

रुजु गर्ने

स्वीकृत गर्ने

स्वीकृत गर्ने
प्रमाणित
कार्यकारी

रुजु गर्ने
प्रमाणित
कार्यकारी

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) संग सम्बन्धित
लक्षित समूहको विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन
मेचीनगर नगरपालिका
मासिक प्रगति प्रतिवेदन



आ.व. ०७२/०७३

बैसाख महिना

क्र. सं.	कार्यक्रम/आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित वर्ग				कैफियत
			परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछडिएको वर्ग	अन्य	पिछडिएको वर्ग	अन्य	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१७
लक्षित समूह अन्तरगत महिला कार्यक्रम															
क) संस्थागत विकास															
१	व्यूटीशियन तालिम	बटा	३	१५०	३	४५	३	४५	३	४५				१५	
२	ढाकाटोपी तान तालिम	बटा	१	१५०	१	४५									
३	सिलाइकटाई तालिम	बटा	३	२००	३	६०	२	४५	२	४५				६०	
४	नारी शिप विकास केन्द्र	बटा	१	३६	१	३६	१	३६	१	३६				१५	
५	बाखापालन तालिम	बटा	३	२००	३	६५	३	६५	३	६५				२०	१००
६	बेमोसमी तरकारी खेती	बटा	३	२००	३	६०	३	६०	३	६०				२५	४०
७	घरेलू हिसा न्यूनीकरण तालिम	बटा	३	१००	३	३४	३	३४	३	३४				४०	५०
८	मातृशिशु स्याहार केन्द्र	बटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००				५०	१५०
९	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका साइकल खरिद	बटा	१	४००	१	४००								१०	४२
१०	आदर्श महिला जागरण भवन निर्माण	बटा	१	४५०	१	१३५	१	१३५	१	१३५				५०	६५
११	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रसूति स्याहार केन्द्र व्यवस्थापन	बटा	१	१५०	१	१५०								२५	२५

मेचीनगर नगरपालिका
विकास समिति
पृष्ठ १
Page 1

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित
लक्षित समूह, पुर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन
मेचीनगर नगरपालिका
मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७२/०७३

वैसाख महिना

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित वर्ग			कैफियत
			परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछिडिए को वर्ग	अन्य	पिछिडिए को वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१२	महिला स्वास्थ्य शिविर	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०			५०	१००
	सुधारिएको चुल्हो	वटा	१	१००	१	१००								
	एकल महिला शिप विकास तालिम	वटा	१	१००	१	३०	१	३०						
	तेश्रो लिंगी क्षमता विकास	वटा	१	५०	१	१६	१	१६	१	१६			२५	२५
	जेण्डर अडिट	वटा	१	१५०	२	१५०							७५	१२५
	लमस्टिक मुक्त क्षेत्र अभियान	वटा	१	१७०	१	५५	१	५५	१	५५	१००	१००	१००	१००
	वृक्षारोपण	वटा	१	३५०	१	२००	१	२००	१	२००	५०	५०		
	अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस	वटा	३	५०	३	१५	३	१५			५०	५०	५०	१००
	अन्तर महिला पार्टी संजाल	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०			५०	१२५
	कम्प्युटर बेसिक तालिम	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०			१०	१०
	जम्मा			३४०६										
	लक्षित समूह अन्तरगत बालबालिका कार्यक्रम													
१	बाल विकास केन्द्र व्यवस्थापन	वटा	१	२२०	२	२६६	२	६६	२	६६	-	१५	२०	२५

२६/

Page 2

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) संग सम्बन्धित
लक्षित समुह, पर्वधारी विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन
मेचीनगर नगरपालिका
मासिक प्रगति प्रतिवेदन



आ.व. ०७२/०७३

बैसाख महिना

क्र. सं	कार्यक्रम/आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित वर्ग			कैफियत
			परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुर्ण	पिछडिए को वर्ग	अन्य	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
२	बाल क्लब खेलकूद सामाग्री	वटा	१	१३०										२२
१	देवकोटा पार्क चिल्ड्रेन पार्क	वटा	१	२४००	१	७२०	१	७२०	१	७२०	१२५	—	—	१७५
४	खेलकूद कार्यक्रम	वटा	१	२४००							—	—	४५	५०
५	कृष्ण प्रा.वि. पुस्तक खरिद	वटा	१	२४००							—	—	१२०	१२५
६	स्वबोध साधाना केन्द्र असहाय बालबालिका संरक्षण	वटा	१	२४००							—	—	५५	५७
५	बालबालिकाको जीवन उपयोगी शीप (शरीरिक स संगठन) तालिम	वटा	१	५०	१	१६	१	१६	१	१६	१०	१५	१०	१५
२	खेलकूद कार्यक्रम	वटा	१	५००							५०	१००	५०	१५०
३	बालबालिकाको प्रोफाइल	वटा	१	५००										
४	बालकलव खेलकूद सामाग्री	वटा	१८	१५०	१३	१३०	१३	१३०	१३	१३०	३०	३५		७५
५	बाल विकास केन्द्र शैक्षिक सामाग्री	वटा	२२	११०							२५	३५		७५
६	स्वबोध साधाना केन्द्र बाल संरक्षण	वटा	१	१००							५	१०		१०
७	पासांग लहामु स्वीमिंग पुल	वटा	१	१०००	१	३००	१	३००	१	३००	५०	१००		२५०
८	सुसेली साहित्यिक प्रतिष्ठान	वटा	१	५०	१	१५	१	१५	१	१५	१०	४०	३५	१५
९	सिएफएलजी अभिमुखीकरण	वटा	१	२५०	१	२५०					३	१८	१०	१०
जम्मा				१२६६०										

9/10/23

Page 3

सुसेली साहित्यिक प्रतिष्ठान

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) संग सम्बन्धित
लक्षित समूह, पुर्वाञ्चल विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन
मेचीनगर नगरपालिका
मासिक प्रगति प्रतिवेदन



आ.व. ०७२/०७३

बैसाख महिना

क्र. सं	कार्यक्रम/आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लाभान्वित वर्ग			कैफियत
			परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछडिए को वर्ग	अन्य	पिछडिए को वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
	लक्षित समूह अन्तरगत पिछडा वर्ग/ कार्यक्रम सवै जातजातिका आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न वर्ग													
१	खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र अभियान	वटा		७००		४ ७००					३५	३८	१५	१७
२	अपांग विद्यालय संचालन	वटा	१	२५०		१ २५०	१	२५०			११	१३	१७	१८
३	गणेश मन्दिर संरक्षण	वटा	१	२००		१ २००	१	२००	१	२००	२५	२३	४५	४८
४	चौधरी ग्रामथान कम्पाण्ड	वटा	१	२००		१ २००	१	२००	१	२००	४५	४७	२५	२७
५	किरात युमा मांगहिम संरक्षण	वटा	१	१००		१ १००	१	१००	१	१००	५९	५६	१५	१६
६	किरातेश्वर मागहिम संरक्षण	वटा	१	१५०		१ ४५	१	४५	१	४५	३५	३९	५५	५७
७	कवरवस्ती सडक स्तरन्ती	मि. ६६५		१००		२०० ३०	२००	३०	२००	३०	२३	२९	२५	२४
८	सकेलाथान कम्पाण्डवाल वाल	मि. ५६		२५०		१६८	७५	७५	१७	७५	५६	५८	२५	२४
९	नेपाल अहिंसावादी बौद्ध गुम्बा कम्पाण्ड वाल	वटा १		३००		१ ६०	१	६०			४५	५५	२५	२७
१०	जेष्ठ नागरीक सम्मान कार्यक्रम	वटा १		७०		१ २३	१	२३	१	२३	५	४	७	५
११	जनआन्दोलन घाइते निर्वाह खर्च	वटा १		३६		१ ३०	१	३०	१	३०	१			
१२	भुमेथान निर्माण	वटा १		२५०		१ ७५	१	७५	१	७५	२५	२३	२५	२४

प्रतिवेदन
आ.व. ०७२/०७३
बैसाख महिना

Page 4

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) संग सम्बन्धित
लक्षित समुह, पुर्वाधार विकास प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन
मेचीनगर नगरपालिका
मासिक प्रगति प्रतिवेदन



आ.व. ०७२/०७३

वैसाख महिना

क्र. सं.	कार्यक्रम/आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष			मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)	लाभान्वित वर्ग				कैफियत
			परिणाम	बजेट	परिणाम	वजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछडिए को वर्ग	अन्य	पिछडिए को वर्ग	अन्य	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१७
१३	जेष्ठ नागरिक चौतारी	वटा	१	५००	१	१५०								२०	
१४	धुलावारी दुर्गा मन्दिर सस्कृति संरक्षण	वटा	१	३०	१	३०	१	३०					१२३	१२५	
१५	नकलवन्दा दुर्गा मन्दिर सस्कृति संरक्षण	वटा	१	२३	१	२३	१	२३					५६	५५	
१६	वडागत ध्यान केन्द्र संचालन	वटा	२	३००	२	१०	२	१०					२६	२६	
१७	महानन्द प्रावि शौचालय निर्माण	वटा	१	५००											

प्रमुख

सु. १/७/७३
मेचीनगर नगरपालिका
विकास प्रशासकीय कार्यालय

मेचीनगर नगरपालिका
विकास प्रशासकीय कार्यालय
१३/७/७३

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) संग सम्बन्धित
लक्षित समुह, पुर्वाधार, विकास, प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन
सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली जिल्ला, मन्थली नगरपालिका



बैसाख महिना

आ.व. ०७२/०७३

क्र. सं	कार्यक्रम/आयोजना	इकाई	वार्षिक लक्ष		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति (Cumulative)		लक्षित वर्ग			कैफियत
			परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछडिएको वर्ग	अन्य	पिछडिएको वर्ग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१८	छात्रवृत्ति कार्यक्रम	वटा	१	५०	२५०	१	१	१३			३	२	४	५
१९	आदिवासी/जनजाति संस्कृति र भाषा संरक्षण	वटा	१	८००	६१८०	५	५	१६५			४५५	५६०		
२०	दलित शिप विकास तालिम	वटा	१	१५०	१४५	१	१	४५			१५	१६		
२१	मदरसा संरक्षण	वटा	१	१००	१३०	१	१	३०			४५	३५		
२२	छठ पुजा घाट निर्माण	वटा	१	५०	१५०	१	१	५०			१२५	१३५	२५	२६
	प्रवर्द्धनात्मक क्षेत्र कार्यक्रम													
	खुट्टीडागी सामुदायिक वन चिल्डेन पार्क	वटा	१	१५००	१४५०	१	१	४५०	१	४५०	१२	४५	१४	४०
	थोजेविरान सामुदायिक वन पिकनिक स्पट	वटा	१	१५००	१४५०	१	१	४५०	१	४५०	१७	५५	१३	७५
	जम्मा			३०००										
	कुल जम्मा			१९०६६										

नोट: पिछडिएको वर्गमा जेष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति, अपांगता भएका व्यक्तिहरु, मधेसी, मुस्लिम तथा पिछडिएका वर्ग प्रत्येक विवरण स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९ अनुसार)

तयार पार्ने:

(Signature)

अनुसूची १७
सामुदायिक विकास
Page 6

विवरण स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन

अनुसूची १७(१)

कार्याविधिको दफा ३६ को उपदफा २ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
वैशाख मासिक/चौमासिक/वार्षिक वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

गाउँ विकास समिति/नगरपालिका/जिल्ला विकास समिति मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

आ.व. २०७२/२०७३

रकम रु हजारमा

क्र. सं.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.को २०७२/२०७३				चालु आ.व.को वैशाख महिना/चौमासिक				निकास बाँकी			पेशकी विवरण		
			निकास		खर्च		निकास		खर्च		चालु	पूँजीगत	कुल	बाँकी पेशकी रकम	चालु आ.व.को रकम	खुद बाँकी पेशकी
			चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत						
नेपाल सरकार केन्द्रिय अनुदान																
1	नेपाल सरकार निशर्त नगरपालिका अनुदान ३६५८०३३/२६३२१ (शुभ्रमा आधारित)	०८ ०५५६६	०० ०	०० ०	५८ ३५६८	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	५८ ३५६८	०० ०	५८ ३५६८	०० ०	५८ ३५६८	०० ५६६
2	स्थानीय वि.शुल्क कोष निशर्त चालू अनुदान ३६५८१७३/२६३११	०० ०६६६६	०० ०	०० ०	५८ ६०३५	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	५८ ६०३५	०० ०	५८ ६०३५	०० ०	५८ ६०३५	०० ०
3	सडक बोर्ड नेपाल	०० ००५८	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०
4	सामाजिक सेवा शर्त अनुदान	०८ ६३३०६	०८ ६३३०६	०० ०	०८ ३८६५६	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०८ ३८६५६	०० ०	०८ ३८६५६	०० ०	०८ ३८६५६	०० ०
5	स्थानीय स्वा.शा सामुदायिक विकास कार्यक्रम ३६५८१९३ एलजिसिडीपी	०६ ६६५६	०० ०	०० ०	०६ ६६६६	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०० ०	०६ ६६६६	०० ०	०६ ६६६६	०० ०	०६ ६६६६	०० ०

राजमन्मथ अधिकृत
वैशाख मासिक/चौमासिक/वार्षिक वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

क्र. स.	श्रोत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.को २०७२/२०७३						निकास बाँकी			पेशकी विवरण			
			निकास		खर्च		निकास		खर्च		बाँकी पेशकी रकम	कुल	चालु आ.व.को रकम	प्रतिशत	खुद बाँकी पेशकी
			चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत					
6	नेपाल सरकार शहरी साशकीय क्षमता विकाश ब्लक ग्रान्ट पूँजीगत	००'६८४'२६	००'०	००'२२२'४	३६'५४६	५८'८०६'८	००'०	००'०	००'०	३६'६५४'३	००'०	५४'९६३'६	००'००६	००'०२३'६	
7	स्थानीय वि.शुल्क कोष सरतर्त पूँजीगत अनदान ३६५८१७३/२६३२२	००'०४६'२६	००'०	००'४२८'३६	०४'८५	४५'५५०'४	००'०	००'०	००'०	४५'५५०'४	००'०	००'६६६'२	००'००६	००'६६६'२	
8	स्थानीय विकास मन्त्रालय जगोडा कोष अनदान	००'०००'५६	००'०	००'३८४'६	००'०	००'८८६'२	००'०	००'०	००'०	-००'३४४'८	००'०	००'८८६'२	००'००६	००'८८६'२	
	जम्मा	०४'६८८'४८६	०८'६५४'६	४८'८५८'६	६५'८४६'२	८४'३४४'४६	००'०	००'०	००'०	५५'६८६'९-	००'०	४५'९०४'०६	२८'६३	००'७०४'०६	
अन्य सरकारी, गैरसरकारी, वैदेशिक तथा वित्तिय संस्था															
9	जिल्ला विकास समिति अनदान	००'००६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
10	साइदारी लागत सहभागिता	००'००६'२	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
11	अन्य निकाय कार्यक्रम	००'२८३	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०

रि. ६

क्र. स.	श्रीत	स्वीकृत बजेट	चालु आ.व.को २०७२/२०७३						निकास बाँकी			पेशकी विवरण			
			निकास		खर्च		निकास		खर्च		चालु	बाँकी पेशकी रकम	चालु आ.व.को रकम	प्रतिशत	खुद बाँकी पेशकी
			चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत					
12	नगरविकाश कोश अन्तर्दान	००'०८'५६	००'०	०१'६७'८	००'०	०८'७८	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
13	नगरविकाश कोष ण	००'०४'६	००'०	०८'७८	००'०	०८'७८	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
	जम्मा	००'१३'१७	००'०	०१'१६'६	००'०	०८'८६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
आन्तरिक स्रोत															
14	आन्तरिक स्रोत रुकर, दस्तुर, शुल्क आदी)	४५'८५५'८६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
15	आन्तरिक स्रोत सराजस्व बॉर्डफॉर्ड)	०५'७७'१	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
	जम्मा	४५'८५५'८६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०
	कुल जम्मा	४६'०००'८६	००'०	०१'१६'६	००'०	०८'८६	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०	००'०

राजन कुमार भट्टराज
पञ्चसाल
अधिकृत
लेखा अधिकृत

अनुसूची १७.२

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क)

संग सम्बन्धित

एकिकृत सूचना मूलक प्रगति प्रतिवेदन

मेचीनगर नगरपालिका

मासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७२/०७३

रकम रु. हजारमा बैसाख महिना

१. स्थानीय भौतिक पूर्वाधार

विवरण	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको	प्रगति(निर्माणाधिन)	आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च रु.	लाभान्वित जनसंख्या
सडक					
सडक: टुयाक खोल्ने/कच्ची					
ग्राभेल/स्तरवृद्धि तथा ग्राभेल	मी.	४३५५	निर्माणधिन	९००	७३५
पक्की/कालोपत्रे/कल्भर्ट	मी./वटा				
पक्की	मी.				
कालोपत्रे	कि.मी.	४६।८४४	निर्माणधिन	७३८४००	१९७०
कल्भर्ट	वटा	३	निर्माणधिन	७४९	३२५
सिँदी निर्माण	मि.				
मर्मत सम्भार/सडक	कि.मी./वर्ग मी.				
मर्मत पुल	वटा				
ह्यूमपाईप	वटा				
कसिङ्ग स्ल्याब	वटा				
सडक सतह ढल	मी.				
सिँचाई तथा नदी नियन्त्रण:					
सिँचाई(ईनार बॉरीङ्ग)	तारजाली/हेक्टर	१३५	निर्माणधिन	४५०	४९८
नदी नियन्त्रण/तटबन्ध	तारजाली/हेक्टर				
विद्युत/लघु जलविद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा					
विद्युत पोल	वटा				
विद्युत विस्तार तार	मी.				
ट्रान्सफरमर	वटा/के.वी.				
माइक्रो हाईड्रो					
सौर्य उर्जा (जडित)					
खानेपानी तथा सरसफाई					
खानेपानी धारा वितरण	वटा				
खानेपानी ट्यूबेल. वितरण	वटा				
ईनार डिप बॉर्डिङ्ग	वटा				

इन्द्र बहादुर थापा
इन्जिनियर

प्रमुखी खतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

अनूसूची १७.२

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क) संग सम्बन्धित

प्रतिकृत सूचना मूलक प्रगति प्रतिवेदन
मेचीनगर नगरपालिका
मासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७२/०७३

रकम रु. हजारमा बैसाख महिना

सरसफाई:					
सौचालय मर्मत	वटा				
बस टर्मिनल/बसपार्क	वटा				
बन तथा वातावरण					
बन					
वातावरण					
भवन:					
विधालय भवन/सामूदायिक भवन कम्पाउण्ड वाल	फिट				
सामूदायिक भवन महिला	वटा				
नगरपालिका भवन					
स्वास्थ्य चौकी भवन	वटा				
अन्य (बजार टहरा) संख्यामा	वटा	१४	निर्माणधिन	९९९	३३६
पिकनिक स्पट	वटा	१	निर्माणधिन	४५०	१६०
शिक्षा तथा संस्कृति					
गेट बिउटिफिकेशन (Beautification of Entrance)UGDP-ETP	वटा	१	निर्माणधिन	२९३२	१२७९
खेलकूद	वटा				
धार्मिक तथा पूरातात्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण	वटा	३	निर्माणधिन	१५०	४२३

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
इन्द्र बहादुर थापा
इन्जिनियर

(Handwritten signature)
प्रशुपती लामिछा
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७.३

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
क्षमता विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टा, झापा

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व.०७२/०७३



र.हजारमा बैसाख महिना

क्र.सं.	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य	वार्षिक वजेट	मासिक प्रगति						लाभान्वित वर्ग		
					भौतिक		वित्तीय		हालसम्मको प्रगति		पुरुष	महिला	जम्मा
					लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	खर्च	भौतिक	वित्तीय			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
क. जिल्ला/ नगरस्तर													
१	मानव संसाधन विकास												
१.१	सार्वजनिक सुनुवाई	पटक	३		२	२							
२	भौतिक श्रोत साधन												
३	कार्य प्रणाली र प्रकृया सुधार												
४	अन्य												
ख. नगरस्तर													
१	मानव संसाधन विकास												
२	भौतिक श्रोत साधन												
३	कार्य प्रणाली र प्रकृया सुधार												
४	अन्य												
ग. क्षमता विकास संचालन खर्च													
१.१	रेडियो कार्यक्रम मेचीनगर उत्पादन	पटक	१										
१.२	प्रसारण												

तयार गर्ने :

स्वीकृत गर्ने
अनुराध प्रकाश वस्ती
सामुदायिक अधिकृत

स्वीकृत गर्ने
पशुपती खतिवडा
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७.४

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) को बूदा (७) संग सम्बन्धित

मन्त्रीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटाभट्टाझापा

सामाजिक परिचालनको मासिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७२/०७३

हजारमा रु. वैसाख महिना

क्र.सं	क्रियाकलापको विवरण	इंकाई	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य		यस चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति	लाभान्वित जनसंख्या			कुल जम्मा	कैफियत						
			परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		पिछिडिएका वर्ग										
										महिला	पुरुष	बालबालिका								
१	नगरपालिका सामाजिक परिचालन	१	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०
२	नागरीक सचेतना केन्द्र																			
१.१	नागरीक सचेतना केन्द्र संचालनको गठन	संख्या	१३																	
१.२	नागरीक सचेतना केन्द्रमा कक्षा संचालन	संख्या	१३	३९०																
१.३	नागरीक सचेतना केन्द्रका कक्षा सदस्यहरुको अवलोकन भ्रमण	संख्या																		
३	विपन्न समूहका घरधुरी नक्साङ्कन नगरपालिका	संख्या																	सबै वडाहरुमा	
४	सामाजिक परिचालकलाई क्षमता अभिवृद्धी तालिम	संख्या	१	६०																
५	वडा नागरिक मञ्च																			
५.१	वडा नागरिक मञ्चको गठन	संख्या	१३																	
५.२	वडा नागरिक मञ्चको बैठक	संख्या	१३	७८																
५.३	वडा नागरिक मञ्चबाट मार्ग गरेका आयोजना र कार्यक्रम	संख्या																		

आ.व. ०७२/०७३
वडा नागरिक मञ्च
आ.व. ०७२/०७३
वडा नागरिक मञ्च
आ.व. ०७२/०७३
वडा नागरिक मञ्च

अनुसूची १७.४

कार्यविधिको दफा ३६ को उपखण्ड (ग) को बूदा (७) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

इटहरी, झापा

सामाजिक परिचालनको मासिक, मासिक तथा वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन

०७२/०७३

क्र.सं	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य		यस चौमासिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति		लाभान्वित जनसंख्या			कुल जम्मा	कैफियत						
			बजेट		बजेट		प्रगति		प्रगति		पिछिडिएका वर्ग										
			परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	महिला	पुरुष	बालबालिका								
		१	३	४		५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०
५.१	माग गरेका आयोजना र कार्यक्रमको स्वीकृत	संख्या																			
५.५	नगरपालिकाबाट अनुगमन	पटक	४																		
५.६	नगर सामाजिक परिचालन समितिबाट अनुगमन	पटक	४	१००																	

तयार गर्ने :

रखू गर्ने

स्वीकृत गर्ने